5736

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

ANEXO 2. BITÁCORAS DE OBRA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

5731

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	106	001	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se procede a realizar formaleteado y fundida de la placa inferior para la alcantirilla ubicada en la asbcisa K3+320 "ampliación", se ejecutaron un total de 2,03 m3 de concreto de 3000 PSI con espesor de 15 cm.De igual manera, en concreto de 4000 PSI se realiza fundida del cabezote, dentellon y zarpa, se ejecutaron 3,10 m3 de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL

Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403693 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5732

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	107	002	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día festivo.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contedora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5733

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	108	003	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día festivo.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografía	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Viel	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5734

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901987518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	109	004	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se procede a realizar formaleteado y fundida de aletas para la alcantirilla ubicada en la asbcisa K3+320 "ampliación", se ejecutaron un total de 1,38 m3 de concreto de 4000 PSI, la cinta PVC fue previamente instalada para un total de 7,96 ml junto con el recubrimiento de la tubería.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5735

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	110	005	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [ ] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5736

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	111	006	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la Excavación Mecánica En Material Común, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta. Se termina actividades con un total de 41,14 m3, entre las abscisas K4+850 hata las K5+600.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno. Fueron ejecutados un total de 1500 m2 entre las abscisas K5+328 a K5+491.

En campamento se realiza corte y figurado del acero correspondiente a 361,06 kg de dentellon y zarpas para la estructura de entrada y salida del Box Culvert 3x2 m ubicado en la abscisa K5+698.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Viel	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	112	007	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CIVS

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la Excavación Mecánica En Material Común, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta. Se termina actividades con un total de 69,91 m3, entre las abscisas K5+600 hata las K5+630 debido a un fallo.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno. Fueron ejecutados un total de 1500 m2 entre las abscisas K5+491 a K5+654.

En campamento se realiza corte y figurado del acero correspondiente a 518,40 kg de aletas, muros y placas para la estructura de entrada y salida del Box Culvert 3x2 m ubicado en la abscisa K5+698.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrille topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)			

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5938

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	113	008	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la Excavación Mecánica En Material Común, esta actividad se ejecuta con la utilización de dos retroexcavadoras de lineas 320 y 160, además incluye el retiro y disposicion de dicho material sobrante en la respectiva escombrera municipal ubicada a una distanacia de 8,2 km, utilizando vehiculo de carga sencilla tipo volqueta. Se termina actividades con un total de 28,28 m3, entre las abscisas K5+630 hata las K5+880.

Se ejecutaron actividades de conformación y compactación de la subrasante, incluyendo perfilado, humectación y compactación del terreno, garantizando las condiciones de nivelación y densificación requeridas. Para su ejecución se emplearon motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque y retroexcavadores con el fin de corregir algunos parametros de cotas de terreno. Fueron ejecutados un total de 1600 m2 entre las abscisas K5+654 a K5+827.

En campamento se realiza corte y figurado del acero correspondiente a 837,69 kg de muros y placas para la estructura de entrada y salida del Box Culvert 3x2 m ubicado en la abscisa K5+698.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - MP 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5739

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	114	009	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 644,63 m3 comprendido entre las abscisas K4+350 a K4+440.

En campamento se realiza corte y figurado del acero correspondiente a 637,77 kg referente a bordillos, anclakes y diagonoles para la estructura de entrada y salida del Box Culvert 3x2 m ubicado en la abscisa K5+698.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5740

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	115	010	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 641,21 m3 comprendido entre las abscisas K4+440 a K4+520,

Se realiza la excavación mecanica con retroexcavadora de la alcantarilla ubicada en la abscisa K4+050 esta actividad termina con un total de 86,34 m3.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5741

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	116	011	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 234,46 m3 comprendido entre las abscisas K4+520 a K4+610.

Se realiza la excavación mecanica con retroexcavadora del box culvert ubicado en la abscisa K4+375 esta actividad termina con un total de 85,10 m3.

Se realizó la fundida del solado o concreto de limpieza e=5cm en la obra de arte No. 6 "alcantarilla sencilla", se ejecutan un total de 31,80 m2 de solado.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5742

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	117	012	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5743

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	118	013	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 201,31 m3 comprendido entre las abscisas K4+610 a K4+700.

Se realiza la excavación mecanica con retroexcavadora del box culvert ubicado en la abscisa K4+590 esta actividad termina con un total de 95,36 m3.

Se realizó la fundida del solado o concreto de limpieza e=5cm en la obra de arte No. 7 "Box culvert 1x1.5", se ejecutan un total de 29,28 m2 de solado.

Se realiza fundida del dentellon junto con la zarpa en concreto de 4000 PSI en la Obra de arte No. 1, se toman muestras para ensayos de resistencia. Se ejecuta un total 4,31 m3 concreto de 4000 psi.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5749

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	119	014	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 74,01 m3 comprendido entre las abscisas K4+700 a K4+781.

Se realizó la fundida del solado o concreto de limpieza e=5cm en la obra de arte No. 8 "Box culvert 2x1", se ejecutan un total de 34,98m2 de solado.

Mediante sistema de construcción monolotico, se realiza fundida de placas inferiores y muros (H=30cm) en los Box culvert 2x1 (Obra No. 4), en concreto de 4000 psi, se toman muestras para ensayos de laborotorio. Se ejecuta un total de 6,23 m3 de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Viel	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS (0)				Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5745

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	120	015	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 234,25 m3 comprendido entre las abscisas K4+781 a K4+870,

Una vez puesta la formaleta se realiza la fundida en concreto de 4000 PSI para el cabezote y aletas de la Alcantarilla (Obra No. 01), un total de 4,12 m3.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: ■ Insuficiente ☐

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: ■ Insuficiente ☐

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5746

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597516-1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	FECHA DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	121	016	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 386,95 m3 comprendido entre las abscisas K4+870 a K4+930.

Se realiza fundida en concreto de 4000 psi de las zarpas y aletas del box culvert 3x1 "Obra No. 2", se ejecuta un total de 4,66 m3 de concreto, se toman los respectivas muestras para ensayos de resitencia de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	X		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [ ] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [ ] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097318-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	122	017	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 586,42 m3 comprendido entre las abscisas K4+930 a K5+020.

Se realiza fundida de muros (H=70cm), bordillos, diagonales y placa superior en el Box culvert 2x1 (Obra No. 4), en concreto de 4000 psi, se toman muestras para ensayos de laborotorio. Se ejecuta un total de 7,66 m3 de concreto.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5748

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	123	018	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 380,62 m3 comprendido entre las abscisas K5+020 a K5+119.

Se realiza fundida del del cabezote en concreto de 4000 PSI en la Obra de arte No. 5, se toman muestras para ensayos de resistencia. Se ejecuta un total 1,89 m3 concreto de 4000 psi.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5749

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	FECHA DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	124	019	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: [x] Insuficiente [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: [x] Insuficiente [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5750

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	125	020	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:**	CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ		**Localización**	Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 215,10 m3 comprendido entre las abscisas K5+119 a K5+180.

Se realiza la instalación de 9ml de tubo pvc de 36" en la alcantarilla (Obra No. 5) ubicada en la Abscisa K3+730. De igual manera se inicia con el figurado y armado de acero de refuerzo para la placa inferior con un total de 169,01 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5751

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	126	021	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 125,70 m3 comprendido entre las abscisas K5+180 a K5+270.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para aletas del Box Culvert 2x1 (Obra No.4), se ejecutan un total de 80 kg.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para el dentelon y zarpta con un total de 346,82 kg en la alcantirilla No. 05

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (0)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5752

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
N° VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	FECHA DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	127	022	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 107,48 m3 comprendido entre las abscisas K5+270 a K5+360.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para aletas del Box Culvert 2x1 (Obra No.4), se ejecutan un total de 55,20 kg.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para el cabezote con un total de 174,20 kg en la alcantirilla No. 05

Se realiza la instalación de 9ml de tubo pvc de 36" en la alcantarilla (Obra No. 6) ubicada en la Abscisa K4+050. De igual manera se inicia con el figurado y armado de acero de refuerzo para la placa inferior con un total de 169,01 kg.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

SEGURIDAD INDUSTRIAL — Suficiente: [x] Insuficiente: [ ]

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil – M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5753

CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
N° VER	F. APROB.	F. REV
1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	128	023	004	2026	

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 84,09 m3 comprendido entre las abscisas K5+360 a K5+440.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para las aletas con un total de 152,80 kg en la alcantirilla No. 05

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para el dentelon y zarpta con un total de 346,82 kg en la alcantirilla No. 06

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:		Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5754

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
CONTRATO DE OBRA: 351 DE 2025	129	024	004	2026	

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 257,52m3 comprendido entre las abscisas K5+440 a K5+513.

Se realiza fundida del dentellon junto con la zarpa en concreto de 4000 PSI en la alcantarilla (Obra No. 5), se toman muestras para ensayos de resistencia. Se ejecuta un total 4,31 m3 concreto de 4000 psi.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para el cabezote con un total de 174,20 kg en la alcantirilla No. 06

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Viel	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5755

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	130	025	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 252,81m3 comprendido entre las abscisas K5+513 a K5+580.

Se continua con el figurado y armado de acero de refuerzo para las aletas con un total de 152,80 kg en la alcantirilla No. 06

Se activa un nuevo frente de obra para el puente, se realiza construccion del campamento en zona cerca al punto de construcción. La cuadrilla inicia con el corte y figurado del acero de todos los elementos de la estructura.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Suficiente:			Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5756

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	131	026	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No se laboró, día dominical.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (9)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: ☒ Insuficiente ☐

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: ☒ Insuficiente ☐

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5757

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901597518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	132	027	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 138,06m3 comprendido entre las abscisas K5+580 a K5+650.

Se procede a realizar fundida de la zarpa y aletas en concreto de 4000 PSI para el Box Culvert 2x1 (Obra No. 4), se ejecuta un total de 3,42 m3, se toman muestras para ensayos de resistencia de concreto.

Se realiza fundida de las aletas en concreto de 4000 PSI en la Obra de arte No. 5, se toman muestras para ensayos de resistencia. Se ejecuta un total 2,76 m3 concreto de 4000 psi.

Se continua con el corte y figurado del acero de todos los elementos estructurales del puente.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: Insuficiente

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria

5758

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901567518-1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	FECHA DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	133	028	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 703,82m3 comprendido entre las abscisas K5+650 a K5+710.

Se continua con el corte y figurado del acero de todos los elementos estructurales del puente.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:			Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5759

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	N° VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901097518-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	134	029	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA

Contratista de obra: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

Interventoria Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA

Localización Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 717,61m3 comprendido entre las abscisas K5+710 a K5+780.

Se continua con el corte y figurado del acero de todos los elementos estructurales del puente.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Suficiente: Insuficiente:

SEGURIDAD INDUSTRIAL Suficiente: Insuficiente:

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoría

5760

	CODIGO	CVS-SVNA-TEC-BIT-002	
	Nº VER	F. APROB.	F. REV
	1	17/12/2025	17/12/2025

CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997516-1

BITACORA DE OBRA

			FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	326 DE 2025	CONSECUTIVO:	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	351 DE 2025	135	030	004	2026

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECYO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	*MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SARAVENA	**Contratista de obra:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
Interventoría Externa: CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA R/L ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA	**Localización** Veredas Miramar - Alto Satocá

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se continua con la actividad de construcción de terraplén en material crudo tamaño 4", basados en las especificaciones técnicas para la extensión, conformación, humectación y compactación por capas de 20 cm, garantizando las condiciones de densidad y estabilidad exigidas. Para el presente día se ejecutaron 717,61m3 comprendido entre las abscisas K5+780 a K5+850.

Se continua con el corte y figurado del acero de todos los elementos estructurales del puente.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Director	2	Ayudantes	19	Especialistas	8	Contadora	1
Residente	2	Almacenista	1	Operadores		Aux. Contable	1
Maestro	1	Ing Ambiental	2	Cuadrilla topografia	2	Secretaria	1
Oficiales	4	Profesional SST	2	Inspector de obra	3	C. Vial	2

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad fisica	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Herramienta menor

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

2 Retroexcavadora Linea 320 - Retroexcavadora Linea 160
Mononiveladora - Vibrocompactador - Carrotanque -
6 Volquetas
Motosierra

ESTADO DEL TIEMPO	Seco-Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS (1,5)	x		

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

Observaciones

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ing. Civil - M.P. 54202-403893 NTS
Residente de Obra

LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
Ing. Civil - MP 54202-098966 NTS
Residente de Interventoria