ITAGUI 09 DE JULIO DE 2026

SEÑORES:
SENA REGIONAL ANTIOQUIA SEDE ITAGUI

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL - CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9590470

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga de una (1) semana para la entrega del mantenimiento contratado. Esta solicitud responde a dificultades operativas, logísticas y de fuerza mayor técnica surgidas durante la ejecución, las cuales detallamos a continuación:

- **1. Desplazamiento logístico transregional:** Debido a que nuestra empresa está radicada en la ciudad de Pereira, el traslado logístico de las cuadrillas y la ubicación del personal en el municipio de Itagüí desplazó el inicio efectivo de las labores una semana frente a lo planeado originalmente.
- **2. Restricción por días festivos:** El cronograma se vio impactado por la coincidencia de tres días festivos consecutivos en los cuales no se permitió el ingreso ni la ejecución de labores en las instalaciones, restando días hábiles críticos para el avance.
- **3. Limitación de espacio y uso de andamios:** Debido a las restricciones físicas de la pista y al espacio reducido para operar con andamios de gran área, la intervención de la cubierta de 10 metros de altura se ejecutó mediante el armado y desarme sucesivo por secciones. Esta dinámica logística prolongó el tiempo estimado para el área del techo.
- **4. Requisito estricto de personal calificado y avalado:** Al tratarse de actividades de alto riesgo con intervenciones a 10 metros de altura, las labores no pueden ser ejecutadas por personal genérico. El proyecto exige mano de obra altamente especializada que cuente

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda

obligatoriamente con la certificación de trabajo seguro en alturas vigente y el aval específico por parte del SENA.

- **5. Secuencialidad técnica obligatoria y restricciones de pintura:** Existe una estricta dependencia técnica y cronológica entre los componentes de la obra para garantizar la calidad de los acabados y evitar la contaminación por pulverización (brisa de pintura) mediante compresor:
    - **Fase 1 (Techo):** Para poder iniciar la pintura de la torre de alturas, era indispensable culminar por completo la intervención de la cubierta, evitando así que el viento o el uso del compresor afectaran las estructuras colindantes.
    - **Fase 2 (Torres):** Existe una imposibilidad de pintar simultáneamente la torre general gris y la torre interna de telecomunicaciones (la cual exige un patrón normativo naranja/blanco). El trabajo en este componente se debe ejecutar de forma estrictamente secuencial y no en paralelo para cumplir con las especificaciones de calidad.
    - **Fase 3 (Piso):** La aplicación de la pintura en el piso se encuentra programada como la última actividad del proceso, dado que la ejecución previa en la torre de alturas genera salpicaduras inevitables que dañarían el acabado final del suelo si se realizara antes.

Con este tiempo adicional solicitado, garantizaremos la entrega técnica, segura y a entera satisfacción de la totalidad de los ítems contratados.

Agradecemos de antemano su comprensión y validación de esta contingencia técnica. Quedamos atentos a la formalización de la nueva fecha de entrega.

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda

MANTENIMIENTO CUBIERTA Y TORRE DE ALTURAS



REFUERZOS ESTRUCTURALES Y PINTURA DE CERCHAS Y COLUMNAS

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



PINTURA CUBIERTA

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y PINTURA

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



REFUERZOS ESCALERAS

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



INSTALACION REFLECTORES

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



REFUERZO SOLDADURA EN PLATAFORMA

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



PINTURA RODAPIES

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



AJUSTE PERNOS CON TORQUIMETRO

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



PRUEBA A PUNTOS DE ANCLAJE

PABLO SIMON SANCHEZ DUQUE

C. C. 1.088.294.372

REPRESENTANTE LEGAL ARGOVAL S.A.S

Página Web: www.argoval.com.co
e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co
Celular: 3206788739-3147385949
Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda