CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Ctto Obra 1759-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 4

Fecha	D	M	A	Lugar	Fúquene	Acta No.	159
	19	02	2026	Hora	14:00	Convocada por	Contratista Obra.

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Fúquene.

- IED Técnico Comercial de Capellanía.
- IED Nacionalizado Fuquene - Sede Pie Plato
- IED Nacionalizado de Fuquene - Nuevo Fuquene.
- IED Nacionalizado Fuquene - Sede Siberia
- HCB Mis Pequeños Personitos
- IED Nacionalizado de Fuquene - Sede la Granja
- Hogar Comunitario los Angeles Sede Tarabita

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jafet Amaya - CAR, la Ing Ana Sofia Lizarazo - Contratista Obra y el Ing Santiago Guaman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Fuquene. Se describen a continuacion las herramientas ecoeficientes implementadas en cada uno de los sitios intervenidos.

- IED Técnico Comercial de Capellanía

  - Cerramiento SEALL 1000L
    - Puerta de 1,29 x 1,77
    - Placa de 2,10 x 2,60m
    - Canal de 6,0m
    - Bajante de 5,10m

Se observa que uno de los poste laterales no se encuentra alineado con los demas. Contratista de Obra deberá alinearlo. Se observa tambien un exceso de malla instalada en la puerta del cerramiento. Se solicita retirar el exceso.

- IED Nacionalizado de Fuquene - Sede Nuevo Fuquene.

  - Cerramiento SEALL 1000L
    - Placa de 2,10 x 2,60m
    - Puerta de 1,27 x 1,75m
    - Canal de 6,05m
    - Bajante de 3,75m

Se observa un exceso de malla en la puerta del cerramiento. Se solicita a contratista de Obra retirar estos excesos.

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control a la Obra 1259-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 2 De 4

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- HCB Mis Pequeñas Personitas
  - Sistema de recolección de Aguas Lluvias de 1000L
    - Canal de 3,20m
    - Bajante de 1,0m
- IED Nacionalizado de Fuquene Sede La Granja
  - Cerramiento SPALL 1000L
    - Canal de 6,10m
    - Bajante de 1,95m
    - Placa de 2,03 x 2,60
    - Puerta de 1,17 x 175

Se identifica que en uno de los costados, las dimensiones de la placa son inferiores a las especificadas, toda vez que se instaló con una medida de 2,03m en lugar de los 2,10m establecidos, no obstante, debido a las limitaciones de espacio en el área, no fue posible ejecutar la dimensión completa de 2,10m

- Hogar Comunitario los Angeles Sede Tarabita.
  - Cerramiento SPALL 1000L
    - Puerta de 1,24 x 1,75m
    - Placa de 2,10 x 2,60m
    - Canal de 6,30m
    - Bajante de 3,15m
- IED Nacionalizado de Fuquene Sede Puente plata.
  - Cerramiento SPALL 1000L
    - Canal de 6,25m
    - Bajante de 3,20m
    - Placa de 2,10 x 2,60m
    - Puerta de 1,27 x 1,74m

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Ctto Obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 4

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- IED Nacionalizado de Fúquene Sede Siberia
  - Sistema de recolección de Aguas lluvias de 1000L
    - Canal de 6,20m
    - Bajante de 2,30m.

En la IED Nacionalizado de Fúquene Sede Puente Plata y en el hogar comunitario de Tarabita, se evidencio tambien la instalacion de malla eslabonada en excelo en las puertas de los cerramientos del SRALL de 1000L. Por parte de Interventoría y CAR se le solicita a contratista de obra retirar el excedente de malla.

Se da por finalizado el recorrido.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Alinear el poste del cerramiento del SRALL de 1000L conforme se indican en los planos - En la IED Tecnico Comercial de Capellanía	Contratista Obra 27-febrero-2026.
Retirar el excedente de malla en las puertas de los cerramiento de SRALL de 1000L en la IED Tecnica Comercial de Capellanía, en IED Nacionalizado de Fúquene (sedes Puente Plata y Nuevo Fuquene y en el HCB de Tarabita	Contratista Obra 27-febrero-2026.

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a PGO obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja 4 De 4**

Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Miguel Alexander Poveda Bello	Firma					
Entidad Instituto Técnico Comercial de Cupaima	Teléfono 3144832811					
E-Mail miguepoveda@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Mary Luz Castiblanco	Firma					
Entidad Hcb Mis Pequeños Pescaditos	Teléfono 3203174915					
E-Mail malucero1005@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Jafet Damian Amaya M	Firma					
Entidad CAR - SGCG1	Teléfono 3123276623					
E-Mail Jamayam@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Ana Julia Lizcano Chacón	Firma					
Entidad Contratista adecuaciones Car 2025	Teléfono 3007390555					
E-Mail anajulizch@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Santiago Guamán.	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Revisó Juan Carlos Aragon Pinzón	Firma					
Entidad Director de Interventoría	Teléfono 3107823762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"