TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	**República de Colombia** **Departamento de Cundinamarca** **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR**	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	CONSORCIO ADECUACIONES CAR
Contrato No.	CAR-LP-1259- 2025
Valor	$3.059.701.535,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.059.701.535,00
Plazo total	Trece (13) meses y veintinueve (29) días.

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 30 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	424,00	
Días Transcurridos	314,00	74,06%
Días Faltantes Terminación	110,00	25,94%

Contratista de interventoría	TECHNE SAS
Contrato No.	CAR-CM-1439-2025
Valor	$306.544.238,00
Adición	$0,00
Valor total	$306.544.238,00
Plazo total	Catorce (14) meses

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	31 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	425,00	
Días Transcurridos	314,00	73,88%
Días Faltantes Terminación	111,00	26,12%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el cuadragésimo quinto informe semanal remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, donde se brinda información de las actividades realizadas en el marco del contrato 1259-2025 y 1439-2025.

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia se ha remitido la siguiente correspondencia:

356. Entrega informe Semanal No.44 - Supervisión
357. Entrega Informe Mensual No.10 Interventoria - Supervisión
358. Entrega acta comite No 146 - Contratista - Supervisión
359. Entrega Actas de Comite Originales - Supervisión.
360. Respuesta DP Veeduria Contrato Interventoría - Supervisión
361. Respuesta DP Veeduria Contrato Interventoría - Veeduría
362. Entrega acta comite No 147 - Contratista - Supervisión
363. Entrega acta comite No 148 - Contratista - Supervisión
364. Entrega acta comite No 149 - Contratista - Supervisión

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia se ha recibido la siguiente correspondencia.

253. Entrega Modificatorio - Contratista
254. Solicitud Reajuste Precios - Contratista

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

En el Comité No. 146 del 2 de febrero de 2026, se realizó la verificación entregas, inicios y observaciones técnicas en los diferentes municipios intervenidos. Se identificaron pendientes relacionados con instalación y verificación de llaves, sanitarios, sistemas de recolección y aulas ambientales, solicitando evidencias y ajustes correspondientes.

Se establecieron compromisos con fechas definidas para la atención de observaciones, realización de recorridos y entregas parciales. Asimismo, se indicó el ajuste y entrega del modificatorio de obra (inclusión de NPs) y se informó que el modificatorio de interventoría continúa en revisión jurídica.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega documentos modificatorio	Obra Interventora 03 feb 2026
Traer presentación con compromisos realizados	Contratista de obra - Próxima comité
Validación verificación de 7 llaves y 1 sanitario	Contratista de obra - 03 feb 2026
Inicio de actividades Puerto Libre	Contratista de obra 05 feb 2026
Inicio Quipile	Contratista de obra 06 feb 2026
instalación de llaves en Simijaca	Contratista de obra 9-13 febrero
Recorrido en Nariño	CAR. Obra Interventoría 12 feb 2026
Recorrido en Zipaquirá	CAR. Obra Interventoría 06 feb 2026
Entrega utica	Contratista Obra Interventoría 11 feb 2026





COMITÉS DE OBRA

El día 05 de febrero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de Apulo.

Durante la inspección se evidenció que una (1) llave de mesa ubicada en el polideportivo había sido cambiada por garantía, dado que la anteriormente instalada presentaba fallas en su funcionamiento. No obstante, al instalar la nueva llave entregada por reposición, esta volvió a presentar inconvenientes. En consecuencia, se solicitó nuevamente su cambio, con el fin de que sea instalada y entregada en correctas condiciones de funcionamiento.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega llave de mesa por garantia y contratista de obra para su instalacion en Polideportivo.	CAR - 9 febrero 2026 -
Instalar llave de mesa en Polideportivo de Apulo	Contratista Obra - 13 febrero 2026 -





TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

COMITÉS DE OBRA

El día 05 de febrero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de Ricaurte.

Se encuentra pendiente la instalación de dos (2) llaves de mesa: una (1) en la Inspección de Policía y una (1) en el entorno de Pacande.

El contratista de obra manifestó que la llave correspondiente a la Inspección de Policía fue instalada; sin embargo, al momento de su instalación no se contaba con servicio de agua en el municipio, por lo cual no fue posible verificar su correcto funcionamiento.

Durante el recorrido, desde Obras Públicas, se informó que, una vez fue restablecido el servicio de agua, se evidenció que la llave no cerraba el paso del agua. Por tal motivo, y dado que no existía un registro independiente para dicha llave, la alcaldía procedió a retirarla, la cual fue almacenada inicialmente en sus instalaciones. Posteriormente, al consultar en Obras Públicas, se informó que dicha llave se encuentra extraviada.

En el entorno de Pacande, durante el recorrido de verificación de las herramientas instaladas, se identificó la falta de una (1) llave y el secretario de Agricultura, manifestó no tener conocimiento sobre la ubicación de la misma.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar la llave de mesa de la inspeccion de Policia y de Pacande dan frente las llaves sean ubicadas por parte de la alcaldia de Ricaurte.	Contratista de Obra.





COMITÉS DE OBRA

El dia 06 de febrero de 2026, se realizó la visita de reconocimiento de entornos en el municipio de Zipaquirá. Durante el recorrido se identificaron los entornos a intervenir los cuales corresponden a: I.E.M Cundinamarca, Palacio Municipal y Casa de Gobierno.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Iniciar ejecucion de Obra en el municipio de Zipaquira	Contratista de Obra - 20 febrero 2026 -





TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la entrega a la supervisión del contrato del Informe Semanal de Interventoría No. 44, correspondiente al período comprendido entre el 26 de enero de 2026 y el 01 de febrero de 2026.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la entrega a la supervisión del contrato del Informe Mensual de Interventoría No. 10 correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026.

Mediante el comunicado "CAR-CM-1439-2025-347" se remitieron a la supervisión las respuestas ante el derecho de peticion con referencia control preventivo y requerimiento de información pública relacionada con la ejecución del contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realiza la entrega a la supervisión de las actas de comité originales correspondientes al mes de enero.

Se realizaron visitas de verificación de las herramientas citadas por el contratista de obra en el municipio de Apulo y Ricaurte. Asimismo, se identificaron observaciones, las cuales fueron registradas junto con los compromisos correspondientes en el acta de comité.

Se realizó la visita de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Zipaquirá.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La interventoría en gestión del cumplimiento de las actividades ambientales garantizo durante la semana las siguientes actividades

No se evidenciaron afectaciones a vegetación, cuerpos de agua u otros elementos del entorno.
Se constató la adecuada segregación y disposición temporal de los residuos generados durante las actividades de obra.
Las labores no generaron afectaciones significativas, y se hizo uso de métodos de mitigación (humectación, horarios controlados, etc.) cuando fue necesario.
Como resultado de este seguimiento, no se identificaron hallazgos críticos, y las actividades evaluadas se ejecutan conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE OBRA

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades de obra, en el cual se evidencia que, a la fecha, se encuentran en ejecución intervenciones en once (11) municipios: Parque Neusa, Puerto Salgar, Sesquilé, La Vega, Cucunubá, Topaipí, Apulo, Suesca, Quipile, Simijaca, San Francisco, Girardot, Arbelaez, Bituima y Caldas. No obstante, también se identifica que en varios de estos municipios persisten observaciones formuladas con posterioridad a las visitas de verificación realizadas. Teniendo en cuenta las fechas en que se realizó la entrega de insumos y el reconocimiento de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra presenta demoras en el inicio de la ejecución en varios municipios. Adicionalmente, se evidencia que se han presentado demoras en el inicio de las obras posteriores a la entrega de los insumos. Estas situaciones están generando retrasos con respecto al cronograma de obra previamente aprobado.

ITEM	MUNICIPIO	ESTADO DE ACTIVIDADES.	OBSERVACIONES.
		GRUPO 2	
12	PASUNCHA	FINALIZADO.	RECIBIDO POR CAR
13	VERGARA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
14	LA PEÑA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
15	CAPARRAPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
16	PARQUE NEUSA	EN EJECUCION	PENDIENTE QUE CONTRATISTA DE OBRA IDENTIFIQUE 7 LLAVES DE MESA Y 1SANITARIO
17	QUEBRADANEGRA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
18	TAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
19	YACOPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 4	
27	SABOYA I.E CARRIZAL	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
28	CAJICA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
29	MACHETA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
30	AGUA DE DIOS	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
31	SUTATAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
32	UTICA	FINALIZADO	ENTREGA DE OBSERVACIONES 11FEBRERO
33	MANTA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
34	PUERTO SALGAR	EN EJECUCION	INSUMOS ENTREGADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE
35	SESQUILÉ	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
36	ANOLAIMA	FINALIZADO	ADECUACIONES RECIBIDAS POR CAR
		GRUPO 5	
37	RICAURTE	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE INSTALACIÓN DE DOS (2) LLAVES DE MESA
38	LA VEGA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
39	CUCUNUBA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
40	CHAGUANI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
41	GUAYABAL DE SIQUIMA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
42	TOPAIPI	EN EJECUCION	EN EJECUCION DESDE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
43	BELTRAN	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 6	
44	APULO	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE CAMBIO DE UNA (1) LLAVE DE MESA DEFECTUOSA
45	GUADUAS	FINALIZADO	ENTREGA 9 DE FEBRERO
46	GIRARDOT	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN
47	LA MESA	FINALIZADO	ENTREGA 13 FEBRERO
48	SAN JUAN DE RIOSECO	FINALIZADO	PENDIENTE RECIBIR POR CAR
49	SAN FRANCISCO	EN EJECUCION	EN EJECUCION DESDE 26 ENERO
50	SUESCA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
51	QUIPILE	EN EJECUCIÓN.	EN EJECUCIÓN DESDE 5 FEBRERO
52	LA PALMA	NO HA INICIADO	NO HA INICIADO
53	ARBELAEZ	EN EJECUCION	EN EJECUCION
54	PUERTO LIBRE	NO HA INICIADO	INICIA OBRA 26 ENERO
55	FUQUENE	FINALIZADO	ENTREGA DE OBRA 10 FEBRERO
56	SIMIJACA	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE INSTALAR DOS (2) LLAVES DE MESA
57	BITUIMA	EN EJECUCION	EN EJECUCION DESDE 27 DE ENERO
58	CALDAS 2	EN EJECUCIÓN.	EN EJECUCIÓN DESDE 31ENERO

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	45	De:	2 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)	A:	8 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".


CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se presenta a continuación el control al avance de obra frente a la programación.

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.059.701.535,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 405.537.883,92	13,25%
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.654.163.651,08	86,75%
POR PAGAR	$ 3.059.701.535,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	84,09%
EJECUTADO	13,25%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-70,84%



ING. LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R.P TECHNE SAS

ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. ERICA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. DAVID SANTIAGO GUAMÁN PANCHE
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA