BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	78

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	1/2/2026	239

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	BITUIMA (C.D.I)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	1/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	79

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	1/2/2026	**239 (1)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	ARBELAEZ (IGLESIA)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	1/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE (INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	80

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/2/2026	240

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	BITUIMA (SALON COMUNAL RINCON SANTO)	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de Sanitarios	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.			
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.	BITUIMA (CASA ADULTO MAYOR)	•Sistema de recolección de 500 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	2/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	81

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/2/2026	240(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	2/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	82

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/2/2026	240(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	CALDAS (I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA)	•Sistema de recolección de 500 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - FRANCO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	2/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	83

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/2/2026	240(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	ARBELAEZ (GRANJA)	•Sistema de recolección de 500 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
	2/2/2026	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	84

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/2/2026	240(4)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	BITUIMA(CASA ADULTO MAYOR)	•Sistema de recolección de 500 lts	
Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	2/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	85

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/2/2026	241

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCON SANTO)	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	3/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	86

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/2/2026	241(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	3/2/2026	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ PINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	87

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/2/2026	241(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	CALDAS (I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - KEWIN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	3/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	88

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/2/2026	241(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.	ARBELAEZ (GRANJA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	3/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	89

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/2/2026	242

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCON SANTO)	• Recambio de un (01) tanques de recolección de agua potable de 1.000 lts •Huerta	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales. Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	90

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/2/2026	242(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	4/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	91

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/2/2026	**242(2)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	CALDAS (I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push. •Cambio de Sanitarios	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	92

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/2/2026	242(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	ARBELAEZ (GRANJA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	4/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEOMEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	93

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/2/2026	243

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCON SANTO)	HUERTA	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	5/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	94

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/2/2026	243(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	HUERTA	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	5/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	95

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/2/2026	**244**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCON SANTO)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	6/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	96

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/2/2026	244(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - DAYANA	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	6/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	97

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/2/2026	245

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCON SANTO)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.		• Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push -SANITARIOS	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	7/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	98

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/2/2026	245(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)		
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.		•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.		• Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push -SANITARIOS	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoría	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	7/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	99

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/2/2026	246

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCAN)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	8/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	100

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/2/2026	246(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	LA PALMA (I.E.D. ESCUELA NORMAL DIVINA PROVIDENCIA)	•Adecuación aula ambiental 6m X 5m	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	8/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ PINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	101

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	9/2/2026	247

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCAN)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	9/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	102

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	9/2/2026	247(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - YEISON	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	9/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	103

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	10/2/2026	248

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCAN)	•Cambio de cuatro (04) Sanitarios •Cambio de dos (02) grifería llave para lavamanos de pared tipo push •Cambio de dos (02) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	10/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	104

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	10/2/2026	248(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	10/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ PINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	105

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/2/2026	**249**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCAN)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	106

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/2/2026	249(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	107

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/2/2026	249(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Inicialmente se realizó el corte del suministro de agua en el punto correspondiente, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención y evitar fugas durante el proceso. Posteriormente, se efectuó el desmonte del lavamanos existente, incluyendo la desconexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe. Una vez retirado el elemento sanitario, se procedió a la limpieza y verificación del área de instalación, dejando el espacio disponible para la colocación del nuevo lavamanos.	LA PALMA (CENTRO DE PROTECCION ANTONIO ZAPATA OVALLE)	•Cambio de un lavamanos completo	
Posteriormente se llevó a cabo la instalación del lavamanos nuevo, realizando su respectiva fijación al punto dispuesto. Se efectuó la conexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe, garantizando la correcta instalación de accesorios y elementos de sellado. Finalmente, se realizó la habilitación del suministro de agua y verificación de funcionamiento, comprobando la correcta operación del sistema y la ausencia de fugas. Si quieres, también puedo hacerte una versión más corta tipo ítem de informe de actividades, que suele quedar mejor en informes mensuales de obra.			
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	LA PALMA (JARDIN INFANTIL EL PAYASO AZUL)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	11/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	108

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	12/2/2026	250

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	BITUIMA (I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCAN)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	12/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	109

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	12/2/2026	250(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	•Huerta	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.		Compostera de 280 lts	
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	12/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	110

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	12/2/2026	250(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Inicialmente se realizó el corte del suministro de agua en el punto correspondiente, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención y evitar fugas durante el proceso. Posteriormente, se efectuó el desmonte del lavamanos existente, incluyendo la desconexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe. Una vez retirado el elemento sanitario, se procedió a la limpieza y verificación del área de instalación, dejando el espacio disponible para la colocación del nuevo lavamanos.	LA PALMA (ALCALDIA MUNICIPAL)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitario. •Cambio de lavamanos completos	
Posteriormente se llevó a cabo la instalación del lavamanos nuevo, realizando su respectiva fijación al punto dispuesto. Se efectuó la conexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe, garantizando la correcta instalación de accesorios y elementos de sellado. Finalmente, se realizó la habilitación del suministro de agua y verificación de funcionamiento, comprobando la correcta operación del sistema y la ausencia de fugas. Si quieres, también puedo hacerte una versión más corta tipo ítem de informe de actividades, que suele quedar mejor en informes mensuales de obra.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	12/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	111

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/2/2026	251

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	13/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	112

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/2/2026	251(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	Compostera de 280 lts •Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES				
	13/2/2026	SOLEADO	SOLEADO							
				SI NO X	SI NO X					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	113

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/2/2026	252

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	BITUIMA (I.E.D. SEDE PRICIPAL)	•Cambio de Sanitarios •Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	114

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/2/2026	252(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	•Adecuación aula ambiental 6m X 5m	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	115

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/2/2026	**252(2)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	116

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/2/2026	253

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	BITUIMA (I.E.D. SEDE PRICIPAL)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	15/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	117

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/2/2026	253(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	15/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	118

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/2/2026	254

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	BITUIMA (I.E.D. SEDE PRICIPAL)	•Adecuación aula ambiental 6m X 5m	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	119

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/2/2026	254(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	PUERTO SALGAR (C.D.I)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	120

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/2/2026	254(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/2/2026	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	121

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/2/2026	255

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	BITUIMA (PARROQUIA)	• Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		"•Cambio de Sanitarios •Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push "	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	17/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	122

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/2/2026	**255(1)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	17/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	123

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/2/2026	256

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIÑO LA FLORIDA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	18/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	124

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/2/2026	**257**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)		
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado		•Adecuación aula ambiental 6m X 5m	
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería. Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			
Se realizó el corte del suministro de agua para garantizar condiciones seguras de trabajo, seguido del desmonte del lavamanos existente, incluyendo la desconexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe. Posteriormente, se llevó a cabo la instalación del nuevo lavamanos, efectuando la conexión de las redes hidráulicas y del desagüe, así como la fijación del elemento. Finalmente, se habilitó nuevamente el suministro de agua y se verificó el correcto funcionamiento del sistema, comprobando la ausencia de fugas.		• Entrega e instalación de lavamanos completo	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	19/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	125

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/2/2026	257(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - YESON	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	19/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	126

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/2/2026	258

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	ANOLAIMA (I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA)	• Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de Sanitarios	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ PINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	127

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/2/2026	258(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	SAN FRANCISCO(I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	20/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	128

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/2/2026	258(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	GIRARDOT (IED POLICARPA SALAVARRIETA)	•Adecuación aula ambiental Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería. Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	20/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	129

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/2/2026	258(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	130

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/2/2026	259

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	ANOLAIMA (BIBLIOTECA)	•Cambio de una griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de un Sanitario.	
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	ANOLAIMA (PARROQUIA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	21/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	131

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/2/2026	259(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	SAN FRANCISCO(I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push. •Cambio de Sanitarios.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	SAN FRANCISCO(I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)		

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - KEWIN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	21/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	132

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/2/2026	259(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	GIRARDOT (I.E.D.NUEVO HORIZONTE)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, sanitarios, realizando el desacople de las conexiones sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios , garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	GIRARDOT (IED POLICARPA SALAVARRIETA)	•Cambio de Sanitarios	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoría	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	21/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S.
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	133

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/2/2026	259(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	21/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	(TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	135

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/2/2026	261

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	ANOLAIMA (PARROQUIA)	•Cambio de una griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de un Sanitario. •Entrega e instalación de lavamanos completo.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Inicialmente se realizó el corte del suministro de agua en el punto correspondiente, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención y evitar fugas durante el proceso. Posteriormente, se efectuó el desmonte del lavamanos existente, incluyendo la desconexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe. Una vez retirado el elemento sanitario, se procedió a la limpieza y verificación del área de instalación, dejando el espacio disponible para la colocación del nuevo lavamanos.			
Posteriormente se llevó a cabo la instalación del lavamanos nuevo, realizando su respectiva fijación al punto dispuesto. Se efectuó la conexión de las acometidas hidráulicas y del sistema de desagüe, garantizando la correcta instalación de accesorios y elementos de sellado. Finalmente, se realizó la habilitación del suministro de agua y verificación de funcionamiento, comprobando la correcta operación del sistema y la ausencia de fugas.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	136

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/2/2026	261(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	SAN FRANCISCO (I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	23/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	137

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÀCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/2/2026	261(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	GIRARDOT (I.E.D.NUEVO HORIZONTE)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	138

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/2/2026	261(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	•Huerta	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.		•Compostera de 280 lts	
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

Kevin Castañeda

INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	139

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÀCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/2/2026	262

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	ANOLAIMA (CENTRO DIA)	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitario.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	ANOLAIMA (LUDOTECA)		
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	ANOLAIMA (CEMENTERIO)		

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	24/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	140

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/2/2026	**262(1)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	SAN FRANCISCO (I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	24/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	141

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/2/2026	262(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	GIRARDOT (I.E.D.NUEVO HORIZONTE)	•Huerta	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	GIRARDOT (I.E.D.NUEVO HORIZONTE)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	24/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	142

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/2/2026	262(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	•Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - KEWIN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	24/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	143

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	25/2/2026	263

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	NARIÑO (I.E.R.D. ANTONIO NARIÑO)	•Aula ambiental	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	25/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ PINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	144

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	25/2/2026	26381)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.	SAN FRANCISCO(I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Aula ambiental	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	25/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	145

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	25/2/2026	263(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	GIRARDOT (I.E.D.NUEVO HORIZONTE)	•Cerramiento Compostera de 280 lts •Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push •Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push.. •Cambio de Sanitarios	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES				
	25/2/2026	SOLEADO	SOLEADO							
				SI NO X	SI NO X					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	146

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/2/2026	**264**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	NARIÑO (ADMINISTRACION MUNICIPAL)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.		•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	26/2/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	147

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/2/2026	264(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	SAN FRANCISCO (I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	26/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	148

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/2/2026	**264(2)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	GIRARDOT (IED POLICARPA SALAVARRIETA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - KEWIN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	26/2/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
KEVIN Castañeda	
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	149

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/2/2026	265

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	NARIÑO(CENTRO DÍA MIS AÑOS DORADOS)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías y sanitarios, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitario.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	NARIÑO(PARROQUIA MUNICIPAL SAN CAYETANO)		

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	27/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	150

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/2/2026	265(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	SAN FRANCISCO (I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	•Huerta	
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.	SAN FRANCISCO (ESTACION DE POLICIA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones. Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores. Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	27/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	151

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/2/2026	265(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se avanzó con la instalación del cerramiento perimetral mediante malla eslabonada, asegurando la tensión adecuada y una fijación continua con grapas y puntillas. En paralelo, se instalaron tanques plásticos a nivel de piso, ubicados estratégicamente para el sistema de almacenamiento de agua, garantizando su estabilidad y conexiones correctas para entrada y salida de líquidos.	GIRARDOT (IED POLICARPA SALAVARRIETA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas/Raingo, conectados directamente a los tanques plásticos. Asimismo, se instalaron canales pluviales del mismo sistema, asegurando continuidad en la conducción de aguas desde cubiertas hasta los tanques, con la debida pendiente y sellado en las uniones.			
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.		•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	27/2/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	152

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	28/2/2026	**266**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	GIRARDOT (IED POLICARPA SALAVARRIETA)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL HORAS*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	28/2/2026	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	153

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	28/2/2026	266(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, griferías , realizando el desacople de las conexiones hidráulicas de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	SAN FRANCISCO(ADMINISTRACION MUNICIPAL)	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push.	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	28/2/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	