BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	4

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/1/2026	210

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	2/1/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN FRANCO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	6

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/1/2026	210(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	SUESCA (I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS)	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	2/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera , la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	7

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/1/2026	210(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						




SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	2/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA: 	FIRMA: 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA: 
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
	
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	8

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/1/2026	211

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	3/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área de intervención, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	9

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/1/2026	211(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	•Sistema de recolección de 2.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	3/1/2026	lluvia	lluvia				
				SI x NO	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades , dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	10

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/1/2026	211(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Huerta	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	3/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, se realizó una visita de reconocimiento al área de intervención. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JONATAN FEO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	11

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/1/2026	211(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE LA GRANJA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	3/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	13

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/1/2026	212

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*				
	4/1/2026	SOLEADO	SOLEADO							
				SI NO X	SI NO X					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

JUAN FRANCO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	14

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/1/2026	212(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

JONATAN FEO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	15

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/1/2026	212(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE NUEVO FUQUENE	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA



SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA: 	FIRMA: 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA: 
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
	
KEWIN INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	16

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/1/2026	212(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(LA MESA) II.E.D. SAN JAVIER	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	4/1/2026	LLUVIA	LLUVIA						
				SI X NO	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	17

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/1/2026	212(4)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SUESCA)I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	18

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/1/2026	213

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	5/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 17 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera, dichas labores no han iniciado a la fecha.

Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	19

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/1/2026	213(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SUESCA) ALCALDIA	Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios. • Cambio de lavamanos completo.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	5/1/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa, el cambio de sanitarios y el cambio de lavamanos completo, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	20

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/1/2026	213(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(FUQUENE)I.E.D TECNICO COMERCIAL CAPELLANIA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	5/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programada.

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	21

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/1/2026	214

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IGLESIA	Sistema de recolección de 500 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	6/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 500 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	22

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/1/2026	214(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE SILVERIA	Sistema de recolección de 1000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
	6/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar. En consecuencia, las labores asociadas al tanque y a los demás componentes del sistema permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	23

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/1/2026	214(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SUESCA) I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS	•Adecuación aula ambiental	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
	6/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque y las llaves de grifería, no fue posible concluirlas en el periodo previsto, debido a que coincidieron con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este tiempo, solo fue posible adelantar acciones preliminares y parciales, sin avances significativos.

En consecuencia, las labores asociadas al tanque y al sistema de grifería quedan pendientes de activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, según la disponibilidad de los responsables institucionales.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	24

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/1/2026	215

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IGLESIA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	7/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades correspondientes al cambio de grifería tipo push para lavamanos de mesa, así como el cambio de sanitarios, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo, se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	25

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/1/2026	215(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SUESCA)CENTRO DE VIDA SENSORIAL	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	7/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	26

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/1/2026	215(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(FUQUEME)IED TECNICO COMERCIAL CAPELLANIA SEDE PUENTE PLATA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	7/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	27

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	7/1/2026	215(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(LAMESA)I.E.D. SAN JAVIER	•Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL HORAS*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	7/1/2026	LLUVIA	LLUVIA			
				SI X NO	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Durante el periodo evaluado, las actividades programadas no se han podido continuar de manera efectiva, debido a las lluvias intensas y persistentes que se han presentado en el área de intervención. Esta situación ha impedido la ejecución normal de los trabajos, afectando el avance de labores de adecuación del terreno, instalación de cimentaciones, montaje de estructuras en madera y vaciado de la placa de concreto. Por esta razón, varias etapas permanecen incompletas y pendientes de ejecución hasta que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las actividades de manera segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	28

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/1/2026	216

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(ARBELAEZ) GRANJA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push.	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JUAN FRANCO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	8/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

a pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 500 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

JUAN FRANCO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	29

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/1/2026	216(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(FUQUENE) HOGAR COMUNITARIO LOS ANGELES SEDE TARABITA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	8/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	31

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/1/2026	216(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. Cambio de grifería llave para lavamanos de pared tipo push.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	8/1/2026	LLUVIA	LLUVIA						
				SI X NO	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Durante el periodo evaluado, las actividades programadas no se han podido realizar de manera efectiva debido a las lluvias constantes, las cuales han limitado el avance de los trabajos y la ejecución de las tareas previstas. Esta situación ha afectado diferentes etapas del proyecto, dejando varias labores pendientes de culminación hasta que las condiciones climáticas permitan retomar las actividades de manera segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	32

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	8/1/2026	216(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SUESCA)CASA DE LA CULTURA	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	8/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	34

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	9/1/2026	217

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) GRANJA	Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	9/1/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento, y de haberse programado el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera, dichas labores no han iniciado a la fecha .

Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	35

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	9/1/2026	217(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(FUQUENE) HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUENAS PERSONITAS	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	*CANTIDAD*
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - YEISON	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	9/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar. En consecuencia, las labores asociadas al tanque y a los demás componentes del sistema permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	36

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	10/1/2026	218

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	10/1/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	39

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	10/1/2026	218(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto (descapote) no se ejecutó conforme a lo programado. No se alcanzó el espesor promedio de 0,20 m ni se intervino la totalidad del área prevista, por lo cual esta actividad no se ha podido continuar de manera efectiva y quedó pendiente en su totalidad. En consecuencia, no fue posible garantizar una base limpia y estable para el desarrollo de excavaciones y trabajos de cimentación.	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	•Adecuación aula ambiental	
Debido a que la actividad de descapote no se llevó a cabo, la instalación de ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación no fue iniciada. No se realizaron labores de colocación con mortero de pega, ni se ejecutaron actividades de alineación, nivelación, traslape o modulación estructural, quedando esta actividad totalmente pendiente y sin posibilidad de avance efectivo.			
De igual forma, la colocación de material granular tipo gravilla no fue iniciada, dado que el terreno no fue previamente descapotado ni acondicionado. En consecuencia, no se efectuó la extensión del material sobre el área proyectada, ni se adelantaron trabajos orientados a mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación.			
Así mismo, la compactación de la gravilla no se ejecutó, al no haberse realizado la colocación del material granular. No se utilizaron herramientas manuales ni equipos de compactación, quedando esta actividad completamente pendiente y sin ningún tipo de avance.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	10/1/2026	LLUVIA	LLUVIA						
				SI X NO	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las actividades pendientes de ejecución relacionadas con el descapote del terreno, la instalación de ladrillos para nivelación, la colocación de gravilla y su compactación no se han podido continuar de manera efectiva, debido a las lluvias constantes que se han presentado en el área de intervención. Estas condiciones climáticas han impedido la ejecución de las labores previstas, dejando las actividades totalmente pendientes hasta que el clima permita retomar los trabajos de forma segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	40

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/1/2026	219

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Sistema de recolección de 2.000 lts (incluye instalación Tanque 2.000Lt, Canales, bajante, manguera de 100 mts,).	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento de 2.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al área de instalación. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	42

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/1/2026	219(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(SUESCA)PUNTO TURISTICO	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	11/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	43

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/1/2026	219(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación de la compostera, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. En consecuencia, las labores asociadas a la compostera permanecen a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	44

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/1/2026	219(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Sistema de recolección de 2.000 lts (incluye instalación Tanque 2.000Lt, Canales, bajante, manguera de 100 mts,).	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento de 2.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al área de instalación. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	45

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	12/1/2026	220

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Adecuación aula ambiental	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	12/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

a pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación del Aula Ambiental, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas

En consecuencia, las labores asociadas al Aula Ambiental se encuentran pendientes de activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno a las actividades laborales y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el componente permanece en estado de ejecución incompleta, a la espera de la continuidad y finalización de las actividades programadas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

YEISON
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	46

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	12/1/2026	**220(1)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución no se ha podido continuar de manera efectiva, permaneciendo incompleta la instalación y sin lograr la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa quedó pendiente de finalización.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS		
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se han podido avanzar de manera efectiva, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.		• Sistema de recolección de 1.000 lts	
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no se ha podido continuar de manera efectiva, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes.			
De forma similar, se adelantó parcialmente la desinstalación de los sanitarios existentes, efectuando el retiro inicial de algunos elementos de fijación y labores básicas de limpieza del área. No obstante, la actividad no ha podido avanzar de manera efectiva, permaneciendo pendientes la instalación de los nuevos sanitarios, su correcta nivelación, ajuste y sellado, así como la realización de las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar su adecuada operación.		" Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. "	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	12/1/2026	LLUVIA	LLUVIA			
				SI X NO	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las actividades pendientes de ejecución relacionadas con la instalación del tanque, canales, bajantes, manguera, placa de soporte, cerramiento, grifería y sanitarios no se han podido continuar de manera efectiva debido a las lluvias constantes que se han presentado en el área de intervención. Estas condiciones climáticas han limitado el desarrollo normal de las labores previstas, dejando las actividades totalmente pendientes hasta que las condiciones del clima permitan retomar los trabajos de forma segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	47

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/1/2026	221

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	SAN JUAN DE RIO SECO - HOGAR DE AMOR AÑOS DORADOS	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	13/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	48

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/1/2026	221(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	SIMIJACA (I.E.D. AGUSTIN PARRA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	13/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	49

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/1/2026	221(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos no se han podido continuar de manera efectiva, quedando actividades pendientes para su culminación y sin cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS	HUERTA	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, las actividades no se han podido avanzar de manera efectiva, ejecutándose únicamente algunas acciones parciales y sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, impidiendo el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - DAYANA	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	13/1/2026	LLUVIA	LLUVIA	
				SI X NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Las actividades pendientes de ejecución relacionadas con el cerramiento y la adecuación del terreno para la implementación de la huerta no se han podido continuar de manera efectiva debido a las lluvias constantes que se han presentado en el área de intervención. Esta situación ha limitado el desarrollo normal de los trabajos programados, dejando varias labores inconclusas y pendientes hasta que las condiciones climáticas permitan retomar las actividades de forma segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A,S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	51

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/1/2026	221(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SAN NJUAN DE RIO SECO) ALCALDIA MUNICIPAL	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios. •Cambio Lavamanos completos	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	13/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa, el cambio de sanitarios y el cambio de lavamanos completo, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-SST-2026
	Revisión	001
	Página	52

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/1/2026	222

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades iniciales para la instalación del tanque de almacenamiento de 1000 litros, incluyendo la ubicación del elemento, la verificación del área destinada para su disposición y la revisión preliminar de las condiciones generales de soporte, con el fin de preparar el espacio para su posterior instalación. Sin embargo, estas actividades no se han podido continuar de manera efectiva, quedando pendientes los trabajos necesarios para la instalación completa del tanque.	(LA MESA) JARDIN GRANDES SUENOS		
Se realizaron trabajos preliminares asociados a la instalación de los canales de recolección, contemplando el trazado, la presentación de los elementos y la adecuación inicial de las áreas de intervención, dejando el sistema dispuesto para su continuidad. No obstante, la actividad no se ha podido avanzar de manera efectiva, quedando pendientes la fijación final, ajustes y la integración completa del sistema.		•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Se efectuaron labores iniciales para la disposición de los bajantes y de la manguera de conducción, llevando a cabo la organización, presentación y acomodo de los componentes, así como la verificación básica de recorridos y puntos de conexión. Se desarrollaron actividades preliminares orientadas a la adecuación de la estiba y a la organización general de los componentes del sistema de recolección, permitiendo dejar los elementos ordenados y listos para la continuación de las labores de integración y puesta en funcionamiento del sistema. Sin embargo, estas labores no se han podido continuar de manera efectiva, quedando pendientes la conexión completa y la puesta en operación del sistema.			
Se adelantó parcialmente la desinstalación de los sanitarios existentes, efectuando el retiro inicial de algunos elementos de fijación y labores básicas de limpieza del área. No obstante, la actividad no se ha podido continuar de manera efectiva, permaneciendo pendientes la instalación de los nuevos sanitarios, su correcta nivelación, ajuste y sellado, así como la realización de las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar su adecuada operación.		CAMBIO SANITARIOS	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/1/2026	LLUVIA	LLUVIA					
				SI x NO	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

Las actividades pendientes de ejecución relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento, los canales, bajantes, manguera de conducción, la adecuación de la estiba y la desinstalación e instalación de los sanitarios no se han podido continuar de manera efectiva debido a las lluvias constantes que se han presentado en el área de intervención. Adicionalmente, el ingreso al sitio ha estado limitado, ya que parte del personal se encuentra de vacaciones por las fechas, lo que ha impedido avanzar en las labores programadas. Esta situación ha limitado el avance de los trabajos, dejando las actividades incompletas hasta que las condiciones climáticas y la disponibilidad del personal permitan retomar los trabajos de forma segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	53

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/1/2026	222(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de cerramientos en malla eslabonada, utilizando grapas y/o puntillas para su fijación, conforme a los alineamientos definidos en el replanteo. Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando	SIMIJACA (I.E.D. AGUSTIN PARRA)	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Esta etapa comprende la preparación del área donde se ubicará el tanque de 1.000 litros, incluyendo la adecuación del terreno o superficie de apoyo, la disposición e instalación de la estiba y la correcta ubicación y fijación del tanque, garantizando su estabilidad y condiciones adecuadas para el almacenamiento del agua.			
En esta fase se realiza la instalación de los canales de recolección de agua, el montaje del bajante y la conexión de la manguera de 100 metros, asegurando la adecuada conducción del agua desde el punto de captación hasta el tanque de almacenamiento, dejando el sistema completamente integrado y funcional.		•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/1/2026	LLUVIA	LLUVIA	SI x NO	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	54

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/1/2026	222(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SAN JUAN DE RIO SECO) BIBLIOTECA MUNICIPAL	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su activación, la cual se prevé entre el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	55

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/1/2026	222(4)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se realizará la inspección inicial del estado de las griferías para lavamanos de pared tipo push y de los sanitarios existentes, con el fin de verificar las condiciones de instalación y las conexiones a las redes hidráulicas y sanitarias. Posteriormente, se procederá al desmontaje y retiro controlado de dichos elementos, incluyendo la desconexión de las acometidas de agua, desagües, válvulas y accesorios asociados. Estas actividades se ejecutarán garantizando la protección de muros, pisos, aparatos sanitarios adyacentes y demás elementos constructivos, evitando afectaciones a las instalaciones existentes. Los elementos retirados serán acopiados, transportados y dispuestos conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos del proyecto.	(GIRARDOT) I.E.D ANTONIO NARIÑO SEDE CHICAGO	• Cambio de cuatro griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de cuatro sanitarios	
Se efectuará el suministro de griferías nuevas para lavamanos de pared tipo push y de sanitarios nuevos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, normas de calidad, eficiencia en el consumo de agua y requisitos establecidos por la normativa vigente. Los equipos suministrados deberán ser compatibles con las redes existentes y contar con sus respectivos accesorios, empaques, anclajes y elementos complementarios necesarios para su correcta instalación. Previo a su montaje, se verificará el estado, dimensiones y funcionalidad de cada elemento, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones.			
Se llevará a cabo la instalación de las griferías para lavamanos de pared tipo push y de los sanitarios nuevos, incluyendo la fijación mecánica a muros y pisos, la conexión a las redes hidráulicas y sanitarias, la instalación de válvulas, sifones, sellos y accesorios correspondientes. Se realizarán los ajustes necesarios para garantizar la correcta alineación, nivelación y estabilidad de los aparatos instalados. Finalmente, se efectuarán pruebas de funcionamiento, verificación de presión, caudal, estanqueidad y correcto accionamiento de los dispositivos, asegurando su adecuado desempeño y dejando las instalaciones en condiciones óptimas de uso.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/1/2026	LLUVIA	LLUVIA						
				SI X NO	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

Durante el periodo evaluado, las actividades programadas no se han podido continuar de manera efectiva, debido a las lluvias intensas y persistentes que se han presentado en el área de intervención. Esta situación ha impedido la ejecución normal de los trabajos, afectando el avance de labores. Por esta razón, varias etapas permanecen incompletas y pendientes de ejecución hasta que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las actividades de manera segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	56

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/1/2026	223

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	(GIRARDOT)IED POLICARPA SALAVARRIETA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	15/1/2026	LLUVIA	LLUVIA		
				SI X NO	SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

Durante el periodo evaluado, las actividades programadas no se han podido continuar de manera efectiva, debido a las lluvias intensas y persistentes que se han presentado en el área de intervención. Esta situación ha impedido la ejecución normal de los trabajos, afectando el avance de labores. Por esta razón, varias etapas permanecen incompletas y pendientes de ejecución hasta que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las actividades de manera segura y eficiente.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	57

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/1/2026	**223(1)**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	SIMIJACA (I.E.D. AGUSTIN PARRA)	• Huerta	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural. Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	15/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	65

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/1/2026	231

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	PUERTO DE SALGAR 2	Adecuacion de Aula Ambiental	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico -	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/1/2026	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

En el municipio de Puerto Salgar, no ha sido posible dar inicio a las actividades correspondientes al aula ambiental, debido a que la Alcaldía no ha realizado el alistamiento del terreno requerido. Cabe señalar que dicha preparación del terreno fue un compromiso asumido previamente por la entidad municipal, el cual a la fecha no se ha cumplido.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	66

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/1/2026	231(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	LA PALMA		

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico -	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

No ha sido posible dar inicio a las actividades programadas, debido a inconvenientes presentados para el ingreso a las instalaciones, toda vez que no se cuenta con las llaves de acceso correspondientes. Esta situación obedece al periodo de vacaciones, lo cual ha limitado la disponibilidad del personal responsable y ha impedido el acceso oportuno al espacio requerido para el desarrollo de las actividades previstas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2026
	Revisión	001
	Página	67

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/1/2026	231(2)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se instalaron tanques plásticos de 2000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	• Sistema de recolección de 2.000 lts	
Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando		• Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	68

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/1/2026	231(3)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	SAN FRANCISCO		

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/1/2026	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

No ha sido posible dar inicio a las actividades programadas, debido a inconvenientes presentados para el ingreso a las instalaciones, toda vez que no se cuenta con las llaves de acceso correspondientes. Esta situación obedece al periodo de vacaciones, lo cual ha limitado la disponibilidad del personal responsable y ha impedido el acceso oportuno al espacio requerido para el desarrollo de las actividades previstas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	69

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/1/2026	232

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico -	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	24/1/2026	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2026
	Revisión	001
	Página	70

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/1/2026	233

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.	SAN FRANCISCO (I.E.D REPUBLICA DE FRANCIA)	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico -	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	26/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	71

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/1/2026	233(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	26/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S.
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	72

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/1/2026	234

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	BITUIMA (I.E.D JOSE MARIA VERGARA SEDE PERIQUITO)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	27/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ABAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2026
	Revisión	001
	Página	73

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	28/1/2026	235

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La fue nivelada y anclada al terreno, brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento	ARBELAEZ (IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA)		
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentariapara el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones		•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.			
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push, Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push, Cambio de Sanitarios	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	28/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	74

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	28/1/2026	235(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó cerramiento perimetral con malla eslabonada, sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.	BITUIMA (I.E.D JOSE MARIA VERGARA SEDE PERIQUITO)	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Se armó la estructura portante de cubierta en madera (cerchas, correas, vigas), siguiendo planos y especificaciones técnicas. Se cuidaron aspectos de alineación, pendiente y seguridad estructural. Las piezas de madera fueron tratadas previamente y ancladas a la estructura inferior de forma segura.			
Se instalaron láminas de teja termoacústica sobre la estructura de madera del techo. Las tejas fueron fijadas con tornillos autoperforantes y selladas para evitar filtraciones. Se garantizó el traslape adecuado entre piezas, así como la pendiente necesaria para evacuación de aguas lluvias.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	28/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	75

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/1/2026	236

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.	ARBELAEZ (IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA)	Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push, Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push, Cambio de Sanitarios	
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial del área destinada a la huerta, con el fin de acondicionar el terreno para la implementación del espacio productivo. El material extraído fue acopiado de manera controlada para su posible reutilización o disposición final, según los lineamientos del proyecto. Las actividades se ejecutaron mediante el uso de herramientas manuales (palas, picas y carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del suelo y conservando las condiciones naturales del terreno.		HUERTA	
Se efectuó la nivelación manual del terreno, corrigiendo irregularidades superficiales y garantizando una pendiente adecuada para el drenaje natural del área de la huerta. Esta labor se desarrolló sin realizar excavaciones profundas ni zanjas, preservando la estructura original del suelo. El material producto de la conformación superficial fue redistribuido dentro del área intervenida, evitando la generación de excedentes y manteniendo el equilibrio del terreno.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	29/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	76

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/1/2026	236(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.	BITUIMA (I.E.D JOSE MARIA VERGARA SEDE PERIQUITO)	• HUERTA	
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes. El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales. El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones. Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m. Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad. El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural.			
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujetada a estructura de soporte mediante grapas o puntillas. La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico. Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	29/1/2026	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	77

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/1/2026	237

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se realizó el replanteo del área destinada a la huerta conforme a los planos y lineamientos del proyecto, definiendo dimensiones, accesos y zonas de cultivo. El trazado se efectuó con herramientas manuales como cinta métrica, cuerdas, jalones y nivel, garantizando precisión en las dimensiones y organización del espacio. La delimitación se realizó mediante referencias visuales temporales sobre el terreno, sin la instalación de cerramientos físicos, permitiendo identificar claramente el área de intervención.	ARBELAEZ (IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA)	HUERTA	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.		•Cerramiento Compostera de 280 lts	
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	*CANTIDAD*
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN FEO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	30/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	78

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/1/2026	237(1)

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.Esta actividad es fundamental para garantizar la correcta ubicación de los elementos constructivos que se instalarán posteriormente.	BITUIMA (I.E.D JOSE MARIA VERGARA SEDE PERIQUITO)	•Adecuación aula ambiental 6m X 5m	
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado a una distancia promedio de 15 metros en el área establecida por el plan de manejo ambiental. Esta labor es necesaria para garantizar una base limpia y estable sobre la cual se desarrollarán las excavaciones y la cimentación.			
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - DAYANA	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	30/1/2026	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CONSORCIO ADECUACIONES	