TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	42	De:	12 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	18 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	CONSORCIO ADECUACIONES CAR
Contrato No.	CAR-LP-1259- 2025
Valor	$3.059.701.535,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.059.701.535,00
Plazo total	Trece (13) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	viernes, 1 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	293,00	74,18%
Días Faltantes Terminación	102,00	25,82%

Contratista de interventoría	TECHNE SAS
Contrato No.	CAR-CM-1439-2025
Valor	$306.544.238,00
Adición	$0,00
Valor total	$306.544.238,00
Plazo total	Trece (13) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	01 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	293,00	74,18%
Días Faltantes Terminación	102,00	25,82%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el cuadragésimo segundo informe semanal remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, donde se brinda información de las actividades realizadas en el marco del contrato 1259-2025 y 1439-2025.

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia se ha remitido la siguiente correspondencia:

336. Entrega informe Semanal No.41 - Supervisión
337. Citaciòn Comite CAR - Contratista
338. Entrega acta comite No 135 - Contratista - Supervisión
339. Entrega acta comite No 136 - Contratista - Supervisión
340. Entrega acta comite No 137 - Contratista - Supervisión
341. Entrega acta comite No 138 - Contratista - Supervisión

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia se ha recibido la siguiente correspondencia.

238. Entrega La Vega - Contratista
239. Entrega Cucunuba - Contratista
240. Entrega Ricaurte Apulo - Contratista
241. Entrega Cucunuba - Contratista
242. Entrega San Juan de Rio Seco - Contratista

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	42	De:	12 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	18 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

COMITÉS DE OBRA

El día 14 de enero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de La Vega. Durante la jornada se corroboró la instalación de las herramientas en cada uno de los entornos intervenidos y se presentaron al contratista de obra las observaciones correspondientes.

En la alcaldía y en la Casa Campesina se identificaron sanitarios que presentaban escapes de agua, asociados a fallas en el árbol de entrada de agua.

De igual manera, en la I.E.D. Ricardo Hinestroza Daza se evidenció que las mallas de las puertas de los cerramientos correspondientes a la huerta, la compostera y el sistema de recolección no se encontraban instaladas de conformidad con las especificaciones establecidas.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
• Queda pendiente instalacion del Grifo ya que no se encuentra el rector en la institucion	Contratista Obra 23 Enero 2026
• Cambio de ~~cambio~~ arboles de entrada de agua de sanitarios y un tornillo de ajuste taza sanitario	Contratista Obra 16 Enero 2026
• 2 Casa campesina (Arbol) • 1 Alcaldia (Arbol) • 1 Alcaldia (Tornillo)	
• Ajuste de mallas puertas cerramientos.	Contratista Obra 16 Enero de 2026





COMITÉS DE OBRA

El día 15 de enero de 2026 se llevó a cabo el comité presencial en las instalaciones de la CAR, en el cual se realizó el seguimiento y control al avance de cada uno de los entornos que ya han sido intervenidos. Asimismo, se establecieron los compromisos correspondientes para aquellos entornos que aún presentan observaciones pendientes y retrasos en el inicio de las actividades de obra.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalación llave en la Peña - Biblioteca	Contratista 23 de enero de 2026
Inicio Ejecución pendiente parque Neusa	Contratista 20 de enero de 2026
Visita Parque Neusa para recibo	Contratista - Obra - Interventoría 28 de enero 2026
Entrega Utica	Contratista 23 de enero de 2026
Inicio de actividades Puerto Libre	Contratista 26 de enero de 2026
Entrega Sesquilé	Contratista -19- 23 enero
Entrega de la Vega	Contratista 28 de enero de 2026
Entrega Ricaurte y Apulo a interventoría	Contratista 16 de enero de 2026
Entrega San Juan de Rio Seco	Contratista 22 de enero de 2026
Recorrido Bituima	Contratista - Obra - Interventoría 21 de enero 2026
Entrega Anolaima	Contratista 23 de enero de 2026
Entrega Suesca	Contratista -19- 23 enero
Inicio de la Palma	Contratista 19 de enero de 2026
Inicio Caldas	Contratista -19- 23 enero
Entrega Modificatorio Actualizado	Contratista - 19 de enero de 2026
Inicio San Francisco	Contratista -26- 30 enero
Inicio Arbeláez	Contratista -26- 30 enero
Entrega Cucunuba	Contratista 19 de enero de 2026





TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	42	De:	12 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	18 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

COMITÉS DE OBRA

El día 16 de enero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de Apulo. Durante la jornada se corroboró la instalación de las herramientas en cada uno de los entornos intervenidos y se presentaron al contratista de obra las observaciones correspondientes.

Por parte del encargado del polideportivo se informó que una de las llaves instaladas en el baño de mujeres se encontraba defectuosa; sin embargo, dicha información no pudo ser corroborada, toda vez que no se contaba con disponibilidad del servicio de agua en el entorno al momento de la visita.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Verificar estado y funcionamiento de llave de mesa en el baño de mujeres del Polideportivo e informar estado a Interventoría	Contratista Obra - 19 Enero 2026 -






COMITÉS DE OBRA

El día 16 de enero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de Ricaurte. Durante la jornada se corroboró la instalación de las herramientas en cada uno de los entornos intervenidos y se presentaron al contratista de obra las observaciones correspondientes.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar correctamente la estructura de la cubierta de la compañía en la Institución Educativa	Contratista Obra 23 - Enero - 2026
Solicitar cambio de llave de mesa por garantía e instalada en Inspección de Policía	Contratista Obra - Por definir -
Instalar los sanitarios pendientes en Fundepalter. (2 sanitarios y 1 llave)	Contratista Obra 23 - Enero - 2026
Instalar 1 llave de mesa y 2 sanitarios pendientes en Potrerade	Contratista Obra 23 - Enero - 2026





ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la entrega a la supervisión del contrato del Informe Semanal de Interventoría No. 41, correspondiente al período comprendido entre el 05 de enero de 2026 y el 11 de enero de 2026.

Se realizó la citación al comité presencial de seguimiento y control en las instalaciones de la Corporación; de igual manera, se brindó asistencia y participación en el mismo, y se elaboró el acta de comité correspondiente.

Se realizaron visitas de verificación de las herramientas citadas por el contratista de obra en los municipios de La Vega, Apulo y Ricaurte. Asimismo, se identificaron observaciones, las cuales fueron registradas junto con los compromisos correspondientes en el acta de comité.

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	42	De:	12 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	18 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La interventoría en gestión del cumplimiento de las actividades ambientales garantizo durante la semana las siguientes actividades

No se evidenciaron afectaciones a vegetación, cuerpos de agua u otros elementos del entorno.
Se constató la adecuada segregación y disposición temporal de los residuos generados durante las actividades de obra.
Las labores no generaron afectaciones significativas, y se hizo uso de métodos de mitigación (humectación, horarios controlados, etc.) cuando fue necesario.
Como resultado de este seguimiento, no se identificaron hallazgos críticos, y las actividades evaluadas se ejecutan conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE OBRA

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades de obra, en el cual se evidencia que, a la fecha, se encuentran en ejecución intervenciones en diecisiete (17) municipios: La Peña, Parque Neusa, Útica, Puerto Salgar, Sesquilé, Anolaima, Ricaurte, La Vega, Cucunubá, Chaguaní, Topaipí, La Mesa, Suesca, San Juan de Rioseco, Fúquene, Apulo y Simijaca. No obstante, también se identifica que en varios de estos municipios persisten observaciones formuladas con posterioridad a las visitas de verificación realizadas. Teniendo en cuenta las fechas en que se realizó la entrega de insumos y el reconocimiento de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra presenta demoras en el inicio de la ejecución en varios municipios.
Adicionalmente, se evidencia que se han presentado demoras en el inicio de las obras posteriores a la entrega de los insumos. Estas situaciones están generando retrasos con respecto al cronograma de obra previamente aprobado.

ITEM	MUNICIPIO	ESTADO DE ACTIVIDADES.	OBSERVACIONES.
		GRUPO 2	
12	PASUNCHA	FINALIZADO.	RECIBIDO POR CAR
13	VERGARA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
14	LA PEÑA	FINALIZADO	PENDIENTE INSTALACIÓN DE LLAVE EN LA BIBLIOTECA POR GARANTÍA LLAVE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO.
15	CAPARRAPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
16	PARQUE NEUSA	EN EJECUCION	PENDIENTE INSTALACION DE 4 SISTEMAS DE RECOLECCION, 7 LLAVES DE MESA Y 1 SANITARIO.
17	QUEBRADANEGRA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
18	TAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
19	YACOPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 4	
27	SABOYA I.E CARRIZAL	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
28	CAJICA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
29	MACHETA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
30	AGUA DE DIOS	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
31	SUTATAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
32	UTICA	EN EJECUCIÓN CON OBSERVACINES	PENDIENTE INSTALACION DE 3 LLAVES, OBSERVACIONES EN CUBIERTA DE COMPOSTERA, PENDIENTE INSTALAR UN POSTE PUNTA DIAMANTE EN HUERTA DE INSTITUCION EDUCATIVA PENDIENTE INSTALACION DE 2 LLAVES Y 4 SANITARIOS EN POLIDEPORTIVO
33	MANTA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
34	PUERTO SALGAR	EN EJECUCION	INSUMOS ENTREGADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE
35	SESQUILÉ	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN
36	ANOLAIMA	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE INSTALACION DE ESTIBA EN SISTEMA DE RECOLECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
		GRUPO 5	
37	RICAURTE	CON OBSERVACIONES	OBSERVACIONES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PENDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE UNA LLAVE DE MESA POR GARANTIA EN INSPECCION DE POLICIA PENDIENTE INSTALACIÓN DE 3 SANITARIOS Y 1LLAVE EN CUNDEPORTES PENDIENTE INSTALACION DE 2 SANITARIOS Y 1LLAVE EN PACANDE
38	LA VEGA	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE INSTALAR CORRECTAMENTE MALLAS EN PUERTAS DE CERRAMIENTOS EN INSTITUCION EDUCATIVA PENDIENTE CAMBIO DE ARBOLES DE ENTRADA DE AGUA EN SANITARIOS DE (2 EN CASA CAMPESINA - 1ALCALDIA)
39	CUCUNUBA	FINALIZADO	ENTREGA DE OBRA 19 ENERO
40	CHAGUANI	CON OBSERVACINES	PENDIENTE CAMBIO DE LLAVE DEFECTUOSA EN SALON COMUNAL LLANADAS
41	GUAYABAL DE SIQUIMA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
42	TOPAIPI	EN EJECUCION	SE ENTREGARON INSUMOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN EJECUCION DESDE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
43	BELTRAN	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 6	
44	APULO	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE REVISAR FUNCIONAMIENTO LLAVE DE MESA EN BAÑO DE MUJERES POLIDEPORTIVO
45	GUADUAS	NO HA INICIADO	MATERIALES COMPLETOS ENTREGADOS EL DIA 2 DE DICIEMBRE NO SE HA INICIADO
46	GIRARDOT	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS 15 DE DICIEMBRE PENDIENTE ENTREGA DE 4 SANITARIOS INFANTILES INICIA EL DIA 19 DE ENERO
47	LA MESA	EN EJECUCIÓN	MATERIALES ENTREGADOS EL 27 DE NOVIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL 2 DE DICIEMBRE
48	SAN JUAN DE RIOSECO	FINALIZADO	ENTREGA DE OBRA 22 ENERO
49	SAN FRANCISCO	NO HA INICIADO	PENDIENTE ENTREGA DE 10 LLAVES DE PARED, 1UNION A BAJANTE Y 2 BUJES ROSCADOS INICIA 19 DE ENERO DE 2026
50	SUESCA	EN EJECUCIÓN	MATERIALES ENTREGADOS EL DIA 4 DE DICIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL 9 DE DICIEMBRE
51	QUIPILE	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL 28 DE NOVIEMBRE NO SE HA HECHO VISITA DE RECONOCIMIENTO DE ENTORNOS
52	LA PALMA	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL 10 DE DICIEMBRE PENDIENTE ENTREGA DE 14 POSTES CUADRADOS INICIA 19 DE ENERO DE 2026
53	ARBELAEZ	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL 17 DE DICIEMBRE PENDIENTE ENTREGA DE 4 LLAVES DE PARED, 1CODO DE 45 Y 3 BUJES ROSCADOS INICIA SEMANA 26-30 ENERO
54	PUERTO LIBRE	NO HA INICIADO	INICIA OBRA 26 ENERO
55	FUQUENE	EN EJECUCIÓN.	MATERIALES ENTREGADOS EL 9 DE DICIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL 15 DE DICIEMBRE
56	SIMIJACA	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN
57	BITUIMA	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL 23 DE DICIEMBRE NO SE HA HECHO VISITA DE RECONOCIMIENTO DE ENTORNOS.
58	CALDAS 2	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL DIA 16 DE DICIEMBRE COMPROMISO DE INICIO DE OBRA PARA SEMANA 19-23 ENERO

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 42

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	42	De:	12 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	18 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".


CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se presenta a continuación el control al avance de obra frente a la programación.

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.059.701.535,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 378.083.455,23	12,36%
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.681.618.079,77	87,64%
POR PAGAR	$ 3.059.701.535,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	84,09%
EJECUTADO	12,36%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-71,73%





ING. JUAN CARLOS ARAGÓN TINZÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA