TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	**República de Colombia** **Departamento de Cundinamarca** **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR**	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	44	De:	26 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	1 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	CONSORCIO ADECUACIONES CAR
Contrato No.	CAR-LP-1259- 2025
Valor	$3.059.701.535,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.059.701.535,00
Plazo total	Trece (13) meses y veintinueve (29) días.

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 30 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	424,00	
Días Transcurridos	307,00	72,41%
Días Faltantes Terminación	117,00	27,59%

Contratista de interventoría	TECHNE SAS
Contrato No.	CAR-CM-1439-2025
Valor	$306.544.238,00
Adición	$0,00
Valor total	$306.544.238,00
Plazo total	Catorce (14) meses

Fecha de iniciación:	martes, 1 de abril de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	31 de mayo de 2026	
Plazo Total (En días)	425,00	
Días Transcurridos	307,00	72,24%
Días Faltantes Terminación	118,00	27,76%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el cuadragésimo cuarto informe semanal remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, donde se brinda información de las actividades realizadas en el marco del contrato 1259-2025 y 1439-2025.

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia se ha remitido la siguiente correspondencia:

352. Entrega informe Semanal No.43 - Supervisión
353. Entrega acta comite No 144 - Contratista - Supervisión
354. Entrega Acta Comite No 143 y Citacion Comite - Contratista - Supervisión
355. Entrega acta comite No 145 - Contratista - Supervisión

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia se ha recibido la siguiente correspondencia.

243. Entrega Sesquilé y Suesca - Contratista
244. Observaciones y Reunión Modificatorio - Supervisión
245. Subsanacion Informe Mensual 9
246. Entrega Pólizas y Cronograma Actualizado - Contratista
247. Entrega Informe No. 9 Corregido - Contratista
248. Citación Entrega Simijaca- Contratista
249. Citación Entrega Neusa - Contratista

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	44	De:	26 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	1 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO


"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

COMITÉS DE OBRA

En la reunión del 27 de enero de 2026, realizada en la sede central de la CAR, se efectuó la revisión del modificatorio del Contrato de Obra No. 1259-2025, informándose un avance del 12,74 % y la necesidad de incluir doce (12) ítems no previstos previamente avalados por la interventoría. La supervisión solicitó la entrega completa del modificatorio a más tardar el 29 de enero para su revisión previa, indicando que el documento debía incorporar todos los ajustes requeridos y contar con los valores debidamente formulados y vinculados en los archivos Excel para agilizar el análisis financiero. Finalmente, se programaron dos reuniones presenciales en la CAR para el 02 de febrero de 2026, una para la revisión del modificatorio y otra como comité de seguimiento con los profesionales de campo

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega Documentos del modificativo a interventoría	Contratista de obra - Jueves 29 de enero de 2026





COMITÉS DE OBRA

El día 27 de enero de 2026 se realizó la visita de verificación de herramientas en el municipio de Simijaca. durante la cual también se hizo el acompañamiento a la entrega de insumos. Durante dicha entrega, se evidenció que cuatro (4) postes de madera plástica no se encontraban completamente rectos y presentaban curvatura; por lo tanto, se solicitó su respectivo cambio.

Se identificaron dos (2) llaves de mesa defectuosas en la Institucion Educativa Agustin Parra, las cuales se debera hacer el trámite mediante la CAR para la reposiciòn de las mismas y

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar la malla en el costado interno de la puerta del sistema de recolección de la IED Agustin Parra del municipio de Simijaca Coordinar con la CAR la entrega de las llaves nuevas para su posterior instalación en la IED Agustin Parra del municipio de Simijaca	Contratista de Obra 02 - Febrero - 2026 - Contratista de Obra.





TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	44	De:	26 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	1 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

COMITÉS DE OBRA

El día 30 de enero de 2026 se realizó la visita de reconocimiento de alcances en el municipio de Sopó, durante la cual también se hizo el acompañamiento a la entrega de insumos. Durante el recorrido se identificaron los entornos a intervenir los cuales corresponden a: I.E.D Rafael Pombo, Salon comunal Briceño y el Templo de Briceño.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Coordinar con la rectora y programar una reunion en la I.E.D Rafael Pombo con el fin definir las areas a intervenir.	Contratista Obra.
Iniciar la ejecucion de la obra una vez finalicen las remodelaciones del Salon Comunal de Briceño.	Contratista Obra.





ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la entrega a la supervisión del contrato del Informe Semanal de Interventoría No. 43, correspondiente al período comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 25 de enero de 2026.

Se realizaron visitas de verificación de las herramientas citadas por el contratista de obra en el municipio de Simijaca. Asimismo, se identificaron observaciones, las cuales fueron registradas junto con los compromisos correspondientes en el acta de comité.

Se realizó la visita de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Sopó - Centro Poblado Briceño. De igual manera se realizo el acompañamiento a la entrega de insumos.

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	44	De:	26 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	1 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La interventoría en gestión del cumplimiento de las actividades ambientales garantizo durante la semana las siguientes actividades

No se evidenciaron afectaciones a vegetación, cuerpos de agua u otros elementos del entorno.
Se constató la adecuada segregación y disposición temporal de los residuos generados durante las actividades de obra.
Las labores no generaron afectaciones significativas, y se hizo uso de métodos de mitigación (humectación, horarios controlados, etc.) cuando fue necesario.
Como resultado de este seguimiento, no se identificaron hallazgos críticos, y las actividades evaluadas se ejecutan conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE OBRA

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades de obra, en el cual se evidencia que, a la fecha, se encuentran en ejecución intervenciones en quince (15) municipios: La Peña, Parque Neusa, Puerto Salgar, Sesquilé, Anolaima, La Vega, Cucunubá, Topaipí, Suesca, Fúquene, Simijaca, Guaduas, San Francisco, Girardot y Bituima. No obstante, también se identifica que en varios de estos municipios persisten observaciones formuladas con posterioridad a las visitas de verificación realizadas. Teniendo en cuenta las fechas en que se realizó la entrega de insumos y el reconocimiento de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra presenta demoras en el inicio de la ejecución en varios municipios. Adicionalmente, se evidencia que se han presentado demoras en el inicio de las obras posteriores a la entrega de los insumos. Estas situaciones están generando retrasos con respecto al cronograma de obra previamente aprobado.

ITEM	MUNICIPIO	ESTADO DE ACTIVIDADES.	OBSERVACIONES.
		GRUPO 2	
12	PASUNCHA	FINALIZADO.	RECIBIDO POR CAR
13	VERGARA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
14	LA PEÑA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
15	CAPARRAPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
16	PARQUE NEUSA	EN EJECUCION	ENTREGA PROGRAMADA 3 FEBRERO
17	QUEBRADANEGRA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
18	TAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
19	YACOPI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 4	
27	SABOYA I.E CARRIZAL	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
28	CAJICA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
29	MACHETA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
30	AGUA DE DIOS	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
31	SUTATAUSA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
32	UTICA	FINALIZADO	ENTREGA DE OBSERVACIONES 4 FEBRERO
33	MANTA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
34	PUERTO SALGAR	EN EJECUCION	INSUMOS ENTREGADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE
35	SESQUILÉ	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
36	ANOLAIMA	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE INSTALACION DE ESTIBA EN SISTEMA DE RECOLECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
		GRUPO 5	
37	RICAURTE	FINALIZADO	ENTREGA DE OBSERVACIONES 5 FEBRERO
38	LA VEGA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
39	CUCUNUBA	CON OBSERVACIONES	CON OBSERVACIONES
40	CHAGUANI	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
41	GUAYABAL DE SIQUIMA	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
42	TOPAIPI	EN EJECUCION	SE ENTREGARON INSUMOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN EJECUCION DESDE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
43	BELTRAN	FINALIZADO	RECIBIDO POR CAR
		GRUPO 6	
44	APULO	FINALIZADO	ENTREGA A CAR 5 FEBRERO
45	GUADUAS	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN DESDE 24 ENERO
46	GIRARDOT	EN EJECUCION	EN EJECUCIÓN
47	LA MESA	FINALIZADO	ENTREGA 3 FEBRERO
48	SAN JUAN DE RIOSECO	FINALIZADO	PENDIENTE RECIBIR POR CAR
49	SAN FRANCISCO	EN EJECUCION	EN EJECUCION DESDE 26 ENERO
50	SUESCA	CON OBSERVACIONES	MATERIALES ENTREGADOS EL DIA 4 DE DICIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL 9 DE DICIEMBRE
51	QUIPILE	NO HA INICIADO	INICIO DE OBRA PROGRAMADO 30 DE ENERO
52	LA PALMA	NO HA INICIADO	MATERIALES ENTREGADOS EL 10 DE DICIEMBRE NO HA INICIADO
53	ARBELAEZ	EN EJECUCION	EN EJECUCION
54	PUERTO LIBRE	NO HA INICIADO	INICIA OBRA 26 ENERO
55	FUQUENE	EN EJECUCIÓN.	MATERIALES ENTREGADOS EL 9 DE DICIEMBRE EN EJECUCION DESDE EL 15 DE DICIEMBRE
56	SIMIJACA	CON OBSERVACIONES	PENDIENTE ENTREGA POR LA CAR DE 2 LLAVES POR GARANTIA
57	BITUIMA	EN EJECUCION	EN EJECUCION DESDE 27 DE ENERO
58	CALDAS 2	NO HA INICIADO	COMPROMISO DE INICIO 23 DE ENERO

TECHNE Ideas solidas, proyectos fuertes Nit. 900.282.761-0	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	CAR-CM-1439-2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº 44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CAR-CM-1439-2025

Informe Semanal No.	44	De:	26 (DD)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	A:	1 (DD)	Febrero (MES)	2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".


CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se presenta a continuación el control al avance de obra frente a la programación.

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.059.701.535,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 401.930.794,30	13,14%
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.657.770.740,70	86,86%
POR PAGAR	$ 3.059.701.535,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	81,82%
EJECUTADO	13,14%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-68,68%



ING. LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R.P TECHNE SAS

ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. ERICA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. DAVID SANTIAGO GUAMÁN PANCHE
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA