# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9




**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CAR-CM-1439-2025**

OBJETO:
REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

CONTRATANTE
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**

CONTRATISTA DE OBRA
**CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025**

INTERVENTOR
**TECHNE S.A.S**

| ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **OBJETO** | **ELABORADO** | **REVISADO** | **APROBADO** |
| **01** | 01-12-2025 AL 31-12-2025 | INFORME MENSUAL | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | |

**CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN ..... 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 6
3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS ..... 7
3.1 CONTRATO DE OBRA ..... 7
3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 9
4. ASPECTOS TÉCNICOS ..... 11
4.1 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO ..... 11
- Programación de obra ..... 11
4.2 VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS ..... 14
- Municipio de Guaduas. ..... 14
- Parque Embalse del Neusa. ..... 14
- Municipio de Suesca. ..... 15
- Municipio de Fúquene. ..... 15
- Municipio de Útica. ..... 16
- Municipio de La Palma. ..... 23
- Municipio de Simijaca. ..... 24
- Municipio de Girardot. ..... 24
- Municipio de Caldas. ..... 25
- Municipio de Arbeláez. ..... 25
- Municipio de San Francisco. ..... 26
- Municipio de San Francisco. ..... 26
4.3 SEGUIMIENTO A ENTORNOS ..... 27
4.4 SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA ..... 27
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..... 34
5.1 ACTAS DE COMITÉ ..... 34
5.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ..... 38
5.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA. ..... 59
6. SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA ..... 63
6.1 SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ ..... 63
6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA ..... 63
6.3 GESTIÓN AMBIENTAL ..... 63
6.4 ACCIDENTES E INCIDENTE ..... 63
6.5 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN ..... 63
6.6 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA ..... 63
6.7 PERSONAL DE INTERVENTORÍA ..... 64
7. ASPECTOS FINANCIEROS ..... 65
7.1 CONTRATO DE OBRA ..... 65
7.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 65
7.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ..... 66
7.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 66

7.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA. ..... 67
8. ASPECTOS JURÍDICOS ..... 70
8.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 70
• Pólizas contrato de obra ..... 70
8.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 71
• Pólizas contrato de interventoría ..... 71
9 CONCLUSIONES ..... 72

**ÍNDICE DE TABLAS**

**Tabla 1 Datos del Contrato de Obra ..... 7**
**Tabla 2 Profesionales contrato de obra ..... 8**
**Tabla 3 Datos del contrato de interventoría ..... 9**
**Tabla 4 Profesionales del contrato de interventoría ..... 10**
**Tabla 5 Cuadro de Avance Ejecutado ..... 11**
**Tabla 6 Programado vs Ejecutado ..... 11**
**Tabla 7. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Guaduas. ..... 14**
**Tabla 8. Seguimiento y verificación de herramientas – Parque Embalse de Neusa. ..... 14**
**Tabla 9. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Suesca. ..... 15**
**Tabla 10. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Fúquene. ..... 15**
**Tabla 11. Municipio de Útica – I.E.D Manuel Murillo Toro ..... 16**
**Tabla 12. Municipio de Útica – Jardín Infantil Los Bulliciosos ..... 18**
**Tabla 13. Municipio de Útica – Alcaldía Municipal ..... 20**
**Tabla 14. Municipio de Útica – Polideportivo ..... 22**
**Tabla 15. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de La Palma. ..... 23**
**Tabla 16. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Simijaca ..... 24**
**Tabla 17. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Simijaca ..... 24**
**Tabla 18. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Caldas ..... 25**
**Tabla 19. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Arbeláez ..... 25**
**Tabla 20. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de San Francisco 26**
**Tabla 21. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de San Juan de Rioseco. ..... 26**
**Tabla 22 Actas de comité ..... 34**
**Tabla 23 Correspondencia Enviada ..... 38**
**Tabla 24 Correspondencia Recibida ..... 50**
**Tabla 25 Personal Profesional de Obra ..... 63**
**Tabla 26 Personal profesional de interventoría ..... 64**
**Tabla 27 Forma de Pago Contrato de Obra ..... 65**
**Tabla 28 Forma de Pago Contrato de Interventoría ..... 65**
**Tabla 29 Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025 ..... 66**
**Tabla 30 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025 ..... 66**
**Tabla 31 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025 ..... 67**
**Tabla 32 Estado legal del contrato de obra ..... 70**
**Tabla 33 Pólizas iniciales contrato de obra ..... 70**

**Tabla 34 Pólizas Acta de inicio ..... 70**
**Tabla 35 Estado legal del contrato de interventoría ..... 71**
**Tabla 36 Pólizas iniciales contrato de interventoría ..... 71**
**Tabla 37 Pólizas acta de inicio ..... 71**

## 1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en su calidad de entidad contratante y en cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública, elaboró y publicó el pliego de condiciones para adelantar el proceso de selección del contratista encargado de ejecutar las obras previstas de adecuaciones menores, Como resultado de este proceso, se adjudicó al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 el Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano."

Con el fin de garantizar el cumplimiento integral del contrato de obra, la CAR también llevó a cabo el proceso de selección para contratar la interventoría correspondiente, en el cual fue seleccionada la firma Techne S.A.S., mediante el Contrato No. CAR-CM-1439-2025. El objeto de este contrato es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato cuyo objeto corresponde a: realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano."

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en la cláusula novena del contrato de interventoría, específicamente el numeral 5, que establece la responsabilidad del interventor de presentar informes mensuales pormenorizados, se presenta a continuación el Informe Mensual No. 8, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Este informe incluye, las actividades de seguimiento y control realizadas por la interventoría al Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, en los componentes técnico, administrativo y financiero, conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

El documento detalla las principales acciones ejecutadas por Techne S.A.S. durante el período de referencia, así como los procedimientos implementados y los avances más significativos en los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable, dando cumplimiento a las responsabilidades contractuales asignadas en el marco de la interventoría.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Buscando desarrollar de manera articulada los proyectos 13 - Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular y 17- Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano, se determinó la necesidad de desarrollar distintas estrategias enfocadas en diversas temáticas y actividades que permitirán una participación, cultura y educación ambiental fortalecida con herramientas educativas que potencien su impacto y mejoren la calidad de vida y el ambiente de los beneficiarios.

El desarrollo de estas estrategias se realizará a través de la organización de componentes temáticos que contengan las herramientas pedagógicas, que permiten desagregar las categorías de los elementos a utilizar, así:

- Componente sistema de recolección de agua lluvia
- Componente uso eficiente y ahorro de agua
- Componente Residuos sólidos
- Componente Biodiversidad
- Componente uso eficiente y ahorro de la energía
- Componente Movilidad sostenible
- Componente Consumo responsable
- Componente planes comunitarios de gestión del riesgo
- Componente de horticultura
- Componente aulas ambientales.

Estos componentes comprenden las herramientas pedagógicas necesarias para la ejecución de proyectos, que incluyen: los insumos para la ejecución de actividades de educación ambiental, y las adecuaciones menores e instalaciones.

A través del presente proceso, se realizará la contratación de las adecuaciones menores e instalaciones a realizar en lo relacionado exclusivamente con la mano de obra requerida, toda vez que los insumos necesarios para cada adecuación menor e instalación, serán suministrados mediante un contrato de suministro separado. Las adecuaciones menores e instalaciones corresponden a las siguientes:

- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: SANITARIOS Y ORINALES (uso eficiente y ahorro de agua)
- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ADECUACIÓN SISTEMA CAPTADOR DE AGUA DE NIEBLA (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIÓN INVERNADERO GERMINADERO (Componente de horticultura)
- ADECUACIÓN HUERTA (Componente de horticultura)
- ENCERRAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ENCERRAMIENTO Y TECHADO COMPOSTERAS (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN CENTROS DE ACOPIO (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES (Componente aulas ambientales)

## 3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra e interventoría del proyecto:

### 3.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos del contrato de obra se describen a continuación, se menciona que se presentara actualización de información una vez se realice alguna modificación o acto legal jurídico por parte de la entidad contratante.

**Tabla 1** Datos del Contrato de Obra

| CTO DE OBRA - NO. CAR-LP-1259-2025 | |
|---|---|
| **Contratista** | Consorcio Adecuaciones CAR<br>REP. LEG./Yulian Aldemar Beltrán Melo |
| **No. Identificación** | Nit.<br>C.C. 79.691.092 |
| **Entidad Contratante** | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano |
| **Objeto** | REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO |
| **CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)** | 25601182 |
| **Valor del contrato** | $ COP 3.059.701.535.00<br>Tres Mil Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Un Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos M/Cte. |
| **Fecha suscripción contrato** | 29 de enero de 2025 |
| **Fecha de inicio** | 01 de abril de 2025 |
| **Fecha de terminación** | 01 de mayo de 2026 |
| **Plazo del contrato** | Trece (13) meses |
| **Forma de pago** | Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. 10% restante, contra acta de terminación, acta de recibo y de liquidación. |
| **Supervisor(es)** | Nidia Clemencia Riaño Rincón<br>Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano |

**Fuente:** Techne S.A.S.

El personal ofertado por el contratista de obra durante el para la correcta ejecución del contrato No. CAR-LP-1259-2025 es el siguiente:

**Tabla 2** Profesionales contrato de obra

| CARGO | DEDICACIÓN | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
|---|---|---|
| Director de obra | 30% | José Luis Lamus Rodríguez |
| Residente de obra | 100% | Luis Alfonso Riveira Pinto |
| Profesional técnico 1 | 100% | Juan Manuel Franco Guzmán |
| Profesional técnico 2 | 100% | Kewin Manfred Castañeda |
| Profesional técnico 3 | 100% | Jonatan Alexander Feo González |
| Profesional técnico 4 | 100% | Yeison Alonso Cárdenas Acosta |
| Profesional técnico 5 | 100% | Dayana Robayo Lancheros |

## 3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del Contrato de Interventoría, los cuales recogen la información vigente al momento de elaboración del presente informe. Cabe señalar que esta información será actualizada oportunamente en caso de presentarse alguna modificación contractual o la expedición de actos jurídicos que afecten su contenido.

Para el período comprendido se realizó el cambio del representante legal de la interventoría tal como se menciona en la tabla No.3

**Tabla 3 Datos del contrato de interventoría**

| INTERVENTORÍA CTO CAR-CM-1439-2025 | |
|---|---|
| **Contratista** | Techne S.A.S.<br>REP. LEG. /Laura Roció Galindo Castro |
| **No. Identificación** | Nit.900.282.761-0<br>C.C. 1.053.615.046 |
| **Entidad Contratante** | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano |
| **Objeto** | REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO". |
| **CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)** | 25601201 |
| **Valor del contrato** | $ COP 306.544.238.00 |
| **Valor del contrato** | Trescientos Seis Millones Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Ocho pesos M/Cte. |
| **Fecha suscripción contrato** | 24 de febrero de 2025 |
| **Fecha de inicio** | 01 de abril de 2025 |
| **Fecha de terminación** | 01 de mayo de 2026 |
| **Plazo del contrato** | Trece (13) meses |
| **Forma de pago** | Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. |
| **Supervisor(es)** | Nidia Clemencia Riaño Rincón<br>Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano |

**Fuente**: Techne S.A.S.

A continuación, se presenta el listado del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, en cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito. Este personal fue formalmente presentado ante la entidad contratante con el fin de dar inicio al proceso de revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Esta relación incluye los perfiles profesionales comprometidos por el interventor, conforme a la propuesta técnica presentada y aprobada durante el proceso de selección, y constituye un componente esencial para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación del contrato de obra.

**Tabla 4** Profesionales del contrato de interventoría

| CARGO | DEDICACIÓN | PROFESIONAL INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| Director de interventoría | 30% | Juan Carlos Aragón Pinzón |
| Residente de interventoría | 100% | Fredy Leonel Gómez Rincón |
| Inspector 1 | 50% | Erica Andrea Ramírez González |
| Inspector 2 | 50% | David Santiago Guamán Panche |

**Fuente:** Techne S.A.S.

# 4. ASPECTOS TÉCNICOS

## 4.1 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO

A continuación, se presenta un resumen detallado del avance de la obra en ejecución, correspondiente a las actividades desarrolladas hasta la fecha por parte del Consorcio Adecuaciones CAR 2025, El avance de ejecución de las actividades se ha medido conforme a los hitos establecidos en el contrato de obra, y en la programación general presentada y avalada por la interventoría.

Es fundamental señalar que, como parte del seguimiento a la ejecución de la obra, la interventoría ha solicitado al contratista la presentación de plan de contingencia y su implementación de acuerdo con el retraso que se lleva a la fecha, el cual es del **67,93%** por tanto, se pone en conocimiento de la entidad el atraso que se lleva a la fecha del presente informe.


**Tabla 5** Cuadro de Avance Ejecutado

| MES | FECHA | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| **9** | 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 | **79,55%** | **11,62%** |

**Fuente:** Techne S.A.S

- **Programación de obra**

**Tabla 6** Programado vs Ejecutado




**Fuente:** Techne S.A.S.

En el marco del presente contrato, la Corporación Autónoma Regional (CAR) a la fecha ha asignado los siguientes municipios:

| GRUPO 1 |
|---|
| COGUA |
| SUSA |
| CHOCONTÁ |
| SUPATÁ |
| BUENAVISTA |
| SAN MIGUEL DE SEMA |
| EL COLEGIO |
| NOCAIMA |
| NIMAIMA |
| CALDAS |
| NEMOCÓN |

| GRUPO 2 |
|---|
| PASUNCHA |
| VERGARA |
| LA PEÑA |
| CAPARRAPÍ |
| PARQUE NEUSA |
| QUEBRADANEGRA |
| TAUSA |
| YACOPÍ |

| GRUPO 3 |
|---|
| SABOYA |
| SOACHA |
| SIBATÉ |
| SAN BERNARDO |
| TIBACUY |
| TENA |
| TIBIRITA |

| GRUPO 4 |
|---|
| SABOYA I.E CARRIZAL |
| CAJICA |
| MACHETA |
| AGUA DE DIOS |
| SUTATAUSA |

| GRUPO 4 |
| --- |
| UTICA |
| MANTA |
| PUERTO SALGAR |
| SESQUILÉ |
| ANOLAIMA |

| GRUPO 5 |
| --- |
| RICAURTE |
| LA VEGA |
| CUCUNUBA |
| CHAGUANÍ |
| GUAYABAL DE SIQUIMA |
| TOPAIPI |
| BELTRÁN |

| GRUPO 6 |
| --- |
| APULO |
| GUADUAS |
| GIRARDOT |
| LA MESA |
| SAN JUAN DE RIOSECO |
| SAN FRANCISCO |
| SUESCA |
| QUIPILE |
| LA PALMA |
| ARBELÁEZ |
| PUERTO SALGAR 2 |
| CALDAS 2 |
| BITUIMA |

## 4.2 VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS

- **Municipio de Guaduas.**

El **02 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Guaduas.** en el cual se identificó el entorno a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en el, que corresponde a: **Escuela Rural Ceniceros.**

**Tabla 7**. Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Guaduas.





**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Parque Embalse del Neusa.**

El **04 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita técnica de seguimiento y verificación de herramientas en el entorno del Parque Embalse del Neusa, donde se identificaron las adecuaciones ya instaladas y las que permanecen pendientes por realizar

**Tabla 8**. Seguimiento y verificación de herramientas – Parque Embalse de Neusa.




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Suesca.**

El **04 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Suesca.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **I.E.D San Juan Bosco sede Ovejeras,** la **Alcaldía Municipal,** el **Centro de Vida Sensorial,** la **Casa de la Cultura,** el **Punto Turístico** y la **Estación de Policía.**

**Tabla 9.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Suesca.




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Fúquene.**

El **09 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Fúquene.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **I.E.D Nacionalizado de Fúquene Sede Silveria, I.E.D Técnico Comercial Capellanía sede Puente Plata, Hogar Comunitario Los Angelitos, I.E.D Técnico Comercial Capellanía, I.E.D Nacionalizado de Fúquene Sede Nuevo Fúquene, Hogar Comunitario Mis Pequeñas Personitas, I.E.D Nacionalizado de Fúquene sede la Granja**

**Tabla 10.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Fúquene.



**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Útica.**

El **09 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Útica** entre interventoría, contratista de obra y Supervisión. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D Manuel Murillo Toro, Alcaldía Municipal, Jardín Infantil Los Bulliciosos** y el **Polideportivo.** Sin embargo, durante la visita se identificaron varias actividades pendientes por ejecutar y observaciones sobre las adecuaciones instaladas

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

**Tabla 11**. Municipio de Útica – I.E.D Manuel Murillo Toro

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

**Fuente:** Techne S.A.S.

**Tabla 12**. Municipio de Útica – Jardín Infantil Los Bulliciosos

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

**Fuente:** Techne S.A.S.

**Tabla 13**. Municipio de Útica – Alcaldía Municipal

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |

**Fuente:** Techne S.A.S.

**Tabla 14**. Municipio de Útica – Polideportivo

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de La Palma.**

El **10 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **La Palma.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **I.E.D Escuela Normal Divina Providencia, Jardín Infantil El Payaso Azul, Alcaldía Municipal** y el **Centro de Protección Antonio Zapata Ovalle.**

**Tabla 15.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de La Palma.




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Simijaca.**

El **11 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Simijaca.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **I.E.D Agustín Parra** y la **Casa de la Mujer**

**Tabla 16.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Simijaca



**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Girardot.**

El **15 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Girardot.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **I.E.D Policarpa Salavarrieta** y la **Institución Educativa Nuevo Horizonte**

**Tabla 17.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Simijaca



**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Caldas.**

El **16 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Caldas.** en el cual se identificó el entorno a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en el, que corresponde a: **Institución Educativa Francisco José de Caldas Sede Primaria.**

**Tabla 18.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Caldas




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de Arbeláez.**

El **17 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **Arbeláez.** en el cual se identificaron los entornos a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, que corresponden a: **Alcaldía Municipal, I.E.D Rural Zaragoza Sede La Arabia** y la **Granja Agropecuaria El Roble.**

**Tabla 19.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de Arbeláez




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de San Francisco.**

El **18 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **San Francisco.** en el cual se identificó el entorno a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en el, que corresponde a: **I.E.D República de Francia, Estación de Policía** y la **Alcaldía Municipal.**

**Tabla 20.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de San Francisco




**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Municipio de San Francisco.**

El **19 de diciembre de 2025** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de alcances y entrega de insumos en entornos del municipio de **San Juan de Rioseco.** en el cual se identificó el entorno a intervenir y las adecuaciones a ejecutar en el, que corresponde a: **I.E.D San Nicolas, Hogar de Amor Años Dorados** y la **Biblioteca.**

**Tabla 21.** Reconocimiento de alcances y entrega de insumos – Municipio de San Juan de Rioseco.




**Fuente:** Techne S.A.S.

### 4.3 SEGUIMIENTO A ENTORNOS

Dentro del seguimiento realizado por la interventoría se presenta el anexo No.6, donde se realiza un control a las fechas de llegada de insumos y a la priorización de los entornos asignados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma y garantizar una adecuada planificación de las actividades en campo.

*Anexo No 6 Seguimiento a fechas entornos*

### 4.4 SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| 1. Coordinar y realizar con el Supervisor designado por la Corporación y el contratista de obra las visitas preliminares a los predios proyectados para las adecuaciones e instalaciones de las diferentes herramientas con el fin de realizar el reconocimiento del terreno verificando el estado, posibles antecedentes, coordenadas, área de intervención y los demás necesarios para la correcta ejecución de las obras. | En conjunto con la supervisión, contratista e interventoría se realizaron las visitas preliminares a los entornos asignados por la Corporación CAR para las adecuaciones con objeto de identificar sus características, y actividades a ejecutar, como se puede evidenciar en las actas de seguimiento.<br><br>Anexo 2. Actas de comité |
| 2. Revisar todos y cada uno de los documentos del proceso contractual de la obra, con el fin de tener el conocimiento completo y detallado de los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto, alcance del objeto contractual, especificaciones técnicas, entre otros. | Durante el periodo reportado, la interventoría ha cumplido con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables establecidas en el contrato, realizando seguimiento permanente a la ejecución de las obras. |
| 3. Participar en los comités de obra y suscribir las correspondientes actas. Este comité se reunirá una vez al mes, cuantas veces se requiera fin de coordinar y controlar la ejecución y entrega de los productos y obras tendientes a cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con lo planeado y los diseños | Se ha participado activamente en cada uno de los comités de obra programados para llevar el seguimiento y control del proyecto, diligenciando sus actas correspondientes donde se especificaron los temas tratados respectivamente, como se puede evidenciar en los 12 comités realizados en el periodo y .134 comités realizados a la fecha<br>*Ver anexo 2. Actas de comité.* |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| elaborados; así como de resolver situaciones que se tengan en el desarrollo del contrato, la función general de este comité será la de realizar seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato en cada uno de sus componentes. | |
| 4. Verificar el cumplimiento del objeto contratado, especificaciones técnicas, propuesta técnica y económica, cronograma propuesto por el contratista de obra y solicitar los ajustes a que haya lugar. | Durante el periodo evaluado, la interventoría ha efectuado el seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento del objeto contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a las especificaciones técnicas, la propuesta aprobada y el cronograma de ejecución.<br><br>Se han emitido observaciones y requerimientos formales al contratista de obra cuando se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la calidad en la ejecución de determinadas actividades y se han plasmado en las respectivas actas de comité.<br>*Ver anexo 2. Actas de comité.* |
| 5. Autorizar el inicio de los trabajos de obra exigiendo lo especificado en las obligaciones del contrato y verificar y exigir la disponibilidad del personal ofrecido en la propuesta técnica. | Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados.<br><br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 6. Verificar durante el desarrollo del proyecto la permanencia de los profesionales exigidos en el proceso contractual. | Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista de obra mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| 7. Realizar seguimiento al programa de trabajo, frentes de trabajo y equipo propuesto para la ejecución de las obras, y en caso de establecer posibles incumplimientos tomar las medidas correctivas. | Mediante los informes semanales se efectuó el seguimiento al avance de las actividades desarrolladas por el contratista, registrando las recomendaciones y observaciones correspondientes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los componentes contractuales establecidos.<br><br>*Ver Anexo 5. Informes Semanales.* |
| 8. Realizar seguimiento acucioso al cumplimiento de la ejecución del cronograma de obra y en caso de establecer posibles incumplimientos tomar las medidas correctivas. | La interventoría ha realizado un seguimiento constante al avance físico del proyecto, contrastando el desarrollo de las actividades con el cronograma avalado<br><br>Se ha solicitado al contratista de obra el inicio de actividades en aquellos municipios que cuentan con la totalidad de los insumos y con las condiciones habilitantes para la ejecución de la obra. |
| 9. Rechazar los informes presentados por el contratista de obra que no cumplan con las especificaciones técnicas y cada uno de los componentes exigidos dentro de los productos del contrato. | La interventoría ha efectuado la revisión detallada de los informes mensuales y demás productos entregados por el contratista de obra, verificando su correspondencia con las especificaciones técnicas, los componentes contractuales y los requisitos formales establecidos.<br><br>En los casos en que se han identificado inconsistencias o no conformidades frente a lo exigido, los informes han sido rechazados y devueltos para su respectiva corrección, notificando formalmente al contratista las observaciones pertinentes y los ajustes requeridos. |
| 10. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes técnicas del contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia. | La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera.<br><br>Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría.<br><br>Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión. |
| 11. Verificar y aprobar al contratista de obra los análisis de precios unitarios de la propuesta presentada y el Análisis de AIU, así como durante la ejecución de | Se verificarán y aprobarán las actividades propuestas por el contratista con el propósito de garantizar la correcta ejecución del contrato.<br>Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-230**, la interventoría otorgó aval a los ítems no previstos |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| las obras los nuevos que se requieran, y las modificaciones de cantidades a que haya lugar. | presentados por el contratista de obra y solicitó a la supervisión su inclusión dentro del alcance contractual.<br><br>En el periodo reportado no se han presentado actualizaciones. |
| 12. Realizar la aprobación de los procedimientos constructivos con base en las recomendaciones impartidas por los profesionales de su propuesta. | La interventoría ha revisado y evaluado los procedimientos constructivos presentados por el contratista de obra, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, las normas aplicables y las buenas prácticas de ingeniería. |
| 13. Verificar la permanencia y funciones de los profesionales en obra para la cual dejará constancia diaria en la bitácora de obra. | La interventoría ha efectuado el seguimiento de los profesionales designados por el contratista en el frente de obra.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 14. Mantener en los sitios de trabajo los frentes de trabajo con los profesionales y personal de apoyo propuestos para las actividades de seguimiento de interventoría de acuerdo con la propuesta económica. | La interventoría ha dispuesto el personal técnico y de apoyo requerido para el seguimiento y control de las actividades de obra, garantizando su presencia y cumplimiento de funciones conforme a lo establecido en la propuesta económica y en las obligaciones contractuales.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 15. Exigir que la maquinaria, herramienta y equipo del contratista de obra se encuentren en condiciones de servicio y solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o subutilizados. Se dejará constancia diaria en la bitácora. | Se realiza el seguimiento e inspección adecuado a las condiciones de servicio de maquinaria, herramienta y equipo del contratista, en caso de algún daño se solicitará inmediatamente su retiro y reemplazo.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de las condiciones de la maquinaria, herramienta y equipo. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 16. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se | Dentro de las funciones de seguimiento y control técnico, la interventoría ha realizado observaciones a |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| hayan ejecutado con especificaciones inferiores a las contratadas. | las actividades ejecutadas por el contratista de obra, con el propósito de asegurar que se ajusten a las especificaciones y condiciones contractuales. Dichas observaciones permaneces plasmadas en las actas de comité levantadas en campo.<br>*Ver Anexo 2 Actas de Comité* |
| 17. Registrar en la bitácora en conjunto con el contratista de obra los aspectos más relevantes de las obras objeto de la presente interventoría. | La interventoría ha venido diligenciando la bitácora de obra en conjunto con el contratista, registrando de manera permanente los aspectos más relevantes del desarrollo de las actividades en campo, incluyendo avances, observaciones y condiciones de ejecución.<br>• **CAR-CM-1439-2025-295** solicitud actualización de bitácora de obra.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 18. Mensualmente presentar informe de interventoría con las especificaciones requeridas y ejecutadas. | Se presentarán los informes mensuales con las especificaciones requeridas y ejecutadas respectivamente.<br>Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-309** se presenta el informe mensual de interventoría No. 8 |
| 19. En coordinación con el contratista de obra se adelantarán los planos récord a las obras y exigirá la presentación definitiva a la firma contratista de los mismos con el último corte de obra, los cuales deberá estar firmados por los profesionales competentes de acuerdo con la propuesta. | Durante el periodo reportado se recibieron los planos correspondientes a los entornos finalizados, los cuales fueron allegados junto con la documentación asociada al Acta de Cobro No. 2 de Obra. Dichos planos y soportes fueron revisados y avalados junto con la documentación del acta de cobro, mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-328.** |
| 20. Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental, seguridad industrial establecidos por parte de la CORPORACIÓN durante la ejecución de los trabajos. | Durante las labores de seguimiento, se ha exigido al contratista la implementación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental y del SG-SST.<br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control del cumplimiento de la normatividad ambiental y seguridad industrial. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 21. Suspender los trabajos de obra en caso de presentarse afectación al medio ambiente y solicitar las acciones correctivas. | A la fecha, no se han presentado afectaciones al medio ambiente derivadas de la ejecución de las actividades de obra.<br>La interventoría mantiene seguimiento permanente a las condiciones ambientales del proyecto y, en caso de identificarse alguna situación que pueda generar |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| | impacto, se procederá conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad ambiental vigente. |
| 22. Aprobar el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de Obra. | Para el periodo de referencia no aplica. |
| 23. Coordinar con el contratista de obra las reuniones de socialización y asesorías técnicas, así como suscribir las respectivas actas para cada beneficiario, así como suscribir conjuntamente las actas de vecindad y verificar en todo momento que no se presenten afectaciones a los predios donde se realizan los trabajos con la maquinaria y equipo. | En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra.<br><br>*Ver Anexo 2 Actas de Comité* |
| 24. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas Ambientales, de Gestión de Riesgo, y de todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad). | Se realizará un seguimiento riguroso al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normativas ambientales, la gestión de riesgos y todos los requisitos establecidos en el sistema HSEQ |
| 25. Aprobar y dar seguimiento de las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de diferentes virus que se puedan presentar, así como demás normas y recomendaciones relacionadas con esta materia, que sean expedidas por el | Se garantizará que el contratista implemente de manera adecuada tanto los protocolos generales como los específicos establecidos, asegurando su cumplimiento en todas las fases del proyecto. |

| Actividad | Soporte / Justificación |
|---|---|
| Gobierno Nacional o por los Gobiernos Departamentales y Locales donde se ejecute el objeto contractual. | |

# 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El presente capitulo detalla las actividades de carácter administrativo que se han desarrollado durante el periodo del presente informe, con el ánimo de mantener a la Corporación informada sobre los pormenores del proyecto en el aspecto administrativo.

## 5.1 ACTAS DE COMITÉ

Las actas de comité que se relacionan a continuación han sido producto del seguimiento y control que la interventoría ha llevado a cabo con el contratista de obra y que, como parte de sus obligaciones contractuales, ha manifestado su interés y ha puesto en conocimiento a la entidad contratante las novedades surgidas durante el periodo contractual. Las actas de los comités llevados a cabo hasta la fecha entre las partes (Obra, Interventoría y Supervisión), se relacionan a continuación.

**Tabla 22** Actas de comité

| ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL NO. 01 | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **FECHA** | **OBJETO** |
| 1 | 28 – MAR - 2025 | Acta de comité de seguimiento y control |
| 2 | 16 – ABR – 2025 | Acta de comité de seguimiento y control |
| 3 | 24 – ABR – 2025 | Acta de comité de seguimiento y control |
| 4 | 28 – ABR – 2025 | Acta de comité de seguimiento y control |
| 5 | 29 – ABR – 2025 | Visita puntos de intervencion municipio de Susa |
| 6 | 30 – ABR – 2025 | Acta de comité de seguimiento y control.No.6 |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 02** | | |
| 7 | 05- MAY -2025 | Recorrido avance de obra-comité No.7 |
| 8 | 13- MAY -2025 | Recorrido avance de obra- No.8 |
| 9 | 16- MAY -2025 | Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Buenavista - comité No.9 |
| 10 | 19- MAY -2025 | Recorrido para reconocimiento de entornos municipio del Colegio- comité No.10 |
| 11 | 19- MAY -2025 | Entrega Escuela la Glorieta Susa y Recorrido sa Miguel de Sema- comité No.11 |
| 12 | 19- MAY -2025 | Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Ninaima- comité No.12 |
| 13 | 20- MAY -2025 | Recorrido para reconocimiento de entornos comité No.13 |
| 14 | 20- MAY -2025 | Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Supata- comité No.14 |
| 15 | 21- MAY -2025 | Comité de segumiento y control No.15 |
| 16 | 26- MAY -2025 | Comité de segumiento y control No.16 |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 03** | | |
| 17 | 03 – JUN – 2025 | Seguimiento al contrato de Obra |
| 18 | 04 – JUN – 2025 | Revisión de APU de items no previstos – Lectura de oficio de observaciones de interventoría. |
| 19 | 04 – JUN - 2025 | Verificación de items no previstos. |
| 20 | 05 – JUN - 2025 | Recorrido de entrega y verificación de herramientas entornos sostenibles – Susa. |
| 21 | 06 – JUN - 2025 | Informe de avance grupo I y coordinación de visitas entornos Grupo II |
| 22 | 09 – JUN - 2025 | Recorrido puntos a intervenir Municipio de Caldas |
| 23 | 09 – JUN - 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles Pasuncha y Yacopí |
| 24 | 10 – JUN – 2025 | Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Buenavista. |
| 25 | 10 – JUN – 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Tausa |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | 12 – JUN – 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Quebradanegra |
| 27 | 12 – JUN - 2025 | Verificación en la implementación de herramientas sostenibles – Nocaima |
| 28 | 12 – JUN - 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – La Peña y Vergara. |
| 29 | 13 – JUN - 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles - Caparrapí |
| 30 | 19 - JUN - 2025 | Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Nemocón. |
| 31 | 19 - JUN - 2025 | Avances municipio Mesitas del Colegio. |
| 32 | 20 – JUN – 2025 | Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Nimaima |
| 33 | 20 – JUN - 2025 | Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Nocaima |
| 34 | 20 – JUN – 2025 | Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Supatá |
| 35 | 20 – JUN – 2025 | Verificación observaciones dadad por inteventoria a informes mensuales de obra No. 1 y No. 2 |
| 36 | 24 – JUN – 2025 | Verificación atención observaciones dadas por interventoría a informes mensuales de obra No.1 y No.2 |
| 37 | 27 – JUN – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Saboyá |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 04** | | |
| 38 | 01 – JUL – 2025 | Revisión Informe Mensual de Obra No. 1 y revisión plan de contingencia. |
| 39 | 04 – JUL – 2025 | Entrega de insumos entornos sostenibles – La Peña. |
| 40 | 08 – JUL – 2025 | Verificación de Alcances Entorno Parque Embalse de Neusa. |
| 41 | 09 – JUL – 2025 | Seguimiento y verificación Acta Parcial de Obra No. 1. |
| 42 | 10 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Saboyá. |
| 43 | 10 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Buenavista. |
| 44 | 11 – JUL – 2025 | Entrega de insumos y herramientas – Caparrapí. |
| 45 | 12 – JUL – 2025 | Verificación Memoria de Cantidades |
| 46 | 14 – JUL – 2025 | Avance entornos y dificultades presentadas. |
| 47 | 14 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Supatá |
| 48 | 14 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Pasuncha |
| 49 | 15 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nocaima |
| 50 | 15 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nimaima |
| 51 | 22– JUL – 2025 | Socialización de item no previstos. |
| 52 | 22 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – El Colegio. |
| 53 | 25 – JUL – 2025 | Reconocimiento alcances entornos sostenibles – Parque Embalse de Neusa |
| 54 | 29 – JUL – 2025 | Verificación de herramientas entornos sostenibles – San Miguel de Sema – Buenavista. |
| **55** | 31 – JUL – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Chocontá |
| **56** | 31 – JUL – 2025 | Revisión plan de contingencia. |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 05** | | |
| **57** | 05 – AGO – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tena |
| **58** | 05 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Yacopí |
| **59** | 06 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Caparrapí |
| **60** | 12 – AGO – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Sibaté |
| **61** | 13 – AGO – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Soacha |
| **62** | 15 – AGO – 2025 | Seguimiento y control |
| **63** | 15 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Tibacuy |
| **64** | 19 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Tena |
| **65** | 20 – AGO – 2025 | Seguimiento y control |

| | | |
|---|---|---|
| **66** | 20 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Tausa |
| **67** | 20 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Parque Neusa, Sector Chapinero |
| **68** | 20 – AGO – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – San Bernardo |
| **69** | 21 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles – Vergara |
| **70** | 22 – AGO – 2025 | Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tibirita |
| **71** | 25 – AGO – 2025 | Verificación herramientas entornos sostenibles - Quebradanegra |
| **72** | 27 – AGO – 2025 | Reconocimiento municipio de la Mesa |
| **73** | 28 – AGO - 2025 | Reconocimiento Municipio Cajica |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 06** | | |
| **74** | 01 – SEP – 2025 | Socialización programa cosecha de Agua Comunitaria |
| **75** | 02 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Saboyá |
| **76** | 02 – SEP – 2025 | Revisión avance contrato – Cuenta parcial de cobro No. 1 |
| **77** | 03 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Miguel de Sema. |
| **78** | 03 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Caldas |
| **79** | 04 – SEP – 2025 | Seguimiento y control |
| **80** | 05 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Agua de Dios |
| **80.1** | 05 – SEP – 2025 | Revisión Observaciones Ítems No Previstos |
| **81** | 08 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Bernardo |
| **82** | 09 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta |
| **83** | 10 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sutatausa |
| **84** | 11 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Útica |
| **85** | 12 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sibaté. |
| **86** | 12 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Soacha. |
| **87** | 12 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sesquilé |
| **88** | 17 – SEP – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Puerto Salgar |
| **89** | 18 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Peña. |
| **90** | 19 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Tibirita. |
| **91** | 22 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sutatausa. |
| **92** | 23 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa. |
| **93** | 24 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Agua de Dios. |
| **94** | 25 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa. |
| **95** | 26 – SEP – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Saboyá |
| **96** | 29 – SEP – 2025 | Revisión informes de interventoría y obra. |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 07** | | |
| 97 | 01 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Machetá. |
| 98 | 01 – OCT – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Manta |
| 99 | 03 – OCT – 2025 | Revisión observaciones informes mensuales de obra e interventoría |
| 100 | 07 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Anolaima. |
| 101 | 08 – OCT – 2025 | Verificación de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvia – La Mesa |
| 102 | 09 – OCT – 2025 | Verificación de herramientas – La Peña. |
| 103 | 10 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Cucunuba. |
| 104 | 16 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Chaguani. |

| | | |
|---|---|---|
| 105 | 17 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima. |
| 106 | 22 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta |
| 107 | 24 – OCT – 2025 | Seguimiento y control al contrato de obra. |
| 108 | 28 – OCT – 2025 | Revisión Acta Parcial de Obra #1 |
| 109 | 29 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Ricaurte. |
| 110 | 29 – OCT – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Beltrán. |
| 111 | 31 – OCT – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cogua. |
| 112 | 31 – OCT – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cajicá. |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 08** | | |
| 113 | 07 –NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Macheta (Contratista – Interventoría) |
| 114 | 12 – NOV – 2025 | Revisión de acta parcial No.1 |
| 115 | 12 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Manta (Contratista – Interventoría – CAR) |
| 116 | 14 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima (Contratista – Interventoría – CAR) |
| 117 | 14 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Beltrán (Contratista – Interventoría) |
| 118 | 20 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Chaguaní (Contratista – Interventoría) |
| 119 | 21 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Anolaima (Contratista – Interventoría – CAR) |
| 120 | 24 – NOV – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Machetá (Contratista – Interventoría – CAR) |
| 121 | 26 – NOV – 2025 | Revisión Acta Parcial No. 2 de Obra. |
| 122 | 27 – NOV – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – La Mesa. |
| **ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 09** | | |
| 123 | 02 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guaduas. |
| 124 | 04 – DIC – 2025 | Verificación y seguimiento a instalación de herramientas – Parque Embalse de Neusa |
| 125 | 04 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Suesca. |
| 126 | 09 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Fúquene. |
| 127 | 09 – DIC – 2025 | Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Útica |
| 128 | 10 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – La Palma. |
| 129 | 11 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Simijaca |
| 130 | 15 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Girardot. |
| 131 | 16 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Caldas. |
| 132 | 17 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Arbeláez. |
| 133 | 18 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – San Francisco |
| 134 | 19 – DIC – 2025 | Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – San Juan de Rioseco. |

**Fuente:** Techne S.A.S.

*Anexo 2 Actas de comité*

## 5.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

La correspondencia que a continuación se relaciona se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la interventoría u otra entidad.

**Tabla 23** Correspondencia Enviada

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **Fecha** | **Asunto** | **Destinatario** |
| 1 | 19-FEB-2025 | Solicitud información inicial para desarrollo de los contratos de obra e interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 2 | 19-FEB-2025 | Solicitud información inicial para el desarrollo del proyecto | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 3 | 25-FEB-2025 | Entrega de pólizas iniciales | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 4 | 13-MAR-2025 | Solicitud información adicional por cambio de representante legal | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 5 | 13-MAR-2025 | Presentación designación como interventor contrato de obra No. 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 6 | 17-MAR-2025 | Alcance a presentación designación como interventor contrato de obra N0. 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 7 | 18-MAR-2025 | Notificación cambio de representante legal contratista de obra | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 8 | 20-MAR-2025 | Observaciones a entrega de documentación inicial | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 9 | 2-ABR-2025 | Entrega listado de insumos priorizados por el ordenador del gasto para el desarrollo del contrato No. 1259-2025. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 10 | 3-ABR-2025 | Observaciones a entrega documentación inicial respuesta comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-003 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 11 | 4-ABR-2025 | Solicitud entrega pólizas actualizadas de acuerdo al acta de inicio. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 12 | 4-ABR-2025 | Alcance a radicado No. 20252011808 designación de interventoría del contrato No. 1259-2025. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 13 | 7-ABR-2025 | Entrega cronograma de trabajo y plan de trabajo de la interventoría. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 14 | 7-ABR-2025 | Entrega informe semanal No. 1 de interventoría. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 15 | 8-ABR-2025 | Aval y entrega parcial – documentación inicial contratista de obra. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 16 | 8-ABR-2025 | Solicitud entrega de soporte de afiliaciones al sistema de salud, pensión, ARL, y aportes parafiscales del personal. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 17 | 8-ABR-2025 | Entrega de pólizas actualizadas al acta de inicio – interventoría. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 18 | 9-ABR-2025 | Solicitud de entrega listado sitios priorizados por la entidad para ejecución del contrato de obra 1259-2025. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 19 | 10-ABR-2025 | Aval parcial – documentación inicial contratista de obra. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 20 | 12-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-007 información sobre seguridad social | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 21 | 12-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-005. Observaciones a entrega de documentación inicial | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 22 | 14-ABR-2025 | Entrega informe semanal No. 2 de interventoría. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 23 | 21-ABR-2025 | Entrega informe semanal No. 3 de interventoría. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 24 | 22-ABR-2025 | Entrega hojas de vida personal profesional de interventora y solicitud de cambio de profesional residente de interventora. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 25 | 23-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-008 información sobre seguridad social – primer llamado de atención. | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 23-ABR-2025 | Citación comité de seguimiento y control No. 3. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 27 | 26-ABR-2025 | Citación comité técnico. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 28 | 28-ABR-2025 | Solicitud entrega de listado de personal por frentes de obra. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 29 | 29-ABR-2025 | Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 28 de abril de 2025 y citación a próximo comité de seguimiento. | Consorcio Adecuaciones CAR<br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 30 | 29-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-010 seguridad social. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 31 | 30-ABR-2025 | Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 30 de abril de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.2** | | | |
| 32 | 3-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-011 aclaración soportes de seguridad social. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 33 | 3-MAY-2025 | Solicitud de entrega de cronograma por entorno priorizado por la entidad contratante car | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 34 | 4-MAY-2025 | Entrega informe mensual de interventoría no.1 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 35 | 5-MAY-2025 | Solicitud cumplimiento compromisos adquiridos en comité de seguimiento y control de fecha 28 de abril de 2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 36 | 6-MAY-2025 | Remisión de cronograma de entrega de insumos y listado de entornos priorizados – municipios asignados | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 37 | 7-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-009 documentación inicial | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 38 | 7-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0013 informe mensual de obra no.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 39 | 9-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0017 aval programación detallada municipio de Susa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 40 | 9-MAY-2025 | Remisión programación de obra detallada municipio de Susa | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 41 | 9-MAY-2025 | Remisión comunicada CAC-CAR-LP-1259-2025-0018 solicitud de certificados de calidad y caracterización de materiales | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 42 | 9-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 notificación sobre condicionantes del avance físico por dependencia de suministros. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 43 | 10-MAY-2025 | Remisión comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 condicionantes avances físico | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 44 | 10-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0015 solicitud de aprobación de cambio personal mínimo requerido – contrato de obra no. 1259 de2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 45 | 12-MAY-2025 | Aval y solicitud de aprobación de cambio de personal profesional | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 46 | 14-MAY-2025 | Aval y solicitud de aprobación cambio de personal profesional | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 47 | 14-MAY-2025 | Solicitud de entrega de cronograma detallado de intervención en los entornos del municipio de Chocontá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 48 | 15-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0014 entrega de ítem no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 49 | 16-MAY-2025 | Solicitud de entrega informe mensual de obra no.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 50 | 17-MAY-2025 | Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 51 | 19-MAY-2025 | Entrega informe quincenal no.1 de interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 52 | 20-MAY-2025 | Citación mesa de trabajo | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | 22-MAY-2025 | Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 54 | 22-MAY-2025 | Respuesta a comunicado 0026 ítems no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 55 | 23-MAY-2025 | respuesta a comunicado 0024 respuesta a observaciones informe mensual no.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 56 | 23-MAY-2025 | constancia de inasistencia a mesa de trabajo | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 57 | 24-MAY-2025 | Citación mesa de trabajo día lunes 26 de mayo de 2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 58 | 27-MAY-2025 | Entrega de acta y compromisos de mesa de trabajo 21 de mayo,26 de mayo de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 59 | 29-MAY-2025 | Primer llamado de atención solicitud de inicio de actividades en entornos asignados por la entidad contratante car | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 60 | 29-MAY-2025 | Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0030 cronograma de actividades y flujo de inversión | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 61 | 30-MAY-2025 | Aval cambio de personal técnico – consorcio adecuaciones car 2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 62 | 30-MAY-2025 | Alcance a comunicado no. CAR-CM-1439-2025-17 – entrega de pólizas actualizadas a acta de inicio | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| **INFORME MENSUAL No.3** | | | |
| 63 | 4-JUN-2025 | Entrega de acta, compromisos comite No.17 y citación comité | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 64 | 5-JUN-2025 | Respuesta comunicado 034 actas de comite | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 65 | 6-JUN-2025 | Respuesta comunicada 0036 modificación cronograma inicial | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 66 | 6-JUN-2025 | Respuesta solicitud información frentes de ejecución | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 67 | 7-JUN-2025 | Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.18 y No.19 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 68 | 7-JUN-2025 | Solicitud corrección y presentación ítems no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 69 | 9-JUN-2025 | Entrega acta de comité No.20, compromisos y citación comité | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 70 | 10-JUN-2025 | Respuesta comunicado 0040 relación personal por entorno | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 71 | 11-JUN-2025 | Entrega informe mensual No.2 interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 72 | 11-JUN-2025 | Respuesta comunicado 0051 Ajuste AIU | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 73 | 12-JUN-2025 | Remisión competencia materiales faltantes | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 74 | 13-JUN-2025 | Aval y solicitud inclusión ítems no previstos | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 75 | 13-JUN-2025 | Traslado comunicado 0045 atraso cronograma | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 76 | 14-JUN-2025 | Respuesta ofi 045 reprogramación | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 77 | 16-JUN-2025 | Respuesta comunicado 003 informe mensual No.1 de obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 78 | 16-JUN-2025 | Traslado OF 0055 cronograma insumos grupo II y visitas grupo III | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 79 | 16-JUN-2025 | Traslado comunicado 0056 alcances entornos grupo II y III | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 80 | 17-JUN-2025 | Traslado comunicado 0057 solicitud cambio accesorios hidráulico | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 81 | 19-JUN-2025 | Citación comité de seguimiento - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 82 | 19-JUN-2025 | Solicitud entrega balance de obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 83 | 19-JUN-2025 | Entrega acta comité No 22 al No 30 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 84 | 20-JUN-2025 | Citación verificación de observaciones inf obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 85 | 20-JUN-2025 | Respuesta comunicado 042 Informe mensual No.22 de obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 86 | 21-JUN-2025 | Aclaración y entrega de soportes planillas parafiscales abril y mayo - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 87 | 21-JUN-2025 | Reiteración solicitud entrega plan de contingencia - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 88 | 21-JUN-2025 | Solicitud presentación ensayos laboratorio concreto - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 89 | 21-JUN-2025 | Entrega acta comité No 32-33-34 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 90 | 24-JUN-2025 | Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.21 y No.31 - Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 91 | 24-JUN-2025 | Entrega de acta y compromiso comité de seguimiento No.35 - Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 92 | 24-JUN-2025 | Observaciones a actividades Municipio de Caldas – Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 93 | 25-JUN-2025 | Entrega acta comité No 36 24-06-25 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 94 | 27-JUN-2025 | Presunto incumplimiento obligaciones contractuales adquiridas en comité No.36 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 95 | 27-JUN-2025 | Citación comite No.37 - Contratista , Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 96 | 28-JUN-2025 | Entrega Acta Comite No. 37 - Supervisión - Contratista. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 97 | 28-JUN-2025 | Respuesta comunicado CAC-CAR-0064 y 0065 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.4** | | | |
| 98 | 1-JUL-2025 | Observaciones Informe Mensual 1 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 99 | 2-JUL-2025 | Respuesta OF 068 Firma apoyo SST - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 100 | 2-JUL-2025 | Entrega informe mensual No. 3 interventoría - Supervisión. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 101 | 2-JUL-2025 | Entrega Acta de Comite No. 38 del 01-07-25 - Supervisión - Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 102 | 3-JUL-2025 | 102. Citación comite No.39 - Contratista. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 103 | 4-JUL-2025 | 103. Entrega actas comite originales - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 104 | 4-JUL-2025 | Traslado 0F 074 cumplimiento entrega insumos - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 105 | 4-JUL-2025 | Respuesta OF 060 Plan de contingencia - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 106 | 4-JUL-2025 | Alcance OF 074 aval y solicitud inclusión NP - supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 107 | 5-JUL-2025 | Reiteración Observaciones Informe Mensual 1 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 108 | 5-JUL-2025 | Observaciones informe No.2 obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 108.1 | 7-JUL-2025 | 108.1 Respuesta OF 0062 y 0073 APU contractuales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 109 | 7-JUL-2025 | Traslado OF 073 materiales faltantes Vergara, Peña - supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 110 | 7-JUL-2025 | Respuesta OF 74 y 076 faltante insumos - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 111 | 7-JUL-2025 | Solicitud citación contratista insumos comite - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 112 | 8-JUL-2025 | Solicitud entrega doc personal M.O -Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 113 | 8-JUL-2025 | Entrega acta comité No 40 08-07-25 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 114 | 10-JUL-2025 | Entrega acta comite No.41 y compromisos - Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 115 | 11-JUL-2025 | Solicitud cambio inspector 2 intervenoria - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 116 | 11-JUL-2025 | Citación revisión Memorias - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 117 | 12-JUL-2025 | Entrega acta comité y compromisos No 42 - 43 - 44 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 118 | 12-JUL-2025 | Entrega Actas 7-14 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 119 | 12-JUL-2025 | Entrega informe Quincenal No.5 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 120 | 15-JUL-2025 | Entrega de acta No.45 y compromisos - Contratista, supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 121 | 15-JUL-2025 | Entrega acta No.46 y compromisos - Contratista, supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 122 | 15-JUL-2025 | Respuesta OF 084 observaciones plan contingencia - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 123 | 16-JUL-2025 | Observaciones informe mensual No.3 obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 124 | 16-JUL-2025 | Respuesta comunicado CAC 0081 anexo ambiental - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 125 | 16-JUL-2025 | Solicitud entrega de balance de obra -Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 126 | 16-JUL-2025 | Aval y entrega plan SG-SST y Ambeintal obra - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 127 | 18-JUL-2025 | Entrega acta comité No 47-48-49-50 - Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 128 | 19-JUL-2025 | Reiteración entrega actas de vecindad - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 129 | 19-JUL-2025 | Solicitud asistencia profesional obra a comités de seguimiento - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 130 | 21-JUL-2025 | Citación comité de seguimiento No.51 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 131 | 21-JUL-2025 | Entrega plan SG-SST interventoría - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 132 | 21-JUL-2025 | Respuesta OF 94 informe mensual No.2 obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 133 | 22-JUL-2025 | Solicitud entrega planos récord entornos finalizados - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 134 | 22-JUL-2025 | Entrega acta comité No.51 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 135 | 24-JUL-2025 | Entrega acta comité No 52- Contratista - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 136 | 26-JUL-2025 | Entrega informe Quincenal No.6 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 137 | 30-JUL-2025 | Respuesta OF 101 Plan contingencia - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 138 | 30-JUL-2025 | Respuesta OF 104 personal Caparrapi - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 139 | 31-JUL-2025 | Reiteración entrega planos record - contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 140 | 31-JUL-2025 | Respuesta OF 096 publicación C. ambiental - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 141 | 31-JUL-2025 | Respuesta OF 98 acta parcial No.1 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 142 | 31-JUL-2025 | Entrega acta comité y compromisos No 54-55 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 143 | 31-JUL-2025 | Entrega acta y compromisos No.56 - Contratista, supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.5** | | | |
| 144 | 1-AGO-2025 | Notificación cambio R.L inter - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 145 | 1-AGO-2025 | Notificación cambio de R.L inter - Contratista.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 146 | 2-AGO-2025 | Observaciones informe mensual No.3 V02 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 147 | 4-AGO-2025 | Observaciones inf mensual No.2 V03 OF 105 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 148 | 8-AGO-2025 | Entrega informe mensual No.4 interventoría - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 149 | 8-AGO-2025 | Entrega acta comité y compromisos No 53 y 57 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 150 | 8-AGO-2025 | Solicitud entrega informe mensual No.4 obra - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 151 | 8-AGO-2025 | Respuesta OF 109 plan contingencia V04 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 152 | 11-AGO-2025 | Entrega informe Quincenal No.7 - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 153 | 12-AGO-2025 | Alcance OF 144 y respuesta rad 20252075228 - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 154 | 13-AGO-2025 | Citación comité de seguimiento y control - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 155 | 16-AGO-2025 | Entrega acta y compromisos comité No.62 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 156 | 16-AGO-2025 | Entrega acta comité y compromisos No 60-61 y 63 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 157 | 19-AGO-2025 | Entrega actas comité No.58 y 59 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 158 | 19-AGO-2025 | Respuesta OF 0112 y 0126 Informe mensual No.4 obra - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 159 | 19-AGO-2025 | Entrega acta comité No 64 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 160 | 20-AGO-2025 | Entrega acta comité No 65 - Contratista - Supervision.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 161 | 20-AGO-2025 | Entrega acta comité No 66 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 162 | 20-AGO-2025 | Entrega acta comité No 67 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 163 | 21-AGO-2025 | Entrega acta comité No 68 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 164 | 22-AGO-2025 | Respuesta OF 125 ensayos laboratorio - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 165 | 22-AGO-2025 | Respuesta OF 118 obs inf 3 V03 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 166 | 22-AGO-2025 | Entrega acta comité No 69 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 167 | 22-AGO-2025 | Entrega acta comité No 70 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 168 | 23-AGO-2025 | Entrega informe Quincenal No.8 - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 169 | 25-AGO-2025 | Entrega Acta 39 - Contratista - Supervisión.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 170 | 26-AGO-2025 | Entrega de acta y compromisos comité No.71 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 171 | 27-AGO-2025 | Respuesta rad 20252054161 Atención a observaciones inf No.1 interventoría V02 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 172 | 28-AGO-2025 | Observaciones documentación SST y Ambiental inicial | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 173 | 28-AGO-2025 | Entrega acta comité No 72 y compromisos | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 174 | 28-AGO-2025 | Entrega acta comite No 73 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| **INFORME MENSUAL No.6** | | | |
| 175 | 4-SEP-2025 | Entrega acta comité No 75 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 176 | 4-SEP-2025 | Citación mesa de trabajo revisión cuenta e informes | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 177 | 5-SEP-2025 | Entrega actas comité No.76 y 79 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 178 | 5-SEP-2025 | Entrega informe mensual No.5 inter | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 179 | 6-SEP-2025 | Entrega informe quincenal No.9 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 180 | 8-SEP-2025 | No aval intercambio Resi - Tec | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 182 | 9-SEP-2025 | Respuesta rad 20252055693 obs inf No.2 inter | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 183 | 9-SEP-2025 | Entrega acta comité No 77 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 184 | 9-SEP-2025 | Entrega acta comité No 78 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 185 | 9-SEP-2025 | Entrega acta comité No 80 | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 186 | 9-SEP-2025 | Entrega acta comité No 81 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 187 | 9-SEP-2025 | Entrega acta comité No 82 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 188 | 10-SEP-2025 | Aval y entrega plan de contingencia | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 189 | 11-SEP-2025 | Solicitud entrega NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 190 | 11-SEP-2025 | Reiteración a observaciones doc SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 191 | 11-SEP-2025 | Entrega acta comité 80.1 NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 192 | 12-SEP-2025 | Observaciones NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 193 | 13-SEP-2025 | Solicitud gestión entrega entornos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 194 | 13-SEP-2025 | Respuesta entrega Neusa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 195 | 13-SEP-2025 | Respuesta OF 195 Obser inf No.5 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 196 | 15-SEP-2025 | Entrega acta comité No 83 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 197 | 15-SEP-2025 | Entrega acta comité No 84 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 198 | 15-SEP-2025 | Entrega acta comité No 85 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 199 | 15-SEP-2025 | Entrega acta comité No 86 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 200 | 15-SEP-2025 | Entrega acta comité No 87 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 201 | 15-SEP-2025 | Observaciones cuenta parcial No.1 obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 203 | 18-SEP-2025 | Respuesta OF 150 doc inicial SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 204 | 18-SEP-2025 | Observaciones actividades IED Korea Peña | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 205 | 20-SEP-2025 | Entrega informe quincenal No.10 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 207 | 22-SEP-2025 | Respuesta OF 151 Inf No.2 V06 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 208 | 22-SEP-2025 | Entrega acta comité No 88 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 209 | 22-SEP-2025 | Entrega acta comité No 89 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 210 | 22-SEP-2025 | Entrega acta comité No 90 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 211 | 22-SEP-2025 | Llamado de atención inicio Manta, Cajicá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 212 | 22-SEP-2025 | Entrega acta comité No 91 y solicitud entrega insumos pendientes | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 213 | 23-SEP-2025 | Entrega acta comité No 92 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 214 | 25-SEP-2025 | Observaciones act Agua de Dios | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 215 | 25-SEP-2025 | No cumplimiento plan de contingencia | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 216 | 25-SEP-2025 | Entrega acta comité No 93 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 217 | 25-SEP-2025 | Entrega acta comité No 94 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 218 | 26-SEP-2025 | Entrega acta comité No 95 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 219 | 30-SEP-2025 | Reiteración inicio de actividades Cajicá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 220 | 30-SEP-2025 | Entrega acta comité No 96 y compromisos | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 221 | 30-SEP-2025 | Reiteración atención OSB doc SST y Ambiental | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No. 7** | | | |
| 222 | 1-OCT-2025 | Respuesta OF 163 Alcance NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 223 | 1-OCT-2025 | Solicitud entrega cantidad reservorios | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 224 | 1-OCT-2025 | Observaciones actividades Manta | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 225 | 2-OCT-2025 | Entrega acta comite No 97 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 226 | 3-OCT-2025 | Entrega acta comite No 99 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 227 | 4-OCT-2025 | Entrega informe Quincenal No.11 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 228 | 6-OCT-2025 | Observaciones Actividades Obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 229 | 6-OCT-2025 | Reiteración observaciones La Peña | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 230 | 7-OCT-2025 | Aval item no previstos | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 231 | 9-OCT-2025 | Solicitud entrega apr poliza acta inicio | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 232 | 9-OCT-2025 | Entrega informe mensual No.6 inter | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 233 | 10-OCT-2025 | Traslado OF 171 definiciòn diseños nuevos compostera | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 234 | 10-OCT-2025 | Traslado OF 169 Situaciòn tecnica Cajica | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 235 | 10-OCT-2025 | Presunto incumplimiento atraso obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 236 | 10-OCT-2025 | Solicitud entrega planilla salarios personal | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 237 | 10-OCT-2025 | Solicitud entrega relacion personal obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 238 | 11-OCT-2025 | Observaciones La Peña | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 239 | 11-OCT-2025 | Entrega acta comite No 100 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 240 | 11-OCT-2025 | Entrega acta comite No 101 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 241 | 11-OCT-2025 | Entrega acta comite No 102 | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 242 | 11-OCT-2025 | Entrega acta comite No 103 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 243 | 11-OCT-2025 | Entrega informe Semanal No.28 | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 244 | 15-OCT-2025 | Entrega acta comite No 98 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 245 | 15-OCT-2025 | Llamado de atenciòn obs doc incial SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 246 | 16-OCT-2025 | Solicitud entrega actualizada bitacora | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 247 | 16-OCT-2025 | Solicitud inicio actividades Sesquile | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 248 | 17-OCT-2025 | Entrega acta comite No 104 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 249 | 17-OCT-2025 | Entrega acta comite No 105 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 250 | 18-OCT-2025 | Solicitud entrega informe No.4 y no.5 subsanados | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 251 | 18-OCT-2025 | Entrega informe Semanal No.29 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 252 | 20-OCT-2025 | Citacion comite seguimiento | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 253 | 20-OCT-2025 | Respuesta rad 20252098498 definicion entornos | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 254 | 22-OCT-2025 | Solcitud soporte aprobaciòn poliza | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 255 | 22-OCT-2025 | Observaciones informe mensual No.6 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 256 | 22-OCT-2025 | Respuesta remisòn acta No.1 comite | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 257 | 24-OCT-2025 | Entrega acta comite No 106 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 258 | 24-OCT-2025 | Entrega acta comite No. 107 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 259 | 24-OCT-2025 | Respuesta OF 168 Y 172 obs inf 1 y 2 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 260 | 24-OCT-2025 | Traslado OF 184 entrega insumos faltantes | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 261 | 25-OCT-2025 | Llamado de atenciòn Inf 4 y 5 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR<br><br>- Consorcio Adecuaciones CAR |
| 262 | 25-OCT-2025 | Solcitud entrega doc perosnla grupo VI | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 263 | 27-OCT-2025 | Entrega informe semanal No.30 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 264 | 29-OCT-2025 | Respuesta OF 192 bitacora | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 265 | 30-OCT-2025 | Entrega acta comite No 108 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 266 | 30-OCT-2025 | Entrega acta comite No 109 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 267 | 30-OCT-2025 | Entrega acta comite No 110 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 268 | 30-OCT-2025 | Solicitud modificaciòn forma pago inter | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| **INFORME MENSUAL No. 8** | | | |
| 269 | 01-NOV-2025 | Entrega acta comité No 111 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 270 | 01-NOV-2025 | Entrega acta comite No 112 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 272 | 01-NOV-2025 | Entrega informe Semanal No.31 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 274 | 05-NOV-2025 | Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 275 | 06-NOV-2025 | Presunto incumplimiento no entrega inf 7 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 276 | 06-NOV-2025 | Reiteraciòn firma bitacora - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 277 | 06-NOV-2025 | Presunto incumplimiento aten obs inf No.6 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 278 | 06-NOV-2025 | Observaciones Cuenta Parcial No.1 V02 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 279 | 07-NOV-2025 | Solicitud inicio actividades saboya y Pto Salgar - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 280 | 07-NOV-2025 | Entrega acta comite No 113 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 281 | 08-NOV-2025 | Entrega informe Semanal No.32 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 282 | 10-NOV-2025 | Observaciones Planos Cogua - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 283 | 11-NOV-2025 | Aval entornos intervenidos Cajicá - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 284 | 11-NOV-2025 | Aval entornos intervenidos Machetá - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 285 | 12-NOV-2025 | Citaciòn comite CAR - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 286 | 13-NOV-2025 | Entrega acta comite No 114 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 288 | 13-NOV-2025 | Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 289 | 15-NOV-2025 | Entrega acta comite No 115 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 290 | 15-NOV-2025 | Entrega acta comite No 116 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 291 | 15-NOV-2025 | Entrega acta comite No 117 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 292 | 15-NOV-2025 | Observaciones Municipio Beltran- Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 293 | 15-NOV-2025 | Solicitud Inicio Actividades La Vega, Sesquile y Cucunuba - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 294 | 15-NOV-2025 | Entrega informe Semanal No.33 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 295 | 18-NOV-2025 | Solicitud Actualización Bitacora - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 296 | 19-NOV-2025 | Solicitud Prorroga y Modificación Forma Pago CTO Interventoría - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 297 | 22-NOV-2025 | Traslado Respuesta Solicitud Insumos - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 298 | 22-NOV-2025 | Entrega acta comite No 118 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 299 | 22-NOV-2025 | Entrega acta comite No 119 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 300 | 22-NOV-2025 | Entrega informe Semanal No.34 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 301 | 24-NOV-2025 | Observaciones Informe Mensual 3 V4 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 302 | 24-NOV-2025 | Aval entornos intervenidos Chaguani - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 303 | 24-NOV-2025 | Aval entornos intervenidos Beltran - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 304 | 28-NOV-2025 | Respuesta Radicado 2025110508 | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 305 | 28-NOV-2025 | Entrega acta comite No 120 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 306 | 28-NOV-2025 | Entrega acta comite No 121 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 307 | 28-NOV-2025 | Entrega acta comite No 122 - Contratista - Supervisión | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 308 | 29-NOV-2025 | Entrega informe Semanal No.35- Supervisión | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| **INFORME MENSUAL No. 9** | | | |
| 309 | 05 – DIC – 2025 | Entrega Informe Mensual No. 8 Interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 310 | 06 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 123 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 311 | 06 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 124 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 312 | 06 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 125 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 313 | 06 – DIC – 2025 | Entrega informe Semanal No. 36 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 314 | 13 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 126 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 315 | 13 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 127 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 316 | 13 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 128 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 317 | 13 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 129 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 318 | 13 – DIC – 2025 | Entrega informe Semanal No. 37 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 319 | 16 – DIC – 2025 | Entrega actas comité originales 1 jul a 31 oct | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 320 | 17 – DIC – 2025 | Citación Comité CAR | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 321 | 17 – DIC – 2025 | Alcance Citación Comité | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 322 | 20 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 130 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 323 | 20 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 131 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 324 | 20 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 132 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 325 | 20 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 133 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 326 | 20 – DIC – 2025 | Entrega acta comité No. 134 | Consorcio Adecuaciones CAR<br><br>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 327 | 20 – DIC – 2025 | Entrega informe Semanal No. 38 | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 328 | 22 – DIC – 2025 | Entrega y aval acta parcial No. 2 obra | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 329 | 23 – DIC – 2025 | Entrega actas comité originales 1 nov a 19 dic | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

**Fuente:** Techne S.A.S.

*Anexo 3. Correspondencia enviada*

**Tabla 24** Correspondencia Recibida

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **Fecha** | **Asunto** | **Emisor** |
| 1 | 8-MAR-2025 | Respuesta al radicado 20251016023 CAR-CM-1439-2025-1. Solicitud Documentación Inicial – Supervisión. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 2 | 10-MAR-2025 | Designación de interventoría del contrato No. 1259 de 2024 Consorcio Adecuaciones CAR | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 3 | 13-MAR-2025 | Notificación cambio de representante legal y representante legal suplente del Consorcio Adecuaciones CAR 2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 4 | 17-MAR-2025 | Alcance al radicado CAR No. 20252011808 del 10 de Marzo de 2025- Designación de Interventoría del Contrato No. 1259 de 2025 – CONSORCIO ADECUACIONES CAR. | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 5 | 18-MAR-2025 | Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-2 con asunto “SOLICITUD INFORMACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO”. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 6 | 31-MAR-2025 | Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-8 con asunto “OBSERVACIONES A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INICIAL”. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 7 | 4-ABR-2025 | Respuesta al oficio AC-CAR-LP-1259-2025-011 con asunto "Solicitud de entrega de pólizas actualizadas" | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 8 | 4-ABR-2025 | Respuesta parcial al oficio No. CAR-CM-1439-2025-10 "Observaciones a entrega de documentación inicial" | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 9 | 7-ABR-2025 | Remisión de pólizas actualizadas | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 10 | 10-ABR-2025 | Respuesta a solicitud de información sobre Seguridad Social | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 11 | 10-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-20 información sobre seguridad social | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 23-ABR-2025 | Respuesta al radicado 20251032512: SOLICITUD INFORMACION INICIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN INTERVENTORIA | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 13 | 23-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-21 observaciones a entrega de documentación inicial | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 14 | 25-ABR-2025 | Citación comité técnico | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 15 | 28-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-25 información sobre seguridad social | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 16 | 28-ABR-2025 | Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-28 información personal. | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.2** | | | |
| 17 | 2-MAY-2025 | Respuesta radicado 20251042710 Solicitud entrega de listado priorizados | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 18 | 5-MAY-2025 | Respuesta a radicado 20251034752 Notificación cambio representante legal contrato de obra | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 19 | 7-MAY-2025 | Entrega Informe mensual No.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 20 | 7-MAY-2025 | Entrega ítems no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 21 | 7-MAY-2025 | Solicitud cambio de personal Mínimo requerido CTO 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 22 | 8-MAY-2025 | Remisión cronograma detallado intervención Susa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 23 | 9-MAY-2025 | Solicitud certificados de calidad y caracterización material | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 24 | 9-MAY-2025 | Notificación sobre condiciones avance físico por dependencia de suministro de insumos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 25 | 9-MAY-2025 | Solicitud de aclaración sobre impuestos tasas y contribuciones aplicables CTO 1259-2025 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 26 | 12-MAY-2025 | Remisión de información faltante del personal profesional | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 27 | 13-MAY-2025 | Solicitud de aprobación de nuevo personal | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 28 | 19-MAY-2025 | Respuesta a observaciones sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y gestión Ambiental | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 29 | 19-MAY-2025 | Respuesta a observaciones informe mensual No.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 30 | 19-MAY-2025 | Remisión Cronograma | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 31 | 21-MAY-2025 | Respuesta entrega hojas de vida interventoría - Aprobación | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 32 | 21-MAY-2025 | Complementación justificaciones | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 33 | 22-MAY-2025 | Remisión física de precios unitarios - contractuales | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 34 | 22-MAY-2025 | Respuesta radicado 20251041748 entrega informe semanal No.1 interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 35 | 24-MAY-2025 | Respuesta radicado 20251041320 entrega plan de trabajo y cronograma interventoría | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 36 | 27-MAY-2025 | Envió Cronograma de actividades de inversión actualizado del proyecto | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 37 | 27-MAY-2025 | Envió actualización ítems no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 38 | 30-MAY-2025 | Solicitud modificación y complementación actas de comité | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 39 | 30-MAY-2025 | Informe frentes de ejecución | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | 30-MAY-2025 | Entrega de documentación subsanada AIU | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 41 | 30-MAY-2025 | Respuesta a observaciones informe mensual No.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 42 | 30-MAY-2025 | Envió de cronograma entornos asignados | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 43 | 30-MAY-2025 | Respuesta a solicitud sobre modificación cronograma | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.3** | | | |
| 44 | 5-JUN-2025 | Solicitud de remisión alcances entornos grupo II | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 45 | 5-JUN-2025 | Solicitud ítems no previstos 0039 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 46 | 5-JUN-2025 | Remisión personal por entorno 0040 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 47 | 5-JUN-2025 | Remisión informe No.2 0042 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 48 | 9-JUN-2025 | Remisión ítems no previstos 0043 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 49 | 10-JUN-2025 | Notificación personal técnico visita 0044 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 50 | 10-JUN-2025 | Solicitud aval cronograma actualizado 0045 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 51 | 10-JUN-2025 | Notificación material faltante 0049 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 52 | 11-JUN-2025 | Desglose AIU 0051 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 53 | 12-JUN-2025 | Acta parcial No.1 obra 0053 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 54 | 12-JUN-2025 | Personal de obra Pacho 0054 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 55 | 16-JUN-2025 | Solicitud cronograma materiales grupo II 0055 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 56 | 16-JUN-2025 | Solicitud envío alcances grupo II y III 0056 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 57 | 16-JUN-2025 | Solicitud cambio accesorios hidráulicos Chocontá 0057 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 58 | 18-JUN-2025 | Respuesta observaciones mensual No.1 obra 0058 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 59 | 21-JUN-2025 | Solicitud envió actas No. 21 y 31 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 60 | 24-JUN-2025 | Remisión NPs - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 61 | 24-JUN-2025 | Cronograma entrega de insumos y recorrido entornos - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 62 | 24-JUN-2025 | Remisiòn de items no previstos - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 63 | 24-JUN-2025 | Remisòn correciòn APU contractuales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 64 | 26-JUN-2025 | Entrega Plan Contingencia - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 65 | 25-JUN-2025 | Entrega Acta Mayores y Menores - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 66 | 25-JUN-2025 | Alcance Entrega Balance - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 67 | 27-JUN-2025 | Respuesta alcances OF 079 - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 68 | 27-JUN-2025 | Respuesta cambio tecnicos obra OF 045 - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 69 | 27-JUN-2025 | Respuesta materiales faltantes OF 73 - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | 27-JUN-2025 | Respuesta certificados calidad insumos OF 41 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 71 | 27-JUN-2025 | Entrega informes mensuales No.1 y No.2 obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 72 | 27-JUN-2025 | Respuesta Comunicado 094 - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |
| 73 | 27-JUN-2025 | Respuesta a requerimiento 094 parafiscales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.4** | | | |
| 74 | 1-JUL-2025 | Aclaración Ubicación Documentos Seguridad Social - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 75 | 1-JUL-2025 | Solicitud Firma Apoyo SST - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 76 | 1-JUL-2025 | Entrega NP 10 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 77 | 1-JUL-2025 | Solicitud Inclusión NPs - Contratista | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR<br><br>Consorcio Adecuaciones CAR |
| 78 | 2-JUL-2025 | OF 071 Balance de obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 79 | 2-JUL-2025 | Respuesta parafiscales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 80 | 2-JUL-2025 | Apu contractuales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 81 | 3-JUL-2025 | OF.74 Solicitud cumplimiento materiales - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 82 | 7-JUL-2025 | Entrega informe mensual No.3 obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 83 | 7-JUL-2025 | OF 76 Solicitud entrega de materiales peña - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 84 | 7-JUL-2025 | Respuesta OF 111 inter - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 85 | 7-JUL-2025 | Respuesta insumos - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 86 | 8-JUL-2025 | OF 078 personal Saboya y la peña - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 87 | 8-JUL-2025 | OF 077 Respuesta AIU - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 88 | 10-JUL-2025 | Citación comité - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 89 | 10-JUL-2025 | Respuesta 0057 Insumos Chocontá - Supervisión | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 90 | 9-JUL-2025 | Citación entrega saboya -OF 79 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 91 | 9-JUL-2025 | Citación entrega paso ancho Supatá OF 80 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 92 | 10-JUL-2025 | Envío anexo ambiental informe No.3 OF 81- Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 93 | 11-JUL-2025 | Alcance cronograma plan contingencia OF 84 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 94 | 10-JUL-2025 | Balance de obra OF 083 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 95 | 11-JUL-2025 | Cierre pasuncha y Supatá OF 85 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | 12-JUL-2025 | Respuesta radicado 20251058402 mensual No.1 inter - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 97 | 15-JUL-2025 | 0F 088 valor kit sistema recolecciòn - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 98 | 16-JUL-2025 | OF.089 items no previstos - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 99 | 16-JUL-2025 | OF 090 Balance de obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 100 | 17-JUL-2025 | OF 091 Notificación física NP - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 101 | 17-JUL-2025 | OF 092 Memorias ajustadas obra - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 102 | 17-JUL-2025 | Observaciones inf No.2 interventoría - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 103 | 18-JUL-2025 | OF 93 Subsanación informe mensual No.1 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 104 | 18-JUL-2025 | OF 94 Notificacion subsanaciòn informe mensual No.2 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 105 | 21-JUL-2025 | OF 95 Entrega mesitas del colegio - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 106 | 21-JUL-2025 | OF 96 Respuesta anexo ambiental - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 107 | 21-JUL-2025 | OF 97 Solicitud de alcance entorno Neusa - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 108 | 21-JUL-2025 | OF 98 Memorias acta parcial No.1 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 109 | 22-JUL-2025 | OF 99 Atención observaciones inf mensual No.3 - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 110 | 22-JUL-2025 | OF 100 Aclaracion actas vecindad - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 111 | 24-JUL-2025 | OF 101 Plan contingencia ajustado - Contratista | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 112 | 28-JUL-2025 | Respuesta OF 74 cumplimiento insumos - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 113 | 28-JUL-2025 | Respuesta OF 76 Cumplimiento insumos - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 114 | 28-JUL-2025 | Respuesta OF 74 item no previstos - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 115 | 29-JUL-2025 | Alcances grupo III - Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 116 | 31-JUL-2025 | Respuesta OF 78 Cronograma insumos – Supervisiòn | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| **INFORME MENSUAL No.5** | | | |
| 117 | 4-AGO-2025 | Aprobación cambio inspector II inter - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 118 | 5-AGO-2025 | OF 109 Entrega plan de contingencia V04 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 119 | 8-AGO-2025 | OF 110 Respuesta entrega planos record - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 120 | 8-AGO-2025 | OF 111 Solicitud provisión llave Vergara - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 121 | 8-AGO-2025 | OF 112 Entrega inf mensual No.4 obra - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 122 | 11-AGO-2025 | OF 113 Resp obs infor No.2 obra - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 123 | 11-AGO-2025 | Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 124 | 12-AGO-2025 | Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 125 | 14-AGO-2025 | OF 117 Alcance plan contingencia - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 126 | 15-AGO-2025 | Rad 20252076746 pólizas acta inicio inter - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 127 | 15-AGO-2025 | Rad 20252076747 obs inf No.3 inter - Supervisión.pdf | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 128 | 15-AGO-2025 | OF 116 Remisión plan de contingencia - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 129 | 15-AGO-2025 | OF 118 Alcance informe No.3 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 130 | 15-AGO-2025 | OF 119 Ejecución Tibacuy - Contratista.pd | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 131 | 15-AGO-2025 | OF 120 Cierre Tena - Contratista.pd | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 132 | 15-AGO-2025 | OF 121 Cierre Tausa - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 133 | 15-AGO-2025 | OF 122 Cierre Neusa Chapinerito - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 134 | 15-AGO-2025 | OF 123 Cierre Vergara - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 135 | 15-AGO-2025 | OF 124 Entrega DWG planos record - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 136 | 15-AGO-2025 | OF 125 Ensayos laboratorio - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 137 | 15-AGO-2025 | OF 126 Alcance informe No.4 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 138 | 19-AGO-2025 | OF 127 Citación revisión informes - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 139 | 19-AGO-2025 | OF 128 Remisión acta 58 y 59 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 140 | 20-AGO-2025 | OF 129 Solicitud aval cambio residente - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 141 | 20-AGO-2025 | OF 130 Remisión acta 39 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 142 | 21-AGO-2025 | Remisión informe No.1 V04 - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 143 | 22-AGO-2025 | OF 132 Cierre San Miguel Caldas - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 144 | 22-AGO-2025 | OF 133 Respuesta OF 164 ensayos laboratorio - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 145 | 23-AGO-2025 | OF 134 Cierre Quebrada Negra - Contratista.pdf | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 146 | 26-AGO-2025 | OF 135- Cierre Nemocón | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 147 | 26-AGO-2025 | OF-136 Remisiòn informe No.2 – Subsanaciòn observaciones | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 148 | 27-AGO-2025 | OF-137 Remisiòn y respuesta plan de contingencia | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 149 | 27-AGO-2025 | Observaciones SST y ambiental obra | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR |
| 150 | 28-AGO-2025 | OF 139 Cierre San Miguel | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 151 | 28-AGO-2025 | OF 138 Remisiòn informe No.3 – Subsanaciòn observaciones | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 152 | 29-AGO-2025 | Remisiòn observaciones presentadas items no previstos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.6** | | | |
| 153 | 2-SEP-2025 | Convocatoria mesa de trabajo | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 154 | 5-SEP-2025 | OF 142. Cierre San Bernardo | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 155 | 8-SEP-2025 | OF 143 Radicaciòn acta No.1 obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 156 | 8-SEP-2025 | OF 144 Cierre Sibate y Soacha | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 157 | 12-SEP-2025 | OF 145 Entrega inf mensual No.5 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 158 | 12-SEP-2025 | OF 146 Subsanaciòn obs NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 159 | 12-SEP-2025 | OF 147 Cierre Neusa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 160 | 12-SEP-2025 | OF 148 Cierre la peña | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 161 | 12-SEP-2025 | OF 149 Cierre Tibirita | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 162 | 16-SEP-2025 | OF 150 entrega atención obs SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 163 | 16-SEP-2025 | OF 151 Remisiòn inf informe No.2 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 164 | 16-SEP-2025 | OF 152 Remisiòn inf informe No.3 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 165 | 18-SEP-2025 | OF 153 Cierre Sutatausa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 166 | 18-SEP-2025 | OF 154 Cierre Agua de Dios | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 167 | 20-SEP-2025 | OF 155 Cierre Neusa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 168 | 20-SEP-2025 | OF 156 Remision NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 169 | 24-SEP-2025 | OF 157 Cierre la Mesa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 170 | 24-SEP-2025 | OF 158 Cierre Pelusa | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 171 | 25-SEP-2025 | OF 160 Entrega y Cierre Saboya | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 172 | 25-SEP-2025 | Respuesta OF 211 llamado de atención | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 173 | 26-SEP-2025 | Respuesta radicado153 y 144 cambio representante legal interventoría | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 174 | 26-SEP-2025 | Respuesta radicado 153 y 144 cambio representante legal interventoría | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 175 | 28-SEP-2025 | Respuesta radicado 148 informe mensual No.4 interventoría | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 176 | 28-SEP-2025 | Observaciones agua de Dios | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 177 | 29-SEP-2025 | Solicitud Inclusión Np ajustados | Consorcio Adecuaciones CAR |
| **INFORME MENSUAL No.7** | | | |
| 178 | 1-OCT-2025 | OF 163 inclusion NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 179 | 1-OCT-2025 | OF 164 Solicitud remisión acta No.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 180 | 1-OCT-2025 | OF 165 Inclusión NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 181 | 1-OCT-2025 | OF 166 Inicio actividades Cajicá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 182 | 2-OCT-2025 | OF 167 Doc inicial SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 183 | 2-OCT-2025 | OF 168 Solicitud aval NP | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 184 | 6-OCT-2025 | OF 168 Ajuste informe SST No.1 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 185 | 2-OCT-2025 | OF 169 Situación municipio Cajicá llaves | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 186 | 6-OCT-2025 | OF 170 Solicitud inclusión de NP | Consorcio Adecuaciones CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 187 | 8-OCT-2025 | OF 171 Respuesta actividades Peña | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 188 | 8-OCT-2025 | OF 172 Remisión informe 2 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 189 | 9-OCT-2025 | OF 173 Observaciones Fátima | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 190 | 10-OCT-2025 | OF 175 Respuesta póliza acta inicio | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 191 | 11-OCT-2025 | OF 176 Entrega informe No.6 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 192 | 15-OCT-2025 | Rad 8498 informe quincenal | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 193 | 23-OCT-2025 | OF 174 Respuesta llamado de atención doc SST | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 194 | 23-OCT-2025 | OF 182 Respuesta aprobación pólizas obra | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 195 | 24-OCT-2025 | OF 183 Entrega planillas de pago | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 196 | 24-OCT-2025 | OF 184 Solicitud entrega doc faltantes | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 197 | 25-OCT-2025 | Rad 1607 ítem no previstos | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 198 | 25-OCT-2025 | OF 185 Citación cierre Cajicá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 199 | 25-OCT-2025 | OF 186 Citación cierre Machetá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 200 | 27-OCT-2025 | OF 131 Atención Obs inf 1 V07 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 201 | 27-OCT-2025 | OF 187 Respuesta OF 261 Inf 4 y Inf 5 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 202 | 27-OCT-2025 | OF 188 Reprogramación Cajicá | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 203 | 27-OCT-2025 | OF 189 Respuesta ejecuciòn Sesquile | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 204 | 27-OCT-2025 | OF 190 Respuesta inf 4 y 5 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 205 | 27-OCT-2025 | OF 191. Respuesta a cordinaciòn entornos | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 206 | 27-OCT-2025 | OF 192 Respuesta actualizacion Bitacora | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 207 | 28-OCT-2025 | OF 194 Entrega municipio Macheta | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 208 | 29-OCT-2025 | Respuesta rad 1114366 presunto incumplimiento | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| **INFORME MENSUAL No.8** | | | |
| 209 | 04-NOV-2025 | OF 196 Alcance OF 195 Planos Cogua | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 210 | 05-NOV-2025 | OF 197 Entrega informes No.1V07 y No.2 V06 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 211 | 07-NOV-2025 | Respuesta OF 295 RAD 1530 compostera | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 212 | 08-NOV-2025 | Respuesta OF 53 Rad 5378 alcance entornos | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 213 | 08-NOV-2025 | OF 201. Entrega Informe Mensual 6 V02 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 214 | 08-NOV-2025 | Entrega Informe Mensual 7 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 215 | 11-NOV-2025 | Respuesta radicado 1108754 comité presunto incumplimiento | Corporación Autónoma Regional - CAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 216 | 11-NOV-2025 | Respuesta radicado 1109890 inicio actividades Cajica | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 217 | 11-NOV-2025 | OF 202 Respuesta inicio actividades Pto Salgar y Saboya | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 218 | 11-NOV-2025 | OF 193 Respuesta presunto incumplimiento | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 219 | 11-NOV-2025 | OF 204 Entrega Anolaima | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 220 | 11-NOV-2025 | OF 205 Entrega Guayabal y Beltrán | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 221 | 14-NOV-2025 | Respuesta Aval Macheta | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 222 | 14-NOV-2025 | Solicitud Accesorios Faltantes Chaguani | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 223 | 18-NOV-2025 | Citación Entrega Chaguani | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 224 | 18-NOV-2025 | Citación Entrega Anolaima | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 225 | 18-NOV-2025 | Respuesta Observaciones Beltrán | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 226 | 18-NOV-2025 | Respuesta Actualización Bitácora | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 227 | 19-NOV-2025 | Respuesta Observaciones Soacha | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 228 | 19-NOV-2025 | Respuesta Traslado Entrega Insumos | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 229 | 25-NOV-2025 | Respuesta Radicado 1121610 Modificacion Forma de Pago | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| 230 | 27-NOV-2025 | Entrega Acta Parcial 2 | Consorcio Adecuaciones CAR |
| 231 | 28-NOV-2025 | Respuesta Radicado 1122167 Entrega Informe Semanal 31 | Corporación Autónoma Regional - CAR |
| **INFORME MENSUAL No.9** | | | |
| 232 | 01-DIC-2025 | OF 217 Respuesta Observaciones Inf Mensual 3 V03 | Consorcio Adecuaciones CAR - |
| 233 | 04-DIC-2025 | OF 218 Citación cierre Útica | Consorcio Adecuaciones CAR - |
| 234 | 05-DIC-2025 | Entrega Informe Mensual 8 | Consorcio Adecuaciones CAR - |
| 235 | 10-DIC-2025 | OF 220 Citación cierre Sesquilé | Consorcio Adecuaciones CAR - |
| 236 | 15-DIC-2025 | Respuesta Prórroga y Forma de Pago | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR |

**Fuente:** Techne S.A.S.

*Anexo 4. Correspondencia recibida*

## 5.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades administrativas encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta para cada una de las Etapas del contrato. | S | La interventoría ha estado presta a revisar el personal profesional ofertado por el contratista de obra se ha observado cuando se considere necesario.<br><br>Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora* |
| 2. Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles para asegurar la correcta ejecución del contrato. | S | Durante el presente periodo, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la entrega de los informes, documentos y soportes técnicos requeridos para garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual. |
| 3. Realizar seguimiento al programa de trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo del contratista, así como la ejecución de los frentes de trabajo necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual en el plazo establecido. | S | A través de los informes semanales, se ha realizado un seguimiento sistemático al progreso de las actividades ejecutadas por el contratista, formulando las recomendaciones y observaciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los componentes establecidos en el contrato.<br><br>*Ver anexo 5. Informes Semanales.* |
| 4. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social vigente y verificar que se | S | La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del |

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio. | | contratista de obra, conforme a la normatividad vigente. |
| 5. Solicitar a la Corporación a través de la Dirección de Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud así lo ameriten. | S | Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes que fueran competencia de la Supervisión. |
| 6. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de tipo administrativo que realice el contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia. | S | La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera.<br><br>Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría.<br><br>Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión. |
| 7. Verificar que el contratista cumpla con la constitución de garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o modificación. En el caso que la Corporación autorice prorrogas, la interventoría exigirá la ampliación de las garantías, y la responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, continuará hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de interventoría. | S | Para el periodo no se ha realizado alguna modificación a los contratos. |

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| 8. Emitir concepto sobre las modificaciones que resulten durante la ejecución del contrato y someterlas a consideración de la Corporación con la respectiva justificación técnica y el análisis de beneficio en caso de requerirse cambios o modificaciones en las condiciones iniciales del proyecto, solicitudes de prórroga, reprogramaciones. | S | Mediante el comunicado **CAC-CAR-LP-1259-2025-230**, la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra.<br><br>Durante el periodo evaluado no se registraron actualizaciones, manteniéndose la información y condiciones previamente reportadas. |
| 9. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto por el contratista y solicitar los cambios a que haya lugar. | S | La interventoría ha realizado el seguimiento y control al personal técnico vinculado por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de los perfiles, funciones y soportes exigidos conforme a la propuesta aprobada.<br><br>Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión.<br>*Ver Anexo 10 Bitácora.* |
| 10. Suscribir las actas de iniciación, suspensión, reinicio, recibo final, liquidación, actas de comité, actas con la comunidad y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual. | S | Al momento del presente informe no se han realizado modificaciones a los contratos. |
| 11. Colaborar con la Corporación en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. | S | En caso de que se presente algún tipo de perjuicio a terceros, se informara inmediatamente a la corporación con el fin de evaluar y ejecutar las soluciones pertinentes. |
| 12. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la Corporación en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos. | S | La interventoría ha informado de manera oportuna a la Entidad Contratante sobre los hechos imputables al contratista que pueden afectar el normal desarrollo del contrato.<br><br>Durante el periodo evaluado no se presentaron hechos imputables al |

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| | | contratista que representaran riesgo o perjuicio para la Corporación; en consecuencia, no fue necesario adelantar gestiones de reporte o colaboración para su solución. |
| 13. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con recomendación a la Corporación de las adiciones, prorrogas, suspensiones y reiniciación. | S | Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-296**, la interventoría solicita a la entidad contratante, la prórroga y modificación de la forma de pago del contrato de interventoría |
| 14. Elaborar en conjunto con el Contratista de Obra las actas y listados de asistencia de todas las reuniones que se realicen para validación del proyecto con los actores locales y regionales involucrados en el tema. | S | En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra.<br><br>*Ver Anexo 10 Bitácora.* |
| 15. Elaborar y presentar a la supervisión un informe semanal, en el que se refleje para cada periodo de tiempo reportado, el avance del proyecto, información de los costos, registro fotográfico, descripción de las actividades realizadas y cumplimiento del componente HSEQ, de acuerdo al formato establecido en la Corporación para tal fin. | S | Se han elaborado y presentado los informes semanales correspondientes, en los cuales se detallan de manera específica todos los aspectos requeridos según lo establecido y solicitado por la entidad contratante<br><br>*Ver Anexo 5. Informes Semanales.* |
| 16. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo de los trabajadores. | S | Se ha realizado la solicitud de planillas de pago de salarios cada vez que ha sido necesario. |

# 6. SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA

La interventoría Techne S.A.S. en el periodo de la referencia ha realizado seguimiento al área de HSQE, en el cual se permite informar las actividades realizadas por el contratista de obra Consorcio Adecuaciones CAR 2025.

## 6.1 SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ

Evidencia de la socialización del plan HSEQ al personal involucrado en obra e interventoría. Se socializan los, protocolos, procedimientos y formatos de reporte, al personal de obra.

## 6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

Uso de elementos de protección personal (EPP).
Señalización de áreas de trabajo.
Reporte y seguimiento de condiciones subestándar o actos inseguros.

## 6.3 GESTIÓN AMBIENTAL

Control de emisiones, vertimientos y generación de ruido.
Protección de recursos naturales en el área de intervención.
Manejo adecuado de residuos

## 6.4 ACCIDENTES E INCIDENTE

A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado accidentes ni incidentes laborales durante la ejecución de las actividades de obra, lo cual indica un cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad establecidas en el Plan HSEQ.

## 6.5 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Capacitaciones en seguridad laboral, uso de EPP, manejo ambiental, entre otros.
Número de personas capacitadas y temáticas abordadas.

## 6.6 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal del contratista de obra avalado a la fecha por la interventoría.

**Tabla 25** Personal Profesional de Obra

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | José Luis Lamus Rodríguez |
| RESIDENTE DE OBRA | Luis Alfonso Riveira Pinto |
| PROFESIONAL TÉCNICO 1 | Juan Manuel Franco Guzmán |
| PROFESIONAL TÉCNICO 2 | Kewin Manfred Castañeda |
| PROFESIONAL TÉCNICO 3 | Jonatan Alexander Feo González |
| PROFESIONAL TÉCNICO 4 | Yeison Alonso Cárdenas Acosta |
| PROFESIONAL TÉCNICO 5 | Dayana Robayo Lancheros |

**Fuente:** Techne S.A.S.

## 6.7 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con las condiciones contractuales y a la dedicación del personal profesional por parte de la interventoría, se relaciona el personal ofertado.

**Tabla 26** Personal profesional de interventoría

| CARGO | DEDICACIÓN | PROFESIONAL INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 30% | Juan Carlos Aragón Pinzón |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 100% | Fredy Leonel Gómez Rincón |
| INSPECTOR 1 | 50% | Erica Andrea Ramírez González |
| INSPECTOR 2 | 50% | David Santiago Guamán Panche |

**Fuente:** Techne S.A.S.

## 7. ASPECTOS FINANCIEROS

En este capítulo se realiza el seguimiento al ámbito financiero del contrato de obra, con el fin de velar por el bienestar económico del contrato y que no se presente un desequilibrio económico que ponga en riesgo el alcance contractual.

Adicionalmente, se presentan de manera detallada los aspectos financieros y contables referentes a las formas de pago, pagos de cuentas de cobro de los contratos de obra e interventoría, junto con el seguimiento al flujo de caja, cronograma y balance del contratista de obra.

### 7.1 CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de obra No CAR-LP-1259 de 2025, en la cláusula decima se pacta la siguiente forma de pago:

**Tabla 27** Forma de Pago Contrato de Obra

| Pago | Porcentaje a Pagar | Requisitos |
|---|---|---|
| **1** | Hasta el 90% | Informe de actividades ejecutadas durante el periodo a cobrar<br>Previa aprobación de la interventoría<br>Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores<br>Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. |
| **2** | 10% | Acta de terminación<br>Acta de recibo a satisfacción<br>Acta de liquidación del contrato<br>Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores<br>Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. |

**Fuente:** Techne S.A.S.

### 7.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de interventoría No. CAR-CM-1439 de 2025, la forma de pago establecida en la cláusula cuarta es la siguiente:

**Tabla 28** Forma de Pago Contrato de Interventoría

| Pago | Porcentaje a Pagar | Requisitos |
|---|---|---|
| **1** | Hasta el 90% | Informe pormenorizado de las actividades desarrolladas por la interventoría.<br>Informe administrativo y financiero tanto de obra como de interventoría.<br>Informe ejecutivo de interventoría avalando las actividades contractuales del contrato al cual le ejerce la interventoría.<br>Memorias de cálculo de cantidades de obra, avance programado vs avance real de ejecución.<br>Relación de personal tanto de obra como de interventoría que participa en la ejecución del proyecto, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al sistema general de seguridad social y ARL.<br>Factura<br>Constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales<br>Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda. |
| **2** | 10% | Acta de terminación<br>Acta de liquidación del contrato<br>Recibo a satisfacción del informe final entregado donde se especifique el recibo a satisfacción de los productos finales del contrato de obra y la liquidación del mismo |

**Fuente**: Contrato de obra CAR-LP-1259-2025

## 7.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan los datos relevantes sobre el estado financiero de los contratos de obra y de interventoría a la fecha:

**Tabla 29** Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025

| Descripción | Valor | Porcentaje | Saldo por ejecutar |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 3.059.701.535.00 | 100% | - |
| Cuenta No 1 | $145.986.376.00 | 4,77% | $2.913.715.159.00 |
| Cuenta No 2 | $59.169.514.00 | 1,93% | $2.854.545.645.00 |

**Fuente:** Techne S.A.S.

**Tabla 30** Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

| Descripción | Valor | Porcentaje | Saldo por ejecutar |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 306.544.238.00 | 100% | - |
| Cuenta No 1 | $14.622.782.00 | 4,77% | $291.921.456.00 |
| Cuenta No 2 | $5.946.336.00 | 1,93% | $285.975.120.00 |

**Fuente:** Techne S.A.S.

## 7.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta por parte de la interventoría el informe y solicitud de pago No.2 correspondiente al periodo del 01 de julio de 2025 al 31 de octubre de 2025, lo anterior, conforme con la cláusula cuarta del contrato de interventoría No. 1439-2025, se establece que: " La Corporación cancelará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de selección en moneda legal colombiana, de la siguiente manera: • El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato será pagado de acuerdo al porcentaje de avance de obra objeto de Interventoría. El pago se hará previa aprobación de la supervisión del informe de interventoría…"

A la fecha la interventoría ha generado el trámite respectivo de las cuentas de cobro de cada uno de los periodos, los cuales se presentan a continuación:

**Tabla 31** Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

| Cuenta | Periodo | | Porcentaje | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | | | |
| 1 | 1 de abril de 2025 | 30 de junio de 2025 | 4,77% | $14.622.782.00 | En trámite |
| 2 | 1 de julio de 2025 | 31 de octubre de 2025 | 1,93% | $5.946.336.00 | Presente cuenta. |
| Total, acumulado | | | 6,70% | $ $20.569.118.00 | |

**Fuente**: Techne S.A.S.

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud radicada mediante el oficio **CAR-CM-1439-2025-268**, y radicado CAR No **20251121610** presentada por la interventoría, y tras el análisis técnico, jurídico y financiero del contenido del documento, se considera procedente la modificación de la Cláusula Cuarta “Forma de pago” del Contrato de Interventoría No. 1439-2025, con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato de interventoría.

Esta recomendación se sustenta en los siguientes aspectos:

- El contrato de interventoría constituye un contrato estatal de carácter autónomo e independiente del contrato de obra, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En tal sentido, sus obligaciones son de cumplimiento permanente y continuo, y su remuneración no debe estar condicionada al avance físico o financiero del contratista de obra.

- La interventoría ha evidenciado que, durante los siete (7) meses de ejecución, los costos reales asumidos ascienden a **$165.062.282**, mientras que el valor proporcional reconocido bajo la forma de pago actual equivale a **$14.337.218**, según acta parcial No.1 V01, entregada por el contratista de obra Consorcio Adecuaciones CAR, la cual no se ha realizado su aval por parte de la interventoría al presentar observaciones las cuales a la fecha no han sido atendidas por el Consorcio Adecuaciones CAR 2025.

  Teniendo en cuenta lo anterior en el contrato de interventoría 1439-2025 se está presentando un **desequilibrio económico** tal como se menciona en el comunicado **CAR-CM-1439-2025-268** de fecha 30 de octubre de 2025.

  La interventoría ha mantenido presencia constante del equipo técnico y administrativo, elaborando informes, actas, comunicaciones, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, pese a la baja ejecución del contrato de obra.

### 7.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades financieras encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| 1. Realizar el control de las inversiones del contrato de obra, velando porque el contratista destine los recursos necesarios para el buen desarrollo del mismo. | S | Se ha venido llevando el control presupuestal y se ha reportado en los informes semanales de interventoría.<br><br>*Ver anexo 5. Informes Semanales.* |

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| 2. Tramitar los pagos del contrato de obra de acuerdo con lo pactado en la minuta y velar porque todos los desembolsos entregados al contratista se utilicen única y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del mismo. | S | Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-328**, se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.2 |
| 3. Verificar y exigir mensualmente los pagos del personal vinculado al contrato de obra y los pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente. | S | La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del contratista de obra, conforme a la normatividad vigente. |
| 4. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto del proyecto. | S | Mediante el comunicado **CAC-CAR-LP-1259-2025-230**, la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra.<br><br>En el periodo reportado no se han presentado actualizaciones. |
| 5. Llevar actualizado el control presupuesto y de ejecución de las obras mediante memorias de cálculo de cantidades de obra para cada uno de los informes mensuales presentados a la Supervisión del contrato de interventoría. | S | El control de presupuesto y ejecución de obra se mantienen actualizados y reportados en cada informe semanal de interventoría presentado.<br><br>*Ver anexo 5. Informes Semanales.* |
| 6. Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago del Contratista de Obra, teniendo en cuenta que las mismas deben contar con todos los entregables establecidos en las actividades de asesoría técnica, y serán un documento adjunto y requerido para la entrega y recibo de cada reservorio. | S | Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-328**, se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.2 |
| 7. Verificar y dar visto a todas las actividades, actas, informes y demás | S | Se ha realizado la respectiva verificación y observaciones a cada uno de los soportes |

| Actividad | Realizado S/N | Soporte / Justificación |
|---|---|---|
| soportes requeridos durante las actividades de asesoría técnica del proyecto. | | requeridos durante las actividades de la asesoría técnica del proyecto.<br><br>Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-328**, se da aval y se entrega a la supervisión el acta parcial de obra No.2 |

# 8. ASPECTOS JURÍDICOS

En este capítulo se realiza seguimiento jurídico y legal al contrato de obra e interventoría, en el cual se observa las fechas de iniciación de los contratos, actos jurídicos y se verifica las vigencias de las pólizas.

## 8.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra:

**Tabla 32** Estado legal del contrato de obra

| NO. | OBJETO | FECHA DE FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Suscripción de Contrato | 29 de enero de 2025 |
| 2 | Acta de Inicio | 01 de abril de 2025 |

**Fuente**: Techne S.A.S.

- **Pólizas contrato de obra**

A continuación, se relaciona la trazabilidad de las pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, entregadas por el contratista de obra, para las cuales se verifican los amparos y vigencias correspondientes.

**Tabla 33** Pólizas iniciales contrato de obra

| No. DE POLIZA | NOMBRE DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| 33-44-101259500 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/02/2025 | 30/04/2026 | $611.940.307.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/02/2025 | 31/12/2028 | $305.970.153.50 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 12/02/2025 | 12/02/2030 | $611.940.307.00 |
| 33-40101083955 | RCE | 12/02/2025 | 31/12/2025 | $711.750.000.00 |

**Fuente**: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

**Tabla 34** Pólizas Acta de inicio

| No. DE POLIZA | NOMBRE DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| 33-44-101259500 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/04/2025 | 17/06/2026 | $611.940.307.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/04/2025 | 17/02/2029 | $305.970.153.50 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 01/04/2025 | 01/04/2030 | $611.940.307.00 |
| 33-40-101083955 | RCE | 01/04/2025 | 17/02/2026 | $711.750.000.00 |

**Fuente:** Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

## 8.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de interventoría:

**Tabla 35** Estado legal del contrato de interventoría

| NO. | OBJETO | FECHA DE FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Suscripción de Contrato | 24 de febrero de 2025 |
| 2 | Acta de inicio | 01 de abril de 2025 |

**Fuente:** Techne S.A.S.

- **Pólizas contrato de interventoría**

Las pólizas fueron expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, para lo cual a la fecha se han presentado las expedidas para los actos de firma de contrato y acta de inicio; pólizas expedidas de la siguiente manera:

**Tabla 36** Pólizas iniciales contrato de interventoría

| PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO. PÓLIZA | AMPARO | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
| 11-44-101249337 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/02/2025 | 24/07/2026 | $61.308.847.60 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES | 24/02/2025 | 24/03/2029 | $30.654.423.80 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 24/03/2026 | 24/03/2031 | $61.308.847.60 |
| 11-40-101074844 | RCE | 24/02/2025 | 24/03/2026 | $284.700.000.00 |

**Fuente**: Techne S.A.S.

**Tabla 37** Pólizas acta de inicio

| PÓLIZAS ACTA DE INICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO. PÓLIZA | AMPARO | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
| 11-44-101249337 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/04/2025 | 29/08/2026 | $61.308.847.60 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES | 01/04/2025 | 29/04/2029 | $30.654.423.80 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 29/04/2026 | 29/04/2031 | $61.308.84 |
| 11-40-101074844 | RCE | 01/04/2025 | 29/04/2026 | $284.700.000.00 |

**Fuente**: Techne S.A.S.

## 9 CONCLUSIONES

- Se informa a la entidad contratante CAR que la obra presenta un atraso del 67,93% con respecto a la programación inicialmente aprobada por la interventoría. Ante esta situación, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la elaboración, entrega e implementación de un plan de contingencia detallado, con el propósito de nivelar el avance de las actividades y mitigar el impacto del retraso.

- A la fecha, la Corporación ha entregado 58 municipios para intervención; de estos, 15 se encuentran actualmente en ejecución y pendientes de finalización.

- Durante el periodo se realizaron visitas técnicas en el municipio de Útica donde se verificaron las herramientas instaladas en los diferentes entornos intervenidos en este municipio.

- A la fecha, se ha iniciado por parte de la CAR la entrega de insumos en los municipios correspondientes al Grupo VI, para que el contratista de obra continue ejecutando las obras en los entornos priorizados. Se hicieron entregas y las respectivas visitas de reconocimiento en los municipios de Guaduas, Suesca, Fúquene, La Palma, Simijaca, Girardot, Caldas, Arbelaez, San Francisco y San Juan de Rioseco.

- A la fecha, se radicaron el Acta Parcial No. 2 de Obra y el Acta Parcial No. 2 de Interventoría, las cuales se encuentran en trámite.

- Tras el análisis de la solicitud presentada por la interventoría, se concluye que la forma de pago actual del Contrato de Interventoría No. 1439-2025 no refleja la naturaleza autónoma y continua de las obligaciones propias de la interventoría, generando un desequilibrio económico evidente frente a los costos reales asumidos por la misma.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos Aragón Pinzón<br>CC. 80.021.002 de Bogotá<br>Director de Interventoría | Fredy Leonel Gómez Rincón<br>CC. 1.075.672.632 de Zipaquirá<br>Residente de Interventoría | Erica Andrea Ramírez González<br>CC. 1.076.623.516 de Tabio<br>Inspector de Interventoría | David Santiago Guamán Panche<br>CC. 1.072.673.097 de Chía<br>Inspector de Interventoría |

Laura Rocío Galindo Castro
CC. 1.053.615.046 de Sogamoso
Representante Legal TECHNE S.A.S