BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	285

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	1/12/2025	180

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Tras el periodo de fraguado inicial de la placa, se continuó con la instalación del cerramiento perimetral, fijando la malla eslabonada y los elementos de refuerzo lateral, así como la puerta de acceso. Finalmente, se procedió a ubicar el tanque de 1.000 L sobre la placa ya curada, verificando estabilidad, nivelación y correcta posición. Se realizaron los ajustes necesarios y se efectuó una inspección final, dejando la estructura y el tanque plenamente operativos.	HOGRA DE PASO MI DULCE HOGAR, TOPAIPI	SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	1/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□ □

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	286

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	2/12/2025	181

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando pendientes y uniones para evitar fugas.	LA MESA (JARDIN GRANDES SUEÑOS)	SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA	
En la fase inicial se realizó la preparación del área de trabajo, que incluyó el cierre del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la organización de las herramientas y materiales necesarios. Este alistamiento permitió crear condiciones seguras y adecuadas para el reemplazo del sanitario.			
Posteriormente se llevó a cabo el desmonte del sanitario existente, retirándolo mediante el desacople cuidadoso de la conexión de alimentación y del punto de desagüe. Durante esta labor se verificó el estado de la brida y de las tuberías, evitando cualquier afectación a las redes hidráulicas o a los acabados. El sanitario desmontado fue acopiado temporalmente para su correcta disposición o posible reutilización.		CAMBIO DE SANITARIOS	
Finalmente se procedió con la instalación del nuevo sanitario, garantizando su correcta ubicación, nivelación y fijación según las especificaciones del fabricante. Se efectuaron las conexiones correspondientes, se aplicó el sellado perimetral y se ajustaron los elementos de anclaje. Para concluir, se realizaron pruebas de funcionamiento, comprobando el llenado, la descarga y la ausencia de fugas, dejando el sanitario completamente operativo.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	2/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□
□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	287

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	3/12/2025	182

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La etapa inició con el descapote manual del terreno, retirando aproximadamente 0,20 m de capa vegetal. Este material fue acopiado en un punto autorizado para su posterior manejo. Seguidamente se adelantó la excavación manual en material común, abriendo las áreas destinadas a la cimentación y preparación de los elementos estructurales proyectados. De manera paralela, se ejecutó el replanteo manual de los ejes y dimensiones, garantizando la correcta ubicación de los cimientos conforme a los planos arquitectónicos y estructurales.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS	SISTEMA DE RECOLECCION DE 1000L	
Durante este periodo también se efectuó la instalación de los micropilotes fabricados en madera plástica, con sección cuadrada y dimensiones equivalentes a 0,20 m. Estos elementos fueron empotrados 0,50 m dentro del concreto de cimentación, asegurando su estabilidad y alineación. Posteriormente se avanzó con el montaje de las estructuras en madera, comprendiendo cerramientos laterales, puertas y demás accesorios. Cada pieza fue previamente tratada e instalada bajo criterios de nivelación, plomada y fijación estructural.			
En esta fase se procedió además con la colocación de la malla electrosoldada destinada al refuerzo de la placa base. Una vez verificada su correcta anclaje y traslapos, se ejecutó el vaciado de la placa en concreto con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI. El proceso incluyó control de nivel, compactación y acabado superficial uniforme sobre toda el área intervenida.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	3/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	288

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	4/12/2025	183

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Tras el periodo de fraguado inicial de la placa, se continuó con la instalación del cerramiento perimetral, fijando la malla eslabonada y los elementos de refuerzo lateral, así como la puerta de acceso. Finalmente, se procedió a ubicar el tanque de 1.000 L sobre la placa ya curada, verificando estabilidad, nivelación y correcta posición. Se realizaron los ajustes necesarios y se efectuó una inspección final, dejando la estructura y el tanque plenamente operativos.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS	SISTEMA DE RECOLECCION DE 1000LT	
Se realizó la instalación de la bajante, colocándola en su posición definitiva y asegurando que quedara correctamente alineada y firme sobre el muro para garantizar una conducción adecuada del agua. Luego se efectuó la conexión de la manguera de alimentación al tanque, ajustándola en su punto de entrada y organizándola de manera que mantuviera una trayectoria estable y sin torsiones. Para finalizar, se hicieron pruebas de funcionamiento, permitiendo el paso de agua para confirmar que el flujo fuera continuo, sin fugas y correctamente direccionado hacia el tanque.			
La jornada inició con la preparación del área de trabajo, realizando el cierre de suministros y despejando los puntos donde se llevarían a cabo las intervenciones. Seguidamente se efectuó el desmonte del sanitario existente, retirando sus conexiones y dejando el espacio listo para la instalación del nuevo. Del mismo modo, se procedió con el retiro de la grifería de lavamanos tipo mesa y la liberación del punto , verificando que cada zona quedara en condiciones adecuadas para la posterior instalación de los nuevos elementos.		CAMBIO DE GRIFERIA LLAVE PARA LAVAMANOS , DE MESA TIPO PUSH , CAMBIO DE SANITARIO	
Una vez completados los desmontes, se dio inicio a la instalación de los equipos nuevos. Se colocó el sanitario, asegurando su correcta nivelación y funcionamiento; se instaló la grifería tipo push en el lavamanos, verificando su accionamiento, confirmando el flujo y operación del sistema. Para finalizar, se realizaron pruebas generales en cada punto intervenido, validando la ausencia de fugas y dejando todos los aparatos instalados en condiciones óptimas de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	4/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	289

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	5/12/2025	184

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La etapa inició con el descapote manual del terreno, retirando aproximadamente 0,20 m de capa vegetal. Este material fue acopiado en un punto autorizado para su posterior manejo. Seguidamente se adelantó la excavación manual en material común, abriendo las áreas destinadas a la cimentación y preparación de los elementos estructurales proyectados. De manera paralela, se ejecutó el replanteo manual de los ejes y dimensiones, garantizando la correcta ubicación de los cimientos conforme a los planos arquitectónicos y estructurales.	(LA MESA)IED SAN JAVIER	SISTMA DE RECOLECCION DE 2000 LTS	
Durante este periodo también se efectuó la instalación de los micropilotes fabricados en madera plástica, con sección cuadrada y dimensiones equivalentes a 0,20 m. Estos elementos fueron empotrados 0,50 m dentro del concreto de cimentación, asegurando su estabilidad y alineación. Posteriormente se avanzó con el montaje de las estructuras en madera, comprendiendo cerramientos laterales, puertas y demás accesorios. Cada pieza fue previamente tratada e instalada bajo criterios de nivelación, plomada y fijación estructural.			
En esta fase se procedió además con la colocación de la malla electrosoldada destinada al refuerzo de la placa base. Una vez verificada su correcta anclaje y traslapos, se ejecutó el vaciado de la placa en concreto con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI. El proceso incluyó control de nivel, compactación y acabado superficial uniforme sobre toda el área intervenida.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN CASTAÑEDA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	5/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

Kewin Castañeda

KEWIN CASTAÑEDA
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	290

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	6/12/2025	185

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Tras el periodo de fraguado inicial de la placa, se continuó con la instalación del cerramiento perimetral, fijando la malla eslabonada y los elementos de refuerzo lateral, así como la puerta de acceso. Finalmente, se procedió a ubicar el tanque de 2.000 L sobre la placa ya curada, verificando estabilidad, nivelación y correcta posición. Se realizaron los ajustes necesarios y se efectuó una inspección final, dejando la estructura y el tanque plenamente operativos.	(LA MESA)IED SAN JAVIER	SISTEMA DE RECOLECCION DE 2000LT	
La actividad inició con la preparación del área de intervención, realizando el cierre del suministro de agua y verificando el estado general de los puntos de instalación. Seguidamente se procedió al desmonte de las griferías existentes, tanto las de pared como las de mesa, retirándolas cuidadosamente para evitar afectaciones en las superficies y dejando expuestas las conexiones para su revisión.			
En la siguiente etapa se revisaron y adecuaron las salidas de agua, confirmando que las conexiones se encontraran en condiciones óptimas para recibir las nuevas griferías. Posteriormente se ubicaron las nuevas unidades tipo push, instalando primero las de pared y luego las de mesa, asegurando que cada una quedara correctamente alineada, nivelada y fijada conforme a su posición correspondiente.		CAMBIO GRIFERIAS PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH , CAMBIO DE GRIFERIAS PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH	
Finalmente, se habilitó nuevamente el suministro de agua para realizar las pruebas de funcionamiento de todas las griferías instaladas. Se verificó el accionamiento tipo push, el flujo continuo y la ausencia de fugas, dejando cada punto operativo y en correcto estado de uso. Con esto, se dio por concluido el proceso de cambio de griferías.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	6/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	291

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	9/12/2025	186

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La actividad inició con la preparación del área, realizando el cierre del suministro y despejando el espacio de trabajo; seguidamente se efectuó el desmonte del sanitario existente, retirando sus conexiones y dejando el punto de instalación en condiciones adecuadas. Una vez liberado el espacio, se revisaron las salidas de agua y el desagüe, corrigiendo nivelaciones o alineaciones necesarias para recibir el nuevo sanitario. Posteriormente se procedió con la instalación del sanitario nuevo, ubicándolo en su posición final, ajustándolo correctamente y asegurando su fijación y funcionamiento. Para concluir, se habilitó nuevamente el suministro y se realizaron pruebas de operación, verificando descarga, llenado y ausencia de fugas, dejando el sanitario completamente operativo.	(LA MESA)IED SAN JAVIER	CAMBIO DE SANITARIOS	
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.		COMPOSTERA	
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	9/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	292

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	10/12/2025	187

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Con la placa ya fraguada y los elementos estructurales instalados, se avanzó con la fase final de la obra, iniciando con la instalación de la malla eslabonada en el cerramiento perimetral, asegurando su correcta tensión, fijación y alineación. Posteriormente se colocó la teja de cubierta sobre la estructura en madera, garantizando su nivelación y un adecuado ensamble para proteger el área destinada a la compostera. Finalmente, se procedió con el montaje y adecuación de la compostera, verificando su estabilidad, ubicación y correcto funcionamiento dentro del cerramiento, dejando toda la estructura completamente terminada y operativa.	(LA MESA)IED SAN JAVIER	COMPOSTERA	
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.Esta actividad es fundamental para garantizar la correcta ubicación de los elementos constructivos que se instalarán posteriormente.			
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado a una distancia promedio de 15 metros en el área establecida por el plan de manejo ambiental. Esta labor es necesaria para garantizar una base limpia y estable sobre la cual se desarrollarán las excavaciones y la cimentación.		AULA AMBIENTAL	
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
	10/12/2025	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

YEISON CARDENAS
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	293

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	11/12/2025	188

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.	(LA MESA)IED SAN JAVIER	AULA AMBIENTAL	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON CARDENAS INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	294

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/12/2025	**190**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	13/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades correspondientes al cambio de grifería tipo push para lavamanos de mesa y de pared, así como el cambio de sanitarios, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable, la restricción de acceso a las instalaciones, y adicionalmente se encuentra pendiente la entrega de insumos, correspondientes a cuatro (4) llaves de pared, un (1) codo de 45° y tres (3) bujes roscados, lo cual ha impedido el inicio de las actividades. En consecuencia, las labores permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	295

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/12/2025	190

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	SUESCA (I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS)	•Sistema de recolección de 2.000 lts (incluye instalación Tanque 2.000Lt, Canales, bajante, manguera de 100 mts, con placa y cerramiento)	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No Aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	13/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	296

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/12/2025	190

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 2.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	•Sistema de recolección de 2.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	13/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

A pesar de haberse definido una fecha estimada para el inicio de las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua con tanque de 2.000 litros, no fue posible concluirlas en el periodo previsto, debido a que coincidieron con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este tiempo, los responsables no estuvieron disponibles, por lo que solo se adelantaron actividades preliminares y parciales, sin avances significativos.En consecuencia, las labores asociadas al tanque de 2.000 litros permanecen pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, según el retorno laboral y la disponibilidad de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY FONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	297

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	13/12/2025	**190**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Sistema de recolección de 2.000 lts (incluye instalación Tanque 2.000Lt, Canales, bajante, manguera de 100 mts,).	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	13/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento de 2.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área de instalación, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	298

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/12/2025	**191**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	14/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	299

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/12/2025	191

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos ejecutados no alcanzaron a cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa, quedando actividades pendientes para su culminación.	SUESCA (I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS)	•Huerta	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, el avance fue limitado, ejecutándose únicamente algunas actividades parciales, sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, lo que impidió el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Ayudantes de obra – Trabajadores con experiencia en instalación y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	14/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	300

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/12/2025	191

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	14/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al sitio. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	301

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/12/2025	**192**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	15/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área de intervención, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	302

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/12/2025	192

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 2.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(PUERTO SALGAR 2)	• Sistema de recolección de 2.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	15/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse definido una fecha estimada para el inicio de las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua con tanque de 2.000 litros, no fue posible concluirlas en el periodo previsto, debido a que coincidieron con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este tiempo, los responsables no estuvieron disponibles, por lo que solo se adelantaron actividades preliminares y parciales, sin avances significativos.
En consecuencia, las labores asociadas al tanque de 2.000 litros permanecen pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, según el retorno laboral y la disponibilidad de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	303

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/12/2025	192

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE LA GRANJA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	15/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.
En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	304

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/12/2025	192

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	15/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, se realizó una visita de reconocimiento al área de intervención. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	305

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	15/12/2025	192

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) I.E.D.NUEVO HORIZONTE	Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	*CANTIDAD*
montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JUAN FRANCO	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	15/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, periodo durante el cual se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	306

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	193

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área de intervención, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BITACORA-2025
	Revisión	001
	Página	307

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	193

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se dio inicio a la etapa de adecuación del terreno mediante el descapote manual del área, retirando parcialmente la capa vegetal superficial con un espesor aproximado de 0,20 m y acopiando el material resultante. Posteriormente, se adelantaron excavaciones manuales en material común en algunas zonas destinadas a la cimentación, con el fin de preparar la recepción de los elementos estructurales. De manera paralela, se realizaron labores preliminares de replanteo manual de los cimientos, marcando de forma inicial ejes, dimensiones y niveles conforme a los planos arquitectónicos y estructurales; no obstante, estas actividades no pudieron ser concluidas en su totalidad.	(SUESCA)I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS	Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante el periodo evaluado se ejecutó de manera parcial la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y aproximadamente 0,20 m de diámetro, los cuales fueron embebidos parcialmente en concreto de cimentación con una profundidad cercana a 0,50 m. De igual forma, se iniciaron las labores de instalación de las estructuras en madera, incluyendo algunos cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios, utilizando piezas previamente tratadas y aplicando criterios básicos de nivelación y fijación; sin embargo, la etapa no alcanzó a completarse conforme a lo previsto.			
En esta etapa se adelantaron actividades iniciales relacionadas con la instalación de la malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base, efectuando su disposición parcial sobre el área intervenida. Así mismo, se dio inicio de manera limitada a la fundida de la placa de concreto, proyectada con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI; no obstante, el vaciado, la nivelación, la compactación y el acabado superficial no pudieron ejecutarse en su totalidad, quedando estas actividades pendientes de culminación.			
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no pudo ser concluida en su totalidad, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes.		•Cambio de griferías llave para lavamanos de pared tipo push	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	308

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	193

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos ejecutados no alcanzaron a cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa, quedando actividades pendientes para su culminación.	(LA MESA) II.E.D. SAN JAVIER	•Huerta	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, el avance fue limitado, ejecutándose únicamente algunas actividades parciales, sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, lo que impidió el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	309

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	193

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE NUEVO FUQUENE	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.
En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
KEWIN Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	310

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	**194**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED NUEVO HORIZONTE	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades relacionadas con la implementación de la huerta para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior obedece a que el inicio de las actividades coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, periodo durante el cual se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área de intervención, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	311

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	16/12/2025	193

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GUADUAS) IED SEDE CENICEROS	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	16/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien se realizó la entrega de insumos y la visita de reconocimiento al sitio, no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	312

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/12/2025	194

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
	(ARBELAEZ) IED RURAL SARAGOZA SEDE LA ARABIA	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	17/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 17 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera, dichas labores no han iniciado a la fecha.

Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	313

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/12/2025	194

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(FUQUENE)I.E.D TECNICO COMERCIAL CAPELLANIA	Sistema de recolección de 1.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	17/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	314

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/12/2025	194

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED NUEVO HORIZONTE	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	17/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JOANATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-0001-2025
	Revisión	001
	Página	315

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	17/12/2025	194

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SUESCA) ALCALDIA	Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios.	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	17/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa, el cambio de sanitarios y el cambio de lavamanos completo, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	316

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/12/2025	195

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IGLESIA	Sistema de recolección de 500 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	18/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 500 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	317

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/12/2025	195

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
a remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto (descapote) no se ejecutó conforme a lo programado. No se alcanzó el espesor promedio de 0,20 m ni se intervino la totalidad del área prevista, por lo cual esta actividad se considera no realizada y quedó pendiente en su totalidad. En consecuencia, no fue posible garantizar una base limpia y estable para el desarrollo de excavaciones y trabajos de cimentación.	(SUESCA) I.E.D SAN JUAN BOSCO SEDE OVEJERAS	•Adecuación aula ambiental	
Debido a que la actividad de descapote no se llevó a cabo, la instalación de ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación no fue iniciada. No se realizaron labores de colocación con mortero de pega, ni se ejecutaron actividades de alineación, nivelación, traslape o modulación estructural, quedando esta actividad totalmente pendiente de ejecución.			
De igual forma, la colocación de material granular tipo gravilla no fue iniciada, dado que el terreno no fue previamente descapotado ni acondicionado. En consecuencia, no se efectuó la extensión del material sobre el área proyectada, ni se adelantaron trabajos orientados a mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación.			
Así mismo, la compactación de la gravilla no se ejecutó, al no haberse realizado la colocación del material granular. No se utilizaron herramientas manuales ni equipos de compactación, quedando esta actividad completamente pendiente y sin ningún tipo de avance.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES				
	18/12/2025	SOLEADO	SOLEADO							
				SI NO X	SI NO X					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque y las llaves de grifería, no fue posible concluirlas en el periodo previsto, debido a que coincidieron con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este tiempo, solo fue posible adelantar acciones preliminares y parciales, sin avances significativos.

En consecuencia, las labores asociadas al tanque y al sistema de grifería quedan pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, según la disponibilidad de los responsables institucionales.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEY GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	318

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/12/2025	195

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades iniciales para la instalación del tanque de almacenamiento de 1000 litros, las cuales incluyeron la ubicación del elemento, la verificación del área destinada para su disposición y la revisión preliminar de las condiciones generales de soporte, con el fin de preparar el espacio para su posterior instalación.	(FUQUENE) I.E.D NACIONALIZADO DE FUQUENE SEDE SILVERIA	Sistema de recolección de 1000 lts	
Se realizaron trabajos preliminares asociados a la instalación de los canales de recolección, contemplando el trazado, la presentación de los elementos y la adecuación inicial de las áreas de intervención, dejando el sistema dispuesto para su continuidad.			
Se efectuaron labores iniciales para la disposición de los bajantes y de la manguera de conducción , llevando a cabo la organización, presentación y acomodo de los componentes, así como la verificación básica de recorridos y puntos de conexión.			
Se desarrollaron actividades preliminares orientadas a la adecuación de la estiba y a la organización general de los componentes del sistema de recolección, permitiendo dejar los elementos ordenados y listos para la continuación de las labores de integración y puesta en funcionamiento del sistema.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	18/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas al tanque y a los demás componentes del sistema permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	319

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/12/2025	195

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED NUEVO HORIZONTE	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. Cambio de grifería llave para lavamanos de pared tipo push.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - KEWIN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	18/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades correspondientes al cambio de grifería tipo push para lavamanos de mesa y de pared, así como el cambio de sanitarios para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior obedece a que el inicio de las actividades coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, periodo durante el cual se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	320

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/12/2025	195

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) IGLESIA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	19/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse programado las actividades correspondientes al cambio de grifería tipo push para lavamanos de mesa, así como el cambio de sanitarios, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo, se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	321

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/12/2025	196

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio inicio a la etapa de adecuación del terreno mediante el descapote manual del área, retirando parcialmente la capa vegetal superficial con un espesor aproximado de 0,20 m y acopiando el material resultante. Posteriormente, se adelantaron excavaciones manuales en material común en algunas zonas destinadas a la cimentación, con el fin de preparar la recepción de los elementos estructurales. De manera paralela, se realizaron labores preliminares de replanteo manual de los cimientos, marcando de forma inicial ejes, dimensiones y niveles conforme a los planos arquitectónicos y estructurales; no obstante, estas actividades no pudieron ser concluidas en su totalidad.	(LAMESA)I.E.D. SAN JAVIER	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante el periodo evaluado se ejecutó de manera parcial la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y aproximadamente 0,20 m de diámetro, los cuales fueron embebidos parcialmente en concreto de cimentación con una profundidad cercana a 0,50 m. De igual forma, se iniciaron las labores de instalación de las estructuras en madera, incluyendo algunos cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios, utilizando piezas previamente tratadas y aplicando criterios básicos de nivelación y fijación; sin embargo, la etapa no alcanzó a completarse conforme a lo previsto.			
En esta etapa se adelantaron actividades iniciales relacionadas con la instalación de la malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base, efectuando su disposición parcial sobre el área intervenida. Así mismo, se dio inicio de manera limitada a la fundida de la placa de concreto, proyectada con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI; no obstante, el vaciado, la nivelación, la compactación y el acabado superficial no pudieron ejecutarse en su totalidad, quedando estas actividades pendientes de culminación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	
	SI NO X	SI NO X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación de la compostera, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, por lo cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas a la compostera permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	322

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/12/2025	**196**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(FUQUEME)IED TECNICO COMERCIAL CAPELLANIA SEDE PUENTE PLATA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	19/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	323

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/12/2025	196

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED POLICARPA SALAVARRIETA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
	19/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 1.000 litros para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior se debe a que el inicio de las actividades coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, periodo durante el cual se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	324

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	19/12/2025	196

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SUESCA)CENTRO DE VIDA SENSORIAL	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	19/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	325

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(ARBELAEZ) GRANJA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

a pesar de haberse programado las actividades relacionadas con la instalación del sistema de recolección de agua de 500 litros, dichas labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S.

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

JUAN FRANCO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	326

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SUESCA)CASA DE LA CULTURA	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	327

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no pudo ser concluida en su totalidad, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes.	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. Cambio de grifería llave para lavamanos de pared tipo push.	
De forma similar, se adelantó parcialmente la desinstalación de los sanitarios existentes, efectuando el retiro inicial de algunos elementos de fijación y labores básicas de limpieza del área. No obstante, la actividad quedó inconclusa, permaneciendo pendientes la instalación de los nuevos sanitarios, su correcta nivelación, ajuste y sellado, así como la realización de las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar su adecuada operación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades programadas relacionadas con los sanitarios y las griferías, no fue posible su conclusión dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante dicho periodo, varios de los actores y responsables involucrados manifestaron su imposibilidad de participar, lo que derivó en una ejecución parcial, limitándose a acciones preliminares y de alcance reducido. En consecuencia, aún se registran actividades y entregas pendientes, las cuales se encuentran a la espera de su reactivación entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los funcionarios y responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	328

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos ejecutados no alcanzaron a cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa, quedando actividades pendientes para su culminación.	(PUERTO SALGAR) I.E.D PUERTO LIBRE	•Huerta	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, el avance fue limitado, ejecutándose únicamente algunas actividades parciales, sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, lo que impidió el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	329

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(FUQUENE) HOGAR COMUNITARIO LOS ANGELES SEDE TARABITA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.			
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
	1					
	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.

En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	330

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	20/12/2025	197

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED POLICARPA SALAVARRIETA		

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	20/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades de construcción e implementación de la compostera para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.

Lo anterior se debe a que el inicio de obra coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad de los responsables de la ejecución y el cierre del lugar de instalación, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	332

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/12/2025	198

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades iniciales para la instalación del tanque de almacenamiento de 1000 litros, las cuales incluyeron la ubicación del elemento, la verificación del área destinada para su disposición y la revisión preliminar de las condiciones generales de soporte, con el fin de preparar el espacio para su posterior instalación.	(FUQUENE) HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUENAS PERSONITAS	•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Se realizaron trabajos preliminares asociados a la instalación de los canales de recolección, contemplando el trazado, la presentación de los elementos y la adecuación inicial de las áreas de intervención, dejando el sistema dispuesto para su continuidad.			
Se efectuaron labores iniciales para la disposición de los bajantes y de la manguera de conducción , llevando a cabo la organización, presentación y acomodo de los componentes, así como la verificación básica de recorridos y puntos de conexión.			
Se desarrollaron actividades preliminares orientadas a la adecuación de la estiba y a la organización general de los componentes del sistema de recolección, permitiendo dejar los elementos ordenados y listos para la continuación de las labores de integración y puesta en funcionamiento del sistema.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	21/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas al tanque y a los demás componentes del sistema permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	333

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	21/12/2025	199

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(GIRARDOT) IED POLICARPA SALAVARRIETA	• Adecuación aula ambiental	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	*CANTIDAD*
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - DAYANA	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	21/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento, y de haberse programado el inicio de las actividades relacionadas con la adecuación del aula ambiental, dichas labores no han iniciado a la fecha.

Lo anterior se debe a que el inicio de las actividades coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al espacio a intervenir, dado que la persona encargada de autorizar el ingreso no se encuentra disponible durante este periodo. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

DAYANA
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	334

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	22/12/2025	199

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos ejecutados no alcanzaron a cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa, quedando actividades pendientes para su culminación.	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Huerta	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, el avance fue limitado, ejecutándose únicamente algunas actividades parciales, sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, lo que impidió el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	22/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	335

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	22/12/2025	199

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
a remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto (descapote) no se ejecutó conforme a lo programado. No se alcanzó el espesor promedio de 0,20 m ni se intervino la totalidad del área prevista, por lo cual esta actividad se considera no realizada y quedó pendiente en su totalidad. En consecuencia, no fue posible garantizar una base limpia y estable para el desarrollo de excavaciones y trabajos de cimentación.	(LA MESA) I.E.D. SAN JAVIER	•Adecuación aula ambiental	
Debido a que la actividad de descapote no se llevó a cabo, la instalación de ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación no fue iniciada. No se realizaron labores de colocación con mortero de pega, ni se ejecutaron actividades de alineación, nivelación, traslape o modulación estructural, quedando esta actividad totalmente pendiente de ejecución.			
De igual forma, la colocación de material granular tipo gravilla no fue iniciada, dado que el terreno no fue previamente descapotado ni acondicionado. En consecuencia, no se efectuó la extensión del material sobre el área proyectada, ni se adelantaron trabajos orientados a mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación.			
Así mismo, la compactación de la gravilla no se ejecutó, al no haberse realizado la colocación del material granular. No se utilizaron herramientas manuales ni equipos de compactación, quedando esta actividad completamente pendiente y sin ningún tipo de avance.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	22/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

a pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación del Aula Ambiental, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se alcanzara un avance significativo conforme al alcance definido.

En consecuencia, las labores asociadas al Aula Ambiental se encuentran pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno a las actividades laborales y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el componente permanece en estado de ejecución incompleta, a la espera de la continuidad y finalización de las actividades programadas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	336

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	22/12/2025	199

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se dio inicio a la etapa de adecuación del terreno mediante el descapote manual del área, retirando parcialmente la capa vegetal superficial con un espesor aproximado de 0,20 m y acopiando el material resultante. Posteriormente, se adelantaron excavaciones manuales en material común en algunas zonas destinadas a la cimentación, con el fin de preparar la recepción de los elementos estructurales. De manera paralela, se realizaron labores preliminares de replanteo manual de los cimientos, marcando de forma inicial ejes, dimensiones y niveles conforme a los planos arquitectónicos y estructurales; no obstante, estas actividades no pudieron ser concluidas en su totalidad.	(PUERTO SALGAR) I.E.D PUERTO LIBRE	Compostera de 280 lts	
Durante el periodo evaluado se ejecutó de manera parcial la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y aproximadamente 0,20 m de diámetro, los cuales fueron embebidos parcialmente en concreto de cimentación con una profundidad cercana a 0,50 m. De igual forma, se iniciaron las labores de instalación de las estructuras en madera, incluyendo algunos cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios, utilizando piezas previamente tratadas y aplicando criterios básicos de nivelación y fijación; sin embargo, la etapa no alcanzó a completarse conforme a lo previsto.			
En esta etapa se adelantaron actividades iniciales relacionadas con la instalación de la malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base, efectuando su disposición parcial sobre el área intervenida. Así mismo, se dio inicio de manera limitada a la fundida de la placa de concreto, proyectada con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI; no obstante, el vaciado, la nivelación, la compactación y el acabado superficial no pudieron ejecutarse en su totalidad, quedando estas actividades pendientes de culminación.			
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no pudo ser concluida en su totalidad, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes.□		•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push.	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	22/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación de la compostera, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, por lo cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas a la compostera permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	337

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	22/12/2025	199

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(GIRARDOT) IED POLICARPA SALAVARRIETA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	22/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse realizado la entrega de insumos y la visita de reconocimiento el 15 de diciembre, y de haberse programado el inicio de las actividades correspondientes al cambio de grifería tipo push para lavamanos de mesa, así como el cambio de sanitarios para el día 29 de diciembre, dichas labores no han iniciado a la fecha.
Lo anterior obedece a que el inicio de las actividades coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, periodo durante el cual se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	338

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/12/2025	**200**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	GUADUAS (IED SEDE CENICEROS)	•Sistema de recolección de 2.000 lts (incluye instalación Tanque 2.000Lt, Canales, bajante, manguera de 100 mts,).	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JONATAN FEO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Si bien no se programó una fecha específica para el inicio de las actividades relacionadas con la instalación del tanque de almacenamiento de 2.000 litros, se realizó una visita de reconocimiento al área de instalación. No obstante, las labores no han iniciado a la fecha, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales.

Durante este periodo se presentó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso al área, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles. En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

JONATAN FEO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	339

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/12/2025	200

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Se dio inicio a la etapa de adecuación del terreno mediante el descapote manual del área, retirando parcialmente la capa vegetal superficial con un espesor aproximado de 0,20 m y acopiando el material resultante. Posteriormente, se adelantaron excavaciones manuales en material común en algunas zonas destinadas a la cimentación, con el fin de preparar la recepción de los elementos estructurales. De manera paralela, se realizaron labores preliminares de replanteo manual de los cimientos, marcando de forma inicial ejes, dimensiones y niveles conforme a los planos arquitectónicos y estructurales; no obstante, estas actividades no pudieron ser concluidas en su totalidad.	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Cerramiento Compostera de 280 lts	
Durante el periodo evaluado se ejecutó de manera parcial la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y aproximadamente 0,20 m de diámetro, los cuales fueron embebidos parcialmente en concreto de cimentación con una profundidad cercana a 0,50 m. De igual forma, se iniciaron las labores de instalación de las estructuras en madera, incluyendo algunos cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios, utilizando piezas previamente tratadas y aplicando criterios básicos de nivelación y fijación; sin embargo, la etapa no alcanzó a completarse conforme a lo previsto.			
En esta etapa se adelantaron actividades iniciales relacionadas con la instalación de la malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base, efectuando su disposición parcial sobre el área intervenida. Así mismo, se dio inicio de manera limitada a la fundida de la placa de concreto, proyectada con un espesor de 0,15 m y una resistencia de 2.500 PSI; no obstante, el vaciado, la nivelación, la compactación y el acabado superficial no pudieron ejecutarse en su totalidad, quedando estas actividades pendientes de culminación.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	23/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación de la compostera, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, por lo cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas a la compostera permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	340

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/12/2025	200

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SUESCA)PUNTO TURISTICO	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	23/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios , no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	341

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	23/12/2025	200

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
a remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto (descapote) no se ejecutó conforme a lo programado. No se alcanzó el espesor promedio de 0,20 m ni se intervino la totalidad del área prevista, por lo cual esta actividad se considera no realizada y quedó pendiente en su totalidad. En consecuencia, no fue posible garantizar una base limpia y estable para el desarrollo de excavaciones y trabajos de cimentación.	PUERTO SALGAR (I.E.D PUERTO LIBRE)	AULA AMBIENTAL	
Debido a que la actividad de descapote no se llevó a cabo, la instalación de ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación no fue iniciada. No se realizaron labores de colocación con mortero de pega, ni se ejecutaron actividades de alineación, nivelación, traslape o modulación estructural, quedando esta actividad totalmente pendiente de ejecución.			
De igual forma, la colocación de material granular tipo gravilla no fue iniciada, dado que el terreno no fue previamente descapotado ni acondicionado. En consecuencia, no se efectuó la extensión del material sobre el área proyectada, ni se adelantaron trabajos orientados a mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación.			
Así mismo, la compactación de la gravilla no se ejecutó, al no haberse realizado la colocación del material granular. No se utilizaron herramientas manuales ni equipos de compactación, quedando esta actividad completamente pendiente y sin ningún tipo de avance.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	23/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación del Aula Ambiental, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se alcanzara un avance significativo conforme al alcance definido. En consecuencia, las labores asociadas al Aula Ambiental se encuentran pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno a las actividades laborales y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el componente permanece en estado de ejecución incompleta, a la espera de la continuidad y finalización de las actividades programadas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
KEWIN INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	342

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/12/2025	**201**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
a remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto (descapote) no se ejecutó conforme a lo programado. No se alcanzó el espesor promedio de 0,20 m ni se intervino la totalidad del área prevista, por lo cual esta actividad se considera no realizada y quedó pendiente en su totalidad. En consecuencia, no fue posible garantizar una base limpia y estable para el desarrollo de excavaciones y trabajos de cimentación.	(SAN JUAN DE RIO SECO) I.E.D. SAN NICOLAS	•Adecuación aula ambiental •Cambio de Sanitarios.	
Debido a que la actividad de descapote no se llevó a cabo, la instalación de ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación no fue iniciada. No se realizaron labores de colocación con mortero de pega, ni se ejecutaron actividades de alineación, nivelación, traslape o modulación estructural, quedando esta actividad totalmente pendiente de ejecución.			
De igual forma, la colocación de material granular tipo gravilla no fue iniciada, dado que el terreno no fue previamente descapotado ni acondicionado. En consecuencia, no se efectuó la extensión del material sobre el área proyectada, ni se adelantaron trabajos orientados a mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación. Así mismo, la compactación de la gravilla no se ejecutó, al no haberse realizado la colocación del material granular. No se utilizaron herramientas manuales ni equipos de compactación, quedando esta actividad completamente pendiente y sin ningún tipo de avance.			
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - YEISON	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	24/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

a pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación del Aula Ambiental, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se alcanzara un avance significativo conforme al alcance definido. En consecuencia, las labores asociadas al Aula Ambiental se encuentran pendientes de reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno a las actividades laborales y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el componente permanece en estado de ejecución incompleta, a la espera de la continuidad y finalización de las actividades programadas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S.
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BITACORA 2025
	Revisión	001
	Página	343

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	24/12/2025	201

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Esta etapa contemplaba la planificación de la actividad, la definición del área de instalación y el alistamiento de los componentes del sistema, incluyendo el tanque de 1.000 litros, canales, bajantes y la manguera de 100 metros. Estas acciones se realizaron únicamente de forma parcial, sin que se completara la preparación del área ni el alistamiento total de los materiales requeridos, quedando la fase inconclusa.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS		
En esta fase se tenía prevista la instalación del tanque, la colocación de los canales y bajantes para la captación del agua, la conexión de la manguera y la disposición del tanque sobre la estiba correspondiente. No obstante, la ejecución fue limitada y fragmentada, sin lograr la instalación completa ni la integración funcional de los elementos del sistema, por lo cual esta etapa no fue finalizada.		• Sistema de recolección de 1.000 lts	
La última etapa correspondía a la construcción de la placa de soporte y la ejecución del cerramiento del sistema. Sin embargo, estas actividades no se culminaron, quedando pendientes los trabajos asociados a la placa y al cerramiento, lo que impide la estabilización, seguridad y puesta en funcionamiento del sistema de recolección de agua.			
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no pudo ser concluida en su totalidad, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes. De forma similar, se adelantó parcialmente la desinstalación de los sanitarios existentes, efectuando el retiro inicial de algunos elementos de fijación y labores básicas de limpieza del área. No obstante, la actividad quedó inconclusa, permaneciendo pendientes la instalación de los nuevos sanitarios, su correcta nivelación, ajuste y sellado, así como la realización de las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar su adecuada operación.		" Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. "	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI	NO
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - DAYANA	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
	24/12/2025	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.
En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	344

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	25/12/2025	202

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Esta fase corresponde al inicio de la actividad y contempló el proceso de planificación y organización para la implementación de la huerta. Se realizó la delimitación preliminar del área destinada al proyecto, así como la entrega parcial de insumos y herramientas básicas requeridas para su ejecución. Adicionalmente, se adelantaron de manera incipiente algunas labores asociadas al cerramiento. No obstante, los trabajos ejecutados no alcanzaron a cubrir la totalidad de lo programado para esta etapa, quedando actividades pendientes para su culminación.	(LA MESA)CENTRO DE VIDA ABUELOS	HUERTA	
En esta etapa se tenía previsto consolidar el cerramiento y realizar la adecuación del terreno para el establecimiento de la huerta, incluyendo labores de preparación del suelo y organización del espacio. Sin embargo, el avance fue limitado, ejecutándose únicamente algunas actividades parciales, sin lograr completar el alcance definido inicialmente. En consecuencia, varios frentes de trabajo quedaron inconclusos, lo que impidió el cierre efectivo de esta fase.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	25/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	345

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	25/12/2025	202

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.	(DE SAN JUAN DE RIO SECO)HOGAR DE AMOR AÑOS DORADOS	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios.	
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	25/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	346

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/12/2025	203

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se adelantaron actividades iniciales para la instalación del tanque de almacenamiento de 1000 litros, las cuales incluyeron la ubicación del elemento, la verificación del área destinada para su disposición y la revisión preliminar de las condiciones generales de soporte, con el fin de preparar el espacio para su posterior instalación.	(PUERTO SALGAR) C.D.I		
Se realizaron trabajos preliminares asociados a la instalación de los canales de recolección, contemplando el trazado, la presentación de los elementos y la adecuación inicial de las áreas de intervención, dejando el sistema dispuesto para su continuidad.		•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Se efectuaron labores iniciales para la disposición de los bajantes y de la manguera de conducción , llevando a cabo la organización, presentación y acomodo de los componentes, así como la verificación básica de recorridos y puntos de conexión. Se desarrollaron actividades preliminares orientadas a la adecuación de la estiba y a la organización general de los componentes del sistema de recolección, permitiendo dejar los elementos ordenados y listos para la continuación de las labores de integración y puesta en funcionamiento del sistema.			
Se realizó de manera parcial el retiro de la grifería existente, incluyendo labores preliminares de limpieza del área de apoyo y verificación inicial del estado del lavamanos, con el fin de preparar el espacio para la instalación posterior. Sin embargo, la actividad no pudo ser concluida en su totalidad, quedando pendiente la instalación definitiva de la nueva grifería tipo push, así como la ejecución de las pruebas de accionamiento y funcionamiento correspondientes.□		•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - JONATAN	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	26/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.
En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JONATAN FEO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	347

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	26/12/2025	203

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SAN NJUAN DE RIO SECO) ALCALDIA MUNICIPAL	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios. •Cambio Lavamanos completos	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			
La actividad de cambio de lavamanos completo no ha sido finalizada, debido a la entrega incompleta de los elementos necesarios para su instalación y a las limitaciones operativas presentadas durante el periodo programado. Estas condiciones han impedido el desarrollo integral de la actividad, quedando su culminación sujeta a la entrega total de los insumos y a la reprogramación de las labores.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	26/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa, el cambio de sanitarios y el cambio de lavamanos completo, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	348

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/12/2025	**204**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se adelantaron actividades iniciales para la instalación del tanque de almacenamiento de 1000 litros, las cuales incluyeron la ubicación del elemento, la verificación del área destinada para su disposición y la revisión preliminar de las condiciones generales de soporte, con el fin de preparar el espacio para su posterior instalación.	(LA MESA) JARDIN GRANDES SUENOS		
Se realizaron trabajos preliminares asociados a la instalación de los canales de recolección, contemplando el trazado, la presentación de los elementos y la adecuación inicial de las áreas de intervención, dejando el sistema dispuesto para su continuidad.		•Sistema de recolección de 1.000 lts	
Se efectuaron labores iniciales para la disposición de los bajantes y de la manguera de conducción , llevando a cabo la organización, presentación y acomodo de los componentes, así como la verificación básica de recorridos y puntos de conexión. Se desarrollaron actividades preliminares orientadas a la adecuación de la estiba y a la organización general de los componentes del sistema de recolección, permitiendo dejar los elementos ordenados y listos para la continuación de las labores de integración y puesta en funcionamiento del sistema.			
se adelantó parcialmente la desinstalación de los sanitarios existentes, efectuando el retiro inicial de algunos elementos de fijación y labores básicas de limpieza del área. No obstante, la actividad quedó inconclusa, permaneciendo pendientes la instalación de los nuevos sanitarios, su correcta nivelación, ajuste y sellado, así como la realización de las pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar su adecuada operación.		CAMBIO ANITARIOS	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - JUAN FRANCO	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES	
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	27/12/2025	SOLEADO	SOLEADO			
				SI NO X	SI NO X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación del sistema de recolección de agua mediante tanque de 1.000 litros, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar en el desarrollo de las actividades programadas, razón por la cual únicamente fue posible adelantar acciones de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo en la instalación del tanque y sus componentes asociados.
En consecuencia, las actividades vinculadas al tanque de 1.000 litros y al sistema de recolección de agua permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas. Mientras tanto, el sistema se mantiene en estado de ejecución incompleta, pendiente de su instalación y puesta en funcionamiento total.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
JUAN FRANCO INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	349

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	27/12/2025	**204**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.	(SAN JUAN DE RIO SECO) BIBLIOTECA MUNICIPAL	• Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de Sanitarios.	
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - YEISON	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	27/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con el cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa Y el cambio de sanitarios, no fue posible concluir dichas actividades dentro del periodo previsto. Lo anterior se debió, principalmente, a la entrega incompleta de los insumos requeridos y a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, situación que limitó la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos. En este contexto, únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades mencionadas permanecen pendientes de ejecución y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	350

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	28/12/2025	**205**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(CALDAS) I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA	•Sistema de recolección de 1.000 lts	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	*CANTIDAD*
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3
Residente de obra	1
Residente de interventoria	1
Tecnico - DAYANA	1

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI *NO*

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	28/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	
				SI NO X

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

En la I.E.D. Francisco José de Caldas – Sede Primaria, no se ha iniciado ninguna actividad a la fecha. Lo anterior se debe a que el desarrollo de las labores coincidió con la temporada de vacaciones institucionales, lo que generó la indisponibilidad del personal responsable y la restricción de acceso a las instalaciones, dado que los encargados de autorizar el ingreso no se encontraban disponibles durante este periodo.

En consecuencia, las actividades permanecen pendientes y se prevé su inicio entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	351

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	**206**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SIMIJACA)		

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JUAN FRANCO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades programadas en el municipio de Simijaca, no ha sido posible dar inicio a su ejecución. Esta situación obedece, principalmente, a que no se ha realizado la entrega completa de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades, lo cual ha impedido su arranque efectivo. Adicionalmente, la coincidencia con el periodo de vacaciones institucionales ha limitado la disponibilidad del personal responsable y el acceso a los establecimientos, dificultando la logística necesaria para su implementación. En consecuencia, las actividades previstas en el municipio de Simijaca permanecen pendientes de inicio y se encuentran a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN FRANCO
INSPECTOR OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	352

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	206

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
	(CALDAS) I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	353

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	**206**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(SAN FRANCISCO)		

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

El inicio de obra en el municipio de San Francisco no se ha realizado, debido a que no se ha efectuado la entrega completa de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades. Adicionalmente, las fechas de festividades han dificultado la apertura de los establecimientos y la disponibilidad de transporte, lo que ha impedido la adquisición y el traslado de los insumos faltantes. En consecuencia, el inicio de la obra queda supeditado a la entrega total de los insumos y a la normalización de las condiciones logísticas, previéndose su inicio a partir del 07 de enero, una vez se cuente con dichas condiciones.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	354

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	**206**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(LA PALMA)		

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - JONATAN FEO	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

El inicio de obra en el municipio de La Palma no se ha realizado, debido a que no se ha efectuado la entrega completa de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades. Adicionalmente, las fechas de festividades han dificultado la apertura de los establecimientos y la disponibilidad de transporte, lo que ha impedido la adquisición y el traslado de los insumos faltantes. En consecuencia, el inicio de la obra queda supeditado a la entrega total de los insumos y a la normalización de las condiciones logísticas..

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	355

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	**206**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
La actividad correspondiente al cambio de griferías tipo push para lavamanos de mesa no ha podido ser completada, debido a que no se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos para su instalación. Adicionalmente, las restricciones en el acceso a los establecimientos y la limitada disponibilidad para el transporte de los elementos faltantes han impedido la ejecución total de esta actividad, quedando pendiente hasta contar con las condiciones necesarias.	(SUESCA)ESTACION DE POLICIA	•Cambio de griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. •Cambio de Sanitarios.	
El cambio de sanitarios no se ha logrado culminar en su totalidad, dado que no se dispone aún de todos los materiales y accesorios indispensables para realizar la sustitución completa. Asimismo, las fechas de festividades y la disponibilidad restringida de los espacios han dificultado la intervención, por lo cual esta actividad permanece en estado pendiente de ejecución.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	356

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	29/12/2025	**206**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(CALDAS) I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA	•Huerta	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	29/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la implementación de la huerta, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, razón por la cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las actividades asociadas a la huerta permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	357

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/12/2025	207

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
	(CALDAS) I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA	Cerramiento Compostera de 280 lts	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI NO
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	30/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades relacionadas con la construcción e implementación de la compostera, no fue posible concluirlas dentro del periodo previsto, debido a que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante este periodo, las personas responsables informaron su imposibilidad de participar, por lo cual únicamente fue posible adelantar actividades de carácter preliminar y parcial, sin que se lograra un avance significativo. En consecuencia, las labores asociadas a la compostera permanecen a la espera de su reactivación, la cual se prevé entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	358

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/12/2025	**207**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se llevó a cabo la desinstalación del sistema de recolección de agua potable fabricado en asbesto, retirando cuidadosamente el tanque de 1.000 litros junto con sus elementos complementarios. Durante esta fase se realizó el vaciado completo del recipiente, la limpieza de la zona de trabajo y el manejo seguro del material retirado, siguiendo los protocolos necesarios para evitar riesgos de contaminación y garantizar una disposición final adecuada. Además, se verificaron las condiciones del área donde se encontraba instalado el tanque para asegurar que quedara lista para la siguiente intervención.	(APULO) SALON TEKONDO	Cambio de sistema de recolección de agua potable (asbesto a plástico) de 1.000 lts. Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	
Posteriormente, se procedió con la instalación del nuevo tanque plástico de 1.000 litros, asegurando una correcta ubicación que garantizara su estabilidad y operatividad. Durante esta etapa se revisaron las superficies de apoyo, se ajustaron los elementos de fijación y se confirmaron las condiciones óptimas para su funcionamiento continuo. Finalmente, se realizó una verificación general del sistema instalado para garantizar que cumpliera con los requerimientos de recolección y almacenamiento de agua potable, dejando el área en condiciones adecuadas para su uso inmediato.			
Se realizó el retiro de la grifería existente, incluyendo la limpieza del área de apoyo y la verificación del estado del lavamanos para garantizar una instalación adecuada. Posteriormente, se instaló la nueva grifería tipo push, asegurando su correcta fijación y funcionamiento mediante pruebas de accionamiento, dejando el elemento operativo y en óptimas condiciones de uso.			
Se llevó a cabo la desinstalación de los sanitarios existentes, retirando los elementos de fijación y preparando el área mediante limpieza y verificación del soporte. Luego, se instalaron los nuevos sanitarios, asegurando su nivelación, ajuste y sellado adecuado, finalizando con pruebas de funcionamiento para confirmar su correcta operación y dejando el espacio en condiciones óptimas.			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - DAYANA	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	30/12/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
DAYANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	360

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/12/2025	**207**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se realizó la desinstalación de los sanitarios existentes, retirando cuidadosamente los elementos de fijación y desmontando cada unidad para evitar daños en la superficie. Durante esta fase también se efectuó la limpieza y revisión del área de instalación, asegurando que el espacio quedara en condiciones óptimas para recibir los nuevos elementos.	(APULO)ALCALDIA MUNICIPAL	-Cambio de Sanitarios. -Cambio de lavamanos completos.	
Posteriormente, se procedió con la instalación de los nuevos sanitarios, verificando su correcta ubicación, nivelación y sellado. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para confirmar un adecuado desempeño, dejando cada sanitario completamente operativo y el área de trabajo limpia y ordenada.			
Se llevó a cabo el retiro de los lavamanos existentes, desmontando las piezas y accesorios de forma controlada para prevenir daños en las superficies contiguas. En esta etapa también se realizó la limpieza del área y la verificación de las condiciones de soporte, asegurando que estuviera lista para la instalación del nuevo conjunto			
A continuación, se instalaron los nuevos lavamanos completos, ubicándolos adecuadamente y ajustando los elementos de fijación para garantizar estabilidad y correcto funcionamiento. Se efectuaron pruebas generales de operación y se dejó cada punto en condiciones óptimas de uso, con una presentación limpia y adecuada			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - KEWIN	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES		
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*	
	30/12/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	361

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/12/2025	207

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se realizó el retiro de la grifería existente, incluyendo la limpieza del área de apoyo y la verificación del estado del lavamanos para garantizar una instalación adecuada. Posteriormente, se instaló la nueva grifería tipo push, asegurando su correcta fijación y funcionamiento mediante pruebas de accionamiento, dejando el elemento operativo y en óptimas condiciones de uso.	(APULO)ESTACION DE BOMBEROS	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	
Se llevó a cabo la desinstalación de los sanitarios existentes, retirando los elementos de fijación y preparando el área mediante limpieza y verificación del soporte. Luego, se instalaron los nuevos sanitarios, asegurando su nivelación, ajuste y sellado adecuado, finalizando con pruebas de funcionamiento para confirmar su correcta operación y dejando el espacio en condiciones óptimas			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	30/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
YEISON INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	362

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30/12/2025	207

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACION*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
Se realizó el retiro de la grifería existente, incluyendo la limpieza del área de apoyo y la verificación del estado del lavamanos para garantizar una instalación adecuada. Posteriormente, se instaló la nueva grifería tipo push, asegurando su correcta fijación y funcionamiento mediante pruebas de accionamiento, dejando el elemento operativo y en óptimas condiciones de uso.	(APULO) CASA ADULTO MAYOR	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios.	
Se llevó a cabo la desinstalación de los sanitarios existentes, retirando los elementos de fijación y preparando el área mediante limpieza y verificación del soporte. Luego, se instalaron los nuevos sanitarios, asegurando su nivelación, ajuste y sellado adecuado, finalizando con pruebas de funcionamiento para confirmar su correcta operación y dejando el espacio en condiciones óptimas			

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*	
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MAÑANA*	*TARDE*		
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI*	*NO*
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - YEISON	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo “Precaución - Trabajos en curso”.	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	30/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
YEISON	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	363

NUMERO DE CONTRATO			FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	31/12/2025	208

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	*LOCALIZACIÓN*	*CAPITULO*	*UNIDAD*
	(CALDAS) I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRIMARIA	Cambio de grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. Cambio de Sanitarios. Cambio de grifería llave para lavamanos de pared tipo push.	

PERSONAL EN OBRA		*MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA*				*NO CONFORMIDADES EN OBRA*
PERSONAL	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*TOTAL*	*MANANA*	*TARDE*	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					*SI* *NO*
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - KEWIN	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1	

ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	*OBSERVACIONES*			
	31/12/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA

A pesar de haberse establecido una fecha estimada de inicio para las actividades programadas relacionadas con los sanitarios y las griferías, no fue posible su conclusión dentro del periodo previsto, dado que su ejecución coincidió con la temporada de vacaciones institucionales. Durante dicho periodo, varios de los actores y responsables involucrados manifestaron su imposibilidad de participar, lo que derivó en una ejecución parcial, limitándose a acciones preliminares y de alcance reducido. En consecuencia, aún se registran actividades y entregas pendientes, las cuales se encuentran a la espera de su reactivación entre el 5 y el 15 de enero, de acuerdo con el retorno laboral y la disponibilidad horaria de los funcionarios y responsables de las instituciones involucradas.

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
Kewin Castañeda	
KEWIN	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	