	CONSORCIO ORIMEG 2025
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1).
	NIT 9 0 1. 9 6 9. 7 2 3 - 4

Bogotá D.C.; 13 de julio de 2026

OFC 0116

Señores:
MINISTERIOS DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT. 830.034.348
CC. JVM INGENIERIA SAS BIC
NIT. 901.489.956-3

REF.: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)".

ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA, CAPACIDAD OPERATIVA, ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO – PRORROGA ATANQUEZ

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga del **Contrato de Obra No. 1747-2025**, el **CONSORCIO ORIMEG 2025** presenta el presente **Plan de Contingencia, Análisis de Capacidad Operativa, Estrategia de Aceleración y Estrategia de Cierre del Proyecto**, con el propósito de exponer las acciones que serán implementadas para garantizar la culminación de las obras dentro del plazo adicional solicitado.

Como se expuso en la solicitud de prórroga, la ejecución del proyecto se ha visto afectada por circunstancias técnicas, constructivas, climáticas y de coordinación con terceros que incidieron directamente sobre la **ruta crítica de la obra**, particularmente en el frente de **Atánquez**, donde la modificación del sistema estructural de la cubierta, el cambio de la especie de madera, los ajustes al diseño estructural y el proceso constructivo de la Kankurua impidieron la instalación oportuna de la cubierta, condición indispensable para dar continuidad a un número significativo de actividades sucesoras. Estas situaciones fueron debidamente documentadas y soportadas mediante los oficios, mesas técnicas y demás anexos que acompañan la solicitud de prórroga.

En este contexto, el presente documento desarrolla el análisis de la capacidad operativa disponible del contratista, las medidas de aceleración previstas para optimizar la ejecución de las actividades pendientes, el plan de contingencia para la gestión de los riesgos que actualmente inciden en el proyecto y la estrategia de cierre que permitirá priorizar las actividades críticas, optimizar la secuencia constructiva y garantizar la entrega de una infraestructura funcional, completa y conforme a las especificaciones técnicas y contractuales.

Las estrategias aquí descritas fueron formuladas con base en la programación actualizada del proyecto, considerando el orden lógico de ejecución de las actividades, la posibilidad de desarrollar frentes de trabajo simultáneos, el fortalecimiento de los recursos humanos y técnicos, y la implementación de mecanismos permanentes de seguimiento y control, con el propósito de maximizar la productividad durante el plazo prorrogado sin comprometer la calidad, la seguridad ni la estabilidad de las obras.

1. OBJETIVO

Establecer las medidas técnicas, operativas y administrativas que implementará el **CONSORCIO ORIMEG 2025** para garantizar la culminación del proyecto dentro del plazo adicional solicitado, mediante la optimización de los recursos disponibles, la reorganización de la programación de obra y la ejecución simultánea de actividades compatibles. El presente plan tiene como finalidad minimizar los riesgos que actualmente afectan la ejecución del contrato, recuperar la productividad una vez se libere la ruta crítica asociada a la instalación de la cubierta y asegurar que las actividades pendientes se desarrollen conforme a la secuencia constructiva, las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos contractualmente.

2. CONTEXTO

Durante la ejecución del proyecto se presentaron situaciones técnicas, constructivas, climáticas y de coordinación con terceros que modificaron las condiciones inicialmente previstas para el desarrollo de la obra. Entre ellas se destacan la no disponibilidad de la madera especificada inicialmente, la adopción de una nueva solución estructural para la cubierta, los ajustes al diseño estructural y la construcción de la Kankurua mediante un sistema constructivo ancestral concertado con el Resguardo Indígena Kankuamo. Estas circunstancias incidieron directamente sobre la ruta crítica del proyecto y generaron la necesidad de reprogramar múltiples actividades.

La instalación de la cubierta constituye el principal condicionante para la continuidad de la obra, debido a que permite proteger los espacios interiores de la acción de la lluvia, la humedad, el polvo y los impactos derivados de la ejecución simultánea de otras labores constructivas. Por esta razón, actividades como la instalación de tejas, remates, bajantes, cielo raso, redes eléctricas, luminarias, aparatos sanitarios, carpintería, pintura y acabados finales no pueden desarrollarse anticipadamente sin comprometer la calidad de la infraestructura o generar reprocesos.

Con base en esta nueva condición, el contratista elaboró una programación ajustada que prioriza la culminación de la cubierta y reorganiza la ejecución de las actividades sucesoras mediante una estrategia de aceleración que permitirá desarrollar varios

frentes de trabajo de manera simultánea una vez desaparezca la restricción técnica existente

3. ANÁLISIS DE CAPACIDAD OPERATIVA

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de la programación ajustada y recuperar el tiempo afectado por la imposibilidad de ejecutar oportunamente la cubierta, el **CONSORCIO ORIMEG 2025** dispone de la capacidad técnica, administrativa, operativa y logística necesaria para atender simultáneamente varios frentes de trabajo una vez se libere esta actividad crítica.

La estrategia de recuperación no se fundamenta únicamente en el incremento del personal en obra, sino en la reorganización de los recursos disponibles, la conformación de cuadrillas especializadas y la optimización de la secuencia constructiva, permitiendo que actividades compatibles técnicamente se ejecuten de manera paralela, sin generar interferencias entre ellas y manteniendo los estándares de calidad exigidos por el contrato.

Una vez concluya la instalación de la cubierta y se garantice la protección definitiva de la edificación frente a la lluvia, humedad y demás agentes ambientales, será posible intervenir simultáneamente diferentes áreas de la infraestructura para desarrollar instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, acabados arquitectónicos, carpintería, pintura, montaje de aparatos sanitarios, luminarias y demás actividades finales, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución respecto a una programación secuencial.

Para ello, el contratista fortalecerá la capacidad operativa mediante la conformación de cuadrillas especializadas, cada una con funciones claramente definidas, permitiendo mantener varios frentes activos de forma simultánea y optimizando el rendimiento diario de la obra.

3.1 Recursos Humanos

Se incrementará la capacidad operativa mediante la conformación de cuadrillas especializadas para cada disciplina constructiva, garantizando la disponibilidad del personal requerido para ejecutar actividades en paralelo y disminuir los tiempos de espera entre procesos sucesores.

Cuadrilla	Personal asignado	Actividades principales
Cubierta en madera	1 Maestro de obra, 1 Oficial y 2 Ayudantes	Instalación de estructura de madera, correas, elementos de fijación, tejas, remates y bajantes.
Instalaciones eléctricas	1 Ingeniero Electricista y 2 Ayudantes	Canalizaciones, cableado, tableros, luminarias, tomacorrientes, interruptores y pruebas eléctricas.
Instalaciones hidrosanitarias	2 Oficiales y 2 Ayudantes	Instalación de redes hidrosanitarias, aparatos sanitarios, griferías, accesorios y pruebas hidráulicas.
Carpintería metálica y madera	2 Oficiales y 2 Ayudantes	Instalación y ajuste de puertas, ventanas, marcos, cerraduras y elementos de madera y metálicos.
Acabados arquitectónicos	1 Maestro de obra, 1 Oficiales y 4 Ayudantes	Pañetes, enchapes, pisos, cielo raso, resanes y demás actividades de acabado.
Pintura	1 Oficiales y 2 Ayudantes	Sellado, aplicación de pintura, retoques y protección de superficies terminadas.
Aseo y entrega	3 Ayudantes	Limpieza final, retiro de escombros, organización de áreas y apoyo durante el recibo de la obra.

La asignación de estas cuadrillas permitirá desarrollar actividades en diferentes sectores de la edificación de manera simultánea, evitando interferencias físicas entre especialidades y reduciendo los tiempos improductivos derivados de la ejecución secuencial de los procesos constructivos.

3.2 Recursos Técnicos

El contratista cuenta con la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para atender de manera simultánea los diferentes frentes de trabajo previstos en la programación ajustada, entre los cuales se destacan:

- Herramientas eléctricas para corte, perforación y fijación.
- Equipos para instalación de estructuras en madera y cubiertas.
- Mezcladoras y vibradores para actividades de concreto.
- Andamios y equipos de trabajo en alturas certificados.
- Equipos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- Equipos menores de compactación.
- Herramientas manuales para actividades de acabado y carpintería.

La disponibilidad permanente de estos equipos evita la generación de tiempos muertos por falta de recursos y permite mantener un ritmo continuo de ejecución en los distintos frentes de trabajo.

3.3 Recursos Logísticos

Con el fin de garantizar la continuidad de la ejecución, se implementarán medidas logísticas orientadas a asegurar el suministro oportuno de materiales y la adecuada coordinación de las actividades programadas, entre ellas:

- Compra anticipada de materiales.
- Coordinación permanente con proveedores para asegurar la disponibilidad de insumos.
- Transporte continuo de materiales y equipos hacia el frente de obra.
- Almacenamiento adecuado de materiales bajo condiciones que eviten su deterioro.
- Control semanal de inventarios para prevenir desabastecimientos.

Estas medidas permitirán reducir el riesgo de interrupciones durante la fase de aceleración del proyecto y garantizar que cada cuadrilla disponga oportunamente de los materiales requeridos para el desarrollo de sus actividades.

4. ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN DE OBRA

Con el fin de optimizar la ejecución de las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento del plazo prorrogado solicitado, el **CONSORCIO ORIMEG 2025** implementará una estrategia de aceleración de obra basada en la reorganización de la programación, el incremento de la capacidad operativa y la ejecución simultánea de actividades compatibles desde el punto de vista técnico y constructivo.

Es importante precisar que, durante el período en el cual no fue posible ejecutar la cubierta, la aceleración de la obra resultaba técnicamente inviable, debido a que esta actividad constituye el principal elemento liberador de la ruta crítica del proyecto. La ejecución anticipada de actividades como instalaciones eléctricas finales, cielo raso, aparatos sanitarios, luminarias, carpintería, pintura y acabados habría generado un alto riesgo de deterioro de materiales, reprocesos y afectaciones a la calidad de la infraestructura.

Por esta razón, la estrategia de aceleración se implementará una vez finalice la instalación de la cubierta, momento en el cual podrán habilitarse simultáneamente diferentes frentes de trabajo, optimizando el rendimiento diario de la obra sin alterar el orden lógico de ejecución ni comprometer las especificaciones técnicas del proyecto.

4.1 Ejecución simultánea de actividades

La programación actualizada fue elaborada considerando la compatibilidad técnica entre actividades, permitiendo desarrollar diferentes frentes de trabajo de manera paralela una vez la cubierta se encuentre completamente instalada.

Entre las principales actividades que podrán ejecutarse simultáneamente se encuentran:

- Instalación de flanches, canales y bajantes.
- Instalaciones eléctricas interiores (canalizaciones, cableado, tableros, tomacorrientes e interruptores).
- Instalación de la estructura del cielo raso.
- Pañetes, enchapes, pisos y demás acabados arquitectónicos.
- Instalación de puertas, ventanas y carpintería.
- Pintura de elementos metálicos y de madera.
- Instalación de aparatos sanitarios, griferías y accesorios.
- Instalación de luminarias y equipos eléctricos.
- Pruebas hidráulicas, eléctricas y actividades de cierre.

La ejecución paralela de estas actividades permitirá reducir significativamente los tiempos de espera entre procesos sucesivos y mejorar el rendimiento general del proyecto.

4.2 Incremento de recursos humanos

Para atender simultáneamente los diferentes frentes de trabajo, el contratista incrementará el personal operativo mediante la incorporación de cuadrillas especializadas para instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, carpintería, acabados, pintura y montaje de equipos, permitiendo intervenir diferentes sectores de la edificación de manera concurrente.

Esta redistribución del recurso humano permitirá aumentar la productividad diaria sin generar interferencias entre especialidades y garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada actividad.

4.3 Optimización de la programación

La programación del proyecto fue actualizada teniendo en cuenta la nueva secuencia constructiva derivada de la instalación de la cubierta y el análisis de compatibilidad entre actividades.

Para ello se establecieron los siguientes criterios:

- Priorizar la culminación de la estructura de cubierta, instalación de tejas, remates y sistema de evacuación de aguas lluvias.
- Ejecutar posteriormente las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que requieren condiciones de protección frente a la intemperie.
- Programar los acabados arquitectónicos únicamente cuando se garantice la protección definitiva de los espacios interiores.
- Ejecutar de manera simultánea actividades compatibles que no presenten interferencias físicas entre cuadrillas.
- Mantener un seguimiento permanente a la ruta crítica mediante la actualización semanal del cronograma de obra.

4.4 Ampliación de jornadas de trabajo

Con el propósito de incrementar la productividad, cuando las condiciones climáticas, de seguridad y disponibilidad de personal lo permitan, se implementarán jornadas extendidas en actividades durante los días sábado, de conformidad con el cronograma del proyecto, optimizando el aprovechamiento de la jornada sin afectar la calidad de las obras ni las condiciones de seguridad del personal.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

El presente Plan de Contingencia tiene como finalidad establecer las acciones preventivas y correctivas que serán implementadas durante el plazo prorrogado para minimizar la probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, garantizar la continuidad de las actividades programadas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del nuevo plazo de ejecución.

La formulación del presente plan se fundamenta en el análisis de las situaciones que incidieron en el desarrollo del contrato y que fueron identificadas durante la ejecución de la obra. Con base en este análisis, se identifican los riesgos técnicos, operativos, sociales y climáticos que podrían presentarse durante la etapa final de ejecución, definiendo para cada uno su nivel de prioridad, las medidas de mitigación, los responsables de su implementación y los tiempos de respuesta, con el propósito de garantizar la continuidad de las obras y evitar nuevas afectaciones sobre la programación.

Las acciones contempladas en este plan serán objeto de seguimiento permanente por parte de la dirección de obra y serán coordinadas con la interventoría, permitiendo

adoptar oportunamente las medidas correctivas necesarias cuando se identifiquen desviaciones respecto de la programación aprobada.

5.1 Matriz de Riesgos y Medidas de Contingencia

Tipo de riesgo	Riesgo identificado	Nivel	Medidas de mitigación	Responsable	Tiempo de respuesta
Técnico	Retrasos en la instalación de la cubierta estructural.	Alto	Seguimiento diario a la ejecución, disponibilidad permanente de materiales, priorización de cuadrillas y control de rendimientos.	Director de Obra / Residente	Inmediato
Técnico	Nuevos ajustes o redefiniciones técnicas durante la ejecución.	Alto	Realizar mesas técnicas con interventoría y supervisión antes de ejecutar actividades susceptibles de modificación, evitando reprocesos.	Director de Obra	24 horas
Operativo	Interferencia entre cuadrillas durante la etapa de aceleración.	Medio	Sectorización de la obra, programación semanal de actividades y coordinación diaria entre responsables de cada especialidad.	Residente de Obra	Diario
Operativo	Demoras en el suministro de materiales.	Alto	Compras anticipadas, control de inventarios,	Área de Compras / Residente	24 horas

			verificación permanente con proveedores y mantenimiento de stock mínimo para actividades críticas.		
Social	Dependencia de terceros para decisiones técnicas o procesos de concertación.	Alto	Mantener comunicación permanente con la Entidad, interventoría y actores involucrados, programando reuniones de seguimiento cuando se requiera.	Director de Proyecto	Según necesidad
Climático	Lluvias que impidan el desarrollo de actividades exteriores.	Medio	Reprogramar oportunamente actividades exteriores y priorizar labores interiores o protegidas, garantizando la continuidad de la obra.	Residente de Obra	Diario
Calidad	Deterioro de materiales o acabados por exposición a la intemperie.	Alto	Ejecutar acabados únicamente después de la instalación de la cubierta y proteger materiales almacenados	Residente / Profesional de Calidad	Inmediato

			mediante zonas cubiertas.		
Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes derivados del incremento de frentes de trabajo simultáneos.	Medio	Coordinación de actividades, inspecciones de seguridad, control de permisos de trabajo y supervisión permanente del SG-SST.	Profesional SST	Permanente

5.2 Seguimiento del Plan de Contingencia

El seguimiento al presente Plan de Contingencia se realizará durante toda la etapa correspondiente al plazo prorrogado mediante reuniones periódicas entre el contratista, la interventoría y la supervisión del contrato, verificando el comportamiento de la programación y el estado de los riesgos identificados.

Como parte de este seguimiento se implementarán las siguientes acciones:

- Revisión semanal del cronograma de obra y de la ruta crítica.
- Seguimiento al rendimiento de las cuadrillas y cumplimiento de las metas de producción.
- Control permanente del abastecimiento de materiales y equipos.
- Verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas para cada riesgo.
- Actualización del plan cuando se identifiquen nuevos riesgos o cambios en las condiciones de ejecución.
- Registro de las acciones implementadas mediante actas de seguimiento y comités de obra.

La implementación de este plan permitirá reducir la probabilidad de nuevas afectaciones sobre la programación, fortalecer la toma de decisiones durante la ejecución y garantizar que las actividades pendientes se desarrollen bajo condiciones técnicas, operativas y administrativas que favorezcan el cumplimiento del plazo prorrogado y la entrega de una infraestructura completamente funcional.

6. ESTRATEGIA DE CIERRE DEL PROYECTO

La estrategia de cierre del proyecto tiene como propósito garantizar la culminación integral de las obras dentro del plazo adicional solicitado, mediante la priorización de las actividades pertenecientes a la ruta crítica, la optimización de la secuencia constructiva y la articulación permanente entre las diferentes especialidades que intervienen en la etapa final de ejecución.

La programación actualizada fue estructurada considerando el orden constructivo lógico de la obra, priorizando inicialmente la culminación de la cubierta y sus elementos complementarios, dado que esta actividad constituye el principal hito para la liberación de las actividades sucesoras. Una vez finalizada la cubierta, se habilitarán de manera progresiva los diferentes frentes de trabajo, permitiendo ejecutar simultáneamente las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, acabados arquitectónicos, carpintería, instalación de equipos, pruebas y actividades de entrega, optimizando el rendimiento general del proyecto.

Durante esta etapa se mantendrá un seguimiento permanente al cumplimiento de la programación mediante controles periódicos de avance físico, revisión de rendimientos, verificación del abastecimiento de materiales y coordinación continua entre las diferentes cuadrillas, con el fin de garantizar que cada actividad inicie únicamente cuando se encuentren cumplidas sus predecesoras y se eviten reprocesos que puedan afectar la calidad o el plazo de ejecución.

Adicionalmente, se implementarán mecanismos de control de calidad durante toda la etapa de cierre, realizando inspecciones por especialidad, verificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento y corrección inmediata de observaciones antes de iniciar las actividades siguientes, garantizando que cada componente de la infraestructura cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos contractuales.

6.1 Actividades críticas a priorizar

Las actividades serán ejecutadas conforme a la siguiente secuencia de priorización:

Fase I. Culminación de la cubierta

- Instalación de la estructura definitiva en madera.
- Instalación de tejas.
- Instalación de remates, flanches y caballetes.
- Instalación de canales y bajantes de aguas lluvias.

Objetivo: liberar la ruta crítica del proyecto y garantizar la protección definitiva de la edificación frente a la intemperie.

Fase II. Instalaciones técnicas

Con la cubierta completamente instalada se ejecutarán de manera paralela:

- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalación de cielo raso.
- Montaje de redes y equipos asociados.

Objetivo: habilitar la infraestructura para el desarrollo de los acabados finales sin riesgo de deterioro de materiales o equipos.

Fase III. Acabados arquitectónicos

Posteriormente se ejecutarán las actividades correspondientes a:

- Pañetes.
- Enchapes.
- Pisos.
- Pintura.
- Instalación de puertas y ventanas.
- Carpintería metálica y en madera.

Objetivo: finalizar completamente los elementos arquitectónicos garantizando la calidad estética y funcional de la infraestructura.

Fase IV. Instalación de equipos y accesorios

Una vez concluidos los acabados se realizará la instalación de:

- Aparatos sanitarios.
- Griferías.
- Accesorios de baños.
- Luminarias.
- Interruptores y tomacorrientes.
- Equipos eléctricos y demás elementos finales.

Objetivo: evitar daños por manipulación de materiales o interferencia con otras actividades constructivas.

Fase V. Pruebas, verificación y entrega

Finalmente se ejecutarán las actividades correspondientes a:

- Pruebas hidráulicas.
- Pruebas eléctricas.
- Verificación del funcionamiento de los sistemas instalados.
- Corrección de observaciones.
- Limpieza general de la obra.
- Entrega final a la Entidad.

Objetivo: garantizar que la infraestructura sea entregada completamente funcional, conforme a las especificaciones técnicas y en condiciones adecuadas para su recibo definitivo.

6.2 Hitos de control

Con el fin de verificar el cumplimiento de la programación y controlar el avance durante la etapa final del proyecto, se establecen los siguientes hitos de seguimiento:

Hito de control	Resultado esperado
Cubierta instalada al 100 %	Liberación de la ruta crítica e inicio de actividades interiores.
Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias terminadas	Inicio de acabados arquitectónicos y montaje de equipos.
Acabados arquitectónicos finalizados	Inicio de instalación de aparatos sanitarios, luminarias y accesorios.
Equipos y accesorios instalados	Ejecución de pruebas integrales de funcionamiento.
Pruebas técnicas satisfactorias	Corrección de observaciones y cierre técnico del proyecto.
Limpieza general ejecutada	Entrega de la infraestructura completamente terminada y funcional.

6.3 Seguimiento al cierre

El cumplimiento de la estrategia de cierre será verificado mediante:

- Reuniones semanales de seguimiento con la interventoría y la supervisión.
- Actualización permanente del cronograma de obra en Microsoft Project.
- Verificación del cumplimiento de los hitos establecidos.
- Inspecciones de calidad por especialidad.
- Control del avance físico frente al avance programado.
- Registro de compromisos y acciones correctivas mediante actas de comité de obra.

Estas acciones permitirán mantener el control sobre la programación, identificar oportunamente posibles desviaciones y adoptar las medidas necesarias para asegurar la terminación integral del proyecto dentro del plazo prorrogado.

7. CONCLUSIONES

El análisis efectuado evidencia que las afectaciones presentadas durante la ejecución del proyecto obedecen a circunstancias técnicas, constructivas, sociales y climáticas que incidieron directamente sobre la ruta crítica de la obra, particularmente en las actividades asociadas a la instalación de la cubierta del frente de Atánquez. En consecuencia, la ejecución de un número significativo de actividades sucesoras debió ser reprogramada para garantizar el cumplimiento de la secuencia constructiva, evitar reprocesos y preservar la calidad de la infraestructura.

El **CONSORCIO ORIMEG 2025** cuenta con la capacidad operativa, técnica y logística necesaria para ejecutar las actividades pendientes dentro del plazo adicional solicitado, mediante la conformación de cuadrillas especializadas, la ejecución simultánea de actividades compatibles, el fortalecimiento de la coordinación entre especialidades y el seguimiento permanente de la programación y de los riesgos identificados.

Las medidas contempladas en el presente documento permiten establecer una estrategia integral para la gestión de la etapa final del proyecto, orientada a optimizar los recursos disponibles, controlar los factores de riesgo y asegurar la culminación de las obras bajo criterios de calidad, funcionalidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

En este sentido, el presente **Plan de Contingencia, Análisis de Capacidad Operativa, Estrategia de Aceleración y Estrategia de Cierre** constituye el soporte técnico de las acciones que implementará el contratista durante el plazo prorrogado, con el propósito de garantizar la terminación integral del proyecto y su entrega en condiciones óptimas para el recibo por parte de la Entidad.

Cordialmente,

NICOLAS SANABRIA NIETO
Representante Legal
CONSORCIO ORIMEG 2025
NIT 901.969.723-4
Contratista – Contrato de Obra No. 1747-2025
Correo: consorcioorimeg@gmail.com
Tel: 311 480 6494 – 324 426 0394