Marzo 4 de 2026 (Miercoles)

1 Condiciones climáticas
- Cielo parcialmente nublado.
- Temperatura prom. 28°c.
- Tiempo seco en la mañana y lluvias fuertes en la tarde.

2. Personal en obra.
4 auxiliares — 1 Arq. residente
1 oficial — 1 auxiliar SISO
1 maestro.

3. Actividades Realizadas.
- Se termina de perfilar manualmente los huecos para las zapatas.
- Se programa fundición del concreto ciclópeo en los ejes A y B entre ejes 1 a 3. alistando todos los materiales a utilizar y equipo.

4. Materiales utilizados. - Ninguno

5 Equipo utilizado.
- Herramienta menor.

6. Observaciones.
Se envia comunicado a la supervisión C218-CE-45-2026. Solicitud aclaración de los diseños estructurales del proyecto. Se envia comunicado al contratista de obra C218-CE-44-2026 -Respuesta a oficio SH-M-C-26-022 y reiteración de solicitud de Informe técnico de apropiación de diseño, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 de las especificaciones técnicas de caracter administrativo y obligaciones especificas en su numeral 8. de caracter técnico.

Residente de obra

Residente Interventoria.
Leidy Lucia Olivera Z.

Marzo 9 de 2026 (Jueves) (5-4)

1. Condiciones climáticas
   - Cielo parcialmente nublado
   - Temperatura prom. 26° C
   - Tiempo semi seco.

2 Personal en Obra

| | |
|---|---|
| 4 auxiliares | 1 arq. residente |
| 1 oficial | 1 auxiliar siso. |
| 1 maestro | 1 profesional siso. |

3. Actividades Realizadas
   - Se realiza la extracción manual de agua depositada en todas las excavaciones producto de las fuertes lluvias que se presentaron en la noche anterior y la madrugada de hoy.
   - Se procede a realizar la fundición del solado en concreto ciclópeo en las zapatas de los ejes A y B entre ejes 1 a 5, en total 10 zapatas.
4. Material utilizado
   - Piedra media zonga, arena, triturado de 1", agua limpia.
5. Equipo utilizado
   - Mezcladora a gasolina de 1 bulto - Mezcladora electrica de 1/2 bulto, carretas, baldes y herramienta menor

6. observaciones
   Se realito comité tecnico citado por interventoria con tema principal el cambio de planos en lo que concierne a las zapatas sin solución definitiva. El aislamiento de la edificación cumpliendo la norma RETIE vigente, interventoría y supervición solicitan correr los ejes alfabéticos .20 cm., se hace la aclaración que se dejo el aislamiento de 1.70 m. que es lo que determina la norma desde el momento que se hizo el replanteo los dias 24 y 25 de febrero.

Powered by CamScanner

Martes 6 de 2026 (Viernes) (5-4)

1. Condiciones climáticas
   - Cielo parcialmente nublado
   - Temperatura prom. 28°C.
   - Tiempo con. lluvias fuertes

2. Personal en obra.

| | |
|---|---|
| 4 Auxiliares | 1 Arq. residente |
| 1 oficial | 1 Auxiliar siso |
| 1 Maestro | 1 Profesional Social |

3. Actividades Realizadas
   - Se realiza nuevamente la extracción manual de agua depositada en las excavaciones que aún no se a fundido el ciclópeo como resultado de las fuertes lluvias
   - Se continua con la fundición del concreto ciclópeo en las zapatas de los ejes C y D. cantidad cinco (5)
4. Material utilizado.
   - Piedra media zonga, arena, triturado, agua y cemento
5. Equipo utilizado
   - Mezcladora de 1/2 bulto eléctrica, carretas, baldes y herramienta menor.
6. observaciones.
   - Se recaba video llamada donde se toma nuevamente el tema de cimentación y con la "orden" de supervisión de no poder realizar ningún tipo de obra, pregunta que con que orden estamos trabajando?
   * Se solicita nuevamente el diseño de mezcla de los concretos a utilizar en el proyecto.
   * Se tomaron muestras de concreto.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Angelica Alcaraz

Marzo 7 de 2026 (Sabado) (S-4

1 Condiciones Climáticas - Cielo parcialmente nublado
- Temperatura prom. 23° C
- Tiempo con lluvias fuertes

2. Personal en obra.

| | |
|---|---|
| 4 Auxiliares | 1. Res. de obra. |
| 1 Oficial | 1. Profesional Social |
| 1 Maestro | 1 Auxiliar SISO. |

3. Actividades Realizadas
- llega el camión con 423 bultos de concreto el cual no podemos recibir en su totalidad ya que llegó en gran cantidad rotos y otros visiblemente fraguados se devuelven 219 a la bodega de Argos Ibague.

4. Material Utilizado. - Ninguno.

5. Equipo utilizado - Ninguno.

6. observaciones

Se realiza la toma desde el punto de referencia (nivel cero) y despues medimos las cotas o alturas de desplante de excavaciones y totalidad de la excavación en cada una de las zapatas del proyecto.

Residente de obra.

Residente Interventoria.

Cristina Ibarra R.

Marzo 16 de 2026 (Lunes) (9-6)

1. Condiciones Climáticas - Nublado 7/9 Despejado
   - Temperatura prom. 27°c/
   - Tiempo seco en la tarde y
     lluvia intensa en la madrugada

2. Personal en obra
   2 auxiliares — 1 Auxiliar SISO
   1 oficial — 1 Profesional Social
   1 Arq. residente

3. Actividades Realizadas
   - Se reanuda las excavaciones en los ejes 8E, 8F, 7F hasta llegar al nivel -2.40 de acuerdo a los nuevos parámetros de diseño 1.0 x 1:0
   - Previo se realizo evacuación de agua lluvia producto de las fuertes lluvias de la madrugada.

4. Personal en obra.
   - 2 auxiliares. — 1 auxiliar SISO
   - 1 oficial — 1 profesional social
   1 arq. residente.

5. Equipo utilizado.
   Herramienta menor

6. Observaciones:
   El Contratista de obra mediante comunicado STH-MC-26-029- Respuesta a la carta C218-CE-053-2026, con asunto, en el cual manifiestan que una vez recibidas los planos, memorias y respuestas a las observaciones del diseño estructural, anexan informe técnico, pero persisten algunas observaciones pendientes, manifiestan que se apropian del mismo, para presentar soluciones

Residente de obra — Residente Interventoría.

Eduica Alcem R.

Marzo 17 de 2026 (Martes)

1. Condiciones climáticas - Nublado en la mañana, despejado en la tarde.
   - Temperatura prom. 23°C a. 28°C
   - Lluvias en la madrugada, seco en el resto del día
2. Personal en obra
   2 auxiliares — 1 auxiliar SISO
   1 oficial — 1 profesional social
   1 Arq. residente
3. Actividades Realizadas
   - Evacuación de agua lluvia que inundaron las excavaciones previas y remoción de sedimento acumulado en ellas.
   - Excavacion de las zapatas 7E, 6F y 6E, con medidas de 1.0 x 1.0 y profundidad de 2.50 metros.
4. Personal en Obra.
   - 2 auxiliares — 1 auxiliar SISO
   - 1 oficial — 1 profesional social
   - 1 arq. residente
5. Equipo utilizado.
   Herramienta menor.
6. Observaciones
   * Se envia oficio CZ18-CE-054-2026, solicitud verificación proceso diligenciamiento del informe semanal, nueva capacitación más detallado. (No es informe de obra)
   * Por las lluvias en la noche anterior se debe drenar las excavaciones para poder continuar con las excavaciones.
   * Se recomienda incrementar personal de mano de obra no calificada

Residente de Obra — Residente Interventoría

Eduardo Alvear R.

Marzo 18 de 2026 (Miercoles) (6-6)

1. Condiciones Climáticas - Nublado todo el día
   - Temperatura prom. 22°C - 24°C
   - Tiempo con lluvia intensa en la madrugada, seco en la mañana y lluvias intermitentes en la tarde, de 2pm a 4:30 pm.
2. Personal en obra.
   3 auxiliares — 1 auxiliar SISO
   1 oficial — 1 profesional social
   1 arq. residente
3. Actividades Realizadas.
   - Evacuación de agua lluvia que anegaron todas las excavaciones que ya estaban listas y las faltantes de bajar el nivel de desplante.
   - Se excavan 4 pas. las zapatas de los ejes 5E, 5F, 4E y 4F. hasta llegar al nivel de desplante de -2.40 se resalta que se encontro gran cantidad de roca en el sitio de excavación dando como resultado mayor tiempo de excavación.
4. Material utilizado.
   - Ninguno.
5. Equipo utilizado.
   Herramienta menor.
6. observaciones.
   - Se envia comunicado 0218-CE-055-2026, con asunto traslado Informe estructural N.3. - Revisión N.3 del diseño estructural de la casa de la cultura, en el cual se expresa, dado que el Contratista ya se apropio de los diseños estructurales, se tendrían unos pasos a seguir, el contratista obtera ajustar los diseños (planos y memorias), de acuerdo con la única observación pendiente del Informe (elementos no estructurales). Revisando las observaciones del contratista al diseñador, se considera que puede hacer los ajustes necesarios en planos para limitarse a las observaciones 2, 5 y 6, de planos.

Eduardo Alvarez R.

Marzo 21 de 2026 (Sabado)

1. CONDICIONES CLIMATICAS - Cielo parcialmente nu
- Temperatura prom. 24°C - 3
- Sera con. lluvias aisladas

2. PERSONAL EN OBRA
3 auxiliares — 1 auxiliar SISO
1 oficial — 1 profesional social
1 arq. residente

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se hace la fundición del concreto ciclópeo correspondi a las excavaciones para las zapatas combinadas (2 und) y para la zapata 7D
- se realiza limpieza y organización del sitio de obra

4. MATERIAL UTILIZADO
Piedra media zonga. — Agua.
Triturado — Cemento.
Arena.

5. EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora de 1 bulto — Herramienta menor
Bugies.

6. OBSERVACIONES
* Se sugiere al contratista de obra el fortalecimiento del personal de mano de obra no calificada y de igual manera contar con los insumos de materiales necesarios que permitan generar buenos avances y a la vez permitan generar holgura del avance para los futuros meses en que el avance es tan representativo, esto con el fin de evitar posibles retrasos.

Residente de Obra

Residente Interventoria.
Ledwica Alcaur.

Marzo 23 de 2026 (Lunes) - Festivo. (3-7)

1. CONDICIONES CLIMATICAS
   - Cielo totalmente nublado
   - Temperatura prom 20°C - 26°C
   - Lluvias intensas en la mañana y aisladas en la tarde.

2. PERSONAL EN OBRA

| | |
|---|---|
| 3 auxiliares | 1 auxiliar sisa |
| 1 oficial | 1 profesional social |
| 1 arq. residente. | |

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se recibe el primer pedido de hierro de 1/2 115 varillas y se procede al corte y figurado.
- Otro grupo se dedica a el armado de las parrillas para las zapatas tipo 1 (1.0x1.0 m) utilizando los hierros de 1.25 m. de longitud con gancho de .20 (10 para cada una)
- Se hace una revisión previa de los niveles ya que en algunos puntos por el deslizamiento de los bordes de las excavaciones han presentado movimientos leves..

4. EQUIPO UTILIZADO

| | |
|---|---|
| Pulidora grande. | Flejadora manual |
| Discos de corte. metal | Amarradores. |
| Manguera de nivel | |

5. MATERIAL UTILIZADO
Hierros de 1/2 en varilla.
Alambre de amarre.

6. OBSERVACIONES.

Residente de obra

Residente Interventoria.
Adriana Mora R.

34

Marco 24 de marzo (martes)

1. condiciones climáticas
- Cielo totalmente nublado
- Temperatura prom. 18°C – 25°C
- lluvias intensas en la mañana y tiempo seco en la tarde.

2. Personal en obra

| | |
|---|---|
| 7 auxiliares | 1 auxiliar SISO |
| 1 oficial | 1 profesional social |
| 1 arq. residente. | |

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se continua con el corte, figurado y armado de parrillas para zapatas
- Se realiza la excavación para las vigas de cimentación en los ejes A y B entre los ejes 1 a 5.
- llegan 8. toneladas de aceros de. 5/8, 1/2 y 3/8 en. varillas de 12 metros, con todo el personal se procede al descargue desde las 2. pm hasta las 6 pm.

4. MATERIAL UTILIZADO
- Hierro de 1/2.
- alambre de amarre

5. EQUIPO UTILIZADO

| | |
|---|---|
| Polidora grande | Flejadora manual |
| Disco de corte. | Amaradores |

6. OBSERVACIONES.
Se. trena mucha dificultad al inicio de la jornada por. encontrarse las excavaciones totalmente anegadas por las lluvias intensas y que genera atraso en los procesos diarios
* Se envia comunicado C218-CE-061-2026 con la Remisión del informe eléctrico N02 al Ministerio

Residente de Obra

Residente Interventoria

Marzo 25 de 2026 (Miercoles) (S-7)

1. CONDICIONES CLIMATICAS
   - Cielo parcialmente nublado
   - Temperatura prom 22°c - 30°c
   - Lluvias intensas en la mañana y tiempo seco en la tarde.

2. PERSONAL EN OBRA
   7 auxiliares
   1 oficial
   1 arq. residente
   - 1 auxiliar siso
   1 profesional social

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
   - Se realiza las excavaciones para las vigas de cimentación en los ejes 1, 2, 3, y entre los ejes A-C
   - Se procede a la fundición del solado en las excavaciones realizadas
   - Se continua con el corte y figurada de aceros para las columnas C1 y C2.

4. MATERIA UTILIZADO
   Hierro de 1/2"
   Alambre de amarre.

5. EQUIPO UTILIZADO
   Pulidora grande
   Disco de corte
   Flejadora manual
   Amarradores.

6. OBSERVACIONES
   Al encontrar las excavaciones anegadas se pierde tiempo evacuando el agua y dejando el espacio optimo para las demas actividades
   * Las lluvias afectan el normal desarrollo de las actividades

Residente de Obra.

Residente Interventoria

Federica Olaya R.

Marzo 26 de 2026 (Jueves) (8.

1. CONDICIONES CLIMATICAS
- Cielo parcialmente nublado en la mañana
- Temperatura prom. 22°C - 32°C
- Tiempo con lluvias intensas en la madrugada y mañana y seco en la tarde.

2. PERSONAL EN OBRA
7 auxiliares de obra.
1 oficial
1 arquitecto residente.
1 ingeniero
1 auxiliar SISO
1 profesional social

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se continua con las excavaciones para las vigas del modulo de gradas
- Se funde solado de limpieza en las vigas que tienen la profundidad de excavación adecuada.
- Se continua con el corte, figurado del acero para las columnas.

4. MATERIAL UTILIZADO
Hierro de 1/2" Alambre de amarre
Hierro de 5/8"

5. EQUIPO UTILIZADO
Pulidora grande. Flejadora manual
Discos de corte Amarradores.

6. OBSERVACIONES
Se recibe visita de supervision del ministerio y de la interventoria, se realiza el comité técnico ✓. Se realiza propuesta de talud posterior y confinamiento de rellenos, cambio de diseño de evacuación sanitaria, cambio de elemento de celosia, autrización para cambio de tipo de madera y cerramiento posterior.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Celeucia Alvarez.

Marte 30 de 2026 (Lunes)

1 CONDICIONES CLIMATICAS
- Cielo parcialmente nublado
- Temperatura prom. 28°C - 32°C
- Se presento lluvias fuertes en la madrugada y aisladas en el dia

2. PERSONAL EN OBRA

| | |
|---|---|
| 7 auxiliares. | 1 inge. de apoyo. |
| 1 oficial | 1 inspector SISO. |
| 1 maestro. | 1 profesional social |
| 1 arq. residente | |

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se continua con el corte, figurado y flejado de aceros de refuerzo para zapatas y columnas.
- Se colocan las canastillas de las zapatas A1, A5, C1 y C5
- Se continua con las excavaciones del bloque 2. (musica en los ejes E y F.

4. MATERIAL UTILIZADO.

| | | |
|---|---|---|
| ~~Polidora~~ | Arena. | Hierro 1/2" |
| ~~Disco de corte~~ | Triturado | Hierro 5/8" |
| ~~Flejadora manual~~ | Cemento. | Hierro 3/8" |
| | Agua. | Alambre de amarre |

5 EQUIPO UTILIZADO

| | |
|---|---|
| Mezcladora de 1 bolto | Polidora |
| Bugies | Disco de corte. |
| Valdes | Flejadoras manuales |
| Herramienta menor | |

6. OBSERVACIONES.
Se recuerda al Contratista de obra presentar el informe mensual del mes de marzo al igual que los informes semanales, ademas no olvidar los compromisos adquiridos en el comite de obra.

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

Monica Olaya R.

Marzo 31 de 2024 (Martes) (S-8)

1. CONDICIONES CLIMATICAS
   - Cielo parcialmente nublado
   - Temperatura prom. 24°C - 30°C
   - lluvias intensas en la madrugada y aisladas en la mañana.

2. PERSONAL EN OBRA.

| | |
|---|---|
| 7 auxiliares | 1 ing. de apoyo |
| 1 oficial | 1 inspector SISO |
| 1 maestro | 1 profesional social |
| 1 arq. residente | |

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
   - Se continua con las excavaciones para vigas en los ejes E y F.
   - Se levantan castillos de columnas A1, A5, C1, C5 con formaleta para la zapata A1, A5, C1
   - Se continua con el corte, figurado y armada de hierros para columnas.

4. MATERIAL UTILIZADO.

| | |
|---|---|
| Hierro de 1/2" | Hierro de 3/8" |
| Hierro de 5/8" | Alambre de amarre. |
| Tabla burra de .30x3.0 | Puntillas de 2 1/2" |

5. EQUIPO UTILIZADO.

| | |
|---|---|
| Pulidora. m | Herramienta menor. |
| Disco de corte. | Palas y picas. |
| Flejadora manual | Bugies y otros. |

6. OBSERVACIONES.
   Se recibio en obra 405 bultos de cemento Argos estructural y comun, se realizo el descargue con todo el personal sin ningún contratiempo.
   * Se recuerda la entrega del certificado de calidad del acero de refuerzo y del cemento.

Residente de Obra

Residente Interventoria:

Yelsin Alean R.