CONSTRUCTORA SH SAS
Nit No. 900.627.079-8

MINISTERIO DE CULTURAS, ARTES Y SABERES

CONTRATO DE OBRA No. 2038-2025
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE TESALIA - HUILA

CONSORCIO SUPERVISIÓN CULTURAL
INTERVENTORIA DE OBRA

CONSTRUCTORA SH SAS
CONTRATISTA DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

JORNADAS DE TRABAJO EXTENDIDAS DIARIAS SABADOS, DOMINGOS, NOCTURNO

MAYO DE 2026

PRESENTACIÓN

El registro fotográfico que se anexa corresponde a las actividades desarrolladas en las jornadas extendidas de los días sábados en la tarde, domingos e incluso durante la noche.

Como se puede observar en las fotografías, durante las excavaciones para la instalación de las tuberías de desagüe sanitario, nuevamente se han encontrado estructuras de concreto enterradas, que dificultan pero sobre todo ocasionan grandes demoras porque las labores no se limitan únicamente a la excavación manual, sino que se deben emplear equipos especiales para realizar las demociones.

Durante las excavaciones para las cimentaciones (zapatas y vigas), también se presentó esta situación que motivo mas de catorce (14) días adicionales de ejecución de la obra.

Se presentan registros fotográficos de enormes rocas también localizadas en las zanjas donde se instalarán las tuberías. La perforación, corte, demolición y retiro de estos extractos rocosos son muy demorados a diferencia que se tratase de material común como está registrado en el estudio geotécnico.



Foto No. 1 (Sábado 30 mayo 2:42 pm) – En las zanjas para la instalación de las tuberías sanitarias nuevamente aparecen estructuras de concreto enterradas que deben demolerse con martillo percutor y herramienta manual. Estas circunstancias prolongan los tiempos estimados para excavaciones en la programación de obra.



Foto No. 2 – (Domingo 31 mayo 7:21 am) - Enorme roca en la zanja para la instalación de las tuberías sanitarias. El despeje, perforación, corte y desalojo requiere mucho más tiempo que el programado para suelos de conglomerado.



Foto No. 3 – (Sábado 30 de mayo 1:42 pm) - Estructuras de concreto enterradas en las zanjas Excavadas para las tuberías sanitarias.



Foto No. 4 – (Domingo 31 mayo 7:41 am) – Roca de gran tamaño que se ubica en la excavación de la zanja donde se instalará el colector sanitario.



Foto No. 5 – (Domingo 31 mayo 7:21 am) Trabajo dominical en el perfilado de la zanja para la instalación de tubería sanitaria

.



Foto No. 6 – (Domingo 31 mayo 7:09 am) – Perforación manual de rocas para su posterior corte y demolición. Tareas que demandan mayor tiempo que el establecido en la programación.



Foto No. 7 – (Domingo 31 mayo 10:15 am) Tendido de tubería sanitaria en un tramo excavado y perfilado.



Foto No. 8 – (Domingo 31 de mayo 7:12 pm) – Labores en jornadas extendidas durante el domingo y en la noche. Relleno de las zanjas donde se instaló la tubería sanitaria.



Foto No. 9 – (Domingo 31 mayo 7:21 pm) – Terminación del extendido de la última capa de recebo para el relleno en las zanja donde se instaló la tubería sanitaria. Jornada dominical nocturna.