				cumplimiento del Apéndice 09 (Lineamientos Arqueológicos) del proceso SDHT-LP-001-2025 y de los TDR-ICANH 2021 para Programas de Arqueología Preventiva, el Consorcio requiere para el componente arqueológico el análisis fotointerpretativo multitemporal de aerofotografías históricas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 13. El 06/05/2026 (14:02) el ICANH Confirma Recepción de Solicitud "Aceptación de titularidad para el Programa de arqueología preventiva PAP". Radicado Solicitud: 2026184200048212 Tipo de Solicitud: Trámite PAP (No clasificados como PQRSD). Se adjunta carpeta con los documentos subidos a la plataforma que hacen parte del complemento del formulario. 14. El 14/05/2026 el IGAC confirma Recepción de la Solicitud No. 3200SAF-2026-0033861-ER - CHDC-003-127-2026 Solicitud formal de aerofotografías históricas IGAC, cubrimiento sobre los polígonos del Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio, Localidades Santa Fe, Mártires y Chapinero, Bogotá D.C. Tener en cuenta que para consultar el estado se deberá contar con el número de radicado asignado a esta solicitud, así como el siguiente código de seguridad:baa220a1-9b1a-4207-ab41-b4abc372226a. 15. El 19/05/2026 (15:40) el IGAC - Subdirección Cartográfica y Geodésica mediante correo electrónico Radicado N°: 2410SCG-2026-0000791-EE No. caso: 1905281 Asunto: Respuesta Solicitud formal de aerofotografías históricas IGAC, cubrimiento sobre los polígonos del Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio, Localidades Santa Fe, Mártires y Chapinero, Bogotá D.C. Dispuso del siguiente enlace OneDrive: **3200SAF-2026-0033861-ER**, de dónde se descargaron las aerofotografías solicitadas. En cuanto a los metadatos de vuelos y demás insumos de la zona de interés, el IGAC dispone de la plataforma oficial Colombia en Mapas, donde la ciudadanía puede consultar, visualizar y descargar información cartográfica histórica y reciente, según la disponibilidad institucional. Esta plataforma es el medio oficial de acceso público a cartografía base, imágenes, ortofotos y otros productos geográficos administrados por el IGAC. Para acceder a la información disponible, se recomienda seguir el procedimiento establecido. 16. El 19/05/2026 (5:19 pm) el ICANH da Respuesta a Radicado CR 2026184200048212 CE 2026162000060191 en donde informó que la documentación presentada para el Programa de Arqueología Preventiva PAP esta pendiente de varios requisitos técnicos y documentales. Entre las observaciones se encuentran: descripción completa del proyecto, superposición de polígonos con proyectos ya registrados, ausencia de caracterización geográfica detallada, metodología arqueológica sustentada y falta del documento de conformación del consorcio en PDF. Además, solicita realizar ajustes y coordinaciones con otros titulares de proyectos, especialmente por interferencias con el Metro de Bogotá y proyectos en La Candelaria. Finalmente, se otorga un plazo máximo de un mes para subsanar la información y continuar con el proceso de verificación del registro. 17. El 20/05/2026 (15:21) Siguiendo los trámites hacia el ICANH se envía oficio a RETIN INGENIERÍA S.A.S. mediante correo electrónico CHDC-003-165-2026 Solicitud de mesa de trabajo con el profesional de arqueología del proyecto: DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA,BOGOTÁ D.C.". Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la programación de una mesa de trabajo con RETIN INGENIERÍA S.A.S, la dirección del proyecto, los arqueólogos líderes y la interventoría, para definir acuerdos sobre la ejecución del polígono traslapado (R1554A230048). Esto se da con la información dada en la respuesta ICANH radicado CR 2026184200034422 CE 2026162000044621. 18. El 25/05/2026 (16:48) se envía a la interventoría por medio de correo electrónico el oficio CHDC-003-175-2026 de asunto: Remisión oficio ICANH No. 2026162000060191 – Requerimiento de ajuste Programa de Arqueología Preventiva, para poder suplir los pendientes por ajustar por parte de la interventoría y del SDH y enviar al ICANH subsanados antes del tiempo estipulado por la entidad. **NOTA 1. Se da respuesta al radicado PAP ítem 11, 13 (19/05/2026).** **NOTA 2. Se da respuesta al item 14 el 19/05/2026.** **NOTA 3. En ajuste de observaciones PAP item 16 e ítem 18 (30/05/2026)** **NOTA 4: Pendiente respuesta de RETIN item 17 (30/05/2026)**
5/3/2026	CLARO COLOMBIA			1. Consorcio Hábitat DC emite derecho de petición de fecha 06/03/2026 radicado bajo correo electrónico (06/03/2026 (13:21)), SIN Radicado CLARO (1.1). (1.2) Se genero solicitud pero la empresa remitio a otra dependencia 2. Consorcio Hábitat DC emite oficio (25/03/2026 (15:57)) : Solicitud de Aclaración técnica por interferencias de red y obra civil – Solicitud de traslado al área competente– Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025 , Se reitero indicar a que dependencia se debe hacer la solicitud correspondiente. 3. El 29/05/2026 por medio fisico CH radica a Claro el oficio CHDC-003-184-2026 de asunto: Reiteración Derecho de Petición – Radicado del 06/03/2026 y 25/03/2026 – Solicitud de información técnica de redes Claro para coordinación y prevención de interferencias. (Proyecto Bogotá D.C.). – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025 ya que a la fecha no se ha recibido comunicación por

				parte del área técnica designada ni se ha efectuado el acompañamiento requerido para el desarrollo de las actividades del proyecto. Se radica en CLARO pero no se tiene numero de radicado solamente un sello de la entidad con fecha. **NOTA 1: No se tuvo respuesta del item 2 (28/05/2026)** **NOTA 2: Pendiente respuesta del item 3 (30/05/2026)**
5/3/2026	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB	2026JBB410025102	27/3/2026	1. Consorcio Hábitat DC emite derecho de petición de fecha 05/03/2026 radicado bajo correo electrónico (06/03/2026 (14:33)), Radicado JBB 2026JBB410027551 Petición No. 1697392026 Bogotá Te Escucha (06/03/2026 14:47)). 2. Consorcio Hábitat DC emite reiteración (25/03/2026 (16:47)) del derecho de petición Radicado JBB 2026JBB410027551. Radicado 2026JBB410037051 25/03/2026 (16:54). 3. Respuesta a los radicados 2026JBB410027551 y 2026JBB410037051 (27/03/2026 (15:34)). El JBB respondió de fondo indicando que el inventario arbóreo se consulta en Datos Abiertos; remitió lineamientos a través del Manual de Silvicultura Urbana y Manual de coberturas vegetales; aclaró que las autorizaciones de manejo silvicultural son competencia de la SDA; y señaló que para plantación de arbolado debe surtirse revisión previa vía VUC con JBB y SDA. No designó enlace técnico para acompañamiento a obra. Respuesta de fondo con traslado por competencia a SDA. 4. JBB radica respuesta Definitiva [2195032026] Canal de presentación: E-MAIL (15/04/2026 (15:37)), adjunta oficio de salida JBB 2026JBB410025102 del 27 de Marzo del presente, dando respuesta a interrogantes. 5. El 05/05/2026 (21:11) CH radica mediante correo electrónico al JBB oficio CHDC-003-129-2026 Petición de aclaración del alcance del radicado JBB 2026JBB410025102 frente al Decreto Distrital 646 de 2025, articulación con la SDA y el IDPC, y solicitud del acta de la mesa técnica del Grupo 3. 6. El 05/05/2026 (21:19) CH radica mediante correo electrónico a La Secretaria Juridica Distrital oficio CHDC-003-130-2026 Solicitud de concepto de unificación competencial silvicultural Decreto 531/2010 – Decreto 383/2018 – Decreto 646/2025, aplicable al Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. introduce ajustes cuyo alcance preciso requiere pronunciamiento de las dos entidades para los efectos del Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio. La Interventoría UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S, mediante el oficio UN-HAB-1322-2025-133 (Hallazgo 5), advirtió la necesidad de esa precisión competencial. El Consorcio cursa solicitudes paralelas a la SDA y al JBB (oficios CHDC-003-128-2026 y CHDC-003-129-2026), pero la definición de fondo requiere el concepto de unificación de esa Secretaría Jurídica. 7. El 06/05/2026 (7:39) La Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá informa que la solicitud enviada vía correo electrónico ha sido radicada con el número: 1-2026-6294. Asunto: CHDC-003-130-2026 SOLICITUD DE CONCEPTO DE UNIFICACIÓN COMPETENCIAL SILVICULTURAL DECRETO 531/2010 - DECRETO 383/2018 - DECRETO 646/2025, APLICABLE AL GRUPO 3 DEL PROYECTO REVITALIZA TU BARRIO. Realizar seguimiento a la solicitud a través de la página web https://www.secretariajuridica.gov.co/ , en la opción "Consulta PQRDS - SIGA", con el siguiente código de verificación de documento electrónico: 4a6d16e0-9385-458b. 8. El 08/05/2026 (17:17) mediante correo electrónico La Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha enviado archivo adjunto radicada con el número 2-2026-7227, el cual hace Traslado por competencia de derecho de petición sobre competencias en asuntos silvicultura Referenciado: 1-2026-6294 (ítem 7) en donde en atención a lo reglado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se le hace el traslado a la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de entidad cabeza del sector, por las razones que se expresan en el comunicado concluye que: "teniendo en cuenta que la SDA cuenta con las respectivas competencias para manifestarse sobre este asunto, se resalta el artículo 11 del 323 de 2016, el cual establece que esta dirección le corresponde emitir conceptos jurídicos en cuanto es no sea competencia de otra dependencia. Así las cosas, teniendo claridad que dirimir este asunto le corresponde a la cabeza del sector ambiente, esta dirección carece de competencia para pronunciarse". 9. El 11/05/2026 mediante correo electrónico (11:03) La secretaria jurídica remite el oficio número 2-2026-7227 al SDA la petición radicada por CH y SDA da radicado para realizar seguimiento número Forest 2026ER96275 del 11/05/2026. 10. El 11/05/2026 (14:31) mediante correo electrónico JBB ha recibido el oficio (ítem 5) CHDC-003-129-2026 Petición de aclaración del alcance del radicado JBB 2026JBB410025102 frente al Decreto Distrital 646 de 2025, articulación con la SDA y el IDPC, y solicitud del acta de la mesa técnica del Grupo 3 y se ha radicado correctamente con Número de radicado: 20260040000021072 Código de verificación: 408f3 el cual está en trámite. 11. El 27/05/2026 (19:13) mediante correo electrónico JBB emite respuesta No.20260061000008771 de Asunto: Respuesta al radicado 20260040000021072 Asunto original: CHDC-003-129-2026 Petición

				de aclaración del alcance del radicado JBB 2026JBB410025102 frente al Decreto Distrital 646 de 2025, articulación con la SDA y el IDPC, y solicitud del acta de la mesa técnica del Grupo 3. Donde responde que: *"De acuerdo con lo indicado en el oficio 2026JBB410025102 del 27 de marzo de 2026; reiteramos que si* *el proyecto cuenta con plantación de individuos arbóreos se debe agendar cita en la página de la Ventanilla Única de Construcción – VUC, con el fin de avalar el acta de aprobación de diseño paisajístico; lo anterior, dado que, dicha mesa se realiza el primer día hábil de cada semana y en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA y el Jardín Botánico de Bogotá - JBB.* ***Por lo descrito anteriormente, esta Entidad no realiza mesas de trabajo alternas para la aprobación de los diseños paisajísticos*** *y Frente al manejo de los individuos arbóreos con potencial de declaratoria patrimonial, remitimos en archivo KMZ con la ubicación de los árboles patrimoniales, para que puedan consultar cuáles se encuentran declarados como patrimoniales o de interés dentro del proyecto. Adicionalmente, es importante que revisar con el IDPC la articulación correspondiente con la Estructura Integradora de Patrimonios, con el fin de validar los lineamientos y consideraciones aplicables al proyecto"* y Adjuntan oficio No.20266000022741 (27/03/2026) de ASUNTO: Respuesta radicados IDPC Nos. 20265110017402 del 26 de febrero de 2026 y 20265110024652 del 18 de marzo de 2026. Solicitud de verificación de condición patrimonial y lineamientos técnicos aplicables para segmentos viales (CIV) Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025 del Contrato de Obra CTO 1285-2025 – Estrategia "Revitaliza Tu Barrio". En caso de requerir información adicional puede contactarse al correo electrónico correspondenciajbb@jbb.gov.co. **NOTA 1: Respuesta por CH item 4 entregada 05/05/2026 con item 5** **NOTA 2: Respuesta del item 6 por parte de la secretaría Jurídica (08/05/2026)** **NOTA 3: Respuesta item 5 (27/05/2026) EN REVISION DE LA INFORMACIÓN POR CH (30/05/2026)**
27/3/2026	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA			1. Consorcio Hábitat DC emite derecho de petición de fecha 27/03/2026 radicado bajo correo electrónico (27/03/2026 (16:49)). Radicado SDA 2026ER60666 (30/03/2026 (9:04)) (1.1) 2. Secretaria de ambiente con oficio 2026EE81198 da Respuesta al radicado 2026ER60666 del 28 de marzo del 2026 (21/04/2026) (20:34). 3. El 05/05/2026 (20:59) CH radica mediante correo electrónico al SDA oficio CHDC-003-128-2026 Derecho de petición sobre la competencia silvicultural de la SDA en suelo urbano consolidado del Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio, bajo el régimen del Decreto Distrital 646 de 2025, con énfasis sobre arbolado patrimonial articulado con el IDPC (Hallazgo 5 del oficio UN-HAB-1322-2025-133). 4. El 05/05/2026 (21:19) CH radica mediante correo electrónico a La Secretaria Juridica Distrital oficio CHDC-003-130-2026 Solicitud de concepto de unificación competencial silvicultural Decreto 531/2010 – Decreto 383/2018 – Decreto 646/2025, aplicable al Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. introduce ajustes cuyo alcance preciso requiere pronunciamiento de las dos entidades para los efectos del Grupo 3 del proyecto Revitaliza Tu Barrio. La Interventoría UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S, mediante el oficio UN-HAB-1322-2025-133 (Hallazgo 5), advirtió la necesidad de esa precisión competencial. El Consorcio cursa solicitudes paralelas a la SDA y al JBB (oficios CHDC-003-128-2026 y CHDC-003-129-2026), pero la definición de fondo requiere el concepto de unificación de esa Secretaría Jurídica. 5. El 06/05/2026 (7:39) La Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá informa que la solicitud enviada vía correo electrónico ha sido radicada con el número: 1-2026-6294. Asunto: CHDC-003-130-2026 SOLICITUD DE CONCEPTO DE UNIFICACIÓN COMPETENCIAL SILVICULTURAL DECRETO 531/2010 - DECRETO 383/2018 - DECRETO 646/2025, APLICABLE AL GRUPO 3 DEL PROYECTO REVITALIZA TU BARRIO. Realizar seguimiento a la solicitud a través de la página web https://www.secretariajuridica.gov.co/, en la opción "Consulta PQRDS - SIGA", con el siguiente código de verificación de documento electrónico: 4a6d16e0-9385-458b. 6. El 08/05/2026 (17:17) mediante correo electrónico La Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha enviado archivo adjunto radicada con el número 2-2026-7227, el cual hace Traslado por competencia de derecho de petición sobre competencias en asuntos silvicultura Referenciado: 1-2026-6294 (ítem 5) en donde en atención a lo reglado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se le hace el traslado a la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de entidad cabeza del sector, por las razones que se expresan en el comunicado concluye que: "teniendo en cuenta que la SDA cuenta con las respectivas competencias para manifestarse sobre este asunto, se resalta el artículo 11 del 323 de 2016, el cual establece que esta dirección le corresponde emitir conceptos jurídicos en cuanto es no sea competencia de otra dependencia. Así las cosas, teniendo claridad que dirimir este asunto le corresponde a la cabeza del sector ambiente, esta dirección carece de competencia para pronunciarse". 7. El 11/05/2026 mediante correo electrónico (11:03) La secretaria jurídica remite el oficio número 2-2026-7227 al SDA la petición radicada por CH y SDA da radicado para realizar seguimiento número

				Forest 2026ER96275 del 11/05/2026. 8. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante correo electronio (11/05/2026 (11:11)) informa que la petición de CH se ha registrado con éxito en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha con el No. 3365122026 del Radicado No. 2026ER94976 08/05/2026, del 11 de mayo de 2026, siendo asignada a SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 9. El 11/05/2026 por medio de correo electrónico (14:09) rad 2026EE96349 El SDA da Respuesta a radicado SDA 2026ER94976 del 08 de mayo de 2026. La Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital y en cumplimiento de su misión —conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 646 de 2025, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente"—, da respuesta a su petición lineamientos de RCD de construcción y demolición (RCD). De manera atenta, informa: Es importante señalar que esta Secretaría, a través de la Subdirección del Recurso Suelo, adelanta el seguimiento y la evaluación de la normativa distrital vigente en materia de gestión integral de RCD. Por consiguiente, de generarse RCD durante la ejecución del proyecto, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título VIII del Decreto 646 de 2025 (el cual compila y deroga el Decreto Distrital 507 de 2023). Esta normativa aplica a todos los generadores de residuos provenientes de actividades constructivas en Bogotá D.C. E informa que se puede consultar el listado de gestores de RCD ubicados dentro de la jurisdicción de esta autoridad ambiental en el siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/508242/DIRECTORIO+AMBIENTAL+RCD_Nov.pdf. 10. El 12/05/2026 (8:43) el SDA mediante correo electrónico informa que el rad 2026EE96349 se ha registrado en la petición No. [3365122026] el evento "Respuesta Definitiva", a través del Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas -Bogotá Te Escucha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y acorde con lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993 y las competencias institucionales asignadas en el Acuerdo 257 de 2006. 11. El 12/05/2026 (15:47) mediante correo electrónico la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., informa que la petición No. 3417162026 Bogotá Te Escucha se ha registrado con éxito en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, del 12 de mayo de 2026, siendo asignada a SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, este radicado proviene del radicado que hace la secretaria Jurídica como se describe en el ítem 7 Radicado No. 2026ER96275 11/05/2026. **NOTA 1: Se recibió respuesta item 2 fecha (21-04-2026)** **NOTA 2: Respuesta del item 4 por parte de la secretaría Jurídica (08/05/2026)** **NOTA 3: Respuesta item 3 (12/05/2026) Pendiente revisar los link que envía SDA para verificar la informacion solicitada 30/05/2026**
26/2/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM			1. Consorcio Hábitat DC emite derecho de petición de fecha 26/02/2026 radicado bajo correo electrónico por medio de PQR formulario WEB 2026-04-11 (8:22) La Secretaría Distrital de Movilidad ha registrado PQRSD en el Sistema de Gestión documental de la entidad, con el número de consecutivo temporal No. 202600000165742. 1.1 Radicado ORFEO 202661201328132 2. Se recibe mediante correo electronico (22/04/2026 13:20) por parte de La secretaria distrital de movilidad donde solicita apoyo con la remisión de un archivo en cualquier formato que le permita ubicar los segmentos objeto de la consulta remitida a la SDM. 3. Se remite informacion solicitada por SDM (22/04/2026 16:19) al correo del funcionario encargado jmesa@movilidadbogota.gov.co Ingeniero contratista Subdirección de Infraestructura Secretaría Distrital de Movilidad Tel: (+571) 555 86 40 Ext. 8307. 4. Consorcio Hábitat DC emite oficio a SDM CHDC-003-104-2026 Solicitud de mesa de trabajo e información técnica sobre señalización, semaforización y planes de manejo de tráfico – Segmentos CIV Grupo 3 radicado bajo correo electrónico (24/04/2026) (17:02) 5. Mediante correo electrónico (27/04/2026 14:21) La Secretaría Distrital de Movilidad informa que la petición fue registrada de manera exitosa con el radicado No 202661201550062, 27 DE ABRIL DEL 2026 del oficio a SDM CHDC-003-104-2026 6. Mediante correo electronico (04-may-2026 12:45) radicado 202622405667011 La Secretaría Distrital de Movilidad da respuesta al item 1. Radicado ORFEO 202661201328132 donde da información acerca de los puntos solicitados. 7. El día 06/05/2026 (13:20) El ingeniero de la SDM Jose Mauricio Mesa Pabon (jmesa@movilidadbogota.gov.co) envía la carpeta compartida con los siguientes anexos: 7.1 ET_APROBADOS Y 7.2 ESTACIONAMIENTO EN VIA - ZPP. 8. El 21/05/2026 (14:24) mediante correo electrónico el Ing Jose Mauricio Mesa Pabon "Subdirección de Infraestructura - Secretaría Distrital de Movilidad" hace Invitación para unirse con Google Meet: PRESENTACION PROYECTO SDHT 1285 DE 2025 G3 lun 25 de may de 2026 3pm - 4pm.

				Atendiendo a la solicitud de CH de un espacio de trabajo 9. Se envía correo (22/05/2026 (12:51)) a la SDM confirmando asistencia a la mesa de trabajo programada para el próximo lunes 25 de mayo de 2026, en el horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. de manera virtual. 10. El 25/05/2026 Se realizó la mesa de trabajo entre la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y el CONSORCIO HÁBITAT DC para la presentación del Proyecto "Revitaliza Tu Barrio – Grupo 3", en la cual se socializó el alcance del proyecto y la metodología de aforos vehiculares y peatonales aplicada en los diferentes frentes de intervención. La SDM realizó observaciones técnicas sobre los estudios de movilidad y solicitó la entrega de la arquitectura final del proyecto para avanzar en la definición de la geometría vial. Como compromiso, las partes acordaron realizar una nueva mesa de trabajo para concertar los diseños viales definitivos y continuar con la articulación técnica del proyecto. Se anexa acta de la reunión. 11. El 26/05/2026 (9:22) La SDM radica oficio 202622406912321 de REF: Solicitud de mesa de trabajo e información técnica sobre señalización, semaforización y planes de manejo de tráfico Respuesta al radicado 202661201550062 del 27 de abril de 2026 oficio a SDM CHDC-003-104-2026 (item 5) en donde informa que mediante comunicado SDMSI-202622405667011 del 30 de abril de 2026, del cual se anexa copia, se dio respuesta a la solicitud radicada bajo el número 202661201328132. Solicita a la Consultoría e Interventoría, revisar y analizar la información suministrada previamente y en caso de requerir datos adicionales, se recomienda verificar previamente su disponibilidad en los visores geográficos o bases de datos abiertas de la SDM , con el propósito de optimizar los canales de comunicación y evitar reprocesos o duplicidad de solicitudes, se requiere que, en adelante, todos los requerimientos sean canalizados exclusivamente a través del equipo de Interventoría y se remite exclusivamente la información complementaria referente a Semaforización (Se anexan pdf por sector). Se confirma que la mesa de trabajo se efectuó satisfactoriamente el día 25 de mayo de 2026. Hacia adelante, se informa que el profesional Jose Mesa será el enlace técnico de la SI-SDM. Él estará a cargo de la revisión del ET, así como de coordinar y atender cualquier solicitud de información. La programación de futuras mesas de trabajo se notificará mediante correo electrónico. La información anexa al presente se encuentra disponible en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/18tSLWaTxdOTtMhaaJfghNJcFPlNLMpW4?usp=drive_link 12. El 30/05/2026 (16:58) mediante correo electronico CH envía oficio a la SDM CHDC-003-186-2026 Asunto: Acuse de recibo, designación de enlace técnico, conducto regular vía Interventoría y solicitud de agenda para próxima mesa de trabajo. Donde se recibe a conformidad la informacion del oficio radicado por el SDM No. 202622406912321 y se Solicita de próxima mesa de trabajo: Atendiendo el cronograma de la Etapa 1, se solicita respetuosamente la programación de una segunda mesa conjunta SDM - Interventoría - Consorcio dentro de los próximos diez (10) días hábiles, con el siguiente orden del día: (i) hoja de ruta de elaboración y radicación de PMT por polígono; (ii) cierre de aforos y conteos clasificados pendientes; (iii) concertación de hitos respecto del cronograma de la Fase 2 - Estudios y Diseños Definitivos; y (iv) lineamientos para la inspección visual de redes (CCTV) y los trámites Vactor en coordinación con EAAB. **Nota 1: Se recibió respuesta técnica el derecho de petición item 1 de fecha (04/05/2026) y de los item 3 y 4 se cumplió reunión donde se dejaron compromisos por las partes (25/05/2026).** **Nota 2: Pendiente Respuesta por el SDM item 12 el cual abarca los items 10 y 11 (30/05/2025)**
6/4/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU			1. Consorcio Hábitat DC emite derecho de petición de fecha 06/04/2026 radicado bajo correo electrónico (06/04/2026) (14:46), radicado IDU XXXX del XX/0X/2026 (XX:XX). **Nota 1: No se ha recibido respuesta a la fecha (30/05/2026)**
24/4/2026	TRANSMILENIO			1. Consorcio Hábitat DC emite oficio a TRANSMILENIO CHDC-003-102-2026 Solicitud de mesa de trabajo e información técnica de la operación troncal y zonal – Segmentos CIV Grupo 3 – CTO 1285-2025 radicado bajo correo electrónico (24/04/2026) (16:53). 2. Transmilenio ha cargado en el SGDEA, con el número de Radicado 2026-ER- 24296 del 27 de abril del 2026 el oficio CHDC-003-102-2026. 3. El 04/05/2026 mediante correo electronico (19:00) CH emite oficio CHDC-003-120-2026 Derecho de petición: Solicitud formal de los estudios técnicos y diseños definitivos del Cable Aéreo Centro en su tramo sur, con incidencia sobre los polígonos 06 (Mártires Tramo Oriental) y 07 (Manzana del Cuidado Lourdes). **3.2.** Transmilenio hace registro de la comunicación cargado en el SGDEA Asunto del radicado: DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFORMACION, Número de radicado: 2026-ER-25807, Fecha de radicado: 05/05/2026 9:09:00. 4. El 19/05/2026 (15:38) mediante correo electrónico TRANSMILENIO envía Notificación de documento No. 2026-EE-16518 de Asunto: Respuesta – Solicitud estudios técnicos Cable Aéreo Centro – Radicado 2026-ER-25807. Aclara que: "Dentro de la estructura administrativa del Distrito y según el modelo de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), existe una

clara distinción de competencias. El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU ha sido la entidad responsable de la contratación y ejecución de los estudios, diseños y la construcción de los sistemas de cables aéreos como los proyectos de San Cristóbal, Potosí y el mencionado Cable Aéreo Centro. Por su parte, TRANSMILENIO S.A. actúa como Ente Gestor, siendo su función principal la coordinación, operación y recaudo del sistema. En este sentido, nuestra entidad no ha sido la R-DA-005 septiembre de 2024 encargada de la ejecución contractual de los estudios y diseños definitivos y obra civil que actualmente se han desarrollado o se encuentran en ejecución bajo la supervisión del IDU. Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de garantizar su derecho fundamental de petición, le informamos que mediante el oficio 2026-EE-16447, hemos procedido a realizar el traslado por competencia de su solicitud al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, entidad que cuenta con la información técnica requerida para dar respuesta de fondo a su requerimiento".

5. El 19/05/2026 (16:03) mediante correo electrónico el IDU en su "SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL" recibe la comunicación de TRANSMILENIO oficio 2026-EE-16447 la cual es registrada en el sistema con el número de RADICADO IDU No. 202652600792562 de fecha 19-05-2026 16:03:03.

6. El 20/05/2026 (16:22) mediante correo electrónico TRANSMILENIO da RESPUESTA RADICADO No. 2026-ER-24296 al oficio CHDC-003-102-2026, en donde da información a todos los requerimientos del oficio de CH acerca del proyecto e informa que estan disponibles para agendar una mesa de trabajo en la cual se pueda orientar inquietud al respecto. Dicho espacio, se puede solicitar por medio del correo angie.baez@transmilenio.gov.co y edwin.hernandez@transmilenio.gov.co con los datos de contacto para coordinar la mesa de trabajo en caso de ser necesario.

7. El 20/05/2026 (18:20) mediante correo electronico CH envía oficio a TRANSMILENIO CHDC-003-170-2026 Solicitud de mesa de trabajo – Coordinación técnica y revisión de interferencias PMT, de acuerdo con lo estipulado en el radicado No. 2026-ER-24296.

8. El 22/05/2026 (20:18) el IDU da Respuesta a la comunicación CHDC-003-120-2026 Trasladada por la empresa de transporte masivo del Tercer milenio TRANSMILENIO S.A. con radicado 2026-EE-16447 y radicado IDU 202652600116772. Derecho de petición - solicitud formal de los estudios técnicos y diseños Definitivos del cable aéreo centro en su tramo sur, Con incidencia sobre los polígonos 06 (Mártires tramo Oriental) y 07 (manzana del cuidado Lourdes) del Contrato de obra 1285-2025 de la secretaría distrital Del hábitat.centro. Donde informan, en primer lugar, que mediante el contrato IDU-1330-2021, se desarrollaron los estudios de prefactibilidad para la concepción del sistema de cable aéreo para el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Como resultado de este estudio se definieron las condiciones técnicas, como el trazado del cable aéreo, la localización de estaciones, la articulación con otros sistemas de transporte y proyectos de espacio público y de infraestructura existentes y proyectados, la capacidad del sistema y la estimación del presupuesto preliminar para la materialización del proyecto que serían profundizadas en la etapa de factibilidad para definir la viabilidad del proyecto. En atención a la tipología de las obras que pretende adelantar el Consorcio Hábitat D.C. y a la distancia entre el eje del cable y el borde más cercano del polígono de intervención 07, no se considera que el proyecto de cable aéreo genere ninguna restricción, o condicionamiento para la intervención por parte de Consorcio. Sin perjuicio de lo anterior cualquier propuesta de desarrollo sobre el espacio público que impacte la movilidad en el sector deberá ser revisada por la Secretaría Distrital de Movilidad, en el marco de sus competencias.

9. El 26/05/2026 (16:34) mediante correo electronico TRANSMILENIO (Edwin Gerardo Hernández Cortes Ingeniero en Transporte y Vías | Contratista. Dirección de construcciones y mantenimiento) da respuesta al oficio de CH CHDC-003-170-2026 Solicitud de mesa de trabajo y en atención a la solicitud, por parte de TRANSMILENIO S.A. cuentan con disponibilidad para realizar la mesa de trabajo de manera virtual en alguna de las siguientes fechas: Martes 2 de junio a las 2:30 p.m. y Viernes 5 de junio a las 2:30 p.m., para el desarrollo de la reunión solicitancontar previamente con la siguiente información: Identificación de los paraderos ubicados dentro del área de intervención, indicando el número de cenefa y coordenadas. Diseños urbanísticos del proyecto, en donde se evidencie la propuesta planteada para la ubicación de los paraderos. Diseños de los paraderos en conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución 313780 de 2023. Lo anterior, con el fin de optimizar el desarrollo de la mesa de trabajo. Consorcio CH confirma mesa de trabajo para el martes 2 de junio 2:30 p.m.

10. El 30/05/2026 (xx:xx) mediante correo electronico CH envía oficio a la SDM CHDC-003-187-2026 Asunto: Respuesta al comunicado de TRANSMILENIO S.A. del 26 de mayo de 2026, recibido en respuesta al oficio CHDC-003-170-2026 del 20 de mayo de 2026. Confirmación de mesa de trabajo, coordinación técnica y revisión de interferencias PMT, y remisión de los insumos preparatorios solicitados.

Nota 1: Se recibe respuesta del item 1 (20/05/2026).
Nota 2: Se recibe Respuesta item 5 por el IDU al ser trasladada por Transmilenio (22/05/2026)
Nota 3: Agendamiento mesa de trabajo item 7 (26/05/2026)
Nota 4: Resultado de mesa de trabajo pendiente (30/05/2026)

24/4/2026	TRANSMILENIO - SITP			1. Consorcio Hábitat DC emite oficio a SITP CHDC-003-103-2026 Solicitud de mesa de trabajo e información técnica de rutas y paraderos del SITP – Segmentos CIV Grupo 3 – CTO 1285-2025 radicado bajo correo electrónico (24/04/2026) (16:59). 2. SITP ha cargado en el SGDEA con el número de Radicado 2026-ER- 24297 del 27 de abril del 2026 el oficio CHDC-003-103-2026 **Nota 1: No se ha recibido respuesta a la fecha (30/05/2026)**
24/4/2026	ENEL - CODENSA			1. Consorcio Hábitat DC emite oficio a CODENSA CHDC-003-105-2026 Solicitud de mesa de trabajo e información técnica de redes eléctricas, verificación de interferencias y garantías vigentes – Segmentos CIV Grupo 3 – Cto 1285-2025 radicado bajo correo electrónico (24/04/2026) (17:05). 2. El 26/05/2026 (16:39) mediante correo electrónico CH hace reiteración a ENEL - CODENSA con el oficio CHDC-003-177-2026 de asunto: REITERACIÓN del oficio CHDC-003-105-2026 del 24 de abril de 2026 - Solicitud de mesa de trabajo, e información técnica de redes eléctricas, verificación de interferencias y garantías vigentes con planos en formato DWG georreferenciado MAGNA-SIRGAS, designación de profesional enlace y precisiones técnicas sobre redes – Segmentos CIV Grupo 3, Cto 1285-2025. 3. El 29/05/2026 debido a que por correo electrónico no se recibió el oficio CHDC-003-177-2026 se procedió a radicar en fisico con radicado No.001170135 codigo 0274 **Nota 1: No se recibió respuesta a la fecha (28/05/2026)** **Nota 2: Pendiente respuesta item 2 y 3 (30/05/2026)**

Fuente: Contrato No. 1285 – 2025.

11.13 Síntesis de trámites ante entidades

Con corte al **31 de mayo de 2026**, el Consorcio Hábitat DC mantiene una gestión activa ante 27 entidades distritales, operadores de servicios públicos, alcaldías locales y operadores de transporte, iniciada desde el 26 de febrero de 2026 mediante la radicación formal de derechos de petición. La Interventoría ha verificado la trazabilidad documental de la totalidad de los trámites, los cuales cuentan con radicados de entrada y salida, actas de mesas técnicas y oficios CHDC numerados consecutivamente.

De las 27 gestiones adelantadas, 15 entidades emitieron respuesta de fondo o parcial durante el periodo: ENEL Colombia, EAAB-ESP, Empresa Metro de Bogotá / ML1, Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), IDIGER, Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), DADEP, VANTI S.A. ESP, ETB, Alcaldía Local de Santa Fe, UAECD – Catastro Distrital e ICANH. Este nivel de respuesta, correspondiente al 55,6 % de las entidades contactadas, es aceptable para la etapa de factibilidad del proyecto.

Sin embargo, a la fecha de corte, seis entidades no han dado respuesta: TRANSMILENIO S.A., SITP, CODENSA – ENEL, Alcaldía Local de Los Mártires, UAESP y Claro Colombia. La ausencia de respuesta de estas entidades, pese a las reiteraciones formales remitidas por el Contratista, configura hechos del tercero invocables conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, con incidencia directa sobre los estudios de movilidad y los diseños de redes secas de la Fase 2. La Interventoría ha dejado trazabilidad de cada una de estas gestiones en la matriz de correspondencia compartida con la supervisión.

La EAAB-ESP confirmó la existencia de interferencias con la red matriz de 60" en varios tramos de los polígonos del Grupo 3, así como la identificación de 15 Códigos de Identificación Vial (CIV) con interferencias directas con infraestructura del Sistema Maestro (Red Troncal Combinada). Por su parte, VANTI S.A. ESP identificó red en acero en 10 CIV del área de intervención, condicionando el inicio de obras a la localización previa de dicha infraestructura mediante equipo localizador y excavaciones manuales supervisadas.

El IDPC confirmó la presencia de Bienes de Interés Cultural (BIC) y áreas de Protección del Entorno del Patrimonio (APEP) en los tres frentes del proyecto, lo que podría requerir aprobación previa de esa entidad sobre los diseños arquitectónicos y paisajísticos antes de su radicación definitiva. Por su parte, el ICANH solicitó ajuste al Programa de Arqueología Preventiva (PAP) radicado por el Contratista, mediante el Oficio No. 2026162000060191, otorgando un plazo máximo de un mes para subsanar las observaciones. Adicionalmente, se identificaron tres traslapes del PAP con proyectos arqueológicos en curso: uno con Retin Ingeniería S.A.S. en el sector Lourdes / Calle 4a, y dos con la Empresa Metro de Bogotá en los polígonos de Chapinero y Mártires.

Los diseños de señalización y planes de manejo de tráfico (SDM), redes hidrosanitarias (EAAB-ESP), alumbrado público (UAESP) y diseños paisajísticos y de sistemas urbanos de drenaje sostenible – SUDS (SDA – Jardín Botánico – VUC) han sido radicados por el Contratista, pero no cuentan con aprobación definitiva a la fecha de corte.

El IDU indicó que las reservas prediales de los CIV del Grupo 3 deben consultarse a través del visor SIGIDU y formalizarse mediante solicitud oficial canalizada a través de la SDHT como entidad contratante. La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) aportó tablas de determinantes urbanísticas, pero aclaró, en cumplimiento del Decreto Distrital 648 de 2025, que no participa activamente en contratos externos y que el enlace directo para este caso es la SDHT. No fue posible agendar la mesa técnica solicitada por el Contratista

En cuanto a las alcaldías locales, la Alcaldía de Chapinero respondió tardíamente el 4 de mayo de 2026 confirmando que los CIV consultados no se encuentran priorizados ni cuentan con intervenciones en trámite por parte del Fondo de Desarrollo Local. La Alcaldía de Los Mártires no ha respondido al derecho de petición radicado el 3 de marzo de 2026 ni a la reiteración del 26 de marzo de 2026, lo que limita la verificación de posibles intervenciones locales en el frente de Mártires – Santa Fe.

12 PERSONAL REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo se presentó la novedad del cambio en la Dirección de Interventoría, informada en el Comité No. 14 (01/06/2026). El Ing. Robinson Villamil Rojas sería reemplazado al Ing. Helder Danilo Martínez Burbano. El director registrado ante la SDHT continúa siendo el Ing. Martínez, encontrándose en trámite la documentación de soporte.

En el cuadro a continuación, se relaciona el personal de la Interventoría que se encuentra presentado y aprobado:

Tabla 13: Relación personal de Interventoría

Cargo	Sexo	Nombre	Doc. Aprobación	Dedicación	Estado
Director de Interventoría	H	HELDER DANILO MARTINEZ	2-2026-23220	30%	Activo
Especialista en Diseño Arquitectónico	H	JUAN CARLOS VARGAS CELY	2-2026-23220	30%	Activo
Especialista en Paisajismo	H	JUAN CARLOS VARGAS CELY	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Vías	H	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Transporte y Movilidad	M	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Redes Eléctricas y Energía Solar	H	ALEXANDER RAMIREZ RESTREPO	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Redes Hidrosanitarias	H	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Estructuras	H	RICHARD MORENO BARRETO	2-2026-23220	20%	Activo
Especialista en Geotecnia	M	LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ	2-2026-23220	12%	Activo
Especialista en Gestión Ambiental	M	MARIA FERNANDA LEON LINERO	2-2026-23220	20%	Activo
Ingeniero Forestal	H	DANIEL FELIPE RAMIREZ GONZALEZ	2-2026-23220	11%	Activo
Arqueólogo	M	ANA LUCIA ALVAREZ MORALES	2-2026-23220	10%	Activo
Profesional en Presupuestos y APUs	M	MARIA AUXILIADORA CARDENAS LIZARAZO	2-2026-23220	10%	Activo
Profesional SST	M	ANGIE PAOLA TORO CARDONA	2-2026-23220	10%	Activo
Profesional en Gestión Social	M	ANGIE YURANNY HENAO CARDONA	2-2026-23220	10%	Activo
Especialista en Urbanismo	M	LUZ PRISCILA CAMARGO SERRANO	2-2026-23220	10%	Activo
Ingeniero Catastral SIG	H	DIEGO FERNANDO RAMIREZ GAMBOA	2-2026-23220	10%	Activo
Especialista en Derecho Urbano	M	MARIA VICTORIA LEON LINERO	2-2026-23220	10%	Activo
Ingeniero Topógrafo	H	HECTOR DARIO REYES DELGADO	2-2026-23220	20%	Activo
Cadenero 2	H	MICHAEL STEVEN SIERRA PERDOMO	2-2026-23220	20%	Activo

Fuente: Elaboración propia

El equipo de Interventoría adelantó actividades efectivas en todos los frentes del proyecto, con énfasis en el acompañamiento de mesas técnicas (eléctrica, hidráulica, geotécnica, arquitectura, ambiental) y la validación semanal de avances. Las planillas de pago de la seguridad social del personal de la Interventoría se presentan como parte del informe SST.

13 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 1322-2025, se constituyeron las pólizas expedidas por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., las cuales se encuentran vigentes y cargadas en la plataforma SECOP II:

13.1 Póliza de cumplimiento

Se realiza la actualización de las pólizas con base en las condiciones establecidas en la Contrato de Interventoría N°1322-2025, las pólizas se encuentran en la plataforma SECOP II. A continuación, se describe su objeto:

- Cumplimiento del contrato
- Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
- Calidad del servicio

Tabla 14: Estado de la póliza firma de contrato

POLIZA No SGPL-238888018-1 CERTIFICADO No 0				
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/12/2025 - 18/05/2028	$ -	$ 433.878.054	$ 1.887.191,23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/12/2025 - 18/11/2030	$ -	$ 216.939.027	$ 1.921.425,99
Calidad del servicio	18/11/2027 - 18/11/2032	$ -	$ 433.878.054	$ 3.909.181,83

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0068001 | SUCURSAL Bucaramanga 1 | PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-2368888018-1 | CERTIFICADO No 0 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.			TIPO DOC NIT	829000956 3
DIRECCIÓN	Carrera 3 50- 20	CIUDAD	Barrancabermeja	TELÉFONO	
ASEGURADO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			TIPO DOC NIT	899999061 9
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	
BENEFICIARIO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			TIPO DOC NIT	899999061 9
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE DD/MM/AAAA	A LAS	HASTA DD/MM/AAAA	A LAS
18/12/2025	00:00 HORAS	18/11/2032	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE DD/MM/AAAA	A LAS	HASTA DD/MM/AAAA	A LAS
18/12/2025	00:00 HORAS	18/11/2032	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
1163	RBS ASESORES DE SEGUROS LTDA	100

COASEGURO CEDIDO ☐ ACEPTADO ☐

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VER EN SIGUIENTE PAGINA

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0
VALOR ASEGURADO ACTUAL 1.084.695.135,00
MONEDA COP | FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/12/2025 - 18/05/2028	0	$33.878.054,00	1.087.161,23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/12/2025 - 18/11/2038	0	$76.939.027,00	1.021.425,99
Calidad del servicio	18/11/2027 - 18/11/2032	0	$33.878.054,00	3.909.181,83

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: (1) solicitud de seguro; (2) clausula 2, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de limitación adicionales y las cláusulas relacionadas en (3) clausula 2, contenidas en el condicionado general; (3) los cuales han sido entregados por el tomador, y los anexos y las certificados que se expidan en aplicación a esta clausula 2 en el numeral 2 del (1) punto del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ellos, no constituirá (1) la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de (1) tomador, al pago de (1) prima y en los plazos pactados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 7 de (1) ley 1150 de 2007 y en (1) artículo 1 del decreto 1082 de 2015.
*ESTA NOTIFICACIÓN ES MUY IMPORTANTE, TU TRANQUILIDAD, POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHCOLOMBIA.COM, CICLO EN EL BOTÓN CERTIFICADOS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y DILIGENCIA EL CÓDIGO DE 12 CARACTERES (EL DATO QUE TE SOLICITA, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112255.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 7.717.790,05
IVA	COP 1.466.381,82
TOTAL	COP 9.184.180,87

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de ENERO de 2026

FIRMA ASEGURADOR

Bucaramanga
Trans Oriental No.No. 102, cf 402, Centro Empresarial

FIRMA TOMADOR

IDRIS RISKCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 91.426.721
21/04/2025-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

Página 1 de 2

21/04/2025-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-2386880016-1 **CERTIFICADO No** 0

CLAUSULAS ADICIONALES


OBSERVACIONES

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CUYO OBJETO ES:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 3
ASEGURADO BENEFICIARIO: BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT 899.999.061-9
TOMADOR: UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S NIT 829.000.956-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA No SGPL-238888018-1 CERTIFICADO No 2				
AMPAROS	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO ANTERIOR**	**VALOR ASEGURADO ACTUAL**	**PRIMA**
Cumplimiento del contrato	16/01/2026 - 16/07/2028	$ 433.878.054	$ 433.878.054	$ 64.190,18
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2026 - 16/01/2031	$ 216.939.027	$ 216.939.027	$ 33.164,93
Calidad del servicio	16/12/2027 - 16/01/2033	$ 433.878.054	$ 433.878.054	$ 66.329,85

Fuente: Elaboración propia



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
NIT. 860002534-0

ZURICH

COMPAÑÍA 1309 COD SUC CO0068001 SUCURSAL Bucaramanga 1 PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-238888018-1 CERTIFICADO No 2 AÑO 2026 DOCUMENTO DE Prórroga

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S. TIPO DOC NIT 829003956 3
DIRECCIÓN Carrera 3 50- 20 CIUDAD Barrancabermeja TELÉFONO
ASEGURADO SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT TIPO DOC NIT 899999061 9
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
BENEFICIARIO SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT TIPO DOC NIT 899999061 9
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
16/01/2026 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	15/02/2033 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
21/05/2026 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	15/02/2033 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
1162	IMG ASESORES DE SEGUROS LTDA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VER EN SIGUIENTE PAGINA

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 1.084.695.135,00
VALOR ASEGURADO ACTUAL 1.084.695.135,00
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	16/01/2026 - 16/07/2028	433.878.054,00	433.878.054,00	64.190,18
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2026 - 16/01/2031	216.939.027,00	216.939.027,00	33.164,93
Calidad del servicio	16/12/2027 - 16/01/2033	433.878.054,00	433.878.054,00	66.329,85

OBSERVACIONES

SE REALIZA PRORROGA CONSIDERANDO LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 17 - GARANTIAS, LOS DEMAS TERMINOS NO SE MODIFICAN

FORMA DE PAGO

TRANSF BANCARIA A 30 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 163.664,96
IVA	COP 31.100,14
TOTAL	COP 194.765,10

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bucaramanga a los 21 días del mes de MAYO de 2026

FIRMA ASEGURADOR

Bucaramanga
Torre Oriental No 90-102, of 902, Centro Empresarial


FIRMA TOMADOR

JORGE MASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 98.626.721

21/04/2023-1309-NT-F-05-PCES-00000000003

Página 1 de 2

21/04/2023-1309-F-05-PCES-00000000003-0001



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-23888807-7 CERTIFICADO No 2

CLAUSULAS ADICIONALES

OBSERVACIONES

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CUYO OBJETO ES:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 3
ASEGURADO BENEFICIARIO: BOGOTA D.C. - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT 899.999.061-9
TOMADOR: UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S NIT 829.000.956-3

Página 2 de 2

No se reportaron novedades adicionales durante el periodo de mayo de 2026. Las pólizas continúan vigentes conforme a lo reportado en el Informe Mensual No. 2.

14 PERSONAL REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo se gestionó y aprobó el cambio del profesional de presupuestos y del profesional de gestión social del Contratista, conforme al comunicado N. CHDC-003-115-2026. La Interventoría dio visto bueno (UN-HAB-1322-2025-157) y comunicó a la SDHT (UN-HAB-1322-2025-160, radicado N° 1-2026-24502). Adicionalmente, en el Comité No. 14 se informó que el especialista de redes secas se incorpora formalmente durante la primera semana de junio de 2026.

El Informe Técnico del Contratista confirma el equipo completo de 24 profesionales activos durante las semanas 12 a 15 del periodo:El equipo del Contratista incluye, entre otros, al director de Consultoría, los Especialistas en Diseño Arquitectónico, Paisajismo, Vías, Transporte y Movilidad, Redes Eléctricas y Energía Solar, Redes Hidrosanitarias / SUDS, Estructuras, Geotecnia y Gestión Ambiental; al Ingeniero Forestal, al Arqueólogo, a los Profesionales en Presupuestos y APUs, SST y Gestión Social, a los Especialistas en Normatividad y Derecho Urbano, al Técnico en Registro Fotográfico y Topográfico, al Profesional de Soporte SIG, a los modeladores BIM (Arquitectura, Estructuras, MEP) y al Coordinador BIM, así como al Ingeniero Topógrafo.

Tabla 15: Cuadro de relación de personal Contratista.

Relación del personal Contratista				
Item	**Nombre del Profesional**	**Cargo Contractual Exigido**	**Dedicación**	**Estado**
1	Paula Fernanda Morales Sánchez	Director de la Consultoría	30,00%	Activo
2	Carlos Fernando Villalobos Camargo	Especialista en Diseño Arquitectónico	50,00%	Activo
3	Carlos Andres Vasquez	Especialista en Paisajismo	50,00%	Activo
4	Juan Carlos Cardona Ospina	Especialista en Vías	50,00%	Activo
5	Javier Humberto Gonzalez Cucaica	Especialista en Transporte y Movilidad	50,00%	Activo
6	Erick Miguel Espitia Coronado	Especialista en Redes Eléctricas y Energía Solar	50,00%	Activo
7	Javier Andres Pedraza Velez	Especialista en Redes Hidrosanitarias; SUDS y Saneamiento Básico	50,00%	Activo
8	Jaime Arturo Curvelo Garcia	Especialista en Estructuras	25,00%	Activo
9	Juan Ricardo Troncoso Rivera	Especialista en Geotecnia	25,00%	Activo

10	Feidy Garza Manrique	Especialista en Gestión Ambiental (Construcción Sostenible)	50,00%	Activo
11	Nelson Yesid Rocha Páez	Ingeniero Forestal	50,00%	Activo
12	Fabián Giovanni Torres Riveros	Arqueólogo	25,00%	Activo
13	Cristian Enrique Reyes Lozano	Profesional en Presupuestos, Especificaciones, Cantidades, Programación y APUS	40,00%	Activo
14	Feidy Garza Manrique	Profesional SST	25,00%	Activo
15	Angela Maria Martinez Ramirez	Profesional en Gestión Social	50,00%	Activo
16	Carlos Fernando Villalobos Camargo	Especialista en Normatividad	10,00%	Activo
17	Natalia Gutiérrez Arcos	Especialista Derecho Urbano	10,00%	Activo
18	Gonzalo Rafael Rúa Caballero	Técnico en Manejo de Registro Fotográfico y Topográfico	10,00%	Activo
19	Juan Camilo Castro Ortiz	Profesional de Soporte SIG	50,00%	Activo
20	Kamila Jurado Posada	Modelador BIM (Arquitectura)	50,00%	Activo
21	Kamila Jurado Posada	Modelador BIM (Estructuras)	50,00%	Activo
22	Valentina Espitia Galvis	Modelador BIM (MEP)	50,00%	Activo
23	Valentina Espitia Galvis	Coordinador BIM	50,00%	Activo
24	Nicolás Sierra Lugo	Ingeniero Topógrafo	50,00%	Activo
25	Juan Camilo Castro Ortiz	Piloto de dron	0,00%	Activo
26	Jose Dorel Restrepo Arias	Cadenero N° 1	50,00%	Activo
27	Juan Amaro López Ramírez	Cadenero N° 2	50,00%	Activo
28	Luis Carlos Salinas García	Vigilante	10,00%	Activo
29	Juan Velasquez / Juan Ramirez	Aforador 1	50,00%	Activo
30	Andres Niño / Miguel Carrillo	Aforador 2	50,00%	Activo

15 ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se constituyeron las pólizas expedidas por la Compañía Seguros mundial., detalladas a continuación:

Tabla 16: Tomador de las pólizas

TOMADOR:	CONSORCIO HABITAT DC
Identificación:	902.007.524-1
Dirección:	Carrera 7 No 180 - 30 Oficina: 507
Ciudad:	Bogotá DC
Teléfono:	3015200672
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	Secretaria Distrital de Hábitat
NIT:	899.999.061-9

15.1 Estado Actual de Pólizas

Tabla 17: Póliza de cumplimiento entidad estatal

POLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			**Fecha de expedición:**
Compañía de Seguros:	Seguros Mundial		1/12/2025
No. de póliza:	CVP- 100002266		**Anexo:** 0
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	$2.195.510.595,90	1/12/2025	31/05/2028
Prestaciones sociales	$1.097.755.297,95	1/12/2025	30/11/2030
Estabilidad de la Obra	$4.391.021.191,80	30/11/2027	30/11/2032
No. de póliza:	CVP- 100002266	**Anexo:**	1
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	$2.195.510.595,90	17/02/2026	18/08/2028
Prestaciones sociales	$1.097.755.297,95	17/02/2026	16/02/2031
Estabilidad de la Obra	$4.391.021.191,80	16/02/2028	16/02/2033
Notas: *se actualiza con acta de inicio del 17 de febrero de 2026*			

15.2 Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Tabla 18:Póliza de responsabilidad civil extracontractual

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Fecha de expedición:**	
Compañía de Seguros:	Seguros Mundial		1/12/2025	
No. de póliza:	CVP- 100002266		**Anexo:**	0
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	
Amparo básico, predios labores y operaciones	$1.097.755.298,00	1/12/2025	30/11/2027	
Patronal	$1.097.755.297,00	1/12/2025	30/11/2027	
Contratistas y subcontratistas	$1.097.755.297,00	1/12/2025	30/11/2027	
Vehículos propios y no propios	$1.097.755.297,00	1/12/2025	30/11/2027	
Notas: *Se corren vigencias según acta de inicio con anexo 1 hasta el 16 de febrero de 2028*				

16 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

16.1.1 Plan de inspección y ensayos

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades de inspección en campo, mediante recorridos conjuntos con la supervisión del contrato y el equipo técnico, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los polígonos definidos para intervención.

En estas jornadas se efectuó la revisión del estado actual de las zonas de trabajo, identificando las características físicas del terreno, condiciones de accesibilidad, posibles restricciones constructivas e interferencias asociadas a la presencia de redes existentes de servicios públicos u otros elementos que puedan afectar la ejecución de las actividades previstas.

De manera complementaria, el componente social adelantó el reconocimiento de las áreas de influencia directa del proyecto, permitiendo recopilar información preliminar del entorno, identificar actores involucrados y generar los primeros registros de campo necesarios para la gestión social y el adecuado desarrollo del contrato.

Los resultados obtenidos durante las inspecciones fueron incorporados como insumo para la planeación de las actividades posteriores, validando las condiciones existentes y facilitando la toma de decisiones técnicas durante la ejecución del proyecto.

16.1.2 Certificados de Calibración:

Durante el periodo evaluado se verificó la disponibilidad del equipo topográfico dispuesto por el Consorcio para el desarrollo de las actividades correspondientes al levantamiento topográfico de la Fase 1. Se constató que los equipos se encuentran disponibles y en condiciones operativas para su utilización en campo.

Previo al inicio de las actividades de levantamiento topográfico, se realizará la revisión del estado general de los equipos, verificando su correcto funcionamiento y vigencia de los certificados de calibración correspondientes, con el fin de garantizar la confiabilidad y precisión de la información obtenida durante las mediciones.

Como soporte del control realizado, se incluye la documentación asociada a los certificados de calibración de los equipos topográficos utilizados por el Consorcio.

Figura 6: Certificado de Calibración de Nivel Topográfico



HERNANDEZ ASOCIADOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE NIVEL TOPOGRAFICO

CERTIFICADO No.
HA 119

FECHA DE CALIBRACION:
25 FEBRERO DEL 2025

25 AGOSTO DEL 2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR WILD LEICA DE PRECISION 0.003mm

Nivel ballubar y cin pelo
Óptica General
Movimientos Laterales

Compensador Automatico
Ajustes de sistemas de Calibración
Ajustes de Sistemas de enfoque

HERNANDEZ ASOCIADOS, certifica que el instrumento se entrega en optimas condiciones funcionalmente y se recomienda que el operador realice las chequeos de campo rutinarios; estos procedimientos cumplen con los estandares internacionales de CALIDAD ISO 9001.

HERNANDEZ ASOCIADOS

Vo. Bo.
LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ

Figura 7: Certificado de Calibración de Estación de Topografía



HERNANDEZ ASOCIADOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION ESTACION DE TOPOGRAFIA

USUARIO: NICOLAS SIERRA
DOMICILIO: Cra 73 # 40-83 SUR
TELEF.: 3114871862
EQUIPO: Estación Topcon
MODELO: GPT3002LN
SERIAL: 4M0258
PRECISION ANGULAR: 2 segundos
PRECISION EN DIST.: 3mm+ 2ppm XD
APERTURA OBJETIVO: 30mm
LECTURA EN DISPLAY: 1 segundo

CERTIFICADO No.
HA 115

FECHA DE CALIBRACION:
14 DE MARZO DEL 2026.

FECHA DE VENCIMIENTO:
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

Instrumento para verificación, calibrado con kit [illegible] No. 193240254[illegible] de precisión 0.3[illegible]mm.
Norma para [illegible] ISO 18723

Ítem para interpretación:
A. Bien. B. Atendido. C. [illegible]endido. D. No designa

Pulimento	A	Ajuste plano H - Z	B
Revisión teclado	A	Ajuste nivel tubular	B
Ajuste compensador X-Y	A	Ajuste nivel circular	B
Asistencia Interna	A	Ajuste toma tres	B
Tornillo de desplazamiento H-V	B	Ajuste plomado láser	B

HERNANDEZ ASOCIADOS
[illegible]

Vo. Bo.
LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ

HERNANDEZ ASOCIADOS
Calibración, mantenimiento, alquiler y venta de equipos y topográficos

Figura 8: Certificado de Calibración Sistema Trimble 5800 GPS



16.1.3 Ensayos y pruebas:

Durante el período anterior se completó la ejecución de los apiques requeridos en la Fase 1 del proyecto, en la Localidad de Chapinero, Teusaquillo - Parque Sucre 1 y Conexión Cra 7. Sobre los materiales extraídos se realizaron ensayos de caracterización física y capacidad de soporte, con el propósito de evaluar las propiedades granulométricas, índices de plasticidad y comportamiento mecánico del subsuelo y materiales de apoyo estructural.

Los ensayos de laboratorio desarrollados incluyeron:

- Análisis Granulométrico
- Límites de Consistencia (Atterberg)
- CBR de Laboratorio
- Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC)

Los protocolos de calidad para ensayos adicionales serán definidos en la Fase 2 de Estudios y Diseños Definitivos, una vez se consolide la verificación de los segmentos priorizados.

A la fecha del presente informe no se reportan ensayos adicionales, toda vez que la caracterización del subsuelo de la Fase 1 se encuentra finalizada.

17 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

17.1 Informes semanales

Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 31 de mayo de 2026 se relacionan los informes semanales generados por la Interventoría y por el Contratista:

Tabla 19: Informes semanales Fase 2 - Etapa 1

No	periodo
12	04 de mayo al 10 de mayo de 2026
12	10 de mayo al 17 de mayo de 2026
13	18 de mayo al 24 de mayo de 2026
15	24 de mayo al 31 de mayo de 2026

Fuente: Contrato No. 1322 – 2025.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las entregas de los informes semanales con el extracto de los reportes de los porcentajes de avance según los pesos ponderados de las actividades ejecutadas Vs el tiempo de plazo de la fase 1 (Factibilidad) y fase 2 (estudios y diseños) de la etapa 1 desde la firma del acta de inicio. Estos porcentajes igualmente se consolidaron teniendo en cuenta la programación del consultor:

17.1.1 Informe Semanal No 12

Figura 9: Formato Informe Semanal No 12


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	30,00%	30,00%	0,00%
Durante la Semana	4,00%	3,00%	-1,00%
Actual Acumulado	34,00%	33,00%	-1,00%

* Porcentajes se miden teniendo en cuenta los tiempos de la etapa I, que corresponde a la etapa de Estudios y diseños (9 meses)

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	N/A	N/A
Valor de la Obra Programada	N/A	N/A

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	N/A	N/A
Valor de la Obra Ejecutada	N/A	N/A



Fuente: Elaboración propia

17.1.2 Informe Semanal No 13

Figura 10: Formato Informe Semanal No 13


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	34,00%	33,00%	-1,00%
Durante la Semana	0,74%	2,60%	1,86%
Actual Acumulado	34,74%	35,60%	0,86%

* Porcentajes se miden teniendo en cuenta los tiempos de la etapa I, que corresponde a la etapa de Estudios y diseños (9 meses)

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	N/A	N/A
Valor de la Obra Programada	N/A	N/A

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	N/A	N/A
Valor de la Obra Ejecutada	N/A	N/A



Fuente: Elaboración propia

17.1.3 Informe Semanal No 14

Figura 11: Formato Informe Semanal No 14


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	34,74%	35,60%	0,86%
Durante la Semana	1,72%	0,86%	-0,86%
Actual Acumulado	36,46%	36,46%	0,00%

* Porcentajes se miden teniendo en cuenta los tiempos de la etapa I, que corresponde a la etapa de Estudios y diseños (9 meses)

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	N/A	N/A
Valor de la Obra Programada	N/A	N/A

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	N/A	N/A
Valor de la Obra Ejecutada	N/A	N/A



Fuente: Elaboración propia

17.1.4 Informe Semanal No 15

Figura 12: Formato Informe Semanal No 15


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	36,46%	36,46%	0,00%
Durante la Semana	3,44%	6,45%	3,01%
Actual Acumulado	39,90%	42,91%	3,01%

* Porcentajes se miden teniendo en cuenta los tiempos de la etapa I, que corresponde a la etapa de Estudios y diseños (9 meses)

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	N/A	N/A
Valor de la Obra Programada	N/A	N/A

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	N/A	N/A
Valor de la Obra Ejecutada	N/A	N/A



Fuente: Elaboración propia

Los informes de seguimiento presentan la trazabilidad del avance físico del proyecto, establecida mediante la comparación entre los porcentajes de ejecución alcanzados, los pesos ponderados asignados a cada actividad desarrollada y el tiempo transcurrido correspondiente al plazo contractual de la Fase 2 – Estudios y Diseños de la Etapa 1.

El seguimiento del avance se realiza a partir de la programación presentada por el consultor, la cual establece la distribución porcentual de las actividades conforme a su importancia dentro del desarrollo de la fase. Estos avances son consolidados periódicamente desde la suscripción del acta de inicio y verificados mediante las mesas de trabajo semanales realizadas entre la Interventoría y el Contratista, desarrolladas cada viernes como mecanismo de control, revisión y validación del estado del proyecto.

Los reportes generados permiten identificar las actividades ejecutadas durante cada periodo de seguimiento, asignando a cada una un peso ponderado respecto al avance programado. Dichos porcentajes son acumulados semanalmente, permitiendo establecer el comportamiento del avance mediante la curva S del proyecto, herramienta que facilita el análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado de la fase en desarrollo.

De acuerdo con la información consolidada en los reportes de seguimiento, la Fase 2 – Estudios y Diseños correspondiente a la Etapa 1 presenta un avance acumulado del 42,9%, resultado obtenido a partir de la valoración ponderada de las actividades ejecutadas y validadas por la Interventoría.

El detalle de los avances semanales, actividades desarrolladas, porcentajes ponderados y soportes de seguimiento se encuentra relacionado en el Anexo 2 – Informes Semanales

17.2 Informes Mensuales

Al cabo de las semanas de ejecución de la Fase 1 (factibilidad) y Fase 2 (Estudios y Diseños) de la etapa 1, la Interventoría consolida los reportes en tres informes principales que se clasifican en los 4 componentes principales como son Técnico, Ambiental, SST y Social.

Como es el caso del primer reporte mensual, igualmente presenta un desarrollo transversal para los informes ambiental SST y social, que tienen unos desarrollos iniciales y van siendo socializados ante la Entidad de manera constante a medida que avanzan los planes de ejecución.

17.2.1 Informes mensuales Interventoría

Igualmente, se relaciona la entrega de los informes mensuales correspondientes a los componentes Técnico, Social, SST y ambiental, para la interventoría según las fechas y/o plazos definidos contractualmente como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 20: Relación de informes mensuales Contrato de interventoría

Asunto	Periodo	Mes	Componente	Radicación		Radicación a SDHT		Aprobación SDHT	
				No. Radicado	Fecha	No. Radicado	Fecha	No. Radicado	Fecha
Informe Mensual No. 01	18 febrero – 31 marzo 2026	Febrero - Marzo	Técnico	UN-HAB-1322-2025-151	6/05/2026	2-2026-23627	6/05/2026	2-2026-30128	11/05/2026
			Social	UN-HAB-1322-2025-172	13/05/2026	2-2026-25505	13/05/2026	PENDIENTE	-
			SST	UN-HAB-1322-2025-180	14/05/2026	2-2026-26183	15/05/2026	2-2026-33791	22/05/2026
			Ambiental	UN-HAB-1322-2025-180	14/05/2026	2-2026-26183	15/05/2026	2-2026-33791	22/05/2026
Informe Mensual No. 02	01 abril – 30 abril 2026	Abril	Técnico	UN-HAB-1322-2025-205	27/05/2026	2-2026-28947	27/05/2026	2-2026-36456	1/06/2026
			Social	UN-HAB-1322-2025-185	19/05/2026	2-2026-26825	19/05/2026	PENDIENTE	-
			SST	UN-HAB-1322-2025-185	19/05/2026	2-2026-26823	19/05/2026	2-2026-34723	26/05/2026
			Ambiental	UN-HAB-1322-2025-186	19/05/2026	2-2026-26822	19/05/2026	2-2026-34723	26/05/2026

17.2.2 Informes mensuales contratista

Igualmente, los informes mensuales del contratista, son debidamente revisados y observados en los plazos y tiempos establecidos contractualmente.

A continuación, se relaciona la entrega de los informes mensuales correspondientes a los componentes Técnico, Social, SST y ambiental, según las fechas y/o plazos definidos contractualmente como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 21: Relación de informes mensuales Contrato de Obra

Asunto	Periodo	Mes	Componente	Radicación		Aprobación Interventoría	
				No. Oficio	Fecha	No. Oficio	Fecha
Informe Mensual No. 01	18 febrero – 31 marzo 2026	Febrero - Marzo	Técnico	CDHC-003-091-2026	15/04/2026	UN-HAB-1322-2025-261	23/06/2026
			Social	CHDC-003-085-2026	9/04/2026	UN-HAB-1322-2025-165	11/05/2026
			SST	CDHC-003-091-2026	17/04/2026	UN-HAB-1322-2025-127	23/04/2026
			Ambiental	CDHC-003-091-2026	18/04/2026	UN-HAB-1322-2025-126	24/04/2026
Informe Mensual No. 02	01 abril – 30 abril 2026	Abril	Técnico	CHDC-003-154-2026	14/05/2026	UN-HAB-1322-2025-261	23/06/2026
			Social	CHDC-003-137-2026	6/05/2026	UN-HAB-1322-2025-188	20/05/2026
			SST	CHDC-003-154-2026	14/05/2026	UN-HAB-1322-2025-190	20/05/2026
			Ambiental	CHDC-003-154-2026	14/05/2026	UN-HAB-1322-2025-183	16/05/2026
Informe Mensual No. 03	01 mayo – 31 mayo 2026	Mayo	Técnico	CHDC-003-214-2026	16/06/2026	UN-HAB-1322-2025-271	26/06/2026
			Social	CHDC-003-195-2026	6/06/2026	PENDIENTE	-
			SST	CHDC-003-196-2026	7/06/2026	UN-HAB-1322-2025-243	12/06/2026
			Ambiental	CHDC-003-196-2026	7/06/2026	UN-HAB-1322-2025-241	13/06/2026

Fuente: Elaboración Propia.

18 ACTAS DE COMITÉ, REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones de gestión para los diferentes componentes aparte de los talleres los cuales se desarrollaron en modalidad presencial y virtual, adicionalmente se llevan a cabo los comités de seguimiento los cuales igualmente se desarrollaron en ambas modalidades, con una frecuencia semanal los cuales son expuestos mediante presentación y son desarrollados mediante acta como se detalla a continuación:

18.1 Relación actas de comité:

En la siguiente tabla se relacionan las Actas de comité desarrolladas en el periodo en el mes de mayo.

Tabla 22: Actas de comité semanal

Acta No	Fecha	Lugar	Tema
12	14/05/2026	Cra 7 #40B-61 Of. 201 / Mixta	Porcentajes de avance sem. 12; conciliación de programación base; seguimiento a entidades; ANS y apéndices; mesas de trabajo semanales; trámite de pagos.
13	25/05/2026	Cra 7 #40B-61 Of. 201 / Mixta	Porcentajes de avance sem. 13–14; seguimiento a entidades; ANS y apéndices; Comité Mi Hábitat; PEMP-IDPC; coadyuvancia predial
14	01/06/2026	Cra 7 #40B-61 Of. 201 / Mixta	Cambio Dirección de Interventoría; avance sem. 15 (42,91% Etapa 1); tránsito–PMT–aforos (ventana crítica); arquitectura; redes (CCTV Mártires); arqueología (traslapes PAP); ambiental; SST; social

Fuente: Elaboración Propia.

Las actas respectivas se adjuntan en el Anexo 3

18.2 Presentaciones de Comités:

Para los comités de seguimiento semanal, la interventoría proyecta los puntos más relevantes a tratar en las reuniones mostrando numéricamente los avances de la semana inmediatamente anterior, a continuación, se adjuntan los comités ejecutados en el periodo reportado Anexo 4:

18.2.1 Comité de seguimiento No 12

Figura 13:Presentación comité No 12



Fuente: Elaboración propia

18.2.2 Comité de seguimiento No 13

Figura 14:Presentación comité No 13



Fuente: Elaboración propia

18.2.3 Comité de seguimiento No 14

Figura 15:Presentación comité No 14



Fuente: Elaboración propia

18.3 Actas de reunión

Durante el periodo se adelantaron las reuniones y mesas de trabajo descritas a continuación, orientadas a la coordinación técnica con empresas de servicios públicos y entidades distritales:

Tabla 23: Actas de reuniones

Acta No	Fecha	Lugar	Tema
11	12/05/2026	Mixta	Lineamientos generales de Diseño
12	12/05/2026	Mixta	Seguimiento a la Factibilidad desde la Dirección de Operaciones de la SDHT CTO 1285-2025 y 1322-2025

Fuente: Elaboración Propia.

19 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

De acuerdo con lo definido en el Plan de Calidad, las comunicaciones con la entidad contratante y con el Contratista de Obra se gestionan mediante comunicaciones escritas, bitácora y actas de comité. La Interventoría mantiene actualizada la matriz de correspondencia, garantizando trazabilidad documental sobre cada oficio enviado y recibido (FT-AD-012 Trazabilidad de Correspondencia).

A continuación, se presenta el extracto de las comunicaciones más representativas del periodo reportado, detallado en el anexo 5.

Tabla 24: Control de correspondencia recibida

FECHA	NÙMERO DE OFICIO	NUMERO DE RADICADO, OFICIO AL QUE SE LE DA RESPUESTA	ASUNTO	NUMERO RADICADO DE RESPUESTA	ESTADO-RESPUESTA INTERVENTORÍA	EMAIL	ANEXOS
3 mayo 2026	CORREO ENVIADO POR MARIA F - OBSEVACIONES INFORME MENSUAL	NO APLICA	UN-HAB-1322-2025-114-Radicaciòn informe mensual social N.1 CO1.PCCNTR.8677897 CTO 1322-2025		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	ANEXOS DE 01 AL 06
4 mayo 2026	CHDC-003-119-2026	NO APLICA	Solicitud de revisión y aprobación de piezas informativas, (indicadores reuniones de inicio).	UN-HAB-1322-2025-166 11 mayo 2026	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-119-2026
5 mayo 2026	CORREO ACTA DE REUNION DEFINICION DE FACTIBILIDAD	NO APLICA	ACTA REUNION DEFINICION DE FACTIBILIDAD		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	COMITE DE FACTIBILIDAD SDHT 23 DE ABRIL
5 mayo 2026	CHDC-003-0122-2026	UN-HAB-1322-2025-129	Alcance al comunicado CHDC-003-114-2026 con Asunto: Respuesta a las observaciones del comunicado UN-HAB-1322-2025-129 - Observaciones al informe de factibilidad – componente Arqueología (fact-aq-dc-009). – Subsanación observaciones informe de factilidad		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-0122-2026
5 mayo 2026	CHDC-003-124-2026	UN-HAB-1322-2025-146	Respuesta a observaciones Oficio UN-HAB-1322-2025-146 – Informe Mensual de Gestión Social No. 1 (Versión 2)		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	informe N1 - CHDC-003-124-2026 - CARPETA V3
5 mayo 2026	CHDC-003-135-2026	UN-HAB-1322-2025-124	Respuesta a los comunicados UN-HAB-1322-2025-124-asunto : Reiteración alcance a diagnóstico Linea Base Ambiental V2_Contrato de Obra N..		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-135-2026 - CARPETA LINEA BASE AMBIENTAL
6 mayo 2026	CORREO ENVIADO CONTRATISTA	NO APLICA	Solicitud de reunión con especialista hidráulico		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	NO APLICA

6 mayo 2026	CHDC-003-133-2026	UN-HAB-1322-2025-150	CHDC-003-133-2026 Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-150 del 4 de mayo de 2026 sobre las observaciones al CHDC-003-114-2026 (respuesta a UN-HAB-1322-2025-129) y remisión de la Versión 1 del Informe de Factibilidad Arqueológica con su Capítulo 9 «Aclaraciones a la Factibilidad».		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	ANEXOS FACTIBILIDAD ARQUEOLOGICA - ARQUEOLOGIA V1 -CHDC-003-133-2026
6 mayo 2026	CHDC-003-135-2026	UN-HAB-1322-2025-154	Respuesta a los comunicados UN-HAB-1322-2025-124-asunto : Reiteración alcance a diagnóstico Linea Base Ambiental V2_Contrato de Obra N.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	Anexos carpete Linea Base Ambienteal V(2)
6 mayo 2026	CHDC-003-136-2026	UN-HAB-1322-2025-155	Respuesta a la mesa de trabajo desarrollada el día 4 de mayo del 2026, observaciones al MAIA (Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales)		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
6 mayo 2026	CHDC-003-137-2026	NO APLICA	Entrega Informe de Gestión Social N.° 2 y acceso para revisión final Informe Mensual N.° 1	APROBACION INF N°1 UN-HAB-1322-2025-165 11 MAYO 2026	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	carpeta V0-20260507T001933Z-3-001.zip
6 mayo 2026	CHDC-003-134-2026	NO APLICA	Subsanación de Observaciones – Hojas de Vida Profesionales (Presupuesto y Gestión Social) – Contrato No. 1285-2025.	UN-HAB-1322-2025-157 7 MAYO 2026	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CARPETA ANEXOS_SOP_HV.zip
7 mayo 2026	CORREO MARIA F OBSERVACIONES DE INFORME	NO APLICA	UN-HAB-1322-2025-114-Radicaciòn informe mensual social N.1 CO1.PCCNTR.8677897 CTO 1322-2025	UN-HAB-1322-2025-158	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	OBSERVACIONES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL DEL INFORME DE INTERVENTORÍA # 1
7 mayo 2026	NO APLICA	NO APLICA	Parametrizacion prefactura primera cargo fijo mensual CTO1322-2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	primer cobro del cargo fijo mensual del CTO 1322-2025
7 mayo 2026	CHDC-003-138-2026	UN-HAB-1322-2025-132	Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-132 sobre las observaciones al Informe de Factibilidad – Apéndice 05 (Vial, Tránsito y Movilidad) y remisión de la Versión 1 del Informe FACT-VT-DC-005.	UN-HAB-1322-2025-167	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	carpeta MOVILIDAD V1.rar
7 mayo 2026	CHDC-003-139-2026	UN-HAB-1322-2025-135	Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-135 sobre las observaciones al Informe de Factibilidad – Apéndice 04 (Arquitectónico y Urbano) del Grupo 3.	UN-HAB-1322-2025-168	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	ANEXOS V1.rar - INFORME DE FACTIBILIDAD – APENDICE 04 COMPONENTE ARQUITECTONICO URBANO - CHDC-003-139-2026
8 mayo 2026	CORREO CONTRATISTA APROBACION VOLANTES	UN-HAB-1322-2025-138	Remisión de volantes para aprobación – Aviso de visita a predio (acta de vecindad de fachada)		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	PROPUESTA RCFI HABITAT.xlsx
8 mayo 2026	CORREO CONTRATISTA REMISION DE FORMATO PARA ELABORACION DE AFICHES	NO APLICA	Remisión de afiche - extensión de información de los Puntos (PAC)		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	Remisión de afiche - extensión de información de los Puntos (PAC)
8 mayo 2026	CHDC-003-143-2026	NO APLICA	Remisión del Plan de Contingencia y Matriz de Trazabilidad de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) Contrato de Obra No. 1285-2025.	UN-HAB-1322-2025-0162	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-143-2026 - PLAN DE CONTIGENCIA
8 mayo 2026	CORREO DANILO VILLAZON REVISION INFORME 01 COMPONENTE AMBIENTAL	UN-HAB-1322-2025-111 y UN-HAB-1322-2025-113	REVISION INFORMES No 1 COMPONENTES AMBIENTAL-SST CI 1322		AL DIA	danilo.villazon@habitatbogota.gov.co	
9 mayo 2026	CHDC-003-147-2026	NO APLICA	Traslado del informe semanal No. 10 – Periodo del 20 de marzo al 26 de abril 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	SEMANAL 10 - HABITAT-1285-2025-FAC.EYD.CON-CSG-20260426.mpp - CHDC-003-147-2026 - INFORME SEMANAL CONTRATISTA DE OBRA -

9 mayo 2026	CHDC-003-145-2026	NO APLICA	Traslado del informe semanal No. 08 – Periodo del 06 de abril al 12 de abril 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-145-2026 - SEMANAL 08 - HABITAT-1285-2025-FAC.EYD.CON-CSG-20260412.mpp - INFORME SEMANAL CONTRATISTA DE OBRA
9 mayo 2026	CHDC-003-146-2026	NO APLICA	Traslado del informe semanal No. 09 – Periodo del 13 de abril al 19 de abril 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-146-2026 - INFORME SEMANAL CONTRATISTA DE OBRA - SEMANAL 09 - HABITAT-1285-2025-FAC.EYD.CON-CSG-20260419.mpp
9 mayo 2026	CHDC-003-148-2026	NO APLICA	Traslado del informe semanal No. 11 – Periodo del 27 de abril al 03 de mayo 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-148-2026 - INFORME SEMANAL CONTRATISTA DE OBRA - SEMANAL 11 - HACEMOS PLANETA V5-Seguimiento Obs.mpp
9 mayo 2026	CHDC-003-144-2026	NO APLICA	Traslado del informe semanal No. 07 – Periodo del 30 de marzo al 05 de abril 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	SEMANAL 07 - HABITAT-1285-2025-FAC.EYD.CON-CSG.mpp - INFORME SEMANAL CONTRATISTA DE OBRA -
11 mayo 2026	CORREO CONTRATISTA	NO APLICA	ANEXOS PLAN DE CONTINGENCIA		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	PLAN DE CONTINGENCIA Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) CONTRATO DE OBRA No. 1285-2025 - 14_ANEXOS_DOCUMENTALES.rar
11 mayo 2026	CHDC-003-149-2026	NO APLICA	Solicitud de acompañamiento permanente de la Interventoría en las actuaciones ante la ETB, derivada de la reunión sostenida el 11 de mayo de 2026.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-149-2026 -MESA TRABAJO ETB -110526.jpg
11 mayo 2026	CHDC-003-150-2026	NO APLICA	Alcance a la comunicación CHDC-003-132-2026 Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-133. Numeral 3 Hallazgo 3: Estudio de Títulos sin soporte Jurídico.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-150-2026
11 mayo 2026	CORREO CONTRATISTA	NO APLICA	Entrega de matriz de entidades con corte a 08 de Mayo de 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	Tramites ante entidades SDHT CTO-1285 08 MAYO.xlsx
11 mayo 2026	CHDC-003-151-2026	UN-HAB-1322-2025-134	Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-134 con Asunto: Observaciones a Informe de factibilidad – Apéndice 12 Y 13 componente de geotecnia y pavimentos– Fase factibilidad	UN-HAB-1322-2025-170	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORME DE FACTIBILIDAD – APÉNDICE 8 COMPONENTE DE ESTRUCTURAS
12 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	Llamado de atención y Solicitud de información contrato 1285-2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ Supervisor del Contrato 1285 de 2025 y 1322 de 2025.
12 mayo 2026	CORREO MARIA F	NO APLICA	Visto bueno planes de gestión social – Contrato de Obra N.° 1285-2025.		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	PGS MÁRTIRES PGS LOURDES PGS SUCRE
12 mayo 2026	CORREO LAURA MANTILLA	NO APLICA	Urbanismo Eco-corredor Universidades 1754 de 2024		AL DIA	laura.mantilla@habitatbogota.gov.co	PLANOS A002 AL 010
13 mayo 2026	CORREO CONTRATISTA Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-130	NO APLICA	doc a subsanar redes secas		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORME DE FACTIBILIDAD – APENDICE 06 COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS, SECAS Y DE GAS - ANEXOS REGISTROS FOTOGRAFICOS - ANEXO E - Matriz de Riesgos Redes.xls - ANEXO D - Matriz Multicriterio Redes.xlsx

13 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Seguimiento acciones componente social	UN-HAB-1322-2025-178 13 mayo 2026	AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
13 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	Llamado de atención a contrato 1322-2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
13 mayo 2026	CHDC-003-155-2026	UN-HAB-1322-2025-159	Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-159 con Asunto: Observaciones al oficio CHDC-003-0118-2026 Topografía complementaria Fase 2 Subsanación observaciones topografía complementaria		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-155-2026
13 mayo 2026	CHDC-003-157-2026	NO APLICA	Entrega del Informe de Estudio de Títulos N. 2 y cierre de la factibilidad del componente predial – Etapa 1 – Contrato de Obra N.° 1285-2025 – Grupo 3.	UN-HAB-1322-2025-198	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-157-2026 - INFORME DE GESTIÓN N. 2 AVANCE N. 2 Y CIERRE DE FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL - relacion et excell
13 mayo 2026	CHDC-003-158-2026	UN-HAB-1322-2025-153	Alcance al comunicado CHDC-003-153-2026 de "Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-153 con Asunto: Observaciones al Informe de Factibilidad FACT-TP-DC-003 (Presupuesto, Cantidades y Cronograma)."		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-158-2026 - ANEXO PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
13 mayo 2026	CHDC-003-156-2026		Entrega de avance de la modelación topográfica de los polígonos Chapinero, Lourdes y Santa Fe.	UN-HAB-1322-2025-209	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-156-2026
13 mayo 2026	CHDC-003-153-2026	UN-HAB-1322-2025-153	Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-153 con Asunto: Observaciones al Informe de Factibilidad FACT-TP-DC-003 (Presupuesto, Cantidades y Cronograma).		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-153-2026 - ANEXO PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
13 mayo 2026	CHDC-003-154-2026	NO APLICA	Entrega del Informe de Gestión No. 02 con corte al 30 de abril Contrato de Obra N.° 1285- 2025 – Grupo 3.	UN-HAB-1322-2025-183	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORME TECNICO N 02 - INFORME SST N 002 - INFORME AMBIENTAL N 002 - INFORME CALIDAD N 002 - CHDC-003-154-2026
13 mayo 2026	CORREO MARIA F	UN-HAB-1322-2025-140	APROBACION DE PENDONES		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
13 mayo 2026	CORREO MARIA F	NO APLICA	Comentarios Planes de Accion Social		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	PLAN DE ACCION SOCIAL INTERVENTORÍA PARQUE SUCRE 1- CONEXIÓN CRA 7 - PAS CHAPINERO INTERVENTORIA CON COMENTARIOS - PAS INTERVENTORIA SANTA FE - MARTIRES -
13 mayo 2026	CORREO RESPUESTA DANILLO VILLAZON	NO APLICA	APROBACION DE SUBSANACION INFORME MENSUAL N1		AL DIA	danilo.villazon@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
13 mayo 2026	CORREO DE RADICACION		SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada 1-2026-25680		AL DIA	ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
14 mayo 2026	CORREO MARIA F	NO APLICA	REMISION PARA ACELERACION DE PROCESO CON EL CONTRATISTA		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
14 mayo 2026	CORREO DE RADICACION	NO APLICA	SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada 1-2026-25930		AL DIA	ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
14 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Comentarios Caracterizaciones contrato 1285 - 2025		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	CARACTERIZACIÓN LOURDES CON COMENTARIOS.docx CARACTERIZACIÓN SUCRE CON COMENTARIOS.docx CARACTERIZACIÓN SUCRE CON COMENTARIOS.pdf CARACTERIZACIÓN

							LOURDES CON COMENTARIOS.pdf CARACTERIZACIÓN MARTIRES CON COMENTARIOS 1.docx CARACTERIZACIÓN MARTIRES CON COMENTARIOS.pdf
15 mayo 2026	CHDC-003-161-2026	UN-HAB-1322-2025-082	Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-082 – Avance Caracterizaciones Sociales.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-161-2026
15 mayo 2026	CHDC-003-162-2026	UN-HAB-1322-2025-176	Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-176 – Atencion Observaciones informe Mensual Social N° 2.	UN-HAB-1322-2025-188 20 MAYO 2026 VISTO BUENO INTERVENTORIA	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-162-2026 - INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA N. 2 COMPONENTE SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA -
15 mayo 2026	CHDC-003-163-2026	UN-HAB-1322-2025-177	Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2025-177 – Solicitud Componente Social.	UN-HAB-1322-2025-191	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-163-2026 - VOLANTE REUNION SUCRE - VOLANTE REUNION MARTIREZ - VOLANTE REUNION LAS CRUCES - DIRECTORIOS DE ACTORES ESTRATEGICOS - PRESENTACION SUCRE - PRESENTAION MARTIRES -PRESENTACION LOURDES - ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA Y METODOLOGIA REUNION COMITÉ MI HABITAT.
17 mayo 2026	CORREO DE JEAN ANGARITA	NO APLICA	Devolución cuenta No.1 contrato 1322 del 2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	no aplica
19 mayo 2026	CORREO DE CONSORCIO	NO APLICA	DIRECTORIO INTEGRANTES COMITE MI HABITAT POR SECTOR		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	PLANILLA DIRECTORIO COMITE DE HABITAT
19 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	no aplica	INFORMES SEMANALES 12 Y 13		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORME SEMANAL 12 Y 13
19 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	EVIDENCIA DE ENVIO RESPUESTAS A PQRS DE LOS CIUDADANOS		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS RESPUESTAS PQR
19 mayo 2026	CHDC-003-164-2026	UN-HAB-1322-2025-175	Respuesta oficio UN-HAB-1322-2025-175 Remisión observaciones Planes de Gestión Social.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - CDHC-003-164-2026 - PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ANEXOS
19 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	INFORME MENSUAL 2 SOCIAL		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA N. 2 COMPONENTE SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
19 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Acta de Comité de Seguimiento No. 12		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	respuesta al acta de comite
19 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	VOLANTES CONVOCATORIA COMITÉ MI HABITAT		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	VOLANTES CRUCE, MARTIRES, SUCRE
19 mayo 2026	CHDC-003-154-2026	NO APLICA	Entrega del Informe de Gestión No. 02 con corte al 30 de abril Contrato de Obra N.° 1285- 2025 – Grupo 3.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-154-2026 - INFORME TECNICO 02 - INFORME SST - INFORME AMBIENTAL 02 - INFORME CALIDAD 02
20/05/2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	Acta de cierre de factibilidad.		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	ACTA DE CIERRE DE (Fase de Factibilidad – Etapa 1)
20 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	Poliza rechazada contrato 1322-2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	MEMORANDO 3-2026-6064
21 mayo 2026	CORREO DE CONSORCIO	NO APLICA	Remisión Hojas de Vida Solicitadas - Contrato N. 1285-2025		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	HOJAS DE VIDA SOLICITADAS

21 mayo 2026	CORREO DANILO VILLAZON REVISION INFORME DE FACTIBILIDAD	NO APLICA	Acta de cierre de factibilidad.		AL DIA	danilo.villazon@habitatbogota.gov.co	ACTA DE CIERRE DE (Fase de Factibilidad – Etapa 1)
21 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Aprobación Informe Mensual de Gestión Social N.1 Contratista (Versión 3)-Contrato de Obra N. 1285-2025	EL DIA 25 MAYO 2026 SE TRASLADAN OBSERVACIONES DEL INFORME AL CONTRATISTA UN-HAB-1322-2025-201	AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
21 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	observaciones realizadas, desde la Supervisión se otorga el visto bueno al referido instrumento.		AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
21 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	DOCUMENTO COMPARTIDO DRIVE		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	ANEXOS
21 mayo 2026	CORREO CUENTA DE COBRO	NO APLICA	Cuota 1285-2025-1 Certificado Cta Cobro #3742-2026 Rechazada.		AL DIA	notificaciones.jsp7@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
21 mayo 2026	CORREO CUENTA DE COBRO	NO APLICA	Cuota 1285-2025-1 Certificado Cuenta Cobro # 3742 De 2026		AL DIA	notificaciones.jsp7@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
22 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Remisión de formatos para el levantamiento de visitas internas y externas – Contrato de Obra N°.1285-2025 para su respectiva validación y aprobación.	Se traslada al contratista para que desde el area tenica aprueben el formato. UN-HAB-1322-2025-200	AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
22 mayo 2026	2-2026-33661	SDHT 1-2026-19275	RESPUESTA A RAD. SDHT 1-2026-19275 DEL 16 DE ABRIL DE 2026. OBSERVACIONES INFORME MENSUAL #1 COMPONENTE SOCIAL CONTRATO 1322- 2025	El alcance de estas observaciones fueron subsanadas y María F, aprueba informe N1 de interventoría el dia 21 mayo 2026 por correo	AL DIA	siga@habitatbogota.gov.co	2-2026-33661
22 mayo 2026	CORREO MARIA FERNANDA	NO APLICA	Llamado de atención interventoria 1332-2025	UN-HAB-1322-2025-203 SE DA ALCANCE AL CORREO EL DIA 25 MAYO 2026	AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
22 mayo 2026	2-2026-33791	UN-HAB-1322-2025-180	RESPUESTA A RADICADO 1-2026-25780 DEL 14 DE MAYO DE 2026. REMISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES NO.1 DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL Y SST. CI 1322-2025. COMUNICADO UN-HAB-1322-2025-180	Se traslada al Esp. Ambiental y SST	AL DIA	siga@habitatbogota.gov.co	2-2026-33791
22 mayo 2026	CHDC-003-173-2026	NO APLICA	Remisión informe ejecutivo Inconsistencias en plazos y acuerdos de niveles de servicio del contrato de obra No. 1285-2025	UN-HAB-1322-2025-229	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-173-2026 - SDHT-LP-001-2025, Grupo 3 - Tramites ante entidades SDHT CTO-1285 22 MAYO.xlsx
22 mayo 2026	CHDC-003-165-2026	NO APLICA	Solicitud de mesa de trabajo con el profesional de arqueología del proyecto: DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA,BOGOTÁ D.C.".		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-165-2026-TRANSPLANTE RETIN - INFORME DE FACTIBILIDAD – APENDICE 09 COMPONENTE ARQUEOLOGÍA -ICANH - 2026162000044621
25 mayo 2026	CHDC-003-172-2026	NO APLICA	Solicitud de coadyuvancia para oficiar a la ORIP Bogotá Zona Centro y a la UAECD – Catastro Distrital, respecto de la información registral del predio ubicado en CL 3C N. 2A-11, Circuito Lourdes.	Radicado 1-2026-27944 oficio Consorcio CHDC-003-172-2025 Radicado 1-2026-28476 oficio Consorcio CHDC-003-172-2025	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-172-2026 - ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO PREDIAL
25 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	Programacion semanal- mesas de trabajo y trabajo de campo CONSORCIO HABITAT DC		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	NO APLICA

25 mayo 2026	CHDC-003-176-2026	NO APLICA	Remisión del Informe PEMP – Primer Semestre 2026 (insumo SDHT para reporte ante el IDPC).		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-176-2026 - INFORME DE GESTIÓN PEMP – PRIMER SEMESTRE 2026
26 mayo 2026	CORREO CONSORCIO SOCIAL	NO APLICA	Entrega de piezas comunicativas y soportes de convocatoria para reunion de avance revisión y aprobación	SE TRASLADAN VOLANTES PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISION Y SE REMITEN OBSERVACIONES DE LA METODOLOGIA MEDIANTE EL OFICIO UN-HAB-1322-2025-210 EL DIA 27 MAYO 2026	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	VOLANTE REUNION - ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA Y METODOLOGIA REUNION DE AVANCE PARQUE 1 SUCRE – CONEXIÓN CRA 7. - FORMATO SOPORTE CONVOCATORIA
26 mayo 2026	1-2026-28476	NO APLICA	SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada		AL DIA	ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
26 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	UN-HAB-1322-2025-203	OBSERVACION SOBRE SEGUIR LOS HILOS DE CONVERSACION VIA CORREO		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
26 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	APLICACIONES ANS CONTRATO 1285-2025		AL DIA	jean.angarita@habitatbogota.gov.co	NO APLICA
26 mayo 2026	CHDC-003-170-2026	NO APLICA	CHDC-003-170-2026 Solicitud de mesa de trabajo – Coordinación técnica y revisión de interferencias PMT		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	NO APLICA
26 mayo 2026	2-2026-34723.	UN-HAB-1322-2025-186	RESPUESTA A RADICADOS NO. 1-2026-26822 Y 1-2026-26823 DEL 19 DE MAYO DE 2026. REMISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES NO.2 DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL Y SST. CI 1322-2025. COMUNICADOS UN-HAB-1322-2025-185 Y UN-HAB-1322-2025-186	UN-HAB-1322-2025-208	AL DIA	siga@habitatbogota.gov.co	2-2026-34723.
26 mayo 2026	CHDC-003-178-2026	UN-HAB-1322-2025-202	Respuesta comunicado UN-HAB-1322-2025-202 asunto: Llamado de atención por incumplimiento conducto regular y Plan de Gestión Social (Parque Sucre 1 Conexión Cra. 7)		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	
26 mayo 2026	CHDC-003-180-2026	NO APLICA	Respuesta a la solicitud de aclaración y ajuste documental del poder especial otorgado por el Consorcio Hábitat D.C., en atención al oficio SDHT 2-2026-27205 del 30 de abril de 2026 (radicado mediante oficio UNIOBRAS 1-2026-12747 del 16 de marzo de 2026).		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-180-2026
27 mayo 2026	CORREO DEL CONSORCIO	NO APLICA	Remisión de presentación, piezas comunicativas y formatos soporte para aprobación – Reunión de avance Proyecto Sector Mártires	SE ENVIAN VOLANTES PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION 27 MAYO 2026	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	LISTADO DE ASISTENCIA - SOPORTE DE CONVOCATORIA - AVANCES - PRESENTACION
27 mayo 2026	CHDC-003-181-2026	NO APLICA	Remisión Esquema Básico de Arquitectura	RADICACIÓN DE FORMA FISICA 3 JUNIO UN-HAB-1322-2025-225	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-181-2026
27 mayo 2026	CHDC-003-182-2026	NO APLICA	Solicitud de gestión ante la Secretaría Distrital de Hábitat con respecto al oficio emitido por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP radicado No. 2-2026-30498 del 26 de mayo de 2026		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	
27 mayo 2026	CORREO DANILO VILLAVIZON	NO APLICA	DIAGNÓSTICOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL.zip		AL DIA	danilo.villazon@habitatbogota.gov.co	DRIVE
28 mayo 2026	CORREO MARIA F	NO APLICA	Radicación informe mensual social contratista N.2 CTO 1285-2025.	LA RADICACIÓN SE REALIZO DE FORMA FISICA	AL DIA	maria.munozn@habitatbogota.gov.co	

				EL DÍA 19 MAYO 1-2026-26825			
28 mayo 2026	CORREO DANILO	NO APLICA	Radicación Informe Mensual Ambiental N.° 002 V1 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2026_Rta radicado N° 2-2026-34723		AL DIA	danilo.villazon@habitatbogota.gov.co	
28 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	Soportes para aprobación Reunión formación y capacitación	UN-HAB-1322-2025-217 1 JUNIO APROBACION EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR LA METODOLOGIA	AL DIA	socialhabitatdc@gmail.com	ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA Y METODOLOGIA REUNION DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CORREDOR DEL CUIDADO MÁRTIRES TRAMO ORIENTAL. -FORMATO SOPORTE CONVOCATORIA - VOLANTE REUNION AVANCE MARTIRRES
28 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	Liquidación preliminar de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)		AL DIA	JEAN.angarita@habitatbogota.gov.co	
29 mayo 2026	CORREO JEAN ANGARITA	NO APLICA	SEGUIMIENTO Y REVIISON DE LOS DISEÑOS URBANOS DE PROYECTOS EN LA DIRECCCION DE OPERACIONES.		AL DIA	JEAN.angarita@habitatbogota.gov.co	
29 mayo 2026	CORREO RESPUESTA JEAN	NO APLICA	CHDC-003-172-2026 Solicitud de coadyuvancia para oficiar a la ORIP Bogotá Zona Centro y a la UAECD – Catastro Distrital, respecto de la información registral del predio ubicado en CL 3C N. 2A-11, Circuito Lourdes.		AL DIA	JEAN.angarita@habitatbogota.gov.co	CHDC-003-172-2026 - FICHA PATRIMONIO - CONSULTA DE LA BD PREDIAL BOGOTÁ
29 mayo 2026	CHDC-003-188-2026	UN-HAB-1322-2026-214	CHDC-003-188-2026 Respuesta al oficio UN-HAB-1322-2026-214 del 29 de mayo de 2026. Recordatorio de cumplimiento de las fechas de entrega de los entregables conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS – Apéndice 16)	UN-HAB-1322-2026-222	AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	
30 mayo 2026	CORREO CONSORCIO	NO APLICA	Solicitud de firma de la Directora del Proyecto en los informes semanales		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	INFORMES FRIMADOS
30 mayo 2026	CHDC-003-189-2026	NO APLICA	Remisión de veintitrés (23) estudios de títulos del componente predial.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-189-2026 - ANEXOS PARQUE SUCRE-MARTIRES
30 mayo 2026	CHDC-003-186-2026	NO APLICA	Acuse de recibo, designación de enlace técnico, conducto regular vía Interventoría y solicitud de agenda para próxima mesa de trabajo.		AL DIA	cconsorciohabitatdc@gmail.com	CHDC-003-186-2026

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 25: Control de correspondencia enviada

FECHA	NÙMERO DE OFICIO	NÚMERO DE RADICADO, OFICIO AL QUE SE LE DA RESPUESTA	ASUNTO	DESTINATARIO	ANEXOS	EMAIL
4 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-148	CHDC-003-115-2026	Alcance al comunicado CHDC-003-115-2026 Cambio de Profesional, Presupuestos y Profesional de Gestión social – Contrato N. 1285-2025. Revisión de documentos por parte de Interventoría.	CONSORCIO HÁBITAT DC	NO	
4 mayo 2026	CORREO ENVIADO A CONSORCIO-C.SOCIAL		Traslado de formato oficial SDHT para afiches informativos y recordatorio de lineamientos técnicos - Estrategia Revitaliza tu Barrio	María F SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-	NO	cconsorciohabitatdc@gmail.com CC: socialhabitatdc@gmail.com, Direccioninterventoria2026@gmail.com, Proyectoscapital26@gmail.com, habitatcapital001@gmail.com
5 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-149		Subsanación documentos de ingreso (Contrato laboral con sus soportes) y afiliaciones al régimen de protección social de todo el personal – Contrato N. 1285-2025.	Jean Angarita	NO	cconsorciohabitatdc@gmail.com
6 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-153		Observaciones al Informe de Factibilidad FACT-TP-DC-003 (Presupuesto, Cantidades y Cronograma).	CONSORCIO HÁBITAT DC	NO	cconsorciohabitatdc@gmail.com

7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-154	CHDC-003-135-2026	Seguimiento a la Línea Base Ambiental_Rta oficio CHDC-003-135-2026_Contrato de Obra N. 1285-2025	CONSORCIO HÁBITAT DC	Anexos carpeta Linea Base Ambienteal V(2)	cconsorciohabitatdc@gmail.com
7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-155	CHDC-003-136-2026	Seguimiento Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales_Rta oficio CHDC-003-136-2026_Contrato de Obra N. 1285-2025.	CONSORCIO HÁBITAT DC	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	cconsorciohabitatdc@gmail.com
7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-156	2-2026-22226	Remisión Línea Base Ambiental_Rta oficio 2-2026-22226	SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT	Anexos carpeta Linea Base Ambienteal V(2)	cconsorciohabitatdc@gmail.com
7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-157	CHDC-003-115-2026 CHDC-003-123-2026 CHDC-003-134-2026	Alcance a comunicados CHDC-003-115-2026 Cambio de Profesional, CHDC-003-123-2026 - CHDC-003-134-2026, Subsanación observaciones, Profesional de Gestión social, profesional presupuestos – Contrato N. 1285-2025. Aprobación por parte de Interventoría.	CONSORCIO HÁBITAT DC	no	cconsorciohabitatdc@gmail.com
7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-158		Subsanacion informe mensual social N.1 v2 de interventoria CTO 1322-2025.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	INFORME MENSUAL N1 MARZO	Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co> CC: Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
7 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-159	CHDC-003-018-2026	Observaciones al oficio CHDC-003-0118-2026 Topografía complementaria Fase 2	CONSORCIO HÁBITAT DC	NO	
8 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-160		Visto bueno por parte de Interventoría. Oficio CHDC-003-115-2026 Cambio de Profesional, Profesional de Gestión Social, Profesional de presupuestos– Contrato N. 1285-2025.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	Folios 36 N. Radicado 1-2026-24502	
8 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-161	CHDC-003-137-2026	Visto bueno Informe Mensual de Gestión Social N.1 Contratista (Versión 3).	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, william.holguin@habitatbogota.gov.co, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
8 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-162	CHDC-003-143-2026	entrega plan de contingencia	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-163	CHDC-003-133-2026	Asunto: Concepto Técnico de Visto Bueno al Informe de Factibilidad – Componente Arqueología FACT-AQ-DC-009 V01 - CHDC-003-133-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	ean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co> CC: Director Interventor <Direccioninterventoria2026@gmail.com>, Coordinación Inter <Proyectoscapital26@gmail.com>
11 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-164		Remisión de piezas de divulgación (Afiches) para los Puntos de Atención a la Ciudadanía (PAC) para su respectiva aprobación.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, william.holguin@habitatbogota.gov.co, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
11 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-165		Aprobación Informe Mensual de Gestión Social N.1 Contratista (Versión 3)-Contrato de Obra N. 1285-2025.	CONSORCIO HÁBITAT DC		cconsorciohabitatdc@gmail.com
11 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-166		Observaciones a la solicitud aprobación de piezas informativas (indicadores reuniones de inicio). Radicada mediante el oficio CHDC-003-119-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>, SOCIAL CONSORCIO HABITAT DC <socialhabitatdc@gmail.com>
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-167	CHDC-003-138-2026	Aprobación al Informe de Factibilidad – Componente Vial, Tránsito y Movilidad FACT-VT-DC-005 Versión 01 - CHDC-003-138-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-168	CHDC-003-139-2026	Concepto aprobación al Informe de Factibilidad — Componente Arquitectura y Urbanismo FACT-AU-DC-004 V01 - CHDC-003-142-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-169	CHDC-003-142-2026	Concepto aprobación de Factibilidad – Componente Topografía y SIG FACT-TP-DC-003 V01 — CHDC-003-142-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-170	CHDC-003-151-2026	Aprobación al Informe de Factibilidad – Componente Geotecnia y Pavimentos (Apéndices 12 y 13), Versión 01 - subsanación de las observaciones del oficio UN-HAB-1322-2025-134 del 24 de abril de 2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-171	CHDC-003-152-2026	Aprobación al Informe de Factibilidad — Componente de Redes Hidrosanitarias, Secas y de Gas (Apéndice 06), código FACT-RD-DC-006 V01 — CHDC-003-145-2026, en respuesta a las	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	

			observaciones formuladas mediante el oficio UN-HAB-1322-2025-130 del 24 de abril de 2026.			
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-172		RADICACION EN FISICO INFORME MENSUAL SOCIAL N1	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	137 FOLIOS 1-2026-25505	Correo y fisico en la SDHT
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-173	CHDC-003-132-2026	Aprobación al Informe de Factibilidad — Componente Normativo y Trámites ante Entidades FACT-TE-DC-002 Versión 01 — CHDC-003-132-2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-174		Estructuras	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-175		Consolidado Factibilidad	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>, SOCIAL CONSORCIO HABITAT DC <socialhabitatdc@gmail.com>
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-176	CHDC-003-137-2026	Observaciones informe mensual social N.2	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>,
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-177		SOlicitud programacion comite mi habitat y recorrido	CONSORCIO HÁBITAT DC		Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, consorcio habitat DC consorcio cconsorciohabitatdc@gmail.com
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-178	correo electronico maria fernanda 13 de mayo	Respuesta solicitud Seguimiento acciones componente social	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	carpeta rar. trazabilidad	Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, william.holguin@habitatbogota.gov.co CC: HABITAT INTERVENTORIA <habitatcapital001@gmail.com>, Director Interventor <Direccioninterventoria2026@gmail.com>
13 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-179		Radicación informe mensual técnico No 2 correspondiente al periodo del mes de abril de 2026.	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com> CC: Director Interventor <Direccioninterventoria2026@gmail.com>, Coordinación Inter <Proyectoscapital26@gmail.com>
14 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-180		Aprobación al Informe de Factibilidad — Componente Costos y presupuestos	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	si	Danilo Jose Villazon Escobar <danilo.villazon@habitatbogota.gov.co> CC:Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
14 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-181		Aprobación al Informe de Factibilidad — predial	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		
15 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-182		Alcance a la entrega de documentación física y finalización de etapa de Factibilidad.	CONSORCIO HÁBITAT DC - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		
15 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-183	CHDC-003-154-2026	Aprobación a informe mensual ambiental No 2 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2026_Rta oficio CHDC-003-154-2026_Contrato de Obra N. 1285-2025.	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
19 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-184		Radicacion fisica informe mensual social n2 interventoria	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	documentacion se envio en Fisico
19 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-185		Radicación informe mensual de gestión N.002, componente SST	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		radicacion por ventanilla
19 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-186		Radicación Informe Mensual Ambiental N.º 002 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2026.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		radicacion por ventanilla
19 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-187		CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 332 DE 2020 MODIFICADO POR EL DECRETO 634 DE 2023 Y LA CIRCULAR 013 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>

19 mayo 2026	Correo enviado a María F		Remisión de formatos para el levantamiento de visitas internas y externas "Actas de Vecindad" – Contrato de Obra N°.1285-2025 para su respectiva validación y aprobación.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	Se dio respuesta el día 22 mayo al contratista	Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>
20 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-188		Respuesta oficio CHDC-003-137-2026 Entrega de Informe Mensual de Gestión Social Contratista N.2 (Versión 2).	CONSORCIO HÁBITAT DC		Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
20 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-190	CHDC-003-154-2026	Aprobación a informe mensual SST No 2 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2026_Rta oficio CHDC-003-154-2026_Contrato de Obra N. 1285-2025.	CONSORCIO HÁBITAT DC		
20 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-191	CHDC-003-163-2026	Aprobacion metodologia comite habitat	CONSORCIO HÁBITAT DC		Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-192	CHDC-003-155-2026	Respuesta y pronunciamiento técnico de la Interventoría al oficio CHDC-003-155-2026 — Alcance al comunicado UN-HAB-1322-2025-159, subsanación a observaciones sobre topografía complementaria Fase 2.	CONSORCIO HÁBITAT DC	NO	
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-193	SDHT-VENTANILLA	Remision planes de gestion social	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	DOCUMENTO PLAN DE GESTION SOCIAL	ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co CC: Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, william.holguin@habitatbogota.gov.co, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-194		Radicación productos Fase 1_Diagnóstico del Componente ambiental	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com> CC: Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-195		Remision observaciones caracterizaciones sociales	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com> CC: Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-196	SDHT-VENTANILLA	Remision caracterizaciones sociales	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co CC: william.holguin@habitatbogota.gov.co, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-197				DOCUMENTO CARACTERIZACIONES	
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-198		Aprobación integral de los Informes de Factibilidad por componentes y cierre formal de la Etapa de Factibilidad — Contrato de Obra 1285-2025, Grupo 3.	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
21 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-199	2-2026-30988	Objeción formal a la liquidación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) – Oficio No. 2-2026-30988 – Contrato de Interventoría No. 1322 de 2025.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, William Fabian Holguin Candia <william.holguin@habitatbogota.gov.co> CCO: gerenciagrupostrawberry@gmail.com, Coordinación Inter <Proyectoscapital26@gmail.com>
22 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-200		Respuesta a la solicitud de aprobación formato levantamiento interno y externo de predios (acta de vecindad de fachada).	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
25 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-201		Traslado de observaciones de la Supervisión al Informe Mensual Social N°1 - Contrato de Obra N° 1285-2025.	CONSORCIO HÁBITAT DC	SE TRASLADAS N LAS OIBSERVACIONES AL CONTRATISTA PARA SU RESPECTIVO AJUSTE	CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com> CCO: Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>, Jean Angarita Vasquez <Jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, William Fabian Holguin Candia <william.holguin@habitatbogota.gov.co>

25 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-202		Llamado de atención por incumplimiento del conducto regular y plan de gestion social (parque Sucre 1- Connexión cra 7)	CONSORCIO HÁBITAT DC	CHDC-003-178-2026 EL CONTRATISTA EMITE RESPUESTA EL 26 DE MAYO 2026	CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
25 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-203		Respuesta a las observaciones sobre gestión comunitaria CTo 1285-2025.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
26 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-204	Correo electronico	Remisión del Informe de Gestión PEMP — Primer Semestre 2026, elaborado por el Contratista Consorcio Hábitat DC en atención al requerimiento de la Supervisión del 25 de mayo de 2026 — Contrato de Obra 1285-2025, Grupo 3.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	SI	
26 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-205		Alcance al Informe Mensual No. 02 de Interventoría — Atención y corrección de las observaciones formuladas por la Supervisión de la Secretaría Distrital del Hábitat — Periodo abril de 2026 — Contrato de Interventoría 1322-2025, Grupo 3.	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	NO	
26 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-206	Correo electronico	Aprobación del formato "Registro de Condiciones Físicas de Predios (Residencial, Comercial, Industrial y Oficial) — RCFI" propuesto por el Contratista — Contrato de Obra 1285-2025, Grupo 3.	CONSORCIO HÁBITAT DC	si	CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
26 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-208	Rta radicado N° 2-2026-34723	Radicación Informe Mensual Ambiental N.º 002 V1 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2026_Rta radicado N° 2-2026-34723	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	Informe mensual Ambiental No 2 V1	Danilo Jose Villazon Escobar <danilo.villazon@habitatbogota.gov.co>
26 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-209	CHDC-003-156-2026	Observaciones y recomendaciones de la Interventoría al avance de los Modelos BIM Topográficos	CONSORCIO HÁBITAT DC		
27 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-210		Alcance al correo "Entrega de piezas comunicativas y soportes de convocatoria para reunión de avance revisión y aprobación"	CONSORCIO HÁBITAT DC		CONSORCIO HABITAT DC CONSORCIO HABITAT DC <cconsorciohabitatdc@gmail.com>
28 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-211		Liquidación preliminar de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) asociados a diferencias frente a los tiempos contractuales de entrega y subsanación de productos de la Etapa 1 – Fase 1, en el marco del Contrato de Obra 1285-2025, Grupo 3.	CONSORCIO HÁBITAT DC	No	
28 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-213		Radicacion plan de accion gestion social interventoria	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	PAS 1-2026-29238	JEAN ANGARITA MARIA FERNANDA Y WILLIAM
29 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-214		Recordatorio de cumplimiento de las fechas de entrega de los entregables conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS – Apéndice 16).	CONSORCIO HÁBITAT DC	no	
29 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-215	CHDC-003-159-2026	Concepto de interventoría y aprobación de no previstos.	CONSORCIO HÁBITAT DC / SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		
29 mayo 2026	UN-HAB-1322-2025-216	CHDC-003-180-2026	Respuesta al oficio SDHT N.º 2-2026-27205 del 30 de abril de 2026 — Aclaración y ajuste documental del poder especial otorgado por el Consorcio Hábitat DC a la señora Johanna Ivette López Tinoco.	CONSORCIO HÁBITAT DC / SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT		

Fuente: Elaboración Propia.

20 CONCLUSIONES

Durante el periodo objeto del presente informe, el contrato presentó un desarrollo normal conforme a la programación establecida para la Fase 2 – Estudios y Diseños Definitivos de la Etapa 1, evidenciándose un avance acumulado ejecutado del 42,91 % frente a un avance programado del 39,90 % con corte al 31 de mayo de 2026, representando una diferencia positiva de 3,01 puntos porcentuales. Este comportamiento refleja una recuperación frente al desfase aproximado del 1 % reportado al cierre del mes de abril

La Fase 1 – Factibilidad se encuentra completamente finalizada y aprobada, con un avance del 100 %, correspondiente al 27 % del peso total de la Etapa 1. La aprobación integral de esta fase fue emitida por la Interventoría mediante oficio UN-HAB-1322-2025-198 del 21 de mayo de 2026, dando cierre formal a las actividades correspondientes.

En relación con los componentes técnicos principales de la Fase 2 – Estudios y Diseños, se evidenció avance satisfactorio en las actividades de topografía. Para el componente arquitectónico se cuenta con avances correspondientes a la elaboración y radicación de esquemas básicos para las zonas de Chapinero y Mártires, mientras que el componente correspondiente a Lourdes continúa en desarrollo, con fecha prevista de finalización para el 12 de junio de 2026.

No obstante, durante el seguimiento contractual fueron identificadas situaciones que requieren atención prioritaria debido a su potencial impacto en el desarrollo del proyecto. Entre estas se encuentran:

- El riesgo asociado a la aprobación de la metodología de aforos por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), considerando la ventana crítica establecida para el 16 de junio de 2026.
- Los traslapes identificados en el desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva (PAP) con actividades adelantadas por Retin Ingeniería y la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Respecto a la gestión interinstitucional, se realizó seguimiento a los requerimientos efectuados ante *27 entidades involucradas*, evidenciándose respuesta formal de 15 de ellas. Sin embargo, permanecen pendientes seis trámites considerados críticos relacionados con entidades como TRANSMILENIO-SITP, CODENSA, Alcaldía de Mártires, UAESP y Movistar. Estas situaciones corresponden a gestiones dependientes de terceros y deberán continuar siendo monitoreadas conforme a los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

La Interventoría mantuvo el ejercicio permanente de sus funciones de seguimiento, control y verificación contractual en los componentes técnico, ambiental, social y de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SST), mediante la emisión de comunicaciones oficiales, seguimiento documental, realización de los Comités Nos. 12, 13 y 14, y coordinación continua con la SDHT y el Contratista.

Durante el periodo evaluado se contó con la disponibilidad del equipo completo de trabajo del Contratista, conformado por 30 profesionales para el contratista y para la interventoría 20 profesionales, así como del equipo interdisciplinario de la Interventoría. Los cambios correspondientes al personal de Presupuestos y Gestión Social fueron gestionados y aprobados conforme a los procedimientos establecidos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, el Contrato de Obra N.° 1285-2025 presentó un desarrollo general dentro de los parámetros técnicos y administrativos esperados para la Fase 2 – Estudios y Diseños Definitivos de la Etapa 1, registrándose un avance acumulado ejecutado del 42,91 % frente a un avance programado del 39,90 % al corte del 31 de mayo de 2026, lo que representa una diferencia positiva de 3,01 puntos porcentuales y constituye el mayor adelanto registrado durante el periodo. Este comportamiento refleja la recuperación frente al desfase de –1,00 punto porcentual reportado al cierre del mes de abril de 2026 y es consistente con los indicadores de valor ganado reportados por el Contratista: CPI de 1,26, SPI de 1,08 y TCPI de 1,00, que en conjunto evidencian condiciones técnicas y financieras controladas.

La Fase 1 – Factibilidad se encuentra completamente finalizada y formalmente aprobada, con un avance del 100 %, correspondiente al 27 % del peso total de la Etapa 1. La aprobación integral por componentes fue emitida por la Interventoría mediante el oficio UN-HAB-1322-2025-198 del 21 de mayo de 2026, dando cierre formal a las actividades de factibilidad en todos los apéndices técnicos del contrato.

En los componentes técnicos principales de la Fase 2, la Interventoría verificó avance satisfactorio en las actividades de topografía e inspección de redes, alcanzando al cierre del periodo 327 m lineales en Chapinero, 693 m lineales en Lourdes y 973 m lineales en Mártires, con trabajo activo programado para finalizar en Mártires el 05 de junio de 2026. En el componente arquitectónico, la Interventoría recibió y trasladó para revisión técnica los esquemas básicos de los polígonos de Chapinero y Mártires (CHDC-003-181-2026). El esquema básico del polígono de Lourdes se encuentra en desarrollo por parte del Contratista con fecha prevista de entrega el 12 de junio de 2026. La inspección CCTV confirmó que las redes de Chapinero no requieren intervención, mientras que en Mártires se identificó una patología que requiere intervención puntual; los APU de CCTV, Vactor y Cuadrilla fueron aprobados por la Interventoría mediante el oficio UN-HAB-1322-2025-215 del 29 de mayo de 2026.

La Interventoría identifica situaciones contractuales que requieren atención prioritaria y que son puestas en conocimiento de la SDHT en el presente informe. En primer lugar, el riesgo crítico asociado al estudio de tránsito y la metodología de aforos: la ventana disponible para la aprobación de la metodología por parte de la SDM se cierra el 16 de junio de 2026, fecha de inicio de la temporada atípica de tráfico, lo que comprometería directamente la entrega TPD y Estudio de Tránsito (EDT 6.3.6 y 6.3.7) y el inicio de los diseños viales definitivos. En segundo lugar, los traslapes identificados en el Programa de Arqueología Preventiva (PAP) con proyectos adelantados por Retin Ingeniería en el sector Lourdes y por la Empresa Metro de Bogotá en los polígonos de Chapinero y Mártires, cuya resolución es condición necesaria para la aprobación del PAP por parte del ICANH y, en consecuencia, para el inicio legal de las obras de la Etapa 2.

Respecto a la gestión interinstitucional, la Interventoría verificó el seguimiento del Contratista ante 27 entidades distritales y operadores de servicios públicos, de las cuales 15 emitieron respuesta de fondo o parcial. Seis trámites permanecen sin respuesta a la fecha de corte —TRANSMILENIO-SITP, CODENSA, Alcaldía Local de Los Mártires, UAESP y Movistar—, configurando hechos de tercero invocables conforme a la Ley 1755 de 2015, con incidencia directa sobre los estudios de movilidad y los diseños de redes secas de la Fase 2.

La Interventoría mantuvo el ejercicio permanente de sus funciones de seguimiento, control y verificación contractual en los componentes técnico, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la emisión de comunicaciones oficiales numeradas, la realización de los Comités de Seguimiento Nos 12, 13 y 14, y la coordinación continua con la SDHT y el Contratista.

Durante el periodo evaluado se contó con la disponibilidad del equipo completo de profesionales del Contratista, conformado por 30 profesionales requeridos contractualmente, así como del equipo de 20 profesionales de la Interventoría. Los cambios en el personal de Presupuestos y Gestión Social del Contratista fueron gestionados y aprobados conforme a los procedimientos establecidos.

21 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista gestionar con carácter urgente, ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la aprobación de la metodología de aforos, considerando la ventana crítica que se cierra el 16 de junio de 2026 con el inicio de la temporada atípica de tráfico, cuyo incumplimiento implicaría un reproceso de

aproximadamente un mes en el estudio de tránsito, insumo directo para los diseños viales.

- Se reitera la recomendación al contratista de tener definidos con suficiente anticipación los alcances técnicos que parametricen las obras a ejecutar, así como de prever tiempos preliminares adecuados para la socialización con entidades distritales y nacionales, con el fin de mitigar los riesgos de respuestas tardías que afecten la ruta crítica del proyecto.

ANEXOS

Anexo 1 – Seguimiento a entidades

ANEXOS

Anexo 2 – Informes Semanales

ANEXOS

Anexo 3 – Actas de Comite

ANEXOS

Anexo 4 – Presentación Comités

ANEXOS

Anexo 5 – Control de correspondencia