ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
08	30/06/2026	10:00	10:46	Virtual -Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento de Proyecto Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Armenia contrato COMP-02 de 2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Allen David Zuluaga Mateus	Supervisor de Contrato – CSJ ARMENIA	**X**			
Víctor Oñate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			
German Mora Mora	Líder de implementación - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reunión de seguimiento ejecución proyecto contrato COMP 02 de 2025	Realizar seguimiento a la ejecución para el proyecto del Consejo Superior de la Judicatura - Armenia, CONTRATO No: COMP-02 DE 2025.	CSJ / UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	60 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ramiro Rincón indica que el objetivo de la sesión es realizar el seguimiento al proyecto del Consejo Superior de la Judicatura en Armenia para las sedes de Armenia y Calarcá. Durante la sesión se abordaron los temas:

1. Prorroga contrato

Allen Zuluaga Informa que la prórroga del contrato ya se encuentra aprobada y cargada en el SECOP hasta el 30 de septiembre de 2026, solamente está pendiente la renovación de las pólizas.

2. Revisión Temas pendientes

Ramiro Rincón socializa los temas pendientes:

- Revisión y firma de actas: Allen Zuluaga confirma que solo tiene pendiente la revisión y firma del acta 07.
- Instalación UPS 3KVa Calarcá: Allen Zuluaga consulta si fue posible revisar la sugerencia de no realizar el suministro de la UPS de 3KVa para cambiarlo por un sistema de control de acceso de los parqueaderos cómo un lector de reconocimiento facial o huella, y en caso de no ser posible, se debe instalar la UPS contratada. Victor Oñate indica que ya está escalado el tema y está pendiente la confirmación de parte de Hikvision de los dispositivos disponibles y confirma que la UPS ya se encuentra comprada y en bodega, sin embargo, se confirmará en la próxima reunión de seguimiento.

  German Mora aclara respecto a la instalación de la UPS, que validó con los otros contratistas y si la carga final de lo que ellos están cargando les da, entonces para poder aumentar la carga se debe cambiar los interruptores en la subestación y el interruptor principal en el tablero y consulta si es posible dejar conectados los equipos a la UPS del CSJ, mientras se realiza finaliza el otro contratista y se realiza el cambio de la acometida. Allen Zuluaga indica que si es válido.
- Diseño base para monitores: German Mora indica que se continua en la búsqueda de proveedores que lo fabriquen bajo demanda, pero en caso de que se demoren sugiere instalar las prefabricadas. Allen Zuluaga confirma que se va a ampliar el área del cuarto y lo ideal es que esos soportes funcionen a futuro con la ampliación.
- Ramiro Rincón confirman que el puesto de trabajo tiene medidas de 1.20cm X 80cm.

2. Avance de actividades en sitio

Germán Mora realiza la presentación de los informes de avance correspondientes a las sedes de Armenia y Calarcá, y el formato de control en Excel con los avances semanales desagregados por sede, piso, cámara y tipo de actividad.

Donde, la sede de Armenia presenta un progreso general:

Avance general					
Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	20	89%	9/06/2026
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	20	83%	9/06/2026
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	20	0%	9/06/2026
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	20	0%	9/06/2026

Donde está pendiente definir en cada rack el punto donde va cada patch panel y switch para ponchar, también está pendiente las actividades de la azotea y la certificación de los puntos.
Se acuerda que la certificación de los puntos de la azotea la realizará un miembro del equipo certificado en trabajo en alturas bajo indicaciones guiadas de la persona certificadora.

Para la sede de Calarcá presenta un progreso general:

Avance general				
Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	12	84%
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	12	74%
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	12	0%
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	12	0%

German Mora confirma que en las canaletas y cablofil el cableado va en grupo separado de los del otro contratista. Adicionalmente indica que se debe modificar la longitud de la división del vidrio templado acortándola para un flujo cómodo y sin obstrucciones de las personas. Allen Zuluaga indica que se revisará en el momento de la instalación, pero es consciente que esta es la solución viable para la ubicación del puesto de trabajo para la circulación del personal para el registro y la biometría de ingreso por tal motivo si aprueba.
German Mora confirma que en el transcurso de la semana se certificarán los puntos de datos.

4. Varios

German Mora presenta los diseños de los brazos para las PTZ. Allen Zuluaga solicita que se tenga en cuenta y se cumplan las especificaciones técnicas solicitadas para los soportes de las cámaras PTZ.

Allen Zuluaga indica que tiene una urgencia y solicita se despachen las Workstation tan pronto se tengan, para la instalación de un software.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Revisión y firma del acta de seguimiento 07	Allen Zuluaga	07/07/2025
2	Gestión renovación pólizas	Ramiro Rincón	07/07/2025
3	Diseñar base para monitores	Germán Mora	07/07/2025

4	Escalar tema de UPS	Víctor Oñate	07/07/2025
5	Definir solución control accesos parqueaderos	Víctor / Preventa	07/07/2025

Link de la sesión:

Reunión de seguimiento Consejo Superior de la Judicatura - Armenia-20260630_080946-Meeting Recording.mp4

En Constancia firman,

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor Contrato
CSJ Armenia

Víctor Augusto Oñate Daza
Gerente del Proyecto
UT T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: Víctor Augusto Oñate Daza
Revisó: Allen David Zuluaga Mateus