Ingeniero
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de abril de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0351 del 16 de febrero de 2026

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- Sector 1: Vía 7801 Lorica – Chinú, inicia en el PR0+0000 (LORICA), pasa por los Municipios de PURISIMA, MOMIL, TUCHIN, SAN ANDRES DE SOTAVENTO y termina en PR52+0000 (CHINU).

- Sector 2: Vía 7403 El Viajano - San Marcos, con 49,09 Km de longitud entre el PR0+0000 y el PR49+0904, atraviesa las poblaciones de El Nueve, El Crucero, Las Bocas en el departamento de Córdoba y El Tablón, Buenavista, Los Negritos en el departamento de Sucre.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**1998 de 2025**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE CORDOBA	NIT:	902.010.792-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S, NIT 901.039.037-1, (89%) - INDUSTRIAS Y TRANSPORTE S.A.S. ZESE, NIT 901.598.212-1 (1%) - GEMA GERENCIA Y MAQUINARIA S.A.S, NIT 901.636.784-4 (10%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	No. de Oficio:	INVIAS-SGI-OS-R25-0052
VALOR INICIAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.678.823.676,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.678.823.676,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de julio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2025	857925	10	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	$ 1.696.777.503,00	$ 41.650.000,00	$ 1.655.127.503,00
		10	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	$ 342.046.173,00	$ 0,00	$ 342.046.173,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	$ 3.276.000.000,00	$ 592.127.925,00	$ 2.683.872.075,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	$ 364.000.000,00	$ 0,00	$ 364.000.000,00
	TOTAL			**$ 5.678.823.676,00**	**$ 633.777.925,00**	**$ 5.045.045.751,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo abril 2026, se reporta un avance de 12,73% para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.210.322.065,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.146.298.142,00	98,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 535.881.760,00	12,73
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 535.881.760,00	12,73

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 98.48%
Meta física ejecutada %: 12.73%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/04/2026	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2026	2	En trámite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 6/01/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 567.882.367,60	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	30/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.703.647.102,80	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.135.764.735,20	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de la Obra	$ 1.703.647.102,80	65-44-101245419 Anexo No 2	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	$ 41.650.000,00	65-44-101245419 Anexo No 2	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026
Contratistas y Subcontratistas	$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026
Vehículos Propios y No Propios	$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFIC-CVC-061	01/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega de ajustes y revisión final de Estudios y Diseños – Tramo: Lorica- Chinu
OFIC-CVC-062	07/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Respuesta al oficio GS-INV-2043-2005-050 – Trazabilidad de radicación y aprobación del Plan de Inversión Social
OFIC-CVC-063	09/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Ambiental – Mes de febrero 2026
OFIC-CVC-064	09/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Social – Mes de febrero 2026
OFIC-CVC-065	09/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Ambiental – Mes de marzo 2026
OFIC-CVC-066	09/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Social – Mes de marzo 2026
OFIC-CVC-067	11/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Respuesta a los oficios GS-INV-2043-2005-057 y GS-INV-2043-2005-058– Remisión de sustento

			técnico especializado sobre diseño de pavimentos.
OFIC-CVC-068	11/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación Acta Parcial de Obra No. 04 – Periodo: marzo 2026.
OFIC-CVC-069	13/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Remisión para revisión y firma - ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (MEPI-MN1-IN-1-FR-5).
OFIC-CVC-070	15/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación de documentos de soporte para Ítems No Previstos y Solicitud de Suspensión Temporal del Contrato No. 1998 de 2025
OFIC-CVC-071	17/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Solicitud de PRÓRROGA No. 02 al plazo de ejecución (3 meses).
OFIC-CVC-072	20/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Solicitud de PRÓRROGA No. 02 (3 meses) y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL por Redistribución de Recursos / mayor alcance a nuestro comunicado OFIC-CVC-071.
OFIC-CVC-073	22/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Respuesta técnica y jurídica a los requerimientos de los oficios No. 2026S-VCOR-010612 y No. 2026S-VCOR-018247.
OFIC-CVC-074	24/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Informe de instalación de vallas informativas del proyecto

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VBOG-024711	21/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Respuesta a radicado 2026E-VUVRAZ-025449 Documento PAGA CO 1998 2025 CI 2043 2025 Vias Lorica - Chinu, Y El Viajano - San Marcos. Cordoba.
2026I-VBOG-027593	24/04/2026	SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Prorroga No. 2, contrato de obra No. 1998 de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2043 de 2025		
CONTRATISTA:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	NIT:	829.002.400-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	No. de Oficio	INVIAS-SGI-OS-R25-0051
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($627.999.999) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($627.999.999) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de julio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2025	859325	10	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	$ 226.954.460,00	$ 74.872.629,52	$ 152.081.830,48
		10	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	$ 41.045.540,00	$ 0,00	$ 41.045.540,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	$ 323.599.999,00	$ 134.023.269,16	$ 189.576.729,84
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	$ 36.400.000,00	$ 0,00	$ 36.400.000,00
	TOTAL			**$ 627.999.999,00**	**$ $208.895.898,68**	**$ 419.104.100,32**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo abril 2026, se reporta un avance de 33.26% para el contrato de interventoría, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 40.17 %
Total inversión ejecutada: 33.26 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/04/2026	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE -	FECHA DE REANUDACION

		No.	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 62.799.999,90	400 47 994000111774 ANEXO 4	04/12/2025	28/01/2029
Buen Manejo Anticipo	$ 188.399.999,70	400 47 994000111774 ANEXO 4	04/12/2025	28/01/2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 125.599.999,80	400 47 994000111774 ANEXO 4	04/12/2025	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 188.399.999,70	400 47 994000111774 ANEXO 4	31/07/2026	31/07/2031

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GS-INV-2043-2005-050	06/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Solicitud plan de inversión social
GS-INV-2043-2005-051	06/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Solicitud componente social
GS-INV-2043-2005-052	06/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta comunicación OFIC-CVC-051 Remisión de las Actas de Socialización Inicial.
GS-INV-2043-2005-053	06/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta al oficio OFIC-CVC-060 – Entrega de ajustes y revisión final de estudios y diseños – Tramo El Viajano – San Marcos
GS-INV-2043-2005-054	08/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta a Oficio OFIC-CVC-059 - Solicitud de aprobación de Ítem No Previsto NP-01
GS-INV-2043-2005-055	08/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Solicitud de atención de fallas en la vía 7403 EL VIAJANO – SAN MARCOS contrato de obra No. 1998 de 2025.
GS-INV-2043-2005-056	08/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	PRESENTACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No.1
GS-INV-2043-2005-057	09/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Alcance a la respuesta al oficio OFIC-CVC-060 – Remisión de información adicional
GS-INV-2043-2005-058	09/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta al oficio OFIC-CVC-061 – Entrega de ajustes y revisión final de Estudios y Diseños – Tramo: Lorica-Chinú - Diseño de pavimentos
GS-INV-2043-2005-060	10/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RADICACIÓN DE ACTA DE COSTOS No. 3
GS-INV-2043-2005-061	10/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO
GS-INV-2043-	10/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	APROBACION DE INP01- MAYOR

2005-062			ALCANCE OFICIO GS-INV-2043-2005-054
GS-INV-2043-2005-063	13/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	PRESENTACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No.1 - versión 2
GS-INV-2043-2005-064	13/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Aprobación informe mensual Ambiental correspondiente al mes de Febrero 2026– Rta Oficio OFIC-CVC-063_ Contrato de obra No 1998 de 2025
GS-INV-2043-2005-065	11/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Remisión evaluación técnica a la respuesta del contratista OFIC-CVC-067- Diseños de pavimentos
GS-INV-2043-2005-067	14/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
GS-INV-2043-2005-068	13/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
GS-INV-2043-2005-069	15/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No 4
GS-INV-2043-2005-070	16/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta a Oficio OFIC-CVC-070 – Radicación de documentos de soporte para Ítems No Previstos y Solicitud de Suspensión Temporal del Contrato No. 1998 de 2025
GS-INV-2043-2005-071	16/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	PRESENTACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No.1 versión 3
GS-INV-2043-2005-072	17/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Aval para Prórroga No. 2 al Contrato No. 1998-2025
GS-INV-2043-2005-073	17/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Solicitud de Prórroga No. 2 al Contrato No. 2043-2025
GS-INV-2043-2005-074	20/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Respuesta comunicado OFIC-CVC-062-plan de inversión social
GS-INV-2043-2005-075	17/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Aval para Prórroga No. 2 al Contrato No. 1998-2025 y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL por Redistribución de Recursos – Mayor alcance oficio GS-INV-2043-2005-072
GS-INV-2043-2005-077	24/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Entrega de Informes Mensuales de Interventoría No. 3 y No. 4 – Contrato No. 2043-2025
GS-INV-2043-	27/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Aprobación informe mensual Ambiental correspondiente al mes de Marzo 2026– Rta Oficio OFIC-CVC-

2005-078			065_ Contrato de obra No 1998 de 2025
GS-INV-2043-2005-079	27/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RESPUESTA OFICIO 2026S-VCOR-025849 CON ASUNTO "Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-037162"
GS-INV-2043-2005-080	28/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Respuesta a oficio 2026S-VCOR-026277 de fecha 27 abril de 2026
GS-INV-2043-2005-081	30/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Radicación Plan de Adaptación a la Guia Ambiental – PAGA - Rta radicado 2026S-VBOG-024711_contrato de obra No. 1998 de 2025
GS-INV-2043-2005-082	29/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RADICACIÓN DE ACTA DE COSTOS No. 4
GS-INV-2043-2005-083	30/04/2026	Consorcio Vías de Córdoba	Solicitud de actualización de pólizas según Prórroga No. 2
GS-INV-2043-2005-084	30/04/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Presentación pólizas actualizadas según Prórroga No.2

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VCOR-019741	1/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega de informes mensuales y actas de costos contrato No 2043 de 2025
2026S-VCOR-022890	14/04/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Requerimientos a Contrato de Interventoría N°2043-2025
2026I-VBOG-027594	24/04/2026	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Solicitud Prorroga No 2 Contrato de Interventoría No 2043 de 2025

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha del presente informe, se evidencia un atraso muy significativo en el programa de inversiones, al registrarse una ejecución de 12,73% frente al 98,48% programado, lo que equivale a un atraso del 85,75%. En consecuencia, se requiere de manera enfática a la firma contratista de obra CONSORCIO VÍAS DE CÓRDOBA la adopción inmediata de las medidas correctivas necesarias, que permitan iniciar la ejecución de las obras en todos los frentes del proyecto.

Se presentan observaciones al trámite de ítems no previstos correspondientes al contrato de obra 1998-2025 con objeto: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS LORICA - CHINÚ, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE", a través de oficio No. 2026S-VCOR-025849.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante el presente periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La firma interventora GS VÍAS Y ESTRUCTURAS no ha presentado las actas de costos No. 3 y No. 4 correspondiente a los periodos de febrero y marzo de 2026.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se han presentado inconvenientes durante el presente periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se llevan a cabo comisiones durante el presente periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza la revisión del Acta Parcial de Obra No. 4 y de los informes mensuales presentados. Asimismo, se remiten observaciones al trámite de ítems no previstos mediante el Oficio No. 2026S-VCOR-025849.

De igual manera, se revisa y tramita la Solicitud de Prórroga No. 2 del Contrato de Obra No. 1998-2025 y del Contrato de Interventoría No. 2043-2025. Adicionalmente, se revisan y tramitan el Acta de Modificación de Costos No. 2 y la Reprogramación al Programa de Inversiones No. 2, así como el Acta de Modificación de Costos No. 2 y la Reprogramación al Plan de Cargas No. 2, de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría.

Por otra parte, se realiza el traslado del requerimiento relacionado con la intervención de la vía 7801 Lorica – Chinú, para su atención a través del Contrato de Obra No. 1998-2025, mediante Oficio No. 2026S-VCOR-025788.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

6.1. Se recomienda al contratista de obra e interventoría realizar las correcciones pertinentes relacionadas con el trámite de ítems no previstos NP01 - NP05.

6.2. Se recomienda verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente.

6.3. Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo su personal debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social.

6.4. Se recomienda al contratista e interventoría actualizar las pólizas según prorroga No. 2 aprobada el 30/04/2026 y realizar su respectivo cargue en la plataforma Secop II.

6.5. Se recomienda presentar oportunamente las actas parciales de obra y actas de costos con su respectivo informe mensual de interventoría de acuerdo con lo exigido en la minuta del contrato y el Manual de Interventoría vigente de la Entidad, en los tiempos y plazos estipulados en los documentos contractuales; lo anterior, dado que el cumplimiento oportuno resulta indispensable para el adecuado desarrollo del proyecto, la correcta ejecución y control presupuestal y la atención de eventuales requerimientos.

6.6. Se recomienda al contratista de obra y a la firma interventora la adopción inmediata de las medidas correctivas necesarias, que permitan iniciar la ejecución de las obras en las vías Lorica-Chinú y El Viajano – San Marcos.

Cordialmente,

Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2043-2025

Revisó: Néstor Jesús Pérez Suárez
Ing. Civil. DT CORDOBA