Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
PERIODO:	1 de junio del 2026 Al 30 de junio del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1914 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**NIT:**	902.008.292-2
CONFORMACIÓN:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.-NIT. 900.779.202-1(50%) y INPROTEKTO LIMITADA-NIT. 800.032.486-5 (50%).		
Objeto:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de junio del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
835925	28/11/2025	NACIÓN	10	$2.932.226.232	$2.932.226.232

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de junio se tramitaron dos actas de costos ante la entidad: el Acta N.° 5 (mayo 2026) por valor de $446.300.800, remitida a Cuentas por Pagar el 23 de junio; y el Acta N.° 6 (junio 2026) por valor de $106.023.882 (RP 835925 - Recurso 10), remitida el 24 de junio de 2026. Adicionalmente, el 23 de junio el consultor consignó los rendimientos financieros del mes de mayo de 2026 y de los periodos noviembre 2025 a abril 2026, remitiendo los soportes correspondientes. El 30 de junio se tramitó el reintegro de rendimientos financieros al Grupo de Presupuesto e Ingresos de la Entidad.
COMITÉ SEMANAL 2 DE JUNIO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 9 DE JUNIO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 23 DE JUNIO VIRTUAL
El 23 de junio de 2026, mediante oficio 2026S-VBOG-042897, la entidad reiteró por tercera vez la solicitud de consignación de rendimientos financieros a todos los lotes (1, 2, 3 y 5). En respuesta, el mismo 23 de junio el consultor del Lote 1 remitió los soportes de consignación de rendimientos correspondientes a mayo 2026 y al periodo noviembre 2025 - abril 2026. Mediante Memorando 2026I-VBOG-046349 del 18 de junio, la Subdirección solicitó la legalización de la prórroga N.° 2 del Contrato 1914 de 2025 (plazo vigente hasta el 30 de junio de 2026, avance programado y ejecutado del 30,24%). El 25 de junio se obtuvo el visto bueno para la prórroga N.° 2 en SECOP II.

A la fecha del presente informe, las Actas N.° 5 y 6 fueron tramitadas en el mes de junio. Las actas N.° 1, 2 y 3 continúan pendientes de radicación formal ante la entidad. La prórroga N.° 2 del contrato venció el 30 de junio de 2026, por lo que se requiere adelantar la solicitud de prórroga N.° 3 para los volúmenes técnicos aún pendientes de entrega y aprobación.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad y socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 50.80%
% Básico ejecutado acumulado: 50.80%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CESCE Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 293.027.829,20	174774 No. 2 del 18/12/2025	24-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 879.667.869,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 1.232.027.829,00		24-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 586.445.246,40		24-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-012868 se aprobó la póliza que ampara la prorroga 1 por parte de la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACION:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: --
% Básico ejecutado acumulado: --

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, la cual ya se encuentra aprobada mediante acta de aprobación, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de los trabajos de campo. El 30 de marzo se realizó el comité de seguimiento semanal de la serie Cto 1914/2025 Lote 1.

Durante el mes de junio se adelantaron las actividades de gabinete y se gestionó la prórroga N.° 2 del contrato. El 1 de junio se remitió el cronograma de entrega de volúmenes finales de la prórroga N.° 2 del Contrato 1914 de 2025. El 3 de junio el consultor remitió los documentos de la prórroga N.° 2 diligenciados (acta de modificación y solicitud). El 5 de junio se realizó la reunión virtual de revisión de la modificación prórroga 2 del Lote 1. El 9 de junio se solicitó aclaración sobre la glosa 1482 relativa al Acta N.° 2 del Cto 1914 de 2025, y se remitieron los nuevos lineamientos de actas de costos al interventor. El 16 de junio el área jurídica indicó que los documentos estaban casi completos, con una sola observación pendiente. El 18 de junio se tramitó el Memorando 2026I-VBOG-046349 de solicitud de legalización de prórroga N.° 2. El 23 de junio, mediante Memorando 2026I-VBOG-047785, se remitió la respuesta a la solicitud de prórroga indicando un avance programado y ejecutado del 30,24% hasta mayo de 2026. El 25 de junio se obtuvo el visto bueno de la prórroga N.° 2 en SECOP II. Se realizaron los comités semanales de seguimiento en las fechas programadas.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo a las actividades, manteniendo atención permanente frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del contrato.

GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el mes de junio se efectuó seguimiento al componente de **Gestión Ambiental, Social y Sostenibilidad**, verificando el avance del **Volumen X**, la atención de las observaciones formuladas por la Interventoría y el estado de las gestiones adelantadas por la consultoría ante las entidades competentes. Asimismo, se realizaron reuniones técnicas de seguimiento del componente ambiental, social y de sostenibilidad, en las cuales se revisó el avance de los productos, las actividades pendientes y las acciones requeridas para su consolidación. Como parte del seguimiento contractual, la Subdirección de Planificación de Infraestructura expidió los oficios **No. 2026S-VBOG-039356**, **No. 2026S-VBOG-042896** y **No. 2026S-VBOG-044062**, mediante los cuales requirió y reiteró a la Interventoría la remisión del informe consolidado del estado de avance del Volumen X, la matriz de seguimiento, los productos elaborados y pendientes, las gestiones adelantadas ante las autoridades competentes y las actas de las reuniones técnicas.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actas N.° 1, 2 y 3 continúan sin radicarse formalmente ante la entidad. En junio se tramitaron las actas N.° 5 y 6, y el consultor cumplió con la consignación de rendimientos financieros del anticipo (soportes remitidos el 23 de junio). La glosa 1482 sobre el Acta N.° 2 fue gestionada el 9 de junio. La prórroga N.° 2 del contrato (plazo hasta el 30 de junio de 2026) fue aprobada en SECOP II el 25 de junio con avance del 30,24% programado y ejecutado. Quedan pendientes de entrega y aprobación los volúmenes de gabinete, para lo cual será necesario tramitar una prórroga adicional al contrato.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026