Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	1 de junio del 2026 Al 30 de junio del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1915 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD	**NIT:**	902.008.983-3
CONFORMACIÓN:	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS con NIT. 901.200.521-2 (50%) y WEG INGENIERIA SAS con NIT 900.147.753-4(50%)		
Objeto:	LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0004
Valor Inicial:	$ 1.934.142.682		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1.934.142.682		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 15 de mayo del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
834125	28/11/2025	NACIÓN	10	$ 1.934.142.682	$ 1.934.142.682

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de junio se adelantaron gestiones de actas de costos: el 9 de junio la Entidad formuló observaciones al Acta N.° 5 (abril 2026) por valor de $352.971.778,61 (RP 834125, Recurso 10), indicando como pendientes: incluir el RP en la afectación, corregir la suma de municipios en la identificación contractual, adjuntar el Acta de Modificación con las condiciones actualizadas, y remitir las carpetas de soportes según lineamientos. El 24 de junio la interventoría remitió el Acta de Modificación N.° 2 del Contrato 1915 de 2025 (prórroga, transporte especial, indirectos y aforos) para revisión y firma de la Subdirección. El 30 de junio la interventoría remitió la hoja de ruta del Acta N.° 5 del Lote 2 y la proyección del Acta N.° 7.

COMITÉ SEMANAL 2 DE JUNIO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 9 DE JUNIO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 16 DE JUNIO VIRTUAL

A la fecha, el Lote 2 tiene pendiente la radicación definitiva del Acta N.° 5 (observaciones en curso), así como las actas N.° 2, 3, 4, 6 y 7 en proceso de preparación o con observaciones pendientes. El 23 de junio se solicitó orientación sobre el traslado de recursos del Acta N.° 3 del Cto 1915 de 2025. El contrato con la prórroga N.° 2 venció el 30 de junio de 2026.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y se han aprobado a excepción la del volumen 4, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 90.00%
% Básico ejecutado acumulado: 54.40%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/06/2026	01
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 193.414.268,00	2077695 No. 5 del 18/12/2025	29/12/2025	15/11/2026
Calidad del servicio	$ 580.242.805,00		15-05-2026	15-05-2031
Anticipo	$ 812.664.993,00		29-12-2025	15-11-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 386.828.536,00		29-12-2025	15-05-2029

Mediante memorando 2026I-VBOG-037767 de 20 de mayo de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 5 del contrato correspondiente a la prórroga, se reiteró mediante memorando 2026I-VBOG-048000 del 23 de junio, esta se aprobó el 1 de julio, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Érika Alexandra Castaño

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACION:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos de interventoría tramitadas ante la entidad.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 67 %
% Básico ejecutado acumulado: 67 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, la cual ya se encuentra aprobada mediante acta de aprobación, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales. El 4 de junio la Subdirección confirmó que la próxima reunión de socialización del proyecto Lote 2 debería realizarse de manera virtual por el panorama electoral y para salvaguardar la seguridad de los participantes. El 9 de junio se formularon observaciones al Acta N.° 5 del Lote 2 requiriéndose ajustes en la afectación presupuestal, identificación contractual, acta de modificación y carpetas de soportes. El 10 de junio la interventoría remitió la solicitud de modificación de costos del Cto 1915-2025 (Acta de Modificación N.° 2 con ajustes por prórroga, transporte especial, indirectos y aforos). El 23 de junio se tramitó la orientación sobre traslado de recursos del Acta N.° 3. El 24 de junio la interventoría remitió la el Acta de Modificación N.° 2 para revisión y firma. El 30 de junio la interventoría remitió la hoja de ruta del Acta N.° 5 y la proyección del Acta N.° 7. La serie de reuniones semanales del Contrato 1915 de 2025 finalizó el 30 de junio de 2026.

A la fecha, el consultor ha entregado la **metodología general y las metodologías particulares**, las cuales han sido aprobadas por la interventoría, con excepción de la correspondiente al **Volumen 4 – Estudio de Geotecnia**. Frente a este componente, se han realizado reuniones reiteradas, tanto presenciales como virtuales, con acompañamiento de especialistas de la interventoría y la consultoría, sin que se haya logrado su aprobación, debido a que la metodología propuesta no cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la Entidad.

El consultor ha manifestado limitaciones relacionadas con la complejidad del traslado de equipos y la dureza del material rocoso, proponiendo un alcance de exploración superficial que no satisface los requerimientos técnicos, lo cual ha impedido el inicio de trabajos de campo en este componente, generando retrasos en la ejecución general del contrato.

En cuanto al avance, se tiene que el **Volumen 1** y el **Volumen 6** han sido entregados y se encuentran en revisión por parte de la interventoría, mientras que el **Volumen 2** cuenta con un informe preliminar igualmente en revisión. Las actividades de **topografía y batimetría** ya fueron ejecutadas en los tres hitos. Mediante oficio 2026S-VBOG-015042 del 17 de marzo se solicitó a la interventoría la remisión del concepto técnico especializado en geotecnia y geología para los hitos 2 y 3 (Puerto Colombia y Cacahual). Mediante oficio 2026S-VBOG-016509 del 20 de marzo se solicitó el cambio del Director de Consultoría. Así mismo, se solicitó a la interventoría la remisión del cronograma administrativo consolidado (oficio 016527) y de las actas de socialización (oficio 016531).

Se realizó seguimiento al componente de Gestión Ambiental, Social y Sostenibilidad, verificando el avance de la complementación del componente ambiental, el estado de la definición y gestión de la consulta previa para la siguiente fase del proyecto y los productos del Volumen X. Igualmente, se llevaron a cabo reuniones técnicas de seguimiento del componente ambiental y social, efectuando la revisión de los avances presentados por la consultoría y de los compromisos adquiridos frente a la Interventoría. Como parte de las actividades desarrolladas por la Subdirección, se expidieron los oficios No. 2026S-VBOG-039356, No. 2026S-VBOG-042896 y No. 2026S-VBOG-044062, mediante los cuales se requirió a la Interventoría la remisión del informe consolidado sobre el estado de avance de las obligaciones contractuales correspondientes al Volumen X para los seis lotes.

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo, adelantando gestiones de coordinación entre las partes.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Acta N.° 5 (abril 2026) fue devuelta con observaciones el 9 de junio para ajuste de afectación presupuestal, identificación contractual, adjuntar el Acta de Modificación N.° 2 y carpetas de soportes. Las actas N.° 2, 3 y 4 continúan sin radicación definitiva ante la entidad. El contrato con la prórroga N.° 2 venció el 30 de junio de 2026, con pendientes en las actas de costos y el Acta de Modificación N.° 2 en proceso de revisión y firma.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026