MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT. 891.801.280-6
Sistema Integrado de Gestión
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
SABANA DE LIQUIDACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ

TIPO DE CONTRATO	**MINIMA CUANTÍA**		**97,38%**
N° CONTRATO	MRAM-MC-014-2025	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**25 DE MARZO DE 2025**
OBJETO	REPOSICION DE UN RAMO DE RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**13 DE ABRIL DE 2025**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	**PLAZO DE EJECUCION**	**20 DIAS**
CONTRATISTA	INTERVENTORIA,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	**FECHA ACTA DE MODIFICACION No 1 -(MAYORES Y MENORES CANTIDADES)**	**28/03/2025**
		VALOR INICIAL	**$ 36.840.225**
		VALOR EJECUTADO	**$ 35.875.913**
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	**SALDO**	**$ 964.312**
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 36.840.225)		

								CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No1		PRESENTE ACTA		SALDO	
N°	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (0%)**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1		**EXCAVACIONES,RETIROS Y RELLENOS**					$ 6.617.489		$ 5.428.016		$ 5.428.016		-$ 960.527
1,1	3,13,14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	60	$ 5.638,74	$ 5.638,74	$ 338.324,40	83,90	$ 473.090	83,90	$ 473.090	-23,90	-$ 134.766
1,2	3,13,17	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KMS)	M2	30,00	$ 23.093,12	$ 23.093,12	$ 692.793,60	44,31	$ 1.023.256	44,31	$ 1.023.256	-14,31	-$ 330.463
1,3	1,02,17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,00	$ 51.943,58	$ 51.943,58	$ 311.661,47	3,19	$ 165.700	3,19	$ 165.700	2,81	$ 145.961
1,4	3,02,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	42,00	$ 16.429,53	$ 16.429,53	$ 690.040,37	31,89	$ 523.938	31,89	$ 523.938	10,11	$ 166.103
1,5	2,06,18	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO	ML	30,00	$ 24.992,32	$ 24.992,32	$ 749.769,60	25,30	$ 632.306	25,30	$ 632.306	4,70	$ 117.464
1,6	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	21,00	$ 5.013,50	$ 5.013,50	$ 105.283,50	34,40	$ 172.464	34,40	$ 172.464	-13,40	-$ 67.181
1,7	3,13,36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	6,00	$ 115.320,06	$ 4.612,80	$ 27.576,81	12,05	$ 55.584	12,05	$ 55.584	-6,05	-$ 27.907
1,8	2,01,09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	27,00	$ 26.055,23	$ 26.055,23	$ 703.491,09	14,74	$ 384.054	14,74	$ 384.054	12,26	$ 319.437
1,9	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	9,00	$ 90.646,13	$ 94.571,98	$ 848.447,78	21,19	$ 1.997.623	21,19	$ 1.997.623	-12,19	-$ 1.149.175

2	TUBERIAS Y ACCESORIOS						$ 17.961.239		$ 16.498.635		$ 16.498.635		$ 1.482.604
2.1	2.05.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"	ML	30,00	$ 527.993,04	$ 549.112,76	$ 16.473.382,85	27,30	$ 14.990.778	27,30	$ 14.990.778	2,70	$ 1.482.604
2.2	COT	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PLASTICA PARA POZO DE INSPECCION	UND	2,00	$ 724.931,00	$ 753.928,24	$ 1.507.856,48	2,00	$ 1.507.856	2,00	$ 1.507.856	0,00	$ 0
3	PAVIMENTO						$ 5.649.407		$ 3.326.527		$ 3.326.527		$ 2.322.879
3.10	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL 1H	M2	45,00	$ 4.258,64	$ 4.428,99	$ 199.304,35	49,21	$ 217.950	49,21	$ 217.950	-4,21	-$ 18.646
3.2	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	5,40	$ 970.459,84	$ 1.009.278,23	$ 5.450.102,46	3,08	$ 3.108.577	3,08	$ 3.108.577	2,32	$ 2.341.526
4	TRANSPORTE						$ 240.500		$ 1.838.863		$ 1.838.863		-$ 1.598.363
4.1	T.01.02	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3/km	100,00	$ 2.405,00	$ 2.405,00	$ 240.500,00	764,60	$ 1.838.863	764,60	$ 1.838.863	-664,60	-$ 1.598.363
5	ACTIVIDADES NO PREVISTAS						$ -		$ 504.815		$ 504.815		-$ 504.815
NP 1	3.13.37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3		$ 97.274,42	$ 101.165,40		4,99	$ 504.815	4,99	$ 504.815	-4,99	-$ 504.815
TOTAL COSTO DIRECTO ,SIN AIU							$ 28.338.635		$ 27.596.856		$ 27.596.856		$ 741.778
ADMINISTRACION (23%)							$ 6.517.885,99		$ 6.347.277		$ 6.347.277		$ 170.609
IMPREVISTOS (4%)							$ 1.133.545,39		$ 1.103.874		$ 1.103.874		$ 29.671
UTILIDAD (3%)							$ 850.159,04		$ 827.906		$ 827.906		$ 22.253
VALOR TOTAL							$ 36.840.225		$ 35.875.913		$ 35.875.913		$ 964.312

NOTA 1:

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deberá estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	4%
UTILIDAD	U=	3%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

RESUMEN	
VALOR CONTRATO	$ 36.840.225
VALOR EJECUTADO	$ 35.875.913
SALDO	$ 964.312

La presente se firma en el municipio de Ramiriquí a los siete (07) días del mes de mayo de 2025

CAMILO AVILA MARQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
RAMIRIQUÍ, BOYACÁ

IIIG.CARMEN ELVIRA YAEZ CARO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
RAMIRIQUI, BOYACA
SUPERVISOR

R/L JORGE MANUEL CASTRO LEON
INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
CONTRATISTA