INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO 2173 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARCASÍ Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Con toda atención me permito presentar informe parcial de supervisión actividades correspondientes al periodo del mes de JUNIO de 2026 en los siguientes términos:

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

NÚMERO DE CONVENIO	2173 DE 2025	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER.	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Corregimiento el Tobal, Carcasí.	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/07/2026	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.52625	24/10/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 25- 959	17/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400-47-994000110789	24/10/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/10/2025	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N°	FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO		
PORCENTAJE DE ,EJECUCIÓN	FÍSICO: 0%	FINANCIERO: 0%
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
VALOR DE OBRA	
VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/12/2025	$ 367.500.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO	NO APLICA	29/05/2026	$ 980.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				2
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.347.500.000,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400-47-994000110789	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	24/10/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LP 001 DE 2025	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		$ 149.762.955,66
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	**26/08/2026**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 149.762.955,66
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**EQUIDAD SEGUROS**		
PÓLIZA No.	AB003168		
FECHA DE LA PÓLIZA	29/04/2026		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CM 001 DE 2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO	$ 84.123.457,00

	BIEN TIPO I EN EL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER"		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		CONSORCIO INTER PAZ A LO BIEN NGG
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		27/04/2026
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		26/08/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 84.123.457,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	**96-44-101203454**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**13/04/2026**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato LP 001 DE 2025	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		$ 1.846.082.199,99
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.846.082.199,99
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**EQUIDAD SEGUROS**		
PÓLIZA No.	AB003168		

FECHA DE LA PÓLIZA	29/04/2026

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato CM 001 DE 2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I EN EL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER"		$ 369.164.814,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		CONSORCIO INTER PAZ A LO BIEN NGG
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		27/04/2026
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		26/08/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 369.164.814,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	**96-44-101203454**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**13/04/2026**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	05/06/2026	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		x
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**

% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Las actividades realizadas durante el periodo fueron:

El día 10 de junio se llevó a cabo en las instalaciones del ministerio del interior una segunda reunión para la revisión de los avances de los "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER", en conjunto con supervisión del ministerio, representante de obra, representante de interventoría y supervisión por parte del municipio.





Así mismo se anexa link de drive de los avances del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1gK6Zz-vpIrVNCx59PFXbhAgP2fxjd-8D?usp=sharing

COMPONENTE TÉCNICO

A la fecha no se ha realizado avance en ninguna actividad de ejecución de obra. Se esta en la etapa de revisión de los estudios y diseños para su aprobación.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

N/A

COMPONENTE FINANCIERO

Se anexa informe financiero, donde se detalla el valor de los desembolsos y los rendimientos financieros del convenio.

COMPONENTE JURÍDICO

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el presente periodo de supervisión, la Entidad Territorial estuvo en comunicación permanente con el ministerio del interior, logrando dar cumplimiento con el avance de la etapa de estudios y diseños.

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión del municipio ni de la supervisión de la subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio

11/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Carcasí Santander, a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ
Secretaria de Planeación Municipal.
Supervisora Convenio 2173 de 2025
Carcasí Santander.