Bitacora Obra

Suministro e instalación de la red electrica y telecomunicaciones Para puesta en marcha de nueva pantalla Led (sur) en el estadio Palogrande

19-11-2025

Se realiza visita y socialización en sitio con ingeniero Contratista

20-11-2025

Se realiza visita y socialización en sitio con personal técnico

21-11-2025

Se realiza planeación y ruta de trabajo con proyección de material

24/11/2025

Se solicita bodega para almacenamiento de material y se recibe primer tanda del mismo, 2 técnicos, 2 ayudantes, 1 SST

25/11/2025

Se recibe material restante, se realiza inventario del mismo asi como de herramienta, 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

26/11/2025

Se comienza con la instalación de cuelgas en pasillo del sector de occidental, 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

27/11/2025

Se continua con la instalación de cuelgas para bandeja en el sector de occidental, 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

28/11/2025

Se continua con instalación de cuelgas y se comienza con el posicionamiento de la bandeja en el tramo de occidental 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

01/12/2025

Se continua con el posicionamiento de la bandeja en el tramo de occidental y se deja asegurada la misma. 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

02/12/2025

Se comienza instalación de cuelgas para bandeja en el sector de la curva de sur, 2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

03/12/2025

Se instalan cuelgas para bandeja en curva de sur en la perfileria verde, 2 técnicos, 2 ayudantes

04/12/2025

Se instala ultimo tramo de cuelgas y se empieza a posicionar bandeja, 2 técnicos + 2 ayudantes + 1SST + 1 Residente

05/12/2025

Se continua con instalación de bandeja en curva de sur
2 técnicos + 2 ayudantes + 1 Residente

06/12/2025

Se asegura bandeja en curva de sur, 2 técnicos + 2 ayudantes

Se recibe herramienta para trabajo a realizar el dia 07/12/2025

07/12/2025

Se realiza instalación de tubería EMT 3" en techo del sector sur, 8 técnicos + 4 ayudantes + 1 SST + 1 Residente

Juan Jose Henao
Ingeniero Residente - Ingelecom SAS

21/05/2026

Se realiza la desenergización en la subestación ubicada en tribuna occidental para realizar la actividad de conexión de acometida principal en totalizador ubicado en el tablero destinado para la pantalla sur

Asi mismo se realiza visita para certificación RETIE y se hace acompañamiento en todo el proceso y recorrido. Se realiza el montaje de los puntos electricos a 110v y 220v, Junto con el tablero de circuitos en la tribuna sur en el primer piso en la puerta . Se hacen los resanes en techo y se pinta al frente de la subestacion de occidental

22/05/2026

Se realiza conexión e instalación de alimentadores, bandeja metalica y tuberia EMT faltante desde tablero de derivación ubicado en el pasillo exterior de la tribuna sur hasta estructura de la pantalla. Se instalan los totalizadores de estos alimentadores en el tablero. Se terminan las cajas de inspección y el tendido de cable de cobre del sistema de puesta a tierra, se realiza el recorrido final con el supervisor del proyecto donde se verifican las cantidades finales de obra y se hace entrega de la misma verificando voltajes en los diferentes tableros.