CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 64

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	Cl 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 14:06
Expedición	22/06/2026, 14:06
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 19 PERIODO MAYO 2026.	1.00	6,928,691,944.21	6,928,691,944.21
2	UTILIDAD 5%	1.00	277,147,677.79	277,147,677.79

Total items: 2

Total Bruto	7,205,839,622.00
IVA 19%	52,658,058.78
Copago / Anticipo	1,800,018,737.58
Total a Pagar	5,458,478,943.20

Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 5,458,478,943.20

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 83233ef0efb591923db0e6713c297f4dd9ffe6a8c5d19eb804a5e1ef87d8003bde37f426a94d0b3538e8f4d0d8be9a00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4,00	$ 530.554	$ 2.122.216	13,08	$ 6.939.646,32		$ -	2,94	$ 1.559.829
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4.701,00	$ 61.916	$ 291.067.116	201.800,26	$ 12.494.664.898,16	5.685,38	$ 352.015.988	171.365,15	$ 10.610.244.627
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138.412,00	$ 17.034	$ 2.357.710.008	357.844,11	$ 6.095.516.569,74	19.382,44	$ 330.160.483	275.652,09	$ 4.695.457.700
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4.571,00	$ 22.139	$ 101.197.369	20.000,00	$ 442.780.000,00	872,61	$ 19.318.713	15.948,41	$ 353.081.849
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10,00	$ 20.535	$ 205.350		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 2.752.302.059**		**$ 19.039.901.114,22**		**$ 701.495.184**		**$ 15.660.344.005**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6.073,00	$ 196.801	$ 1.195.172.473	13.413,24	$ 2.639.739.045,24		$ -	5.649,20	$ 1.111.768.209
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4.237,00	$ 225.835	$ 956.862.895	1.000,00	$ 225.835.000,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 2.152.035.368**		**$ 2.865.574.045,24**		**$ -**		**$ 1.111.768.209**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21.644,00	$ 4.818	$ 104.280.792	6.644,00	$ 32.010.792,00		$ -		$ -
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32.766,00	$ 2.298	$ 75.296.268	11.766,00	$ 27.038.268,00		$ -		$ -
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5,00	$ 1.306.545	$ 6.532.725	605,00	$ 790.459.725,00		$ -		$ -
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711,00	$ 1.355.295	$ 963.614.745	411,00	$ 557.026.245,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 1.149.724.530**		**$ 1.406.535.030,00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTO DE CONCRETO														
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61.250,00	$ 934.000	$ 57.207.500.000	3.894,39	$ 3.637.360.260,00	105,74	$ 98.761.160	929,19	$ 867.863.460
Subtotal								**$ 57.207.500.000**		**$ 3.637.360.260,00**		**$ 98.761.160**		**$ 867.863.460**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48.390,00	$ 52.433	$ 2.537.232.870	7.982,29	$ 418.535.411,57	661,45	$ 34.681.808	5.210,93	$ 273.224.691
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1.695,00	$ 86.720	$ 146.990.400	1.695,00	$ 146.990.400,00	112,90	$ 9.790.688	316,26	$ 27.426.068
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3.886,00	$ 26.160	$ 101.657.760		$ -		$ -		$ -
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7.406,00	$ 39.054	$ 289.233.924	2.500,00	$ 97.635.000,00	659,61	$ 25.760.409	2.347,22	$ 91.668.330
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.606,00	$ 181.292	$ 1.197.614.952	3.104,91	$ 562.895.343,72	465,81	$ 84.447.627	2.463,37	$ 446.589.275
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843,00	$ 204.068	$ 172.029.324	1.000,00	$ 204.068.000,00		$ -	566,41	$ 115.586.156
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9.491,00	$ 250.000	$ 2.372.750.000		$ -		$ -		$ -
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127,00	$ 3.121.132	$ 396.383.764	421,34	$ 1.315.057.756,88	16,00	$ 49.938.112	121,00	$ 377.656.972
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231,00	$ 4.939.881	$ 1.141.112.511		$ -		$ -		$ -
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5,00	$ 10.942.319	$ 54.711.595		$ -		$ -		$ -
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11.421,00	$ 483.389	$ 5.520.785.769	19.018,44	$ 9.193.304.693,16	888,00	$ 429.249.432	16.366,00	$ 7.911.144.374
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204,00	$ 1.565.552	$ 319.372.608	50,00	$ 78.277.600,00		$ -	5,50	$ 8.610.536
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 Mpa	m3	1.736,00	$ 1.256.503	$ 2.181.289.208	1.636,00	$ 2.055.638.908,00	58,62	$ 73.656.206	1.352,82	$ 1.699.816.796
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978,00	$ 1.186.731	$ 1.160.622.918	978,00	$ 1.160.622.918,00	43,71	$ 51.872.012	790,54	$ 938.158.325
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457,00	$ 1.218.318	$ 556.771.326	457,00	$ 556.771.326,00		$ -		$ -
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245,00	$ 1.292.445	$ 316.649.025	602,20	$ 778.310.379,00	78,12	$ 100.965.803	293,58	$ 379.436.003
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6,00	$ 1.081.137	$ 6.486.822	90,00	$ 97.302.330,00	40,00	$ 43.245.480	90,00	$ 97.302.330

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35,00	$ 970.637	$ 33.972.295		$ -		$ -		$ -
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3.898,00	$ 1.191.226	$ 4.643.398.948		$ -		$ -		$ -
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846,00	$ 799.357	$ 676.256.022	200,00	$ 159.871.400,00	13,01	$ 10.399.635	161,08	$ 128.760.427
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493.274,00	$ 8.025	$ 3.958.523.850	309.197,49	$ 2.481.309.857,25	29.969,91	$ 240.508.528	266.595,51	$ 2.139.428.973
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102.710,00	$ 2.185	$ 224.421.350		$ -		$ -		$ -
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	$ 1.185.774	$ 14.229.288	70,00	$ 83.004.180,00		$ -		$ -
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5.076,00	$ 22.385	$ 113.626.260		$ -		$ -		$ -
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99,00	$ 940.534	$ 93.112.866	430,00	$ 404.429.620,00	28,00	$ 26.334.952	169,00	$ 158.950.246
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93,00	$ 1.238.648	$ 115.194.264	10,00	$ 12.386.480,00		$ -	10,00	$ 12.386.480
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26,00	$ 1.537.648	$ 39.978.848		$ -		$ -		$ -
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8.901,00	$ 30.311	$ 269.798.211	3.901,00	$ 118.243.211,00		$ -	2.454,87	$ 74.409.567
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451,00	$ 330.611	$ 149.105.561		$ -		$ -		$ -
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237,00	$ 1.068.959	$ 253.343.283		$ -		$ -		$ -
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408,00	$ 922.215	$ 376.263.720		$ -		$ -		$ -
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080,00	$ 10.550	$ 11.394.000		$ -		$ -		$ -
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982,00	$ 12.209	$ 390.468.238	11.151,70	$ 136.151.105,30	57,46	$ 701.529	7.663,08	$ 93.558.543
46	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m	15.236,00	$ 46.855	$ 713.882.780	2.470,00	$ 115.731.850,00		$ -	1.575,47	$ 73.818.647
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171,00	$ 144.750	$ 24.752.250		$ -		$ -		$ -
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234,00	$ 272.971	$ 4.977.353.214	25.000,00	$ 6.824.275.000,00	1.286,00	$ 351.040.706	23.151,00	$ 6.319.551.621
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670,00	$ 30.019	$ 710.549.730		$ -		$ -		$ -
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036,00	$ 36.779	$ 2.171.285.044		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 38.432.604.798**		**$ 27.000.812.770,00**		**$ 1.532.592.927**		**$ 21.367.484.360**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	10.497,00	$ 3.004	$ 31.532.988	763.257,00	$ 2.292.824.028,00	23.200,00	$ 69.692.800	585.681,00	$ 1.759.385.724
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52,00	$ 44.747	$ 2.326.844	100,00	$ 4.474.700,00		$ -		$ -
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442,00	$ 10.292	$ 4.549.064	14.976,00	$ 154.132.992,00		$ -		$ -
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93,00	$ 734.584	$ 68.316.312	400,00	$ 293.833.600,00		$ -	56,00	$ 41.136.704
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28,00	$ 848.204	$ 23.749.712		$ -		$ -		$ -
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59,00	$ 681.596	$ 40.214.164	60,00	$ 40.895.760,00		$ -		$ -
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534,00	$ 292.546	$ 156.219.564	3.000,00	$ 877.638.000,00		$ -	980,43	$ 286.820.875
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16,00	$ 79.481	$ 1.271.696	200,00	$ 15.896.200,00	21,00	$ 1.669.101	21,00	$ 1.669.101
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177,00	$ 15.674	$ 2.774.298	700,00	$ 10.971.800,00		$ -	272,00	$ 4.263.328
Subtotal								**$ 330.954.642**		**$ 3.690.667.080,00**		**$ 71.361.901**		**$ 2.093.275.732**

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBRAS VARIAS														
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499,00	$ 38.337	$ 57.467.163	4.486,00	$ 171.979.782,00		$ -	417,83	$ 16.018.349
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74,00	$ 23.593	$ 1.745.882		$ -		$ -		$ -
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489,00	$ 22.702	$ 624.055.278	33.218,27	$ 754.121.165,54	3.233,60	$ 73.409.187	24.342,40	$ 552.621.165
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300,00	$ 17.398	$ 2.110.377.400		$ -		$ -		$ -
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27.489,00	$ 56.834	$ 1.562.309.826	49.489,00	$ 2.812.657.826,00	552,61	$ 31.407.037	34.880,49	$ 1.982.397.768
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1.299,00	$ 96.653	$ 125.552.247	6.000,00	$ 579.918.000,00		$ -		$ -
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5.398,00	$ 96.243	$ 519.519.714	2.289,00	$ 220.300.227,00	174,78	$ 16.821.352	1.403,85	$ 135.110.736
Subtotal								**$ 5.001.027.510**		**$ 4.538.977.000,54**		**$ 121.637.576**		**$ 2.686.148.018**
TRANSPORTES														
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.500.000,00	$ 1.700	$ 9.350.000.000	702.320,60	$ 1.193.945.020,00		$ -	598.853,67	$ 1.018.051.239
Subtotal								**$ 9.350.000.000**		**$ 1.193.945.020,00**		**$ -**		**$ 1.018.051.239**
ITEM NO PREVISTO								$ -				$ -		
NP1	11601	201-22	201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 252.373,00		235,00	$ 59.307.655,00		$ -	104,13	$ 26.279.600
NP2	11601	201-22	201.15	Remoción de alcantarillas	m		$ 118.645,00		200,00	$ 23.729.000,00		$ -		$ -
NP3	11601	201-22	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		$ 3.981,00		-	$ -		$ -		$ -
NP4	11601	211-22	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		$ 22.185,00		312.900,35	$ 6.941.694.264,75	13.490,46	$ 299.285.855	289.611,18	$ 6.425.024.028
NP5	11602	230-22	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		$ 149.567,00		9.337,51	$ 1.396.583.358,17	1.202,64	$ 179.875.257	8.066,32	$ 1.206.455.284
NP6	11602	310-22	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		$ 2.023,00		119.706,50	$ 242.166.249,50		$ -	91.030,50	$ 184.154.702
NP7	11602	311-22	311.1	Afirmado	m3		$ 159.988,00		3.400,00	$ 543.959.200,00		$ -	2.149,16	$ 343.839.211
NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		$ 54.735,00		2.000,00	$ 109.470.000,00	89,09	$ 4.876.341	1.742,90	$ 95.397.633
NP9	11603	630-22	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		$ 537.696,00		528,00	$ 283.903.488,00	150,00	$ 80.654.400	528,00	$ 283.903.487
NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		$ 104.464,00		46.101,93	$ 4.815.992.015,52	2.981,09	$ 311.416.586	23.007,83	$ 2.403.489.954
NP11	11604	673-22	673.2	Material Granular Drenante	m3		$ 114.058,00		4.200,00	$ 479.043.600,00	3,97	$ 452.810	1.477,15	$ 168.480.774
NP12	11604	900-22	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		$ 1.804,00		3.040.109,16	$ 5.484.356.924,64	9.269,83	$ 16.722.773	2.859.560,80	$ 5.158.647.683
NP13	11604	900-22	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		$ 1.443,00		1.374.804,00	$ 1.983.842.172,00	204.141,69	$ 294.576.459	1.249.452,15	$ 1.802.959.453
NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 284.383,00		450,00	$ 127.972.350,00	40,00	$ 11.375.320	380,00	$ 108.065.540
NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 549.686,00		200,00	$ 109.937.200,00		$ -	94,00	$ 51.670.484
NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias	m3		$ 1.313.657,00		2.200,00	$ 2.890.045.400,00	17,50	$ 22.988.998	449,63	$ 590.659.599
NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	m3		$ 1.231.948,00		4.300,00	$ 5.297.376.400,00	407,67	$ 502.228.241	3.871,88	$ 4.769.952.358
NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		$ 22.328,00		900,00	$ 20.095.200,00		$ -	343,00	$ 7.658.504
NP19	11604	633-22	633,1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		$ 45.493,00		500,00	$ 22.746.500,00		$ -		$ -
NP20	11607		700.1P	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	m		$ 2.492,00		460.000,00	$ 1.146.320.000,00	229.992,00	$ 573.140.064	389.992,00	$ 971.860.064
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	m3		$ 1.103.903,00		2.400,00	$ 2.649.367.200,00	104,03	$ 114.839.029	1.341,78	$ 1.481.194.967
NP22	11606		630.1P	Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		$ 1.440.005,00		4.247,00	$ 6.115.701.235,00		$ -	4.247,00	$ 6.115.701.235
NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		$ 457.271,00		400,00	$ 182.908.400,00	-86,00	$ (39.325.306)	237,00	$ 108.373.227

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP24	14104	650,2		Fabricacion de Estructura Metalica	kg		$ 22.383,00		290.000,00	$ 6.491.070.000,00	95.335,60	$ 2.133.896.735	239.508,30	$ 5.360.914.280
NP25	11608	650,3		Transporte de estructura metalica	kg		$ 771,00		290.000,00	$ 223.590.000,00	23.103,60	$ 17.812.876	23.103,60	$ 17.812.876
NP26	14104	650,4		Montaje de Estructura Metalica	kg		$ 9.928,00		290.000,00	$ 2.879.120.000,00		$ -		$ -
NP27	11606	623,4		Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	m		$ 423.311,00		6.600,00	$ 2.793.852.600,00	341,60	$ 144.603.038	1.979,20	$ 837.817.132
NP28	11606	681-22		Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado	m3		$ 410.318,00		370,00	$ 151.817.660,00	26,00	$ 10.668.268	176,00	$ 72.215.968
NP29	11604		1P	Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4"	u		$ 77.726,00		1.200,00	$ 93.271.200,00	-24,00	$ (1.865.424)	1.157,00	$ 89.928.982
NP30	14103		2P	Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m		$ 143.433,00		100,00	$ 14.343.300,00		$ -		$ -
NP31	14103		3P	Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m		$ 94.072,00		300,00	$ 28.221.600,00	18,80	$ 1.768.554	95,00	$ 8.936.840
NP32	11604		4P	Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)	m		$ 389.537,00		500,00	$ 194.768.500,00		$ -	9,00	$ 3.505.833
SUBTOTAL										**$ 53.796.572.672,58**		**$ 4.679.990.874,00**		**$ 38.694.899.698**
ajuste al peso										$ 172,05				
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 116.376.148.907**		**$ 117.170.345.164,6**		**$ 7.205.839.622,00**		**$ 83.499.834.721,00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 850.441.088		$ 856.244.830,1		$ 52.658.058,78		$ 610.191.099,89
*	TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)							$ 117.226.589.995		$ 118.026.589.994,7		$ 7.258.497.680,78		$ 84.110.025.820,89
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)							$ 3.124.483.553		$ 3.124.483.553,0				
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ©							$ 11.635.999.121		$ 11.635.999.121,0				$ 3.295.417.509,11
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 500.000.000		$ 500.000.000,0				$ -
*	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D							$ 132.487.072.669		$ 133.287.072.668,7		$ 7.258.497.680,78		$ 87.405.443.330,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)							$ 5.042.016.807		$ 5.042.016.807,0				$ 3.065.085.714,06
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) - 19%							$ 957.983.193		$ 957.983.193,0				$ 582.366.285,67
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ 6.000.000.000		$ 6.000.000.000,0		$ -		$ 3.647.451.999,73
*	PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000,0				$ -
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)							$ 12.912.259.089		$ 12.912.259.089,0				$ 699.515.048,10
*	**VALOR TOTAL**							**$ 153.399.331.758**		**$ 154.199.331.758**		**$ 7.258.497.680,78**		**$ 91.752.410.377,59**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 23.275.229.781,40	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.800.018.737,58	24,98%
Valor Amortizado Acumulado	$ 15.062.961.809,40	64,72%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.212.267.972,00	35,28%

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 7.205.839.622,00	$ 52.658.058,78	$ 7.258.497.680,78
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
*GESTIÓN PREDIAL	$ -	$ -	$ -
*GESTIÓN AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -
*GESTIÓN SOCIAL	$ -	$ -	$ -
*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	$ -
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	$ -	$ -	$ -
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES		$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 7.205.839.622,00**	**$ 52.658.058,78**	**$ 7.258.497.680,78**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 701.495.184	$ 15.660.344.005
SB	$ -	$ 1.111.768.209
B	$ -	$ -
P	$ -	
PC	$ 98.761.160	$ 867.863.460
EYD	$ 1.532.592.927	$ 21.367.484.360
SYS	$ 71.361.901	$ 2.093.275.732
OV	$ 121.637.576	$ 2.686.148.018
T	$ -	$ 1.018.051.239
NP	$ 4.679.990.874	$ 38.694.899.698
TOTAL	**$ 7.205.839.622**	**$ 83.499.834.721**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 1.525.998.278,00	$ 27.472.259.590,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 179.875.257,00	$ 2.846.217.406,00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 184.291.901,00	$ 1.247.164.580,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 2.115.897.345,00	$ 31.149.487.142,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 338.549.379,00	$ 10.191.331.738,00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ 644.501.965,00	$ 3.081.154.145,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 29.188.196,00	$ 1.195.600.139,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ -	$ -
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704	$ -	$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706	$ -	$ -
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707	$ -	$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708	$ -	$ -
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 7.205.839.622,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 5.405.820.884,42**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.205.839.622,00 **MES** may-26

CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ** RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VR. INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 154.199.331.758,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 del 15 de mayo de 2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$	-	$	-
Transporte elevado Preliminares 14101	$	-	$	-
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	$	-	$	-
Transporte elevado Rellenos 14103	$	53.640.566,00	$	955.705.701,00
Transporte elevado Subestructura 14104	$	2.133.896.735,00	$	5.360.914.280,00
Transporte elevado Superestructura 14105	$	-	$	-
TOTAL ICOCIV	**$**	**7.205.839.622,00**	**$**	**83.499.834.721,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$5.458.478.943,20** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones"
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : **ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula Profesional No.: **05202-21193 ANT**

Firma:
Nombre: **ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No. **011910073 CPITVC**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ PERIODO MES: may-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.205.839.622,00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09/06/2026	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	09/06/2026	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/06/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11/06/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18-06-2026	VICTOR ANDRES GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-06-2026	NELSON YOVANY JIMENEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ **NIT.** 901887085-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.458.478.943,20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** may-26 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA**
Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ**
Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
18-06-2026

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY
Fecha: 2026.06.20 22:03:36 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **4303 DE 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	x	**19**	**mayo de 2026**
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**232426**	RUBRO No.	**C-2401-0600-72-51102D-2401029-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 5.221.132.353,61**
No. COMPROMISO:	**232426**	RUBRO No.	**C-2401-0600-72-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 237.346.589,59**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 5.458.478.943,20**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 4303 DE 2024 **Contratista :** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°: 19 **Valor basico :** $ 7.205.839.622,00 **Período :** may-26

Valor Incluido Iva : $ 7.258.497.680,78

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev, ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDO - LA MANSA	$ 7.258.497.680,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.258.497.680,78
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			**$ 7.258.497.680,78**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.258.497.680,78**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	$ 7.258.497.680,78	$ 7.205.839.622,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 7.258.497.680,78**	**$ 7.205.839.622,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL: mayo - 2026 **PROYECTO:** CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	VALOR	Saldo del Acta Anterior
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 600.000.000,00	$ -
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 2.000.000.000,00	$ -
							$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 11.624.000.000,00	$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 5.084.300.000,00	$ -
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 60.091.031.758,00	$ -
2025	894225 del 27 de Diciembre 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401060-02	10	NACION	Adicional No. 1	$ 800.000.000,00	$ -
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 19.528.000.002,00	$ 5.221.132.353,61
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 39.911.000.000,00	$ 39.911.000.000,00
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 14.560.999.998,00	$ 14.560.999.998,00
					TOTAL	**$ 154.199.331.758,00**	**$ 59.693.132.351,61**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 154.199.331.758,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
											1125924 - 14/11/2024	**$ 2.600.000.000,00**						**R.P. VIGENCIA 2024**
	1	OBRA	nov-24	$ 986.816.994,00	$ 7.211.354,96	$ 994.028.348,96	$ 994.028.348,96	$ -	$ 994.028.348,96	$ -	1125924 - 14/11/2024	$ 1.605.971.651,04	$ 153.205.303.409,04	17915	2024-12-12			
	2	OBRA	dic-24	$ 1.591.046.374,00	$ 11.626.877,35	$ 1.602.673.251,35	$ 2.596.701.600,31	$ -	$ 1.602.673.251,35	$ -	1125924 - 14/11/2024	$ 3.298.399,69	$ 151.602.630.157,69	17916	2024-12-10			
	1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	$ 1.946.494,64	$ 14.224,38	$ 1.960.719,02	$ 2.598.662.319,33	$ -	$ 1.960.719,02	$ -	1125924 - 14/11/2024	$ 1.337.680,67	$ 151.600.669.438,67	905	2025-03-06			
	2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	$ 3.591.506,18	$ 26.245,62	$ 3.617.751,80	$ 2.602.280.071,13	$ -	$ 3.617.751,80	$ -	1125924 - 14/11/2024	$ -	$ 151.597.051.686,87	907	2025-03-06			**R.P. VIGENCIA 2025**
											84525 -19/02/2025	$ 76.797.051.686,87						
		ANTICIPO 1								$ 7.000.000.000,00	84525 -19/02/2025	$ 69.797.051.686,87		455	2025-02-20			
	3	OBRA	ene-25	$ 2.088.221.025,00	$ 15.260.076,72	$ 2.103.481.101,72	$ 4.705.761.172,85	$ -	$ 2.103.481.101,72	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.693.570.585,15	$ 149.493.570.585,15	457	2025-02-20			
	3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	$ 3.293.534,11	$ 24.068,13	$ 3.317.602,24	$ 4.709.078.775,09	$ -	$ 3.317.602,24	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.690.252.982,91	$ 149.490.252.982,91	972	2025-03-10			
	3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	$ 41.055.662,05	$ 300.022,15	$ 41.355.684,20	$ 4.750.434.459,29		$ 41.355.684,20	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.648.897.298,71	$ 149.448.897.298,71	1646	2025-03-28			
	4	OBRA	feb-25	$ 485.375.921,00	$ 3.546.977,88	$ 488.922.898,88	$ 5.239.357.358,17	$ -	$ 488.922.898,88	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.159.974.399,83	$ 148.959.974.399,83	1343	2025-03-19			
	4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	$ 10.201.572,29	$ 74.549,95	$ 10.276.122,24	$ 5.249.633.480,41	$ -	$ 10.276.122,24	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.149.698.277,59	$ 148.949.698.277,59	1615	2025-03-28			
	4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	$ 4.531.979,73	$ 33.118,31	$ 4.565.098,04	$ 5.254.198.578,45	$ -	$ 4.565.098,04	$ -	84525 -19/02/2025	$ 67.145.133.179,55	$ 148.945.133.179,55	3334	2025-05-08			
	5	OBRA	mar-25	$ 5.289.006.845,00	$ 38.650.434,64	$ 5.327.657.279,64	$ 10.581.855.858,09	$ 370.230.479,15	$ 4.957.426.800,49	$ 6.629.769.520,85	84525 -19/02/2025	$ 62.187.706.379,06	$ 143.617.475.899,91	3175	2025-05-06			
	5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	$ 173.254.070,10	$ 1.266.087,44	$ 174.520.157,54	$ 10.756.376.015,63		$ 174.520.157,54	$ -	84525 -19/02/2025	$ 62.013.186.221,52	$ 143.442.955.742,37	4933	2025-06-09			
	6	OBRA	abr-25	$ 2.657.349.080,00	$ 19.419.089,43	$ 2.676.768.169,43	$ 13.433.144.185,06	$ 186.014.435,60	$ 2.490.753.733,83	$ 6.443.755.085,25	84525 -19/02/2025	$ 59.522.432.487,69	$ 140.766.187.572,94	4809	2025-06-06			
	6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	$ 90.425.102,33	$ 660.798,82	$ 91.085.901,15	$ 13.524.230.086,21		$ 91.085.901,15	$ -	84525 -19/02/2025	$ 59.431.346.586,54	$ 140.675.101.671,79	4931	2025-06-09			
	6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	$ 12.095.540,07	$ 88.390,49	$ 12.183.930,56	$ 13.536.414.016,77		$ 12.183.930,56		84525 -19/02/2025	$ 59.419.162.655,98	$ 140.662.917.741,23	7009	2025-07-15			
	7	OBRA	may-25	$ 3.300.738.117,00	$ 24.120.778,55	$ 3.324.858.895,55	$ 16.861.272.912,32	$ 231.051.668,19	$ 3.093.807.227,36	$ 6.212.703.417,06	84525 -19/02/2025	$ 56.325.355.428,62	$ 137.338.058.845,68	7114	2025-07-16			
	7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	$ 122.001.733,10	$ 891.551,13	$ 122.893.284,23	$ 16.984.166.196,55		$ 122.893.284,23	$ -	84525 -19/02/2025	$ 56.202.462.144,39	$ 137.215.165.561,45	7018	2025-07-15			
	7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	$ 209.409,67	$ 1.530,30	$ 210.939,97	$ 16.984.377.136,52		$ 210.939,97	$ -	84525 -19/02/2025	$ 56.202.251.204,42	$ 137.214.954.621,48	7774	2025-07-29			
	8	OBRA	jun-25	$ 4.186.894.660,00	$ 30.596.537,90	$ 4.217.491.197,90	$ 21.201.868.334,42	$ 293.082.626,20	$ 3.924.408.571,70	$ 5.919.620.790,86	84525 -19/02/2025	$ 52.277.842.632,72	$ 132.997.463.423,58	7496	2025-07-23			
	8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	$ 199.915.966,00	$ 37.984.033,54	$ 237.899.999,54	$ 21.439.768.333,96	$ -	$ 237.899.999,54	$ -	84525 -19/02/2025	$ 52.039.942.633,18	$ 132.759.563.424,04	7496	2025-07-23			
	8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	$ 151.356.504,21	$ 1.106.066,76	$ 152.462.570,97	$ 21.592.230.904,93		$ 152.462.570,97	$ -	84525 -19/02/2025	$ 51.887.480.062,21	$ 132.607.100.853,07	7782	2025-07-29			

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL: mayo - 2026 **PROYECTO:** CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

	8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	$ 67.120,23	$ 490,50	$ 67.610,73	$ 21.592.298.515,66		$ 67.610,73		84525 -19/02/2025	$ 51.887.412.451,48	$ 132.607.033.242,34	10932	2025-09-29			
	9	OBRA	jul-25	$ 4.123.294.898,00	$ 30.131.770,41	$ 4.153.426.668,41	$ 25.745.725.184,07	$ 288.630.642,86	$ 3.864.796.025,55	$ 5.630.990.148,00	84525 -19/02/2025	$ 48.022.616.425,93	$ 128.453.606.573,93	8869	2025-08-25			
	9	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-25	$ 500.052.101,00	$ 95.009.899,19	$ 595.062.000,19	$ 26.340.787.184,26		$ 595.062.000,19	$ -	84525 -19/02/2025	$ 47.427.554.425,74	$ 127.858.544.573,74	8869	2025-08-25			
	9	AJUSTE PROVISIONAL	jul-25	$ 151.904.059,21	$ 1.110.068,12	$ 153.014.127,33	$ 26.493.801.311,59		$ 153.014.127,33	$ -	84525 -19/02/2025	$ 47.274.540.298,41	$ 127.705.530.446,41	10933	2025-09-27			
	9	AJUSTE DEFINITIVO	jul-25	$ 20.676.533,58	$ 151.097,75	$ 20.827.631,33	$ 26.514.628.942,92		$ 20.827.631,33		84525 -19/02/2025	$ 47.253.712.667,08	$ 127.684.702.815,08	10934	2025-09-27			
	10	OBRA	ago-25	$ 4.786.609.118,00	$ 34.979.066,63	$ 4.821.588.184,63	$ 31.336.217.127,55	$ 335.062.638,26	$ 4.486.525.546,37	$ 5.295.927.509,74	84525 -19/02/2025	$ 42.767.187.120,71	$ 122.863.114.630,45	10251	2025-10-16			
	10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ago-25	$ 300.000.000,00	$ 57.000.000,00	$ 357.000.000,00	$ 31.693.217.127,55		$ 357.000.000,00	$ -	84525 -19/02/2025	$ 42.410.187.120,71	$ 122.506.114.630,45	10251	2025-10-16			
	10	AJUSTE PROVISIONAL	ago-25	$ 195.788.202,66	$ 1.430.759,95	$ 197.218.962,61	$ 31.890.436.090,16		$ 197.218.962,61		84525 -19/02/2025	$ 42.212.968.158,10	$ 122.308.895.667,84	12122	2025-10-23			
	10	AJUSTE DEFINITIVO	ago-25	$ 4.582.141,31	$ 33.484,87	$ 4.615.626,18	$ 31.895.051.716,34		$ 4.615.626,18		84525 -19/02/2025	$ 42.208.352.531,92	$ 122.304.280.041,66	12243	2025-10-24			
		ANTICIPO 2				$ -	$ 31.895.051.716,34		$ -	$ 14.000.000.000,00	84525 -19/02/2025	$ 28.208.352.531,92	$ 122.304.280.041,66	8867	2025-08-25			
	11	OBRA	sep-25	$ 5.137.984.276,00	$ 37.546.808,17	$ 5.175.531.084,17	$ 37.070.582.800,51	$ 1.141.146.307,70	$ 4.034.384.776,47	$ 18.154.781.202,04	84525 -19/02/2025	$ 24.173.967.755,45	$ 117.128.748.957,49	12124	2025-10-23			
	11	ESTUDIOS Y DISEÑOS	sep-25	$ 650.000.000,00	$ 123.500.000,00	$ 773.500.000,00	$ 37.844.082.800,51		$ 773.500.000,00		84525 -19/02/2025	$ 23.400.467.755,45	$ 116.355.248.957,49	12124	2025-10-23			
	11	AJUSTE PROVISIONAL	sep-25	$ 186.805.104,39	$ 1.365.114,23	$ 188.170.218,62	$ 38.032.253.019,13		$ 188.170.218,62		84525 -19/02/2025	$ 23.212.297.536,83	$ 116.167.078.738,87	12123	2025-10-23			
	11	AJUSTE DEFINITIVO	sep-25	$ -	$ -	$ -	$ 38.032.253.019,13		$ -		84525 -19/02/2025	$ 23.212.297.536,83	$ 116.167.078.738,87	12123	2025-10-23			
	12	OBRA	oct-25	$ 6.309.794.070,00	$ 46.110.033,59	$ 6.355.904.103,59	$ 44.388.157.122,72	$ 1.138.286.850,23	$ 5.217.617.253,36	$ 17.016.494.351,81	84525 -19/02/2025	$ 17.994.680.283,47	$ 109.811.174.635,28	13717	2025-11-27			
	12	ESTUDIOS Y DISEÑOS	oct-25	$ 443.000.000,00	$ 84.170.000,00	$ 527.170.000,00	$ 44.915.327.122,72		$ 527.170.000,00		84525 -19/02/2025	$ 17.467.510.283,47	$ 109.284.004.635,28	13717	2025-11-27			
	12	SOCIAL	oct-25	$ 142.420.675,25	$ 659.998,00	$ 143.080.673,00	$ 45.058.407.795,72		$ 143.080.673,00		84525 -19/02/2025	$ 17.324.429.610,47	$ 109.140.923.962,28	13717	2025-11-27			
	12	AJUSTE PROVISIONAL	oct-25	$ 210.080.910,49	$ 1.535.206,65	$ 211.616.117,14	$ 45.270.023.912,86		$ 211.616.117,14		84525 -19/02/2025	$ 17.112.813.493,33	$ 108.929.307.845,14	13953	2025-11-26			
	12	AJUSTE DEFINITIVO	oct-25	$ 1.349.125,58	$ 9.859,00	$ 1.358.984,58	$ 45.271.382.897,44		$ 1.358.984,58			$ 17.111.454.508,75	$ 108.927.948.860,56					
		ANTICIPO 3				$ -	$ 45.271.382.897,44		$ -	$ 2.275.229.781,40	84525 -19/02/2025	$ 14.836.224.727,35	$ 108.927.948.860,56	13682	2025-11-21			
	13	OBRA	nov-25	$ 5.364.024.834,00	$ 39.198.643,02	$ 5.403.223.477,02	$ 50.674.606.374,46	$ 1.371.581.150,05	$ 4.031.642.326,97	$ 17.920.142.983,16	84525 -19/02/2025	$ 10.804.582.400,38	$ 103.524.725.383,54	INVIAS-CP-R25-00228	2025-12-22			
	13	ESTUDIOS Y DISEÑOS	nov-25	$ 454.000.000,00	$ 86.260.000,00	$ 540.260.000,00	$ 51.214.866.374,46		$ 540.260.000,00		84525 -19/02/2025	$ 10.264.322.400,38	$ 102.984.465.383,54	INVIAS-CP-R25-00228	2025-12-22			
	13	SOCIAL	nov-25	$ 192.835.904,75	$ 893.629,80	$ 193.729.534,55	$ 51.408.595.909,01		$ 193.729.534,55		84525 -19/02/2025	$ 10.070.592.865,83	$ 102.790.735.848,99	INVIAS-CP-R25-00228	2025-12-22			
	13	PREDIAL	nov-25	$ 19.608.000,00	$ 3.725.520,00	$ 23.333.520,00	$ 51.431.929.429,01		$ 23.333.520,00		84525 -19/02/2025	$ 10.047.259.345,83	$ 102.767.402.328,99	INVIAS-CP-R25-00228	2025-12-22			
	13	AJUSTE PROVISIONAL	nov-25	$ 171.877.929,43	$ 1.256.031,02	$ 173.133.960,45	$ 51.605.063.389,46		$ 173.133.960,45		84525 -19/02/2025	$ 9.874.125.385,38	$ 102.594.268.368,54	INVIAS-CP-R25-00325	2025-12-12			
	13	AJUSTE DEFINITIVO	nov-25	$ 5.555.939,09	$ 40.601,10	$ 5.596.540,19	$ 51.610.659.929,65		$ 5.596.540,19		84525 -19/02/2025	$ 9.868.528.845,19	$ 102.588.671.828,35	INVIAS-CP-R26-1863	2026-03-19			
	14	OBRA	dic-25	$ 5.687.169.426,00	$ 41.560.084,27	$ 5.728.729.510,27	$ 57.339.389.439,92	$ 1.454.209.222,23	$ 4.274.520.288,04	$ 16.465.933.760,93	84525 -19/02/2025	$ 5.594.008.557,15	$ 96.859.942.318,08	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
	14	ESTUDIOS Y DISEÑOS	dic-25	$ 20.000.000,00	$ 3.800.000,00	$ 23.800.000,00	$ 57.363.189.439,92		$ 23.800.000,00		84525 -19/02/2025	$ 5.570.208.557,15	$ 96.836.142.318,08	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
	14	SOCIAL	dic-25	$ 265.368.598,67	$ 1.229.756,92	$ 266.598.355,59	$ 57.629.787.795,51		$ 266.598.355,59		84525 -19/02/2025	$ 5.303.610.201,56	$ 96.569.543.962,49	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
	14	AJUSTE PROVISIONAL	dic-25	$ 161.259.139,83	$ 1.178.432,17	$ 162.437.572,00	$ 57.792.225.367,51		$ 162.437.572,00		84525 -19/02/2025	$ 5.941.172.629,56	$ 96.407.106.390,49	INVIAS-CP-R25-00598	2025-12-17			**R.P. ADICIONAL 1**
	14	AJUSTE DEFINITIVO	dic-25	$ 23.183.110,88	$ 169.415,04	$ 23.352.525,92	$ 57.815.577.893,43		$ 23.352.525,92		84525 -19/02/2025	$ 5.917.820.103,64	$ 96.383.753.864,57	INVIAS-CP-R26-1853	2026-03-19			
	15	OBRA	ene-26	$ 4.154.038.274,00	$ 30.356.433,54	$ 4.184.394.707,54	$ 61.999.972.600,97	$ 1.062.602.990,49	$ 3.121.791.717,05	$ 15.403.330.770,44	894225 - 27/12/2025	$ -	$ 92.199.359.157,03	INVIAS-CP-R26-1869	2026-03-19			
											84525 -19/02/2025	$ 2.796.028.386,59						
	15	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ene-26	$ 204.000.000,00	$ 38.760.000,00	$ 242.760.000,00	$ 62.242.732.600,97		$ 242.760.000,00		84525 -19/02/2025	$ 2.553.268.386,59	$ 91.956.599.157,03	INVIAS-CP-R26-1869	2026-03-19			
	15	AJUSTE PROVISIONAL	ene-26	$ 166.788.758,16	$ 1.218.840,93	$ 168.007.599,09	$ 62.410.740.200,06		$ 168.007.599,09		84525 -19/02/2025	$ 2.385.260.787,50	$ 91.788.591.557,94	INVIAS-CP-R26-1870	2026-03-19			
	15	AJUSTE DEFINITIVO	ene-26	$ 70.006.738,13	$ 511.587,70	$ 70.518.325,83	$ 62.481.258.525,89		$ 70.518.325,83		232426 - 02/02/2026	$ 76.314.742.461,67	$ 91.718.073.232,11	INVIAS-CP-R26-3252	2026-04-16			**R.P. VIGENCIA 2026**
	16	OBRA	feb-26	$ 6.879.853.558,00	$ 50.275.852,92	$ 6.930.129.410,92	$ 69.411.387.936,81	$ 1.759.866.540,14	$ 5.170.262.870,78	$ 13.643.464.230,30	84525 -19/02/2025	$ -	$ 84.787.943.821,19	INVIAS-CP-R26-2350	2026-03-30			
											232426 - 02/02/2026	$ 71.144.479.590,89						
	16	SOCIAL	feb-26	$ 9.709.825,00	$ 44.996,75	$ 9.754.821,75	$ 69.421.142.758,56		$ 9.754.821,75		232426 - 02/02/2026	$ 71.134.724.769,14	$ 84.778.188.999,44	INVIAS-CP-R26-2350	2026-03-30			
	16	AJUSTE PROVISIONAL	feb-26	$ 325.154.141,56	$ 2.376.126,42	$ 327.530.267,98	$ 69.748.673.026,54		$ 327.530.267,98		232426 - 02/02/2026	$ 70.807.194.501,16	$ 84.450.658.731,46	INVIAS-CP-R26-2351	2026-03-30			
	16	AJUSTE DEFINITIVO	feb-26	$ 77.999.475,57	$ 569.996,17	$ 78.569.471,74	$ 69.827.242.498,28		$ 78.569.471,74		232426 - 02/02/2026	$ 70.728.625.029,42	$ 84.372.089.259,72	INVIAS-CP-R26-3996	2026-04-28			
	17	OBRA	mar-26	$ 6.354.847.543,00	$ 46.439.270,51	$ 6.401.286.813,51	$ 76.228.529.311,79	$ 1.624.934.516,75	$ 4.776.352.296,76	$ 12.018.529.713,55	232426 - 02/02/2026	$ 65.952.272.732,66	$ 77.970.802.446,21	INVIAS-CP-R26-4936	2026-05-14			
	17	AJUSTE PROVISIONAL	mar-26	$ 406.487.998,09	$ 2.970.489,22	$ 409.458.487,31	$ 76.637.987.799,10		$ 409.458.487,31		232426 - 02/02/2026	$ 65.542.814.245,35	$ 77.561.343.958,90	INVIAS-CP-R26-4985	2026-05-14			
	17	AJUSTE DEFINITIVO	mar-26	$ 55.025.073,68	$ 402.106,30	$ 55.427.179,98	$ 76.693.414.979,08		$ 55.427.179,98		232426 - 02/02/2026	$ 65.487.387.065,37	$ 77.505.916.778,92	INVIAS-CP-R26-6020	2026-06-01			
	18	OBRA	abr-26	$ 6.910.930.086,00	$ 50.502.950,63	$ 6.961.433.036,63	$ 83.654.848.015,71	$ 2.006.243.003,97	$ 4.955.190.032,66	$ 10.012.286.709,58	232426 - 02/02/2026	$ 60.532.197.032,71	$ 70.544.483.742,29	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL: mayo - 2026 **PROYECTO:** CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

	18	ESTUDIOS Y DISEÑOS	abr-26	$ 294.117.647,06	$ 55.882.352,94	$ 350.000.000,00	$ 84.004.848.015,71		$ 350.000.000,00		232426 - 02/02/2026	$ 60.182.197.032,71	$ 70.194.483.742,29	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			
	18	PREDIAL	abr-26	$ 60.820.963,96	$ 2.197.179,00	$ 63.018.142,96	$ 84.067.866.158,67		$ 63.018.142,96		232426 - 02/02/2026	$ 60.119.178.889,75	$ 70.131.465.599,33	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			
	18	AJUSTE PROVISIONAL	abr-26	$ 422.955.707,97	$ 3.090.830,17	$ 426.046.538,14	$ 84.493.912.696,81		$ 426.046.538,14		232426 - 02/02/2026	$ 59.693.132.351,61	$ 69.705.419.061,19	INVIAS-CP-R26-6021	2026-06-01			
	19	OBRA	may-26	$ 7.205.839.622,00	$ 52.658.058,78	$ 7.258.497.680,78	$ 91.752.410.377,59	$ 1.800.018.737,58	$ 5.458.478.943,20	$ 8.212.267.972,00	232426 - 02/02/2026	$ 54.234.653.408,41	$ 62.446.921.380,41					
TOTALES				**$ 90.527.194.721,01**	**$ 1.225.215.656,83**	**$ 91.752.410.377,59**	**$ 91.752.410.377,59**	**$ 15.062.961.809,40**	**$ 71.230.969.624,99**	**$ 8.212.267.972,00**		**$ 54.234.653.408,41**	**$ 62.446.921.380,41**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 83.499.834.721,00	$ 610.191.099,90	$ 84.110.025.820,90
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 3.271.510.318,32	$ 23.907.190,79	$ 3.295.417.509,11
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	$ 3.065.085.714,06	$ 582.366.285,67	$ 3.647.451.999,73
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 80.428.963,96	$ 5.922.699,00	$ 86.351.662,96
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 610.335.003,67	$ 2.828.381,47	$ 613.163.385,14
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 90.527.194.721,01**	**$ 1.225.215.656,83**	**$ 91.752.410.377,59**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	08/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4303-2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO $ 154.199.331.758,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Programado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
				$ Valor Ejecutado																										
				% Ejecutado																										100%
EXPLANACIONES (No de Orden de 1 al 5)	$2.752.302	2,37%	13,46%	% P	0,08%	0,22%	0,23%	0,22%	0,37%	0,48%	0,45%	0,55%	0,62%	0,32%	0,46%	0,49%	0,44%	0,47%	0,18%	0,33%	0,36%	0,42%	0,45%	0,50%	0,51%	0,48%	0,33%	0,29%		
	$12.102.401	10,40%	$15.660.343	$ P	$91.220	$264.309	$265.366	$264.209	$427.924	$445.495	$527.136	$644.569	$720.993	$373.847	$521.094	$567.026	$507.885	$544.039	$208.249	$383.052	$421.642	$485.874	$535.638	$581.145	$571.347	$581.550	$386.954	$506.043	$612.188	$338.638
				$ E	$101.547	$143.163	$230.894	$145.545	$809.613	$166.966	$376.620	$620.582	$891.145	$1.199.385	$1.316.289	$1.558.575	$1.334.384	$1.002.640	$1.084.721	$584.262	$1.966.373	$1.426.143	$791.495							
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS (No de Orden de 6 al 7)	$2.152.035	1,85%	0,96%	% P	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	0,06%	0,07%	0,06%	0,11%	0,12%	0,05%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,08%	0,00%	0,09%	0,04%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%	0,21%	0,20%	0,20%
	$3.799.779	3,27%	$1.111.768	$ P	$39.205	$109.300	$114.052	$109.300	$66.932	$84.539	$111.372	$129.740	$141.493	$100.075	$127.527	$135.210	$144.263	$141.554	$91.745	$103.212	$106.028	$43.342	$230.187	$241.148	$245.533	$249.917	$224.872	$238.956	$230.187	$230.187
				$ E	$0	$709.494	$361.597	$21.497	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,61%	0,33%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 8 al 11)	$1.149.725	0,99%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
	$2.154.413	1,85%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$26.220	$33.117	$43.629	$50.824	$55.507	$39.283	$49.957	$52.967	$52.754	$53.817	$52.084	$38.143	$39.412	$42.447	$184.608	$193.399	$196.915	$200.431	$188.124	$191.640	$184.608	$184.608
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS CONCRETO (No de Orden de 12)	$57.207.500	49,16%	0,75%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$8.232.711	7,07%	$887.893	$ P	$0	$0	$0	$0	$304.471	$394.567	$506.628	$590.183	$644.559	$455.240	$580.115	$615.067	$6.063	$361.073	$191.334	$73.612	$238.005	$173.219	$376.459	$394.385	$401.556	$408.727	$383.630	$390.800	$376.469	$376.469
				$ E	$0	$0	$0	$33.998	$87.762	$188.145	$137.036	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.761	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,08%	0,16%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No de Orden de 13 al 50)	$38.432.605	33,02%	18,36%	% P	0,21%	0,60%	0,62%	0,60%	0,92%	1,20%	1,44%	1,70%	1,87%	0,99%	1,33%	1,60%	0,91%	0,94%	0,91%	0,48%	0,59%	0,79%	0,81%	0,80%	0,43%	0,88%	0,82%	0,84%	0,81%	0,81%
	$248.874	$693.830	$723.997	$693.830	$1.105.898	$1.398.821	$1.677.506	$1.980.992	$2.178.497	$1.155.471	$1.546.695	$1.632.970	$739.915	$1.058.911	$1.043.031	$552.067	$690.193	$875.801	$940.527	$985.314	$503.229	$1.021.144	$958.442	$976.357	$940.527	%			
	$626.966	$1.442.843	$1.442.907	$274.546	$1.815.106	$321.636	$584.713	$688.209	$872.390	$947.638	$844.797	$857.705	$721.550	$1.574.682	$431.378	$1.729.263	$2.114.882	$1.334.213	$1.532.593										
	0,54%	1,24%	1,24%	0,24%	1,56%	0,28%	0,50%	0,59%	0,75%	0,81%	0,73%	0,74%	0,62%	1,35%	0,37%	1,49%	1,82%	1,15%	1,32%	1,49%	1,82%	1,15%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No de Orden de 51 al 59)	$330.955	0,28%	1,80%	$ P	$8.600	$22.933	$0	$0	$86.319	$109.026	$143.631	$167.319	$182.735	$129.062	$164.465	$174.373	$186.054	$182.062	$118.331	$133.117	$136.748	$146.271	$219.024	$229.464	$233.625	$237.787	$223.196	$227.368	$219.024	$219.024
	$3.900.067	3,35%	$2.093.276	$ E	$0	$30.040	$0	$0	$388.873	$676.501	$119.667	$26.435	$0	$93.213	$0	$0	$0	$41.137	$1.938	$71.381	$83.195	$495.606	$71.362							
	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,33%	0,58%	0,10%	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,07%	0,43%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (No de Orden de 60 al 66)	$5.001.028	4,30%	2,31%	% P	0,03%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,12%	0,11%	0,13%	0,17%	0,12%	0,13%	0,16%	0,16%	0,16%	0,04%	0,14%	0,14%	0,15%	0,22%	0,23%	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%
	$4.653.744	4,00%	$2.686.148	$ P	$37.894	$165.922	$118.627	$108.322	$91.276	$115.288	$151.680	$178.929	$193.230	$134.473	$173.911	$184.389	$183.900	$190.067	$41.789	$164.722	$168.010	$177.705	$259.149	$271.489	$276.425	$281.361	$264.865	$269.021	$259.149	$259.149
				$ E	$108.448	$123.181	$20.692	$9.600	$22.521	$9.624	$0	$64.893	$126.103	$162.882	$199.013	$46.246	$325.830	$602.298	$126.168	$340.196	$109.271	$186.174	$121.638							
	0,09%	0,11%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,03%	0,08%	0,11%	0,14%	0,16%	0,04%	0,28%	0,52%	0,11%	0,29%	0,09%	0,16%	0,22%	0,23%	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%
TRANSPORTES (No de Orden 67)	$9.350.000	8,03%	0,87%	% P	0,16%	0,45%	0,47%	0,43%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	$9.227.487	7,92%	$1.013.831	$ P	$0	$21.333	$44.000	$21.333	$5.045	$6.045	$5.045	$6.045	$6.045	$3.585	$3.881	$4.226	$4.844	$4.673	$3.414	$3.414	$3.167	$2.954	$23.086	$24.185	$24.625	$25.065	$23.826	$23.826	$23.826	$23.086
	$161.638	$143.336	$11.230	$9.600	$3.203	$7.691	$18.499	$0	$0	$39.267	$0	$106.259	$199.094	$170.336	$179.156	$27.572	$0	$10.172	$0										
	0,00%	0,12%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,09%	0,08%	0,09%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS (No de Orden NP1 A NP32)	$0	0,00%	33,25%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,63%	0,24%	0,34%	0,37%	0,48%	0,66%	0,78%	2,94%	2,54%	3,48%	5,91%	2,48%	3,96%	1,80%	1,93%	2,10%	1,96%	1,75%	1,93%	2,13%	2,10%
	$54.031.783	46,43%	$38.694.900	$ P	$0	$0	$0	$0	$2.952.131	$2.286.786	$2.072.958	$2.796.776	$2.133.656	$2.364.244	$2.998.885	$3.641.010	$2.791.857	$1.896.078	$2.330.681	$3.013.193	$1.868.440	$2.670.213	$2.096.343	$2.119.979	$2.038.696	$2.202.887	$2.035.798	$2.246.252	$2.046.343	$2.046.343
				$ E	$0	$0	$0	$0	$1.853.131	$1.111.786	$1.778.958	$2.299.776	$1.833.656	$2.095.885	$2.957.885	$3.313.010	$2.401.857	$1.896.078	$2.330.681	$2.999.193	$1.818.440	$2.291.213	$1.679.991							
	$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	1,11%	1,78%	2,39%	1,83%	2,00%	2,57%	3,13%	2,40%	1,63%	2,00%	2,58%	1,56%	2,29%	1,44%	1,82%	1,68%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 116.376.149	100%	71,79%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 117.170.345	101%	$83.499.834																											

Reprogramación No.1 Items No Previstos No. 1
Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra No2
Reprogramación No.3 Items No Previstos No. 2
Reprogramación No.4 Items No Previstos No. 3
Adicion No.1 Reprogramacion No. 5
Items No Previstos No. 4
Prorroga No.1 Reprogramacion No. 6

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES No.6	%	0,85%	1,37%	1,79%	0,42%	4,54%	2,26%	2,84%	3,60%	3,54%	4,11%	4,41%	5,42%	4,61%	4,85%	3,57%	5,91%	5,46%	5,94%	4,18%	4,85%	4,20%	4,52%	4,22%	4,46%	4,98%	4,31%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$966.817	$1.591.046	$2.068.221	$485.376	$5.289.007	$2.667.349	$3.300.738	$4.186.895	$4.123.295	$4.786.609	$5.137.964	$6.309.794	$5.364.025	$5.687.169	$4.154.038	$6.879.854	$6.354.948	$6.910.930	$4.865.021	$5.020.498	$4.891.762	$5.264.880	$4.908.225	$5.119.403	$5.791.541	$5.915.021			
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA No. 6	%	0,85%	2,22%	4,01%	4,43%	8,97%	11,23%	14,09%	17,68%	21,23%	25,34%	29,76%	35,18%	39,79%	44,64%	48,21%	54,13%	59,59%	65,52%	69,72%	74,62%	78,52%	82,75%	86,96%	91,36%	96,34%	100,65%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$966.817	$2.577.863	$4.666.084	$5.151.460	$10.440.467	$13.097.816	$16.398.554	$20.585.449	$24.708.744	$29.495.353	$34.633.337	$40.943.131	$46.307.156	$51.994.326	$56.148.364	$63.028.217	$69.383.065	$76.293.995	$81.159.016	$86.179.514	$91.071.276	$96.336.156	$101.244.381	$106.363.784	$112.155.324	$117.170.345			
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0,85%	1,37%	1,79%	0,42%	4,54%	2,26%	2,84%	3,60%	3,54%	4,11%	4,41%	5,42%	4,61%	4,85%	3,57%	5,91%	5,46%	5,94%	4,19%	4,31%	4,20%	4,52%	4,22%	4,46%	4,98%	4,31%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$966.817	$1.591.046	$2.068.221	$485.376	$5.289.007	$2.667.349	$3.300.738	$4.186.895	$4.123.295	$4.786.609	$5.137.964	$6.309.794	$5.364.025	$5.687.169	$4.154.038	$6.879.854	$6.354.948	$6.910.930	$7.265.840	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,85%	2,22%	4,01%	4,43%	8,97%	11,23%	14,09%	17,68%	21,23%	25,34%	29,76%	35,18%	39,79%	44,64%	48,21%	54,13%	59,59%	65,52%	71,72%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$966.817	$2.577.863	$4.666.084	$5.151.460	$10.440.467	$13.097.816	$16.398.554	$20.585.449	$24.708.744	$29.495.353	$34.633.337	$40.943.131	$46.307.156	$51.994.326	$56.148.364	$63.028.217	$69.383.065	$76.293.995	$83.499.835										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 3.124.483,553		
	$ 3.124.483,553		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 11.635.999,121		
	$ 11.635.999,121	$ 1.730.910,573	14,88%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500.000,000		
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	$ 131.636.631,581		
	$ 131.636.631,581	$ 58.289.589,452	44,28%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 850.441,088		
	$ 850.441,088	$ 410.314,967	48,25%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 132.487.072,669		
	$ 132.487.072,669	$ 58.289.589,452	44,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. (I) (E)	$ 6.000.000,00		
	$ 6.000.000,00	$ 3.297.452,00	54,96%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$ 12.912.259,09		
	$ 12.912.259,09	$ 626.742,08	4,85%
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)	$ 2.000.000,00		
	$ 2.000.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 153.399.331,758		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 153.399.331,758	$ 62.213.783,535	40,56%

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACION No.3		
REPROGRAMACION No.4		
REPROGRAMACION No.5		
REPROGRAMACION No.6		
REPROGRAMACION No.7		

OBSERVACIONES: Reprogra marzo de

Aprueba Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA

PERIODO: 01 DE MAYO - 31 DE MAYO DE 2026

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha		$ 530.554,00	$ 0,00
2	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	5.685,38	$ 61.916,00	$ 352.015.988,00
3	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	19.382,44	$ 17.034,00	$ 330.160.483,00
4	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	872,61	$ 22.139,00	$ 19.318.713,00
5	233.1	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2		$ 20.535,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 701.495.184,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
6	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 196.801,00	$ 0,00
7	330.1.1	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3		$ 225.835,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
8	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2		4.818,00	$ 0,00
9	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		2.298,00	$ 0,00
10	450.1P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		1.306.545,00	$ 0,00
11	450.2P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		1.355.295,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 0,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
12	500.1	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	105,74	934.000,00	$ 98.761.160,00
Subtotal									**$ 98.761.160,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
13	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	661,45	$ 52.433,00	$ 34.681.808,00
14	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	112,90	$ 86.720,00	$ 9.790.688,00
15	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		$ 26.160,00	$ 0,00
16	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	659,61	$ 39.054,00	$ 25.760.409,00
17	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	465,81	$ 181.292,00	$ 84.447.627,00
18	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3		$ 204.068,00	$ 0,00
19	610.9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3		$ 250.000,00	$ 0,00
20	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	16,00	$ 3.121.132,00	$ 49.938.112,00
21	621.1P.2	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 4.939.881,00	$ 0,00
22	621.1P.3	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 10.942.319,00	$ 0,00
23	623.1	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	888,00	$ 483.389,00	$ 429.249.432,00
24	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3		$ 1.565.552,00	$ 0,00
25	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	58,62	$ 1.256.503,00	$ 73.656.206,00
26	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	43,71	$ 1.186.731,00	$ 51.872.012,00
27	630.3.4	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3		$ 1.218.318,00	$ 0,00
28	630.3.6	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	78,12	$ 1.292.445,00	$ 100.965.803,00
29	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	40,00	$ 1.081.137,00	$ 43.245.480,00
30	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3		$ 970.637,00	$ 0,00
31	630.4P	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3		1.191.226,00	$ 0,00
32	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	13,01	$ 799.357,00	$ 10.399.635,00
33	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	29.969,91	$ 8.025,00	$ 240.508.528,00
34	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m		$ 2.185,00	$ 0,00
35	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u		$ 1.185.774,00	$ 0,00
36	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg		$ 22.385,00	$ 0,00
37	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	28,00	$ 940.534,00	$ 26.334.952,00
38	661.2	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m		$ 1.238.648,00	$ 0,00
39	661.3	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m		$ 1.537.648,00	$ 0,00
40	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m		$ 30.311,00	$ 0,00
41	663.2	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m		$ 330.611,00	$ 0,00
42	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		$ 1.068.959,00	$ 0,00
43	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3		$ 922.215,00	$ 0,00
44	673.1.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2		$ 10.550,00	$ 0,00
45	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	57,46	$ 12.209,00	$ 701.529,00
46	673.1P	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m		$ 46.855,00	$ 0,00
47	674.1	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		$ 144.750,00	$ 0,00
48	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	1.286,00	$ 272.971,00	$ 351.040.706,00
49	683.2	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 30.019,00	$ 0,00
50	683.4	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 36.779,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 1.532.592.927,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"
PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE MAYO - 31 DE MAYO DE 2026

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
51	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	23.200,00	$ 3.004,00	$ 69.692.800,00
52	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		$ 44.747,00	$ 0,00
53	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		$ 10.292,00	$ 0,00
54	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 734.584,00	$ 0,00
55	710.1.3	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		$ 848.204,00	$ 0,00
56	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2		$ 681.596,00	$ 0,00
57	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m		$ 292.546,00	$ 0,00
58	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	21,00	$ 79.481,00	$ 1.669.101,00
59	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u		$ 15.674,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 71.361.901,00**
OBRAS VARIAS									
60	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m		$ 38.337,00	$ 0,00
61	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2		$ 23.593,00	$ 0,00
62	810.2	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	3.233,60	$ 22.702,00	$ 73.409.187,00
63	810.3	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		$ 17.398,00	$ 0,00
64	811.1	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	552,61	$ 56.834,00	$ 31.407.037,00
65	812.3P	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2		$ 96.653,00	$ 0,00
66	840.1	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	174,78	$ 96.243,00	$ 16.821.352,00
Subtotal									**$ 121.637.576,00**
TRANSPORTES									
67	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.700,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 0,00**
ÍTEM NO PREVISTOS									
68	NP1	11601	201.7		Demolición de Estructuras	m3		$ 252.373,00	$ 0,00
69	NP2	11601	201.15		Remoción de alcantarillas	m		$ 118.645,00	$ 0,00
70	NP3	11601	201.16		Remoción de Cerca de Alambre	m		$ 3.981,00	$ 0,00
71	NP4	11601	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	13.490,46	$ 22.185,00	$ 299.285.855,00
72	NP5	11602	230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3	1.202,64	$ 149.567,00	$ 179.875.257,00
73	NP6	11602	310.1		Conformación de la calzada existente	m2		$ 2.023,00	$ 0,00
74	NP7	11602	311.1		Afirmado	m3		$ 159.988,00	$ 0,00
75	NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3	89,09	$ 54.735,00	$ 4.876.341,00
76	NP9	11603	630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3	150,00	$ 537.696,00	$ 80.654.400,00
77	NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2	2.981,09	$ 104.464,00	$ 311.416.586,00
78	NP11	11604	673.2		Material Granular Drenante	m3	3,97	$ 114.058,00	$ 452.810,00
79	NP12	11604	900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km	9.269,83	$ 1.804,00	$ 16.722.773,00
80	NP13	11604	900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E	204.141,69	$ 1.443,00	$ 294.576.459,00
81	NP14	11608		200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u	40,00	$ 284.383,00	$ 11.375.320,00
82	NP15	11608		200.1.2P.	Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		$ 549.686,00	$ 0,00
83	NP16	11601		500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias	m3	17,50	$ 1.313.657,00	$ 22.988.998,00
84	NP17	11601		500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	m3	407,67	$ 1.231.948,00	$ 502.228.241,00
85	NP18	11606		685.1P	Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		$ 22.328,00	$ 0,00
86	NP19	11604	633-22	633,1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		$ 45.493,00	$ 0,00
87	NP20	11607		700.1P	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	m	229.992,00	$ 2.492,00	$ 573.140.064,00
88	NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	m3	104,03	$ 1.103.903,00	$ 114.839.029,00
89	NP22	11606		630.1P	Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		$ 1.440.005,00	$ 0,00
90	NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3	-86,00	$ 457.271,00	($ 39.325.306,00)
91	NP24	14104	650,2		Fabricacion de Estructura Metalica	kg	95.335,60	$ 22.383,00	$ 2.133.896.735,00
92	NP25	11608	650,3		Transporte de estructura metalica	kg	23.103,60	$ 771,00	$ 17.812.876,00
93	NP26	14104	650,4		Montaje de Estructura Metalica	kg		$ 9.928,00	$ 0,00
94	NP27	11606	623,4		Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	m	341,60	$ 423.311,00	$ 144.603.038,00
95	NP28	11606	681-22		Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado	m3	26,00	$ 410.318,00	$ 10.668.268,00
96	NP29	11604		P	Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4"	u	-24,00	$ 77.726,00	($ 1.865.424,00)
97	NP30	14103		P	Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m		$ 143.433,00	$ 0,00
98	NP31	14103		P	Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto	m	18,80	$ 94.072,00	$ 1.768.554,00
99	NP32	11604		P	Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)	m		$ 389.537,00	$ 0,00
Subtotal									**$ 4.679.990.874,00**
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 7.205.839.622,00**

SERGIO ALEJANDRO RIVERA
ING. DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
ING. DIRECTOR DE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO
	PR43+905	PR43+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,18	0,46	0,46
	PR43+910	PR43+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,40	3,97	4,43
	PR43+915	PR43+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	4,79	15,48	19,91
	PR43+920	PR43+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,07	54,64	74,55
	PR43+925	PR43+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	42,88	149,86	224,40
	PR43+930	PR43+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,32	317,99	542,39
	PR43+935	PR43+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	114,11	496,08	1038,47
	PR43+940	PR43+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	127,72	604,59	1643,06
	PR43+945	PR43+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	113,08	602,00	2245,06
	PR43+950	PR43+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,05	457,82	2702,88
	PR43+955	PR43+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,92	387,42	3090,30
	PR43+960	PR43+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	119,32	510,59	3600,89
	PR43+965	PR43+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	144,79	536,52	4137,41
	PR43+970	PR43+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	160,66	618,46	4755,88
	PR43+975	PR43+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	159,34	646,57	5402,44
	PR43+980	PR43+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	146,14	619,40	6021,85
	PR43+985	PR43+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	121,84	547,15	6569,00
	PR43+990	PR43+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	108,80	470,88	7039,88
	PR43+995	PR44+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	102,26	427,78	7467,66
	PR44+000	PR44+005	5,00	Chaflan	Izquierdo	119,21	448,57	7916,23
	PR44+005	PR44+010	5,00	Chaflan	Izquierdo	154,53	556,80	8473,03
	PR44+010	PR44+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	168,68	654,07	9127,10
	PR44+015	PR44+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	160,99	824,16	9951,25
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+210 Sector Olaya 2 Ruta 6002	PR44+020	PR44+025	5,00	Chaflan	Izquierdo	134,54	738,81	10690,06
	PR44+025	PR44+030	5,00	Chaflan	Izquierdo	109,54	610,20	11300,26
	PR44+030	PR44+035	5,00	Chaflan	Izquierdo	116,26	564,51	11864,77
	PR44+035	PR44+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	125,34	604,00	12468,76
	PR44+040	PR44+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	147,48	682,04	13150,80
	PR44+045	PR44+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	174,67	805,37	13956,17
	PR44+050	PR44+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	173,14	869,54	14825,71
	PR44+055	PR44+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	171,41	861,38	15687,09
	PR44+060	PR44+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	172,66	860,18	16547,27
	PR44+065	PR44+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	128,88	1163,91	17711,18
	PR44+070	PR44+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	116,18	945,75	18656,93

REGISTRO FOTOGRAFICO





"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO
	PR44+075	PR44+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	122,75	918,19	19575,12
	PR44+080	PR44+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	134,19	980,02	20555,15
	PR44+085	PR44+090	5,00	Chaflan	Izquierdo	141,65	689,60	21244,75
	PR44+090	PR44+095	5,00	Chaflan	Izquierdo	136,24	694,75	21939,50
	PR44+095	PR44+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	123,33	648,94	22588,44
	PR44+100	PR44+105	5,00	Chaflan	Izquierdo	113,42	591,89	23180,33
	PR44+105	PR44+110	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,78	520,52	23700,86
	PR44+110	PR44+115	5,00	Chaflan	Izquierdo	87,65	456,08	24156,93
	PR44+115	PR44+120	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,25	429,75	24586,68
	PR44+120	PR44+125	5,00	Chaflan	Izquierdo	83,84	420,23	25006,92
	PR44+125	PR44+130	5,00	Chaflan	Izquierdo	76,94	401,94	25408,85
	PR44+130	PR44+135	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,08	370,05	25778,90
	PR44+135	PR44+140	5,00	Chaflan	Izquierdo	61,06	330,38	26109,28
	PR44+140	PR44+145	5,00	Chaflan	Izquierdo	76,59	344,13	26453,41
	PR44+145	PR44+150	5,00	Chaflan	Izquierdo	92,39	252,67	26706,08
	PR44+150	PR44+155	5,00	Chaflan	Izquierdo	93,67	282,23	26988,31
	PR44+155	PR44+160	5,00	Chaflan	Izquierdo	83,62	265,20	27253,50
	PR44+160	PR44+165	5,00	Chaflan	Izquierdo	77,34	238,36	27491,86
	PR44+165	PR44+170	5,00	Chaflan	Izquierdo	61,78	206,81	27698,67
	PR44+170	PR44+175	5,00	Chaflan	Izquierdo	43,90	153,70	27852,37
	PR44+175	PR44+180	5,00	Chaflan	Izquierdo	39,26	117,64	27970,01
	PR44+180	PR44+185	5,00	Chaflan	Izquierdo	40,41	115,59	28085,60
	PR44+185	PR44+190	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,32	113,86	28199,46
	PR44+190	PR44+195	5,00	Chaflan	Izquierdo	31,59	98,22	28297,68
	PR44+195	PR44+200	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,48	94,76	28392,44
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR44+200	PR44+205	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,05	16,33	28408,77
	PR44+205	PR44+210	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	2,63	28411,40

Subtotal Acumulado	*28411,40*
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 43+915 - PR 44+210) Olaya 2	*-28321,75*
Subtotal Tramo Presente Acta	*89,65*
Subtotal Tramo Presente Acta con Ajuste	*89,65*

REGISTRO FOTOGRAFICO



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR44+550	PR44+555	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00	
	PR44+555	PR44+560	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,01	0,04	0,04	
	PR44+560	PR44+565	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,03	5,02	5,06	
	PR44+565	PR44+570	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,80	11,85	16,91	
	PR44+570	PR44+575	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,06	14,64	31,55	
	PR44+575	PR44+580	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,56	14,04	45,59	
	PR44+580	PR44+585	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,76	13,30	58,89	
	PR44+585	PR44+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,89	21,63	80,52	
	PR44+590	PR44+595	5,00	Chaflan	Izquierdo	8,39	35,69	116,21	
	PR44+595	PR44+600	5,00	Chaflan	Izquierdo	19,30	69,23	185,44	
	PR44+600	PR44+605	5,00	Chaflan	Izquierdo	42,67	154,94	340,38	
	PR44+605	PR44+610	5,00	Chaflan	Izquierdo	46,97	242,27	582,65	
	PR44+610	PR44+615	5,00	Chaflan	Izquierdo	46,07	252,05	834,70	
	PR44+615	PR44+620	5,00	Chaflan	Izquierdo	51,19	263,65	1098,35	
	PR44+620	PR44+625	5,00	Chaflan	Izquierdo	65,49	316,61	1414,96	
	PR44+625	PR44+630	5,00	Chaflan	Izquierdo	89,97	423,05	1838,01	
	PR44+630	PR44+635	5,00	Chaflan	Izquierdo	102,35	524,99	2363,00	
	PR44+635	PR44+640	5,00	Chaflan	Izquierdo	108,27	578,27	2941,27	
	PR44+640	PR44+645	5,00	Chaflan	Izquierdo	111,35	608,95	3550,22	
	PR44+645	PR44+650	5,00	Chaflan	Izquierdo	121,25	639,75	4189,97	
	PR44+650	PR44+655	5,00	Chaflan	Izquierdo	136,35	644,00	4833,97	
	PR44+655	PR44+660	5,00	Chaflan	Izquierdo	146,65	707,51	5541,48	
	PR44+660	PR44+665	5,00	Chaflan	Izquierdo	158,96	764,02	6305,50	
	PR44+665	PR44+670	5,00	Chaflan	Izquierdo	178,22	842,95	7148,45	
	PR44+670	PR44+675	5,00	Chaflan	Izquierdo	213,96	821,27	7969,72	
	PR44+675	PR44+680	5,00	Chaflan	Izquierdo	247,53	819,03	8788,75	
	PR44+680	PR44+685	5,00	Chaflan	Izquierdo	246,74	881,16	9669,91	
	PR44+685	PR44+690	5,00	Chaflan	Izquierdo	256,10	898,10	10568,01	
	PR44+690	PR44+695	5,00	Chaflan	Izquierdo	277,08	962,93	11530,94	
	PR44+695	PR44+700	5,00	Chaflan	Izquierdo	288,93	1032,38	12563,32	
	PR44+700	PR44+705	5,00	Chaflan	Izquierdo	301,46	1083,77	13647,09	
	PR44+705	PR44+710	5,00	Chaflan	Izquierdo	298,00	1498,64	15145,73	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación en Roca *Conformación de Taludes* *Margen Izquierdo* *PR 44+730 - PR 45+080* *Sector Toldas* *Ruta 6002*	PR44+710	PR44+715	5,00	Chaflan	Izquierdo	287,56	1464,57	16610,30	
	PR44+715	PR44+720	5,00	Chaflan	Izquierdo	268,52	1393,99	18004,29	
	PR44+720	PR44+725	5,00	Chaflan	Izquierdo	241,85	1283,29	19287,58	
	PR44+725	PR44+730	5,00	Chaflan	Izquierdo	208,82	1287,12	20574,70	
	PR44+730	PR44+735	5,00	Chaflan	Izquierdo	149,64	1082,58	21657,28	
	PR44+735	PR44+740	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,30	789,30	22446,58	
	PR44+740	PR44+745	5,00	Chaflan	Izquierdo	171,33	816,24	23262,82	
	PR44+745	PR44+750	5,00	Chaflan	Izquierdo	319,31	1464,51	24727,33	
	PR44+750	PR44+755	5,00	Chaflan	Izquierdo	373,98	2142,43	26869,76	
	PR44+755	PR44+760	5,00	Chaflan	Izquierdo	393,17	1917,86	28787,62	
	PR44+760	PR44+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	407,45	2001,55	30789,17	
	PR44+765	PR44+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	385,17	1981,55	32770,72	
	PR44+770	PR44+775	5,00	Chaflan	Izquierdo	291,97	1692,85	34463,57	
	PR44+775	PR44+780	5,00	Chaflan	Izquierdo	273,86	1414,57	35878,14	
	PR44+780	PR44+785	5,00	Chaflan	Izquierdo	236,76	1276,54	37154,68	
	PR44+785	PR44+790	5,00	Chaflan	Izquierdo	189,92	1066,69	38221,37	
	PR44+790	PR44+795	5,00	Chaflan	Izquierdo	178,19	920,28	39141,65	
	PR44+795	PR44+800	5,00	Chaflan	Izquierdo	195,48	934,19	40075,84	
	PR44+800	PR44+805	5,00	Chaflan	Izquierdo	187,04	719,26	40795,10	
	PR44+805	PR44+810	5,00	Chaflan	Izquierdo	177,22	1073,52	41868,62	
	PR44+810	PR44+815	5,00	Chaflan	Izquierdo	172,14	774,98	42643,60	
	PR44+815	PR44+820	5,00	Chaflan	Izquierdo	203,53	829,27	43472,87	
	PR44+820	PR44+825	5,00	Chaflan	Izquierdo	225,69	945,21	44418,08	
	PR44+825	PR44+830	5,00	Chaflan	Izquierdo	212,43	959,46	45377,54	
	PR44+830	PR44+835	5,00	Chaflan	Izquierdo	219,34	938,72	46316,26	
	PR44+835	PR44+840	5,00	Chaflan	Izquierdo	238,25	1058,18	47374,44	
	PR44+840	PR44+845	5,00	Chaflan	Izquierdo	256,45	1236,76	48611,20	
	PR44+845	PR44+850	5,00	Chaflan	Izquierdo	243,80	1250,63	49861,83	
	PR44+850	PR44+855	5,00	Chaflan	Izquierdo	241,85	1214,12	51075,95	
	PR44+855	PR44+860	5,00	Chaflan	Izquierdo	253,41	1238,14	52314,09	
	PR44+860	PR44+865	5,00	Chaflan	Izquierdo	255,29	1271,73	53585,82	
	PR44+865	PR44+870	5,00	Chaflan	Izquierdo	237,80	1232,70	54818,52	
	PR44+870	PR44+875	5,00	Chaflan	Izquierdo	223,83	1154,06	55972,58	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR44+875	PR44+880	5,00	Chaflan	Izquierdo	230,84	1136,68	57109,26	
	PR44+880	PR44+885	5,00	Chaflan	Izquierdo	242,63	1183,68	58292,94	
	PR44+885	PR44+890	5,00	Chaflan	Izquierdo	252,86	1238,72	59531,66	
	PR44+890	PR44+895	5,00	Chaflan	Izquierdo	277,21	1325,18	60856,84	
	PR44+895	PR44+900	5,00	Chaflan	Izquierdo	309,40	1466,52	62323,36	
	PR44+900	PR44+905	5,00	Chaflan	Izquierdo	327,80	1593,00	63916,36	
	PR44+905	PR44+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	315,29	1607,72	65524,08	
	PR44+910	PR44+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	302,15	1667,85	67191,93	
	PR44+915	PR44+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	233,13	1572,32	68764,25	
	PR44+920	PR44+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	175,66	1201,11	69965,36	
	PR44+925	PR44+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,40	808,93	70774,29	
	PR44+930	PR44+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	62,10	461,56	71235,85	
	PR44+935	PR44+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,85	394,04	71629,89	
	PR44+940	PR44+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	81,25	366,55	71996,44	
	PR44+945	PR44+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	93,03	463,14	72459,58	
	PR44+950	PR44+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	88,36	470,98	72930,56	
	PR44+955	PR44+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,19	418,88	73349,44	
	PR44+960	PR44+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	85,18	410,92	73760,36	
	PR44+965	PR44+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	88,89	435,16	74195,52	
	PR44+970	PR44+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	96,23	462,78	74658,30	
	PR44+975	PR44+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	92,09	470,80	75129,10	
	PR44+980	PR44+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,81	401,74	75530,84	
	PR44+985	PR44+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,62	340,92	75871,76	
	PR44+990	PR44+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,23	329,42	76201,18	
	PR44+995	PR45+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,31	333,59	76534,77	
	PR45+000	PR45+005	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,13	348,58	76883,35	
	PR45+005	PR45+010	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,67	374,50	77257,85	
	PR45+010	PR45+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,26	397,34	77655,19	
	PR45+015	PR45+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	81,20	412,06	78067,25	
	PR45+020	PR45+025	5,00	Chaflan	Izquierdo	72,74	408,13	78475,38	
	PR45+025	PR45+030	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,56	360,45	78835,83	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	30 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	18		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR45+030	PR45+035	5,00	Chaflan	Izquierdo	60,75	326,69	79162,52	
	PR45+035	PR45+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	57,78	309,06	79471,58	
	PR45+040	PR45+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,48	315,58	79787,16	
	PR45+045	PR45+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	53,75	305,77	80092,93	
	PR45+050	PR45+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,51	238,58	80331,51	
	PR45+055	PR45+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,19	193,12	80524,63	
	PR45+060	PR45+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	31,91	179,38	80704,01	
	PR45+065	PR45+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,32	187,51	80891,52	
	PR45+070	PR45+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	42,80	200,30	81091,82	
	PR45+075	PR45+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,91	151,77	81243,59	
	PR45+080	PR45+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	44,78	81288,37	
	PR45+085	PR45+090	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	81288,37	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR45+090	PR45+095	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,72	16,00	81304,37	
	PR45+095	PR45+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	81304,37	
Subtotal Acumulado								*81304,37*	
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 44+550 - PR 45+100) Toldas								*-80987,49*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*316,88*	
	PR66+305	PR66+310	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,42	9,34	9,34	
	PR66+310	PR66+315	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,33	116,10	125,44	
	PR66+315	PR66+320	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,91	498,27	623,71	
	PR66+320	PR66+325	5,00	Chaflan	Izquierdo	151,98	939,98	1563,69	
	PR66+325	PR66+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	157,61	1104,22	2667,91	
	PR66+330	PR66+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	161,81	955,84	3623,75	
	PR66+335	PR66+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	186,89	871,73	4495,48	
	PR66+340	PR66+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	208,77	886,83	5382,31	
	PR66+345	PR66+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	225,39	638,81	6021,12	
	PR66+350	PR66+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	211,16	612,77	6633,89	
	PR66+355	PR66+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	200,77	555,67	7189,56	
	PR66+360	PR66+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	184,52	522,54	7712,10	
	PR66+365	PR66+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	166,03	484,09	8196,19	
	PR66+370	PR66+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	152,91	445,43	8641,62	
	PR66+375	PR66+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	146,86	625,49	9267,10	
	PR66+380	PR66+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	151,12	744,98	10012,08	
	PR66+385	PR66+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	175,22	815,86	10827,94	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+390	PR66+395	5,00	Chaflan	Izquierdo	206,11	953,32	11781,26
	PR66+395	PR66+400	5,00	Chaflan	Izquierdo	246,17	1130,70	12911,96
	PR66+400	PR66+405	5,00	Chaflan	Izquierdo	274,44	1301,52	14213,47
	PR66+405	PR66+410	5,00	Chaflan	Izquierdo	305,96	953,15	15166,62
	PR66+410	PR66+415	5,00	Chaflan	Izquierdo	345,33	701,01	15867,63
	PR66+415	PR66+420	5,00	Chaflan	Izquierdo	367,65	779,04	16646,67
	PR66+420	PR66+425	5,00	Chaflan	Izquierdo	383,73	829,88	17476,54
	PR66+425	PR66+430	5,00	Chaflan	Izquierdo	395,79	866,22	18342,76
	PR66+430	PR66+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	416,23	902,09	19244,85
	PR66+435	PR66+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	436,73	952,20	20197,05
	PR66+440	PR66+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	434,80	973,15	21170,20
	PR66+445	PR66+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	420,36	941,61	22111,81
	PR66+450	PR66+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	398,22	895,05	23006,86
	PR66+455	PR66+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	379,04	868,06	23874,91
	PR66+460	PR66+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	349,08	1498,37	25373,29
	PR66+465	PR66+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	316,68	1664,39	27037,68
	PR66+470	PR66+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	309,36	1867,58	28905,25
	PR66+475	PR66+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	306,31	2020,91	30926,16
	PR66+480	PR66+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	310,11	2027,65	32953,81
	PR66+485	PR66+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	295,63	2004,56	34958,37
	PR66+490	PR66+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	293,29	1939,82	36898,19
	PR66+495	PR66+500	5,00	Chaflan	Izquierdo	254,65	1783,72	38681,91
	PR66+500	PR66+505	5,00	Chaflan	Izquierdo	201,00	1489,83	40171,74
	PR66+505	PR66+510	5,00	Chaflan	Izquierdo	154,33	1177,12	41348,86
	PR66+510	PR66+515	5,00	Chaflan	Izquierdo	125,67	778,90	42127,76
	PR66+515	PR66+520	5,00	Chaflan	Izquierdo	123,56	623,09	42750,85
	PR66+520	PR66+525	5,00	Chaflan	Izquierdo	134,15	644,28	43395,13
	PR66+525	PR66+530	5,00	Chaflan	Izquierdo	155,85	725,00	44120,13
	PR66+530	PR66+535	5,00	Chaflan	Izquierdo	147,57	758,55	44878,67
	PR66+535	PR66+540	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,13	629,26	45507,93
	PR66+540	PR66+545	5,00	Chaflan	Izquierdo	81,52	464,13	45972,06
	PR66+545	PR66+550	5,00	Chaflan	Izquierdo	75,09	294,84	46266,90
	PR66+550	PR66+555	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,65	256,09	46522,99
	PR66+555	PR66+560	5,00	Chaflan	Izquierdo	77,39	275,11	46798,10

REGISTRO FOTOGRAFICO





"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	30 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	18		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD** m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO
	PR66+560	PR66+565	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,76	242,56	47040,67
	PR66+565	PR66+570	5,00	Chaflan	Izquierdo	33,71	155,38	47196,04
	PR66+570	PR66+575	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,56	123,96	47320,00
	PR66+575	PR66+580	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,65	134,11	47454,11
	PR66+580	PR66+585	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,69	143,37	47597,49
	PR66+585	PR66+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	30,78	136,22	47733,71
	PR66+590	PR66+595	5,00	Chaflan	Izquierdo	26,45	123,05	47856,76
	PR66+595	PR66+600	5,00	Chaflan	Izquierdo	18,54	99,51	47956,27
	PR66+600	PR66+605	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,18	75,77	48032,03
	PR66+605	PR66+610	5,00	Chaflan	Izquierdo	15,24	73,56	48105,59
	PR66+610	PR66+615	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,50	81,84	48187,43
	PR66+615	PR66+620	5,00	Chaflan	Izquierdo	10,21	69,27	48256,70
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR66+620	PR66+625	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,05	30,79	48287,48
	PR66+625	PR66+630	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	2,98	48290,46
Subtotal Acumulado								*48290,46*
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 66+305 - PR 66+630) - El Piñon								*-44991,57*
Subtotal Tramo Presente Acta								*3298,89*
Subtotal Tramo Presente Acta para Transporte								*3298,89*
	PR71+305	PR71+310	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,36	4,79	4,79
	PR71+310	PR71+315	5,00	Chaflan	Izquierdo	39,81	196,70	201,49
	PR71+315	PR71+320	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,87	213,36	414,85
	PR71+320	PR71+325	5,00	Chaflan	Izquierdo	65,44	285,67	700,53
	PR71+325	PR71+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	91,48	392,32	1092,85
	PR71+330	PR71+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	127,29	546,94	1639,79
	PR71+335	PR71+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	144,04	678,30	2318,09
	PR71+340	PR71+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	139,80	709,61	3027,70
	PR71+345	PR71+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	144,11	691,55	3719,25
	PR71+350	PR71+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	133,16	654,92	4374,17
	PR71+355	PR71+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	111,03	530,71	4904,87
	PR71+360	PR71+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	96,77	428,09	5332,96
	PR71+365	PR71+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,56	371,49	5704,45
	PR71+370	PR71+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	78,69	330,02	6034,47

REGISTRO FOTOGRAFICO



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+375	PR71+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,03	315,85	6350,32	
	PR71+380	PR71+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	77,05	317,09	6667,41	
	PR71+385	PR71+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,68	311,03	6978,45	
	PR71+390	PR71+395	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,43	301,11	7279,56	
	PR71+395	PR71+400	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,85	302,80	7582,36	
	PR71+400	PR71+405	5,00	Chaflan	Izquierdo	69,78	299,13	7881,49	
	PR71+405	PR71+410	5,00	Chaflan	Izquierdo	68,60	287,32	8168,81	
	PR71+410	PR71+415	5,00	Chaflan	Izquierdo	79,74	310,15	8478,96	
	PR71+415	PR71+420	5,00	Chaflan	Izquierdo	115,44	416,64	8895,60	
	PR71+420	PR71+425	5,00	Chaflan	Izquierdo	117,32	509,23	9404,83	
	PR71+425	PR71+430	5,00	Chaflan	Izquierdo	116,74	553,72	9958,55	
	PR71+430	PR71+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	115,70	554,83	10513,38	
	PR71+435	PR71+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	115,64	578,36	11091,74	
	PR71+440	PR71+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,15	524,51	11616,25	
	PR71+445	PR71+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	97,13	478,21	12094,46	
	PR71+450	PR71+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,56	459,23	12553,69	
	PR71+455	PR71+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	81,25	419,55	12973,24	
	PR71+460	PR71+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,10	360,90	13334,14	
	PR71+465	PR71+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	61,64	311,88	13646,02	
	PR71+470	PR71+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	52,90	286,36	13932,38	
	PR71+475	PR71+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	27,16	200,12	14132,50	
	PR71+480	PR71+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	4,10	78,12	14210,62	
	PR71+485	PR71+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,39	18,70	14229,32	
	PR71+490	PR71+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,32	11,75	14241,07	
	PR72+325	PR72+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	20,06	42,84	14283,91	
	PR72+330	PR72+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	31,39	117,19	14401,10	
	PR72+335	PR72+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	55,97	218,40	14619,50	
	PR72+340	PR72+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	76,51	362,40	14981,90	
	PR72+345	PR72+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	44,33	331,31	15313,21	
	PR72+350	PR72+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,06	165,56	15478,77	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Demolicion de Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+305 - PR 72+495 Sector Talasa Ruta 6002	PR72+355	PR72+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,44	77,89	15556,66	
	PR72+360	PR72+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,45	49,74	15606,40	
	PR72+365	PR72+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,24	24,22	15630,62	
	PR72+370	PR72+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,40	14,11	15644,73	
	PR72+375	PR72+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,02	11,05	15655,78	
	PR72+380	PR72+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,10	5,30	15661,08	
	PR72+385	PR72+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,26	15661,34	
	PR72+390	PR72+395	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,40	1,01	15662,35	
	PR72+395	PR72+400	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,06	6,15	15668,50	
	PR72+400	PR72+405	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,01	12,66	15681,16	
	PR72+405	PR72+410	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,86	9,67	15690,83	
	PR72+410	PR72+415	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,58	3,60	15694,43	
	PR72+415	PR72+420	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,04	1,53	15695,96	
	PR72+420	PR72+425	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,09	15696,05	
	PR72+425	PR72+430	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	15696,05	
	PR72+430	PR72+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	15696,05	
	PR72+435	PR72+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	15696,05	
	PR72+440	PR72+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	21,09	81,86	15777,91	
	PR72+445	PR72+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	42,58	96,99	15874,90	
	PR72+450	PR72+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	26,11	182,61	16057,51	
	PR72+455	PR72+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,40	93,78	16151,29	
	PR72+460	PR72+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	16,78	70,44	16221,73	
	PR72+465	PR72+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,52	133,25	16354,98	
	PR72+470	PR72+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,99	106,27	16461,25	
	PR72+475	PR72+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	4,52	26,26	16487,51	
	PR72+480	PR72+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	7,76	30,69	16518,20	
	PR72+485	PR72+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,85	44,02	16562,22	
	PR72+490	PR72+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,03	39,70	16601,92	
	PR72+495	PR72+500	5,00	Chaflan	Izquierdo	4,59	26,56	16628,48	
	PR72+500	PR72+505	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,92	13,79	16642,27	
	PR72+505	PR72+510	5,00	Chaflan	Izquierdo	7,57	21,24	16663,51	
	PR72+510	PR72+515	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,86	56,08	16719,59	
	PR72+515	PR72+520	5,00	Chaflan	Izquierdo	16,26	77,80	16797,39	
	PR72+520	PR72+525	5,00	Chaflan	Izquierdo	20,31	91,43	16888,82	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+525	PR72+530	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,31	79,06	16967,88	
	PR72+530	PR72+535	5,00	Chaflan	Izquierdo	8,95	50,65	17018,53	
	PR72+535	PR72+540	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,11	65,16	17083,69	
	PR72+540	PR72+545	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,41	123,81	17207,50	
	PR72+545	PR72+550	5,00	Chaflan	Izquierdo	24,78	142,99	17350,49	
	PR72+550	PR72+555	5,00	Chaflan	Izquierdo	26,51	128,24	17478,73	
	PR72+555	PR72+560	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,62	102,83	17581,56	
	PR72+560	PR72+565	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,43	50,13	17631,69	
	PR72+565	PR72+570	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,56	27,47	17659,16	
	PR72+570	PR72+575	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,08	41,59	17700,75	
	PR72+575	PR72+580	5,00	Chaflan	Izquierdo	7,00	45,21	17745,96	
	PR72+580	PR72+585	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,76	19,41	17765,37	
	PR72+585	PR72+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	1,90	17767,27	
	PR72+850	PR72+855	5,00	Chaflan	Izquierdo	29,72	83,27	17850,54	
	PR72+855	PR72+860	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,52	401,55	18252,09	
	PR72+860	PR72+865	5,00	Chaflan	Izquierdo	255,61	1115,01	19367,10	
	PR72+865	PR72+870	5,00	Chaflan	Izquierdo	401,68	2124,55	21491,65	
	PR72+870	PR72+875	5,00	Chaflan	Izquierdo	495,22	3053,66	24545,31	
	PR72+875	PR72+880	5,00	Chaflan	Izquierdo	498,46	3544,03	28089,34	
	PR72+880	PR72+885	5,00	Chaflan	Izquierdo	620,78	4159,93	32249,27	
	PR72+885	PR72+890	5,00	Chaflan	Izquierdo	609,43	3075,53	35324,80	
	PR72+890	PR72+895	5,00	Chaflan	Izquierdo	592,14	3003,92	38328,72	
	PR72+895	PR72+900	5,00	Chaflan	Izquierdo	507,70	2749,60	41078,32	
	PR72+900	PR72+905	5,00	Chaflan	Izquierdo	406,16	2284,64	43362,96	
	PR72+905	PR72+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	429,51	2089,17	45452,13	
	PR72+910	PR72+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	423,91	2133,56	47585,69	
	PR72+915	PR72+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	329,25	1882,89	49468,58	
	PR72+920	PR72+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	308,33	1593,94	51062,52	
	PR72+925	PR72+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	259,68	1420,03	52482,55	
	PR72+930	PR72+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	182,61	1105,73	53588,28	
	PR72+935	PR72+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	129,45	780,16	54368,44	
	PR72+940	PR72+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	112,48	604,83	54973,27	
	PR72+945	PR72+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	137,11	666,16	55639,43	
	PR72+950	PR72+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	64,25	582,70	56222,13	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	30 / 4 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/ MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR72+955	PR72+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	25,80	255,82	56477,95	
	PR72+960	PR72+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,03	117,57	56595,52	
	PR72+965	PR72+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,26	77,10	56672,62	
	PR72+970	PR72+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	32,97	56705,59	
Subtotal Acumulado								*56705,59*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 Talasa Excavación Roca (PR 71+305 - PR 71+495)								*-12963,38*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 Talasa Excavación Roca (PR 72+440 - PR 72+500)								*-932,43*	
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 Talasa Excavación Roca (PR 72+440 - PR 72+500)								*-37460,09*	
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta								*5349,69*	
Subtotal Presente Acta								*9055,11*	
Descuento Acta Nº14 Diciembre 2025								*-3369,73*	
TOTAL								**5685,38**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+760 - PR 43+845 Sector Olaya 1 Ruta 6002	PR43+760	PR43+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	0,00	
	PR43+765	PR43+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,40	36,01	36,01	
	PR43+770	PR43+775	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,64	117,60	153,61	
	PR43+775	PR43+780	5,00	Chaflan	Izquierdo	82,82	288,64	442,25	
	PR43+780	PR43+785	5,00	Chaflan	Izquierdo	100,57	458,46	900,71	
	PR43+785	PR43+790	5,00	Chaflan	Izquierdo	108,06	521,56	1422,27	
	PR43+790	PR43+795	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,71	531,92	1954,19	
	PR43+795	PR43+800	5,00	Chaflan	Izquierdo	96,20	502,26	2456,45	
	PR43+800	PR43+805	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,84	477,60	2934,05	
	PR43+805	PR43+810	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,89	474,33	3408,38	
	PR43+810	PR43+815	5,00	Chaflan	Izquierdo	74,85	424,34	3832,72	
	PR43+815	PR43+820	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,29	422,85	4255,57	
	PR43+820	PR43+825	5,00	Chaflan	Izquierdo	103,79	375,36	4630,93	
	PR43+825	PR43+830	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,42	371,94	5002,87	
	PR43+830	PR43+835	5,00	Chaflan	Izquierdo	56,87	284,53	5287,40	
NOTA: Areas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR43+835	PR43+840	5,00	Chaflan	Izquierdo	13,05	136,31	5423,71	
	PR43+840	PR43+845	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	25,79	5449,50	
Subtotal Acumulado								*5449,50*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 43+765 - PR 43+830) - Olaya 1								*-3857,98*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*1591,52*	
Subtotal Tramo Presente Acta para Transporte								*1591,52*	
	PR43+905	PR43+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,46	1,15	1,15	
	PR43+910	PR43+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	3,51	9,92	11,07	
	PR43+915	PR43+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,97	38,70	49,77	
	PR43+920	PR43+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	42,67	136,60	186,37	
	PR43+925	PR43+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,19	374,64	561,01	
	PR43+930	PR43+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	210,80	794,97	1355,98	
	PR43+935	PR43+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	285,28	1240,20	2596,18	
	PR43+940	PR43+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	319,31	1511,48	4107,66	
	PR43+945	PR43+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	282,69	1504,99	5612,65	
	PR43+950	PR43+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	175,13	1144,54	6757,19	



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica *Conformación de Taludes* *Margen Izquierdo* *PR 43+925 - PR 44+210* *Sector Olaya 2* *Ruta 6002*	PR43+955	PR43+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	212,29	968,55	7725,74	
	PR43+960	PR43+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	298,30	1276,48	9002,22	
	PR43+965	PR43+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	361,98	1341,31	10343,53	
	PR43+970	PR43+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	401,66	1546,16	11889,69	
	PR43+975	PR43+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	398,36	1616,42	13506,11	
	PR43+980	PR43+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	365,35	1548,51	15054,62	
	PR43+985	PR43+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	304,59	1367,88	16422,50	
	PR43+990	PR43+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	272,01	1177,19	17599,69	
	PR43+995	PR44+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	255,65	1069,45	18669,14	
	PR44+000	PR44+005	5,00	Chaflan	Izquierdo	298,02	1121,43	19790,57	
	PR44+005	PR44+010	5,00	Chaflan	Izquierdo	386,32	1392,00	21182,57	
	PR44+010	PR44+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	421,69	1635,17	22817,74	
	PR44+015	PR44+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	402,47	2060,39	24878,13	
	PR44+020	PR44+025	5,00	Chaflan	Izquierdo	336,34	1847,02	26725,15	
	PR44+025	PR44+030	5,00	Chaflan	Izquierdo	273,86	1525,50	28250,65	
	PR44+030	PR44+035	5,00	Chaflan	Izquierdo	290,65	1411,27	29661,92	
	PR44+035	PR44+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	313,35	1509,99	31171,91	
	PR44+040	PR44+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	368,69	1705,10	32877,01	
	PR44+045	PR44+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	436,68	2013,42	34890,43	
	PR44+050	PR44+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	432,86	2173,85	37064,28	
	PR44+055	PR44+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	428,52	2153,45	39217,73	
	PR44+060	PR44+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	431,65	2150,44	41368,17	
	PR44+065	PR44+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	322,20	2909,78	44277,95	
	PR44+070	PR44+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	290,46	2364,38	46642,33	
	PR44+075	PR44+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	306,88	2295,48	48937,81	
	PR44+080	PR44+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	335,47	2450,06	51387,87	
	PR44+085	PR44+090	5,00	Chaflan	Izquierdo	354,13	1724,00	53111,87	
	PR44+090	PR44+095	5,00	Chaflan	Izquierdo	340,61	1736,87	54848,74	
	PR44+095	PR44+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	308,33	1622,36	56471,10	
	PR44+100	PR44+105	5,00	Chaflan	Izquierdo	283,56	1479,73	57950,83	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR44+105	PR44+110	5,00	Chaflan	Izquierdo	236,96	1301,31	59252,14	
	PR44+110	PR44+115	5,00	Chaflan	Izquierdo	219,12	1140,19	60392,33	
	PR44+115	PR44+120	5,00	Chaflan	Izquierdo	210,63	1074,38	61466,71	
	PR44+120	PR44+125	5,00	Chaflan	Izquierdo	209,60	1050,58	62517,29	
	PR44+125	PR44+130	5,00	Chaflan	Izquierdo	192,34	1004,84	63522,13	
	PR44+130	PR44+135	5,00	Chaflan	Izquierdo	177,71	925,12	64447,25	
	PR44+135	PR44+140	5,00	Chaflan	Izquierdo	152,66	825,94	65273,19	
	PR44+140	PR44+145	5,00	Chaflan	Izquierdo	191,47	860,33	66133,52	
	PR44+145	PR44+150	5,00	Chaflan	Izquierdo	230,97	631,67	66765,19	
	PR44+150	PR44+155	5,00	Chaflan	Izquierdo	234,17	705,58	67470,77	
	PR44+155	PR44+160	5,00	Chaflan	Izquierdo	209,05	662,99	68133,76	
	PR44+160	PR44+165	5,00	Chaflan	Izquierdo	193,34	595,89	68729,65	
	PR44+165	PR44+170	5,00	Chaflan	Izquierdo	154,45	517,02	69246,67	
	PR44+170	PR44+175	5,00	Chaflan	Izquierdo	109,75	384,26	69630,93	
	PR44+175	PR44+180	5,00	Chaflan	Izquierdo	98,16	294,09	69925,02	
	PR44+180	PR44+185	5,00	Chaflan	Izquierdo	101,02	288,97	70213,99	
	PR44+185	PR44+190	5,00	Chaflan	Izquierdo	93,30	284,65	70498,64	
	PR44+190	PR44+195	5,00	Chaflan	Izquierdo	78,98	245,56	70744,20	
	PR44+195	PR44+200	5,00	Chaflan	Izquierdo	13,70	236,89	70981,09	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR44+200	PR44+205	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,63	40,83	71021,92	
	PR44+205	PR44+210	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	6,58	71028,50	
Subtotal Acumulado								*71028,50*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 43+920 - PR 44+210) - Olaya 2								*-70804,37*	
Descuento Demolición de Roca Presente Acta - Olaya 2								*-89,65*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*134,48*	
Subtotal Tramo Presente Acta para Transporte								*134,48*	
	PR66+305	PR66+310	5,00	Chaflan	Izquierdo	4,88	13,34	13,34	
	PR66+310	PR66+315	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,04	165,86	179,20	
	PR66+315	PR66+320	5,00	Chaflan	Izquierdo	152,73	711,81	891,01	
	PR66+320	PR66+325	5,00	Chaflan	Izquierdo	217,12	1342,83	2233,84	
	PR66+325	PR66+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	225,15	1577,46	3811,30	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR66+330	PR66+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	231,16	1365,48	5176,78	
	PR66+335	PR66+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	266,98	1245,33	6422,11	
	PR66+340	PR66+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	298,24	1266,90	7689,01	
	PR66+345	PR66+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	321,98	912,59	8601,60	
	PR66+350	PR66+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	301,65	875,38	9476,98	
	PR66+355	PR66+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	286,82	793,82	10270,80	
	PR66+360	PR66+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	263,60	746,49	11017,29	
	PR66+365	PR66+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	237,18	691,55	11708,84	
	PR66+370	PR66+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	218,44	636,33	12345,17	
	PR66+375	PR66+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	209,80	893,55	13238,72	
	PR66+380	PR66+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	215,89	1064,25	14302,97	
	PR66+385	PR66+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	250,31	1165,51	15468,48	
	PR66+390	PR66+395	5,00	Chaflan	Izquierdo	294,44	1361,89	16830,37	
	PR66+395	PR66+400	5,00	Chaflan	Izquierdo	351,67	1615,28	18445,65	
	PR66+400	PR66+405	5,00	Chaflan	Izquierdo	392,06	1859,31	20304,96	
	PR66+405	PR66+410	5,00	Chaflan	Izquierdo	437,09	1361,64	21666,60	
	PR66+410	PR66+415	5,00	Chaflan	Izquierdo	493,33	1001,44	22668,04	
	PR66+415	PR66+420	5,00	Chaflan	Izquierdo	525,21	1112,91	23780,95	
	PR66+420	PR66+425	5,00	Chaflan	Izquierdo	548,18	1185,54	24966,49	
	PR66+425	PR66+430	5,00	Chaflan	Izquierdo	565,42	1237,45	26203,94	
	PR66+430	PR66+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	594,62	1288,70	27492,64	
	PR66+435	PR66+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	623,90	1360,29	28852,93	
	PR66+440	PR66+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	621,14	1390,21	30243,14	
	PR66+445	PR66+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	600,52	1345,16	31588,30	
Excavación Mecanica *Conformación de Taludes* *Margen Izquierdo* *PR 66+380 - PR 66+630* *Sector El Piñon* *Ruta 6002*	PR66+450	PR66+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	568,88	1278,64	32866,94	
	PR66+455	PR66+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	541,49	1240,08	34107,02	
	PR66+460	PR66+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	498,68	2140,53	36247,55	
	PR66+465	PR66+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	452,40	2377,70	38625,25	
	PR66+470	PR66+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	441,94	2667,97	41293,22	
	PR66+475	PR66+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	437,58	2887,01	44180,23	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR66+480	PR66+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	443,02	2896,64	47076,87	
	PR66+485	PR66+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	422,33	2863,66	49940,53	
	PR66+490	PR66+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	418,98	2771,17	52711,70	
	PR66+495	PR66+500	5,00	Chaflan	Izquierdo	363,79	2548,17	55259,87	
	PR66+500	PR66+505	5,00	Chaflan	Izquierdo	287,14	2128,33	57388,20	
	PR66+505	PR66+510	5,00	Chaflan	Izquierdo	220,47	1681,60	59069,80	
	PR66+510	PR66+515	5,00	Chaflan	Izquierdo	179,53	1112,71	60182,51	
	PR66+515	PR66+520	5,00	Chaflan	Izquierdo	176,52	890,13	61072,64	
	PR66+520	PR66+525	5,00	Chaflan	Izquierdo	191,64	920,40	61993,04	
	PR66+525	PR66+530	5,00	Chaflan	Izquierdo	222,64	1035,71	63028,75	
	PR66+530	PR66+535	5,00	Chaflan	Izquierdo	210,81	1083,64	64112,39	
	PR66+535	PR66+540	5,00	Chaflan	Izquierdo	148,76	898,94	65011,33	
	PR66+540	PR66+545	5,00	Chaflan	Izquierdo	116,45	663,04	65674,37	
	PR66+545	PR66+550	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,27	421,20	66095,57	
	PR66+550	PR66+555	5,00	Chaflan	Izquierdo	100,93	365,84	66461,41	
	PR66+555	PR66+560	5,00	Chaflan	Izquierdo	110,56	393,02	66854,43	
	PR66+560	PR66+565	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,08	346,52	67200,95	
	PR66+565	PR66+570	5,00	Chaflan	Izquierdo	48,15	221,97	67422,92	
	PR66+570	PR66+575	5,00	Chaflan	Izquierdo	46,52	177,08	67600,00	
	PR66+575	PR66+580	5,00	Chaflan	Izquierdo	52,35	191,59	67791,59	
	PR66+580	PR66+585	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,55	204,82	67996,41	
	PR66+585	PR66+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	43,97	194,60	68191,01	
	PR66+590	PR66+595	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,79	175,79	68366,80	
	PR66+595	PR66+600	5,00	Chaflan	Izquierdo	26,49	142,15	68508,95	
	PR66+600	PR66+605	5,00	Chaflan	Izquierdo	20,26	108,24	68617,19	
	PR66+605	PR66+610	5,00	Chaflan	Izquierdo	21,77	105,08	68722,27	
	PR66+610	PR66+615	5,00	Chaflan	Izquierdo	25,00	116,92	68839,19	
	PR66+615	PR66+620	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,58	98,95	68938,14	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR66+620	PR66+625	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,50	43,98	68982,12	
	PR66+625	PR66+630	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	4,25	68986,37	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"		
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Subtotal Acumulado								*68986,37*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 66+305 - PR 66+630) - El Piñon								*-64273,67*	
Subtotal Presente Acta (Incluye Roca)								*4712,70*	
Descuento Demolición en roca presente Acta								*-3298,89*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*1413,81*	
Subtotal Tramo Presente Acta para Transporte								*1413,81*	
	PR71+305	PR71+310	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,36	4,79	4,79	
	PR71+310	PR71+315	5,00	Chaflan	Izquierdo	40,75	141,44	146,23	
	PR71+315	PR71+320	5,00	Chaflan	Izquierdo	60,68	327,17	473,40	
	PR71+320	PR71+325	5,00	Chaflan	Izquierdo	97,16	440,30	913,70	
	PR71+325	PR71+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	118,26	538,55	1452,25	
	PR71+330	PR71+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	163,31	703,93	2156,18	
	PR71+335	PR71+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	210,78	935,22	3091,40	
	PR71+340	PR71+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	214,04	1062,05	4153,45	
	PR71+345	PR71+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	261,25	1188,22	5341,67	
	PR71+350	PR71+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	272,25	1333,74	6675,41	
	PR71+355	PR71+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	281,88	1128,17	7803,58	
	PR71+360	PR71+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	306,57	984,55	8788,13	
	PR71+365	PR71+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	298,79	970,88	9759,01	
	PR71+370	PR71+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	289,03	910,99	10670,00	
	PR71+375	PR71+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	302,27	912,17	11582,17	
	PR71+380	PR71+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	307,82	948,91	12531,08	
	PR71+385	PR71+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	309,99	959,59	13490,67	
	PR71+390	PR71+395	5,00	Chaflan	Izquierdo	310,81	960,31	14450,98	
	PR71+395	PR71+400	5,00	Chaflan	Izquierdo	315,55	968,65	15419,63	
	PR71+400	PR71+405	5,00	Chaflan	Izquierdo	305,97	955,20	16374,83	
	PR71+405	PR71+410	5,00	Chaflan	Izquierdo	301,11	925,44	17300,27	
	PR71+410	PR71+415	5,00	Chaflan	Izquierdo	307,43	933,43	18233,70	
	PR71+415	PR71+420	5,00	Chaflan	Izquierdo	347,28	1040,15	19273,85	
	PR71+420	PR71+425	5,00	Chaflan	Izquierdo	365,61	1168,55	20442,40	
	PR71+425	PR71+430	5,00	Chaflan	Izquierdo	400,89	1276,01	21718,41	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+430	PR71+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	442,47	1533,22	23251,63	
	PR71+435	PR71+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	508,01	2376,20	25627,83	
	PR71+440	PR71+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	510,32	2545,82	28173,65	
	PR71+445	PR71+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	464,63	2437,37	30611,02	
	PR71+450	PR71+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	398,80	2158,58	32769,60	
	PR71+455	PR71+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	352,36	1877,92	34647,52	
	PR71+460	PR71+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	278,79	1577,90	36225,42	
	PR71+465	PR71+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	213,31	1230,27	37455,69	
	PR71+470	PR71+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	127,29	851,51	38307,20	
	PR71+475	PR71+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	53,29	451,45	38758,65	
	PR71+480	PR71+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	20,44	184,31	38942,96	
	PR71+485	PR71+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,37	82,00	39024,96	
	PR71+490	PR71+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,76	35,31	39060,27	
	PR71+495	PR71+500	6,00	Chaflan	Izquierdo	3,48	13,10	39073,37	
	PR71+500	PR71+505	7,00	Chaflan	Izquierdo	8,93	31,01	39104,38	
	PR71+505	PR71+510	8,00	Chaflan	Izquierdo	44,99	134,79	39239,17	
	PR71+510	PR71+515	9,00	Chaflan	Izquierdo	122,99	419,96	39659,13	
	PR71+515	PR71+520	5,00	Chaflan	Izquierdo	181,46	761,14	40420,27	
	PR71+520	PR71+525	5,00	Chaflan	Izquierdo	234,42	976,96	41397,23	
	PR71+525	PR71+530	5,00	Chaflan	Izquierdo	246,59	935,95	42333,18	
	PR71+530	PR71+535	5,00	Chaflan	Izquierdo	211,27	838,40	43171,58	
	PR71+535	PR71+540	5,00	Chaflan	Izquierdo	184,27	683,33	43854,91	
	PR71+540	PR71+545	5,00	Chaflan	Izquierdo	174,65	603,48	44458,39	
	PR71+545	PR71+550	5,00	Chaflan	Izquierdo	151,39	815,10	45273,49	
	PR71+550	PR71+555	5,00	Chaflan	Izquierdo	103,21	636,49	45909,98	
	PR71+555	PR71+560	5,00	Chaflan	Izquierdo	30,18	333,47	46243,45	
	PR71+560	PR71+565	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,91	105,21	46348,66	
	PR71+565	PR71+570	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,29	52,98	46401,64	
	PR71+570	PR71+575	5,00	Chaflan	Izquierdo	10,57	49,63	46451,27	
	PR71+575	PR71+580	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,74	55,76	46507,03	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+580	PR71+585	5,00	Chaflan	Izquierdo	19,06	76,99	46584,02	
	PR71+585	PR71+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,62	79,20	46663,22	
	PR71+590	PR71+595	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,74	48,40	46711,62	
	PR71+595	PR71+600	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,20	17,35	46728,97	
	PR71+600	PR71+605	5,00	Chaflan	Izquierdo	5,09	13,22	46742,19	
	PR71+605	PR71+610	5,00	Chaflan	Izquierdo	19,80	62,21	46804,40	
	PR71+610	PR71+615	5,00	Chaflan	Izquierdo	48,26	170,14	46974,54	
	PR71+615	PR71+620	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,85	305,27	47279,81	
	PR71+620	PR71+625	5,00	Chaflan	Izquierdo	92,74	416,47	47696,28	
	PR71+625	PR71+630	5,00	Chaflan	Izquierdo	91,49	460,57	48156,85	
	PR71+630	PR71+635	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,93	466,05	48622,90	
	PR71+635	PR71+640	5,00	Chaflan	Izquierdo	93,92	472,13	49095,03	
	PR71+640	PR71+645	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,97	452,22	49547,25	
	PR71+645	PR71+650	5,00	Chaflan	Izquierdo	96,34	458,26	50005,51	
	PR71+650	PR71+655	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,45	476,96	50482,47	
	PR71+655	PR71+660	5,00	Chaflan	Izquierdo	88,00	456,10	50938,57	
	PR71+660	PR71+665	5,00	Chaflan	Izquierdo	63,72	379,30	51317,87	
	PR71+665	PR71+670	5,00	Chaflan	Izquierdo	28,35	230,17	51548,04	
	PR71+670	PR71+675	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,29	99,08	51647,12	
	PR71+675	PR71+680	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,31	58,99	51706,11	
	PR71+680	PR71+685	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,45	124,41	51830,52	
	PR71+685	PR71+690	5,00	Chaflan	Izquierdo	77,93	288,47	52118,99	
	PR71+690	PR71+695	5,00	Chaflan	Izquierdo	80,96	397,25	52516,24	
	PR71+695	PR71+700	5,00	Chaflan	Izquierdo	58,93	349,74	52865,98	
	PR71+700	PR71+705	5,00	Chaflan	Izquierdo	27,94	217,19	53083,17	
	PR71+705	PR71+710	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,13	97,68	53180,85	
	PR71+710	PR71+715	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,01	32,85	53213,70	
	PR71+715	PR71+720	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,67	11,71	53225,41	
	PR71+720	PR71+725	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,77	43,61	53269,02	
	PR71+725	PR71+730	5,00	Chaflan	Izquierdo	53,13	169,75	53438,77	



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
			FECHA	30 / 4 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+730	PR71+735	5,00	Chaflan	Izquierdo	105,79	397,31	53836,08	
	PR71+735	PR71+740	5,00	Chaflan	Izquierdo	161,66	668,62	54504,70	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+740	PR71+745	5,00	Chaflan	Izquierdo	190,01	879,17	55383,87	
	PR71+745	PR71+750	5,00	Chaflan	Izquierdo	195,69	964,26	56348,13	
	PR71+750	PR71+755	5,00	Chaflan	Izquierdo	165,82	903,78	57251,91	
	PR71+755	PR71+760	5,00	Chaflan	Izquierdo	98,25	660,18	57912,09	
	PR71+760	PR71+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	91,77	475,06	58387,15	
	PR71+765	PR71+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	141,35	582,81	58969,96	
	PR71+770	PR71+775	5,00	Chaflan	Izquierdo	119,44	651,98	59621,94	
	PR71+775	PR71+780	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,76	475,50	60097,44	
	PR71+780	PR71+785	5,00	Chaflan	Izquierdo	23,79	236,36	60333,80	
	PR71+785	PR71+790	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,18	74,90	60408,70	
	PR71+790	PR71+795	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	15,44	60424,14	
	PR71+795	PR71+800	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,01	43,10	60467,24	
	PR71+800	PR71+805	5,00	Chaflan	Izquierdo	44,21	156,17	60623,41	
	PR71+805	PR71+810	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,05	113,36	60736,77	
	PR71+810	PR71+815	5,00	Chaflan	Izquierdo	101,84	263,11	60999,88	
	PR71+815	PR71+820	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	261,44	61261,32	
	PR71+820	PR71+825	5,00	Chaflan	Izquierdo	136,44	341,10	61602,42	
	PR71+825	PR71+830	5,00	Chaflan	Izquierdo	166,09	756,32	62358,74	
	PR71+830	PR71+835	5,00	Chaflan	Izquierdo	145,72	779,53	63138,27	
	PR71+835	PR71+840	5,00	Chaflan	Izquierdo	83,58	573,26	63711,53	
	PR71+840	PR71+845	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,02	294,01	64005,54	
	PR71+845	PR71+850	5,00	Chaflan	Izquierdo	7,22	103,09	64108,63	
	PR71+850	PR71+855	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	18,04	64126,67	
	PR71+855	PR71+860	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	64126,67	
	PR71+860	PR71+865	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	64126,67	
	PR71+865	PR71+870	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,58	31,46	64158,13	
	PR71+870	PR71+875	5,00	Chaflan	Izquierdo	44,44	142,57	64300,70	
	PR71+875	PR71+880	5,00	Chaflan	Izquierdo	98,24	356,71	64657,41	
	PR71+880	PR71+885	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,47	511,79	65169,20	



	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+885	PR71+890	5,00	Chaflan	Izquierdo	99,96	516,09	65685,29	
	PR71+890	PR71+895	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,46	511,05	66196,34	
	PR71+895	PR71+900	5,00	Chaflan	Izquierdo	110,78	465,98	66662,32	
	PR71+900	PR71+905	5,00	Chaflan	Izquierdo	112,70	468,02	67130,34	
	PR71+905	PR71+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,53	431,07	67561,41	
	PR71+910	PR71+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,62	383,70	67945,11	
	PR71+915	PR71+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,86	375,44	68320,55	
	PR71+920	PR71+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	82,30	422,91	68743,46	
	PR71+925	PR71+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	88,72	427,57	69171,03	
	PR71+930	PR71+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	106,83	488,88	69659,91	
	PR71+935	PR71+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	132,25	597,70	70257,61	
	PR71+940	PR71+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	163,11	738,40	70996,01	
	PR71+945	PR71+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	158,76	804,69	71800,70	
	PR71+950	PR71+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	124,00	706,90	72507,60	
	PR71+955	PR71+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	105,71	574,27	73081,87	
	PR71+960	PR71+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	85,15	477,16	73559,03	
	PR71+965	PR71+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	104,98	475,32	74034,35	
	PR71+970	PR71+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,23	438,02	74472,37	
	PR71+975	PR71+980	5,00	Chaflan	Izquierdo	25,20	238,59	74710,96	
	PR71+980	PR71+985	5,00	Chaflan	Izquierdo	53,66	197,17	74908,13	
	PR71+985	PR71+990	5,00	Chaflan	Izquierdo	59,37	282,58	75190,71	
	PR71+990	PR71+995	5,00	Chaflan	Izquierdo	81,71	352,70	75543,41	
	PR71+995	PR72+000	5,00	Chaflan	Izquierdo	133,92	539,08	76082,49	
	PR72+000	PR72+005	6,00	Chaflan	Izquierdo	161,07	737,46	76819,95	
	PR72+005	PR72+010	7,00	Chaflan	Izquierdo	166,18	818,13	77638,08	
	PR72+010	PR72+015	5,00	Chaflan	Izquierdo	137,52	759,27	78397,35	
	PR72+015	PR72+020	5,00	Chaflan	Izquierdo	115,60	632,80	79030,15	
	PR72+020	PR72+025	6,00	Chaflan	Izquierdo	102,18	544,44	79574,59	
	PR72+025	PR72+030	7,00	Chaflan	Izquierdo	87,65	474,57	80049,16	
	PR72+030	PR72+035	8,00	Chaflan	Izquierdo	84,56	430,52	80479,68	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+570 - PR 72+960 Sector Talasa Ruta 6002	PR72+035	PR72+040	5,00	Chaflan	Izquierdo	84,09	421,61	80901,29	
	PR72+040	PR72+045	5,00	Chaflan	Izquierdo	66,36	376,10	81277,39	
	PR72+045	PR72+050	5,00	Chaflan	Izquierdo	21,89	237,63	81515,02	
	PR72+050	PR72+055	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,59	67,63	81582,65	
	PR72+055	PR72+060	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,05	4,41	81587,06	
	PR72+060	PR72+065	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,73	7,43	81594,49	
	PR72+065	PR72+070	5,00	Chaflan	Izquierdo	2,70	11,90	81606,39	
	PR72+070	PR72+075	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,35	24,21	81630,60	
	PR72+075	PR72+080	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,16	31,28	81661,88	
	PR72+080	PR72+085	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,46	44,05	81705,93	
	PR72+085	PR72+090	6,00	Chaflan	Izquierdo	7,40	47,15	81753,08	
	PR72+090	PR72+095	7,00	Chaflan	Izquierdo	10,45	44,63	81797,71	
	PR72+095	PR72+100	5,00	Chaflan	Izquierdo	51,06	153,80	81951,51	
	PR72+100	PR72+105	5,00	Chaflan	Izquierdo	46,59	244,13	82195,64	
	PR72+105	PR72+110	6,00	Chaflan	Izquierdo	50,06	241,63	82437,27	
	PR72+110	PR72+115	7,00	Chaflan	Izquierdo	63,08	282,87	82720,14	
	PR72+115	PR72+120	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,30	340,95	83061,09	
	PR72+120	PR72+125	5,00	Chaflan	Izquierdo	70,97	360,67	83421,76	
	PR72+125	PR72+130	6,00	Chaflan	Izquierdo	51,02	304,99	83726,75	
	PR72+130	PR72+135	7,00	Chaflan	Izquierdo	32,09	207,78	83934,53	
	PR72+135	PR72+140	8,00	Chaflan	Izquierdo	31,99	160,20	84094,73	
	PR72+140	PR72+145	5,00	Chaflan	Izquierdo	29,29	153,20	84247,93	
	PR72+145	PR72+150	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,68	164,92	84412,85	
	PR72+150	PR72+155	5,00	Chaflan	Izquierdo	37,38	185,14	84597,99	
	PR72+155	PR72+160	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,96	56,71	84654,70	
	PR72+160	PR72+165	5,00	Chaflan	Izquierdo	33,96	39,32	84694,02	
	PR72+165	PR72+170	5,00	Chaflan	Izquierdo	33,31	38,19	84732,21	
	PR72+170	PR72+175	5,00	Chaflan	Izquierdo	33,22	38,02	84770,23	
	PR72+175	PR72+180	5,00	Chaflan	Izquierdo	32,69	38,08	84808,31	
	PR72+180	PR72+185	5,00	Chaflan	Izquierdo	30,69	37,03	84845,34	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
				FECHA	30 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+185	PR72+190	5,00	Chaflan	Izquierdo	28,66	35,38	84880,72	
	PR72+190	PR72+195	6,00	Chaflan	Izquierdo	23,62	55,04	84935,76	
	PR72+195	PR72+200	7,00	Chaflan	Izquierdo	16,50	100,28	85036,04	
	PR72+200	PR72+205	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,04	76,33	85112,37	
	PR72+205	PR72+210	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,87	59,76	85172,13	
	PR72+210	PR72+215	6,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	24,67	85196,80	
	PR72+270	PR72+275	5,00	Chaflan	Izquierdo	6,34	15,86	85212,66	
	PR72+275	PR72+280	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,65	107,48	85320,14	
	PR72+280	PR72+285	5,00	Chaflan	Izquierdo	66,50	257,86	85578,00	
	PR72+285	PR72+290	5,00	Chaflan	Izquierdo	125,45	479,87	86057,87	
	PR72+290	PR72+295	5,00	Chaflan	Izquierdo	202,34	819,48	86877,35	
	PR72+295	PR72+300	5,00	Chaflan	Izquierdo	216,01	560,03	87437,38	
	PR72+300	PR72+305	5,00	Chaflan	Izquierdo	215,17	546,56	87983,94	
	PR72+305	PR72+310	5,00	Chaflan	Izquierdo	193,00	505,53	88489,47	
	PR72+310	PR72+315	5,00	Chaflan	Izquierdo	173,46	428,80	88918,27	
	PR72+315	PR72+320	5,00	Chaflan	Izquierdo	169,30	383,46	89301,73	
	PR72+320	PR72+325	5,00	Chaflan	Izquierdo	179,05	394,25	89695,98	
	PR72+325	PR72+330	5,00	Chaflan	Izquierdo	214,24	479,62	90175,60	
	PR72+330	PR72+335	5,00	Chaflan	Izquierdo	230,48	798,60	90974,20	
	PR72+335	PR72+340	5,00	Chaflan	Izquierdo	304,33	1337,03	92311,23	
	PR72+340	PR72+345	5,00	Chaflan	Izquierdo	400,39	2237,74	94548,97	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+345	PR72+350	5,00	Chaflan	Izquierdo	277,22	2166,89	96715,86	
	PR72+350	PR72+355	5,00	Chaflan	Izquierdo	110,87	1212,23	97928,09	
	PR72+355	PR72+360	5,00	Chaflan	Izquierdo	41,07	439,44	98367,53	
	PR72+360	PR72+365	5,00	Chaflan	Izquierdo	27,50	184,39	98551,92	
	PR72+365	PR72+370	5,00	Chaflan	Izquierdo	18,48	114,95	98666,87	
	PR72+370	PR72+375	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,18	76,66	98743,53	
	PR72+375	PR72+380	5,00	Chaflan	Izquierdo	8,32	51,25	98794,78	
	PR72+380	PR72+385	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,32	21,58	98816,36	
	PR72+385	PR72+390	5,00	Chaflan	Izquierdo	1,67	4,96	98821,32	
	PR72+390	PR72+395	6,00	Chaflan	Izquierdo	9,90	28,92	98850,24	
	PR72+395	PR72+400	7,00	Chaflan	Izquierdo	9,25	47,89	98898,13	
	PR72+400	PR72+405	8,00	Chaflan	Izquierdo	18,81	70,15	98968,28	
	PR72+405	PR72+410	9,00	Chaflan	Izquierdo	14,56	83,42	99051,70	
	PR72+410	PR72+415	10,00	Chaflan	Izquierdo	8,23	56,98	99108,68	
	PR72+415	PR72+420	11,00	Chaflan	Izquierdo	9,12	43,38	99152,06	
	PR72+420	PR72+425	12,00	Chaflan	Izquierdo	1,19	25,77	99177,83	
	PR72+425	PR72+430	13,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	2,85	99180,68	
	PR72+430	PR72+435	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	99180,68	
	PR72+435	PR72+440	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	0,00	99180,68	
	PR72+440	PR72+445	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,97	141,35	99322,03	
	PR72+445	PR72+450	5,00	Chaflan	Izquierdo	113,98	235,57	99557,60	
	PR72+450	PR72+455	5,00	Chaflan	Izquierdo	138,53	697,38	100254,98	
	PR72+455	PR72+460	5,00	Chaflan	Izquierdo	109,29	619,55	100874,53	
	PR72+460	PR72+465	5,00	Chaflan	Izquierdo	71,13	451,06	101325,59	
	PR72+465	PR72+470	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,29	346,06	101671,65	
	PR72+470	PR72+475	5,00	Chaflan	Izquierdo	90,75	395,09	102066,74	
	PR72+475	PR72+480	5,00	Chaflan	Izquierdo	114,25	512,48	102579,22	
	PR72+480	PR72+485	5,00	Chaflan	Izquierdo	123,95	595,50	103174,72	
	PR72+485	PR72+490	5,00	Chaflan	Izquierdo	140,07	660,07	103834,79	
	PR72+490	PR72+495	5,00	Chaflan	Izquierdo	182,53	806,50	104641,29	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+495	PR72+500	5,00	Chaflan	Izquierdo	218,15	1001,71	105643,00	
	PR72+500	PR72+505	5,00	Chaflan	Izquierdo	217,01	1087,90	106730,90	
	PR72+505	PR72+510	5,00	Chaflan	Izquierdo	205,53	1056,34	107787,24	
	PR72+510	PR72+515	5,00	Chaflan	Izquierdo	221,08	1066,51	108853,75	
	PR72+515	PR72+520	5,00	Chaflan	Izquierdo	255,61	1191,72	110045,47	
	PR72+520	PR72+525	5,00	Chaflan	Izquierdo	256,43	1280,11	111325,58	
	PR72+525	PR72+530	5,00	Chaflan	Izquierdo	210,62	1167,62	112493,20	
	PR72+530	PR72+535	5,00	Chaflan	Izquierdo	176,85	968,66	113461,86	
	PR72+535	PR72+540	5,00	Chaflan	Izquierdo	178,12	887,41	114349,27	
	PR72+540	PR72+545	5,00	Chaflan	Izquierdo	206,81	962,31	115311,58	
	PR72+545	PR72+550	6,00	Chaflan	Izquierdo	165,24	930,13	116241,71	
	PR72+550	PR72+555	7,00	Chaflan	Izquierdo	103,14	670,97	116912,68	
	PR72+555	PR72+560	8,00	Chaflan	Izquierdo	96,57	499,28	117411,96	
	PR72+560	PR72+565	9,00	Chaflan	Izquierdo	103,08	499,13	117911,09	
	PR72+565	PR72+570	10,00	Chaflan	Izquierdo	105,62	521,75	118432,84	
	PR72+570	PR72+575	11,00	Chaflan	Izquierdo	100,15	514,42	118947,26	
	PR72+575	PR72+580	12,00	Chaflan	Izquierdo	101,93	505,21	119452,47	
	PR72+580	PR72+585	13,00	Chaflan	Izquierdo	106,74	521,69	119974,16	
	PR72+585	PR72+590	5,00	Chaflan	Izquierdo	105,65	530,97	120505,13	
	PR72+590	PR72+595	5,00	Chaflan	Izquierdo	86,26	479,77	120984,90	
	PR72+595	PR72+600	5,00	Chaflan	Izquierdo	89,11	438,43	121423,33	
	PR72+600	PR72+605	5,00	Chaflan	Izquierdo	87,20	440,78	121864,11	
	PR72+605	PR72+610	5,00	Chaflan	Izquierdo	99,86	467,65	122331,76	
	PR72+610	PR72+615	5,00	Chaflan	Izquierdo	126,05	564,76	122896,52	
	PR72+615	PR72+620	5,00	Chaflan	Izquierdo	129,84	639,72	123536,24	
	PR72+620	PR72+625	5,00	Chaflan	Izquierdo	87,28	542,79	124079,03	
	PR72+625	PR72+630	5,00	Chaflan	Izquierdo	91,53	398,45	124477,48	
	PR72+630	PR72+635	5,00	Chaflan	Izquierdo	113,02	404,19	124881,67	
	PR72+635	PR72+640	5,00	Chaflan	Izquierdo	100,12	422,76	125304,43	
	PR72+640	PR72+645	5,00	Chaflan	Izquierdo	72,89	330,63	125635,06	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+645	PR72+650	5,00	Chaflan	Izquierdo	78,03	276,83	125911,89	
	PR72+650	PR72+655	5,00	Chaflan	Izquierdo	80,54	298,07	126209,96	
	PR72+655	PR72+660	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,86	267,71	126477,67	
	PR72+660	PR72+665	5,00	Chaflan	Izquierdo	43,65	233,79	126711,46	
	PR72+665	PR72+670	5,00	Chaflan	Izquierdo	34,11	194,41	126905,87	
	PR72+670	PR72+675	5,00	Chaflan	Izquierdo	72,75	267,16	127173,03	
	PR72+675	PR72+680	5,00	Chaflan	Izquierdo	74,60	368,37	127541,40	
	PR72+680	PR72+685	5,00	Chaflan	Izquierdo	67,29	354,72	127896,12	
	PR72+685	PR72+690	5,00	Chaflan	Izquierdo	89,04	390,83	128286,95	
	PR72+690	PR72+695	6,00	Chaflan	Izquierdo	50,17	348,03	128634,98	
	PR72+695	PR72+700	7,00	Chaflan	Izquierdo	25,94	190,25	128825,23	
	PR72+700	PR72+705	8,00	Chaflan	Izquierdo	15,83	104,42	128929,65	
	PR72+705	PR72+710	9,00	Chaflan	Izquierdo	25,80	104,07	129033,72	
	PR72+710	PR72+715	10,00	Chaflan	Izquierdo	31,11	142,28	129176,00	
	PR72+715	PR72+720	11,00	Chaflan	Izquierdo	21,46	131,43	129307,43	
	PR72+720	PR72+725	12,00	Chaflan	Izquierdo	23,91	113,43	129420,86	
	PR72+725	PR72+730	13,00	Chaflan	Izquierdo	17,03	102,35	129523,21	
	PR72+730	PR72+735	5,00	Chaflan	Izquierdo	11,60	71,58	129594,79	
	PR72+735	PR72+740	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,20	52,00	129646,79	
	PR72+740	PR72+745	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,21	53,50	129700,29	
	PR72+745	PR72+750	5,00	Chaflan	Izquierdo	8,05	50,63	129750,92	
	PR72+750	PR72+755	5,00	Chaflan	Izquierdo	12,02	50,17	129801,09	
	PR72+755	PR72+760	5,00	Chaflan	Izquierdo	16,41	68,76	129869,85	
	PR72+760	PR72+765	5,00	Chaflan	Izquierdo	17,46	77,14	129946,99	
	PR72+765	PR72+770	5,00	Chaflan	Izquierdo	18,80	83,51	130030,50	
	PR72+770	PR72+775	5,00	Chaflan	Izquierdo	25,06	101,88	130132,38	
	PR72+775	PR72+780	5,00	Chaflan	Izquierdo	27,49	123,13	130255,51	
	PR72+780	PR72+785	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,09	147,84	130403,35	
	PR72+785	PR72+790	5,00	Chaflan	Izquierdo	50,98	212,56	130615,91	
	PR72+790	PR72+795	5,00	Chaflan	Izquierdo	49,48	251,16	130867,07	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR72+795	PR72+800	5,00	Chaflan	Izquierdo	94,10	358,95	131226,02	
	PR72+800	PR72+805	5,00	Chaflan	Izquierdo	87,49	453,97	131679,99	
	PR72+805	PR72+810	5,00	Chaflan	Izquierdo	73,03	401,29	132081,28	
	PR72+810	PR72+815	5,00	Chaflan	Izquierdo	59,73	331,89	132413,17	
	PR72+815	PR72+820	5,00	Chaflan	Izquierdo	36,24	239,91	132653,08	
	PR72+820	PR72+825	5,00	Chaflan	Izquierdo	18,94	137,93	132791,01	
	PR72+825	PR72+830	5,00	Chaflan	Izquierdo	10,46	73,48	132864,49	
	PR72+830	PR72+835	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	26,14	132890,63	
	PR72+850	PR72+855	5,00	Chaflan	Izquierdo	59,51	173,27	133063,90	
	PR72+855	PR72+860	5,00	Chaflan	Izquierdo	133,43	581,67	133645,57	
	PR72+860	PR72+865	5,00	Chaflan	Izquierdo	282,69	1297,45	134943,02	
	PR72+865	PR72+870	5,00	Chaflan	Izquierdo	441,85	2368,24	137311,26	
	PR72+870	PR72+875	5,00	Chaflan	Izquierdo	492,57	3212,21	140523,47	
	PR72+875	PR72+880	5,00	Chaflan	Izquierdo	520,85	3643,93	144167,40	
	PR72+880	PR72+885	5,00	Chaflan	Izquierdo	614,87	3842,54	148009,94	
	PR72+885	PR72+890	5,00	Chaflan	Izquierdo	585,37	3000,60	151010,54	
	PR72+890	PR72+895	5,00	Chaflan	Izquierdo	569,51	2887,22	153897,76	
	PR72+895	PR72+900	5,00	Chaflan	Izquierdo	469,55	2597,65	156495,41	
	PR72+900	PR72+905	5,00	Chaflan	Izquierdo	392,95	2156,24	158651,65	
	PR72+905	PR72+910	5,00	Chaflan	Izquierdo	402,42	1988,44	160640,09	
	PR72+910	PR72+915	5,00	Chaflan	Izquierdo	365,80	1920,55	162560,64	
	PR72+915	PR72+920	5,00	Chaflan	Izquierdo	272,90	1596,74	164157,38	
	PR72+920	PR72+925	5,00	Chaflan	Izquierdo	260,85	1334,37	165491,75	
	PR72+925	PR72+930	5,00	Chaflan	Izquierdo	221,79	1206,59	166698,34	
	PR72+930	PR72+935	5,00	Chaflan	Izquierdo	154,97	941,89	167640,23	
	PR72+935	PR72+940	5,00	Chaflan	Izquierdo	111,16	665,32	168305,55	
	PR72+940	PR72+945	5,00	Chaflan	Izquierdo	107,32	546,21	168851,76	
	PR72+945	PR72+950	5,00	Chaflan	Izquierdo	130,52	651,19	169502,95	
	PR72+950	PR72+955	5,00	Chaflan	Izquierdo	52,62	528,84	170031,79	
	PR72+955	PR72+960	5,00	Chaflan	Izquierdo	21,25	210,10	170241,89	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR72+960	PR72+965	5,00	Chaflan	Izquierdo	14,71	108,83	170350,72	
	PR72+965	PR72+970	5,00	Chaflan	Izquierdo	9,46	81,34	170432,06	
	PR72+970	PR72+975	5,00	Chaflan	Izquierdo	0,00	34,18	170466,24	
Subtotal Acumulado								*170466,24*	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 71+315 - PR 72+975) - Talasa								*-148873,92*	
Descuento Demolición de Roca Presente Acta (PR 71+320 - PR 71+970) - Talasa								*-5349,69*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*16242,63*	
Subtotal Tramo Presente Acta para Transporte								*16242,63*	
Subtotal presente Acta								*19382,44*	
TOTAL								**19382,44**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 220.1	Terraplenes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Conformación de Jarillon *Protección Pata* *Talud en Corte* *Margen Izquierdo* *PR 60+845 - PR 60+940* *Sector 12B* *Ruta 6002*	PR60+845	PR60+910	65,00	N/A	Izquierdo	N/A	137,16	137,16	
Subtotal presente Acta								*137,16*	
TOTAL								**137,16**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
			FECHA	31 / 5	2025
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 220.1	Terraplenes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR36+175	PR36+180	5,00	Banca	Banca	0,23	0,58	0,58	
	PR36+180	PR36+185	5,00	Banca	Banca	2,79	7,55	8,13	
	PR36+185	PR36+190	5,00	Banca	Banca	3,89	16,70	24,83	
	PR36+190	PR36+195	5,00	Banca	Banca	5,35	23,10	47,93	
	PR36+195	PR36+200	5,00	Banca	Banca	6,49	29,61	77,54	
	PR36+200	PR36+205	5,00	Banca	Banca	4,60	27,72	105,26	
	PR36+205	PR36+210	5,00	Banca	Banca	3,58	20,44	125,70	
	PR36+210	PR36+215	5,00	Banca	Banca	2,37	14,88	140,58	
	PR36+215	PR36+220	5,00	Banca	Banca	4,76	18,12	158,70	
	PR36+220	PR36+225	5,00	Banca	Banca	6,16	27,78	186,48	
	PR36+225	PR36+230	5,00	Banca	Banca	7,49	34,68	221,16	
	PR36+230	PR36+235	5,00	Banca	Banca	8,33	40,21	261,37	
	PR36+235	PR36+240	5,00	Banca	Banca	9,46	45,31	306,68	
	PR36+240	PR36+245	5,00	Banca	Banca	11,06	52,54	359,22	
	PR36+245	PR36+250	5,00	Banca	Banca	8,11	47,93	407,15	
	PR36+250	PR36+255	5,00	Banca	Banca	0,38	21,22	428,37	
	PR36+255	PR36+260	5,00	Banca	Banca	0,00	0,95	429,32	
	PR36+260	PR36+265	5,00	Banca	Banca	0,00	0,01	429,33	
	PR36+265	PR36+270	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	429,33	
	PR36+270	PR36+275	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	429,33	
	PR36+275	PR36+280	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	429,33	
	PR36+280	PR36+285	5,00	Banca	Banca	0,30	0,76	430,09	
	PR36+285	PR36+290	5,00	Banca	Banca	0,77	2,69	432,78	
	PR36+290	PR36+295	5,00	Banca	Banca	1,70	6,19	438,97	
	PR36+295	PR36+300	5,00	Banca	Banca	2,41	10,27	449,24	
	PR36+300	PR36+305	5,00	Banca	Banca	3,70	15,27	464,51	
	PR36+305	PR36+310	5,00	Banca	Banca	4,05	19,37	483,88	
	PR36+310	PR36+315	5,00	Banca	Banca	3,33	18,43	502,31	
	PR36+315	PR36+320	5,00	Banca	Banca	3,72	17,61	519,92	
	PR36+320	PR36+325	5,00	Banca	Banca	4,62	20,84	540,76	
	PR36+325	PR36+330	5,00	Banca	Banca	3,77	20,96	561,72	
	PR36+330	PR36+335	5,00	Banca	Banca	3,73	18,75	580,47	
	PR36+335	PR36+340	5,00	Banca	Banca	3,63	18,41	598,88	
	PR36+340	PR36+345	5,00	Banca	Banca	3,46	17,72	616,60	
Conformación de Terraplenes *Atención de Emergencia* *Banca* *PR 36+175 - PR 36+405* *Sector La Chuchita* *Ruta 6003*	PR36+345	PR36+350	5,00	Banca	Banca	3,75	18,03	634,63	
	PR36+350	PR36+355	5,00	Banca	Banca	3,74	18,73	653,36	
	PR36+355	PR36+360	5,00	Banca	Banca	3,57	18,26	671,62	
	PR36+360	PR36+365	5,00	Banca	Banca	3,09	16,65	688,27	
	PR36+365	PR36+370	5,00	Banca	Banca	2,09	12,97	701,24	
	PR36+370	PR36+375	5,00	Banca	Banca	1,37	8,65	709,89	
	PR36+375	PR36+380	5,00	Banca	Banca	0,38	4,37	714,26	
	PR36+380	PR36+385	5,00	Banca	Banca	0,05	1,09	715,35	
	PR36+385	PR36+390	5,00	Banca	Banca	0,00	0,14	715,49	
	PR36+390	PR36+395	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	715,49	
	PR36+395	PR36+400	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	715,49	
	PR36+400	PR36+405	5,00	Banca	Banca	0,00	0,00	715,49	
	PR36+455	PR36+460	5,00	Banca	Banca	0,06	0,14	715,63	
	PR36+460	PR36+465	5,00	Banca	Banca	0,32	0,95	716,58	
	PR36+465	PR36+470	5,00	Banca	Banca	0,96	3,20	719,78	
	PR36+470	PR36+475	5,00	Banca	Banca	2,18	7,84	727,62	
	PR36+475	PR36+480	5,00	Banca	Banca	3,30	13,69	741,31	
	PR36+480	PR36+485	5,00	Banca	Banca	4,53	19,33	760,64	
	PR36+485	PR36+490	5,00	Banca	Banca	4,91	23,60	784,24	
	PR36+490	PR36+495	5,00	Banca	Banca	4,46	23,43	807,67	
	PR36+495	PR36+500	5,00	Banca	Banca	2,68	17,84	825,51	
	PR36+500	PR36+505	5,00	Banca	Banca	2,37	12,62	838,13	
	PR36+505	PR36+510	5,00	Banca	Banca	3,31	14,21	852,34	
	PR36+510	PR36+515	5,00	Banca	Banca	4,37	19,21	871,55	
	PR36+515	PR36+520	5,00	Banca	Banca	3,62	19,98	891,53	
	PR36+520	PR36+525	5,00	Banca	Banca	1,59	11,31	902,84	
	PR36+525	PR36+530	5,00	Banca	Banca	1,17	7,01	909,85	
	PR36+530	PR36+535	5,00	Banca	Banca	1,18	5,98	915,83	
	PR36+535	PR36+540	5,00	Banca	Banca	1,50	6,83	922,66	

	PR36+540	PR36+545	5,00	Banca	Banca	1,49	8,78	931,44
	PR36+545	PR36+550	5,00	Banca	Banca	1,56	7,78	939,22
	PR36+550	PR36+555	5,00	Banca	Banca	1,99	9,09	948,31
	PR36+555	PR36+560	5,00	Banca	Banca	2,39	11,22	959,53
	PR36+560	PR36+565	5,00	Banca	Banca	2,74	13,10	972,63
	PR36+565	PR36+570	5,00	Banca	Banca	4,37	17,96	990,59
	PR36+570	PR36+575	5,00	Banca	Banca	3,13	18,91	1009,50
	PR36+575	PR36+580	5,00	Banca	Banca	3,22	15,88	1025,38
	PR36+580	PR36+585	5,00	Banca	Banca	3,49	16,78	1042,16
	PR36+585	PR36+590	5,00	Banca	Banca	3,70	17,98	1060,14
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR36+590	PR36+595	5,00	Banca	Banca	3,65	18,39	1078,53
	PR36+595	PR36+600	5,00	Banca	Banca	2,88	16,33	1094,86
Subtotal Acumulado								*1094,86*
Subtotal presente Acta								*1094,86*
Descuento Acta Nº14 Diciembre 2025								*-359,41*
TOTAL								**735,45**

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Subbase Granular Estructura de Pavimento Calzada PR 60+655 - PR 61+019 Carril Derecho PR 61+019 - PR 61+024 Sector El 12B Ruta 6002	PR60+655	608,75	608,64	608,51	4,7	608,95	608,84	608,71	4,95	9,65	0,20	1,93	0,00	0,00
	PR60+660	609,02	608,91	608,78	4,7	609,22	609,11	608,98	5,08	9,78	0,20	1,96	5,00	9,73
	PR60+665	609,29	609,18	609,05	4,7	609,49	609,38	609,25	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+670	609,56	609,45	609,32	4,7	609,76	609,65	609,52	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+675	609,83	609,72	609,59	4,7	610,03	609,92	609,79	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+680	610,10	609,99	609,86	4,7	610,30	610,19	610,06	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+685	610,37	610,26	610,13	4,7	610,57	610,46	610,33	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+690	610,64	610,53	610,40	4,7	610,84	610,73	610,60	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+695	610,91	610,80	610,67	4,7	611,11	611,00	610,87	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+700	611,18	611,07	610,94	4,7	611,38	611,27	611,14	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+705	611,45	611,34	611,21	4,7	611,65	611,54	611,41	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR60+710	611,69	611,61	611,52	4,7	611,89	611,81	611,72	5,03	9,73	0,20	1,95	5,00	9,78
	PR60+715	611,90	611,88	611,80	4,7	612,10	612,08	612,00	4,90	9,60	0,20	1,92	5,00	9,68
	PR60+720	612,10	612,15	612,08	4,7	612,30	612,35	612,28	4,76	9,46	0,20	1,89	5,00	9,53
	PR60+725	612,35	612,42	612,35	4,7	612,55	612,62	612,55	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,43
	PR60+730	612,62	612,69	612,62	4,7	612,82	612,89	612,82	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+735	612,89	612,96	612,89	4,7	613,09	613,16	613,09	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+740	613,16	613,23	613,16	4,7	613,36	613,43	613,36	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+745	613,43	613,50	613,43	4,7	613,63	613,70	613,63	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+750	613,70	613,77	613,70	4,7	613,90	613,97	613,90	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+755	613,97	614,04	613,97	4,7	614,17	614,24	614,17	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+760	614,24	614,31	614,24	4,7	614,44	614,51	614,44	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+765	614,51	614,58	614,51	4,7	614,71	614,78	614,71	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+770	614,78	614,85	614,78	4,7	614,98	615,05	614,98	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+775	615,05	615,12	615,05	4,7	615,25	615,32	615,25	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+780	615,32	615,39	615,32	4,7	615,52	615,59	615,52	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+785	615,59	615,66	615,59	4,7	615,79	615,86	615,79	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+790	615,86	615,93	615,86	4,7	616,06	616,13	616,06	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+795	616,13	616,20	616,13	4,7	616,33	616,40	616,33	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+800	616,39	616,46	616,39	4,7	616,59	616,66	616,59	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+805	616,64	616,71	616,64	4,7	616,84	616,91	616,84	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+810	616,89	616,96	616,89	4,7	617,09	617,16	617,09	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+815	617,13	617,20	617,13	4,7	617,33	617,40	617,33	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+820	617,36	617,43	617,36	4,7	617,56	617,63	617,56	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+825	617,59	617,66	617,59	4,7	617,79	617,86	617,79	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+830	617,81	617,88	617,81	4,7	618,01	618,08	618,01	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+835	618,04	618,11	618,04	4,7	618,24	618,31	618,24	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+840	618,28	618,35	618,28	4,7	618,48	618,55	618,48	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+845	618,54	618,61	618,54	4,7	618,74	618,81	618,74	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR60+850	618,82	618,89	618,88	4,9	619,02	619,09	619,08	4,70	9,56	0,20	1,91	5,00	9,48
	PR60+855	619,11	619,19	619,24	5,3	619,31	619,39	619,44	4,70	10,00	0,20	2,00	5,00	9,78
	PR60+860	619,36	619,51	619,63	5,7	619,56	619,71	619,83	4,70	10,45	0,20	2,09	5,00	10,23
	PR60+865	619,59	619,85	620,03	6,2	619,79	620,05	620,23	4,70	10,89	0,20	2,18	5,00	10,68

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR60+870	619,94	620,20	620,38	6,2	620,14	620,40	620,58	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR60+875	620,30	620,56	620,74	6,2	620,50	620,76	620,94	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR60+880	620,65	620,91	621,09	6,2	620,85	621,11	621,29	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR60+885	621,01	621,27	621,45	6,2	621,21	621,47	621,65	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR60+890	621,36	621,62	621,81	6,2	621,56	621,82	622,01	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR60+895	621,74	621,98	622,15	6,1	621,94	622,18	622,35	4,70	10,80	0,20	2,16	5,00	10,85
	PR60+900	622,19	622,34	622,45	5,7	622,39	622,54	622,65	4,70	10,37	0,20	2,07	5,00	10,58
	PR60+905	622,62	622,69	622,75	5,2	622,82	622,89	622,95	4,70	9,93	0,20	1,99	5,00	10,15
	PR60+910	623,04	623,05	623,05	4,8	623,24	623,25	623,25	4,89	9,68	0,20	1,94	5,00	9,83
	PR60+915	623,45	623,40	623,35	4,7	623,65	623,60	623,55	5,32	10,02	0,20	2,00	5,00	9,85
	PR60+920	623,86	623,76	623,62	4,7	624,06	623,96	623,82	5,74	10,44	0,20	2,09	5,00	10,23
	PR60+925	624,27	624,12	623,89	4,7	624,47	624,32	624,09	6,17	10,87	0,20	2,17	5,00	10,65
	PR60+930	624,66	624,47	624,19	4,7	624,86	624,67	624,39	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	10,98
	PR60+935	624,99	624,80	624,52	4,7	625,19	625,00	624,72	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	11,10
	PR60+940	625,29	625,10	624,82	4,7	625,49	625,30	625,02	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	11,10
	PR60+945	625,57	625,38	625,10	4,7	625,77	625,58	625,30	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	11,10
	PR60+950	625,82	625,63	625,35	4,7	626,02	625,83	625,55	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	11,10
	PR60+955	626,05	625,86	625,59	4,7	626,25	626,06	625,79	6,40	11,10	0,20	2,22	5,00	11,10
	PR60+960	626,19	626,07	625,89	4,9	626,39	626,27	626,09	6,40	11,32	0,20	2,26	5,00	11,20
	PR60+965	626,31	626,24	626,17	5,4	626,51	626,44	626,37	6,04	11,45	0,20	2,29	5,00	11,38
	PR60+970	626,39	626,40	626,41	5,9	626,59	626,60	626,61	5,61	11,51	0,20	2,30	5,00	11,48
	PR60+975	626,44	626,55	626,64	6,4	626,64	626,75	626,84	5,19	11,57	0,20	2,31	5,00	11,53
	PR60+980	626,49	626,71	626,85	6,7	626,69	626,91	627,05	4,76	11,41	0,20	2,28	5,00	11,48
	PR60+985	626,56	626,87	627,06	6,7	626,76	627,07	627,26	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,38
	PR60+990	626,73	627,04	627,23	6,7	626,93	627,24	627,43	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR60+995	626,91	627,22	627,41	6,7	627,11	627,42	627,61	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR61+000	627,10	627,41	627,60	6,7	627,30	627,61	627,80	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR61+005	627,30	627,61	627,80	6,7	627,50	627,81	628,00	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR61+010	627,51	627,82	628,02	6,7	627,71	628,02	628,22	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR61+015	627,76	628,04	628,22	6,7	627,96	628,24	628,42	4,70	11,35	0,20	2,27	5,00	11,35
	PR61+019	628,09	628,27	628,39	6,7	628,29	628,47	628,59	4,70	11,35	0,20	2,27	4,00	9,08
	PR61+019	628,09	628,27	628,39	0,0	628,29	628,47	628,59	4,70	4,70	0,20	0,94	0,00	0,00
	PR61+020	628,09	628,27	628,39	0,0	628,29	628,47	628,59	4,70	4,70	0,20	0,94	1,00	0,94
	PR61+023	628,44	628,51	628,57	0,0	628,64	628,71	628,77	4,70	4,70	0,20	0,94	3,00	2,82

Subtotal Acumulado	744,63
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 60+746 - PR 60+805) - 12B	-55,37
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 60+746 - PR 60+910) - 12B	-357,12
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 60+655 - PR 60+960) - 12B	-130,24
Descuento Acta Nº3 Enero 2025	-201,90
TOTAL	**0,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Subbase Estructura de Pavimento Banca PR 66+063 - PR66+620 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+063	744,07	743,85	743,60	5,3	744,27	744,05	743,80	5,77	11,08	0,20	2,22	0,00	0,00
	PR66+070	744,18	743,92	743,62	5,0	744,38	744,12	743,82	5,62	10,66	0,20	2,13	6,85	14,90
	PR66+075	744,30	744,02	743,68	4,8	744,50	744,22	743,88	5,50	10,28	0,20	2,06	5,00	10,48
	PR66+080	744,42	744,14	743,81	4,7	744,62	744,34	744,01	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,25
	PR66+085	744,57	744,30	743,96	4,7	744,77	744,50	744,16	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+090	744,75	744,48	744,14	4,7	744,95	744,68	744,34	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+095	744,96	744,69	744,35	4,7	745,16	744,89	744,55	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+100	745,20	744,92	744,59	4,7	745,40	745,12	744,79	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+105	745,46	745,19	744,85	4,7	745,66	745,39	745,05	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+110	745,75	745,48	745,14	4,7	745,95	745,68	745,34	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+115	746,05	745,78	745,44	4,7	746,25	745,98	745,64	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+120	746,35	746,08	745,74	4,7	746,55	746,28	745,94	5,50	10,20	0,20	2,04	5,00	10,20
	PR66+125	746,63	746,38	746,07	4,7	746,83	746,58	746,27	5,40	10,10	0,20	2,02	5,00	10,15
	PR66+130	746,88	746,68	746,44	4,7	747,08	746,88	746,64	5,20	9,90	0,20	1,98	5,00	10,00
	PR66+135	747,14	746,98	746,80	4,7	747,34	747,18	747,00	5,00	9,70	0,20	1,94	5,00	9,80
	PR66+140	747,40	747,28	747,15	4,7	747,60	747,48	747,35	4,80	9,50	0,20	1,90	5,00	9,60
	PR66+145	747,65	747,58	747,50	4,7	747,85	747,78	747,70	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,45
	PR66+150	747,92	747,89	747,85	4,7	748,12	748,09	748,05	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+155	748,20	748,21	748,23	4,7	748,40	748,41	748,43	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+160	748,50	748,56	748,62	4,7	748,70	748,76	748,82	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+165	748,82	748,92	749,02	4,9	749,02	749,12	749,22	4,70	9,55	0,20	1,91	5,00	9,48
	PR66+170	749,14	749,30	749,45	5,2	749,34	749,50	749,65	4,70	9,92	0,20	1,98	5,00	9,73
	PR66+175	749,46	749,70	749,89	5,6	749,66	749,90	750,09	4,70	10,30	0,20	2,06	5,00	10,10
	PR66+180	749,80	750,12	750,35	6,0	750,00	750,32	750,55	4,70	10,67	0,20	2,13	5,00	10,48
	PR66+185	750,15	750,55	750,83	6,2	750,35	750,75	751,03	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,78
	PR66+190	750,59	750,99	751,27	6,2	750,79	751,19	751,47	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR66+195	751,03	751,43	751,71	6,2	751,23	751,63	751,91	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR66+200	751,47	751,87	752,15	6,2	751,67	752,07	752,35	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR66+205	751,92	752,32	752,60	6,2	752,12	752,52	752,80	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR66+210	752,36	752,76	753,04	6,2	752,56	752,96	753,24	4,70	10,90	0,20	2,18	5,00	10,90
	PR66+215	752,80	753,20	753,48	6,2	753,00	753,40	753,68	4,70	10,86	0,20	2,17	5,00	10,88
	PR66+220	753,26	753,59	753,85	5,8	753,46	753,79	754,05	4,70	10,52	0,20	2,10	5,00	10,68
	PR66+225	753,78	754,03	754,24	5,5	753,98	754,23	754,44	4,70	10,15	0,20	2,03	5,00	10,33
	PR66+230	754,29	754,48	754,64	5,1	754,49	754,68	754,84	4,70	9,77	0,20	1,95	5,00	9,95
	PR66+235	754,79	754,92	755,04	4,7	754,99	755,12	755,24	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,58
	PR66+240	755,28	755,36	755,44	4,7	755,48	755,56	755,64	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+245	755,76	755,80	755,83	4,7	755,96	756,00	756,03	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+250	756,25	756,24	756,23	4,7	756,45	756,44	756,43	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+255	756,73	756,68	756,63	4,7	756,93	756,88	756,83	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+260	757,22	757,12	757,03	4,7	757,42	757,32	757,23	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR66+265	757,69	757,55	757,40	4,7	757,89	757,75	757,60	4,95	9,65	0,20	1,93	5,00	9,53
	PR66+270	758,13	757,95	757,73	4,7	758,33	758,15	757,93	5,32	10,02	0,20	2,00	5,00	9,83
	PR66+545	766,75	766,84	766,90	6,2	766,95	767,04	767,10	4,20	10,36	0,20	2,07	0,00	0,00

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 320.22	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR66+550	767,02	767,17	767,28	6,2	767,22	767,37	767,48	4,20	10,40	0,20	2,08	5,10	10,58
	PR66+555	767,29	767,51	767,67	6,2	767,49	767,71	767,87	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+560	767,55	767,85	768,05	6,2	767,75	768,05	768,25	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+565	767,82	768,18	768,43	6,2	768,02	768,38	768,63	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+570	768,12	768,52	768,80	6,2	768,32	768,72	769,00	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+575	768,46	768,86	769,14	6,2	768,66	769,06	769,34	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+580	768,81	769,19	769,45	6,2	769,01	769,39	769,65	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+585	769,22	769,53	769,74	6,2	769,42	769,73	769,94	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+590	769,62	769,86	770,03	6,2	769,82	770,06	770,23	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+595	770,02	770,19	770,31	6,2	770,22	770,39	770,51	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+600	770,40	770,50	770,57	6,2	770,60	770,70	770,77	4,20	10,40	0,20	2,08	5,00	10,40
	PR66+605	770,75	770,79	770,81	6,1	770,95	770,99	771,01	4,20	10,27	0,20	2,05	5,00	10,33
	PR66+610	771,08	771,05	771,03	5,7	771,28	771,25	771,23	4,20	9,91	0,20	1,98	5,00	10,08
	PR66+615	771,38	771,30	771,22	5,3	771,58	771,50	771,42	4,20	9,54	0,20	1,91	5,00	9,73
	PR66+620	771,65	771,52	771,39	5,0	771,85	771,72	771,59	4,20	9,18	0,20	1,84	5,00	9,38
	PR66+620	771,90	771,73	771,53	4,7	772,10	771,93	771,73	4,20	8,90	0,20	1,78	0,25	0,45
Subtotal Acumulado														571,83
Descuento Acumulado Acta Nº 10 Agosto 2025 (PR 66+063 - PR 66+270) - El Piñon														-417,28
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 66+545 - PR 66+220) - El Piñon														-67,20
Descuento Acta Nº3 Enero 2025														-87,35
TOTAL														**0,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR71+382	885,82	886,14	886,40	0,00	886,02	886,34	886,60	4,70	4,70	0,20	0,94	0,00	0,00
	PR71+385	886,21	886,54	886,80	0,00	886,41	886,74	887,00	4,70	4,70	0,20	0,94	3,00	2,82
	PR71+390	886,60	886,93	887,19	0,00	886,80	887,13	887,39	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+395	886,99	887,32	887,58	0,00	887,19	887,52	887,78	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+400	887,38	887,71	887,97	0,00	887,58	887,91	888,17	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+405	887,78	888,10	888,36	0,00	887,98	888,30	888,56	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+410	888,17	888,50	888,76	0,00	888,37	888,70	888,96	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+415	888,56	888,89	889,15	0,00	888,76	889,09	889,35	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+420	888,95	889,28	889,54	0,00	889,15	889,48	889,74	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+425	889,34	889,67	889,93	0,00	889,54	889,87	890,13	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+430	889,75	890,06	890,32	0,00	889,95	890,26	890,52	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+435	890,21	890,46	890,66	0,00	890,41	890,66	890,86	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+440	890,67	890,85	891,00	0,00	890,87	891,05	891,20	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+445	891,12	891,24	891,35	0,00	891,32	891,44	891,55	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+450	891,56	891,63	891,69	0,00	891,76	891,83	891,89	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+455	891,95	892,02	892,03	0,00	892,15	892,22	892,23	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+460	892,35	892,42	892,38	0,00	892,55	892,62	892,58	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+465	892,74	892,81	892,74	0,00	892,94	893,01	892,94	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+470	893,13	893,20	893,13	0,00	893,33	893,40	893,33	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+475	893,52	893,59	893,52	0,00	893,72	893,79	893,72	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+480	893,91	893,98	893,91	0,00	894,11	894,18	894,11	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+485	894,31	894,38	894,33	0,00	894,51	894,58	894,53	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+490	894,70	894,77	894,77	0,00	894,90	894,97	894,97	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+495	895,09	895,16	895,21	0,00	895,29	895,36	895,41	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+500	895,44	895,55	895,65	0,00	895,64	895,75	895,85	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+505	895,76	895,94	896,09	0,00	895,96	896,14	896,29	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+510	896,07	896,34	896,54	0,00	896,27	896,54	896,74	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+515	896,37	896,72	896,97	0,00	896,57	896,92	897,17	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+520	896,71	897,11	897,39	0,00	896,91	897,31	897,59	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+525	897,09	897,49	897,77	0,00	897,29	897,69	897,97	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+530	897,46	897,86	898,14	0,00	897,66	898,06	898,34	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+535	897,83	898,23	898,51	0,00	898,03	898,43	898,71	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+540	898,20	898,60	898,88	0,00	898,40	898,80	899,08	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+545	898,65	898,96	899,20	0,00	898,85	899,16	899,40	4,70	4,70	0,20	0,94	5,00	4,70
	PR71+546	899,10	899,33	899,51	0,00	899,30	899,53	899,71	4,70	4,70	0,20	0,94	0,50	0,47
	PR71+592	902,18	902,25	902,18	4,70	902,38	902,45	902,38	4,70	9,40	0,20	1,88	0,00	0,00

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 500	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	**EJES / PR**	**COTAS SUBRASANTE**			**COTAS SUBBASE**					**ANCHO COMPLETO**	**ESPESOR**	**ÁREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN (M3)**
		H IZQ	**EJE**	**H DER**	**ANCHO IZQ**	**H IZQ**	**EJE**	**H DER**	**ANCHO DER**					
Suministro e Instalación de Subbase Granular Estructura de Pavimento Carril Derecho PR 71+382 - PR 71+546 Banca PR 71+592 - PR 71+939 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+595	902,55	902,62	902,55	4,70	902,75	902,82	902,75	4,70	9,40	0,20	1,88	3,00	5,64
	PR71+600	902,91	902,98	902,91	4,70	903,11	903,18	903,11	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+605	903,28	903,35	903,28	4,70	903,48	903,55	903,48	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+610	903,64	903,71	903,64	4,70	903,84	903,91	903,84	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+615	904,01	904,08	904,01	4,70	904,21	904,28	904,21	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+620	904,37	904,44	904,37	4,70	904,57	904,64	904,57	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+625	904,69	904,78	904,69	4,70	904,89	904,98	904,89	5,70	10,40	0,20	2,08	5,00	9,90
	PR71+630	905,06	905,15	905,06	4,70	905,26	905,35	905,26	6,70	11,40	0,20	2,28	5,00	10,90
	PR71+635	905,43	905,53	905,43	4,70	905,63	905,73	905,63	7,70	12,40	0,20	2,48	5,00	11,90
	PR71+640	905,81	905,90	905,81	4,70	906,01	906,10	906,01	8,70	13,40	0,20	2,68	5,00	12,90
	PR71+645	906,19	906,28	906,19	4,70	906,39	906,48	906,39	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	11,40
	PR71+650	906,57	906,66	906,57	4,70	906,77	906,86	906,77	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+655	906,94	907,04	906,94	4,70	907,14	907,24	907,14	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+660	907,32	907,41	907,32	4,70	907,52	907,61	907,52	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+665	907,70	907,79	907,70	4,70	907,90	907,99	907,90	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+670	908,07	908,17	908,07	4,70	908,27	908,37	908,27	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+675	908,45	908,55	908,45	4,70	908,65	908,75	908,65	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+680	908,83	908,92	908,83	4,70	909,03	909,12	909,03	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+685	909,19	909,29	909,19	4,70	909,39	909,49	909,39	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+690	909,55	909,64	909,55	4,70	909,75	909,84	909,75	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+695	909,90	909,99	909,90	4,70	910,10	910,19	910,10	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+700	910,23	910,32	910,23	4,70	910,43	910,52	910,43	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+705	910,55	910,65	910,55	4,70	910,75	910,85	910,75	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+710	910,88	910,97	910,88	4,70	911,08	911,17	911,08	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+715	911,20	911,29	911,20	4,70	911,40	911,49	911,40	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+720	911,52	911,62	911,52	4,70	911,72	911,82	911,72	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+725	912,16	912,23	912,16	4,70	912,36	912,43	912,36	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+730	912,91	912,98	912,91	4,70	913,11	913,18	913,11	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+735	912,91	912,98	912,91	4,70	913,11	913,18	913,11	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+740	913,67	913,74	913,67	4,70	913,87	913,94	913,87	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+745	913,67	913,74	913,67	4,70	913,87	913,94	913,87	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+750	914,44	914,49	914,42	4,70	914,64	914,69	914,62	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+755	914,44	914,49	914,42	4,70	914,64	914,69	914,62	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+760	915,26	915,24	915,17	4,70	915,46	915,44	915,37	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+765	915,26	915,24	915,17	4,70	915,46	915,44	915,37	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	**EJES / PR**	**COTAS SUBRASANTE**			**COTAS SUBBASE**					**ANCHO COMPLETO**	**ESPESOR**	**ÁREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN (M3)**
		H IZQ	**EJE**	**H DER**	**ANCHO IZQ**	**H IZQ**	**EJE**	**H DER**	**ANCHO DER**					
	PR71+770	916,08	916,00	915,91	4,70	916,28	916,20	916,11	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+775	916,49	916,37	916,25	4,70	916,69	916,57	916,45	4,80	9,50	0,20	1,90	5,00	9,45
	PR71+780	916,90	916,75	916,59	4,70	917,10	916,95	916,79	4,91	9,61	0,20	1,92	5,00	9,55
	PR71+785	917,31	917,13	916,93	4,70	917,51	917,33	917,13	5,01	9,71	0,20	1,94	5,00	9,65
	PR71+790	917,69	917,50	917,29	4,70	917,89	917,70	917,49	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,75
	PR71+795	918,07	917,88	917,67	4,70	918,27	918,08	917,87	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+800	918,44	918,26	918,05	4,70	918,64	918,46	918,25	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+805	918,82	918,63	918,42	4,70	919,02	918,83	918,62	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+810	919,20	919,01	918,80	4,70	919,40	919,21	919,00	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+815	919,57	919,39	919,18	4,70	919,77	919,59	919,38	5,10	9,80	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+820	919,95	919,76	919,56	4,70	920,15	919,96	919,76	5,02	9,72	0,20	1,94	5,00	9,75
	PR71+825	920,29	920,14	919,98	4,70	920,49	920,34	920,18	4,92	9,62	0,20	1,92	5,00	9,65
	PR71+830	920,64	920,52	920,39	4,70	920,84	920,72	920,59	4,81	9,51	0,20	1,90	5,00	9,55
	PR71+835	920,96	920,87	920,78	4,70	921,16	921,07	920,98	4,71	9,41	0,20	1,88	5,00	9,45
	PR71+840	921,32	921,27	921,20	4,70	921,52	921,47	921,40	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+845	921,66	921,65	921,58	4,70	921,86	921,85	921,78	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+850	922,00	922,01	921,94	4,70	922,20	922,21	922,14	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+855	922,32	922,37	922,30	4,70	922,52	922,57	922,50	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+860	922,63	922,70	922,65	4,70	922,83	922,90	922,85	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+865	922,95	923,02	923,02	4,70	923,15	923,22	923,22	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+870	923,26	923,33	923,37	4,70	923,46	923,53	923,57	4,70	9,40	0,20	1,88	5,00	9,40
	PR71+875	923,51	923,60	923,68	4,85	923,71	923,80	923,88	4,70	9,55	0,20	1,91	5,00	9,48
	PR71+880	923,75	923,90	924,04	5,08	923,95	924,10	924,24	4,70	9,78	0,20	1,96	5,00	9,68
	PR71+885	923,75	923,90	924,04	5,08	923,95	924,10	924,24	4,70	9,78	0,20	1,96	5,00	9,80
	PR71+890	924,18	924,47	924,70	5,50	924,38	924,67	924,90	4,70	10,20	0,20	2,04	5,00	10,00
	PR71+895	924,45	924,75	925,00	5,55	924,65	924,95	925,20	4,70	10,25	0,20	2,05	5,00	10,23
	PR71+900	924,73	925,03	925,28	5,55	924,93	925,23	925,48	4,70	10,25	0,20	2,05	5,00	10,25
	PR71+905	924,50	924,81	925,05	5,55	924,70	925,01	925,25	4,70	10,25	0,20	2,05	5,00	10,25
	PR71+910	924,69	924,99	925,24	5,55	924,89	925,19	925,44	4,70	10,25	0,20	2,05	5,00	10,25
	PR71+915	924,91	925,22	925,46	5,55	925,11	925,42	925,66	4,70	10,25	0,20	2,05	5,00	10,25
	PR71+920	925,24	925,49	925,69	5,39	925,44	925,69	925,89	4,70	10,09	0,20	2,02	5,00	10,18
	PR71+925	925,61	925,80	925,96	5,18	925,81	926,00	926,16	4,70	9,88	0,20	1,98	5,00	10,00
	PR71+930	926,02	926,14	926,26	4,96	926,22	926,34	926,46	4,70	9,66	0,20	1,93	5,00	9,78
	PR71+935	926,72	926,79	926,86	4,75	926,92	926,99	927,06	4,70	9,45	0,20	1,89	5,00	9,55
	PR71+939	927,15	927,22	927,24	4,70	927,35	927,42	927,44	4,70	9,40	0,20	1,88	4,00	7,54

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBRASANTE			COTAS SUBBASE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Subtotal Acumulado														827,17
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 71+625 - PR 71+720) - Talasa														-178,60
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 71+625 - PR 71+860) - Talasa														-77,74
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 71+629 - PR 71+898) - Talasa														-199,65
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 71+600 - PR 71+930) - Talasa														-113,37
Descuento Acta Nº3 Enero 2025														-257,81
TOTAL														**0,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR60+655	608,95	608,84	608,71	3,5	609,21	609,10	608,97	3,75	7,25	0,26	1,88	0,00	0,00
	PR60+660	609,22	609,11	608,98	3,5	609,48	609,37	609,24	3,88	7,38	0,26	1,92	5,00	9,50
	PR60+665	609,49	609,38	609,25	3,5	609,75	609,64	609,51	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+670	609,76	609,65	609,52	3,5	610,02	609,91	609,78	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+675	610,03	609,92	609,79	3,5	610,29	610,18	610,05	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+680	610,30	610,19	610,06	3,5	610,56	610,45	610,32	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+685	610,57	610,46	610,33	3,5	610,83	610,72	610,59	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+690	610,84	610,73	610,60	3,5	611,10	610,99	610,86	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+695	611,11	611,00	610,87	3,5	611,37	611,26	611,13	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+700	611,38	611,27	611,14	3,5	611,64	611,53	611,40	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+705	611,65	611,54	611,41	3,5	611,91	611,80	611,67	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+710	611,89	611,81	611,72	3,5	612,15	612,07	611,98	3,83	7,33	0,26	1,91	5,00	9,58
	PR60+715	612,10	612,08	612,00	3,5	612,36	612,34	612,26	3,70	7,20	0,26	1,87	5,00	9,45
	PR60+720	612,30	612,35	612,28	3,5	612,56	612,61	612,54	3,56	7,06	0,26	1,84	5,00	9,28
	PR60+725	612,55	612,62	612,55	3,5	612,81	612,88	612,81	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,15
	PR60+730	612,82	612,89	612,82	3,5	613,08	613,15	613,08	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+735	613,09	613,16	613,09	3,5	613,35	613,42	613,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+740	613,36	613,43	613,36	3,5	613,62	613,69	613,62	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+745	613,63	613,70	613,63	3,5	613,89	613,96	613,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+750	613,90	613,97	613,90	3,5	614,16	614,23	614,16	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+755	614,17	614,24	614,17	3,5	614,43	614,50	614,43	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+760	614,44	614,51	614,44	3,5	614,70	614,77	614,70	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+765	614,71	614,78	614,71	3,5	614,97	615,04	614,97	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+770	614,98	615,05	614,98	3,5	615,24	615,31	615,24	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+775	615,25	615,32	615,25	3,5	615,51	615,58	615,51	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+780	615,52	615,59	615,52	3,5	615,78	615,85	615,78	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+785	615,79	615,86	615,79	3,5	616,05	616,12	616,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+790	616,06	616,13	616,06	3,5	616,32	616,39	616,32	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+795	616,33	616,40	616,33	3,5	616,59	616,66	616,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+800	616,59	616,66	616,59	3,5	616,85	616,92	616,85	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+805	616,84	616,91	616,84	3,5	617,10	617,17	617,10	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+810	617,09	617,16	617,09	3,5	617,35	617,42	617,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+815	617,33	617,40	617,33	3,5	617,59	617,66	617,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+820	617,56	617,63	617,56	3,5	617,82	617,89	617,82	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+825	617,79	617,86	617,79	3,5	618,05	618,12	618,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+830	618,01	618,08	618,01	3,5	618,27	618,34	618,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días	PR60+835	618,24	618,31	618,24	3,5	618,50	618,57	618,50	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Construcción de Losas de Concreto	PR60+840	618,48	618,55	618,48	3,5	618,74	618,81	618,74	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Capa de Rodadura Calzada PR 60+655 - PR 61+024 Sector El 12B Ruta 6002	PR60+845	618,74	618,81	618,74	3,5	619,00	619,07	619,00	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+850	619,02	619,09	619,08	3,7	619,28	619,35	619,34	3,50	7,16	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR60+855	619,31	619,39	619,44	4,1	619,57	619,65	619,70	3,50	7,60	0,26	1,98	5,00	9,60
	PR60+860	619,56	619,71	619,83	4,5	619,82	619,97	620,09	3,50	8,05	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+865	619,79	620,05	620,23	5,0	620,05	620,31	620,49	3,50	8,49	0,26	2,21	5,00	10,75
	PR60+870	620,14	620,40	620,58	5,0	620,40	620,66	620,84	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+875	620,50	620,76	620,94	5,0	620,76	621,02	621,20	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+880	620,85	621,11	621,29	5,0	621,11	621,37	621,55	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+885	621,21	621,47	621,65	5,0	621,47	621,73	621,91	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+890	621,56	621,82	622,01	5,0	621,82	622,08	622,27	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+895	621,94	622,18	622,35	4,9	622,20	622,44	622,61	3,50	8,41	0,26	2,19	5,00	11,00
	PR60+900	622,39	622,54	622,65	4,5	622,65	622,80	622,91	3,50	7,97	0,26	2,07	5,00	10,65
	PR60+905	622,82	622,89	622,95	4,0	623,08	623,15	623,21	3,50	7,53	0,26	1,96	5,00	10,08
	PR60+910	623,24	623,25	623,25	3,6	623,50	623,51	623,51	3,69	7,28	0,26	1,89	5,00	9,63
	PR60+915	623,65	623,60	623,55	3,5	623,91	623,86	623,81	4,12	7,62	0,26	1,98	5,00	9,68
	PR60+920	624,06	623,96	623,82	3,5	624,32	624,22	624,08	4,54	8,04	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+925	624,47	624,32	624,09	3,5	624,73	624,58	624,35	4,97	8,47	0,26	2,20	5,00	10,73
	PR60+930	624,86	624,67	624,39	3,5	625,12	624,93	624,65	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,15
	PR60+935	625,19	625,00	624,72	3,5	625,45	625,26	624,98	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+940	625,49	625,30	625,02	3,5	625,75	625,56	625,28	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+945	625,77	625,58	625,30	3,5	626,03	625,84	625,56	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+950	626,02	625,83	625,55	3,5	626,28	626,09	625,81	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+955	626,25	626,06	625,79	3,5	626,51	626,32	626,05	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+960	626,39	626,27	626,09	3,5	626,65	626,53	626,35	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+965	626,51	626,44	626,37	3,5	626,77	626,70	626,63	4,84	8,34	0,26	2,17	5,00	11,08
	PR60+970	626,59	626,60	626,61	3,5	626,85	626,86	626,87	4,41	7,91	0,26	2,06	5,00	10,58
	PR60+975	626,64	626,75	626,84	3,5	626,90	627,01	627,10	3,99	7,49	0,26	1,95	5,00	10,03
	PR60+980	626,69	626,91	627,05	3,5	626,95	627,17	627,31	3,56	7,06	0,26	1,83	5,00	9,45
	PR60+985	626,76	627,07	627,26	3,5	627,02	627,33	627,52	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,13
	PR60+990	626,93	627,24	627,43	3,5	627,19	627,50	627,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+995	627,11	627,42	627,61	3,5	627,37	627,68	627,87	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+000	627,30	627,61	627,80	3,5	627,56	627,87	628,06	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+005	627,50	627,81	628,00	3,5	627,76	628,07	628,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+010	627,71	628,02	628,22	3,5	627,97	628,28	628,48	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+015	627,96	628,24	628,42	3,5	628,22	628,50	628,68	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	3,5	628,55	628,73	628,85	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,28
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR61+020	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	1,00	0,91

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR61+023	628,64	628,71	628,77	0,0	628,90	628,97	629,03	3,50	3,50	0,26	0,91	3,00	2,73
Subtotal Acumulado														713,43
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 60+746 - PR 60+804) Carril Izquierdo - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-53,60
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 60+746 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM NP 17 Concreto Hidraulico a 7 días														-345,73
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 60+655 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-88,77
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM 500 - ITEM NP 17 Concreto Hidraulico a 7 días														-106,19
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM NP 16 Concreto Hidraulico a 3 días														-18,41
TOTAL														**100,73**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR71+382	886,02	886,34	886,60	0,00	886,28	886,60	886,86	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR71+385	886,41	886,74	887,00	0,00	886,67	887,00	887,26	3,50	3,50	0,26	0,91	3,00	2,73
	PR71+390	886,80	887,13	887,39	0,00	887,06	887,39	887,65	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+395	887,19	887,52	887,78	0,00	887,45	887,78	888,04	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+400	887,58	887,91	888,17	0,00	887,84	888,17	888,43	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+405	887,98	888,30	888,56	0,00	888,24	888,56	888,82	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+410	888,37	888,70	888,96	0,00	888,63	888,96	889,22	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+415	888,76	889,09	889,35	0,00	889,02	889,35	889,61	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+420	889,15	889,48	889,74	0,00	889,41	889,74	890,00	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+425	889,54	889,87	890,13	0,00	889,80	890,13	890,39	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+430	889,95	890,26	890,52	0,00	890,21	890,52	890,78	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+435	890,41	890,66	890,86	0,00	890,67	890,92	891,12	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+440	890,87	891,05	891,20	0,00	891,13	891,31	891,46	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+445	891,32	891,44	891,55	0,00	891,58	891,70	891,81	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+450	891,76	891,83	891,89	0,00	892,02	892,09	892,15	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+455	892,15	892,22	892,23	0,00	892,41	892,48	892,49	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+460	892,55	892,62	892,58	0,00	892,81	892,88	892,84	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+465	892,94	893,01	892,94	0,00	893,20	893,27	893,20	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+470	893,33	893,40	893,33	0,00	893,59	893,66	893,59	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+475	893,72	893,79	893,72	0,00	893,98	894,05	893,98	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+480	894,11	894,18	894,11	0,00	894,37	894,44	894,37	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+485	894,51	894,58	894,53	0,00	894,77	894,84	894,79	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+490	894,90	894,97	894,97	0,00	895,16	895,23	895,23	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+495	895,29	895,36	895,41	0,00	895,55	895,62	895,67	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+500	895,64	895,75	895,85	0,00	895,90	896,01	896,11	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+505	895,96	896,14	896,29	0,00	896,22	896,40	896,55	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+510	896,27	896,54	896,74	0,00	896,53	896,80	897,00	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+515	896,57	896,92	897,17	0,00	896,83	897,18	897,43	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+520	896,91	897,31	897,59	0,00	897,17	897,57	897,85	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+525	897,29	897,69	897,97	0,00	897,55	897,95	898,23	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+530	897,66	898,06	898,34	0,00	897,92	898,32	898,60	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+535	898,03	898,43	898,71	0,00	898,29	898,69	898,97	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+540	898,40	898,80	899,08	0,00	898,66	899,06	899,34	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+545	898,85	899,16	899,40	0,00	899,11	899,42	899,66	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+546	899,30	899,53	899,71	0,00	899,56	899,79	899,97	3,50	3,50	0,26	0,91	1,00	0,91
	PR71+592	902,38	902,45	902,38	3,50	902,64	902,71	902,64	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Carril Derecho PR 71+382 - PR 71+546 Banca PR 71+592 - PR 71+939 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+595	902,75	902,82	902,75	3,50	903,01	903,08	903,01	3,50	7,00	0,26	1,82	3,00	5,46
	PR71+600	903,11	903,18	903,11	3,50	903,37	903,44	903,37	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	6,83
	PR71+605	903,48	903,55	903,48	3,50	903,74	903,81	903,74	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+610	903,84	903,91	903,84	3,50	904,10	904,17	904,10	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+615	904,21	904,28	904,21	3,50	904,47	904,54	904,47	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+620	904,57	904,64	904,57	3,50	904,83	904,90	904,83	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+625	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+629	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	0,00	3,50	0,26	0,91	4,00	3,64
	PR71+629	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00
	PR71+630	905,26	905,35	905,26	3,50	905,52	905,61	905,52	3,50	7,00	0,26	1,82	1,00	1,82
	PR71+635	905,63	905,73	905,63	3,50	905,89	905,99	905,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+640	906,01	906,10	906,01	3,50	906,27	906,36	906,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+645	906,39	906,48	906,39	3,50	906,65	906,74	906,65	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+650	906,77	906,86	906,77	3,50	907,03	907,12	907,03	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+655	907,14	907,24	907,14	3,50	907,40	907,50	907,40	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+660	907,52	907,61	907,52	3,50	907,78	907,87	907,78	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+665	907,90	907,99	907,90	3,50	908,16	908,25	908,16	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+670	908,27	908,37	908,27	3,50	908,53	908,63	908,53	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+675	908,65	908,75	908,65	3,50	908,91	909,01	908,91	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+680	909,03	909,12	909,03	3,50	909,29	909,38	909,29	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+685	909,39	909,49	909,39	3,50	909,65	909,75	909,65	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+690	909,75	909,84	909,75	3,50	910,01	910,10	910,01	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+695	910,10	910,19	910,10	3,50	910,36	910,45	910,36	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+700	910,43	910,52	910,43	3,50	910,69	910,78	910,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+705	910,75	910,85	910,75	3,50	911,01	911,11	911,01	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+710	911,08	911,17	911,08	3,50	911,34	911,43	911,34	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+715	911,40	911,49	911,40	3,50	911,66	911,75	911,66	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+720	911,72	911,82	911,72	3,50	911,98	912,08	911,98	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+725	912,36	912,43	912,36	3,50	912,62	912,69	912,62	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+730	913,11	913,18	913,11	3,50	913,37	913,44	913,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+735	913,11	913,18	913,11	3,50	913,37	913,44	913,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+740	913,87	913,94	913,87	3,50	914,13	914,20	914,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+745	913,87	913,94	913,87	3,50	914,13	914,20	914,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+750	914,64	914,69	914,62	3,50	914,90	914,95	914,88	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+755	914,64	914,69	914,62	3,50	914,90	914,95	914,88	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+760	915,46	915,44	915,37	3,50	915,72	915,70	915,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR71+765	915,46	915,44	915,37	3,50	915,72	915,70	915,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+770	916,28	916,20	916,11	3,50	916,54	916,46	916,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+775	916,69	916,57	916,45	3,50	916,95	916,83	916,71	3,60	7,10	0,26	1,85	5,00	9,18
	PR71+780	917,10	916,95	916,79	3,50	917,36	917,21	917,05	3,71	7,21	0,26	1,87	5,00	9,30
	PR71+785	917,51	917,33	917,13	3,50	917,77	917,59	917,39	3,81	7,31	0,26	1,90	5,00	9,43
	PR71+790	917,89	917,70	917,49	3,50	918,15	917,96	917,75	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,55
	PR71+795	918,27	918,08	917,87	3,50	918,53	918,34	918,13	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+800	918,64	918,46	918,25	3,50	918,90	918,72	918,51	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+805	919,02	918,83	918,62	3,50	919,28	919,09	918,88	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+810	919,40	919,21	919,00	3,50	919,66	919,47	919,26	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+815	919,77	919,59	919,38	3,50	920,03	919,85	919,64	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+820	920,15	919,96	919,76	3,50	920,41	920,22	920,02	3,82	7,32	0,26	1,90	5,00	9,55
	PR71+825	920,49	920,34	920,18	3,50	920,75	920,60	920,44	3,72	7,22	0,26	1,88	5,00	9,45
	PR71+830	920,84	920,72	920,59	3,50	921,10	920,98	920,85	3,61	7,11	0,26	1,85	5,00	9,33
	PR71+835	921,16	921,07	920,98	3,50	921,42	921,33	921,24	3,51	7,01	0,26	1,82	5,00	9,18
	PR71+840	921,52	921,47	921,40	3,50	921,78	921,73	921,66	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+845	921,86	921,85	921,78	3,50	922,12	922,11	922,04	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+850	922,20	922,21	922,14	3,50	922,46	922,47	922,40	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+855	922,52	922,57	922,50	3,50	922,78	922,83	922,76	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+860	922,83	922,90	922,85	3,50	923,09	923,16	923,11	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+865	923,15	923,22	923,22	3,50	923,41	923,48	923,48	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+870	923,46	923,53	923,57	3,50	923,72	923,79	923,83	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+875	923,71	923,80	923,88	3,65	923,97	924,06	924,14	3,50	7,15	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR71+880	923,95	924,10	924,24	3,88	924,21	924,36	924,50	3,50	7,38	0,26	1,92	5,00	9,45
	PR71+885	923,95	924,10	924,24	3,88	924,21	924,36	924,50	3,50	7,38	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+890	924,38	924,67	924,90	4,30	924,64	924,93	925,16	3,50	7,80	0,26	2,03	5,00	9,88
	PR71+895	924,65	924,95	925,20	4,35	924,91	925,21	925,46	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,18
	PR71+900	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+905	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+910	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+915	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+920	924,93	924,93	924,93	4,19	925,19	925,19	925,19	3,50	7,69	0,26	2,00	5,00	10,10
	PR71+925	924,93	924,93	924,93	3,98	925,19	925,19	925,19	3,50	7,48	0,26	1,94	5,00	9,85
	PR71+930	924,93	924,93	924,93	3,76	925,19	925,19	925,19	3,50	7,26	0,26	1,89	5,00	9,58
	PR71+935	926,72	926,79	926,86	3,55	926,98	927,05	927,12	3,50	7,05	0,26	1,83	5,00	9,30
	PR71+939	927,15	927,22	927,24	3,50	927,41	927,48	927,50	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,30

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Subtotal Acumulado														766,45
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 71+625 - PR 71+720) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-163,80
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 71+720 - PR 71+860) - Sector Talasa - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-68,43
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 71+629 - PR 71+898) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-211,26
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 71+600 - PR 71+930) - Sector Talasa - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-109,74
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 71+382 - PR 71+939) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-208,21
TOTAL														**5,01**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica *Construcción de Box Coulvert* *Encole* *Margen Izquierdo* *PR 60+600* *Sector 12B* *Ruta 6002*	PR60+600	PR60+600	0,60	6,70	Izquierdo	1,00	4,02	4,02	
Subtotal								*4,02*	
Subtotal presente Acta								*4,02*	
TOTAL								**4,02**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Construcción de Muro de Contención Margen Derecho PR 71+545 - PR 71+585 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+545	PR71+550	5,00	Banca	Banca	2,91	7,33	7,33	
	PR71+550	PR71+555	5,00	Banca	Banca	6,53	23,59	30,92	
	PR71+555	PR71+560	5,00	Banca	Banca	8,92	38,62	69,54	
	PR71+560	PR71+565	5,00	Banca	Banca	9,37	45,73	115,27	
	PR71+565	PR71+570	5,00	Banca	Banca	9,97	48,36	163,63	
	PR71+570	PR71+575	5,00	Banca	Banca	10,23	50,50	214,13	
	PR71+575	PR71+580	5,00	Banca	Banca	9,39	49,05	263,18	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR71+580	PR71+585	5,00	Banca	Banca	9,23	46,54	309,72	
Subtotal Acumulado								*309,72*	
Subtotal								*309,72*	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación mecanica *Construcción de Alcantarilla Doble* *PR 72+935* *Margen Izquierdo* *Sector Talasa* *Ruta 6003*	PR72+930	PR72+935	5,00	Banca	Izquierdo	22,58	56,45	56,45	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR72+935	PR72+940	5,00	Banca		0,00	56,45	112,90	
Subtotal Acumulado								*112,90*	
Subtotal								*112,90*	
Subtotal presente Acta								*422,62*	
TOTAL								**422,62**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"				CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
			FECHA	31 / 5	2026

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
ITEM 600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó **UNIDAD** m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Alcantarilla Banca PR 36+200 Sector chuchita Ruta 6002	PR36+200	PR36+200	7,00	3,50	Derecho	2,00	49,00	49,00	
	PR36+200	PR36+200	5,10	3,50	Derecho	3,00	53,55	53,55	
Subtotal								**102,55**	
Excavación Mecanica Alcantarilla Banca PR 36+470 Sector chuchita Ruta 6002	PR36+470	PR36+470	8,45	2,88	Derecho	2,55	62,06	62,06	
Subtotal								**62,06**	
Excavación Mecanica Muro de Contención Modulo 8S Banca PR 36+520 Sector chuchita Ruta 6002	PR36+520	PR36+529	9,00	2,00	Derecho	3,90	70,20	70,20	
Subtotal								***70,20***	
Subtotal Acumulado Presente Acta								*234,81*	
TOTAL								**234,81**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**17**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación mecanica *Construcción de Alcantarilla Doble* *PR 72+935* *Margen Izquierdo* *Sector Talasa* *Ruta 6003*	PR72+930	PR72+935	5,00	Banca	Izquierdo	22,58	56,45	56,45	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR72+935	PR72+940	5,00	Banca		0,00	56,45	112,90	
Subtotal Acumulado								*112,90*	
Subtotal								*112,90*	
Subtotal presente Acta								*112,90*	
TOTAL								**112,90**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Descripcion	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Altura	Ancho/Área	Longitud	Volumen	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Rellenos con Suelo *Lleno Espaladar de Cunetas* *Banca* *PR 60+876 - PR 60+910* *Sector El 12B* *Ruta 6002*	Lleno Espaldar de Cunetas	PR60+876	PR60+910	Izquierdo	0,40	2,28	34,00	31,0	
	Lleno Espaldar de Cunetas	PR60+663	PR60+740	Derecho	0,40	1,50	77,00	46,2	
	Lleno Espaldar de Cunetas	PR60+842	PR60+910	Derecho	0,40	1,65	68,00	44,9	
Subtotal								**122,09**	
Descuento Acta Nº18 Abril 2026 - Relleno Espaldar de Cunetas								**-30,64**	
Subtotal Presente Acta								**91,45**	
Subtotal Acumulado Presente Acta								**91,45**	
TOTAL								**91,45**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Descripcion	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Longitud	Ancho/Área	Altura	Volumen	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Rellenos con Suelo Espaldar de Cunetas-Bordillo Margen Izquierdo PR 71+595 - PR 71+770 Sector talasa Ruta 6002	Espaldar cunetas	PR71+598	PR71+783	Izquierdo	185,00	0,84	0,50	77,7	
		PR71+788	PR71+848	Izquierdo	60,00	3,04	0,60	109,4	
		PR71+860	PR71+900	Izquierdo	18,00	4,16	0,40	30,0	
		PR71+633	PR71+700	Derecho	20,76	4,15	0,90	77,5	
		PR71+700	PR71+775	Derecho	20,83	4,19	0,50	43,6	
		PR71+795	PR71+840	Derecho	19,57	3,64	0,80	57,0	
		PR71+795	PR71+840	Derecho	18,61	3,80	0,90	63,6	
		PR71+633	PR71+700	Derecho	20,12	4,25	0,90	77,0	
Subtotal								**535,86**	
Descuento Acta Nº18 Abril 2026								**-147,60**	
Subtotal Presente Acta								**388,26**	
		PR71+545	PR71+550	Izquierdo	5,00	0,84	N/A	2,1	
		PR71+550	PR71+555	Izquierdo	5,00	3,04	N/A	9,7	
		PR71+555	PR71+560	Izquierdo	5,00	4,16	N/A	18,0	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Descripcion	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Longitud	Ancho/Área	Altura	Volumen	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Rellenos con Suelo Espaldar de Cunetas-Bordillo Margen Izquierdo PR 71+595 - PR 71+770 Sector talasa Ruta 6002	Relleno Muro Contención	PR71+560	PR71+565	Derecho	5,00	4,15	N/A	20,8	
		PR71+565	PR71+570	Derecho	5,00	4,19	N/A	20,8	
		PR71+570	PR71+575	Derecho	5,00	3,64	N/A	19,6	
		PR71+575	PR71+580	Derecho	5,00	3,80	N/A	18,6	
		PR71+580	PR71+585	Derecho	5,00	4,25	N/A	20,1	
	Zarpa - Solado Muro de Contención	PR71+585	PR71+590	Derecho	3,50	-0,40	40,00	-56,0	
Subtotal								**73,69**	
Subtotal Presente Acta								**73,69**	
Suministro e Instalación de Rellenos con Suelo Alcantarilla Doble Banca PR 72+935 Sector Talasa Ruta 6002	Encole-Cuerpo-Descole	PR71+845	PR71+850	Banca	N/A	13,77	N/A	34,4	
		PR71+850	PR71+855	Banca	N/A	0,00	N/A	34,4	
	Descuento Seccion Alcantarilla-Concreto	PR71+850	PR71+785	Banca	1,00	-3,05	7,00	-21,4	
Subtotal								**47,49**	
Subtotal Acumulado Presente Acta								**509,44**	
TOTAL								**509,44**	

Firma

Firma

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Descripcion	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Longitud	Ancho/Área	Altura	Volumen	REGISTRO FOTOGRAFICO

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.1	Relleno para estructuras con suelo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Descripcion	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Altura	Ancho	Longitud	Volumen	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Rellenos con Suelo Espalda gaviones Margen derecho PR 36+740 - PR 36+756 Sector La Chuchita Ruta 6002	Espalda Gaviones	PR36+740	PR36+779	sobre ancho gaviones	0,80	1,00	39,00	31,2	
		PR36+740	PR36+756	derecho primera fila	0,40	0,80	16,00	5,1	
		PR36+740	PR36+756	derecho segunda fila	1,00	1,40	16,00	22,4	
Subtotal								**58,72**	
Subtotal Acumulado Presente Acta								**58,72**	
TOTAL								**58,72**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.2	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalacion de Recebo Relleno de Estructuras Muro de Contención Margen Derecho PR 36+520 - PR 36+710 Sector Talasa Ruta 6002	PR36+500	PR36+505	5,00	Semibanca	Derecho	21,65	54,12	54,12	
	PR36+505	PR36+515	10,00	Semibanca	Derecho	20,82	106,04	160,17	
	PR36+515	PR36+525	10,00	Semibanca	Derecho	13,21	103,38	263,55	
	PR36+525	PR36+530	5,00	Semibanca	Derecho	6,30	15,75	279,30	
	PR36+530	PR36+540	10,00	Semibanca	Derecho	5,75	60,25	339,55	
	PR36+540	PR36+550	10,00	Semibanca	Derecho	5,33	55,40	394,95	
	PR36+550	PR36+560	10,00	Semibanca	Derecho	4,12	47,25	442,20	
	PR36+560	PR36+570	10,00	Semibanca	Derecho	3,59	38,55	480,75	
	PR36+570	PR36+580	10,00	Semibanca	Derecho	4,03	38,10	518,85	
	PR36+580	PR36+590	10,00	Semibanca	Derecho	4,17	41,00	559,85	
	PR36+590	PR36+600	10,00	Semibanca	Derecho	3,15	36,60	596,45	
	PR36+600	PR36+610	10,00	Semibanca	Derecho	4,74	39,45	635,90	
	PR36+610	PR36+620	10,00	Semibanca	Derecho	7,87	63,05	698,95	
	PR36+620	PR36+630	10,00	Semibanca	Derecho	9,80	88,35	787,30	
	PR36+630	PR36+640	10,00	Semibanca	Derecho	10,73	102,65	889,95	
	PR36+640	PR36+650	10,00	Semibanca	Derecho	9,84	102,85	992,80	
	PR36+650	PR36+660	10,00	Semibanca	Derecho	7,67	87,55	1080,35	
	PR36+660	PR36+670	10,00	Semibanca	Derecho	7,61	76,40	1156,75	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.2	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR36+670	PR36+680	10,00	Semibanca	Derecho	6,83	72,20	1228,95	
	PR36+680	PR36+690	10,00	Semibanca	Derecho	6,05	64,40	1293,35	
	PR36+690	PR36+700	10,00	Semibanca	Derecho	2,30	41,75	1335,10	
	PR36+700	PR36+705	5,00	Semibanca	Derecho	0,00	5,75	1340,85	
Subtotal Acumulado								1340,85	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026 (Relleno de Estructuras) - La Chuchita PR 36+525 - PR 36+705								-969,57	
Subtotal								371,28	
Suministro e Instalacion de Recebo Relleno de Estructuras Muro de Contención Margen Derecho PR 36+810 - PR 36+841 Sector Talasa Ruta 6002	PR36+805	PR36+810	5,00	Semibanca	Derecho	9,79	24,48	24,48	
	PR36+810	PR36+815	5,00	Semibanca	Derecho	13,41	58,00	82,48	
	PR36+815	PR36+820	5,00	Semibanca	Derecho	13,60	67,53	150,00	
	PR36+820	PR36+825	5,00	Semibanca	Derecho	15,15	71,88	221,88	
	PR36+825	PR36+830	5,00	Semibanca	Derecho	20,66	89,53	311,40	
	PR36+830	PR36+835	5,00	Semibanca	Derecho	20,25	102,28	413,68	
	PR36+835	PR36+840	5,00	Semibanca	Derecho	13,15	83,50	497,18	
	PR36+840	PR36+845	5,00	Semibanca	Derecho	0,00	32,88	530,05	
Subtotal Acumulado								530,05	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026 (Relleno de Estructuras) - La Chuchita PR 36+805 - PR 36+845								-477,05	
Subtotal								53,00	
Suministro e Instalacion de Recebo Relleno de Estructuras	PR36+880	PR36+885	5,00	Semibanca	Derecho	1,19	2,98	2,98	
	PR36+885	PR36+890	5,00	Semibanca	Derecho	7,14	14,49	17,47	
	PR36+890	PR36+895	5,00	Semibanca	Derecho	10,75	13,60	31,07	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.2	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Muro de Contención Margen Derecho PR 36+889 - PR 36+903 Sector Talasa Ruta 6002	PR36+895	PR36+900	5,00	Semibanca	Derecho	14,10	62,13	93,19	
	PR36+900	PR36+905	5,00	Semibanca	Derecho	12,88	67,45	160,64	
	PR36+905	PR36+910	5,00	Semibanca	Derecho	11,16	31,37	192,01	
	PR36+910	PR36+915	5,00	Semibanca	Derecho	0,00	13,34	205,35	
Subtotal Acumulado								205,35	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026 (Relleno de Estructuras) - La Chuchita PR 36+880 - PR 36+915								-184,81	
Subtotal								20,54	
Subtotal presente Acta								*444,82*	
Descuento Tuberia Perforada Geodren Planar Longitudinal PR 36+517 - PR 36+694 MD								*-1,43*	
Descuento Tuberia Perforada Geodren Planar Longitudinal PR 36+610 - PR36+841 MD								*-0,25*	
Descuento Tuberia Perforada Geodren Planar Longitudinal PR 36+889 - PR 36903 MD								*-0,11*	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+600								*-2,17*	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+702								*-1,77*	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+833								*-1,55*	
TOTAL								**437,53**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 621.1P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Descripcion	Elemento	PR	CAISSON	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción de Caisson Muro de Contención Cimentacion Profunda PR 61+035 - PR 61+070 Margen Derecho Sector 12B Ruta 6002	Caisson N°6	PR61+063	N°3 Modulo 2	8,0	
	Caisson N°7	PR61+067	N°4 Modulo 2	8,0	
Subtotal				**16,00**	
TOTAL				**16,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


				FECHA	31 / 5
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+390	1	1129991,252	1092501,353	P1			Izquierda	30	
		PR 66+395	2	1129989,119	1092504,128	P2			Izquierda	30	
		PR 66+400	3	1129986,800	1092506,750	P3			Izquierda	30	
		PR 66+405	4	1129984,292	1092509,191	P4			Izquierda	30	
		PR 66+410	5	1129981,618	1092511,450	P5			Izquierda	30	
		PR 66+415	6	1129979,352	1092514,117	P6			Izquierda	30	
		PR 66+420	7	1129977,358	1092516,994	P7			Izquierda	30	
		PR 66+425	8	1129975,764	1092520,110	P8			Izquierda	30	
		PR 66+430	9	1129975,132	1092523,552	P9			Izquierda	30	
		PR 66+435	10	1129975,009	1092527,050	P10			Izquierda	30	
		PR 66+440	11	1129975,618	1092530,497	P11			Izquierda	30	
		PR 66+445	12	1129976,576	1092533,863	P12			Izquierda	30	
		PR 66+450	13	1129977,519	1092537,233	P13	Fila 9	27,0	Izquierda	30	
		PR 66+455	14	1129978,432	1092540,612	P14			Izquierda	30	
		PR 66+460	15	1129979,066	1092544,054	P15			Izquierda	30	
		PR 66+465	16	1129979,451	1092547,533	P16			Izquierda	30	
		PR 66+470	17	1129980,374	1092550,909	P17			Izquierda	30	
		PR 66+475	18	1129981,231	1092554,303	P18			Izquierda	30	
		PR 66+480	19	1130038,243	1092475,880	P19			Izquierda	30	
		PR 66+485	20	1130035,253	1092477,700	P20			Izquierda	30	
		PR 66+490	21	1130032,191	1092479,394	P21			Izquierda	30	
		PR 66+495	22	1130028,868	1092480,496	P22			Izquierda	30	
		PR 66+500	23	1130025,400	1092480,966	P23			Izquierda	30	
		PR 66+505	24	1130021,900	1092480,966	P24			Izquierda	30	
		PR 66+390	25	1130032,191	1092479,394	P52			Izquierda	30	
		PR 66+395	26	1130028,868	1092480,496	P51			Izquierda	30	
		PR 66+400	27	1130025,400	1092480,966	P50			Izquierda	30	
		PR 66+405	28	1130021,900	1092480,966	P49			Izquierda	30	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+410	29	1129989,119	1092504,128	P48			Izquierda	30	
		PR 66+415	30	1129986,800	1092506,750	P47			Izquierda	30	
		PR 66+420	31	1129984,292	1092509,191	P46			Izquierda	30	
		PR 66+425	32	1129981,618	1092511,450	P45			Izquierda	30	
		PR 66+430	33	1129979,352	1092514,117	P44			Izquierda	30	
		PR 66+435	34	1129977,358	1092516,994	P43			Izquierda	30	
		PR 66+440	35	1129975,764	1092520,110	P42			Izquierda	30	
		PR 66+445	36	1129975,132	1092523,552	P41			Izquierda	30	
		PR 66+450	37	1129975,009	1092527,050	P40			Izquierda	30	
		PR 66+455	38	1129975,618	1092530,497	P39	Fila 8	24,0	Izquierda	30	
		PR 66+460	39	1129976,576	1092533,863	P38			Izquierda	30	
		PR 66+465	40	1129977,519	1092537,233	P37			Izquierda	30	
		PR 66+470	41	1129978,432	1092540,612	P36			Izquierda	30	
		PR 66+475	42	1129979,066	1092544,054	P35			Izquierda	30	
		PR 66+480	43	1129979,451	1092547,533	P34			Izquierda	30	
		PR 66+485	44	1129980,374	1092550,909	P33			Izquierda	30	
		PR 66+490	45	1129981,231	1092554,303	P32			Izquierda	30	
		PR 66+495	46	1130038,243	1092475,880	P31			Izquierda	30	
		PR 66+500	47	1130035,253	1092477,700	P30			Izquierda	30	
		PR 66+505	48	1130032,191	1092479,394	P29			Izquierda	30	
		PR 66+505	49	1130028,868	1092480,496	P28			Izquierda	30	
		PR 66+505	50	1130025,400	1092480,966	P27			Izquierda	30	
		PR 66+390	52	1129985,153	1092502,236	P53			Izquierda	30	
		PR 66+395	53	1129982,547	1092504,801	P54			Izquierda	30	
		PR 66+400	54	1129979,613	1092507,434	P55			Izquierda	30	
		PR 66+405	55	1129976,556	1092510,119	P56			Izquierda	30	
		PR 66+410	56	1129973,955	1092513,134	P57			Izquierda	30	
		PR 66+415	57	1129971,940	1092516,927	P58			Izquierda	30	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
Anclajes Activos *Estabilización de Talud* *Margen Izquierdo* *PR 66+380 - PR 66+530* *Sector Piñon* *Ruta 6002*		PR 66+420	58	1129971,180	1092521,088	P59	Fila 7	21,0	Izquierda	30	
		PR 66+425	59	1129970,716	1092524,890	P60			Izquierda	30	
		PR 66+430	60	1129970,873	1092528,613	P61			Izquierda	30	
		PR 66+435	61	1129971,790	1092532,047	P62			Izquierda	30	
		PR 66+440	62	1129972,886	1092535,294	P63			Izquierda	30	
		PR 66+445	63	1129973,491	1092538,843	P64			Izquierda	30	
		PR 66+450	64	1129974,290	1092541,907	P65			Izquierda	30	
		PR 66+455	65	1129975,116	1092545,339	P66			Izquierda	30	
		PR 66+460	66	1129976,285	1092548,775	P67			Izquierda	30	
		PR 66+465	67	1129977,130	1092552,155	P68			Izquierda	30	
		PR 66+470	68	1129977,570	1092555,557	P69			Izquierda	30	
		PR 66+475	69	1129978,260	1092558,864	P70			Izquierda	30	
		PR 66+480	70	1129979,144	1092562,385	P71			Izquierda	30	
		PR 66+485	71	1129979,680	1092565,971	P72			Izquierda	30	
		PR 66+490	72	1129979,974	1092569,439	P73			Izquierda	30	
		PR 66+495	73	1129980,273	1092572,649	P74			Izquierda	30	
		PR 66+500	74	1129980,627	1092576,050	P75			Izquierda	30	
		PR 66+505	75	1129981,162	1092579,626	P76			Izquierda	30	
		PR 66+505	76	1129981,416	1092583,016	P77			Izquierda	30	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	31 / 5
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó / **UNIDAD**

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+505	77	1129981,745	1092586,279	P78			Izquierda	30	
		PR 66+390	80			P100			Izquierda	25	
		PR 66+395	81			P101			Izquierda	25	
		PR 66+400	82			P102			Izquierda	25	
		PR 66+405	83			P103			Izquierda	25	
		PR 66+410	84			P104			Izquierda	25	
		PR 66+415	85			P105			Izquierda	25	
		PR 66+420	86			P106			Izquierda	25	
		PR 66+425	87			P107			Izquierda	25	
		PR 66+430	88			P108			Izquierda	25	
		PR 66+435	89			P109			Izquierda	25	
		PR 66+440	90			P110			Izquierda	25	
		PR 66+445	91			P111			Izquierda	25	
		PR 66+450	92			P112			Izquierda	25	
		PR 66+455	93			P113			Izquierda	25	
		PR 66+460	94			P114	Fila 6	17,0	Izquierda	25	
		PR 66+465	95			P115			Izquierda	25	
		PR 66+470	96	1130038,243	1092475,880	P116			Izquierda	25	
		PR 66+475	97	1130035,253	1092477,700	P117			Izquierda	25	
		PR 66+480	98	1129963,191	1092525,520	P118			Izquierda	25	
		PR 66+485	99	1129963,149	1092522,058	P119			Izquierda	25	
		PR 66+490	100	1129963,621	1092518,659	P120			Izquierda	25	
		PR 66+495	101	1130021,900	1092480,966	P121			Izquierda	25	
		PR 66+485	102	1130018,420	1092481,096	P122			Izquierda	25	
		PR 66+490	103	1130014,928	1092481,334	P123			Izquierda	25	
		PR 66+495	104	1130021,900	1092480,966	P124			Izquierda	25	
		PR 66+490	105	1130018,420	1092481,096	P125			Izquierda	25	
		PR 66+495	106	1129965,382	1092535,732	97			Izquierda	25	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+500	107	1129964,829	1092532,290	98			Izquierda	25	
		PR 66+505	108	1129963,716	1092528,877	99			Izquierda	25	
		PR 66+390	109	1129968,161	1092503,279	144			Izquierda	25	
		PR 66+395	110	1129965,978	1092506,469	145			Izquierda	25	
		PR 66+400	111	1129964,790	1092510,123	146			Izquierda	25	
		PR 66+405	112	1129963,025	1092513,038	147			Izquierda	25	
		PR 66+410	113	1129961,997	1092516,704	148	fila 5	14,0	Izquierda	25	
		PR 66+415	114	1129961,499	1092520,186	149			Izquierda	25	
		PR 66+420	115	1129961,387	1092523,560	150			Izquierda	25	
		PR 66+425	116	1129961,447	1092527,401	151			Izquierda	25	
		PR 66+430	117	1129962,609	1092530,816	152			Izquierda	25	
		PR 66+435	118	1129963,593	1092534,491	153			Izquierda	25	
		PR 66+405	119	1129958,536	1092521,258	193			Izquierda	25	
		PR 66+410	120	1129958,926	1092517,656	194			Izquierda	25	
		PR 66+414	121	1129959,709	1092513,785	195	Fila 4	11,0	Izquierda	25	
		PR 66+419	122	1129961,256	1092510,021	196			Izquierda	25	
		PR 66+423	123	1129963,246	1092506,480	197			Izquierda	25	
		PR 66+428	124	1129965,554	1092503,354	198			Izquierda	25	

Subtotal Acumulado			3405,00
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector El Piñon (124 Anclajes)			-681,00
Tensionamiento de Anclajes Sector Piñon PR 66+380 - PR 66+530 - Acta Nº19 Mayo 2026 Longitud0 30m	**Anclajes Tensionados**	**36**	216,00
Tensionamiento de Anclajes Sector Piñon PR 66+380 - PR 66+530 - Acta Nº19 Mayo 2026 Longitud0 25m	**Anclajes Tensionados**	**0**	0,00
Descuento Reparación y Tensionamiento de Anclajes Sector La Mansa (12 Anclajes)			-84,00
Tensionamiento de Anclajes Sector La Mansa PR 103+980 - PR 104+104 (Anclajes Tensionados) - Acta Nº19 Mayo 2026 Longitud 0.25m	**Anclajes Tensionados**	**0**	0,00
Descuento Acta Nº16 Febrero 2026 - El Piñon			-740,00
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026 - El Piñon			-620,00
Descuento Acta Nº18 Abril 2026 - El Piñon			-1008,00
Subtotal Presente Acta			488,00
TOTAL			488,00

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC


CONEXIÓN
- QUIBDÓ
2026
m

CONEXIÓN
- QUIBDÓ

2026

m



CONEXIÓN
- QUIBDÓ

2026

m



2026

m



2026

m

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+384	1	1133839,314	1093335,052	A188			Izquierda	20	
		PR 71+388	2	1133844,274	1093338,530	A190			Izquierda	20	
		PR 71+392	3	1133846,764	1093340,203	A191			Izquierda	20	
		PR 71+396	4	1133849,353	1093341,719	A192			Izquierda	20	
		PR 71+400	5	1133851,966	1093343,193	A193			Izquierda	20	
		PR 71+404	6	1133854,565	1093344,691	A194			Izquierda	20	
		PR 71+408	7	1133856,840	1093346,647	A195			Izquierda	20	
		PR 71+412	8	1134258,662	1093414,266	A196			Izquierda	20	
		PR 71+416	9	1134261,629	1093414,710	A197			Izquierda	20	
		PR 71+420	10	1134264,596	1093415,155	A198			Izquierda	20	
		PR 71+424	11	1134267,563	1093415,599	A199	Fila 6	18,0	Izquierda	20	
		PR 71+428	12	1134270,526	1093416,067	A200			Izquierda	20	
		PR 71+432	13	1134273,494	1093416,501	A201			Izquierda	20	
		PR 71+436	14	1134263,210	1093403,329	A202			Izquierda	20	
		PR 71+440	15	1134266,177	1093403,774	A203			Izquierda	20	
		PR 71+444	16	1134269,144	1093404,218	A204			Izquierda	20	
		PR 71+448	17	1134272,109	1093404,677	A205			Izquierda	20	
		PR 71+452	18	1134262,155	1093400,896	A206			Izquierda	20	
		PR 71+456	19	1133859,319	1093348,482	A207			Izquierda	20	
		PR 71+460	20	1133861,835	1093350,117	A208			Izquierda	20	
		PR 71+464	21	1133864,351	1093351,751	A209			Izquierda	20	
		PR 71+392	22	1133820,166	1093312,768	A160			Izquierda	20	
		PR 71+396	23	1133821,226	1093315,495	A161			Izquierda	20	
		PR 71+400	24	1133822,827	1093318,126	A162			Izquierda	20	
		PR 71+404	25	1133824,338	1093320,717	A163			Izquierda	20	
		PR 71+408	26	1133826,176	1093323,119	A164			Izquierda	20	
		PR 71+412	27	1133827,906	1093325,487	A165			Izquierda	20	
		PR 71+416	28	1133830,060	1093327,745	A166			Izquierda	20	
		PR 71+420	29	1133832,157	1093329,642	A167			Izquierda	20	
		PR 71+424	30	1133834,379	1093331,591	A168			Izquierda	20	
		PR 71+428	31	1133836,153	1093335,550	A169			Izquierda	20	
		PR 71+432	32	1133838,589	1093337,302	A170	Fila 5	15,0	Izquierda	20	
		PR 71+436	33	1133841,024	1093339,053	A171			Izquierda	20	
		PR 71+440	34	1133843,460	1093340,805	A172			Izquierda	20	
		PR 71+444	35	1133845,895	1093342,557	A173			Izquierda	20	
		PR 71+448	36	1133848,331	1093344,309	A174			Izquierda	20	
		PR 71+452	37	1133850,766	1093346,060	A175			Izquierda	20	
		PR 71+456	38	1133853,247	1093347,745	A176			Izquierda	20	
		PR 71+460	39	1133855,763	1093349,379	A177			Izquierda	20	
		PR 71+464	40	1133858,279	1093351,014	A178			Izquierda	20	
		PR 71+468	41	1133860,795	1093352,648	A179			Izquierda	20	
		PR 71+472	42	1133814,920	1093310,810	A126			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
Anclajes Activos *Estabilización de Talud en Corte* *Margen Izquierdo* *PR 71+340 - PR71+470* *Sector Talasa 1* *Ruta 6002*		PR 71+476	43	1133815,880	1093313,650	A127			Izquierda	20	
		PR 71+480	44	1133816,970	1093316,450	A128			Izquierda	20	
		PR 71+484	45	1133818,290	1093319,140	A129			Izquierda	20	
		PR 71+488	46	1133819,730	1093321,770	A130			Izquierda	20	
		PR 71+492	47	1133821,340	1093324,300	A131			Izquierda	20	
		PR 71+496	48	1133823,130	1093326,710	A132			Izquierda	20	
		PR 71+500	49	1133825,050	1093329,010	A133			Izquierda	20	
		PR 71+504	50	1133827,120	1093331,190	A134			Izquierda	20	
		PR 71+508	51	1133829,300	1093333,230	A135			Izquierda	20	
		PR 71+512	52	1133831,610	1093335,150	A136			Izquierda	20	
		PR 71+516	53	1133834,030	1093336,920	A137	Fila 4	12,0	Izquierda	20	
		PR 71+520	54	1133836,490	1093338,650	A138			Izquierda	20	
		PR 71+524	55	1133838,920	1093340,400	A139			Izquierda	20	
		PR 71+528	56	1133841,360	1093342,150	A140			Izquierda	20	
		PR 71+532	57	1133843,790	1093343,900	A141			Izquierda	20	
		PR 71+536	58	1133846,230	1093345,650	A142			Izquierda	20	
		PR 71+540	59	1133848,660	1093347,400	A143			Izquierda	20	
		PR 71+544	60	1133851,100	1093349,150	A144			Izquierda	20	
		PR 71+548	61	1133853,620	1093350,790	A145			Izquierda	20	
		PR 71+552	62			A146			Izquierda	20	
		PR 71+556	63			A147			Izquierda	20	
		PR 71+560	64			A148			Izquierda	20	
		PR 71+556	65	1133805,810	1093302,951	A87			Izquierda	20	
		PR 71+560	66	1133806,163	1093305,930	A98			Izquierda	20	
		PR 71+564	67			A89			Izquierda	20	
		PR 71+568	68			A90			Izquierda	20	
		PR 71+572	69			A91			Izquierda	20	
		PR 71+576	70			A92			Izquierda	20	
		PR 71+580	71			A93			Izquierda	20	
		PR 71+584	72			A94			Izquierda	20	
		PR 71+588	73			A95			Izquierda	20	
		PR 71+592	74			A96			Izquierda	20	
		PR 71+596	75			A97			Izquierda	20	
		PR 71+410	76	1133818,450	1093332,890	A98			Izquierda	20	
		PR 71+414	77	1133820,420	1093335,150	A99			Izquierda	20	
		PR 71+418	78	1133822,550	1093337,260	A100			Izquierda	20	
		PR 71+422	79	1133824,780	1093339,270	A101	Fila 3	8,0	Izquierda	20	
		PR 71+426	80	1133827,100	1093341,160	A102			Izquierda	20	
		PR 71+430	81	1133829,520	1093342,930	A103			Izquierda	20	
		PR 71+434	82	1133831,980	1093344,650	A104			Izquierda	20	
		PR 71+438	83	1133834,410	1093346,410	A105			Izquierda	20	
		PR 71+442	84	1133836,850	1093348,160	A106			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+446	85	1133839,280	1093349,910	A107			Izquierda	20	
		PR 71+450	86			A108			Izquierda	20	
		PR 71+454	87			A109			Izquierda	20	
		PR 71+458	88			A110			Izquierda	20	
		PR 71+462	89			A111			Izquierda	20	
		PR 71+466	90			A112			Izquierda	20	
		PR 71+470	91			A113			Izquierda	20	
		PR 71+474	92			A114			Izquierda	20	
		PR 71+478	93			A115			Izquierda	20	
		PR 71+377	94	1133803,826	1093305,417	A50			Izquierda	20	
		PR 71+381	95			A52			Izquierda	20	
		PR 71+385	96			A53			Izquierda	20	
		PR 71+388	97			A54			Izquierda	20	
		PR 71+392	98			A55			Izquierda	20	
		PR 71+396	99			A56			Izquierda	20	
		PR 71+400	100			A57			Izquierda	20	
		PR 71+404	101			A58			Izquierda	20	
		PR 71+407	102			A59			Izquierda	20	
		PR 71+411	103			A60			Izquierda	20	
		PR 71+415	104	1133817,320	1093335,020	A61			Izquierda	20	
		PR 71+419	105			A62			Izquierda	20	
		PR 71+423	106			A63			Izquierda	20	
		PR 71+426	107	1133823,724	1093341,324	A64			Izquierda	20	
		PR 71+430	108	1133826,067	1093343,195	A65	Fila 2	5,0	Izquierda	20	
		PR 71+434	109	1133828,488	1093344,967	A66			Izquierda	20	
		PR 71+438	110	1133830,947	1093346,684	A67			Izquierda	20	
		PR 71+442	111	1133833,383	1093348,436	A68			Izquierda	20	
		PR 71+445	112	1133835,818	1093350,188	A69			Izquierda	20	
		PR 71+449	113	1133838,253	1093351,939	A70			Izquierda	20	
		PR 71+453	114	1133840,689	1093353,691	A71			Izquierda	20	
		PR 71+457	115	1133843,124	1093355,443	A72			Izquierda	20	
		PR 71+461	116	1133845,560	1093357,194	A73			Izquierda	20	
		PR 71+464	117	1133848,072	1093358,834	A74			Izquierda	20	
		PR 71+468	118	1133850,588	1093360,468	A75			Izquierda	20	
		PR 71+472	119	1133853,104	1093362,102	A76			Izquierda	20	
		PR 71+476	120	1133855,620	1093363,736	A77			Izquierda	20	
		PR 71+480	121	1133858,136	1093365,370	A78			Izquierda	20	
		PR 71+380	122	1133801,582	1093305,595	A11			Izquierda	20	
		PR 71+384	123			A15			Izquierda	20	
		PR 71+388	124			A16			Izquierda	20	
		PR 71+391	125			A17			Izquierda	20	
		PR 71+395	126			A18			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+399	127			A19			Izquierda	20	
		PR 71+403	128			A20			Izquierda	20	
		PR 71+407	129			A21			Izquierda	20	
		PR 71+410	130			A22			Izquierda	20	
		PR 71+414	131			A23			Izquierda	20	
		PR 71+418	132			A25			Izquierda	20	
		PR 71+422	133			A26			Izquierda	20	
		PR 71+426	134			A27			Izquierda	20	
		PR 71+429	135			A28	Fila 1	3,0	Izquierda	20	
		PR 71+433	136			A29			Izquierda	20	
		PR 71+437	137			A30			Izquierda	20	
		PR 71+441	138			A31			Izquierda	20	
		PR 71+445	139			A32			Izquierda	20	
		PR 71+448	140			A33			Izquierda	20	
		PR 71+452	141			A34			Izquierda	20	
		PR 71+456	142			A35			Izquierda	20	
		PR 71+460	143			A36			Izquierda	20	
		PR 71+464	144			A37			Izquierda	20	
		PR 71+467	145			A38			Izquierda	20	
		PR 71+471	146			A39			Izquierda	20	
		PR 71+475	147			A40			Izquierda	20	
Subtotal Acumulado										2940,00	
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+380 - PR 71+470 (147 Anclajes)										-588,00	
Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+380 - PR 71+470 - Acta Nº18 Abril 2026							**Anclajes Tensionados**		**23**	92,00	
Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+380 - PR 71+470										-600,00	
Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+380 - PR 71+470										-900,00	
Descuento Acumulado Acta Nº18 Abril 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+380 - PR 71+470										-736,00	
Subtotal Presente Acta										208,00	
		PR 71+880	1	1133817,950	1093312,180	A210			Izquierda	20	
		PR 71+884	2	1133818,711	1093314,940	A211			Izquierda	20	
		PR 71+888	3	1133819,958	1093317,560	A212			Izquierda	20	
		PR 71+892	4	1133821,498	1093320,300	A213	Fila 1	2,5	Izquierda	20	
		PR 71+896	5	1133823,152	1093322,801	A214			Izquierda	20	
		PR 71+900	6	1133823,152	1093322,801	A215			Izquierda	20	
		PR 71+885	7	1134260,737	1093412,302	A216			Izquierda	20	
		PR 71+889	8	1134263,704	1093412,746	A217			Izquierda	20	
		PR 71+893	9	1134266,671	1093413,190	A218	Fila 2	5,5	Izquierda	20	
		PR 71+897	10	1134269,637	1093413,639	A219			Izquierda	20	
		PR 71+901	11	1134272,597	1093414,130	A220			Izquierda	20	
		PR 71+880	12	1134259,850	1093409,894	A221			Izquierda	20	
		PR 71+884	13	1134262,817	1093410,338	A222			Izquierda	20	
Anclajes Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo		PR 71+888	14	1134265,784	1093410,782	A223			Izquierda	20	
		PR 71+892	15	1134268,751	1093411,227	A224	Fila 3	8,5	Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
PR 71+880 - PR 71+900 *Sector Talasa 2* *Ruta 6002*		PR 71+896	16	1134271,713	1093411,703	A225			Izquierda	20	
		PR 71+900	17	1134274,685	1093412,100	A226			Izquierda	20	
		PR 71+885	18	1133824,963	1093325,191	A227	Fila 4	12,5	Izquierda	20	
		PR 71+889	19	1133826,927	1093327,458	A228			Izquierda	20	
		PR 71+893	20	1133829,054	1093329,574	A229			Izquierda	20	
		PR 71+897	21	1133831,310	1093331,549	A230			Izquierda	20	
		PR 71+880	22	1133833,688	1093333,375	A231	Fila 5	15,5	Izquierda	20	
		PR 71+884	23	1134265,122	1093401,340	A232			Izquierda	20	
		PR 71+888	24	1134268,089	1093401,785	A233			Izquierda	20	
		PR 71+892	25	1134271,055	1093402,229	A234			Izquierda	20	
		PR 71+896	26	1134274,016	1093402,713	A235			Izquierda	20	
		PR 71+885	27	1134264,066	1093398,907	A236	Fila 6	18,5	Izquierda	20	
		PR 71+889	28	1134267,033	1093399,352	A237			Izquierda	20	
		PR 71+893	29	1134270,000	1093399,796	A238			Izquierda	20	
		PR 71+897	30	1134272,964	1093400,257	A239			Izquierda	20	
Subtotal Acumulado										600,00	
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+880 - PR 71+900 (30 Anclajes)										-120,00	
Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+880 - PR 71+900 - Acta Nº18 Abril 2026							**Anclajes Tensionados**		**6**	24,00	
Descuento Acta No. 15 Enero - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+880 - PR 71+900										-100,00	
Descuento Acta No. 16 Febrero 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+880 - PR 71+900										-120,00	
Descuento Acta No. 17 Marzo 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+880 - PR 71+900										-380,00	
Balance Acta No. 18 Abril 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+880 - PR 71+900 (Descuento por Tensionamiento)										96,00	
Subtotal Acumulado Presente Acta										0,00	
		PR 71+935	1	1134312,294	1093413,866	A240	Fila 1	2,5	Izquierda	20	
		PR 71+939	2	1134315,257	1093413,398	A241			Izquierda	20	
		PR 71+943	3	1134318,221	1093412,929	A242			Izquierda	20	
		PR 71+947	4	1134321,184	1093412,461	A243			Izquierda	20	
		PR 71+951	5	1134324,147	1093411,993	A244			Izquierda	20	
		PR 71+955	6	1134327,110	1093411,524	A245			Izquierda	20	
		PR 71+959	7	1134330,074	1093411,056	A246			Izquierda	20	
		PR 71+963	8	1134333,037	1093410,588	A247			Izquierda	20	
		PR 71+967	9	1134336,000	1093410,119	A248			Izquierda	20	
		PR 71+971	10	1134338,963	1093409,651	A249			Izquierda	20	
		PR 71+975	11	1134341,926	1093409,182	A250			Izquierda	20	
		PR 71+979	12	1134344,890	1093408,714	A251			Izquierda	20	
		PR 71+934	13	1134311,397	1093411,723	A252	Fila 2	5,5	Izquierda	20	
		PR 71+938	14	1134317,325	1093410,793	A253			Izquierda	20	
		PR 71+942	15	1134317,325	1093410,793	A254			Izquierda	20	
		PR 71+946	16	1134320,288	1093410,325	A255			Izquierda	20	
		PR 71+950	17	1134323,251	1093409,856	A256			Izquierda	20	
		PR 71+954	18	1134326,214	1093409,388	A257			Izquierda	20	
		PR 71+958	19	1134329,177	1093408,920	A258			Izquierda	20	
		PR 71+962	20	1134332,141	1093408,451	A259			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
Anclajes Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 71+930 - PR 71+980 Sector Talasa 3 Ruta 6002		PR 71+966	21	1134335,104	1093407,983	A260			Izquierda	20	
		PR 71+970	22	1134338,067	1093407,515	A261			Izquierda	20	
		PR 71+974	23	1134341,030	1093407,046	A262			Izquierda	20	
		PR 71+978	24	1134343,993	1093406,578	A263			Izquierda	20	
		PR 71+933	25	1134310,503	1093409,561	A264	Fila 3	8,5	Izquierda	20	
		PR 71+937	26	1134313,470	1093409,124	A265			Izquierda	20	
		PR 71+941	27	1134316,434	1093408,656	A266			Izquierda	20	
		PR 71+945	28	1134319,397	1093408,188	A267			Izquierda	20	
		PR 71+949	29	1134322,360	1093407,719	A268			Izquierda	20	
		PR 71+953	30	1134325,323	1093407,251	A269			Izquierda	20	
		PR 71+957	31	1134328,286	1093406,783	A270			Izquierda	20	
		PR 71+961	32	1134331,250	1093406,314	A271			Izquierda	20	
		PR 71+965	33	1134334,213	1093405,846	A272			Izquierda	20	
		PR 71+969	34	1134337,176	1093405,377	A273			Izquierda	20	
		PR 71+973	35	1134340,139	1093404,909	A274			Izquierda	20	
		PR 71+973	36	1134340,139	1093404,909	A275			Izquierda	20	
		PR 71+977	37	1134306,581	1093402,976	A276	Fila 4	12,5	Izquierda	20	
		PR 71+981	38	1134309,562	1093402,633	A277			Izquierda	20	
		PR 71+933	39	1134312,528	1093402,187	A278			Izquierda	20	
		PR 71+937	40	1134315,491	1093401,718	A279			Izquierda	20	
		PR 71+941	41	1134318,454	1093401,250	A280			Izquierda	20	
		PR 71+945	42	1134321,417	1093400,781	A281			Izquierda	20	
		PR 71+949	43	1134324,381	1093400,313	A282			Izquierda	20	
		PR 71+953	44	1134327,344	1093399,845	A283			Izquierda	20	
		PR 71+957	45	1134330,307	1093399,376	A284			Izquierda	20	
		PR 71+961	46	1134333,270	1093398,908	A285			Izquierda	20	
		PR 71+965	47	1134336,233	1093398,440	A286			Izquierda	20	
		PR 71+969	48	1134339,197	1093397,971	A287			Izquierda	20	
		PR 71+973	49	1134342,160	1093397,503	A288			Izquierda	20	
		PR 71+935	50	1134307,616	1093400,592	A289	Fila 5	15,5	Izquierda	20	
		PR 71+939	51	1134310,592	1093400,215	A290			Izquierda	20	
		PR 71+943	52	1134313,555	1093399,746	A291			Izquierda	20	
		PR 71+947	53	1134316,518	1093399,278	A292			Izquierda	20	
		PR 71+951	54	1134319,481	1093398,809	A293			Izquierda	20	
		PR 71+955	55	1134322,444	1093398,341	A294			Izquierda	20	
		PR 71+959	56	1134325,408	1093397,873	A295			Izquierda	20	
		PR 71+963	57	1134328,371	1093397,404	A296			Izquierda	20	
		PR 71+967	58	1134331,334	1093396,936	A297			Izquierda	20	
		PR 71+971	59	1134334,297	1093396,468	A298			Izquierda	20	
		PR 71+975	60	1134337,261	1093395,999	A299			Izquierda	20	
		PR 71+979	61	1134337,261	1093395,999	A300			Izquierda	20	
		PR 71+935	62	1134306,068	1093398,505	A301			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+939	63	1134309,048	1093398,163	A302			Izquierda	20	
		PR 71+943	64	1134312,014	1093397,712	A303			Izquierda	20	
		PR 71+947	65	1134314,977	1093397,243	A304			Izquierda	20	
		PR 71+951	66	1134317,940	1093396,775	A305			Izquierda	20	
		PR 71+955	67	1134320,904	1093396,307	A306			Izquierda	20	
		PR 71+959	68	1134323,867	1093395,838	A307	Fila 6	18,5	Izquierda	20	
		PR 71+963	69	1134326,830	1093395,370	A308			Izquierda	20	
		PR 71+967	70	1134329,793	1093394,902	A309			Izquierda	20	
		PR 71+971	71	1134332,756	1093394,433	A310			Izquierda	20	
		PR 71+975	72	1134335,720	1093393,965	A311			Izquierda	20	
		PR 71+979	73	1134336,972	1093397,489	A312			Izquierda	20	
		PR 71+983	74	1134338,224	1093401,013	A313			Izquierda	20	
Subtotal Acumulado										1480,00	
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+880 - PR 71+900 (74 Anclajes)										-296,00	
Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+880 - PR 71+900 - Acta Nº19 Mayo 2026								**Anclajes Tensionados**	**0**	0,00	
Descuento Acta No. 16 Febrero 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+930 - PR 71+980										-580,00	
Descuento Acta No. 17 Marzo 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+930 - PR 71+980										-800,00	
Balance Acta No. 18 Abril 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 71+930 - PR 71+980 (Descuento por Tensionamiento)										212,00	
Subtotal Acumulado Presente Acta										16,00	
Anclajes Activos *Estabilización de Talud* *Margen Izquierdo* *PR 71+985 - PR 72+020* *Sector Talasa 4* *Ruta 6002*		PR 71+988	1	1134362,669	1093405,904	A314			Izquierda	20	
		PR 71+991	2	1134365,632	1093405,435	A315			Izquierda	20	
		PR 71+994	3	1134368,595	1093404,943	A316			Izquierda	20	
		PR 71+997	4	1134371,634	1093404,525	A317			Izquierda	20	
		PR 72+000	5	1134374,522	1093404,030	A318	Fila 1	2,5	Izquierda	20	
		PR 72+003	6	1134377,485	1093403,562	A319			Izquierda	20	
		PR 72+006	7	1134380,448	1093403,094	A320			Izquierda	20	
		PR 72+009	8	1134383,411	1093402,625	A321			Izquierda	20	
		PR 72+012	9	1134386,375	1093402,157	A322			Izquierda	20	
		PR 71+992	10	1134897,142	1093341,910	A699	Fila 4	12,5	Izquierda	20	
		PR 71+996	11	1134903,142	1093341,907	A701			Izquierda	20	
Subtotal Acumulado										220,00	
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+985 - PR 72+020 (11 Anclajes)										-44,00	
Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 71+985 - PR 72+020 - Acta Nº19 Mayo 2026								**Anclajes Tensionados**	**0**	0,00	
Subtotal Acumulado Presente Acta										176,00	
		PR 72+494	1	1134846,649	1093329,993	A778			Izquierda	20	
		PR 72+498	2	1134849,647	1093330,098	A779			Izquierda	20	
		PR 72+502	3	1134852,645	1093330,191	A780			Izquierda	20	
		PR 72+506	4	1134855,644	1093330,269	A781			Izquierda	20	
		PR 72+510	5	1134858,644	1093330,330	A782			Izquierda	20	
		PR 72+514	6	1134861,643	1093330,374	A783			Izquierda	20	
		PR 72+518	7	1134885,643	1093330,417	A791	Fila 4	12,5	Izquierda	20	
		PR 72+522	8	1134888,643	1093330,415	A792			Izquierda	20	
		PR 72+526	9	1134891,643	1093330,413	A793			Izquierda	20	
		PR 72+530	10	1134894,643	1093330,412	A794			Izquierda	20	
Anclajes Activos		PR 72+534	11	1133802,694	1093311,487	A795			Izquierda	20	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 623-22	Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Anclaje Nº	Coordenadas		Consecutivo Plano	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 72+480 - PR 72+600 Sector Talasa 9 Ruta 6002		PR 72+538	12	1133803,475	1093314,384	A796			Izquierda	20	
		PR 72+542	13	1133804,416	1093317,231	A797			Izquierda	20	
		PR 72+546	14	1133805,444	1093320,048	A798			Izquierda	20	
		PR 72+506	15	1134846,148	1093341,482	A682			Izquierda	20	
		PR 72+502	16	1134849,146	1093341,587	A683			Izquierda	20	
		PR 72+506	17	1133811,095	1093330,612	A685			Izquierda	20	
		PR 72+510	18	1133812,843	1093333,048	A686			Izquierda	20	
		PR 72+514	19	1133814,683	1093335,415	A687			Izquierda	20	
		PR 72+518	20	1133816,647	1093337,683	A688	Fila 1	2,5	Izquierda	20	
		PR 72+522	21	1133818,744	1093339,827	A689			Izquierda	20	
		PR 72+526	22	1133820,920	1093341,889	A690			Izquierda	20	
		PR 72+530	23	1133823,202	1093343,837	A691			Izquierda	20	
		PR 72+534	24	1133825,598	1093345,640	A692			Izquierda	20	
		PR 72+538	25	1133828,045	1093347,374	A693			Izquierda	20	

Subtotal Acumulado			500,00
Descuento Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 72+480 - PR 72+600 (30 Anclajes)			-100,00
Tensionamiento de Anclajes Sector Talasa PR 72+480 - PR 72+600 - Acta Nº19 Mayo 2026	**Anclajes Tensionados**	**0**	0,00
Descuento Acta No. 16 Febrero 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 72+480 - PR 72+600			-180,00
Descuento Acta No. 18 Abril 2026 - Item 623.1 Ancaljes Activos PR 72+480 - PR 72+600			-220,00
Subtotal Acumulado Presente Acta			0,00
Subtotal Tramo Presente Acta			400,00
TOTAL			**400,00**

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ronda coronacion concreto terraza 3 PR 43+920/44+090 Sector OLAYA Ruta 6002	longitudinales				4,00	0,84	0,00	0,00	0,84	267,00	1,00	0,994	222,93	
		PR43+920	PR44+090		4,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5,00	1,00	0,994	198,80	
	trasversales				4,00	0,60	0,00	0,00	0,60	33,00	1,00	0,994	19,68	
	Subtotal												**441,42**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ronda coronacion concreto terraza 4 PR 43+920/44+010 Sector toldas Ruta 6002	longitudinales				4,00	0,84	0,00	0,00	0,84	224,00	1,00	0,994	187,03	
		PR43+920	PR44+010		4,00	33,60	0,00	0,00	33,60	5,00	1,00	0,994	166,99	
	trasversales				4,00	0,60	0,00	0,00	0,60	28,00	1,00	0,994	16,70	
	Subtotal												**370,72**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ronda coronacion concreto terraza 5 PR 43+920/44+010 Sector toldas Ruta 6002	longitudinales				4,00	0,84	0,00	0,00	0,84	210,00	1,00	0,994	175,34	
		PR43+920	PR44+010		4,00	31,50	0,00	0,00	31,50	5,00	1,00	0,994	156,56	
	trasversales				4,00	0,60	0,00	0,00	0,60	26,00	1,00	0,994	15,51	
	Subtotal												**347,40**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ronda coronacion concreto terraza 4 y 5 PR 44+000 Sector toldas Ruta 6002	longitudinales				4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	300,00	1,00	0,994	596,40	
		PR44+000	PR44+000											
	trasversales				4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	800,00	1,00	0,994	636,16	
	Subtotal												**1232,56**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ronda coronacion concreto terraza 4 PR 44+050 Sector toldas Ruta 6002	longitudinales				4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	45,00	1,00	0,994	84,99	
		PR44+000	PR44+000											
	trasversales				4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	117,00	1,00	0,994	93,04	
	Subtotal												**178,03**	
	escala 1 losa y muros externa				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	6,00	1,00	0,994	20,40	
	escala 1 losa y muros internos				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	6,00	1,00	0,994	18,01	
	escala 1 losa y muros externa				4,00	4,16	0,00	0,00	4,16	1,00	1,00	0,994	4,14	
	escala 1 losa y muros internos				4,00	4,06	0,00	0,00	4,06	1,00	1,00	0,994	4,04	
	escala 1 losa y parrilla inf y sup.				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	16,00	1,00	0,994	14,31	
	escala 1 ver. Contra huella externa				4,00	1,42	0,00	0,00	1,42	7,00	1,00	0,994	9,88	
	escala 1 ver. Contra huella interna				4,00	1,45	0,00	0,00	1,45	9,00	1,00	0,994	12,97	
	escala 1 long. Parrilla inf.				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	10,00	1,00	0,994	13,92	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19			**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	**FECHA**	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero disipador PR 43+920 Sector toldas Ruta 6002	escala 1 long. Parrila sup.	PR43+920	PR43+920		4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	9,00	1,00	0,994	10,74	
	escala 1 long. Muro izq.				4,00	0,75	0,00	0,00	0,75	14,00	1,00	0,994	10,44	
	escala 1 long. Muro derecho				4,00	0,60	0,00	0,00	0,60	14,00	1,00	0,994	8,35	
	escala 2 losa y muro extrnas				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	10,00	1,00	0,994	33,99	
	escala 2 losa y muro interno				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	10,00	1,00	0,994	30,02	
	escala 2 losa parrilla inf y sup				4,00	1,60	0,00	0,00	1,60	16,00	1,00	0,994	25,45	
	escala 2 verticales contra huella internas				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	7,00	1,00	0,994	9,74	
	escala 2 losa parrila contra huella externa				4,00	1,43	0,00	0,00	1,43	9,00	1,00	0,994	12,79	
	escala 2 long. Parrilla inf.				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	10,00	1,00	0,994	13,92	
	escala 2 long. Parrilla sup.				4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	9,00	1,00	0,994	10,74	
	escala 2 long. Muros izq. Y der.				4,00	1,45	0,00	0,00	1,45	28,00	1,00	0,994	40,36	
	escala 3 losa y muro extrnas				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	7,00	1,00	0,994	23,80	
	escala 3 losa y muro interno				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	7,00	1,00	0,994	21,01	
	escala 3 losa parrilla inf y sup				4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	16,00	1,00	0,994	19,08	
	escala 3 verticales contra huella internas				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	7,00	1,00	0,994	9,05	
	escala 3 losa parrila contra huella externa				4,00	1,26	0,00	0,00	1,26	7,00	1,00	0,994	8,77	
	escala 3 long. Parrilla inf.				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	9,00	1,00	0,994	12,52	
	escala 3 long. Parrilla sup.				4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	9,00	1,00	0,994	10,74	
	escala 3 long. Muros izq. Y der.				4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	0,994	27,83	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	escala 4 long. Muros izq. Y der.				4,00	1,66	0,00	0,00	1,66	28,00	1,00	0,994	46,20	
	escala 5 long. Muros izq. Y der.				4,00	1,25	0,00	0,00	1,25	28,00	1,00	0,994	34,79	
			Subtotal										**517,97**	
	escala 4 losa y muros externa				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	9,00	1,00	0,994	30,60	
	escala 4 losa y muros internis				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	9,00	1,00	0,994	27,02	
	escala 4 long. Losa inf.				4,00	1,60	0,00	0,00	1,60	17,00	1,00	0,994	27,04	
	escala 5 contra huella verticales				4,00	0,70	0,00	0,00	0,70	17,00	1,00	0,994	11,83	
	escaala 5 contra huella int-ext				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	10,00	1,00	0,994	12,92	
	escala 5 losa y muros externos				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	9,00	1,00	0,994	30,60	
	escala 5 losa y muro internos				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	9,00	1,00	0,994	27,02	
	escala 5 losa huella parrila sup-inf.				4,00	1,60	0,00	0,00	1,60	17,00	1,00	0,994	27,04	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero disipador PR 43+920 Sector toldas Ruta 6002	escala 6 contra huella verticales	PR43+920	PR43+920		4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	12,00	1,00	0,994	13,12	
	escala 6 losa y contra huella amarres int-ext.				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	24,00	1,00	0,994	31,01	
	escala 6 losa y contrahuella interna				4,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,00	1,00	0,994	19,08	
	escala 6 losa y muro interna				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	39,00	1,00	0,994	132,58	
	escala 6 losa y muro externa				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	39,00	1,00	0,994	117,07	
	escala 6 losa inf-sup.				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	17,00	1,00	0,994	101,39	
	escala 6 long muros int-ext.				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	28,00	1,00	0,994	166,99	
	losa huella parrila sup-inf.				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	34,00	1,00	0,994	115,58	
	contra huella verticales				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	34,00	1,00	0,994	102,06	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	losa y contra huella amarres int-ext.				4,00	6,46	0,00	0,00	6,46	17,00	1,00	0,994	109,16	
	losa y contrahuella interna				4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	54,00	1,00	0,994	53,68	
	losa y muro interna				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	42,00	1,00	0,994	54,27	
ESCALA 11 A 13	losa y muro externa				4,00	1,34	0,00	0,00	1,34	28,00	1,00	0,994	37,29	
	losa inf-sup.				4,00	1,43	0,00	0,00	1,43	28,00	1,00	0,994	39,80	
	long muros int-ext.				4,00	1,94	0,00	0,00	1,94	28,00	1,00	0,994	53,99	
	losa huella parrila sup-inf.				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	30,00	1,00	0,994	90,06	
	contra huella verticales				4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	30,00	1,00	0,994	101,98	
	losa y contra huella amarres int-ext.				4,00	7,32	0,00	0,00	7,32	17,00	1,00	0,994	123,69	
	losa y contrahuella interna				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	38,00	1,00	0,994	49,10	
	losa y muro interna				4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	28,00	1,00	0,994	47,31	
ESCALA 14 A 17	losa y muro externa				4,00	1,48	0,00	0,00	1,48	28,00	1,00	0,994	41,19	
	losa inf-sup.				4,00	2,11	0,00	0,00	2,11	28,00	1,00	0,994	58,73	
	losa inf-sup.				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	28,00	1,00	0,994	36,18	
	long muros int-ext.				4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	32,00	1,00	0,994	31,81	
	Subtotal												**1921,20**	
	DESCUENTO A ACTA 18 ABRIL 2026												**-775,30**	
	PRESENTE ACTA												**1145,90**	
	fleje superior				4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	88,00	1,00	0,994	218,68	
Suministro e Instalación de	fleje interior				4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	88,00	1,00	0,994	253,67	




"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)
Acero de Refuerzo acero canal PR 44+500 Sector toldas Ruta 6002	amarre longitudinal muro		PR44+500	PR44+500		4,00	12,00	0,00	0,00	12,00	20,00	1,00	0,994	238,56
	amarre longitudinal loza					4,00	12,00	0,00	0,00	12,00	15,00	1,00	0,994	178,92
Subtotal														**889,83**
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero canal PR 44+500 Sector toldas Ruta 6002	parrilla superior		PR44+500	PR44+500		4,00	2,40	0,00	0,00	2,40	44,00	1,00	0,994	104,97
	parrilla interior					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	44,00	1,00	0,994	113,714
	amarre longitudinal muro					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	15,00	1,00	0,994	89,460
	amarre longitudinal loza					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	8,00	1,00	0,994	47,71
Subtotal														**355,85**
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero lon. Bermas PR 43+890/950 Ruta 6002	acero trasversal bermas		PR43+890	PR43+950	izquierdo	4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	800,00	1,00	0,994	636,16
Subtotal														**636,16**
Subtotal presente Acta														**1145,90**
TOTAL														**1145,90**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCION TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero canal PR 44+500 Sector toldas Ruta 6002	fleje superior		PR44+500	PR44+500		4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	88,00	1,00	0,994	218,68	
	fleje interior					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	88,00	1,00	0,994	253,67	
	amarre longitudinal muro					4,00	12,00	0,00	0,00	12,00	20,00	1,00	0,994	238,56	
	amarre longitudinal loza					4,00	12,00	0,00	0,00	12,00	15,00	1,00	0,994	178,92	
			Subtotal											**889,83**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero canal PR 44+500 Sector toldas Ruta 6002	parrilla superior		PR44+500	PR44+500		4,00	2,40	0,00	0,00	2,40	44,00	1,00	0,994	104,97	
	parrilla interior					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	44,00	1,00	0,994	113,714	
	amarre longitudinal muro					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	15,00	1,00	0,994	89,460	
	amarre longitudinal loza					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	8,00	1,00	0,994	47,71	
			Subtotal											**355,85**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero lon. Bermas PR 43+890/950 Ruta 6002	acero trasversal bermas		PR43+890	PR43+950	izquierdo	4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	800,00	1,00	0,994	636,16	
			Subtotal											**636,16**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ZARPA Y VASTAGO MOD 1 PR 44+500 Sector toldas Ruta 6002	TRANS. PARRILA SUP.		PR44+730	PR44+730		4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	29,00	1,00	0,994	66,30	
	TRANS. PARRUILLA INF.					4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	25,00	1,00	0,994	57,155	
	LONG. PARRILA INF. Y SUP.					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	16,00	1,00	0,994	93,834	
	VERTICALES VASTAGO EXT.					4,00	2,38	0,00	0,00	2,38	27,00	1,00	0,994	63,874	
	VERTICALES VASTAGO INT.					4,00	2,38	0,00	0,00	2,38	37,00	1,00	0,994	87,532	
	LONG. VASTAGO INT. Y EXT.					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	14,00	1,00	0,994	82,104	
			Subtotal											**450,80**	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero ANCLADO PR 44+730 Sector toldas Ruta 6002	ESCALAS 1 A 7	PR44+730	PR44+730		5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	62,00	1,00	1,550	192,20	
	ESCALA 8 Y 9				5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	22,00	1,00	1,550	68,200	
Subtotal													**260,40**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero SOBRE ANCHO PR 45+065/086 Sector toldas Ruta 6002	LOSA 1 TRASVERSALES	PR45+065	PR45+086		4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	36,00	1,00	0,994	28,63	
	LOSA 1 LONGITUDINALES				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	10,00	1,00	0,994	34,790	
	LOSA 2 TRASVERSALES				4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	36,00	1,00	0,994	28,627	
	LOSA 2 LONGITUDINALES				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	10,00	1,00	0,994	34,790	
	LOSA 3 TRASVERSALES				4,00	0,75	0,00	0,00	0,75	36,00	1,00	0,994	26,838	
	LOSA 3 LONGITUDINALES				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	8,00	1,00	0,994	27,832	
	LOSA 4 TRASVERSALES				4,00	0,50	0,00	0,00	0,50	40,00	1,00	0,994	19,880	
	LOSA 4 LONGITUDINALES				4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	6,00	1,00	0,994	22,663	
	LOSA 5 TRASVERSALES				4,00	0,30	0,00	0,00	0,30	42,00	1,00	0,994	12,524	
	LOSA 5 LONGITUDINALES				4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	4,00	1,00	0,994	15,11	
Subtotal													**251,68**	
Subtotal presente Acta													**711,20**	
TOTAL													**711,20**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoria
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYE**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa *Vaciado SOLADO ZAPATA MOD 1* *PR 44+730* *Sector Toldas* *Ruta 6002*	ZAPATA	PR44+730	PR44+730	6,00	2,10	0,05	0,63	
Subtotal							**0,63**	
Subtotal Presente Acta							**0,63**	
TOTAL							**0,63**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 2 PR 43+920 - PR 44+060 Olaya 2 Ruta 6002	Zanja en Terraza 2	Izquierdo	PR43+920	PR44+060	0,15	140,00	0,138
Subtotal							
Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026							
Subtotal presente acta							
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Zanjas de Coronación Terraza 1 PR 43+920 - PR 44+060 Olaya 2 Ruta 6002	Zanja en Terraza 1	Izquierdo	PR43+920	PR44+060	0,15	140,00	0,138
Subtotal							
Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026							
Subtotal presente acta							
	Huella Contra Huella N17				1,05	1,40	0,2
					0,75	1,40	0,2

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
	Huella Contra Huella N16				0,75	1,40	0,2
					1,11	1,40	0,2
	Huella Contra Huella N15				1,40	1,40	0,2
					0,39	1,40	0,2
	Huella Contra Huella N14				1,33	1,40	0,2
					0,54	1,40	0,2
	Huella Contra Huella N13				1,39	1,40	0,2
					1,40	0,20	0,74
	Huella Contra Huella N12				0,94	1,40	0,2
					1,40	0,20	0,8
	Huella Contra Huella N11				0,99	0,20	1,4
					0,98	0,20	1,4
	Huella Contra Huella N10				1,40	6,00	0,2
					0,20	1,40	1,85
	9Huella Contra Huella N9	Izquierdo	PR43+920		1,40	1,40	0,2
					0,20	1,40	0,8
	Huella Contra Huella N8				1,40	1,60	0,2

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
	Huella Contra Huella N6				0,20	1,20	0,37
	Huella Contra Huella N7				0,87	1,40	0,2
					1,56	1,40	0,2
	Huella Contra Huella N6				1,40	6,00	0,2
					0,20	1,40	1,85
	Huella Contra Huella N5				1,40	1,40	0,2
					0,20	1,40	0,8
	Huella Contra Huella N4				1,40	1,60	0,2
					0,20	1,20	0,37
	Huella Contra Huella N3				0,87	1,40	0,2
					1,56	1,40	0,2
	Huella Contra Huella N2				1,40	0,20	1,2
					1,13	1,40	0,2
	Contra Huella N1				1,16	0,20	1,4
	Subtotal						
	Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026						
	Descuento Acumulado Acta Nº18 ABRIL 2026						
	Subtotal						

Suministro e Instalación de Concreto
Construcción Disipador
Huella Contra Huella
Muros Laterales

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
Muros Laterales Margen Izquierdo PR 44+920 Ruta 6002	Muros Laterales N17	Izquierdo	PR43+920	PR43+920	1,40	0,20	1
					1,40	0,20	1
	Muros Laterales N16				2,21	0,20	1
					2,21	0,20	1
	Muros Laterales N15				1,58	0,20	1
					1,58	0,20	1
	Muros Laterales N14				1,80	0,20	1
					1,80	0,20	1
					0,60	0,39	0,2
	Muros Laterales N13				2,04	0,20	1
					2,04	0,20	1
	Muros Laterales N12				1,53	0,20	1
					1,53	0,20	1
	Muros Laterales N11				1,44	0,20	1
					1,44	0,20	1
	Muros Laterales N10				1,50	0,20	1
					1,50	0,20	1

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
	Muros Laterales N9				1,45	0,20	1
					1,45	0,20	1
	Muros Laterales N8				1,42	0,20	1
					1,42	0,20	1
	Muros Laterales N7				1,50	0,20	1
					1,50	0,20	1
	Muros Laterales N6	Izquierdo	PR43+920	PR43+920	0,70	0,20	1
					0,85	0,20	1
	Muros Laterales N5				1,55	0,20	1
					0,24	0,20	1
	Muros Laterales N4				1,07	0,20	1
					0,28	0,20	1
	Muros Laterales N3				1,76	0,20	1
					0,33	0,20	1,2
	Muros Laterales N2				1,35	0,20	1
					0,35	0,20	0,62
	Muros Laterales N1				6,20	0,20	1

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCI/
CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECU**
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TE**
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR D**
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECN**
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OB**

Localización/Descripción	Elemento	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Area
	Muros Laterales N1				0,37	0,20	1,82
	Subtotal						
Descuento Estructuras en Revision							
Descuento Acumulado Acta Nº18 ABRIL 2026							
Subtotal							
Subtotal presente acta							
TOTAL							

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA"		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
19,32	
19,32	
-14,17	
5,15	
19,32	
19,32	
-12,31	
7,01	
0,29	
0,21	

AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA”				
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
0,21	
0,31	
0,39	
0,11	
0,37	
0,15	
0,39	
0,21	
0,26	
0,22	
0,28	
0,27	
1,68	
0,52	
0,39	
0,22	
0,45	


AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA”				
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
0,09	
0,24	
0,44	
1,68	
0,52	
0,39	
0,22	
0,45	
0,09	
0,24	
0,44	
0,34	
0,32	
0,32	
12,72	
-3,35	
-1,66	
7,71	

AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA"		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
0,28	
0,28	
0,44	
0,44	
0,32	
0,32	
0,36	
0,36	
0,05	
0,41	
0,41	
0,31	
0,31	
0,29	
0,29	
0,30	
0,30	

AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA”				
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
0,29	
0,29	
0,28	
0,28	
0,30	
0,30	
0,14	
0,17	
0,31	
0,05	
0,21	
0,06	
0,35	
0,08	
0,27	
0,04	
1,24	

AL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA O Y ANTIOQUIA"		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		
	FECHA	31	5	2026
ITORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
RRITORIAL	CHOCÓ			
DEL PROYECTO (INV	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
ICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
RA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
0,13	
10,25	
-1,37	
-1,69	
7,19	
14,90	
14,90	

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECT**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento/Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Mayor	Altura/Ancho Menor	Ancho/Alto	Volumen (m3)
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de New Jersey Margen Derecho PR 44+440 - PR 44+462 Sector Toldas Ruta 6002	Derecho	PR44+440	PR44+462	0,16	21,90				0,56	1,96
		PR44+440	PR44+462	0,15	21,90				0,35	1,15
		PR44+440	PR44+462	0,015	21,90				1	0,33
		PR44+440	PR44+462	0,16	21,90				0,2	0,70
Subtotal										**3,11**
Descuento Acta No. 14 Diciembre - Item 630.3 Concreto 28MPa New Jersey PR 44+440 - PR 44+462										**-3,11**
Subtotal										**0,00**
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Canal Margen Izquierdo PR 44+465 - PR 44+514 Sector Toldas Ruta 6002	Losa	PR44+465	PR44+514	0,20	49,00	N/A	N/A	N/A	1,2	11,76
	Muro Lateral Izquierdo			0,20	49,00	N/A	N/A	N/A	0,8	7,84
	Muro Lateral Derecho			0,20	49,00	N/A	N/A	N/A	0,8	7,84
Subtotal										**27,44**
Descuento Acta No. 16 Febrero 2026 - Item 630.3 Concreto 28MPa Canal PR 44+465 - PR 44+514										**-27,44**
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de VASTAGO CONTENCION Margen Izquierdo PR 44+730 Sector Toldas Ruta 6002	MURO	PR44+730	PR44+730	0,35	6,60	N/A	N/A	N/A	1,85	4,27
Subtotal										**4,27**
Subtotal										**4,27**
Subtotal Presente Acta										**4,27**
TOTAL										**4,27**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	21 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3



Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de ZARPA Margen Derecho PR 71+730 Sector toldas Ruta 6002	Zarpa Modulo 1	PR44+730	PR44+730	2,00	6,60	N/A	N/A	N/A	0,3	3,96	
	Subtotal Tramo									**3,96**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**3,96**	
Subtotal Presente Acta										**3,96**	
TOTAL										**3,96**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	5	2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg		

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero losa PISO Y MURO IZQUIERDO marguen izquierda PR 60+600 Sector EL DOCE Ruta 6002	parrila inferior		PR60+600	PR60+600		5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	55,00	1,00	1,550	511,50	
	parrilla externa					5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	55,00	1,00	1,550	511,50	
	INFERIOR					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	16,00	1,00	0,994	95,42	
	SUPERIOR					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	16,00	1,00	0,994	95,42	
	LONGITUDINALES					4,00	4,25	0,00	0,00	4,25	55,00	1,00	0,994	232,35	
	EMPALMES					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	32,00	1,00	0,994	38,17	
Subtotal														**1484,37**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero losa entre aletas marguen izquierda PR 60+840 Sector EL DOCE Ruta 6002	parrila inferior		PR60+840	PR60+840		4,00	4,90	0,00	0,00	4,90	20,00	1,00	0,994	97,41	
	parrilla externa					4,00	2,45	0,00	0,00	2,45	5,00	1,00	0,994	12,18	
						4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	18,00	1,00	0,994	33,99	
	amarre longitudinal					4,00	0,70	0,00	0,00	0,70	16,00	1,00	0,994	11,13	
	amarre longitudinal					4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	18,00	1,00	0,994	14,31	
Subtotal														**169,03**	
	vastago de pantalla entre aletas					4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	29,00	1,00	0,994	40,36	
	pantalla entre aletas					4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	29,00	1,00	0,994	40,36	
	amarre trasversal pantalla					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	83,50	
	amarre aletas derecha					4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	16,00	1,00	0,994	52,48	
	amarre aletas derecha					4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	0,994	1,69	
	amarre aletas derecha					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,00	1,00	0,994	1,19	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box PR 60+840 Sector EL DOCE Ruta 6002	amarre aletas derecha		PR60+840	PR60+840		3,00	3,30	0,00	0,00	3,30	13,00	1,00	0,560	24,02	
	amarre aletas derecha					3,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	0,560	0,95	
	amarre aletas derecha					3,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,00	1,00	0,560	0,67	
	amarre aletas izquierda					4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	16,00	1,00	0,994	52,48	
	amarre aletas izquierda					4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	0,994	1,69	
	amarre aleta izquierda					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,00	1,00	0,994	1,19	
	amarre aletas izquierda					3,00	3,30	0,00	0,00	3,30	13,00	1,00	0,560	24,02	
	amarre aleta izquierda					3,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	0,560	0,95	
	amarre aleta izquierda					3,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,00	1,00	0,560	0,67	
Subtotal														**326,24**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box marguen izquierda PR 60+660 Sector EL DOCE Ruta 6002	pantalla entre aletas		PR60+660	PR60+660		4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	20,00	1,00	0,994	79,52	
	amarre trasversal pantalla					3,00	3,90	0,00	0,00	3,90	13,00	1,00	0,560	28,39	
	amarre aletas derecha					4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	20,00	1,00	0,994	79,52	
	amarre aletas derecha					3,00	3,90	0,00	0,00	3,90	13,00	1,00	0,560	28,39	
	amarre aletas derecha					4,00	2,55	0,00	0,00	2,55	28,00	1,00	0,994	70,97	
	amarre aletas derecha					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	16,00	1,00	0,994	31,81	
	amarre aletas derecha					4,00	1,35	0,00	0,00	1,35	20,00	1,00	0,994	26,84	
	amarre aletas derecha					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	8,00	1,00	0,994	23,86	
	amarre aletas izquierda					4,00	4,40	0,00	0,00	4,40	10,00	1,00	0,994	43,74	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	amarre aletas izquierda				4,00	6,40	0,00	0,00	6,40	16,00	1,00	0,994	101,79	
	Subtotal												**514,82**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box y losa entre aletas marguen izquierda PR 60+660 Sector EL DOCE Ruta 6002	acero vertical aleta derecha -izquierda	PR60+660	PR60+660		4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	52,00	1,00	0,994	186,08	
	acero vertical aleta derecha -izquierda				3,00	3,60	0,00	0,00	3,60	33,00	1,00	0,560	66,53	
	amarre aleta derecha				4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	13,00	1,00	0,994	49,10	
	amarre aleta izquierda				4,00	4,50	0,00	0,00	4,50	14,00	1,00	0,994	62,62	
	amarre aletas derecha				3,00	3,80	0,00	0,00	3,80	10,00	1,00	0,560	21,28	
	amarre aleta izquierda				3,00	4,50	0,00	0,00	4,50	11,00	1,00	0,560	27,72	
	amarre superiro losa entre aletas				4,00	7,80	0,00	0,00	7,80	24,00	1,00	0,994	186,08	
	acero superior losa entre aletas				4,00	3,32	0,00	0,00	3,32	4,00	1,00	0,994	13,20	
	acero inferior losa entre aletas				4,00	7,00	0,00	0,00	7,00	24,00	1,00	0,994	166,99	
	acero inferior losa entre aletas				4,00	3,12	0,00	0,00	3,12	4,00	1,00	0,994	12,41	
	Subtotal												**792,00**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box marguen izquierda PR 60+840 Sector EL DOCE Ruta 6002	pantalla entre aletas				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	20,00	1,00	0,994	65,60	
	amarre trasversal pantalla				3,00	2,90	0,00	0,00	2,90	14,00	1,00	0,560	22,74	
	amarre aletas derecha				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	25,00	1,00	0,994	82,01	
	amarre aletas derecha				3,00	2,90	0,00	0,00	2,90	15,00	1,00	0,560	24,36	
	amarre aletas derecha				4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	13,00	1,00	0,994	37,47	
	amarre aletas derecha				3,00	2,90	0,00	0,00	2,90	10,00	1,00	0,560	16,24	
	amarre aletas derecha				4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	13,00	1,00	0,994	50,40	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
amarre aletas derecha					3,00	3,90	0,00	0,00	3,90	10,00	1,00	0,560	21,84	
amarre aletas izquierda					4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	34,00	1,00	0,994	64,21	
amarre aletas izquierda					4,00	1,50	0,00	0,00	1,50	34,00	1,00	0,994	50,69	
Subtotal													**435,56**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box y losa entre aletas PR 66+660 Ruta 6002	acero trasversal losa		PR60+660	PR60+660		4,00	2,80	0,00	0,00	2,80	36,00	1,00	0,994	100,20	
	acero trasversal losa					4,00	1,59	0,00	0,00	1,59	26,00	1,00	0,994	41,09	
	acero trasversal losa					4,00	1,42	0,00	0,00	1,42	24,00	1,00	0,994	33,88	
Subtotal														**175,16**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box culvert 1x1 y losa inferior, superior y muros PR 60+840 Ruta 6002			PR60+840	PR60+840		4,00	3,53	0,00	0,00	3,53	24,00	1,00	0,994	84,21	
						4,00	3,53	0,00	0,00	3,53	24,00	1,00	0,994	84,21	
						4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	24,00	1,00	0,994	44,13	
						4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	24,00	1,00	0,994	44,13	
						4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	22,00	1,00	0,994	40,46	
						4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	22,00	1,00	0,994	40,46	
						4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	18,00	1,00	0,994	107,35	
						4,00	5,20	0,00	0,00	5,20	18,00	1,00	0,994	93,04	
						4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	20,00	1,00	0,994	119,28	
Subtotal														**657,27**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box y losa entre aletas PR 66+660 Ruta 6002	acero trasversal losas MR		PR60+745	PR60+910	izquierdo	4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	157,00	1,00	0,994	124,85	
Subtotal														**124,85**	
	PLACA 1					4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	36,00	1,00	0,994	28,63	
						4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	10,00	1,00	0,994	36,78	
	PLACA 2					4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	36,00	1,00	0,994	32,21	
						4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	10,00	1,00	0,994	36,78	
	PLACA 3					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	36,00	1,00	0,994	42,94	
						4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	14,00	1,00	0,994	51,49	
	PLACA 4					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	32,00	1,00	0,994	41,35	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	16,00	1,00	0,994	52,48	
	PLACA 5					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero SOBRE ANCHO MR PR 60+853/910 Sector EL DOCE Ruta 6002	PLACA 6		PR60+853	PR60+910		4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 7					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 8					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 9					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
						4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 10					4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	36,00	1,00	0,994	39,36	
						4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	14,00	1,00	0,994	50,10	
	PLACA 11					4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	36,00	1,00	0,994	35,78	
						4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	12,00	1,00	0,994	42,94	
	PLACA 12					4,00	0,70	0,00	0,00	0,70	38,00	1,00	0,994	26,44	
						4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	12,00	1,00	0,994	42,94	
	PLACA 13					4,00	0,30	0,00	0,00	0,30	38,00	1,00	0,994	11,33	
						4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	6,00	1,00	0,994	21,47	
Subtotal														**1042,31**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero acceso a la comunidad PR 60+735/60+745 Ruta 6002	estribos parrilla acceso		PR60+735	PR60+745		4,00	1,77	0,00	0,00	1,77	27,00	1,00	0,994	47,50	
	estribos parrilla acceso					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,00	0,994	1,43	
	long. Parrilla acceso					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,994	3,98	
Subtotal														**52,91**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero escalas disipador PR 60+840 Ruta 6002	losa y muro externos		PR60+840	PR60+840		4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	31,00	1,00	0,994	105,38	
	losa y muro internos					4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	31,00	1,00	0,994	93,06	
	long. Losa					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	17,00	1,00	0,994	101,39	
	verticales contra huella					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	22,00	1,00	0,994	28,43	
	MURO LOSA Y ESCALAS EXTERNAS					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	24,00	1,00	0,994	69,18	
	MURO LOSA Y ESCALAS INTERNAS					4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	24,00	1,00	0,994	59,64	
	MURO LOSA HUELLA Y CONTRA HUELLA EXTERNAS					4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	6,00	1,00	0,994	23,26	
	MURO LOSA HUELLA Y CONTRA HUELLA INTERNAS					4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	6,00	1,00	0,994	20,87	
	TRANS. PARRILA INF. Y SUP.					4,00	3,16	0,00	0,00	3,16	15,00	1,00	0,994	47,12	
	LOSG. Y TRASLAPOS PARIILA INF. Y SUP.					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	15,00	1,00	0,994	19,38	
Subtotal ACUMULADO														**567,71**	
DESCUENTO AL ACTA 18 ABRIL 2026														**-328,26**	
Subtotal														**239,45**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero escalas disipador PR 60+840 Ruta 6002	MURO LOSA ESTRIBO EXTERNAS TRANSICION	PR60+840	PR60+840		4,00	3,42	0,00	0,00	3,42	41,00	1,00	0,994	139,38	
	MURO LOSA ESTRIBO INTERNO				4,00	3,02	0,00	0,00	3,02	41,00	1,00	0,994	123,08	
	LONG. PARRILA INF. EXTERIOR				4,00	6,30	0,00	0,00	6,30	8,00	1,00	0,994	50,10	
	LONG. PARRILLA SUPERIOR TRANSICION				4,00	6,30	0,00	0,00	6,30	7,00	1,00	0,994	43,84	
	LONG. MUROS DISIPADOR TRANSICION				4,00	6,30	0,00	0,00	6,30	20,00	1,00	0,994	125,24	
	MURO DISIPADOR VERTICALES IZQ. Y DER.				4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	8,00	1,00	0,994	8,75	
	Subtotal ACUMULADO												988,66	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo SOBREANCHO MR PR 60+915 A PR 60+857 Ruta 6002	PLACA 1 LONG	PR66+545	PR66+616		4,00	0,63	0,00	0,00	0,63	34,00	1,00	0,994	21,29	
	PLACA 1 TRANSSVERSAL				4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	8,00	1,00	0,994	29,42	
	PLACA 2 LONG				4,00	0,96	0,00	0,00	0,96	34,00	1,00	0,994	32,44	
	PLACA 2 TRANSSVERSAL				4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	10,00	1,00	0,994	35,78	
	PLACA 3 LONG				4,00	1,26	0,00	0,00	1,26	34,00	1,00	0,994	42,58	
	PLACA 3 TRANSSVERSAL				4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	14,00	1,00	0,994	50,79	
	PLACA 4 LONG				4,00	1,48	0,00	0,00	1,48	30,00	1,00	0,994	44,13	
	PLACA 4 TRANSSVERSAL				4,00	3,22	0,00	0,00	3,22	14,00	1,00	0,994	44,81	
	PLACA 5 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	34,00	1,00	0,994	52,38	
	PLACA 5 TRANSSVERSAL				4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	16,00	1,00	0,994	58,05	
	PLACA 6 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	32,00	1,00	0,994	49,30	
	PLACA 6 TRANSSVERSAL				4,00	3,37	0,00	0,00	3,37	16,00	1,00	0,994	53,60	
	PLACA 7 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	36,00	1,00	0,994	55,47	
	PLACA 7 TRANSSVERSAL				4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	16,00	1,00	0,994	60,44	
	PLACA 8 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	24,00	1,00	0,994	36,98	
	PLACA 8 TRANSSVERSAL				4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	16,00	1,00	0,994	39,76	
	PLACA 9 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	30,00	1,00	0,994	46,22	
	PLACA 9 TRANSSVERSAL				4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	16,00	1,00	0,994	50,89	
	PLACA 10 LONG				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	36,00	1,00	0,994	55,47	
	PLACA 10 TRANSSVERSAL				4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	16,00	1,00	0,994	58,84	
	PLACA 11 LONG				4,00	1,65	0,00	0,00	1,65	28,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 11 TRANSSVERSAL				4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	16,00	1,00	0,994	47,71	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
PLACA 12 LONG					4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	36,00	1,00	0,994	50,10	
PLACA 12 TRANSSVERSAL					4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	16,00	1,00	0,994	60,44	
PLACA 13 LONG					4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	34,00	1,00	0,994	37,18	
PLACA 13 TRANSSVERSAL					4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	12,00	1,00	0,994	44,13	
PLACA 14 LONG					4,00	0,70	0,00	0,00	0,70	34,00	1,00	0,994	23,66	
PLACA 14 TRANSSVERSAL					4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	10,00	1,00	0,994	36,78	
PLACA 15 LONG					4,00	0,50	0,00	0,00	0,50	18,00	1,00	0,994	8,95	
PLACA 15 TRANSSVERSAL					4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	8,00	1,00	0,994	15,11	
Subtotal													**1288.62**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero pilas marguen derecha PR 61+050 Sector EL DOCE Ruta 6002	verticales 4	PR61+050	PR61+050		4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	30,00	1,00	0,994	26,84	
	aros 4				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	8,00	1,00	0,560	26,66	
	verticales 3				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	45,00	1,00	0,994	40,26	
	aros 3				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	12,00	1,00	0,560	39,98	
	verticales 1				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	15,00	1,00	0,994	13,42	
	aros 1				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	4,00	1,00	0,560	13,33	
	verticales 2				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	2,00	1,00	0,994	1,79	
	aros 2				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	8,00	1,00	0,560	26,66	
	verticales 5				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	75,00	1,00	0,994	67,10	
	aros 5				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	20,00	1,00	0,560	66,64	
	verticales 6				8,00	9,45	0,00	0,00	9,45	28,00	1,00	3,973	1051,26	
	aros 6				4,00	5,52	0,00	0,00	5,52	27,00	1,00	0,994	148,15	
	aros 6				5,00	3,23	0,00	0,00	3,23	42,00	1,00	1,550	210,27	
	verticales 7				8,00	5,52	0,00	0,00	5,52	28,00	1,00	3,973	614,07	
	aros 7				4,00	3,23	0,00	0,00	3,23	27,00	1,00	0,994	86,69	
	aros 7				5,00	3,23	0,00	0,00	3,23	43,00	1,00	1,550	215,28	
	verticales 8				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	90,00	1,00	0,994	80,51	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructur	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	aros 8				3,00	5,95	0,00	0,00	5,95	24,00	1,00	0,560	79,97	

Subtotal	2808,85
DECUENTO AL ACTA 18 ABRIL 2026	-294,22
Subtotal PRESENTE ACTA	2514,63
Subtotal ACUMULADO	7191,12
DESCUENTO A ACTA 18 ABRIL 2026	-675,39
TOTAL	6515,73

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Relleno Espaldar Cunetas PR 60+842 - PR 60+910 Sector Doce B Ruta 6002	*Relleno Espaldar de Cunetas*	Izquierdo	PR60+842	PR60+910	0,10	46,70	1,95	9,11	
		Izquierdo	PR60+830	PR60+840	0,10	7,10	2,50	1,78	
Subtotal								**10,89**	
Subtotal Presente Acta								**10,89**	
TOTAL								**10,89**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 3 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE CHOCO		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor	Longitud	N° de Estructuras	Altura/Ancho Mayor	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Promedio	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto 28MPa Construcción de Cuerpo Box Coulvert 2x2 Banca PR 60+660 El Doce B Ruta 6002 Acta N°13 Noviembre 2025	Losa Superior	PR60+660	PR60+660	0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2,6	8,58	
	Losa Inferior			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2,6	8,58	
	Muro lateral Derecho			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2	6,60	
	Muro lateral Izquierdo			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2	6,60	
	Subtotal Tramo									**30,36**	
	Descuento Acta No. 12 Octubre - Item 630.3 Concreto 28MPa Cuerpo Box Coulvert 2x2 PR 60+660									**-13,25**	
	Descuento Acta No. 13 Noviembre - Item 630.3 Concreto 28MPa Cuerpo Box Coulvert 2x2 PR 60+660									**-17,11**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
Suministro e Instalación de Concreto 28MPa Construcción de Encole Margen Izquierdo Box Coulvert 2x2 PR 60+660 El Doce B Ruta 6002	Aleta Der	PR60+660	PR60+660	0,30	3,10	N/A	N/A	N/A	3,3	3,07	
	Aleta Izq			0,30	3,10	N/A	N/A	N/A	3,3	3,07	
	Cabezote - Guardarueda			0,30	2,60	N/A	N/A	N/A	1,6	1,25	
	Dentellon - Contra Huella			0,20	6,00	N/A	N/A	N/A	1,2	1,44	
	Solera			0,30	2,60	N/A	6,05	2,60	4,33	3,37	
	Subtotal Tramo									**12,20**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**12,20**	
Suministro e Instalación de Concreto 28MPa Construcción de Descole Margen Derecho Box Coulvert 2x2 PR 60+660 El Doce B Ruta 6002	Aleta Der	PR60+660	PR60+660	0,30	3,10	N/A	N/A	N/A	3,3	3,07	
	Aleta Izq			0,30	3,10	N/A	N/A	N/A	3,3	3,07	
	Cabezote - Guardarueda			0,30	2,60	N/A	N/A	N/A	1,35	1,05	
	Dentellon			0,30	6,05	N/A	N/A	N/A	0,2	0,36	
	Solera			0,30	2,80	N/A	6,05	2,60	4,33	3,63	
	Subtotal Tramo									**11,19**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**11,19**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo										**23,39**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Cuerpo Box Coulvert 1x1 Banca PR 60+760 El Doce B Ruta 6002 Acta N°13 Noviembre 2025	Losa Superior	PR60+760	PR60+760	0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	1,6	5,28	
	Losa Inferior			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	1,6	5,28	
	Pantalla lateral Izquierda			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	1	3,30	
	Pantalla lateral Derecha			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	1	3,30	
	Subtotal Tramo									**17,16**	
	Descuento Acta No. 12 Octubre - Item 630.3 Concreto 28MPa Cuerpo Box Coulvert 1x1 PR 60+760									**-12,22**	
	Descuento Acta No. 13 Noviembre - Item 630.3 Concreto 28MPa Cuerpo Box Coulvert 1x1 PR 60+760									**-4,94**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Encole Box Coulvert 1x1 Margen Izquierdo PR 60+760 El Doce B Ruta 6002 Acta N°13 Noviembre 2025	Aleta Der	PR60+760	PR60+760	0,30	3,10	N/A	2,85	2,30	2,58	2,39	
	Aleta Izq			0,30	3,10	N/A	2,85	2,20	2,53	2,35	
	Cabezote - Guardarueda			0,30	1,60	N/A	1,60	1,60	1,60	0,77	
	Dentellon			0,30	6,00	N/A	N/A	N/A	0,40	0,72	
	Solera			0,30	1,40	N/A	6,00	1,60	3,80	1,60	
	Subtotal Tramo									**7,83**	
	Descuento Acta No. 13 Noviembre - Item 630.3 Concreto 28MPa Encole Box Coulvert 1x1 PR 60+760									**-7,83**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Coulvert 1x1 Margen Derecho PR 60+760 El Doce B Ruta 6002 Acta N°13 Noviembre 2025	Aleta Der	PR60+760	PR60+760	0,30	2,25	N/A	3,20	1,70	2,45	1,65	
	Aleta Izq			0,30	3,05	N/A	3,20	1,60	2,4	2,20	
	Cabezote - Guardarueda			0,30	1,60	N/A	1,80	1,80	1,8	0,86	
	Dentellon			0,30	6,30	N/A	N/A	N/A	0,4	0,76	
	Solera			0,30	1,20	N/A	6,30	1,60	3,95	1,42	
	Subtotal Tramo									**6,89**	
	Descuento Acta No. 12 Octubre - Item 630.3 Concreto 28MPa Descole Box Coulvert 1x1 PR 60+760									**-4,84**	
	Descuento Acta No. 13 Noviembre - Item 630.3 Concreto 28MPa Descole Box Coulvert 1x1 PR 60+760									**-2,05**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**0,00**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Cuerpo Box Coulvert 1x1 Banca PR 60+840 El Doce B Ruta 6002	Losa Superior	PR60+840	PR60+840	0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,6	4,80	
	Losa Inferior			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,6	4,80	
	Pantalla lateral Izquierda			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1	3,00	
	Pantalla lateral Derecha			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1	3,00	
	Subtotal Tramo									**15,60**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**15,60**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Encole Box Coulvert 1x1 Margen Izquierdo PR 60+840 El Doce B Ruta 6002	Aleta Der	PR60+840	PR60+840	0,30	3,30	N/A	N/A	N/A	2,25	2,23	
	Aleta Izq			0,30	4,00	N/A	N/A	N/A	2,25	2,70	
	Cabezote - Guardarueda			0,30	1,60	N/A	N/A	N/A	1,40	0,67	
	Dentellon - Contra Huella			0,20	6,00	N/A	N/A	N/A	1,20	1,44	
	Solera			0,30	4,40	N/A	N/A	N/A	2,00	2,64	
	Subtotal Tramo									**9,68**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**9,68**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Coulvert 1x1 Muro de Contencion Margen Derecho PR 60+840 El Doce B Ruta 6002	Vastago Modulo 1	PR60+832	PR60+844	0,30	7,30	N/A	2,30	2,70	2,5	5,48	
	Vastago Modulo 2 (Sobre Box)			0,30	1,60	N/A	1,10	1,20	1,15	0,55	
	Vastago Modulo 3			0,30	3,60	N/A	2,80	3,10	2,95	3,19	
	Subtotal Tramo									**9,21**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**9,21**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**34,49**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de DISPADOR Box Coulvert Margen DERECHO PR 60+840 El Doce B Ruta 6002	LOSA DE ENTREGA DISIPADOR	PR60+840	PR60+840	3,05	1,50	N/A	N/A	N/A	0,20	0,92	
	BORDILLO			0,67	0,20	N/A	N/A	N/A	0,62	0,08	
	ESCALA 4 LOSA			1,20	6,00	N/A	N/A	N/A	0,20	1,44	
	MURO IZQ ESCALA 4			0,75	6,00	N/A	N/A	N/A	0,20	0,90	
	MURO DER ESCALA 4			0,75	6,00	N/A	N/A	N/A	0,20	0,90	
	HUELLA ESCALA 5			0,20	1,40	N/A	N/A	N/A	0,70	0,20	
	CONTRAHUELLA ESCALA 5			1,40	1,40	N/A	N/A	N/A	0,20	0,39	
	MURO IZQ ESCALA 5			1,24	0,20	N/A	N/A	N/A	0,76	0,19	
	MURO DER ESCALA 5			0,66	0,20	N/A	N/A	N/A	0,20	0,03	
	HUELLA ESCALA 6			0,20	1,20	N/A	N/A	N/A	0,50	0,12	
	CONTRAHUELLA ESCALA 6			1,20	1,35	N/A	N/A	N/A	0,20	0,32	
	MURO IZQ ESCALA 6			1,57	0,20	N/A	N/A	N/A	0,78	0,24	
	MURO DER ESCALA 6			0,62	0,20	N/A	N/A	N/A	0,70	0,09	
	HUELLA ESCALA 7			0,20	1,20	N/A	N/A	N/A	0,40	0,10	
	CONTRAHUELLA ESCALA 7			1,20	1,60	N/A	N/A	N/A	0,20	0,38	
	MURO IZQ ESCALA 7			2,66	0,20	N/A	N/A	N/A	0,82	0,44	
	MURO DER ESCALA 7			0,48	0,20	N/A	N/A	N/A	0,77	0,07	
	Subtotal Tramo									**6,81**	
	Demolicion Paredes Laterlaes Disipador									**-0,84**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**5,97**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de DESCOLE ALCANTARILLA Margen DERECHA PR 60+965 El Doce B Ruta 6002	Aleta Der	PR60+965	PR60+965	0,20	1,82	N/A	N/A	N/A	2,34	0,85	
	Aleta Izq			0,20	1,94	N/A	N/A	N/A	1,94	0,75	
	Cabezote - Guardarueda			0,20	2,10	N/A	N/A	N/A	1,84	0,77	
	Subtotal Tramo									**2,38**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**2,38**	
Subtotal Presente Acta										**66,23**	
DESCUENTO ACUMULADO A ACTA 18 ABRIL 2026										**-57,88**	
TOTAL										**8,35**	





Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01107-24456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101638 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	Kg

Localización / Descripción	Despiece		Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje y de Apoyo Anclajes Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo Sector El Piñon Ruta 6002	*FILA 9 PR 66+320 - PR 66+510*												
		Top Face	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	20,00	0,994	477,12	
		Bottom Face	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	20,00	1,552	782,21	
		Top Face Perpendicular	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	20,00	0,994	477,12	
		Bottom Face Perpendicular	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	20,00	1,552	782,21	
	Subtotal											**2518,66**	
	DESCUENTO ACUMULADO A ACTA 18 ABRIL 2026											**-755,60**	
	Subtotal PRESENTE ACTA											**1763,06**	
	FILA 8 PR 66+320 - PR 66+510												
		Top Face	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	24,00	0,994	572,54	
		Bottom Face	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	24,00	1,552	938,65	
		Top Face Perpendicular	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	24,00	0,994	572,54	
		Bottom Face Perpendicular	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	24,00	1,552	938,65	
	Subtotal											**3022,38**	
	DESCUENTO ACUMULADO A ACTA 18 ABRIL 2026											**-377,80**	
	Subtotal PRESENTE ACTA											**2644,58**	
	FILA 7 PR 66+320 - PR 66+510												
		Top Face	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	21,00	0,994	500,98	
		Bottom Face	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	21,00	1,552	821,32	
		Top Face Perpendicular	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	12,00	21,00	0,994	500,98	
		Bottom Face Perpendicular	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	12,00	21,00	1,552	821,32	
	Subtotal											**2644,60**	
	FILA 7 PR 66+320 - PR 66+510												
		Top Face	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	10,00	6,00	0,994	119,28	
		Bottom Face	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	10,00	6,00	1,552	195,55	
		Top Face Perpendicular	#4	1,60	0,40	0,00	0,00	2,00	10,00	6,00	0,994	119,28	
		Bottom Face Perpendicular	#5	1,60	0,50	0,00	0,00	2,10	10,00	6,00	1,552	195,55	
	Subtotal											**629,66**	
Subtotal Acumlado												**7681,90**	
Subtotal Presenta Acta												**7681,90**	
TOTAL												**7681,90**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
630.3.6	Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3		

Localización / Descripción		PR Inicial	PR Final	Fila	Anclaje inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Descuento Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Dados de Anclaje y de Apoyo Anclajes Activos Estabilización de Talud Margen Izquierdo Ruta 6002	Dados de Anclaje	PR66+320	PR66+510	9	P4	P24(FALTA P5)	1,70	1,70	0,35	2,89	20,00	0,003	20,16	
	Dados de Anclaje			8	P26	P52 (FALTA P49, P50 Y P 51)	1,70	1,70	0,35	2,89	24,00	0,003	24,20	
	Dados de Anclaje			7	P53	P80 (FALTA P56)	1,70	1,70	0,35	2,89	27,00	0,003	27,22	
Subtotal													**71,58**	
Descuneto Acta N°18 Abril 2026													**-9,07**	
Descuento Dados de 1.5x1.5													**0,14**	
TOTAL													**62,65**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	canasta				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	8,00	1,00	0,994	27,83	
	canasta				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	6,00	1,00	0,994	20,87	
	canasta				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	6,00	1,00	0,994	20,87	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero concreto MR 4.2 PR 66+820 Sector piñon Ruta 6002	trasversales	PR66+820	PR66+820		4,00	0,60	0,00	0,00	0,60	34,00	1,00	0,994	20,28	
	trasversales				4,00	0,40	0,00	0,00	0,40	34,00	1,00	0,994	13,52	
	trasversales				4,00	0,30	0,00	0,00	0,30	34,00	1,00	0,994	10,14	
	Subtotal												**113,51**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero MR pasadores marguen izquierda PR 66+540 - PR66+620 Ruta 6002	pasdores	PR66+540	PR66+620		4,00	0,85	0,00	0,00	0,85	72,00	1,00	0,994	60,83	
	pasadores				3,00	0,85	0,00	0,00	0,85	72,00	1,00	0,560	34,27	
	Subtotal												**95,10**	
	PLACA 1 LONG				4,00	3,33	0,00	0,00	3,33	14,00	1,00	0,994	46,34	
	PLACA 1 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 2 LONG				4,00	3,33	0,00	0,00	3,33	14,00	1,00	0,994	46,34	
	PLACA 2 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 3 LONG				4,00	3,25	0,00	0,00	3,25	14,00	1,00	0,994	45,23	
	PLACA 3 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 4 LONG				4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	14,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 4 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 5 LONG				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 5 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 6 LONG				4,00	3,25	0,00	0,00	3,25	14,00	1,00	0,994	45,23	
	PLACA 6 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	32,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 7 LONG				4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	14,00	1,00	0,994	47,31	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo SOBREANCHO MR PR 66+545 A PR 66+616 Ruta 6002	PLACA 7 TRANSSVERSAL	PR66+545	PR66+616		4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	34,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 8 LONG				4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	14,00	1,00	0,994	44,53	
	PLACA 8 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	34,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 9 LONG				4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	14,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 9 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	34,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 10 LONG				4,00	3,25	0,00	0,00	3,25	14,00	1,00	0,994	45,23	
	PLACA 10 TRANSSVERSAL				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
	PLACA 11 LONG				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 11 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	34,00	1,00	0,994	47,31	
	PLACA 12 LONG				4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	14,00	1,00	0,994	48,71	
	PLACA 12 TRANSSVERSAL				4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	36,00	1,00	0,994	50,10	
	PLACA 13 LONG				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	14,00	1,00	0,994	45,92	
	PLACA 13 TRANSSVERSAL				4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	34,00	1,00	0,994	43,93	
	PLACA 14 LONG				4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	12,00	1,00	0,994	44,13	
	PLACA 14 TRANSSVERSAL				4,00	1,15	0,00	0,00	1,15	38,00	1,00	0,994	43,44	
	PLACA 15 LONG				4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	10,00	1,00	0,994	36,78	
	PLACA 15 TRANSSVERSAL				4,00	0,90	0,00	0,00	0,90	38,00	1,00	0,994	33,99	
	PLACA 16 LONG				4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	6,00	1,00	0,994	23,26	
	PLACA 16 TRANSSVERSAL				4,00	0,55	0,00	0,00	0,55	40,00	1,00	0,994	21,87	
	Subtotal												**1399.19**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero alletas bo y losa entre aletas PR 66+660 Ruta 6002	acero vertical aleta descole izquierda	PR60+660	PR60+660		4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	52,00	1,00	0,994	186,08	
	acero vertical aleta descole izquierda				3,00	3,60	0,00	0,00	3,60	33,00	1,00	0,560	66,53	
	amarre aleta dercha				4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	13,00	1,00	0,994	49,10	
	amarre aleta izquierda				4,00	4,50	0,00	0,00	4,50	14,00	1,00	0,994	62,62	
	amarre aleta derecha				3,00	3,80	0,00	0,00	3,80	10,00	1,00	0,560	21,28	
	amarre aleta izquierda				3,00	4,50	0,00	0,00	4,50	11,00	1,00	0,560	27,72	
	acero superior losa entre aletas				4,00	7,80	0,00	0,00	7,80	24,00	1,00	0,994	186,08	
	acero superior losa entre aletas				4,00	3,32	0,00	0,00	3,32	4,00	1,00	0,994	13,20	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
acero inferior losa entre aletas					4,00	7,00	0,00	0,00	7,00	24,00	1,00	0,994	166,99	
acero inferior losa entre aletas					4,00	3,12	0,00	0,00	3,12	4,00	1,00	0,994	12,41	
Subtotal													**792,00**	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero alletas box y losa entre aletas PR 66+660 Ruta 6002	acero trasversal losa	PR60+660	PR60+660		4,00	2,80	0,00	0,00	2,80	36,00	1,00	0,994	100,20
	acero trasversal losa				4,00	1,59	0,00	0,00	1,59	26,00	1,00	0,994	41,09
	acero trasversal losa				4,00	1,42	0,00	0,00	1,42	24,00	1,00	0,994	33,88
Subtotal													**175.16**
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas box culvert 1x1 y losa inferior, superior y muros PR 66+840 Ruta 6002		PR60+840	PR60+840		4,00	3,53	0,00	0,00	3,53	24,00	1,00	0,994	84,21
					4,00	3,53	0,00	0,00	3,53	24,00	1,00	0,994	84,21
					4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	24,00	1,00	0,994	44,13
					4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	24,00	1,00	0,994	44,13
					4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	22,00	1,00	0,994	40,46
					4,00	1,85	0,00	0,00	1,85	22,00	1,00	0,994	40,46
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	18,00	1,00	0,994	107,35
					4,00	5,20	0,00	0,00	5,20	18,00	1,00	0,994	93,04
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	20,00	1,00	0,994	119,28
Subtotal													**657,27**
Subtotal Acumulado													**3232.23**
Descuento Acta de Abril 2026													**-1833.04**
TOTAL													**1399,19**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	31 / 3 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**15**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
630.3.6	Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó — **UNIDAD** m3

Localización / Descripción		PR Inicial	PR Final	Fila	Anclaje inicial	Anclaje Final	Alto (m)	Long (m)	Espesor (m)	Área (m²)	Numero de Dados Por Fila	Descuento Tubería	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Dados de Anclaje y de Apoyo Anclajes Activos PR 71+340 - PR 71+370 Estabilización de Talud Margen Izquierdo Sector Talasa Ruta 6002	Dados de Anclaje	PR71+340	PR71+470	6	A198	A209	1,50	1,50	0,3	2,25	12,00	0,003	8,07	
	Dados de Anclaje			5	A172	A173	1,50	1,50	0,3	2,25	8,00	0,003	5,38	
	Dados de Anclaje			4	A276	A278	1,50	1,50	0,3	2,25	3,00	0,003	2,02	
Subtotal													**15,47**	
TOTAL													**15,47**	




Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**14**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	Kg

Localización / Descripción	Despiece		Diametro	L	G	T	BG	Longitud T	Cantidad	Numero de Estructuras Reforzadas	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 1 Estabilización de Talud Margen Izquierdo Ruta 6002	*FILA 1 PR 71+420 - PR 71+480 Margen Izquierdo*												
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Subtotal										**1232,56**	
Acero de Refuerzo Construcción de Dados de Anclaje Anclajes Activos Fila 2 Estabilización de Talud talasa Margen Izquierdo Ruta 6002	*FILA 1 PR 71+420 - PR 71+480 Margen Izquierdo*												
		Top Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Bottom Face	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Top Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	5,00	0,994	308,14	
		Bottom Face Perpendicular	#4	1,35	0,20	0,00	0,00	1,55	40,00	1,00	0,994	61,63	
		Subtotal										**986,05**	
		Subtotal Presenta Acta										**2218,61**	
		TOTAL										**2218,61**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CP/TVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CP/TVC







"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	5	2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg		

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción de muro acopañamiento Puente 7 PR72+980-PR73+020 Talasa Ruta 6002	A51		PR72+980	PR72+980	Entrada	4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	15,00	1,00	0,994	46,22	
	A54					4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	15,00	1,00	0,994	46,22	
	A56					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	45,00	1,00	0,994	98,41	
	A58					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	45,00	1,00	0,994	98,41	
	A59					4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	18,00	1,00	0,994	65,31	
	A59					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	28,00	1,00	0,994	83,50	
	DENTELLON					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	24,00	1,00	0,994	47,71	
	DENTELLON					4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	4,00	1,00	0,994	14,51	
	GUARDARUEDA					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	20,00	1,00	0,994	51,69	
	A51		PR73+020	PR73+020	Salida	4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	31,00	1,00	0,994	95,52	
	A54					4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	31,00	1,00	0,994	95,52	
	A56					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	58,00	1,00	0,994	126,83	
	A58					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	58,00	1,00	0,994	126,83	
	A59					4,00	6,70	0,00	0,00	6,70	18,00	1,00	0,994	119,88	
	A59					4,00	6,70	0,00	0,00	6,70	28,00	1,00	0,994	186,47	
	DENTELLON					4,00	6,70	0,00	0,00	6,70	4,00	1,00	0,994	26,64	
	DENTELLON					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	34,00	1,00	0,994	67,59	
	GUARDARUEDA					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	41,00	1,00	0,994	105,96	
Subtotal														**1503,23**	
Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026														**-1503,23**	
Descuento Marzo 2026 No Conformidad														**-551,97**	
Subtotal														**-551,97**	
						8,00	6,40	0,00	0,00	6,40	10,00	1,00	3,970	254,08	
						8,00	12,00	0,00	0,00	12,00	10,00	1,00	3,970	476,40	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo ACERO ESTRIBO 1 PUENTE 8 Puente 8 PR71+300 Talasa Ruta 6002		PR71+300	PR71+300	ESTRIBO 1	6,00	11,90	0,00	0,00	11,90	6,00	1,00	2,240	159,94	
					8,00	7,20	0,00	0,00	7,20	10,00	1,00	3,970	285,84	
					4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	120,00	1,00	0,994	441,34	
					4,00	2,77	0,00	0,00	2,77	60,00	1,00	0,994	165,20	
					4,00	6,90	0,00	0,00	6,90	23,00	1,00	0,994	157,75	
					4,00	4,20	0,00	0,00	4,20	23,00	1,00	0,994	96,02	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	23,00	1,00	0,994	137,17	
					4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	23,00	1,00	0,994	75,44	
					4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	30,00	1,00	0,994	101,39	
					4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	30,00	1,00	0,994	116,30	
					6,00	2,98	0,00	0,00	2,98	10,00	1,00	2,240	66,75	
					6,00	2,70	0,00	0,00	2,70	12,00	1,00	2,240	72,58	
		Subtotal											**2606,19**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero de la tuberia mellizas PR 72+935 Sector Talasa Ruta 6002		PR72+935	PR72+935	Izquierda	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	59,00	1,00	0,560	99,12	
					3,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,560	47,04	
					3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	11,00	1,00	0,560	18,48	
					4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	30,00	1,00	1,000	93,00	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	22,00	1,00	1,000	132,00	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	11,00	1,00	1,00	33,00	
		Subtotal											**422,64**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero mr hacia cunetas PR 71+400/545 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+400	PR71+545	banca	3,00	0,83	0,00	0,00	0,83	176,00	1,00	0,560	81,80	
		Subtotal											**81,80**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Guarda rueda marguen izquierda PR 71+795 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+795	PR71+795	Izquierda	4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	14,00	1,00	0,994	32,01	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	10,00	1,00	0,99	17,89	
		Subtotal											**49,90**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción de Box Coulvert 1.5 x 1.5 DESCOLE PR 71+595 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+595	PR71+595	Derecha	4,00	4,55	0,00	0,00	4,55	72,00	1,00	0,994	325,63	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	55,00	1,00	0,994	128,47	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	40,00	1,00	0,994	93,44	
					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	36,00	1,00	0,994	178,92	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	36,00	1,00	0,994	84,09	
					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	20,00	1,00	0,994	99,40	
		Subtotal											**909,96**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción de Box Coulvert 1.5 x 1.5 ENCOLE PR 71+595 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+595	PR71+595	Izquierda	4,00	4,65	0,00	0,00	4,65	64,00	1,00	0,994	295,81	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	42,00	1,00	0,994	98,11	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	56,00	1,00	0,994	130,81	
					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	18,00	1,00	0,994	89,46	
					4,00	2,35	0,00	0,00	2,35	37,00	1,00	0,994	86,43	
					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	20,00	1,00	0,994	99,40	
					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	18,00	1,00	0,994	89,46	
		Subtotal											**889,48**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	5	2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg		

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Guarda rueda marguen derecha PR 71+795 Sector Talasa Ruta 6002			PR71+795	PR71+795	Derecha	4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	24,00	1,00	0,994	54,87	
						4,00	4,30	0,00	0,00	4,30	20,00	1,00	0,99	85,48	
			Subtotal											**140,35**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero Cunetas adicional marguen izquierda PR 71+625 - PR71+660 Sector TALASA Ruta 6002	ACERO TRANSVERSAL CUNETA		PR71+625	PR71+660		4,00	2,08	0,00	0,00	2,08	117,00	1,00	0,994	241,90	
	ACERO LONGITUNIDAL					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	36,00	1,00	0,994	214,70	
	ACERO TRANSVERSAL CUNETA					3,00	1,55	0,00	0,00	1,55	117,00	1,00	0,560	101,56	
			Subtotal											**558,16**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo ACERO CCAJA ENCOLE marguen IZQUIERDA PR 71+380 Sector TALASA Ruta 6002			**PR71+380**	**PR71+380**		4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	8,00	1,00	0,994	47,71	
						4,00	6,20	0,00	0,00	6,20	8,00	1,00	0,994	49,30	
						4,00	7,10	0,00	0,00	7,10	5,00	1,00	0,994	35,29	
						4,00	7,30	0,00	0,00	7,30	5,00	1,00	0,994	36,28	
						4,00	6,30	0,00	0,00	6,30	7,00	1,00	0,994	43,84	
						4,00	4,40	0,00	0,00	4,40	5,00	1,00	0,994	21,87	
						4,00	6,50	0,00	0,00	6,50	7,00	1,00	0,994	45,23	
						4,00	4,60	0,00	0,00	4,60	5,00	1,00	0,994	22,86	
						4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	20,00	1,00	0,994	33,80	
						3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	10,00	1,00	0,994	19,88	
			Subtotal											**356,05**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo ACERO ALETAS DESCOLE marguen derecho PR 71+380 Sector TALASA Ruta 6002			**PR71+380**	**PR71+380**		4,00	2,45	0,00	0,00	2,45	16,00	1,00	0,994	38,96	
						4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	20,00	1,00	0,994	119,28	
						4,00	2,80	0,00	0,00	2,80	2,00	1,00	0,994	5,57	
						4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	48,00	1,00	0,994	166,99	
						4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	8,00	1,00	0,994	19,88	
						4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	4,00	1,00	0,994	4,77	
						4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	20,00	1,00	0,994	57,65	
						4,00	1,05	0,00	0,00	1,05	16,00	1,00	0,994	16,70	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	5	2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg		

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	1,00	0,994	39,76	
		Subtotal											**469,57**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero PANTALLA aletas encole marguen izquierdo PR 71+500 Sector TALASA Ruta 6002		**PR71+500**	**PR71+500**		4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	6,00	1,00	0,994	17,30	
					4,00	1,60	0,00	0,00	1,60	15,00	1,00	0,994	23,86	
		Subtotal											**41,15**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero aletas encole marguen izquierdo PR 71+500 Sector TALASA Ruta 6002		**PR71+500**	**PR71+500**		4,00	2,80	0,00	0,00	2,80	22,00	1,00	0,994	61,23	
					4,00	3,10	0,00	0,00	3,10	8,00	1,00	0,994	24,65	
					4,00	1,65	0,00	0,00	1,65	8,00	1,00	0,994	13,12	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	20,00	1,00	0,994	43,74	
					4,00	6,20	0,00	0,00	6,20	16,00	1,00	0,994	98,60	
					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,994	7,95	
					4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	16,00	1,00	0,994	39,76	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	10,00	1,00	0,994	17,89	
					4,00	1,50	0,00	0,00	1,50	15,00	1,00	0,994	22,37	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,994	11,93	
					3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	0,560	8,40	
		Subtotal											**349,64**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo zapatas y muros mod 1 y 2 marguen derecho PR 71+550/562 Sector TALASA Ruta 6002		**PR71+550**	**PR71+562**		4,00	4,26	0,00	0,00	4,26	25,00	1,00	0,994	211,72	
					4,00	4,26	0,00	0,00	4,26	25,00	1,00	0,994	211,72	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	28,00	1,00	0,994	328,42	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	24,00	1,00	0,994	104,97	
					4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	25,00	1,00	0,994	164,01	
					4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	50,00	1,00	0,994	328,02	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	30,00	1,00	0,994	351,88	
					3,00	1,05	0,00	0,00	1,05	16,00	1,00	0,994	33,40	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Subtotal											1734,13	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo zapatas y muros mod 3 marguen derecho PR 71+550 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+550	PR71+550		4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	26,00	1,00	0,994	74,95	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	22,00	1,00	0,994	129,02	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	19,00	1,00	0,994	33,99	
					4,00	3,35	0,00	0,00	3,35	19,00	1,00	0,994	63,27	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	22,00	1,00	0,994	129,02	
					4,00	3,35	0,00	0,00	3,35	25,00	1,00	0,994	83,25	
		Subtotal											513,50	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo zapatas y muros mod 4 marguen derecho PR 71+550 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+550	PR71+550		4,00	3,35	0,00	0,00	3,35	25,00	1,00	0,994	83,25	
					4,00	3,35	0,00	0,00	3,35	19,00	1,00	0,994	63,27	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	19,00	1,00	0,994	33,99	
					4,00	8,90	0,00	0,00	5,90	26,00	1,00	0,994	152,48	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	24,00	1,00	0,994	69,18	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	36,00	1,00	0,994	103,77	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	22,00	1,00	0,994	129,02	
		Subtotal											634,97	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo zapatas y muros mod 5 marguen derecho PR 71+550 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+550	PR71+550		4,00	3,77	0,00	0,00	3,77	25,00	1,00	0,994	93,68	
					4,00	3,77	0,00	0,00	3,77	19,00	1,00	0,994	71,20	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	19,00	1,00	0,994	33,99	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	26,00	1,00	0,994	152,48	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	24,00	1,00	0,994	69,18	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	36,00	1,00	0,994	103,77	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	22,00	1,00	0,994	129,02	
		Subtotal											653,34	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo					4,00	3,88	0,00	0,00	3,88	25,00	1,00	0,994	96,42	
					4,00	3,88	0,00	0,00	3,88	19,00	1,00	0,994	73,28	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	19,00	1,00	0,994	33,99	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
zapatas y muros mod 6 marguen derecho PR 71+550 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+550	PR71+550		4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	26,00	1,00	0,994	152,48	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	24,00	1,00	0,994	69,18	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	36,00	1,00	0,994	103,77	
					4,00	5,90	0,00	0,00	5,90	22,00	1,00	0,994	129,02	
		Subtotal											658,15	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo zapatas y muros mod 7 marguen derecho PR 71+550 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+550	PR71+550		4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	19,00	1,00	0,994	54,77	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	13,00	1,00	0,994	37,47	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	9,00	1,00	0,994	16,10	
					4,00	22,00	0,00	0,00	22,00	3,00	1,00	0,994	65,60	
					4,00	3,72	0,00	0,00	3,72	14,00	1,00	0,994	51,77	
					4,00	3,72	0,00	0,00	3,72	10,00	1,00	0,994	36,98	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	24,00	1,00	0,994	71,57	
		Subtotal											334,26	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero disipador muros marguen derecha PR 71+595 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+595	PR71+595		4,00	2,95	0,00	0,00	2,95	6,00	1,00	0,994	17,59	
					4,00	1,94	0,00	0,00	1,94	6,00	1,00	0,994	11,57	
					4,00	2,04	0,00	0,00	2,04	6,00	1,00	0,994	12,17	
					4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	6,00	1,00	0,994	7,16	
					4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	6,00	1,00	0,994	4,77	
					4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,994	5,96	
		Subtotal											59,22	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero mr central y lateral 3/8 y 1/2 PR 71+596/495 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+596	PR71+495		3,00	0,85	0,00	0,00	0,85	96,00	1,00	0,560	45,70	
					4,00	0,85	0,00	0,00	0,85	96,00	1,00	0,994	81,11	
		Subtotal											126,81	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	9,00	1,00	0,994	53,68	
					4,00	7,00	0,00	0,00	7,00	9,00	1,00	0,994	62,62	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero disipador LOSA marguen derecha PR 71+595 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+595	PR71+595		4,00	4,80	0,00	0,00	4,80	9,00	1,00	0,994	42,94	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	28,00	1,00	0,994	83,50	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	26,00	1,00	0,994	46,52	
					4,00	2,40	0,00	0,00	2,40	8,00	1,00	0,994	19,08	
					3,00	1,50	0,00	0,00	1,50	20,00	1,00	0,560	16,80	
					4,00	1,30	0,00	0,00	1,30	23,00	1,00	0,994	29,72	
					4,00	1,80	0,00	0,00	1,80	9,00	1,00	0,994	16,10	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	83,50	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	83,50	
					4,00	1,60	0,00	0,00	1,60	26,00	1,00	0,994	41,35	
					4,00	2,40	0,00	0,00	2,40	18,00	1,00	0,994	42,94	
		Subtotal											622,25	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo MURO BORDILLO marguen IZQ. PR 71+600/625 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+600	PR71+625		3,00	2,08	0,00	0,00	2,08	83,00	1,00	0,560	96,68	
					4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	63,00	1,00	0,994	97,06	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	35,00	1,00	0,994	208,74	
		Subtotal											402,48	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo MURO BORDILLO marguen IZQ. PR 71+628/710 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+628	PR71+710		3,00	2,08	0,00	0,00	2,08	283,00	1,00	0,560	329,64	
					4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	213,00	1,00	0,994	328,17	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	98,00	1,00	0,994	584,47	
		Subtotal											1242,28	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo MURO BORDILLO marguen IZQ. PR 71+770/785 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+770	PR71+785		3,00	2,08	0,00	0,00	2,08	50,00	1,00	0,560	58,24	
					4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	38,00	1,00	0,994	58,55	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	18,00	1,00	0,994	107,35	
		Subtotal											224,14	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero losa disipador marguen derecha PR 71+785 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+785	PR71+785		4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	21,00	1,00	0,994	125,24	
					4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	7,00	1,00	0,994	17,40	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	42,00	1,00	0,994	121,07	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	21,00	1,00	0,994	35,49	
		Subtotal											299,19	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero disipador muros marguen derecha PR 71+785 Sector TALASA Ruta 6002		PR71+785	PR71+785		4,00	1,65	0,00	0,00	1,65	3,00	1,00	0,994	4,92	
					4,00	1,11	0,00	0,00	1,11	3,00	1,00	0,994	3,31	
					4,00	2,28	0,00	0,00	2,28	3,00	1,00	0,994	6,80	
					4,00	2,41	0,00	0,00	2,41	3,00	1,00	0,994	7,19	
					4,00	3,88	0,00	0,00	3,88	6,00	1,00	0,994	23,14	
					4,00	2,27	0,00	0,00	2,27	6,00	1,00	0,994	13,54	
		Subtotal											58,89	


"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

FECHA	31	5	2026				
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero losa disipador marguen derecha PR 71+850 Sector TALASA Ruta 6002			PR71+785	PR71+785		4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	11,00	1,00	0,994	65,60	
						4,00	5,35	0,00	0,00	5,35	11,00	1,00	0,994	58,50	
						4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	32,00	1,00	0,994	92,24	
						4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	19,00	1,00	0,994	32,11	
			Subtotal											248,45	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Guarda rueda marguen derecha e izquierd BOX 1,5 X 1,5 PR 71+785 Sector Talasa Ruta 6002			PR71+595	PR71+595	derecha	4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	18,00	1,00	0,994	46,52	
						4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	1,00	0,994	39,76	
					izquierda	4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	1,00	0,994	39,76	
						4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	1,00	0,994	39,76	
			subtotal											165,80	
			Subtotal											165,80	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero box 2 x2 encole marguen izquierda PR 71+785 Sector talasa Ruta 6002	estribos		PR71+785	PR71+785		4,00	4,80	0,00	0,00	4,80	89,00	1,00	0,994	424,64	
	estribos superiro					4,00	3,05	0,00	0,00	3,05	96,00	1,00	0,994	291,04	
	estribos inferior					4,00	3,05	0,00	0,00	3,05	48,00	1,00	0,994	145,52	
	longitudinales					4,00	6,75	0,00	0,00	6,75	80,00	1,00	0,994	536,76	
			Subtotal											1397,96	
						4,00	4,60	0,00	0,00	4,60	36,00	1,00	0,994	164,61	
						4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	20,00	1,00	0,994	77,53	
	longitudinales					4,00	2,15	0,00	0,00	2,15	20,00	1,00	0,994	42,74	
						5,00	5,80	0,00	0,00	5,80	35,00	1,00	1,550	314,65	
						5,00	3,80	0,00	0,00	3,80	33,00	1,00	1,550	194,37	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero aletas encole box 2x2 margen izq.			PR71+595	PR71+595	Izquierda	3,00	5,80	0,00	0,00	5,80	18,00	1,00	0,560	58,46	


"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR 71+785 *Sector Talasa* *Ruta 6002*					3,00	4,55	0,00	0,00	4,55	34,00	1,00	0,560	86,63	
					3,00	4,30	0,00	0,00	4,30	34,00	1,00	0,560	81,87	
longitudinales					3,00	5,80	0,00	0,00	5,80	17,00	1,00	0,560	55,22	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
acero corona aletas					4,00	4,55	0,00	0,00	4,55	3,00	1,00	0,994	13,57	
acero corona aletas					4,00	4,30	0,00	0,00	4,30	3,00	1,00	0,994	12,82	
Subtotal													**1102,48**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero zapata y muro Box Coulvert 1.5 x 1.5 DESCOLE PR 71+595 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+595	PR71+595	Derecha	4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	11,00	1,00	0,994	41,55	
					4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	20,00	1,00	0,994	75,54	
longitudinales					4,00	2,40	0,00	0,00	2,40	30,00	1,00	0,994	71,57	
					4,00	4,26	0,00	0,00	4,26	14,00	1,00	0,994	59,28	
					4,00	4,26	0,00	0,00	4,26	14,00	1,00	0,994	59,28	
					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	14,00	1,00	0,994	36,18	
longitudinales					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	26,00	1,00	0,994	67,19	
Subtotal													**410,60**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero muro disipador encole box nuevo marguen izquierda PR 71+850 Sector talasa Ruta 6002		PR71+850	PR71+850		4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	6,00	1,00	0,994	6,56	
					4,00	1,50	0,00	0,00	1,50	6,00	1,00	0,994	8,95	
					4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	3,00	1,00	0,994	6,86	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
						4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	3,00	1,00	0,994	6,56	
						Subtotal								**28.93**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero muro disipador encole box nuevo marguen izquierda PR 71+850 Sector talasa Ruta 6002			PR71+850	PR71+850		4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,994	7,95	
						3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	0,994	8,95	
						4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	9,00	1,00	0,994	17,00	
						4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	7,00	1,00	0,994	11,83	
						Subtotal								**45,72**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero viga y pantalla box marguen derecha PR 71+850 Sector talasa Ruta 6002			PR71+850	PR71+850		4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	4,00	1,00	0,994	6,76	
						4,00	1,90	0,00	0,00	1,90	9,00	1,00	0,994	17,00	
						4,00	1,50	0,00	0,00	1,50	7,00	1,00	0,994	10,44	
						4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	8,00	1,00	0,994	7,95	
						Subtotal								**42,15**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero zapata y muro Box Coulvert 1.5 x 1.5 marguen izquierda PR 71+595 Sector Talasa Ruta 6002			PR71+595	PR71+595	Derecha	4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	28,00	1,00	0,994	105,76	
						4,00	3,80	0,00	0,00	3,80	15,00	1,00	0,994	56,66	
	longitudinales					4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	30,00	1,00	0,994	104,37	
						4,00	4,28	0,00	0,00	4,28	15,00	1,00	0,994	63,81	
						4,00	4,28	0,00	0,00	4,28	15,00	1,00	0,994	63,81	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	15,00	1,00	0,994	38,77	
	longitudinales				4,00	4,60	0,00	0,00	4,60	26,00	1,00	0,994	118,88	
		Subtotal											552,07	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo cunetas y bordillo marguen izquierda PR 71+700/71+770 Sector talasa Ruta 6002		PR71+700	PR71+770		4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	77,00	1,00	0,994	459,23	
	bordillo				3,00	2,08	0,00	0,00	2,08	175,00	1,00	0,560	203,84	
	bordillo				4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	175,00	1,00	0,994	269,62	
					4,00	1,55	0,00	0,00	1,55	175,00	1,00	0,994	269,62	
					4,00	2,08	0,00	0,00	2,08	175,00	1,00	0,560	203,84	
		Subtotal											1406,15	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo MURO DE CIERRE marguen DERECHA PR 71+785 Sector talasa Ruta 6002		PR71+785	PR71+785		4,00	1,40	0,00	0,00	1,40	8,00	1,00	0,994	11,13	
					3,00	1,65	0,00	0,00	1,65	6,00	1,00	0,994	9,84	
		Subtotal											20,97	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero disipador encole marguen izquierda PR 71+850 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+850	PR71+850	izquierda	4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	9,00	1,00	0,994	20,58	
					4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	4,00	1,00	0,994	14,71	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	4,00	1,00	0,994	8,75	
					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	12,00	1,00	0,994	71,57	
					4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	12,00	1,00	0,994	13,12	
					4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	6,00	1,00	0,994	22,07	
	longitudinales				4,00	4,60	0,00	0,00	4,60	8,00	1,00	0,994	36,58	
					4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	6,00	1,00	0,994	6,56	
					4,00	1,50	0,00	0,00	1,50	6,00	1,00	0,994	8,95	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	FECHA	31	5	2026
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg		

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					4,00	2,30	0,00	0,00	2,30	3,00	1,00	0,994	6,86	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	3,00	1,00	0,994	6,56	
	longitudinales				4,00	1,10	0,00	0,00	1,10	6,00	1,00	0,994	6,56	
Subtotal													**222,85**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Acero disipador descole marguen derecha PR 71+850 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+850	PR71+850	derecha	4,00	0,76	0,00	0,00	0,76	6,00	1,00	0,994	4,53	
					4,00	1,25	0,00	0,00	1,25	6,00	1,00	0,994	7,46	
					4,00	1,06	0,00	0,00	1,06	6,00	1,00	0,994	6,32	
					4,00	1,15	0,00	0,00	1,15	6,00	1,00	0,994	6,86	
					4,00	1,25	0,00	0,00	1,25	6,00	1,00	0,994	7,46	
					4,00	0,40	0,00	0,00	0,40	6,00	1,00	0,994	2,39	
Subtotal													**35,01**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo SOBRE ANCHO MR PR 71+879 A 71+900 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+795	PR71+795	Derecha	4,00	21,00	0,00	0,00	21,00	6,00	1,00	0,994	125,24	
					4,00	0,66	0,00	0,00	0,66	210,00	1,00	0,99	137,77	
Subtotal													**263,01**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo SOBRE ANCHO MR PR 71+875 A 71+897 Sector Talasa Ruta 6002		PR71+875	PR71+897	Izquierda	4,00	3,90	0,00	0,00	3,90	6,00	1,00	0,994	23,26	
					4,00	0,42	0,00	0,00	0,42	36,00	1,00	0,994	15,03	
					4,00	3,75	0,00	0,00	3,75	81,00	1,00	0,994	301,93	
					4,00	0,65	0,00	0,00	0,65	36,00	1,00	0,994	23,26	
					4,00	3,75	0,00	0,00	3,75	8,00	1,00	0,994	29,82	
					4,00	0,70	0,00	0,00	0,70	36,00	1,00	0,994	25,05	
					4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	8,00	1,00	0,994	28,63	
					4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	36,00	1,00	0,994	28,63	
					4,00	3,60	0,00	0,00	3,60	8,00	1,00	0,994	28,63	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
						4,00	0,80	0,00	0,00	0,80	36,00	1,00	0,99	28,63	
Subtotal														**532,85**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo PASADORES MR PR 71+360/545 Sector Talasa Ruta 6002	71+360/545		PR71+795	PR71+795	Derecha	3,00	0,85	0,00	0,00	0,85	176,00	1,00	0,560	83,78	
	71+592/942					3,00	0,85	0,00	0,00	0,85	664,00	1,00	0,56	316,06	
Subtotal														**399,84**	
Subtotal presente Acta														**6209,36**	
TOTAL														**6209,36**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Construcción de Alcantarilla solado y atraque PR 71+500 Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+500	PR71+500	1,50	13,50	0,20	**4,05**	
	atraque	PR71+500	PR71+500	0,46	13,50	N/A	**6,21**	
Subtotal							**10,26**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Solado box cuerpo y aletas PR 71+595 Sector Talasa Ruta 6002	Aletas	PR71+595	PR71+595	2,30	5,00	0,15	1,73	
	cuerpo	PR71+595	PR71+595	2,40	3,45	0,15	1,24	
Subtotal							**2,97**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado aletas solado PR 71+380 M.DERECHA Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+380	PR71+380	2,90	2,10	0,05	0,30	
Subtotal							**0,30**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado CAJA ENCOLE PR 71+380 M. IZQUIERDA Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+380	PR71+380	2,30	1,50	0,10	0,35	
Subtotal							**0,35**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado OBRA TRANSVERSAL solado PR 71+380 Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+380	PR71+380	10,50	1,50	0,20	3,15	
Subtotal							**3,15**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado ZAPATA MOD 7 PR 71+550 M. DERECHA Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+550	PR71+550	3,00	2,80	0,10	0,84	
Subtotal							**0,84**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado aletas solado PR 71+500 MI Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+500	PR71+500	2,60	1,90	0,05	0,25	
Subtotal							**0,25**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Construcción de Alcantarilla solado PR 77+780 Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR71+780	PR71+780	10,50	1,50	0,20	3,15	
Subtotal							**3,15**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa Construcción de Alcantarilla solado PR 72+935 Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR72+935	PR72+935	11,50	3,00	0,20	6,90	
Subtotal							**6,90**	
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa solado OBRAS TRANSVERSAL solado PR 72+980 Sector Talasa Ruta 6002	solado	PR72+980	PR72+980	10,50	1,50	0,10	1,58	
Subtotal							**1,58**	
Subtotal ACUMULADO							**29,75**	
Subtotal ACUMULADO A MARZO 2026							**-13,23**	
Subtotal ACUMULADO ACTA 18 ABRIL 2026							**-15,33**	
TOTAL							**1,19**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYE**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.4	Concreto resistencia f'c 21 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho/Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 71+380 ASQUEROSA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR71+380	PR71+380	1,00	10,50	0,31	3,26	
Subtotal								**3,26**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 71+780 ASQUEROSA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR71+780	PR71+780	1,00	10,50	0,31	3,26	
Subtotal								**3,26**	
Suministro e Instalación de Concreto CAMA TUBERIA PR 72+935 ASQUEROSA Ruta 6002	CAMA TUBERIA	BANCA	PR72+935	PR72+935	2,60	12,00	0,20	6,24	
SUBTOTAL								**6,24**	
SUBTOTAL ACUMULADO ACTIVIDAD ACTA ANTERIOR								**-5,98**	
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								**0,26**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 72+935 ASQUEROSA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR71+935	PR71+935	11,60	2,60	1,25	15,13	
Subtotal								**15,13**	
Subtotal ITEM								**27,88**	
Subtotal ITEM ACTA 18 ABRIL 2026								**-12,49**	
TOTAL								**15,39**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Muro de Contención Margen Derecho PR 71+550 - PR 71+568 Talasa Ruta 6002	Zarpa Modulo 1	PR71+550	PR71+568	0,40	3,00	N/A	N/A	N/A	6	7,20	
	Zarpa modulo 2			0,40	3,00	N/A	N/A	N/A	6	7,20	
	Zarpa modulo 3			0,40	2,60	N/A	N/A	N/A	6	6,24	
	Zarpa modulo 4			0,40	6,00	N/A	N/A	N/A	2,6	6,24	
	Zarpa modulo 5			0,40	6,00	N/A	N/A	N/A	2,8	6,72	
	Zarpa modulo 6			0,40	6,00	N/A	N/A	N/A	2,6	6,24	
	Zarpa Modulo 7			0,40	2,60	N/A	N/A	N/A	3	3,12	
	Subtotal Tramo									**42,96**	
	Descuento Acumulado Acta Nº18 Abril 2026									**-20,64**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**22,32**	
Subtotal Presente Acta										**22,32**	
TOTAL										**22,32**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto *Construcción de CAJA ENCOLE* *Margen IZQUIERDO* *PR 71+380* *Talasa* *Ruta 6002*		CAJA	PR71+380	PR71+380	0,20	6,00	N/A	N/A	N/A	2,55	3,06	
		MURO			0,20	2,10	N/A	N/A	N/A	1	0,42	
		LOSA			0,30	2,10	N/A	N/A	N/A	1,3	0,82	
Subtotal Tramo											**4,30**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**4,30**	
Construcción de Alcantarilla *PR 71+380* *Talasa* *Ruta 6002*	*Suministro e Instalación de Concreto* *Descole de Alcantarilla* *Margen Derecho* *PR 71+380* *Talasa*	Solera	PR71+380	PR71+380	0,30	2,10	N/A	N/A	N/A	2,9	1,83	
		Dentellon			0,30	0,30	N/A	N/A	N/A	3,8	0,34	
		Aleta Derecha			0,20	1,80	N/A	N/A	N/A	3,61	1,30	
		Aleta Izquierda			0,20	2,18	N/A	N/A	2,00	3,00	1,31	
		Subtotal									**4,78**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**0,00**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**4,78**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**4,78**	
Construcción de Alcantarilla *PR 71+500* *Talasa* *Ruta 6002*	*Suministro e Instalación de Concreto* *Encole de Alcantarilla* *Margen Izquierdo* *PR 71+500* *Talasa*	Cabezote	PR71+500	PR71+500	0,30	1,90	N/A	N/A	N/A	2,9	1,65	
		Solera			0,20	2,38	N/A	1,25	0,61	2,65	1,26	
		Dentellon			0,30	0,30	N/A	N/A	N/A	3	0,27	
		Aleta Derecha			3,61	0,20	N/A	N/A	N/A	1,8	1,30	
		Aleta Izquierda			3,00	0,20	N/A	N/A	2,00	2,18	1,31	
		ContraHuellas			3,00	0,20	N/A	N/A	2,00	1,20	0,72	
		Subtotal									**6,51**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**0,00**	
		Subtotal Acumulado ACTA 18 ABRIL 2026									**-5,79**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**0,72**	
Suministro e Instalación de Concreto *Construcción de Muro de Contencion* *Margen Derecho* *PR 71+550 - PR 71+568* *Talasa* *Ruta 6002*		Vastago Modulo 1	PR71+550	PR71+568	0,35	6,00	N/A	N/A	N/A	3,09	6,49	
		Vastago Modulo 2			0,35	6,00	N/A	N/A	N/A	3,55	7,46	
		Vastago Modulo 3			0,35	6,00	N/A	N/A	N/A	3,53	7,41	
		Vastago Modulo 4			0,35	6,00	N/A	N/A	N/A	3,18	6,68	
		Vastago Modulo 5			0,35	6,00	N/A	N/A	N/A	3,15	6,62	
		Vastago Modulo 6			0,35	6,20	N/A	N/A	N/A	3,19	6,92	
Subtotal Tramo											**41,57**	
Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026											**0,00**	
Subtotal Acumulado Estructura acta 18 abril 2026											**-21,36**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**20,21**	
	Suministro e Instalación de Concreto *Construcción de Encole* *Box Coulvert 1.5x1.5* *Margen Izquierdo* *PR 71+595* *Talasa* *Ruta 6002*	Aleta Derecha	PR71+595	PR71+595	0,35	3,00	N/A	N/A	N/A	2,35	2,47	
		Aleta Izqueirda			0,35	2,50	N/A	N/A	N/A	2,25	1,97	
		Solera			0,40	2,28	N/A	N/A	N/A	3,31	3,02	
		Guardarruda			0,30	2,10	N/A	N/A	N/A	1,65	1,04	
		Subtotal Tramo									**8,49**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**-8,49**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de Concreto *Construcción de Cuerpo* *Box Coulvert 1.5x1.5* *Banca* *PR 71+595*	Losa Superior	PR71+595	PR71+595	0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	2,1	6,30	
		Losa Inferior			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	2,1	6,30	
		Pantalla lateral Izquierda			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,5	4,50	
		Pantalla lateral Derecha			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,5	4,50	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

Localización/Descripción		Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción Box Coulvert 1.5x1.5 PR 71+595 Talasa Ruta 6002	*Talasa Ruta 6002*	Biseles			0,20	10,00	2,00	N/A	N/A	0,1	0,40	
		Subtotal Tramo									**22,00**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**-22,00**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Coulvert 1.5x1.5 Muro de Contencion Margen Derecho PR 71+595 Talasa Ruta 6002	Vastago Modulo 1	PR71+595	PR71+595	0,35	3,80	N/A	N/A	N/A	3,42	4,55	
		Vastago Modulo 2 (Sobre Box)			0,30	2,10	N/A	N/A	N/A	1,93	1,22	
		Vastago Modulo 3			0,35	3,50	N/A	N/A	N/A	3,42	4,19	
		Subtotal Tramo									**9,95**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**-9,95**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Coulvert 1.5x1.5 Disipador Margen Derecho PR 71+595 Talasa Ruta 6002	Huella N1	PR71+595	PR71+595	2,20	1,90	N/A	N/A	N/A	0,2	0,84	
		Contra Huella N1			2,20	0,95	N/A	N/A	N/A	0,2	0,42	
		Huella N2			2,20	1,90	N/A	N/A	N/A	0,2	0,84	
		Contra Huella N2			2,20	1,16	N/A	N/A	N/A	0,2	0,51	
		Huella N3			2,20	1,90	N/A	N/A	N/A	0,2	0,84	
		Contra Huella N3			2,20	1,40	N/A	N/A	N/A	0,2	0,62	
		Huella N4			2,20	1,90	N/A	N/A	N/A	0,2	0,84	
		Contra Huella N4			2,20	1,60	N/A	N/A	N/A	0,2	0,70	
		Huella N5			1,90	0,30	N/A	N/A	N/A	0,5	0,29	
		Contra Huella N6			1,90	0,30	N/A	N/A	N/A	0,6	0,34	
		Murosa Laterales I - D			12,40	0,80	N/A	N/A	N/A	0,2	3,97	
		Murosa Laterales I - D			12,40	0,80	N/A	N/A	N/A	0,2	3,97	
		Subtotal Tramo									**14,16**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**14,16**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**14,17**	
Suministro e Instalación de Concreto Construccion de Canal Receptor de Ladera PR 71+670 Maargen Izquierdo Talasa Ruta 6002		Placa - Muros Laterales	PR71+670	PR71+670	1,92	1,40	N/A	N/A	N/A	0,1	0,27	
Subtotal Tramo											**0,27**	
Subtotal Acumulado Tramo											**0,27**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Cuerpo Box Coulvert 2.0x2.0 Banca PR 71+785 Talasa Ruta 6002	Losa Superior	PR71+785	PR71+785	0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2,6	8,58	
		Losa Inferior			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2,6	8,58	
		Pantalla lateral Izquierda			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2	6,60	
		Pantalla lateral Derecha			0,30	11,00	N/A	N/A	N/A	2	6,60	
		Biseles			0,20	11,00	2,00	N/A	N/A	0,1	0,44	
		Subtotal Tramo									**30,80**	
		Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-30,80**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole	Vastago Modulo 1	PR71+777	PR71+892	0,40	8,30	N/A	4,00	4,60	4,3	14,28	
		Vastago Modulo 2 (Sobre Box)			0,30	2,10	N/A	2,00	2,60	2,3	1,45	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Box Coulvert 2.0x2.0 *Muro de Contencion* *Margen Derecho* *PR 71+785* *Talasa* *Ruta 6002*	Vastago Modulo 3			0,30	5,10	N/A	4,10	4,28	4,19	6,41	
	Losa Espaldar de Cunetas			0,15	27,76	N/A	N/A	N/A	1	4,16	
	Subtotal Tramo									**22,14**	
	Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-22,14**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Muros Laterale I-D N1			1,75	0,20	N/A	N/A	N/A	0,6	0,21	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción Box Coulvert 1.5x1.5 Banca PR 71+785 Talasa Ruta 6002	*Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de Encole Box Coulvert 1.5x1.5 Margen Izquierdo PR 71+850 Talasa Ruta 6002*	Muros Laterale I-D N2	PR71+850	PR71+850	1,21	0,20	N/A	N/A	N/A	0,6	0,15	
		Muros Laterale I-D N3			2,38	0,20	N/A	N/A	N/A	0,6	0,29	
		Muros Laterale I-D N4			2,51	0,20	N/A	N/A	N/A	0,6	0,30	
		Muros Laterale I-D N5			3,98	0,20	N/A	N/A	2,00	0,6	0,48	
		Muros Laterale I-D N6			2,37	0,20	N/A	N/A	2,00	0,6	0,28	
		Huella 1			1,78	0,59	N/A	N/A	N/A	0,2	0,21	
		Contra Huella 1			1,78	0,77	N/A	N/A	N/A	0,2	0,27	
		Huella 2			1,78	1,42	N/A	N/A	N/A	0,2	0,51	
		Contra Huella 2			1,78	0,36	N/A	N/A	N/A	0,2	0,13	
		Huella 3			1,78	1,09	N/A	N/A	N/A	0,2	0,39	
		Contra Huella 3			1,78	0,75	N/A	N/A	N/A	0,2	0,27	
		Huella 4			1,78	1,18	N/A	N/A	N/A	0,2	0,42	
		Contra Huella 4			1,78	0,83	N/A	N/A	N/A	0,2	0,30	
		Huella 5			1,78	1,22	N/A	N/A	N/A	0,2	0,43	
		Contra Huella 5			1,78	1,47	N/A	N/A	N/A	0,2	0,52	
		Huella 6			1,78	1,08	N/A	N/A	N/A	0,2	0,38	
		MURO DE CIERRE MD			1,75	1,25	N/A	N/A	N/A	0,3	0,66	
		Subtotal Tramo									**6,19**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**0,00**	
		Subtotal Acumulado Tramo ACTA 18 ABRIL 2026									**-5,53**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta											**0,66**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de Encole Box Coulvert 1.5x1.5 Margen Izquierdo PR 71+850 Talasa Ruta 6002	Contra Huella 1	PR71+850	PR71+850	0,20	2,00	N/A	N/A	N/A	3,25	1,30	
		Huella 1			0,20	0,55	N/A	N/A	N/A	2,4	0,26	
		Contra Huella 2			0,20	1,70	N/A	N/A	N/A	2,4	0,82	
		Huella 2			0,20	0,80	N/A	N/A	N/A	2,4	0,38	
		Contra Huella 3			0,20	0,55	N/A	N/A	N/A	2,4	0,26	
		Muro Lateral Izquierdo			0,20	4,90	N/A	N/A	N/A	0,58	0,57	
		Muro Lateral Derecho			6,00	1,30	N/A	N/A	N/A	0,2	1,56	
		Contra Huella 4			1,50	1,60	N/A	N/A	N/A	0,2	0,48	
		Muro de Cierre			0,20	1,80	N/A	N/A	N/A	1,5	0,54	
		Dentellon			0,40	1,60	N/A	N/A	N/A	0,3	0,19	
		Subtotal Tramo									**6,37**	
		Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**-6,37**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de	Aleta Der			0,30	3,50	N/A	2,60	1,80	2,20	2,31	
		Aleta Izq			0,30	3,50	N/A	2,60	1,80	2,20	2,31	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3

Localización/Descripción		Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción Box Coulvert 1.5x1.5 PR 71+850 Talasa Ruta 6002	*Concreto Construcción de Encole Box Coulvert 1.5x1.5 Margen Izquierdo PR 71+850 Talasa Ruta 6002*	Cabezote - Guardarueda	PR71+850	PR71+850	0,30	2,10	N/A	1,10	1,10	1,10	0,69	
		Dentellon			0,30	6,00	N/A	N/A	N/A	0,20	0,36	
		Solera			0,30	1,40	N/A	6,00	2,10	4,05	1,70	
		Subtotal Tramo									**7,37**	
		Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-7,37**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Cuerpo Box Coulvert 1.5x1.5 Banca PR 71+850 Talasa Ruta 6002	Losa Superior	PR71+850	PR71+850	0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,6	4,80	
		Losa Inferior			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1,6	4,80	
		Pantalla lateral Izquierda			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1	3,00	
		Pantalla lateral Derecha			0,30	10,00	N/A	N/A	N/A	1	3,00	
		Subtotal Tramo									**15,60**	
		Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-15,60**	
		Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
	Suministro e Instalación de	Vastago Modulo 1			0,30	7,20	N/A	2,60	3,20	2,9	6,26	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Descole Box Coulvert 1x1 Muro de Contención Margen Derecho PR 71+850 Talasa Ruta 6002	Vastago Modulo 2 (Sobre Box)	PR71+850	PR71+850	0,30	6,00	N/A	3,30	3,80	3,55	6,39	
	Descuento Descole Box Coulvert			0,30	2,10	N/A	N/A	N/A	1,8	-1,13	
	Vastago Modulo 3			0,30	6,50	N/A	3,00	3,50	3,25	6,34	
	Subtotal Tramo									**17,86**	
	Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-17,86**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**0,00**	
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de Disipador de Descole Box Coulvert 1.5x1.5 Margen Derecho PR 71+850 Talasa Ruta 6002	Huella 1	PR71+850	PR71+850	1,78	0,59	N/A	N/A	N/A	0,2	0,21	
	Contra Huella 21			1,78	0,77	N/A	N/A	N/A	0,2	0,27	
	Huella 2			1,78	1,42	N/A	N/A	N/A	0,2	0,51	
	Contra Huella 2			1,78	0,36	N/A	N/A	N/A	0,2	0,13	
	Huella 3			1,78	1,09	N/A	N/A	N/A	0,2	0,39	
	Contra Huella 3			1,78	0,75	N/A	N/A	N/A	0,2	0,27	
	Huella 4			1,78	1,18	N/A	N/A	N/A	0,2	0,42	
	Contra Huella 4			1,78	0,83	N/A	N/A	N/A	0,2	0,30	
	Huella 5			1,78	1,22	N/A	N/A	N/A	0,2	0,43	
	Muro lateral izq.			1,78	1,47	N/A	N/A	N/A	0,2	0,52	
	Muro lateral der.			1,78	1,08	N/A	N/A	N/A	0,2	0,38	
	Subtotal Tramo									**3,83**	
	Subtotal Acumulado Tramo									**3,83**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**3,83**	
Subtotal Presente Acta										**25,89**	
TOTAL										**25,89**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 610.2	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalacion de Recebo Relleno de Estructuras Muro de Contención MOD -1 Margen Derecho PR 97+050 Sector DERRUMBRE PR 96 Ruta 6002	97+050	97+050	14,50	Semibanca	Derecho	1,50	28,28	28,28	
Subtotal								*28,28*	
Subtotal presente Acta								*28,28*	
TOTAL								**28,28**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 610.2	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA/ ALTURA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYE**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Área	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 14 Mpa *Vaciado SOLADO ZAPATA* *PR 97+050* *Sector DERRUMBRE PR96* *Ruta 6002*	SOLADO ZAPATA	PR97+050	PR+3	3,00	2,00	0,05	0,30	
Subtotal							**0,30**	
Subtotal Presente Acta							**0,30**	
TOTAL							**0,30**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo marguen DERECHA ACERO MURO CONTENCION PR 96 DERRUMBE Ruta 6002		PR97+050	PR97+050		4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	15,00	1,00	0,994	37,28	
					4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	15,00	1,00	0,994	37,28	
					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	15,00	1,00	0,994	29,82	
					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	15,00	1,00	0,994	29,82	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	10,00	1,00	0,994	28,83	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	10,00	1,00	0,994	28,83	
		Subtotal											**191,84**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo marguen DERECHA ACERO MURO CONTENCION PR 96 DERRUMBE Ruta 6002		PR97+050	PR97+050		4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	15,00	1,00	0,994	43,24	
					4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	15,00	1,00	0,994	43,24	
					4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	10,00	1,00	0,994	31,81	
					4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	10,00	1,00	0,994	31,81	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	9,00	1,00	0,994	19,68	
					4,00	2,20	0,00	0,00	2,20	9,00	1,00	0,994	19,68	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	10,00	1,00	0,994	29,82	
					4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	10,00	1,00	0,994	29,82	
		Subtotal											**249,10**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo marguen DERECHA CONCRETO CICLOPEO PR 95 DERRUMBE Ruta 6002	LONGITUDINALES	PR95+000	PR95+000		8,00	2,00	0,00	0,00	2,00	40,00	1,00	3,973	317,84	
													0,00	
		Subtotal											**317,84**	
		TOTAL ACUMULADO											**758,78**	
		TOTAL											**758,78**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo recuperacion PARA ZARPA MOD 1 PR 97+050 Sector DERRUMBRE PR 96 Ruta 6002	derecho	PR97+050		2,40	1,30	1,5	4,68	
Subtotal							**4,68**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo RECUPERACION PARA MURO CONTENCION POR PERDIDA DE BANCA Margen Derecho PR 96+600 Ruta 6002	Derecho	PR96+600		11,00	1,00	1,00	11,00	
				19,00	1,00	1,00	19,00	
				19,00	1,00	1,00	19,00	
				19,00	1,00	1,00	19,00	
				24,00	1,00	1,00	24,00	
Subtotal							**92,00**	
Subtotal ACUMULADO							**96,68**	
TOTAL							**96,68**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	21 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Elemento	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor	Longitud/ Diametro	Nº de Estructuras	Altura/Ancho Menor	Altura/Ancho Mayor	Ancho/Altura/ Área	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Construcción de ZARPA Margen Derecho PR 71+730 Sector toldas Ruta 6002	Zarpa Modulo 1	PR97+050	PR97+053	2,20	3,00	N/A	N/A	N/A	0,4	2,64	
	Zarpa Modulo 2	PR97+053	PR97+056	2,20	3,00	N/A	N/A	N/A	0,3	1,98	
	Subtotal Tramo									**4,62**	
Subtotal Acumulado Estructura Tramo Presente Acta										**4,62**	
Subtotal Presente Acta										**4,62**	
TOTAL										**4,62**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción Anclajes bolsacretos-zarpa PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero de anclajes 28 modulos (24 por modulo)		PR36+400	PR36+400	derecho	5,00	1,50	0,00	0,00	1,50	672,00	1,00	1,550	1562,40	
		Subtotal												**1562,40**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción Anclajes bolsacretos-zarpa PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero de anclajes 15 modulos (24 por modulo)		PR36+400	PR36+400	derecho	5,00	1,50	0,00	0,00	1,50	360,00	1,00	1,550	837,00	
		Subtotal												**837,00**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción Anclajes bolsacretos-zarpa PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero de anclajes 2 modulos (MOD -5 Y -6)		PR36+400	PR36+400	derecho	5,00	2,40	0,00	0,00	2,40	48,00	1,00	1,550	178,56	
		Subtotal												**178,56**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción Anclajes CICLOPEO-zarpa PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero de anclajes 3 modulos (MOD -5, -6,-7)		PR36+000	PR36+000	derecho	5,00	1,50	0,00	0,00	1,50	72,00	1,00	1,550	167,40	
		Subtotal												**167,40**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero entre capas de ciclopeo PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero entre capas de ciclopeo mod -6 y -7		PR36+000	PR36+000	derecho	5,00	1,20	0,00	0,00	1,20	96,00	1,00	1,550	178,56	
		Subtotal												**178,56**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero entre capas de ciclopeo PR36 Sector Chuchita Ruta 6003	acero entre capas de ciclopeo mod -8		PR36+000	PR36+000	derecho	5,00	1,20	0,00	0,00	1,20	24,00	1,00	1,550	44,64	
			PR36+000	PR36+000	derecho	5,00	1,40	0,00	0,00	1,40	24,00	1,00	1,550	52,08	
		Subtotal												**96,72**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero vastago mod. -1 a -4 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	4,49	0,00	0,00	4,49	31,00	1,00	0,994	553,42	
	estribos					4,00	4,49	0,00	0,00	4,49	31,00	1,00	0,994	553,42	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	333,98	
	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	333,98	
	traaslapos					6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	31,00	1,00	2,230	732,78	
		Subtotal												**2507,58**	
	longitudinales					**4,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**32,00**	**1,00**	**0,994**	**190,85**	
	estribos					**4,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**31,00**	**1,00**	**0,994**	**154,07**	
	estribos					**4,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**31,00**	**1,00**	**0,994**	**154,07**	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCION TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero vastago mod. -5 a -6 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+500		derecho	6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	31,00	1,00	2,235	183,61	
	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,994	190,85	
	estribos					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	31,00	1,00	0,994	154,07	
	estribos					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	31,00	1,00	0,994	154,07	
	longitudinales					6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	32,00	1,00	2,235	189,53	
			Subtotal											2742,22	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero vastago mod. -7 a -8 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+520		derecho	4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	93,00	1,00	0,994	462,21	
	estribos					4,00	5,00	0,00	0,00	5,00	93,00	1,00	0,994	462,21	
	estribos					6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	93,00	1,00	2,235	550,82	
	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	64,00	1,00	0,994	381,70	
	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	64,00	1,00	0,994	381,70	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	64,00	1,00	0,994	381,70	
			Subtotal											2620,32	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo vastagos mod. 39-38-37(24-25)(26-27-28-29-30)(31-33-34-35)(32-36) PR 36 variable	acero mod 37-38-39		PR36+400	PR36+400	derecho	4,00	4,16	0,00	0,00	4,16	50,00	1,00	0,994	206,75	
	acero mod. 37-38-39					4,00	4,16	0,00	0,00	4,16	50,00	1,00	0,994	206,75	
	acero mod. 37-38-39					4,00	4,16	0,00	0,00	4,16	8,00	1,00	0,994	33,08	
	acero mod. 37-38-39					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	31,00	1,00	0,994	80,12	
	acero mod. 37-38-39					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	31,00	1,00	0,994	80,12	
	acero mod. 37-38-39					4,00	2,60	0,00	0,00	2,60	10,00	1,00	0,994	25,84	
	acero mod. 37-38-39					4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	14,00	1,00	0,994	27,83	
	acero mod. 37-38-39					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	83,50	
	acero mod. 37-38-39					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,994	83,50	
	acero long.vastago mod 24 y 25					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	310,13	
	acero trasversal vastago mod 24 y 25					5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	186,00	
	estribos vastago mod 24 y 25					4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	31,00	1,00	0,994	224,94	
	estribos vastago mod 24 y 25					4,00	3,65	0,00	0,00	3,65	31,00	1,00	0,994	224,94	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector Chuchita Ruta 6003	acero long.vastago mod 26-27-28-29-30					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	775,32	
	acero trasversal vastago mod 26-27-28-29-30					5,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	1,550	616,13	
	estribos vastago mod 26-27-28-29-30					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	588,55	
	estribos vastago mod 26-27-28-29-30					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	588,55	
	acero long.vastago mod 31-33-34-35					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	620,26	
	acero trasversal vastago mod 31-33-34-35					5,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	1,550	492,90	
	estribos vastago mod 31-33-34-35					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	470,84	
	estribos vastago mod 31-33-34-35					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	470,84	
	acero long.vastago mod 32-36					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	310,13	
	acero trasversal vastago mod 32-36					5,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	1,550	246,45	
	estribos vastago mod 32-36					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	235,42	
	estribos vastago mod 32-36					4,00	3,82	0,00	0,00	3,82	31,00	1,00	0,994	235,42	
Subtotal														**7424,29**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo vastagos mod. 10 a 14 PR 36 variable Sector Chuchita Ruta 6003	ACERO MOD 10 VASTAGO					4,00	3,15	0,00	0,00	3,15	32,00	1,00	0,994	100,20	
	ACERO MOD 10 VASTAGO					5,00	3,15	0,00	0,00	3,15	32,00	1,00	1,550	156,24	
	ACERO MOD 10 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 10 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 10 VASTAGO					6,00	2,70	0,00	0,00	2,70	31,00	1,00	2,230	186,65	
	ACERO MOD 11 VASTAGO					4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	ACERO MOD 11 VASTAGO					5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	1,550	133,92	
	ACERO MOD 11 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 11 VASTAGO		PR36+400	PR36+400	derecho	4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 11 VASTAGO					5,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	1,550	81,69	
	ACERO MOD 12 VASTAGO					4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	31,00	1,00	0,994	83,20	
	ACERO MOD 12 VASTAGO					5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	31,00	1,00	1,550	129,74	
	ACERO MOD 12 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 12 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	









"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ACERO MOD 12 VASTAGO				5,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	1,550	81,69	
	ACERO MOD 13 VASTAGO				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	ACERO MOD 13 VASTAGO				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	1,550	133,92	
	ACERO MOD 13 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 13 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 13 VASTAGO				5,00	2,65	0,00	0,00	2,65	31,00	1,00	1,550	127,33	
	ACERO MOD 14 VASTAGO				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	31,00	1,00	0,994	83,20	
	ACERO MOD 14 VASTAGO				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	31,00	1,00	1,550	129,74	
	ACERO MOD 14 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 14 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 14 VASTAGO				5,00	2,65	0,00	0,00	2,65	31,00	1,00	1,550	127,33	
	Subtotal												**3157,95**	
	ACERO MOD 17 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 17 VASTAGO				5,00	1,70	0,00	0,00	1,70	28,00	1,00	1,550	73,78	
	ACERO MOD 17 VASTAGO				4,00	2,67	0,00	0,00	2,67	29,00	1,00	0,994	76,97	
	ACERO MOD 17 VASTAGO				4,00	2,67	0,00	0,00	2,67	29,00	1,00	0,994	76,97	
	ACERO MOD 18 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	ACERO MOD 18 VASTAGO				5,00	1,70	0,00	0,00	1,70	28,00	1,00	1,550	73,78	
	ACERO MOD 18 VASTAGO				4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	29,00	1,00	0,994	83,60	
	ACERO MOD 18 VASTAGO	PR36+000	PR36+000	derecho	4,00	2,90	0,00	0,00	2,90	29,00	1,00	0,994	83,60	
	ACERO MOD 19 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	ACERO MOD 19 VASTAGO				5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	93,00	
	ACERO MOD 19 VASTAGO				4,00	3,28	0,00	0,00	3,28	31,00	1,00	0,994	101,07	
	ACERO MOD 19 VASTAGO				4,00	3,28	0,00	0,00	3,28	31,00	1,00	0,994	101,07	
	ACERO MOD 20 VASTAGO				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo vastagos mod. 17 a 23 PR 36 variable Sector Chuchita Ruta 6003	ACERO MOD 20 VASTAGO				5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	93,00	
	ACERO MOD 20 VASTAGO				4,00	3,24	0,00	0,00	3,24	31,00	1,00	0,994	99,84	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	ACERO MOD 20 VASTAGO					4,00	3,24	0,00	0,00	3,24	31,00	1,00	0,994	99,84	
	ACERO MOD 21 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	ACERO MOD 21 VASTAGO					5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	93,00	
	ACERO MOD 21 VASTAGO					4,00	3,57	0,00	0,00	3,57	31,00	1,00	0,994	110,01	
	ACERO MOD 21 VASTAGO					4,00	3,57	0,00	0,00	3,57	31,00	1,00	0,994	110,01	
	ACERO MOD 22 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	ACERO MOD 22 VASTAGO					5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	93,00	
	ACERO MOD 22 VASTAGO					4,00	3,57	0,00	0,00	3,57	31,00	1,00	0,994	110,01	
	ACERO MOD 22 VASTAGO					4,00	3,57	0,00	0,00	3,57	31,00	1,00	0,994	110,01	
	ACERO MOD 23 VASTAGO					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	ACERO MOD 23 VASTAGO					5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	30,00	1,00	1,550	93,00	
	ACERO MOD 23 VASTAGO					4,00	3,55	0,00	0,00	3,55	31,00	1,00	0,994	109,39	
	ACERO MOD 23 VASTAGO					4,00	3,55	0,00	0,00	3,55	31,00	1,00	0,994	109,39	
Subtotal														**3055,89**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo Construcción de dentellon PR 36+900 Sector Chuchita Ruta 6003			PR36+900	PR36+900	derecho	4,00	2,50	0,00	0,00	2,50	26,00	1,00	0,994	64,61	
						5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	1,00	2,230	66,90	
						4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	1,00	0,994	17,89	
Subtotal														**149,40**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. 19 a mod. 25 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	27,00	1,00	0,994	1127,20	
	estribos					4,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	0,994	679,45	
	estribos					4,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	0,994	679,45	
	longitudinales					6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	2,230	1241,00	
Subtotal														**3727,09**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. 26 a mod. 30 y 32,33,35 PR 36 variable Sector La Chuchita	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	31,00	1,00	0,994	1479,07	
	estribos					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	949,07	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	1479,94	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Marisa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Ruta 6003	longitudinales					6,00	3,00	0,00	0,00	3,00	30,00	1,00	2,230	1605,60	
Subtotal														**5513,68**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. 1 a mod. 4 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	474,54	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	739,97	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	620,26	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	871,04	
Subtotal														**2705,80**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. 31-34-36-37-38-39 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	711,80	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	1109,96	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	930,38	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	1306,56	
Subtotal														**4058,70**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod 5 a mod 9 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales mod 5		PR36+000	PR36+000		4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,994	190,85	
	estribos mod 5					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	118,63	
	estribos mod 5					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	184,99	
	longitudinales mod 5					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	30,00	1,00	2,230	210,74	
	longitudinales mod 6					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	45,00	1,00	0,994	172,21	
	estribos mod 6					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	45,00	1,00	1,550	268,54	
	estribos mod 6					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,990	190,08	
	longitudinales mod 6					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	45,00	1,00	2,230	316,10	
	traslapos mod 6					4,00	2,55	0,00	0,00	2,55	52,00	1,00	0,994	131,80	
	longitudinales mod 7					4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	48,00	1,00	0,994	152,68	
	estribos mod 7					4,00	3,20	0,00	0,00	3,20	48,00	1,00	0,994	152,68	
	estribos mod 7					6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	48,00	1,00	2,230	283,66	
	longitudinales mod 7					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,994	190,85	
	traslapos mod 7					4,00	4,20	0,00	0,00	4,20	32,00	1,00	0,994	133,59	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

					FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	longitudinales mod 8				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,994	190,85	
	estribos mod 8				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	31,00	1,00	0,994	101,69	
	estribos mod 8				6,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	2,230	177,29	
	longitudinales mod 8				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	31,00	1,00	0,994	101,69	
	longitudinales mod 9				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	32,00	1,00	0,994	190,85	
	estribos mod 9				4,00	3,30	0,00	0,00	3,30	31,00	1,00	0,994	101,69	
	estribos mod 9				6,00	3,30	0,00	0,00	3,30	31,00	1,00	2,230	228,13	
	longitudinales mod 9				4,00	2,65	0,00	0,00	2,65	30,00	1,00	0,994	79,02	
		Subtotal											3868,59	
	longitudinales mod 10				4,00	3,15	0,00	0,00	3,15	32,00	1,00	0,994	100,20	
	estribos mod 10				4,00	3,15	0,00	0,00	3,15	32,00	1,00	0,994	100,20	
	estribos mod 10				5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	1,550	223,20	
	longitudinales mod 10				6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	2,230	321,12	
	traslapos mod 10				4,00	2,65	0,00	0,00	2,65	31,00	1,00	0,994	81,66	
	longitudinales mod 11				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 11				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 11				5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	1,550	223,20	
	longitudinales mod 11				6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	2,230	321,12	
	traslapos mod 11				4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	0,994	52,38	
	longitudinales mod 12				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 12				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod 10 a 14 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	estribos mod 12	PR36+000	PR36+000		5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	1,550	223,20	
	longitudinales mod 12				6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	2,230	321,12	
	traslapos mod 12				4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	0,994	52,38	
	longitudinales mod 13				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 13				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción	Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	estribos mod 13				5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	1,550	223,20	
	longitudinales mod 13				6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	2,230	321,12	
	traslapos mod 13				4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	0,994	52,38	
	longitudinales mod 14				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 14				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	32,00	1,00	0,994	85,88	
	estribos mod 14				5,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	1,550	223,20	
	longitudinales mod 14				6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	2,230	321,12	
	traslapos mod 14				4,00	1,70	0,00	0,00	1,70	31,00	1,00	0,994	52,38	
Subtotal													**3900,24**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. 15 a mod. 18 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	estribos				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	0,994	77,83	
	estribos				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	1,550	121,37	
	longitudinales				6,00	2,20	0,00	0,00	2,20	28,00	1,00	2,230	137,37	
	longitudinales				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	estribos				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	0,994	77,83	
	estribos				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	28,00	1,00	1,550	117,18	
	longitudinales				6,00	2,20	0,00	0,00	2,20	28,00	1,00	2,230	137,37	
	longitudinales		PR36+800	derecho	4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	estribos				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	0,994	77,83	
	estribos				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	1,550	121,37	
	longitudinales				6,00	2,20	0,00	0,00	2,20	28,00	1,00	2,230	137,37	
	longitudinales				4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	26,00	1,00	0,994	155,06	
	estribos				4,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	0,994	77,83	
	estribos				5,00	2,70	0,00	0,00	2,70	29,00	1,00	1,550	121,37	
	longitudinales				6,00	2,20	0,00	0,00	2,20	28,00	1,00	2,230	137,37	
Subtotal													**1950,40**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31 / 5 / 2025
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD: kg

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. -1 a mod. -4 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	118,63	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	184,99	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	30,00	1,00	0,994	178,92	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	217,76	
	longitudinales					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	118,63	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	184,99	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	30,00	1,00	0,994	178,92	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	217,76	
	longitudinales		PR36+800		derecho	4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	118,63	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	184,99	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	30,00	1,00	0,994	178,92	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	217,76	
	longitudinales					4,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	0,994	118,63	
	estribos					5,00	3,85	0,00	0,00	3,85	31,00	1,00	1,550	184,99	
	estribos					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	30,00	1,00	0,994	178,92	
	longitudinales					6,00	3,15	0,00	0,00	3,15	31,00	1,00	2,230	217,76	
Subtotal														**2801,22**	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. -5 -6 Y -7 PR 36 variable	**longitudinales**					4,00	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**3,60**	**30,00**	**1,00**	**0,994**	**107,35**	
	estribos					5,00	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**3,60**	**30,00**	**1,00**	**1,550**	**167,40**	
	estribos		**PR36+500**	**PR36+500**		4,00	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**25,00**	**1,00**	**0,994**	**149,10**	
	longitudinales					6,00	**2,90**	**0,00**	**0,00**	**2,90**	**30,00**	**1,00**	**2,235**	**194,45**	
	longitudinales					4,00	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**25,00**	**1,00**	**0,994**	**149,10**	
	longitudinales					4,00	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**24,00**	**1,00**	**0,994**	**143,14**	
	estribos					4,00	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**3,40**	**31,00**	**1,00**	**0,994**	**104,77**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)		FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	kg	

Localización / Descirpción		Despiece	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen/Carril	Varilla Nº	Longitud	Ganchos	Traslapo	Long Total	Cantidad	Nº Caras/ Estructuras	Peso U.	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	estribos					5,00	3,40	0,00	0,00	3,40	31,00	1,00	1,550	163,37	
	longitudinales		PR36+500	PR36+500		6,00	2,90	0,00	0,00	2,90	31,00	1,00	2,235	200,93	
	longitudinales					6,00	2,90	0,00	0,00	2,90	31,00	1,00	2,235	200,93	
	estribos					4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	31,00	1,00	0,994	104,77	
	estribos					5,00	3,40	0,00	0,00	3,40	31,00	1,00	1,550	163,37	
Suministro e Instalación de Acero de Refuerzo acero zapata mod. -8 PR 36 variable Sector La Chuchita Ruta 6003	longitudinales					4,00	6,00	0,00	0,00	6,00	24,00	1,00	0,994	143,14	
	longitudinales					6,00	2,90	0,00	0,00	2,90	31,00	1,00	2,235	200,93	
	estribos		PR36+520	PR36+520		5,00	3,40	0,00	0,00	3,40	31,00	1,00	1,550	163,37	
	estribos					4,00	3,40	0,00	0,00	3,40	31,00	1,00	0,994	104,77	

Subtotal	2604,00
DESCUENTO ACTA 18 ABRIL 2026	-1991,80
SUBTOTAL PRESENTE ACTA	612,20
TOTAL	3329,24

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYE**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.4	Concreto resistencia f'c 21 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto CAMA TUBERIA PR 36+610 CHUCHITA Ruta 6002	SOLADO CAMA	BANCA	PR36+470	PR36+470	4,10	12,00	0,20	9,84	
Subtotal								**9,84**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 36+470 CHUCHITA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR36+470	PR36+470	1,00	4,25	1,25	5,31	
	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR36+470	PR36+470	1,00	4,25	1,25	5,31	
Subtotal								**10,63**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 36+610 CHUCHITA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR36+610	PR36+610	1,00	11,50	0,36	4,14	
Subtotal								**4,14**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 36+700 CHUCHITA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR36+700	PR36+700	1,00	5,50	0,36	1,98	
Subtotal								**1,98**	
Suministro e Instalación de Concreto ATRAQUE TUBERIA PR 36+832 CHUCHITA Ruta 6002	ATRAQUE TUBERIA	BANCA	PR36+832	PR36+832	1,00	3,00	0,36	2,16	
Subtotal								**2,16**	
Subtotal Presente Acta								**28,75**	
descuento por acta de mayores y menores cantidades a abril 2026								**-4,14**	
A COBRAR por acta de mayores y menores cantidades a abril 2026								**4,14**	
SUBTOTAL A ACTA 18 ABRIL 2026								**-4,14**	
TOTAL								**24,61**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Altura	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 28MPa Construcción de Vastago Muro de Contención PR 36+520 - PR 36+903 Margen Derecho Sector La Chuchita Ruta 6002	Modulo 5S	Derecho	PR36+487	PR36+493	0,35	6,10	4	8,54	
	Modulo 6S		PR36+487	PR36+493	0,35	6,10	2,44	5,21	
	Modulo 4S		PR36+493	PR36+499	0,35	6,10	3,95	8,43	
	Modulo 3S		PR36+499	PR36+505	0,35	6,10	3,77	8,05	
	Modulo 2S		PR36+505	PR36+511	0,35	6,10	3,7	7,90	
	Modulo 1S		PR36+511	PR36+517	0,35	6,10	3,45	7,37	
	Modulo 1		PR36+517	PR36+523	0,35	6,10	3,15	6,73	
	Modulo 2		PR36+523	PR36+530	0,35	6,10	3,15	6,73	
	Modulo 3		PR36+530	PR36+536	0,35	6,10	3,15	6,73	
	Modulo 4		PR36+536	PR36+542	0,35	6,10	3,15	6,73	
	Modulo 5		PR36+542	PR36+548	0,35	6,10	3,1	6,62	
	Modulo 6		PR36+548	PR36+554	0,35	6,10	3,1	6,62	
	Modulo 7		PR36+554	PR36+560	0,35	6,10	3,1	6,62	
	Modulo 8		PR36+560	PR36+566	0,35	6,10	2,8	5,98	
	Modulo 9		PR36+566	PR36+572	0,35	6,10	2,8	5,98	
	Modulo 10		PR36+578	PR36+584	0,35	6,10	2,5	5,34	
	Modulo 11		PR36+584	PR36+591	0,35	6,10	2	4,27	
	Modulo 12		PR36+591	PR36+597	0,35	6,10	1,9	4,06	
Muro de Contención PR 36+520 - PR 36+710	Modulo 13		PR36+597	PR36+603	0,35	6,10	1,75	3,74	
	Modulo 14		PR36+603	PR36+609	0,33	6,10	1,45	2,92	
	Modulo 15		PR36+609	PR36+615	0,33	6,10	1,45	2,92	
	Modulo 16		PR36+615	PR36+621	0,35	6,10	1,9	4,06	
	Modulo 17		PR36+621	PR36+627	0,28	6,10	2,2	3,76	
	Modulo 18		PR36+627	PR36+633	0,28	6,10	2,3	3,93	
	Modulo 19		PR36+633	PR36+639	0,33	6,10	2,6	5,23	
	Modulo 20		PR36+639	PR36+645	0,33	6,10	2,6	5,23	
	Modulo 21		PR36+645	PR36+652	0,33	6,10	2,85	5,74	
	Modulo 22		PR36+652	PR36+658	0,33	6,10	2,9	5,84	
	Modulo 23		PR36+658	PR36+664	0,33	6,10	2,95	5,94	
	Modulo 24		PR36+664	PR36+670	0,33	6,10	2,9	5,84	
	Modulo 25		PR36+670	PR36+676	0,35	6,10	2,95	6,30	
	Modulo 26		PR36+676	PR36+682	0,35	6,10	3	6,41	
	Modulo 27		PR36+682	PR36+688	0,35	6,10	3	6,41	
	Modulo 28		PR36+688	PR36+694	0,35	6,10	3	6,41	
	Modulo 29		PR36+694	PR36+700	0,35	6,10	3,05	6,51	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción			Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Altura	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Modulo 30		PR36+700	PR36+706	0,35	6,10	3,1	6,62	
		Modulo 31		PR36+706	PR36+711	0,35	4,40	2,8	4,31	
		Modulo 32		PR36+810	PR36+816	0,30	6,10	3,1	5,67	
	Muro de Contención PR 36+810 - PR 36+841	Modulo 33		PR36+816	PR36+822	0,30	6,10	3,1	5,67	
		Modulo 34		PR36+822	PR36+828	0,30	6,10	3,1	5,67	
		Modulo 35		PR36+828	PR36+834	0,30	6,10	3,1	5,67	
		Modulo 36		PR36+834	PR36+841	0,35	6,10	3,1	6,62	
		Modulo 37		PR36+889	PR36+895	0,35	6,10	2,77	5,91	
	Muro de Contención PR 36+889 - PR 36+903	Modulo 38		PR36+895	PR36+901	0,35	6,10	2,66	5,68	
		Modulo 39		PR36+901	PR36+903	0,35	2,10	2,66	1,96	
Subtotal									**258,82**	
Suministro e Instalación de Concreto de 28MPa Construcción de Placa de Fundacion PR 36+630 - PR 36+833 Margen Derecho Sector La Chuchita Ruta 6002	Placa de Concreto	Alcantarilla	Banca	PR36+630	PR36+631	12,00	1,40	0,2	3,36	
		Alcantarilla		PR36+700	PR36+701	6,40	1,40	0,2	1,79	
		Alcantarilla		PR36+832	PR36+833	3,20	1,40	0,2	0,90	
Subtotal									**6,05**	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+600									**-0,50**	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+702									**-0,50**	
Descuento Descole de Alcantarilla PR 36+833									**-0,30**	
Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026									**-86,54**	
Descuento Acmuladao Actta Nº17 Marzo 2026									**-140,22**	
Descuento Acmuladao Actta Nº18 Abril 2026									**-31,60**	
TOTAL PRESENTE ACTA									**5,21**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción			Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto de 28MPa Construcción de Zarpa Muro de Contención PR 36+496 - PR 36+903 Margen Derecho Sector La Chuchita Ruta 6002	*Muro de Contención PR 36+496 - PR 36+711*	Modulo 8S		#¡REF!	#¡REF!	0,70	6,10	3	12,81	
		Modulo 7S		#¡REF!	#¡REF!	0,60	6,10	3	10,98	
		Modulo 6S		#¡REF!	#¡REF!	0,60	6,10	3	10,98	
		Modulo 5S		#¡REF!	#¡REF!	0,60	6,10	3	10,98	
		Modulo 4S		PR36+523	PR36+530	0,60	6,10	3,3	12,08	
		Modulo 3S		PR36+499	PR36+505	0,60	6,10	3,3	12,08	
		Modulo 2S		PR36+505	PR36+511	0,65	6,10	3,30	12,89	
		Modulo 1S		PR36+511	PR36+517	0,65	6,10	3,30	12,89	
		Modulo 1		PR36+517	PR36+523	0,65	6,10	3,25	12,89	
		Modulo 2		PR36+523	PR36+530	0,65	6,10	3,25	12,89	
		Modulo 3		PR36+530	PR36+536	0,68	6,10	3,25	13,48	
		Modulo 4		PR36+536	PR36+542	0,68	6,10	3,25	13,48	
		Modulo 5		PR36+542	PR36+548	0,68	6,10	3,25	13,48	
		Modulo 6		PR36+548	PR36+554	0,67	6,10	3,25	13,28	
		Modulo 7		PR36+554	PR36+560	0,67	6,10	2,8	17,82	
		Modulo 8		PR36+560	PR36+566	0,66	6,10	2,8	11,27	
		Modulo 9		PR36+566	PR36+572	0,65	6,10	2,66	10,55	
		Modulo 10		PR36+578	PR36+584	0,66	6,10	2,35	9,46	
		Modulo 11		PR36+584	PR36+591	0,66	6,10	2,35	9,46	
		Modulo 12		PR36+591	PR36+597	0,65	6,10	2,35	9,32	
		Modulo 13		PR36+597	PR36+603	0,65	6,10	2,35	9,32	
		Modulo 14		PR36+603	PR36+609	0,65	6,10	2,35	9,32	
		Modulo 15		PR36+609	PR36+615	0,60	6,10	2,35	8,60	
		Modulo 16		PR36+615	PR36+621	0,65	6,10	2,35	9,32	
		Modulo 17		PR36+621	PR36+627	0,71	6,10	2,35	10,18	
		Modulo 18		PR36+627	PR36+633	0,70	6,10	2,35	10,03	
		Modulo 19		PR36+633	PR36+639	0,61	6,10	2,8	10,42	
		Modulo 20		PR36+639	PR36+645	0,65	6,10	2,8	11,10	
		Modulo 21		PR36+645	PR36+652	0,54	6,10	2,8	9,22	
		Modulo 22		PR36+652	PR36+658	0,53	6,10	2,8	9,05	
		Modulo 23		PR36+658	PR36+664	0,53	6,10	2,8	9,05	
		Modulo 24		PR36+664	PR36+670	0,57	6,10	2,8	9,74	
		Modulo 25		PR36+670	PR36+676	0,62	6,10	2,8	10,59	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción			Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Modulo 26		PR36+676	PR36+682	0,65	6,10	3,25	12,89	
		Modulo 27		PR36+682	PR36+688	0,65	6,10	3,25	12,89	
		Modulo 28		PR36+688	PR36+694	0,60	6,10	3,25	11,90	
		Modulo 29		PR36+694	PR36+700	0,62	6,10	3,25	12,29	
		Modulo 30		PR36+700	PR36+706	0,50	6,10	3,25	9,91	
		Modulo 31		PR36+706	PR36+711	0,50	4,40	3,25	5,69	
	Muro de Contención PR 36+810 - PR 36+841	Modulo 32		PR36+810	PR36+816	0,50	6,10	3,25	9,91	
		Modulo 33		PR36+816	PR36+822	0,50	6,10	3,25	9,91	
		Modulo 34		PR36+822	PR36+828	0,65	6,10	3,25	12,89	
		Modulo 35		PR36+828	PR36+834	0,68	6,10	3,25	13,48	
		Modulo 36		PR36+834	PR36+841	0,68	6,10	3,25	13,48	
	Muro de Contención PR 36+889 - PR 36+903	Modulo 37		PR36+889	PR36+895	0,50	6,10	3,2	9,76	
		Modulo 38		PR36+895	PR36+901	0,50	6,10	3,2	9,76	
		Modulo 39		PR36+901	PR36+903	0,50	2,10	3,2	3,36	
Subtotal									**517,11**	
Descuento Acumulado Acta Nº15 Enero 2025 - La Chuchita									**-82,08**	
Descuento Acumulado Acta Nº16 Febrero 2026 - La Chuchita									**-243,07**	
Desceunto Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026									**-146,21**	
Descuento Acumulado Acta Nº18 Abril 2026									**-32,94**	
TOTAL PRESENTE ACTA									**12,81**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 661.1	Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Descripcion	PR INICIAL	PR FINAL	Longitud	Nº de Secciones	Cantidad total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Tuberia de Concreto Construcción de Alcantarilla PR 72+935 Sector Talasa Ruta 6002	PR 72+935	PR 72+935	12,00	2,00	24,00	
Subtotal Acumulado					**24,00**	
Descuento Acta Nº18 Abril 2026					**-16,00**	
Subtotal Presente Acta					**8,00**	
Suministro e Instalación de Tuberia de Concreto Construcción de Alcantarilla PR 36+470 Sector chuchita Ruta 6002	PR 36+470	PR 36+470	10,00	2,00	20,00	
Subtotal Acumulado					**20,00**	
Subtotal Tramo Presente Acta					**28,00**	
TOTAL					**28,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Descripcion	Elemento	PR Inicial	PR Final	Longitud	Ancho	Margen	Area Geotextil (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Geotextil filtro long. PR 60+838 Sector Doce B Ruta 6002	Filtro Transv	PR60+838	PR60+838	6,7	3,80	Derecho	25,46	
Subtotal							**25,46**	
TOTAL							**25,46**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 673,1P	Geodrén planar H = 0.5 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		**Margen**	**ABCISA INICIAL**	**ABCISA FINAL**	**Altura**	**Longitud**	**Área m2**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Suministro e Instalación de Geotextil No Tejido Espaldar Gaviones PR 36+711 - PR 36+770 Margen Derecho Sector La Chuchita Ruta 6002	2 Filas Gaviones	Derecho	PR36+711	PR36+727	2,00	16,00	32,00	
Subtotal							**32,00**	
TOTAL							**32,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 1-2-3-13 Margen Izquierdo PR 43+472 - PR 43+790 Sector Olaya 1 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+507	1	1122812,121	1080637,075	Fila 1	44,0	Izquierda	30	
		PR 43+512	2	1122809,857	1080640,998			Izquierda	30	
		PR 43+517	3	1122807,856	1080644,330			Izquierda	30	
		PR 43+522	4	1122805,542	1080648,358			Izquierda	30	
		PR 43+527	5	1122802,712	1080650,148			Izquierda	30	
		PR 43+532	6	1122798,732	1080651,482			Izquierda	30	
		PR 43+537	7	1122815,836	1080623,816			Izquierda	30	
		PR 43+542	8	1122813,755	1080628,372			Izquierda	30	
		PR 43+502	9	1122811,315	1080632,764	Fila 2	41,0	Izquierda	30	
		PR 43+507	10	1122808,952	1080637,179			Izquierda	30	
		PR 43+512	11	1122806,330	1080641,463			Izquierda	30	
		PR 43+517	12	1122803,656	1080645,711			Izquierda	30	
		PR 43+522	13	1122800,123	1080649,477			Izquierda	30	
		PR 43+527	14	1122798,732	1080651,482			Izquierda	30	
		PR 43+532	15	1122796,231	1080652,970			Izquierda	30	
		PR 43+537	16	1122808,047	1080635,798			Izquierda	30	
		PR 43+507	17	1122814,283	1080626,367	Fila 3	38,0	Izquierda	30	
		PR 43+512	18	1122811,917	1080629,398			Izquierda	30	
		PR 43+517	19	1122810,072	1080632,651			Izquierda	30	
		PR 43+522	20	1122808,047	1080635,798			Izquierda	30	
		PR 43+507	21	1122806,022	1080638,944			Izquierda	30	
		PR 43+512	22	1122803,997	1080642,090			Izquierda	30	
		PR 43+517	23	1122801,972	1080645,237			Izquierda	30	
		PR 43+522	24	1122799,947	1080648,383			Izquierda	30	
		PR 43+507	25	1122817,533	1080624,222	Fila 4	34,0	Izquierda	30	
		PR 43+512	26	1122815,167	1080627,253			Izquierda	30	
		PR 43+517	27	1122813,322	1080630,506			Izquierda	30	
		PR 43+522	28	1122811,297	1080633,653			Izquierda	30	
		PR 43+507	29	1122809,272	1080636,799			Izquierda	30	
		PR 43+512	30	1122807,247	1080639,945			Izquierda	30	
		PR 43+517	31	1122805,222	1080643,092			Izquierda	30	
		PR 43+522	32	1122815,272	1080622,740			Izquierda	30	
		PR 43+500	33			Fila 5	31,0	Izquierda	24	
		PR 43+491	34					Izquierda	30	
		PR 43+496	35					Izquierda	16	
		PR 43+501	36					Izquierda	16	
		PR 43+506	37					Izquierda	15	
		PR 43+511	38					Izquierda	18	
		PR 43+516	39					Izquierda	21	
		PR 43+521	40					Izquierda	21	
		PR 43+526	41					Izquierda	30	
		PR 43+531	42					Izquierda	30	
		PR 43+536	43					Izquierda	30	
		PR 43+541	44					Izquierda	30	
		PR 43+507	45			Fila 4	28,0	Izquierda	30	
		PR 43+512	46					Izquierda	30	
		PR 43+517	47					Izquierda	30	
		PR 43+522	48					Izquierda	30	
		PR 43+527	49					Izquierda	30	
		PR 43+532	50					Izquierda	30	
		PR 43+537	51					Izquierda	30	
		PR 43+542	52					Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 43+507	53	1122798,003	1080567,948			Izquierda	30	
		PR 43+512	54	1122795,504	1080572,377			Izquierda	30	
		PR 43+517	55	1122792,295	1080576,158			Izquierda	30	
		PR 43+522	56	1122789,190	1080580,174			Izquierda	30	
		PR 43+527	57	1122785,889	1080583,930			Izquierda	30	
		PR 43+532	58	1122782,834	1080587,888			Izquierda	30	
		PR 43+537	59	1122779,276	1080591,737			Izquierda	30	
		PR 43+542	60	1122776,022	1080595,236			Izquierda	30	
		PR 43+547	61	1122773,147	1080599,470	Fila 13	1,8	Izquierda	30	
		PR 43+552	62	1122770,066	1080603,629			Izquierda	30	
		PR 43+557	63	1122767,664	1080608,014			Izquierda	30	
		PR 43+562	64	1122764,728	1080612,061			Izquierda	30	
		PR 43+567	65	1122760,829	1080615,191			Izquierda	30	
		PR 43+572	66	1122756,923	1080618,400			Izquierda	30	
		PR 43+577	67	1122754,041	1080622,486			Izquierda	30	
		PR 43+582	68	1122750,536	1080625,927			Izquierda	30	
		PR 43+587	69	1122744,813	1080634,292			Izquierda	30	
		PR 43+587	70	1122747,366	1080629,993			Izquierda	30	
Subtotal acumulado									**2021,00**	
Descuento acta No.7 -Mayo (Olaya 1)									**-60,00**	
Descuento acta No.8 -Junio (Olaya 1)									**-120,00**	
Descuento acta No.13 -Noviembre (Olaya 1)									**-270,00**	
Descuento Acta No. 14 - Diciembre (Olaya 1)									**-540,00**	
Descuento Acta No. 17 - Marzo 2026 (Olaya 1)									**-120,00**	
Descuento Acta No. 18 - Abril 2026 (Olaya 1)									**-390,00**	
Subtotal Tramo Presente Acta									**521,00**	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 1 Margen Izquierdo PR 43+870 - PR 44+005 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	1	1080740,980	1122747,140			Izquierda	30	
		PR 43+875	2	1080746,010	1122745,600			Izquierda	30	
		PR 43+880	3	1080751,120	1122744,880			Izquierda	30	
		PR 43+885	4	1080755,810	1122744,130			Izquierda	30	
		PR 43+890	5	1080760,560	1122742,550			Izquierda	30	
		PR 43+895	6	1080764,790	1122740,420			Izquierda	30	
		PR 43+900	7	1080769,270	1122738,560			Izquierda	30	
		PR 43+905	8	1080773,720	1122736,140			Izquierda	30	
		PR 43+910	9	1080783,960	1122735,900			Izquierda	30	
		PR 43+915	10	1080788,760	1122734,860			Izquierda	30	
		PR 43+920	11	1080793,880	1122735,250			Izquierda	30	
		PR 43+925	12	1080798,680	1122735,210			Izquierda	30	
		PR 43+930	13	1080803,700	1122735,580			Izquierda	30	
		PR 43+935	14	1080808,380	1122736,260			Izquierda	30	
		PR 43+940	15	1080813,940	1122737,050	Fila 1	44,0	Izquierda	30	
		PR 43+945	16	1080820,580	1122737,550			Izquierda	30	
		PR 43+950	17	1080825,030	1122737,970			Izquierda	30	
		PR 43+955	18	1080830,280	1122737,440			Izquierda	30	
		PR 43+960	19	1080835,450	1122736,550			Izquierda	30	
		PR 43+965	20	1080840,260	1122735,870			Izquierda	30	
		PR 43+970	21	1080844,430	1122735,120			Izquierda	30	
		PR 43+975	22	1080848,610	1122734,250			Izquierda	30	
		PR 43+980	23	1080853,630	1122733,810			Izquierda	30	
		PR 43+985	24	1080858,880	1122732,770			Izquierda	30	
		PR 43+990	25	1080863,820	1122731,860			Izquierda	30	
		PR 43+995	26	1080868,420	1122729,850			Izquierda	30	
		PR 44+000	27	1080737,120	1122742,620			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+005	28	1080741,440	1122740,660			Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 2 Margen Izquierdo PR 43+870 - PR 43+960 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	29	1080746,660	1122739,600	Fila 2	40,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	30	1080751,350	1122738,170			Izquierda	30	
		PR 43+880	31	1080756,290	1122737,150			Izquierda	30	
		PR 43+885	32	1080760,720	1122735,590			Izquierda	30	
		PR 43+890	33	1080765,890	1122733,000			Izquierda	30	
		PR 43+895	34	1080771,120	1122731,030			Izquierda	30	
		PR 43+900	35	1080776,960	1122729,180			Izquierda	30	
		PR 43+905	36	1080781,910	1122729,530			Izquierda	30	
		PR 43+910	37	1080786,550	1122729,750			Izquierda	30	
		PR 43+915	38	1080791,150	1122729,760			Izquierda	30	
		PR 43+920	39	1080796,040	1122729,550			Izquierda	30	
		PR 43+925	40	1080801,260	1122729,700			Izquierda	30	
		PR 43+930	41	1080806,190	1122729,700			Izquierda	30	
		PR 43+935	42	1080811,590	1122730,690			Izquierda	30	
		PR 43+940	43	1080816,310	1122729,960			Izquierda	30	
		PR 43+945	44	1080820,780	1122730,590			Izquierda	30	
		PR 43+950	45	1080825,580	1122730,710			Izquierda	30	
		PR 43+955	46	1080825,580	1122730,710			Izquierda	30	
		PR 43+960	47	1080746,010	1122745,600			Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 3 Margen Izquierdo PR 43+870 - PR 44+075 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	48	1080751,120	1122744,880	Fila 3	36,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	49	1080755,810	1122744,130			Izquierda	30	
		PR 43+880	50	1080760,560	1122742,550			Izquierda	30	
		PR 43+885	51	1080764,790	1122740,420			Izquierda	30	
		PR 43+890	52	1080769,270	1122738,560			Izquierda	30	
		PR 43+895	53	1080773,720	1122736,140			Izquierda	30	
		PR 43+900	54	1080783,960	1122735,900			Izquierda	30	
		PR 43+905	55	1080788,760	1122734,860			Izquierda	30	
		PR 43+910	56	1080825,580	1122730,710			Izquierda	30	
		PR 43+915	57	1080746,010	1122745,600			Izquierda	30	
		PR 43+920	58	1080751,120	1122744,880			Izquierda	30	
		PR 43+925	59	1080755,810	1122744,130			Izquierda	30	
		PR 43+930	60	1080760,560	1122742,550			Izquierda	30	
		PR 43+935	61	1080764,790	1122740,420			Izquierda	30	
		PR 43+940	62	1080769,270	1122738,560			Izquierda	30	
		PR 43+945	63	1080773,720	1122736,140			Izquierda	30	
		PR 43+950	64	1080783,960	1122735,900			Izquierda	30	
		PR 43+955	65	1080788,760	1122734,860			Izquierda	30	
		PR 43+960	66	1080792,171	1122732,849			Izquierda	30	
		PR 43+965	67	1080797,405	1122731,351			Izquierda	30	
		PR 43+970	68	1080802,639	1122729,853			Izquierda	30	
		PR 43+975	69	1080807,873	1122728,355			Izquierda	30	
		PR 43+980	70	1080813,108	1122726,857			Izquierda	30	
		PR 43+985	71	1080818,342	1122725,359			Izquierda	30	
		PR 43+990	72	1080823,576	1122723,862			Izquierda	30	
		PR 43+995	73	1080828,810	1122722,364			Izquierda	30	
		PR 44+000	74	1080834,044	1122720,866			Izquierda	30	
		PR 44+005	75	1080839,278	1122719,368			Izquierda	30	
		PR 44+010	76	1080844,513	1122717,870			Izquierda	30	
		PR 44+015	77	1080849,747	1122716,372			Izquierda	30	
		PR 44+020	78	1080854,981	1122714,875			Izquierda	30	
		PR 44+025	79	1080860,215	1122713,377			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+030	80	1080865,449	1122711,879			Izquierda	30	
		PR 44+035	81	1080870,683	1122710,381			Izquierda	30	
		PR 44+040	82	1080875,918	1122708,883			Izquierda	30	
		PR 44+045	83	1080881,152	1122707,385			Izquierda	30	
		PR 44+050	84	1080886,386	1122705,888			Izquierda	30	
		PR 44+055	85	1080891,620	1122704,390			Izquierda	30	
		PR 44+060	86	1080896,854	1122702,892			Izquierda	30	
		PR 44+065	87	1080902,088	1122701,394			Izquierda	30	
		PR 44+070	88	1080907,323	1122699,896			Izquierda	30	
		PR 44+075	89	1080912,557	1122698,398			Izquierda	30	
Drenes Horizontales *Estabilización de Talud* *Fila 4* *Margen Izquierdo* *PR 43+870 - PR 44+100* *Sector Olaya 2* *Ruta 6002*	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	90	1080917,791	1122696,901			Izquierda	30	
		PR 43+875	91	1080923,025	1122695,403			Izquierda	30	
		PR 43+880	92	1080928,259	1122693,905			Izquierda	30	
		PR 43+885	93	1080933,493	1122692,407			Izquierda	30	
		PR 43+890	94	1080938,728	1122690,909			Izquierda	30	
		PR 43+895	95	1080943,962	1122689,411			Izquierda	30	
		PR 43+900	96	1080949,196	1122687,914			Izquierda	30	
		PR 43+905	97	1080954,430	1122686,416			Izquierda	30	
		PR 43+910	98	1080959,664	1122684,918			Izquierda	30	
		PR 43+915	99	1080964,898	1122683,420			Izquierda	30	
		PR 43+920	100	1080970,133	1122681,922			Izquierda	30	
		PR 43+925	101	1080975,367	1122680,424			Izquierda	30	
		PR 43+930	102	1080980,601	1122678,927			Izquierda	30	
		PR 43+935	103	1080985,835	1122677,429			Izquierda	30	
		PR 43+940	104	1080991,069	1122675,931			Izquierda	30	
		PR 43+945	105	1080996,303	1122674,433			Izquierda	30	
		PR 43+950	106	1081001,538	1122672,935			Izquierda	30	
		PR 43+955	107	1081006,772	1122671,437			Izquierda	30	
		PR 43+960	108	1081012,006	1122669,940			Izquierda	30	
		PR 43+965	109	1081017,240	1122668,442			Izquierda	30	
		PR 43+970	110	1081022,474	1122666,944			Izquierda	30	
		PR 43+975	111	1081027,708	1122665,446			Izquierda	30	
		PR 43+980	112	1081032,943	1122663,948			Izquierda	30	
		PR 43+985	113	1081038,177	1122662,450	Fila 4	32,0	Izquierda	30	
		PR 43+990	114	1081043,411	1122660,953			Izquierda	30	
		PR 43+995	115	1122720,770	1080805,821			Izquierda	30	
		PR 44+000	116	1122720,844	1080811,007			Izquierda	30	
		PR 44+005	117	1122720,470	1080816,070			Izquierda	30	
		PR 44+010	118	1122719,718	1080820,921			Izquierda	30	
		PR 44+015	119	1122720,554	1080826,036			Izquierda	30	
		PR 44+020	120	1122719,972	1080830,788			Izquierda	30	
		PR 44+025	121	1122720,056	1080836,107			Izquierda	30	
		PR 44+030	122	1122719,144	1080840,922			Izquierda	30	
		PR 44+035	123	1122718,874	1080845,702			Izquierda	30	
		PR 44+040	124	1122718,066	1080850,902			Izquierda	30	
		PR 44+045	125	1122716,902	1080855,652			Izquierda	30	
		PR 44+050	126	1122716,704	1080860,576			Izquierda	30	
		PR 44+055	127	1122715,756	1080865,763			Izquierda	30	
		PR 44+060	128	1122714,702	1080870,375			Izquierda	30	
		PR 44+065	129	1122712,002	1080875,742			Izquierda	30	
		PR 44+070	130	1122710,246	1080880,567			Izquierda	30	
		PR 44+075	131	1122708,888	1080885,220			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ


				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+080	132	1122706,954	1080889,577			Izquierda	30	
		PR 44+085	133	1122704,158	1080893,898			Izquierda	30	
		PR 44+090	134	1122702,918	1080898,791			Izquierda	30	
		PR 44+095	135	1122700,818	1080902,945			Izquierda	30	
		PR 44+100	136	1122697,224	1080906,775			Izquierda	30	
		PR 43+870	137	1122695,002	1080911,322			Izquierda	30	
		PR 43+875	138	1122692,367	1080916,077			Izquierda	30	
		PR 43+880	139	1122689,724	1080920,547			Izquierda	30	
		PR 43+885	140	1122688,060	1080924,929			Izquierda	30	
		PR 43+890	141	1122685,375	1080929,037			Izquierda	30	
		PR 43+895	142	1122683,140	1080933,556			Izquierda	30	
		PR 43+900	143	1122680,218	1080937,650			Izquierda	30	
		PR 43+905	144	1122730,277	1080728,487			Izquierda	30	
		PR 43+910	145	1122730,432	1080733,752			Izquierda	30	
		PR 43+915	146	1122729,643	1080738,531			Izquierda	30	
		PR 43+920	147	1122727,970	1080744,063			Izquierda	30	
		PR 43+925	148	1122726,785	1080748,560			Izquierda	30	
		PR 43+930	149	1122724,844	1080753,290			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales *Estabilización de Talud* *Fila 5* *Margen Izquierdo* *PR 43+870- PR 44+110* *Sector Olaya 2* *Ruta 6002*	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+935	150	1122722,871	1080758,167	Fila 5	29,0	Izquierda	30	
		PR 43+940	151	1122721,574	1080762,944			Izquierda	30	
		PR 43+945	152	1122719,605	1080767,589			Izquierda	30	
		PR 43+950	153	1122719,135	1080772,508			Izquierda	30	
		PR 43+955	154	1122718,795	1080778,258			Izquierda	30	
		PR 43+960	155	1122717,964	1080783,726			Izquierda	30	
		PR 43+965	156	1122717,571	1080788,596			Izquierda	30	
		PR 43+970	157	1122717,219	1080792,927			Izquierda	30	
		PR 43+975	158	1122717,332	1080798,009			Izquierda	30	
		PR 43+980	159	1122716,656	1080803,085			Izquierda	30	
		PR 43+985	160	1122716,402	1080808,026			Izquierda	30	
		PR 43+990	161	1122716,405	1080813,076			Izquierda	30	
		PR 43+995	162	1122716,366	1080818,076			Izquierda	30	
		PR 44+000	163	1122716,420	1080823,076			Izquierda	30	
		PR 44+005	164	1122716,215	1080828,075			Izquierda	30	
		PR 44+010	165	1122716,226	1080833,620			Izquierda	30	
		PR 44+015	166	1122715,590	1080838,681			Izquierda	30	
		PR 44+020	167	1122714,730	1080843,367			Izquierda	30	
		PR 44+025	168	1122713,957	1080848,954			Izquierda	30	
		PR 44+030	169	1122713,377	1080853,600			Izquierda	30	
		PR 44+035	170	1122712,821	1080858,282			Izquierda	30	
		PR 44+040	171	1122712,103	1080863,122			Izquierda	30	
		PR 44+045	172	1122711,296	1080867,340			Izquierda	30	
		PR 44+050	173	1122709,777	1080871,709			Izquierda	30	
		PR 44+055	174	1122707,954	1080876,605			Izquierda	30	
		PR 44+060	175	1122706,213	1080881,555			Izquierda	30	
		PR 44+065	176	1122704,298	1080886,323			Izquierda	30	
		PR 44+070	177	1122702,005	1080890,886			Izquierda	30	
		PR 44+075	178	1122699,815	1080895,437			Izquierda	30	
		PR 44+080	179	1122697,188	1080899,992			Izquierda	30	
		PR 44+085	180	1122695,107	1080903,766			Izquierda	30	
		PR 44+090	181	1122692,648	1080908,025			Izquierda	30	
		PR 44+095	182	1122689,963	1080912,649			Izquierda	30	
		PR 44+100	183	1122687,996	1080916,636			Izquierda	30	
		PR 44+105	184	1122685,703	1080921,227			Izquierda	30	
		PR 44+110	185	1122683,427	1080925,466			Izquierda	30	
		PR 43+870	186	1122681,300	1080929,144			Izquierda	30	
		PR 43+875	187	1122679,303	1080933,299			Izquierda	30	
		PR 43+880	188	1122726,538	1080726,278			Izquierda	30	
		PR 43+885	189	1122725,920	1080731,336			Izquierda	30	
		PR 43+890	190	1122726,790	1080735,468			Izquierda	30	
		PR 43+895	191	1122725,723	1080740,245			Izquierda	30	
		PR 43+900	192	1122724,039	1080745,248			Izquierda	30	
		PR 43+905	193	1122722,491	1080749,783			Izquierda	30	
		PR 43+910	194	1122720,414	1080754,589			Izquierda	30	
		PR 43+915	195	1122718,782	1080759,601			Izquierda	30	
		PR 43+920	196	1122716,957	1080764,800			Izquierda	30	
		PR 43+925	197	1122715,682	1080769,450			Izquierda	30	
		PR 43+930	198	1122715,149	1080774,902			Izquierda	30	
		PR 43+935	199	1122714,784	1080780,382			Izquierda	30	
		PR 43+940	200	1122714,079	1080785,027			Izquierda	30	
		PR 43+945	201	1122715,061	1080790,456			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales *Estabilización de Talud* *Fila 6* *Margen Izquierdo* *PR 43+870 - PR 44+100* *Sector Olaya 2* *Ruta 6002*	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+950	202	1122714,865	1080795,318	Fila 6	25,0	Izquierda	30	
		PR 43+955	203	1122713,489	1080800,124			Izquierda	30	
		PR 43+960	204	1122713,386	1080804,491			Izquierda	30	
		PR 43+965	205	1122712,892	1080810,558			Izquierda	30	
		PR 43+970	206	1122713,116	1080814,693			Izquierda	30	
		PR 43+975	207	1122713,161	1080819,424			Izquierda	30	
		PR 43+980	208	1122713,790	1080825,132			Izquierda	30	
		PR 43+985	209	1122713,610	1080830,075			Izquierda	30	
		PR 43+990	210	1122713,207	1080835,667			Izquierda	30	
		PR 43+995	211	1122711,363	1080850,548			Izquierda	30	
		PR 44+000	212	1122710,748	1080855,510			Izquierda	30	
		PR 44+005	213	1122710,005	1080860,438			Izquierda	30	
		PR 44+010	214	1122709,364	1080865,397			Izquierda	30	
		PR 44+015	215	1122708,137	1080870,244			Izquierda	30	
		PR 44+020	216	1122706,381	1080874,926			Izquierda	30	
		PR 44+025	217	1122704,464	1080879,543			Izquierda	30	
		PR 44+030	218	1122702,341	1080884,071			Izquierda	30	
		PR 44+035	219	1122700,038	1080888,509			Izquierda	30	
		PR 44+040	220	1122698,284	1080893,191			Izquierda	30	
		PR 44+045	221	1122695,918	1080897,597			Izquierda	30	
		PR 44+050	222	1122694,334	1080901,246			Izquierda	30	
		PR 44+055	223	1122692,518	1080905,120			Izquierda	30	
		PR 44+060	224	1122690,197	1080908,920			Izquierda	30	
		PR 44+065	225	1122687,184	1080913,725			Izquierda	30	
		PR 44+070	226	1122685,136	1080917,598			Izquierda	30	
		PR 44+075	227	1122682,784	1080922,325			Izquierda	30	
		PR 44+080	228	1122680,369	1080926,548			Izquierda	30	
		PR 44+085	229	1122678,032	1080930,675			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	


Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+090	230	1122675,249	1080937,524			Izquierda	30	
		PR 44+095	231	1122673,271	1080942,116			Izquierda	30	
		PR 44+100	232	1122672,021	1080946,957			Izquierda	30	
		PR 44+105	233	1122670,727	1080951,786			Izquierda	30	
		PR 44+110	234	1122668,944	1080956,751			Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 7 Margen Izquierdo PR 43+870 -PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	235	1122721,127	1080723,237	Fila 7	20,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	236	1122720,441	1080728,189			Izquierda	30	
		PR 43+880	237	1122719,887	1080733,159			Izquierda	30	
		PR 43+885	238	1122719,513	1080738,145			Izquierda	30	
		PR 43+890	239	1122718,455	1080743,049			Izquierda	30	
		PR 43+895	240	1122717,238	1080748,019			Izquierda	30	
		PR 43+900	241	1122715,324	1080752,504			Izquierda	30	
		PR 43+905	242	1122713,411	1080757,124			Izquierda	30	
		PR 43+910	243	1122711,442	1080761,720			Izquierda	30	
		PR 43+915	244	1122709,751	1080766,425			Izquierda	30	
		PR 43+920	245	1122708,540	1080771,207			Izquierda	30	
		PR 43+925	246	1122707,835	1080776,224			Izquierda	30	
		PR 43+870	247	1122719,076	1080725,261			Izquierda	30	
		PR 43+875	248	1122718,343	1080730,601			Izquierda	30	
		PR 43+880	249	1122717,620	1080735,573			Izquierda	30	
		PR 43+885	250	1122717,115	1080740,380			Izquierda	30	
		PR 43+890	251	1122708,540	1080771,207			Izquierda	30	
		PR 43+895	252	1122704,984	1080806,088			Izquierda	30	
		PR 43+900	253	1122704,509	1080811,066			Izquierda	30	
		PR 43+905	254	1122704,394	1080816,064			Izquierda	30	
		PR 43+910	255	1122704,300	1080821,064			Izquierda	30	
		PR 43+915	256	1122704,300	1080826,061			Izquierda	30	
		PR 43+920	257	1122704,190	1080831,061			Izquierda	30	
		PR 43+925	258	1122704,403	1080836,057			Izquierda	30	
		PR 43+930	259	1122704,616	1080841,052			Izquierda	30	
		PR 43+935	260	1122704,372	1080846,046			Izquierda	30	
		PR 43+940	261	1122703,640	1080850,993			Izquierda	30	
		PR 43+945	262	1122702,908	1080855,939			Izquierda	30	
		PR 43+950	263	1122701,811	1080860,817			Izquierda	30	
		PR 43+955	264	1122700,316	1080865,588			Izquierda	30	
		PR 43+960	265	1122698,820	1080870,359			Izquierda	30	
		PR 43+965	266	1122697,426	1080875,161			Izquierda	30	
		PR 43+970	267	1122695,344	1080879,707			Izquierda	30	
		PR 43+975	268	1122693,261	1080884,252			Izquierda	30	
		PR 43+980	269	1122691,178	1080888,798			Izquierda	30	
		PR 43+985	270	1122689,096	1080893,343			Izquierda	30	
		PR 43+990	271	1122687,013	1080897,889			Izquierda	30	
		PR 43+995	272	1122684,519	1080902,223			Izquierda	30	
		PR 44+000	273	1122682,023	1080906,555			Izquierda	30	
		PR 44+005	274	1122679,527	1080910,887			Izquierda	30	
		PR 44+010	275	1122677,031	1080915,220			Izquierda	30	
		PR 44+015	276	1122674,535	1080919,552			Izquierda	30	
		PR 44+020	277	1122672,039	1080923,885			Izquierda	30	
		PR 44+025	278	1122669,753	1080928,331			Izquierda	30	
		PR 44+030	279	1122667,928	1080932,986			Izquierda	30	
		PR 44+035	280	1122666,102	1080937,641			Izquierda	30	
		PR 44+040	281	1122664,320	1080942,313			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ


				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+045	282	1122663,683	1080947,272			Izquierda	30	
		PR 44+050	283	1122663,046	1080952,231			Izquierda	30	
		PR 44+055	284	1122660,387	1080949,383			Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 8 Margen Izquierdo PR 43+870 -PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	285	1122661,097	1080943,852	Fila 8	17,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	286	1122662,282	1080939,167			Izquierda	30	
		PR 43+880	287	1122664,259	1080934,124			Izquierda	30	
		PR 43+885	288	1122666,076	1080929,491			Izquierda	30	
		PR 43+890	289	1122668,156	1080924,614			Izquierda	30	
		PR 43+895	290	1122670,876	1080919,893			Izquierda	30	
		PR 43+900	291	1122673,342	1080915,614			Izquierda	30	
		PR 43+905	292	1122675,779	1080911,383			Izquierda	30	
		PR 43+910	293	1122678,457	1080906,736			Izquierda	30	
		PR 43+915	294	1122680,838	1080902,602			Izquierda	30	
		PR 43+920	295	1122683,373	1080898,202			Izquierda	30	
		PR 43+925	296	1122685,475	1080894,043			Izquierda	30	
		PR 43+930	297	1122687,476	1080889,675			Izquierda	30	
		PR 43+935	298	1122689,690	1080884,844			Izquierda	30	
		PR 43+940	299	1122691,708	1080880,440			Izquierda	30	
		PR 43+945	300	1122693,776	1080875,925			Izquierda	30	
		PR 43+950	301	1122695,340	1080871,430			Izquierda	30	
		PR 43+955	302	1122696,775	1080866,853			Izquierda	30	
		PR 43+960	303	1122698,344	1080861,850			Izquierda	30	
		PR 43+965	304	1122699,603	1080857,773			Izquierda	30	
		PR 43+970	305	1122700,323	1080852,911			Izquierda	30	
		PR 43+975	306	1122701,067	1080847,884			Izquierda	30	
		PR 43+980	307	1122701,717	1080843,493			Izquierda	30	
		PR 43+985	308	1122701,522	1080838,900			Izquierda	30	
		PR 43+990	309	1122701,308	1080833,893			Izquierda	30	
		PR 43+995	310	1122701,154	1080828,781			Izquierda	30	
		PR 44+000	311	1122701,249	1080823,728			Izquierda	30	
		PR 44+005	312	1122701,249	1080818,928			Izquierda	30	
		PR 44+010	313	1122701,444	1080813,423			Izquierda	30	
		PR 44+015	314	1122701,766	1080808,228			Izquierda	30	
		PR 44+020	315	1122702,272	1080802,934			Izquierda	30	
		PR 44+025	316	1122702,732	1080798,113			Izquierda	30	
		PR 44+030	317	1122703,135	1080793,893			Izquierda	30	
		PR 44+035	318	1122703,657	1080788,424			Izquierda	30	
		PR 44+040	319	1122704,142	1080783,335			Izquierda	30	
		PR 44+045	320	1122704,635	1080778,169			Izquierda	30	
		PR 44+050	321	1122705,602	1080773,384			Izquierda	30	
		PR 44+055	322	1122707,124	1080768,084			Izquierda	30	
		PR 44+060	323	1122708,649	1080763,105			Izquierda	30	
		PR 44+065	324	1122710,506	1080758,705			Izquierda	30	
		PR 44+070	325	1122712,342	1080753,901			Izquierda	30	
		PR 44+075	326	1122714,146	1080749,278			Izquierda	30	
		PR 44+080	327	1122715,720	1080745,246			Izquierda	30	
		PR 44+085	328	1122717,115	1080740,380			Izquierda	30	
		PR 44+090	329	1122717,620	1080735,573			Izquierda	30	
		PR 44+095	330	1122718,343	1080730,601			Izquierda	30	
		PR 44+100	331	1122719,076	1080725,261			Izquierda	30	
		PR 44+105	332	1122704,533	1080798,576			Izquierda	30	
		PR 44+110	333	1122704,533	1080804,112			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m	



Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 9 Margen Izquierdo PR 43+870 -PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	334	1122704,119	1080809,036			Izquierda	30	
		PR 43+875	335	1122704,077	1080814,299			Izquierda	30	
		PR 43+880	336	1122703,950	1080819,520			Izquierda	30	
		PR 43+885	337	1122704,076	1080824,716			Izquierda	30	
		PR 43+890	338	1122704,076	1080830,149			Izquierda	30	
		PR 43+895	339	1122704,245	1080834,861			Izquierda	30	
		PR 43+900	340	1122704,373	1080840,082			Izquierda	30	
		PR 43+905	341	1122704,373	1080844,921			Izquierda	30	
		PR 43+910	342	1122703,900	1080849,820			Izquierda	30	
		PR 43+915	343	1122703,179	1080854,362			Izquierda	30	
		PR 43+920	344	1122702,557	1080774,751			Izquierda	30	
		PR 43+925	345	1122701,968	1080781,217			Izquierda	30	
		PR 43+930	346	1122701,914	1080786,421			Izquierda	30	
		PR 43+935	347	1122702,287	1080791,426			Izquierda	30	
		PR 43+940	348	1122702,207	1080796,308			Izquierda	30	
		PR 43+945	349	1122702,127	1080801,889			Izquierda	30	
		PR 43+950	350	1122701,707	1080805,752			Izquierda	30	
		PR 43+955	351	1122701,535	1080811,287			Izquierda	30	
		PR 43+960	352	1122701,535	1080816,737			Izquierda	30	
		PR 43+965	353	1122701,621	1080822,575			Izquierda	30	
		PR 43+970	354	1122701,918	1080828,047			Izquierda	30	
		PR 43+975	355	1122702,090	1080833,194			Izquierda	30	
		PR 43+980	356	1122702,350	1080837,735			Izquierda	30	
		PR 43+985	357	1122702,090	1080842,881			Izquierda	30	
		PR 43+990	358	1122701,615	1080847,163	Fila 9	13,0	Izquierda	30	
		PR 43+995	359	1122700,744	1080852,021			Izquierda	30	
		PR 44+000	360	1122699,621	1080856,519			Izquierda	30	
		PR 44+005	361	1122698,368	1080860,585			Izquierda	30	
		PR 44+010	362	1122704,605	1080718,024			Izquierda	30	
		PR 44+015	363	1122695,656	1080870,207			Izquierda	30	
		PR 44+020	364	1122693,791	1080874,847			Izquierda	30	
		PR 44+025	365	1122691,654	1080879,367			Izquierda	30	
		PR 44+030	366	1122689,863	1080884,035			Izquierda	30	
		PR 44+035	367	1122688,089	1080888,710			Izquierda	30	
		PR 44+040	368	1122686,211	1080893,343			Izquierda	30	
		PR 44+045	369	1122683,918	1080897,787			Izquierda	30	
		PR 44+050	370	1122681,703	1080902,269			Izquierda	30	
		PR 44+055	371	1122679,558	1080906,786			Izquierda	30	
		PR 44+060	372	1122693,791	1080874,847			Izquierda	30	
		PR 44+065	373					Izquierda	30	
		PR 44+070	374					Izquierda	30	
		PR 44+075	375					Izquierda	30	
		PR 44+080	376					Izquierda	30	
		PR 44+085	377					Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+090	378					Izquierda	30	
		PR 44+095	379					Izquierda	30	
		PR 44+100	380					Izquierda	30	
		PR 44+105	381					Izquierda	30	
		PR 44+110	382					Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 11 Margen Izquierdo PR 43+870 -PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	383	1122710,430	1080715,587	Fila 10	8,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	384	1122708,806	1080720,555			Izquierda	30	
		PR 43+880	385	1122706,551	1080724,922			Izquierda	30	
		PR 43+885	386	1122704,107	1080729,323			Izquierda	30	
		PR 43+890	387	1122703,697	1080734,348			Izquierda	30	
		PR 43+895	388	1122701,692	1080738,668			Izquierda	30	
		PR 43+900	389	1122699,994	1080743,530			Izquierda	30	
		PR 43+905	390	1122698,114	1080747,999			Izquierda	30	
		PR 43+910	391	1122696,498	1080752,695			Izquierda	30	
		PR 43+915	392	1122694,926	1080757,461			Izquierda	30	
		PR 43+920	393	1122693,047	1080762,079			Izquierda	30	
		PR 43+925	394	1122691,106	1080766,490			Izquierda	30	
		PR 43+930	395	1122689,057	1080770,839			Izquierda	30	
		PR 43+935	396	1122687,538	1080775,602			Izquierda	30	
		PR 43+940	397	1122686,055	1080780,378			Izquierda	30	
		PR 43+945	398	1122684,555	1080785,147			Izquierda	30	
		PR 43+950	399	1122683,236	1080789,970			Izquierda	30	
		PR 43+955	400	1122697,012	1080865,395			Izquierda	30	
		PR 43+960	401					Izquierda	30	
		PR 43+965	402					Izquierda	30	
		PR 43+970	403					Izquierda	30	
		PR 43+975	404					Izquierda	30	
		PR 43+980	405					Izquierda	30	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Fila 12 Margen Izquierdo PR 43+870 -PR 43+925 Sector Olaya 2 Ruta 6002	 Drenes subhorizontales cada 5.00m en la horizontal L total=30.00m Distanciados 3.00m en la vertical	PR 43+870	406	1122702,729	1080722,658	Fila 11	4,0	Izquierda	30	
		PR 43+875	407	1122700,814	1080727,277			Izquierda	30	
		PR 43+880	408	1122698,851	1080731,876			Izquierda	30	
		PR 43+885	409	1122696,880	1080736,471			Izquierda	30	
		PR 43+890	410	1122694,889	1080741,058			Izquierda	30	
		PR 43+895	411	1122692,919	1080745,654			Izquierda	30	
		PR 43+900	412	1122691,136	1080750,328			Izquierda	30	
		PR 43+905	413	1122689,205	1080754,940			Izquierda	30	
		PR 43+910	414	1122687,284	1080759,556			Izquierda	30	
		PR 43+915	415	1122685,264	1080764,131			Izquierda	30	
		PR 43+920	416	1122683,644	1080768,872			Izquierda	30	
		PR 43+925	417	1122681,738	1080773,495			Izquierda	30	
		PR 43+930	418	1122680,066	1080778,213			Izquierda	30	
		PR 43+935	419	1122680,066	1080778,213			Izquierda	30	
		PR 43+940	420	1122678,583	1080783,007			Izquierda	30	
		PR 43+945	421	1122683,258	1080777,602			Izquierda	30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 43+950	422	1122681,523	1080782,077			Izquierda	30	
		PR 43+955	423	1122679,810	1080786,876			Izquierda	30	
		PR 43+960	424	1122679,297	1080791,945			Izquierda	30	
		PR 43+965	425	1122678,887	1080797,319			Izquierda	30	
		PR 43+970	426	1122677,718	1080802,256			Izquierda	30	
		PR 43+975	427	1122679,079	1080807,432			Izquierda	30	
		PR 43+980	428	1122677,639	1080812,326			Izquierda	30	
		PR 43+985	429	1122676,919	1080817,417			Izquierda	30	
Subtotal acumulado									**12870,00**	
Descuento acta No.7 -Mayo (Olaya 2)									**-1350,00**	
Descuento acta No.8 -Junio (Olaya 2)									**-300,00**	
Descuento acta No.9 - Julio (Olaya 2)									**-1770,00**	
Descuento acta No.10- Agosto (Olaya 2)									**-1380,00**	
Descuento acta No.11- Septiembre (Olaya 2)									**-1500,00**	
Descuento acta No.12- Octubre (Olaya 2)									**-1230,00**	
Descuento acta No. 13 - Noviembre (Olaya 2)									**-750,00**	
Descuento acta No. 14 - Diciembre (Olaya 2)									**-1650,00**	
Descuento Acta No. 16 - Febrero (Olaya 2)									**-1380,00**	
Descuento Acta No. 17 Marzo (Olaya 2)									**-1140,00**	
Descuento Acta No. 18 Abril (Olaya 2)									**-360,00**	
Subtotal acumulado Tramo presente acta									**60,00**	
Subtotal Acumlado Presente Acta									**581,00**	
TOTAL									**581,00**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 60+980 - PR 61+063 Sector 12B Sector Talasa Ruta 6002		PR 60+980	1	1127486,43	1090193,33	Fila 1	1,2	Izquierda	25	
		PR 60+986	2	1127484,59	1090188,61			Izquierda	25	
		PR 60+991	3	1127484,60	1090183,34			Izquierda	25	
		PR 60+997	4	1127482,49	1090178,96			Izquierda	25	
		PR 61+002	5	1127480,79	1090174,38			Izquierda	25	
		PR 61+008	6	1127478,58	1090169,86			Izquierda	25	
		PR 61+013	7	1127476,33	1090165,49			Izquierda	25	
		PR 61+019	8	1127473,99	1090160,78			Izquierda	25	
		PR 61+024	9	1127471,73	1090156,65			Izquierda	25	
		PR 61+030	10	1127469,73	1090151,51			Izquierda	25	
		PR 61+035	11	1127467,28	1090147,41			Izquierda	25	
		PR 61+041	12	1127466,01	1090142,78			Izquierda	25	
		PR 61+046	13	1127466,05	1090137,64			Izquierda	25	
		PR 61+052	14	1127467,10	1090132,75			Izquierda	25	
		PR 61+057	15	1127469,16	1090128,20			Izquierda	25	
		PR 61+063	16	1127471,91	1090124,07			Izquierda	25	
		Subtotal							**400,00**	
		TOTAL							**400,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Consecutivo Fila	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+385	1	1129990,705	1092503,591	F1			Izquierda	25	
		PR 66+392	2	1129987,840	1092507,689	F2			Izquierda	25	
		PR 66+399	3	1129984,259	1092511,178	F3			Izquierda	25	
		PR 66+406	4	1129980,747	1092514,738	F4			Izquierda	25	
		PR 66+413	5	1129977,703	1092518,669	F5			Izquierda	25	
		PR 66+420	6	1129976,060	1092523,391	F6			Izquierda	25	
		PR 66+427	7	1129976,060	1092528,391	F7			Izquierda	25	
		PR 66+434	8	1129977,318	1092533,230	F8			Izquierda	25	
		PR 66+441	9	1129978,534	1092538,080	F9	Fila 6 (F)	26,0	Izquierda	25	
		PR 66+448	10	1129979,660	1092542,952	F10			Izquierda	25	
		PR 66+455	11	1129980,717	1092547,839	F11			Izquierda	25	
		PR 66+462	12	1129981,850	1092552,709	F12			Izquierda	25	
		PR 66+469	13	1129982,466	1092557,671	F13			Izquierda	25	
		PR 66+476	14	1129983,101	1092562,630	F14			Izquierda	25	
		PR 66+483	15	1129984,138	1092567,522	F15			Izquierda	25	
		PR 66+490	16	1129985,170	1092572,468	F16			Izquierda	25	
		PR 66+497	17	1129985,474	1092577,423	F17			Izquierda	25	
		PR 66+504	18	1129986,076	1092583,383	F18			Izquierda	25	
		PR 66+404	19			E1			Izquierda	25	
		PR 66+413	20			E2			Izquierda	25	
		PR 66+422	21			E3			Izquierda	25	
		PR 66+431	22			E4			Izquierda	25	
		PR 66+440	23			E5			Izquierda	25	
		PR 66+449	24			E6			Izquierda	25	
		PR 66+455	25	1129982,598	1092580,915	E7			Izquierda	25	
		PR 66+459	26	1129981,969	1092575,955	E8			Izquierda	25	
		PR 66+463	27	1129981,294	1092571,001	E9			Izquierda	25	
		PR 66+467	28	1129980,665	1092566,040	E10	Fila 5 (E)	22,0	Izquierda	25	
		PR 66+471	29	1129979,754	1092561,124	E11			Izquierda	25	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 66+385 - PR 66+550 Sector Piñon Ruta 6002		PR 66+475	30	1129978,915	1092556,195	E12			Izquierda	25	
		PR 66+479	31	1129978,320	1092551,230	E13			Izquierda	25	
		PR 66+483	32	1129977,278	1092546,340	E14			Izquierda	25	
		PR 66+487	33	1129975,930	1092541,525	E15			Izquierda	25	
		PR 66+491	34	1129974,396	1092536,766	E16			Izquierda	25	
		PR 66+495	35	1129972,805	1092532,026	E17			Izquierda	25	
		PR 66+499	36	1129971,790	1092527,130	E18			Izquierda	25	
		PR 66+325	37	1130039,712	1092476,097	D1			Izquierda	25	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Consecutivo Fila	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 66+332	38	1130035,599	1092478,940	D2			Izquierda	25	
		PR 66+338	39	1130031,022	1092480,953	D3			Izquierda	25	
		PR 66+345	40	1130026,156	1092482,102	D4			Izquierda	25	
		PR 66+352	41	1130021,159	1092482,286	D5			Izquierda	25	
		PR 66+359	42	1130016,176	1092482,693	D6			Izquierda	25	
		PR 66+365	43	1129994,350	1092484,710	D7			Izquierda	25	
		PR 66+372	44	1129990,060	1092486,820	D8			Izquierda	25	
		PR 66+379	45	1129985,710	1092489,350	D9			Izquierda	25	
		PR 66+385	46	1129982,120	1092492,780	D10			Izquierda	25	
		PR 66+392	47	1129978,290	1092496,220	D11			Izquierda	25	
		PR 66+399	48	1129975,380	1092500,080	D12			Izquierda	25	
		PR 66+405	49	1129971,930	1092503,780	D13	Fila 4 (D)	18,0	Izquierda	25	
		PR 66+412	50	1129968,270	1092507,540	D14			Izquierda	25	
		PR 66+419	51	1129966,240	1092512,120	D15			Izquierda	25	
		PR 66+426	52	1129964,880	1092516,460	D16			Izquierda	25	
		PR 66+432	53	1129963,940	1092521,630	D17			Izquierda	25	
		PR 66+439	54	1129963,850	1092526,310	D18			Izquierda	25	
		PR 66+446	55	1129965,080	1092530,990	D19			Izquierda	25	
		PR 66+452	56	1129965,860	1092535,880	D20			Izquierda	25	
		PR 66+459	57	1129967,958	1092541,206	D21			Izquierda	25	
		PR 66+466	58	1129968,897	1092545,263	D22			Izquierda	25	
		PR 66+472	59	1129971,261	1092550,383	D23			Izquierda	25	
		PR 66+479	60	1129971,816	1092555,512	D24			Izquierda	25	
		PR 66+486	61	1129972,874	1092560,775	D25			Izquierda	25	
Subtotal Acumulado										**1525,00**	
Descuento Acumulado Acta Nº17 Marzo 2026										**-900,00**	
Descuento Acumulado Acta Nº18 Abril 2026 - Sector El Piñon										**-500,00**	
Subtotal Acumulado Presente Acta										**125,00**	
TOTAL										**125,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren Nº	Coordenadas		Consecutivo Fila	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+345	1	1133863,42	1093330,68	D1			Izquierda	15	
		PR 71+354	2	1133859,82	1093327,45	D2			Izquierda	15	
		PR 71+363	3	1133855,52	1093324,59	D3			Izquierda	15	
		PR 71+372	4	1133851,58	1093321,73	D4			Izquierda	15	
		PR 71+381	5	1133847,73	1093318,91	D5			Izquierda	15	
		PR 71+390	6	1133844,52	1093315,60	D6			Izquierda	15	
		PR 71+399	7	1133841,30	1093311,92	D7	FILA 4	34,0	Izquierda	15	
		PR 71+408	8	1133836,82	1093284,32	D8			Izquierda	15	
		PR 71+417	9	1133836,91	1093288,57	D9			Izquierda	15	
		PR 71+426	10	1133836,96	1093293,24	D10			Izquierda	15	
		PR 71+435	11	1133836,82	1093298,23	D11			Izquierda	15	
		PR 71+444	12	1133837,42	1093303,03	D12			Izquierda	15	
		PR 71+453	13	1133839,03	1093307,57	D13			Izquierda	15	
		PR 71+335	14	1133863,60	1093344,12	C1			Izquierda	15	
		PR 71+342	15	1133859,55	1093341,38	C2			Izquierda	15	
		PR 71+349	16	1133855,41	1093338,81	C3			Izquierda	15	
		PR 71+356	17	1133851,28	1093336,14	C4			Izquierda	15	
		PR 71+363	18	1133847,01	1093333,47	C5			Izquierda	15	
		PR 71+370	19	1133843,13	1093330,72	C6			Izquierda	15	
		PR 71+377	20	1133839,28	1093327,55	C7			Izquierda	15	
		PR 71+384	21	1133835,62	1093324,47	C8			Izquierda	15	
		PR 71+391	22	1133832,05	1093321,00	C9			Izquierda	15	
		PR 71+398	23	1133829,51	1093317,22	C10	FILA 3	24,0	Izquierda	15	
		PR 71+405	24	1133826,93	1093313,10	C11			Izquierda	15	
Drenes Horizontales Estabilización de Talud Margen Izquierdo PR 71+320 - PR 71+480 Sector Talasa Ruta 6002		PR 71+412	25	1133825,91	1093308,47	C12			Izquierda	15	
		PR 71+419	26	1133824,98	1093303,86	C13			Izquierda	15	
		PR 71+426	27	1133823,68	1093298,74	C14			Izquierda	15	
		PR 71+433	28	1133823,77	1093294,35	C15			Izquierda	15	
		PR 71+440	29	1133824,21	1093289,59	C16			Izquierda	15	
		PR 71+447	30	1133824,54	1093285,04	C17			Izquierda	15	
		PR 71+454	31	1133825,69	1093280,25	C18			Izquierda	15	
		PR 71+461	32	1133826,76	1093275,13	C19			Izquierda	15	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	PR	Dren N°	Coordenadas		Consecutivo Fila	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este						
		PR 71+335	33	1133823,68	1093298,74	B1			Izquierda	15	
		PR 71+342	34	1133823,77	1093294,35	B2			Izquierda	15	
		PR 71+349	35	1133824,21	1093289,59	B3			Izquierda	15	
		PR 71+356	36	1133824,54	1093285,04	B4	Fila 2	14,0	Izquierda	15	
		PR 71+363	37			B5			Izquierda	15	
		PR 71+370	38			B6			Izquierda	15	
		PR 71+377	39			B7			Izquierda	15	
		PR 71+407	40	1133815,64	1093331,57	A1			Izquierda	15	
		PR 71+414	41	1133818,91	1093335,35	A2			Izquierda	15	
		PR 71+421	42	1133822,42	1093338,91	A3			Izquierda	15	
		PR 71+428	43	1133826,20	1093342,18	A4			Izquierda	15	
		PR 71+435	44	1133830,22	1093345,16	A5			Izquierda	15	
		PR 71+442	45	1133834,26	1093348,10	A6			Izquierda	15	
		PR 71+449	46	1133838,31	1093351,17	A7	Fila 1	7,0	Izquierda	15	
		PR 71+456	47	1133842,37	1093354,08	A8			Izquierda	15	
		PR 71+463	48	1133846,55	1093356,82	A9			Izquierda	15	
		PR 71+470	49	1133850,78	1093359,49	A10			Izquierda	15	
		PR 71+477	50	1133854,87	1093362,36	A11			Izquierda	15	
		PR 71+484	51	1133859,03	1093365,12	A12			Izquierda	15	
									Subtotal	**765,00**	
									Descuento Acta N°16 Febrero 2026 - Sector Talasa	**-360,00**	
									Descuento Acta N°17 Marzo 2026 - Sector Talasa	**-90,00**	
									Descuento Acta N°18 Abril 2026 - Sector Talasa	**-135,00**	
									TOTAL	**180,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**17**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 700.1	Línea de demarcación con pintura en frio	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	**Tipo de Pavimento**	**Ruta**	**Linea**	**Costado /Eje**			**PR**	**PR**	**LONGITUD**	**Nro De elementos**	**Longitud (m)**
			Color	**Eje**	**Der**	**Izq**	**INICIAL**	**FINAL**			
Sumnistro e Instalacion de pintura en frío Demarcación Vial Bordes - Eje Señalización Horizontal PR 01+600 - PR 27+000 Sector Tutunendo - Sector Quibdo PR 27+000 - PR 43+500 Sector Tutunendo - Sector Olaya PR 45+115 - PR 60+200 Sector Toldas - Sector 12B PR 88+900 - PR 89+900 Sector El 7 Ruta 6002	Rigido	6002	Amarilla	2,00			PR1+600	PR12+000	10400,00	2,00	20800,00
			Blanca		1,00		PR24+200	PR26+400	2200,00	1,00	2200,00
			Blanca		1,00		PR26+800	PR27+000	200,00	1,00	200,00
			Amarilla	2,00			PR27+000	PR43+500	16500,00	2,00	33000,00
			Blanca		1,00	1,00	PR27+000	PR43+500	16500,00	2,00	33000,00
			Amarilla	2,00			PR45+115	PR60+200	15085,00	2,00	30170,00
			Blanca		1,00	1,00	PR45+115	PR60+200	15085,00	2,00	30170,00
			Amarilla	2,00			PR88+900	PR49+800	39100,00	2,00	78200,00
			Blanca		1,00	1,00	PR88+900	PR89+900	1000,00	2,00	2000,00
Subtotal Acumulado											**229740,00**
Descuento Demarcación No Ejecutada y Sector Sin Pavimentar La Herradura (PR 54+664-PR 54+549)											**-460,00**

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**17**	**UNIDAD EJECUTORA**		GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**		ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 700.1	Línea de demarcación con pintura en frio	**FRENTE DE OBRA**		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	Tipo de Pavimento	Ruta	Linea	Costado /Eje			PR	PR	LONGITUD	Nro De elementos	Longitud (m)
			Color	Eje	Der	Izq	INICIAL	FINAL			
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026											**-9000,00**
Descuento Acta Nº18 Abril 2026											**-197080,00**
Subtotal Tramo Presente Acta											**23200,00**
Subtotal Presente Acta											**23200,00**
TOTAL											**23200,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 730.2	Seccion final	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	ml	

Localización/Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Cantidad (u)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sumnisitro e Instalacion de Defensa Metalica Señalizacion/Seguridad Vial Sector El Siete - La Mansa Ruta 6002	PR95+973	PR95+994	Derecho	2,00	
	PR96+390	PR96+403		2,00	
	PR96+377	PR96+442		2,00	
	PR96+668	PR96+693		2,00	
	PR96+664	PR96+903		2,00	
	PR98+180	PR98+219		2,00	
	PR98+235	PR98+257		2,00	
	PR98+943	PR98+956		2,00	
	PR10+548	PR10+596		1,00	
	PR101+611	PR101+616		2,00	
	PR101+892	PR101+903		2,00	
Subtotal				**21,00**	
TOTAL				**21,00**	


Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**ISOMETRICO**	**LONGITUD**	**Área 3D**	**Margen**	**Área (m2)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Suministro e Instalación Manto TRM Permanenete Proteccion de talud en Corte Margen Izquierdo PR 43+920 - PR 44+175 Sector Olaya Ruta 6002	*Talud en corte Niveles 1-2-3-4*	PR43+920	PR44+175		255,00	7436,91	Izquierdo	7436,91	
Subtotal								**7436,90**	
Descuento Acumulado Acta Nº14 Diciembre 2025 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 43+920 - PR 44+175 M. Izq.) - Olaya								**-169,50**	
Descuento Acumulado Acta Nº15 Enero 2026 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 43+920 - PR 44+175 M. Izq.) - Olaya								**-6611,00**	
Descuento Revegetalizacion de Talud Nivel Nº4								**-909,59**	
Descuento Revegetalizacion de Talud Nivel Nº3								**-659,99**	
Descuento Revegetalizacion de Talud Nivel Nº2								**-412,95**	
TOTAL								**-1326,13**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas


Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**ISOMETRICO**	**LONGITUD**	**Área 3D**	**Margen**	**Área (m2)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Suministro e Instalación Manto TRM Permanenete Proteccion de talud en Corte Margen Izquierdo PR 60+970 - PR 61+035 Sector 12B Ruta 6002	*Talud en corte*	PR60+970	PR61+035		65,00	628,41	Izquierdo	628,41	
							Subtotal	**628,40**	
							Descuento Revegetalizacion de Talud y estado Manto TRM 500	**-345,62**	
							TOTAL	**282,78**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación Manto TRM Permanenete Proteccion de talud en Corte Margen Izquierdo PR 66+070 - PR 66+545 Ruta 6002 Sector El piñon	*Talud en corte*	PR66+073	PR66+113		40,00	333,07	Izquierdo	333,07	
		PR66+123	PR66+135		12,00	65,94	Izquierdo	65,94	
	Talud en corte	PR66+155	PR66+195		40,00	617,51	Izquierdo	617,51	
	Talud en corte	PR66+228	PR66+270		42,00	414,90	Izquierdo	414,90	
	Talud en corte Nivel 4	PR66+320	PR66+545		225,00	1363,60	Izquierdo	1363,60	
				Subtotal				**2795,00**	
				Descuento Acumulado Acta Nº 9 Julio 2026 (PR 66+070 - PR 66+270) - El Piñon				**-1761,30**	
				Descuento Mantos Caidos Talud (PR 66+073 - PR 66+113) - El Piñon				**-80,60**	
				Descuento Mantos Caidos Talud (PR 66+123 - PR 66+135) - El Piñon				**-14,05**	
				Descuento Mantos Caidos Talud (PR 66+228 - PR 66+270) - El Piñon				**-84,64**	
				Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 66+320 - PR 66+545) - El Piñon				**-681,80**	
				TOTAL				**172,61**	


Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	1	2026
SOPORTE ACTA No.	**15**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación Manto TRM Permanenete Proteccion de talud en Corte Margen Izquierdo PR 71+390 - PR 71+848 Sector Talasa Ruta 6002	*Talud en corte Niveles 3-4*	PR71+390	PR71+470		80,00	953,35	Izquierdo	953,35	
	Talud en corte	PR71+505	PR71+564		59,00	1126,46	Izquierdo	1126,46	
	Talud en corte	PR71+566	PR71+591		25,00	214,67	Izquierdo	214,67	
	Talud en corte	PR71+603	PR71+667		64,00	1274,41	Izquierdo	1274,41	
	Talud en corte	PR71+676	PR71+708		32,00	380,22	Izquierdo	380,22	
	Talud en corte	PR71+715	PR71+788		73,00	853,85	Izquierdo	853,85	
	Talud en corte	PR71+795	PR71+848		53,00	956,67	Izquierdo	956,67	
Subtotal								**5759,60**	

Acta Nº15 Enero 2026 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 71+566 - PR 71+848 M. Izq.) - Talasa	-3679,80
Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 71+390 - PR 71+470) - Talasa	-476,68
Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 71+505 - PR 71+564) - Talasa	-563,23
Descuento Mantos Caidos Talud (PR 71+566 - PR 71+591) - Talasa	-13,16
Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 71+603 - PR 71+667) - Talasa	-318,60
Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 71+676 - PR 71+708) - Talasa	-56,65
TOTAL	651,48



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa


Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**ISOMETRICO**	**LONGITUD**	**Área 3D**	**Margen**	**Área (m2)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Suministro e Instalación Manto TRM Permanenete Proteccion de talud en Corte Margen Izquierdo PR 36+255 - PR 36+440 Sector La Chuchita Ruta 6003	*Talud en Corte Niveles 1 - 2*	PR36+255	PR36+440		185,00	11429,12	Izquierdo	11429,12	
Subtotal								**11429,10**	
Acmulado Acta Nº17 Marzo 2026 - Instalación de Mantos TRM500 (PR 36+265 - PR 36+415 M. Izq.) - La Chuchita								**-9885,30**	
Descuento Revegetalizacion de Talud (PR 36+385 - PR 36+440 M. Izq.) - La Chuchita								**-771,93**	
TOTAL								**771,87**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento


Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 810.2	Protección de taludes con tierra orgánica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sumnisitro e Instalacion de Revegetalizacion Protección de Ladera Inferior Revegetalización Margen Derecho PR 43+912 - PR 43+965 Sector Olaya Ruta 6002	*Talud en corte 4-5*	PR43+912	PR43+965		53,00	1207,01	Izquierdo	1207,01	
				Subtotal				**1207,01**	
				Subtotal Tramo Presente Acta				**1207,00**	
				Subtotal Presente Acta				**1207,00**	
				TOTAL				**1207,00**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento



Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 810.2	Protección de taludes con tierra orgánica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Proteccion de Talud y Terrazas con Revegetalización Margen Derecho PR 11+080 . PR 11+184 Sector ZODME Ciudad Bolivar Ruta 6003	*Talud Terraplen-Terrazas*	PR11+080	PR11+184		104,00	6212,43	Izquierdo	6212,43	
Subtotal								**6212,43**	
Descuento Área de Zanja de Coronación Terraza								**-55,82**	
Descuento Acta Nº15 Enero 2026 ZODME PR 11+080 - PR 11+184 (R6003)								**-6156,60**	
Subtotal Tramo Presente Acta								**0,00**	
Proteccion de Talud con Revegetalización Margen Derecho PR 16+200 Sector ZODME Ciudad Bolivar Ruta 6003	*Talud Terraplen*	PR16+200	PR16+320		120,00	985,43	Izquierdo	985,43	
Subtotal								**985,43**	
Subtotal Tramo Presente Acta								**985,40**	
Subtotal Presente Acta								**985,40**	
TOTAL								**985,40**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento


Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 810.2	Protección de taludes con tierra orgánica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sumnisitro e Instalacion de Revegetalizacion Protección de Ladera Inferior Revegetalización Margen Derecho PR 71+715- PR 471+7888 Sector Talasa Ruta 6002	*Talud en corte*	PR71+730	PR71+760		30,00	967,27	Izquierdo	967,27	
Subtotal								**967,27**	
Subtotal Tramo Presente Acta								**967,30**	
Subtotal Presente Acta								**967,30**	
TOTAL								**967,30**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 810.2	Protección de taludes con tierra orgánica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Localización/Descripcion		PR INICIAL	PR FINAL	ISOMETRICO	LONGITUD	Área 3D	Margen	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Protección de Ladera Inferior Revegetalización Margen Derecho PR 98+743 - PR 98+772 Sector El Seis C Ruta 6002	*Ladera Inferior*	PR98+743	PR98+772		29,00	73,94	Derecho	73,94	
Subtotal								**73,94**	
Subtotal Tramo Presente Acta								**73,90**	
Subtotal Presente Acta								**73,90**	
TOTAL								**73,90**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 840.1	Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización	Estructura	PR INICIAL	PR FINAL	Longitud	Factor de Conversion Impertex	Longitud Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción de Zanjas de Coronacion Intslacion de Geosinteticos Margen Izquierdo PR 103+955 - PR 104+150 Sector La Mansa R6002	Terraza 1	PR104+100	PR104+278	178,00	1,13	200,78	
	Terraza 1	PR103+955	PR104+027	72,20	1,13	81,44	
	Terraza 2	PR103+955	PR104+007	52,00	1,13	58,66	
	Terraza 3	PR103+955	PR104+031	75,90	1,13	85,62	
	Terraza 4	PR103+955	PR104+071	116,30	1,13	131,19	
	Terraza 5	PR103+955	PR104+069	114,00	1,13	128,59	
Subtotal Acumulado						**686,28**	
Descuento Acta Nº18 Abril 2026						**-680,70**	
Subtotal Presente Acta						**5,58**	
Construcción de Zanjas de Coronacion Intslacion de Geosinteticos Margen Izquierdo PR 11+190 Sector Ciudad Bolivar R6002	Descole ZODME	PR11+190	PR11+340	150,00	1,13	169,20	
Subtotal						**169,20**	
Subtotal Acumulado Presente Acta						**174,78**	
TOTAL						**174,78**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP1	Demolición de Estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Demolicion de Estructuras concreto transicion cuneta-canal PR 103+825 Sector la mansa Ruta 6002	PR103+825	1,80	1,00	0,20	1,80	0,36	0,36	
Subtotal							0,36	
Demolicion de Estructuras Descole Alcantarilla 36 Muro de Contención Existente Acople PR 71+500 Sector la mansa Ruta 6002	PR71+500	1,00	1,00	0,30	0,31	0,09	0,09	
Subtotal							0,09	
Demolicion de Estructuras demolicion por reparacion puente el barroso Sector Salgar Ruta 6003	salgar	1,00	1,00	6,00	1,00	6,00	6,00	
Subtotal							6,00	
Demolicion de Estructuras demolicion PAVIMENTO Sector CHUCHITA Ruta 6003	PR36+630	40,00	7,50	0,25	300,00	75,00	75,00	
	PR36+610	5,00	7,50	0,25	37,50	9,38	9,38	
Subtotal							0,00	
TOTAL							**0,00**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"			
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Localización	**PR INICIAL REMOCION**	**PR FINAL REMOCION**	**PR DISPOSICION**	**Fecha**	**Volumen Total**	**Volúmen Acumulado (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Remoción de Derrumbes PR 34+600 - PR 36+600 Ruta 6003	PR34+600	PR34+600	PR31+000	lunes, 4 de mayo de 2026	492,10	492,10	
			Subtotal			**492,10**	
Remoción de Derrumbes PR 44+850 - PR 96+800	PR61+150	PR61+150	PR65+600	sábado, 2 de mayo de 2026	110,17	110,17	
	PR82+500	PR82+500	PR71+670	lunes, 4 de mayo de 2026	29,37	139,54	
	PR85+600	PR82+600	PR71+670	lunes, 4 de mayo de 2026	60,37	199,91	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	martes, 5 de mayo de 2026	290,88	490,79	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	miércoles, 6 de mayo de 2026	317,61	808,40	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	jueves, 7 de mayo de 2026	35,12	843,52	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	viernes, 8 de mayo de 2026	152,40	995,92	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	sábado, 9 de mayo de 2026	32,02	1027,94	
	PR65+400	PR65+400	PR65+600	lunes, 11 de mayo de 2026	164,72	1192,66	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	lunes, 11 de mayo de 2026	133,93	1326,59	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	viernes, 15 de mayo de 2026	15,44	1342,03	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	martes, 19 de mayo de 2026	45,20	1387,23	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	viernes, 22 de mayo de 2026	45,07	1432,30	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	sábado, 23 de mayo de 2026	16,37	1448,67	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	domingo, 24 de mayo de 2026	361,20	1809,87	
	PR102+850	PR102+850	PR100+435	lunes, 25 de mayo de 2026	141,72	1951,59	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	lunes, 25 de mayo de 2026	350,96	2302,55	
	PR86+700	PR86+700	PR71+670	martes, 26 de mayo de 2026	298,55	2601,10	
Remoción de Derrumbes PR 44+850 - PR 96+800	PR95+480	PR95+480	PR100+435	miércoles, 27 de mayo de 2026	28,92	2630,02	
	PR93+480	PR93+480	PR100+435	miércoles, 27 de mayo de 2026	28,40	2658,42	
	PR91+480	PR91+480	PR100+435	miércoles, 27 de mayo de 2026	115,69	2774,11	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	miércoles, 27 de mayo de 2026	130,80	2904,91	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	miércoles, 27 de mayo de 2026	550,26	3455,17	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Localización	PR INICIAL REMOCION	PR FINAL REMOCION	PR DISPOSICION	Fecha	Volumen Total	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR86+600	PR86+600	PR71+670	jueves, 28 de mayo de 2026	124,40	3579,57	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	jueves, 28 de mayo de 2026	174,15	3753,72	
	PR96+600	PR96+600	PR100+435	jueves, 28 de mayo de 2026	985,04	4738,76	
	PR73+020	PR73+020	PR71+670	viernes, 29 de mayo de 2026	97,32	4836,08	
	PR83+600	PR83+600	PR71+670	viernes, 29 de mayo de 2026	48,00	4884,08	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	viernes, 29 de mayo de 2026	158,88	5042,96	
	PR82+600	PR82+600	PR71+670	viernes, 29 de mayo de 2026	264,58	5307,54	
	PR96+600	PR96+600	PR100+435	viernes, 29 de mayo de 2026	500,82	5808,36	
	PR83+600	PR83+600	PR71+670	sábado, 30 de mayo de 2026	92,88	5901,24	
	PR82+600	PR82+600	PR71+670	sábado, 30 de mayo de 2026	264,34	6165,58	
	PR73+020	PR73+020	PR71+670	sábado, 30 de mayo de 2026	74,64	6240,22	
	PR97+050	PR97+050	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	138,91	6379,13	
	PR96+600	PR96+600	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	493,92	6873,05	
	PR93+480	PR93+480	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	986,52	7859,57	
	PR91+480	PR91+480	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	754,35	8613,92	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	domingo, 31 de mayo de 2026	755,35	9369,27	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	domingo, 31 de mayo de 2026	632,46	10001,73	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	domingo, 31 de mayo de 2026	878,15	10879,88	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	1235,45	12115,33	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	martes, 12 de mayo de 2026	876,15	12991,48	
	PR85+600	PR85+600	PR71+670	viernes, 15 de mayo de 2026	562,65	13554,13	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	lunes, 18 de mayo de 2026	1236,64	14790,77	
	PR102+850	PR102+850	PR100+435	miércoles, 20 de mayo de 2026	915,15	15705,92	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	sábado, 30 de mayo de 2026	755,28	16461,20	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	sábado, 30 de mayo de 2026	823,46	17284,66	
	PR96+100	PR96+100	PR100+435	domingo, 31 de mayo de 2026	1235,65	18520,31	
Subtotal						18520,31	
Subtotal Presente Acta						19012,41	
Descuento Acta Nº14 Diciembre 2025						-5521,95	
TOTAL						**13490,46**	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP4	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Localización	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**PR**	**Fecha**	**Volumen Total**	**Volúmen Acumulado (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	REMOCION	**REMOCION**	**DISPOSICION**				

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

				FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**17**		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR60+605	PR60+610	5,00	Corona	I - D	1,74	4,43	4,43	
	PR60+610	PR60+615	5,00	Corona	I - D	1,82	9,05	13,48	
	PR60+615	PR60+620	5,00	Corona	I - D	2,27	10,41	23,89	
	PR60+620	PR60+625	5,00	Corona	I - D	1,93	10,66	34,55	
	PR60+625	PR60+630	5,00	Corona	I - D	2,00	9,81	44,36	
	PR60+630	PR60+635	5,00	Corona	I - D	1,47	8,68	53,04	
	PR60+635	PR60+640	5,00	Corona	I - D	1,17	6,60	59,64	
	PR60+640	PR60+645	5,00	Corona	I - D	0,30	3,67	63,31	
	PR60+645	PR60+650	5,00	Corona	I - D	0,27	1,42	64,73	
	PR60+650	PR60+655	5,00	Corona	I - D	0,01	0,68	65,41	
	PR60+655	PR60+660	5,00	Corona	I - D	0,00	0,02	65,43	
	PR60+660	PR60+665	5,00	Corona	I - D	0,09	0,22	65,65	
	PR60+665	PR60+670	5,00	Corona	I - D	0,18	0,68	66,33	
	PR60+670	PR60+675	5,00	Corona	I - D	1,53	6,83	73,16	
	PR60+675	PR60+680	5,00	Corona	I - D	2,11	9,05	82,21	
	PR60+680	PR60+685	5,00	Corona	I - D	1,87	9,92	92,13	
	PR60+685	PR60+690	5,00	Corona	I - D	1,88	9,37	101,50	
	PR60+690	PR60+695	5,00	Corona	I - D	1,90	9,41	110,91	
	PR60+695	PR60+700	5,00	Corona	I - D	1,84	9,31	120,22	
	PR60+700	PR60+705	5,00	Corona	I - D	2,66	11,29	131,51	
	PR60+705	PR60+710	5,00	Corona	I - D	2,16	12,12	143,63	
	PR60+710	PR60+715	5,00	Corona	I - D	1,94	10,28	153,91	
	PR60+715	PR60+720	5,00	Corona	I - D	1,51	8,62	162,53	
	PR60+720	PR60+725	5,00	Corona	I - D	0,96	6,18	168,71	
	PR60+725	PR60+730	5,00	Corona	I - D	0,90	4,66	173,37	
	PR60+730	PR60+735	5,00	Corona	I - D	1,72	6,56	179,93	
	PR60+735	PR60+740	5,00	Corona	I - D	1,15	7,15	187,08	
	PR60+740	PR60+745	5,00	Corona	I - D	0,99	5,34	192,42	
	PR60+745	PR60+750	5,00	Corona	I - D	0,96	4,90	197,32	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalacion de Material Aluvial Mejoramiento de Subrasante Margen Izquierdo PR 60+605 - PR 61+045 Sector El 12B Ruta 6002	PR60+750	PR60+755	5,00	Corona	I - D	1,41	5,93	203,25	
	PR60+755	PR60+760	5,00	Corona	I - D	2,35	9,40	212,65	
	PR60+760	PR60+765	5,00	Corona	I - D	3,10	13,61	226,26	
	PR60+765	PR60+770	5,00	Corona	I - D	2,56	14,14	240,40	
	PR60+770	PR60+775	5,00	Corona	I - D	1,85	11,05	251,45	
	PR60+775	PR60+780	5,00	Corona	I - D	0,62	6,19	257,64	
	PR60+780	PR60+785	5,00	Corona	I - D	0,71	3,32	260,96	
	PR60+785	PR60+790	5,00	Corona	I - D	0,74	3,62	264,58	
	PR60+790	PR60+795	5,00	Corona	I - D	0,47	3,05	267,63	
	PR60+795	PR60+800	5,00	Corona	I - D	0,43	2,27	269,90	
	PR60+800	PR60+805	5,00	Corona	I - D	0,34	1,91	271,81	
	PR60+805	PR60+810	5,00	Corona	I - D	0,51	2,11	273,92	
	PR60+810	PR60+815	5,00	Corona	I - D	0,90	3,50	277,42	
	PR60+815	PR60+820	5,00	Corona	I - D	1,32	5,53	282,95	
	PR60+820	PR60+825	5,00	Corona	I - D	1,49	7,00	289,95	
	PR60+825	PR60+830	5,00	Corona	I - D	1,77	8,17	298,12	
	PR60+830	PR60+835	5,00	Corona	I - D	7,98	24,34	322,46	
	PR60+835	PR60+840	5,00	Corona	I - D	17,08	62,59	385,05	
	PR60+840	PR60+845	5,00	Corona	I - D	8,74	65,23	450,28	
	PR60+845	PR60+850	5,00	Corona	I - D	0,53	25,51	475,79	
	PR60+850	PR60+855	5,00	Corona	I - D	2,22	10,50	486,29	
	PR60+855	PR60+860	5,00	Corona	I - D	2,80	16,09	502,38	
	PR60+860	PR60+865	5,00	Corona	I - D	3,50	17,48	519,86	
	PR60+865	PR60+870	5,00	Corona	I - D	4,09	19,65	539,51	
	PR60+870	PR60+875	5,00	Corona	I - D	4,63	22,67	562,18	
	PR60+875	PR60+880	5,00	Corona	I - D	4,45	23,59	585,77	
	PR60+880	PR60+885	5,00	Corona	I - D	4,86	23,00	608,77	
	PR60+885	PR60+890	5,00	Corona	I - D	4,28	19,82	628,59	
	PR60+890	PR60+895	5,00	Corona	I - D	3,63	17,18	645,77	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR60+895	PR60+900	5,00	Corona	I - D	2,88	19,07	664,84	
	PR60+900	PR60+905	5,00	Corona	I - D	4,34	24,27	689,11	
	PR60+905	PR60+910	5,00	Corona	I - D	5,55	26,33	715,44	
	PR60+910	PR60+915	5,00	Corona	I - D	5,09	26,08	741,52	
	PR60+915	PR60+920	5,00	Corona	I - D	5,28	27,02	768,54	
	PR60+920	PR60+925	5,00	Corona	I - D	4,99	24,05	792,59	
	PR60+925	PR60+930	5,00	Corona	I - D	3,41	20,78	813,37	
	PR60+930	PR60+935	5,00	Corona	I - D	3,99	16,12	829,49	
	PR60+935	PR60+940	5,00	Corona	I - D	2,25	5,65	835,14	
	PR60+940	PR60+945	5,00	Corona	I - D	0,00	0,30	835,44	
	PR60+945	PR60+950	5,00	Corona	I - D	0,11	1,83	837,27	
	PR60+950	PR60+955	5,00	Corona	I - D	1,35	6,31	843,58	
	PR60+955	PR60+960	5,00	Corona	I - D	3,16	12,59	856,17	
	PR60+960	PR60+965	5,00	Corona	I - D	7,58	24,23	880,40	
	PR60+965	PR60+970	5,00	Corona	I - D	8,57	43,20	923,60	
	PR60+970	PR60+975	5,00	Corona	I - D	5,10	37,11	960,71	
	PR60+975	PR60+980	5,00	Corona	I - D	4,51	23,30	984,01	
	PR60+980	PR60+985	5,00	Corona	I - D	3,52	17,12	1001,13	
	PR60+990	PR60+995	5,00	Corona	I - D	0,28	0,66	1001,79	
	PR60+995	PR61+000	5,00	Corona	I - D	4,58	12,06	1013,85	
	PR61+000	PR61+005	5,00	Corona	I - D	4,76	23,15	1037,00	
	PR61+005	PR61+010	5,00	Corona	I - D	5,00	23,93	1060,93	
	PR61+010	PR61+015	5,00	Corona	I - D	5,29	25,05	1085,98	
	PR61+015	PR61+020	5,00	Corona	I - D	5,15	25,32	1111,30	
	PR61+020	PR61+025	5,00	Corona	I - D	4,65	24,32	1135,62	
	PR61+025	PR61+030	5,00	Corona	I - D	3,76	21,03	1156,65	
	PR61+030	PR61+035	5,00	Corona	I - D	2,79	16,36	1173,01	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR61+035	PR61+040	5,00	Corona	I - D	1,96	12,22	1185,23	
	PR61+040	PR61+045	5,00	Corona	I - D	0,00	5,18	1190,41	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31 / 3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Subtotal Acumulado								*1190,41*	
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 60+605 - PR 61+045) 12B								*-1190,41*	
Subtotal Tramo Presente Acta								*0,00*	
Suministro e Instalacion de Material Aluvial Mejoramiento y Conformación de Subrasante Banca PR 66+540 - PR 66+625 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+540	PR66+545	5,00	Corona	I - D	3,30	14,63	14,63	
	PR66+545	PR66+550	5,00	Corona	I - D	4,65	19,42	34,05	
	PR66+550	PR66+555	5,00	Corona	I - D	5,65	25,17	59,22	
	PR66+555	PR66+560	5,00	Corona	I - D	6,49	29,96	89,18	
	PR66+560	PR66+565	5,00	Corona	I - D	7,17	33,78	122,96	
	PR66+565	PR66+570	5,00	Corona	I - D	6,39	33,49	156,45	
	PR66+570	PR66+575	5,00	Corona	I - D	6,14	31,11	187,56	
	PR66+575	PR66+580	5,00	Corona	I - D	6,24	30,55	218,11	
	PR66+580	PR66+585	5,00	Corona	I - D	5,00	27,53	245,64	
	PR66+585	PR66+590	5,00	Corona	I - D	6,03	27,10	272,74	
	PR66+590	PR66+595	5,00	Corona	I - D	9,06	36,79	309,53	
	PR66+595	PR66+600	5,00	Corona	I - D	7,62	40,17	349,70	
	PR66+600	PR66+605	5,00	Corona	I - D	5,52	31,56	381,26	
	PR66+605	PR66+610	5,00	Corona	I - D	3,50	22,55	403,81	
	PR66+610	PR66+615	5,00	Corona	I - D	2,22	14,28	418,09	
NOTA: Áreas y Volumenes Obtenidos a partir de Secciones Transversales Anexas	PR66+615	PR66+620	5,00	Corona	I - D	0,38	6,49	424,58	
	PR66+620	PR66+625	5,00	Corona	I - D	0,00	0,99	425,57	
Subtotal Acumulado Tramo								*425,57*	
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 66+540 - PR 66+625) El Piñon								*-424,58*	
Subtotal Acumulado Tramo								*0,99*	
	PR71+505	PR71+510	5,00	Corona	I - D	1,24	3,10	3,10	
	PR71+510	PR71+515	5,00	Corona	I - D	2,22	8,64	11,74	
	PR71+515	PR71+520	5,00	Corona	I - D	2,67	12,22	23,96	
	PR71+520	PR71+525	5,00	Corona	I - D	3,18	14,64	38,60	
	PR71+525	PR71+530	5,00	Corona	I - D	2,95	15,02	53,62	
	PR71+530	PR71+535	5,00	Corona	I - D	2,68	13,55	67,17	
	PR71+535	PR71+540	5,00	Corona	I - D	2,74	12,87	80,04	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+540	PR71+545	5,00	Corona	I - D	1,30	9,59	89,63	
	PR71+570	PR71+575	5,00	Corona	I - D	1,32	3,28	92,91	
	PR71+575	PR71+580	5,00	Corona	I - D	1,15	6,15	99,06	
	PR71+580	PR71+585	5,00	Corona	I - D	1,63	6,93	105,99	
	PR71+585	PR71+590	5,00	Corona	I - D	2,16	9,47	115,46	
	PR71+590	PR71+595	5,00	Corona	I - D	2,59	11,90	127,36	
	PR71+595	PR71+600	5,00	Corona	I - D	4,03	16,57	143,93	
	PR71+600	PR71+605	5,00	Corona	I - D	2,96	17,49	161,42	
	PR71+605	PR71+610	5,00	Corona	I - D	2,96	14,81	176,23	
	PR71+610	PR71+615	5,00	Corona	I - D	2,67	14,09	190,32	
	PR71+615	PR71+620	5,00	Corona	I - D	2,58	13,14	203,46	
	PR71+620	PR71+625	5,00	Corona	I - D	2,56	12,84	216,30	
	PR71+625	PR71+630	5,00	Corona	I - D	2,46	12,54	228,84	
	PR71+630	PR71+635	5,00	Corona	I - D	2,53	12,50	241,34	
	PR71+635	PR71+640	5,00	Corona	I - D	2,83	13,44	254,78	
	PR71+640	PR71+645	5,00	Corona	I - D	3,11	14,88	269,66	
	PR71+645	PR71+650	5,00	Corona	I - D	3,11	15,56	285,22	
	PR71+650	PR71+655	5,00	Corona	I - D	3,13	15,61	300,83	
	PR71+655	PR71+660	5,00	Corona	I - D	3,15	15,70	316,53	
	PR71+660	PR71+665	5,00	Corona	I - D	3,06	15,50	332,03	
	PR71+665	PR71+670	5,00	Corona	I - D	2,99	15,11	347,14	
	PR71+670	PR71+675	5,00	Corona	I - D	2,87	14,63	361,77	
	PR71+675	PR71+680	5,00	Corona	I - D	2,81	14,16	375,93	
	PR71+680	PR71+685	5,00	Corona	I - D	2,72	13,79	389,72	
	PR71+685	PR71+690	5,00	Corona	I - D	2,76	13,66	403,38	
	PR71+690	PR71+695	5,00	Corona	I - D	2,67	13,55	416,93	
	PR71+695	PR71+700	5,00	Corona	I - D	2,76	13,58	430,51	
	PR71+700	PR71+705	5,00	Corona	I - D	3,11	14,68	445,19	
	PR71+705	PR71+710	5,00	Corona	I - D	3,43	16,33	461,52	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalacion de Material Aluvial Mejoramiento de Subrasante Banca PR 71+560 - PR 71+945 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+710	PR71+715	5,00	Corona	I - D	2,51	14,84	476,36	
	PR71+715	PR71+720	5,00	Corona	I - D	4,07	16,44	492,80	
	PR71+720	PR71+725	5,00	Corona	I - D	4,36	21,07	513,87	
	PR71+725	PR71+730	5,00	Corona	I - D	4,52	22,20	536,07	
	PR71+730	PR71+735	5,00	Corona	I - D	4,27	21,99	558,06	
	PR71+735	PR71+740	5,00	Corona	I - D	3,97	20,62	578,68	
	PR71+740	PR71+745	5,00	Corona	I - D	3,66	19,08	597,76	
	PR71+745	PR71+750	5,00	Corona	I - D	3,46	17,81	615,57	
	PR71+750	PR71+755	5,00	Corona	I - D	3,60	17,66	633,23	
	PR71+755	PR71+760	5,00	Corona	I - D	3,78	18,44	651,67	
	PR71+760	PR71+765	5,00	Corona	I - D	3,93	19,27	670,94	
	PR71+765	PR71+770	5,00	Corona	I - D	3,84	19,43	690,37	
	PR71+770	PR71+775	5,00	Corona	I - D	3,64	18,70	709,07	
	PR71+775	PR71+780	5,00	Corona	I - D	3,78	18,53	727,60	
	PR71+780	PR71+785	5,00	Corona	I - D	4,19	19,92	747,52	
	PR71+785	PR71+790	5,00	Corona	I - D	4,03	20,55	768,07	
	PR71+790	PR71+795	5,00	Corona	I - D	0,00	10,08	778,15	
	PR71+795	PR71+800	5,00	Corona	I - D	4,00	10,02	788,17	
	PR71+800	PR71+805	5,00	Corona	I - D	2,98	17,45	805,62	
	PR71+805	PR71+810	5,00	Corona	I - D	3,18	15,36	820,98	
	PR71+810	PR71+815	5,00	Corona	I - D	2,22	13,46	834,44	
	PR71+815	PR71+820	5,00	Corona	I - D	1,18	8,48	842,92	
	PR71+820	PR71+825	5,00	Corona	I - D	1,61	6,97	849,89	
	PR71+825	PR71+830	5,00	Corona	I - D	0,60	5,53	855,42	
	PR71+830	PR71+835	5,00	Corona	I - D	0,00	1,49	856,91	
	PR71+835	PR71+840	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+840	PR71+845	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+845	PR71+850	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+850	PR71+855	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR71+855	PR71+860	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+860	PR71+865	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+865	PR71+870	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+870	PR71+875	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	856,91	
	PR71+875	PR71+880	5,00	Corona	I - D	0,03	0,08	856,99	
	PR71+880	PR71+885	5,00	Corona	I - D	0,35	0,95	857,94	
	PR71+885	PR71+890	5,00	Corona	I - D	1,00	3,38	861,32	
	PR71+890	PR71+895	5,00	Corona	I - D	1,76	6,91	868,23	
	PR71+895	PR71+900	5,00	Corona	I - D	2,33	10,15	878,38	
	PR71+900	PR71+905	5,00	Corona	I - D	1,55	9,68	888,06	
	PR71+905	PR71+910	5,00	Corona	I - D	2,94	11,31	899,37	
	PR71+910	PR71+915	5,00	Corona	I - D	2,33	13,30	912,67	
	PR71+915	PR71+920	5,00	Corona	I - D	3,24	14,09	926,76	
	PR71+920	PR71+925	5,00	Corona	I - D	2,73	14,93	941,69	
	PR71+925	PR71+930	5,00	Corona	I - D	2,76	13,74	955,43	
	PR71+930	PR71+935	5,00	Corona	I - D	2,78	13,85	969,28	
	PR71+935	PR71+940	5,00	Corona	I - D	2,60	13,45	982,73	
	PR71+940	PR71+945	5,00	Corona	I - D	2,59	12,98	995,71	
Subtotal Acumulado								*995,71*	
Descuento Acumulado Acta Nº 14 Diciembre 2025 (PR 71+570 - PR 71+945) Talasa								*-713,11*	
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 71+570 - PR 71+945) Talasa								*-192,97*	
Subtotal Acumulado Tramo								*89,63*	
	PR36+240	PR36+245	5,00	Corona	I - D	5,44	27,45	27,45	
	PR36+245	PR36+250	5,00	Corona	I - D	5,25	26,72	54,17	
	PR36+250	PR36+255	5,00	Corona	I - D	5,44	26,73	80,90	
	PR36+255	PR36+260	5,00	Corona	I - D	4,81	25,63	106,53	
	PR36+260	PR36+265	5,00	Corona	I - D	3,14	19,89	126,42	
	PR36+265	PR36+270	5,00	Corona	I - D	2,11	13,12	139,54	
	PR36+270	PR36+275	5,00	Corona	I - D	1,84	9,86	149,40	
	PR36+275	PR36+280	5,00	Corona	I - D	2,92	11,91	161,31	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR36+280	PR36+285	5,00	Corona	I - D	4,79	19,27	180,58	
	PR36+285	PR36+290	5,00	Corona	I - D	4,98	24,41	204,99	
	PR36+290	PR36+295	5,00	Corona	I - D	5,13	25,27	230,26	
	PR36+295	PR36+300	5,00	Corona	I - D	5,08	25,52	255,78	
	PR36+300	PR36+305	5,00	Corona	I - D	5,12	25,50	281,28	
	PR36+305	PR36+310	5,00	Corona	I - D	5,17	25,73	307,01	
	PR36+310	PR36+315	5,00	Corona	I - D	5,31	26,19	333,20	
	PR36+315	PR36+320	5,00	Corona	I - D	5,16	26,18	359,38	
	PR36+320	PR36+325	5,00	Corona	I - D	5,10	25,66	385,04	
	PR36+325	PR36+330	5,00	Corona	I - D	4,72	24,55	409,59	
	PR36+330	PR36+335	5,00	Corona	I - D	4,96	24,19	433,78	
	PR36+335	PR36+340	5,00	Corona	I - D	4,62	23,94	457,72	
	PR36+340	PR36+345	5,00	Corona	I - D	4,67	23,23	480,95	
	PR36+345	PR36+350	5,00	Corona	I - D	4,73	23,51	504,46	
	PR36+350	PR36+355	5,00	Corona	I - D	4,84	23,93	528,39	
	PR36+355	PR36+360	5,00	Corona	I - D	4,76	24,01	552,40	
	PR36+360	PR36+365	5,00	Corona	I - D	4,69	23,63	576,03	
	PR36+365	PR36+370	5,00	Corona	I - D	4,51	23,00	599,03	
	PR36+370	PR36+375	5,00	Corona	I - D	3,94	21,13	620,16	
	PR36+375	PR36+380	5,00	Corona	I - D	3,66	18,99	639,15	
	PR36+380	PR36+385	5,00	Corona	I - D	2,63	15,71	654,86	
	PR36+385	PR36+390	5,00	Corona	I - D	1,64	10,68	665,54	
	PR36+390	PR36+395	5,00	Corona	I - D	0,76	6,02	671,56	
	PR36+395	PR36+400	5,00	Corona	I - D	0,23	2,47	674,03	
	PR36+400	PR36+405	5,00	Corona	I - D	0,03	0,64	674,67	
	PR36+405	PR36+410	5,00	Corona	I - D	0,00	0,08	674,75	
Suministro e Instalacion de Material Aluvial Mejoramiento y Conformación de Subrasante Banca	PR36+410	PR36+415	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	674,75	
	PR36+415	PR36+420	5,00	Corona	I - D	0,02	0,06	674,81	
	PR36+420	PR36+425	5,00	Corona	I - D	0,22	0,61	675,42	

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	17	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR 36+240 - PR 36+600 *Sector La Chuchita* *Ruta 6002*	PR36+425	PR36+430	5,00	Corona	I - D	0,08	0,75	676,17	
	PR36+430	PR36+435	5,00	Corona	I - D	0,00	0,20	676,37	
	PR36+435	PR36+440	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	676,37	
	PR36+440	PR36+445	5,00	Corona	I - D	0,00	0,00	676,37	
	PR36+445	PR36+450	5,00	Corona	I - D	0,76	1,89	678,26	
	PR36+450	PR36+455	5,00	Corona	I - D	2,22	7,43	685,69	
	PR36+455	PR36+460	5,00	Corona	I - D	4,12	15,83	701,52	
	PR36+460	PR36+465	5,00	Corona	I - D	4,49	21,50	723,02	
	PR36+465	PR36+470	5,00	Corona	I - D	4,40	22,22	745,24	
	PR36+470	PR36+475	5,00	Corona	I - D	4,56	22,40	767,64	
	PR36+475	PR36+480	5,00	Corona	I - D	4,72	23,20	790,84	
	PR36+480	PR36+485	5,00	Corona	I - D	4,76	23,70	814,54	
	PR36+485	PR36+490	5,00	Corona	I - D	5,02	24,44	838,98	
	PR36+490	PR36+495	5,00	Corona	I - D	5,23	25,64	864,62	
	PR36+495	PR36+500	5,00	Corona	I - D	5,31	26,37	890,99	
	PR36+500	PR36+505	5,00	Corona	I - D	4,72	25,09	916,08	
	PR36+505	PR36+510	5,00	Corona	I - D	5,42	25,36	941,44	
	PR36+510	PR36+515	5,00	Corona	I - D	5,58	27,50	968,94	
	PR36+515	PR36+520	5,00	Corona	I - D	5,57	27,88	996,82	
	PR36+520	PR36+525	5,00	Corona	I - D	4,93	26,25	1023,07	
	PR36+525	PR36+530	5,00	Corona	I - D	4,72	24,19	1047,26	
	PR36+530	PR36+535	5,00	Corona	I - D	3,50	20,68	1067,94	
	PR36+535	PR36+540	5,00	Corona	I - D	3,82	18,49	1086,43	
	PR36+540	PR36+545	5,00	Corona	I - D	3,83	19,33	1105,76	
	PR36+545	PR36+550	5,00	Corona	I - D	5,14	22,55	1128,31	
	PR36+550	PR36+555	5,00	Corona	I - D	5,41	26,40	1154,71	
	PR36+555	PR36+560	5,00	Corona	I - D	5,34	26,89	1181,60	
	PR36+560	PR36+565	5,00	Corona	I - D	5,40	26,84	1208,44	
	PR36+565	PR36+570	5,00	Corona	I - D	5,54	27,35	1235,79	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**17**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
NP5	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

LOCALIZACIÓN	PR INCIAL	PR FINAL	LONGITUD	ANCHO	CARRIL/MARGEN	ÁREA	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	PR36+570	PR36+575	5,00	Corona	I - D	5,54	27,71	1263,50	
	PR36+575	PR36+580	5,00	Corona	I - D	5,53	27,68	1291,18	
	PR36+580	PR36+585	5,00	Corona	I - D	5,52	27,63	1318,81	
	PR36+585	PR36+590	5,00	Corona	I - D	5,31	27,07	1345,88	
	PR36+590	PR36+595	5,00	Corona	I - D	3,82	23,79	1369,67	
	PR36+595	PR36+600	5,00	Corona	I - D	2,02	14,58	1384,25	
	PR36+600	PR36+605	5,00	Corona	I - D	0,29	5,77	1390,02	
Subtotal Acumulado								*1390,02*	
Descuento Acta Nº19 Mayo 2026 Liberación Topografica, Densidad de Campo y Verificación de Estructura de Pavimento								*-278,00*	
Subtotal Acumulado Tramo								*1112,02*	
Subtotal presente Acta								*1202,64*	
TOTAL								**1202,64**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 630.3	Concreto resistencia f'c 28 Mpa	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)
Excavación y Conformación Construcción RONDA PARA IPERTEX PR 11+190 ZODME BOLIVAR Ruta 6002	Izquierdo	PR11+190	PR11+190	150,00	0,75	0,7	78,75
Subtotal							78,75
Excavación y Conformación ZAPATA MOD -8 PR 36+520 Sector chuchita Ruta 6002	Izquierdo	PR36+520	PR36+520	5,00	1,00	0,8	4,00
Subtotal							4,00
Excavación y Conformación contruccion gaviones PR 36+700 Sector chuchita Ruta 6002	Izquierdo	PR36+700	PR36+700	1,20	1,20	0,6	3,46
Subtotal							3,46
ACUMULADO A 31 DE MARZO 2026							**-516,31**
ACUMULADO A ACTA 18 ABRIL 2026							**-92,72**
TOTAL							**89,09**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo RECUPERACION DISIPADOR (ESCALA 16 A 34) Margen IZQ. PR 43+920 Ruta 6002	IZQUIERDO	PR43+920		0,90	1,60	0,77	1,11	
				1,05	1,60	0,60	1,01	
				1,00	1,60	0,92	1,47	
				1,40	1,60	0,75	1,68	
				1,27	1,60	0,63	1,28	
				0,80	1,60	1,00	1,28	
				1,60	1,60	0,65	1,66	
				1,60	1,60	0,63	1,61	
				1,26	1,60	0,60	1,21	
				1,55	1,60	0,70	1,74	
				1,38	1,60	0,70	1,55	
				1,32	1,60	0,80	1,69	
				1,80	1,60	0,80	2,30	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				2,56	1,60	0,82	3,36	
				2,28	1,60	0,60	2,19	
				2,34	1,60	0,76	2,85	
				1,35	1,60	0,96	2,07	
				2,10	1,60	0,70	2,35	
				1,60	1,60	0,97	2,48	
Subtotal							**34,89**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo RECUPERACION MURO Y BOX DESCOLE Margen Derecho PR 44+730	Derecho	PR44+730		10,80	2,00	0,60	12,96	
				9,60	1,98	0,60	11,40	
				9,60	1,90	0,60	10,94	
				9,60	1,93	0,60	11,12	
				10,00	2,00	0,60	12,00	
				10,20	2,40	0,60	14,69	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Ruta 6002				9,90	2,06	0,60	12,24	
				9,30	2,03	0,60	11,33	
				7,80	2,43	0,60	11,37	
				4,00	0,90	2,50	9,00	
				3,60	1,00	0,60	2,16	
Subtotal							**119,21**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo RECUPERACION MURO Y BOX ENCOLE (ESCALA 11 A 12) PR 44+730 Ruta 6002	Derecho	PR44+730		11,40	1,84	0,60	12,59	
				12,00	1,84	0,40	8,83	
Subtotal							**21,42**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo recuperacion PR 44+730 Sector TOLDAS Ruta 6003		PR60+600		1,00	1,00	0,4	0,40	
Subtotal							**0,40**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo recuperacion PR 60+600 Sector 12B Ruta 6003	derecho	PR60+600		5,50	3,60	0,3	5,94	
Subtotal							**5,94**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo RECUPERACION DISIPADOR (ESCALA 4 A 7) Margen Derecho PR 60+840 Ruta 6002	Derecho	PR36+840		4,60	0,20	0,30	0,28	
				6,00	0,30	0,10	0,18	
				1,15	0,25	0,20	0,06	
				0,80	0,10	0,20	0,02	
				1,00	0,25	0,20	0,05	
Subtotal							**0,58**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo recuperacion para estribo 1 puente 8				5,00	2,20	0,69	7,59	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR 71+300 Sector talasa Ruta 6003		derecho	PR71+300		6,50	2,20	0,1	1,43	
Subtotal								**9,02**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo recuperacion mod 6 para zarpa PR 71+550 Sector talasa Ruta 6003	recuperacion para zarpa mod 6	derecha	PR71+550	PR71+550	6,00	2,80	0,1	1,68	
		derecha	PR71+550	PR71+550	2,80	0,30	0,4	0,34	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo recuperacion mod 5 para zarpa PR 71+550 Sector talasa Ruta 6003	recuperacion para zarpa mod 5	derecha	PR71+550	PR71+550	6,00	2,80	0,1	1,68	
		derecha	PR71+550	PR71+550	2,80	0,40	0,4	0,45	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo recuperacion mod 4 para zarpa PR 71+550 Sector talasa Ruta 6003	recuperacion para zaspa mod 4	derecha	PR71+550	PR71+550	6,00	3,00	0,61	10,98	
		derecha	PR71+550	PR71+550	7,35	3,00	0,44	9,70	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		**Margen**	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**Espesor/ Altura**	**Longitud**	**Ancho**	**Volumen (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Suministro e Instalación de Concreto recuperacion zarpa 1 y 2 PR 71+550 talasa Ruta 6002	recuperacion para zaspa mod 1 y 2	BANCA	PR71+550	PR71+562	6,00	3,10	0,10	3,72	
Subtotal								**28,55**	
acumulado acta 18 abril 2026								**-24,40**	
Subtotal								**4,15**	
Suministro e Instalación de Concreto Recuperacion ciclopeo Disipador margen derecha PR 71+785 Sector talasa Ruta 6002	*1,00*	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	1,00	0,4	0,56	
	2,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	1,12	0,4	0,63	
	3,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,58	0,4	0,32	
	4,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	1,40	0,4	0,78	
	5,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,82	0,4	0,46	
	6,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	2,32	0,4	1,30	
	7,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,98	0,4	0,55	
	8,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	2,03	0,4	1,14	
	9,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,93	0,4	0,52	
	10,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,63	0,4	0,35	
	11,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	3,41	0,1	0,48	
	12,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	0,78	0,1	0,11	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción		Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	13,00	Derecho	PR71+785	PR71+785	1,40	3,00	0,1	1,68	
Subtotal								**8,88**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo *Solado de recuperacion y Nivelación* *Encole* *PR 71+785* *Sector Talasa* *Ruta 6003*		Izquierdo	PR71+785	PR71+785	0,85	3,95	0,8	**2,69**	
			PR71+785	PR71+785	3,95	4,35	0,2	3,44	
Subtotal								**6,12**	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026								**-3,44**	
Subtotal								**2,68**	
			PR71+785	PR71+785	1,40	0,60	1,74	1,46	
			PR71+785	PR71+785	1,30	1,40	0,8	1,46	
			PR71+785	PR71+785	1,04	1,50	2,38	3,71	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo Solado de recuperacion y Nivelación Encole PR 71+785 Sector talasa Ruta 6003	Izquierdo	PR71+785	PR71+785	1,95	1,46	0,85	2,42	
		PR71+785	PR71+785	1,46	0,80	0,3	0,35	
		PR71+785	PR71+785	3,07	1,80	0,36	1,99	
		PR71+785	PR71+785	3,00	1,80	0,1	0,54	
Subtotal							**11,93**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo Solado de recuperacion y Nivelación Encole PR 98+970 Sector PR 98 Ruta 6003	Izquierdo	PR98+970	PR98+970	2,00	0,90	0,5	0,90	
		PR98+970	PR98+970	1,50	0,50	0,5	0,38	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Ruta 6003								
		PR98+970	PR98+970	11,40	0,15	1	1,71	
Subtotal							**2,99**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo para zapatas mod -5 y -6 PR 36+000 Sector chuchita Ruta 6003	derecho	PR36+530		6,10	3,00	1	18,30	
				6,10	3,00	1	18,30	
Subtotal							**36,60**	
Suministro e Instalación de Concreto Ciclopeo ciclopeo para zapatas mod -7 y -8 PR 36+000 Sector chuchita Ruta 6003	derecho	PR36+520		8,00	4,00	1	32,00	
				8,00	4,00	1	32,00	
Subtotal							**64,00**	
Subtotal ACUMULADO							**444,36**	
Subtotal A ACTA 18 ABRIL 2026							**-184,76**	
Balance Acta de Mayores y Menores Acta Nº18 Abril 2026							**56,94**	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 9	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3

Localización/Descripción	Margen	PR INICIAL	PR FINAL	Espesor/ Altura	Longitud	Ancho	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCUENTO Acta de Mayores y Menores							**-263,22**	
TOTAL							**53,32**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCO				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2		

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
Suministro de geodren triplanar *Construcción de pavimento* *Calzada* *PR 60+655 - PR 61+019* *Carril Derecho* *PR 61+019 - PR 61+024* *Sector El 12B* *Ruta 6002*	PR60+655	3,50	3,75	1,80	9,05	0,00	0,00	
	PR60+660	3,50	3,88	1,80	9,18	5,00	45,57	
	PR60+665	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	45,95	
	PR60+670	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+675	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+680	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+685	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+690	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+695	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+700	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+705	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR60+710	3,50	3,83	1,80	9,13	5,00	45,83	
	PR60+715	3,50	3,70	1,80	9,00	5,00	45,32	
	PR60+720	3,50	3,56	1,80	8,86	5,00	44,65	
	PR60+725	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,16	
	PR60+730	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+735	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+740	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+745	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+750	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+755	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+760	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+765	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+770	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+775	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+780	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+785	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+790	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+795	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+800	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+805	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+810	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+815	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+820	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+825	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
	PR60+830	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+835	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+840	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+845	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR60+850	3,66	3,50	1,80	8,96	5,00	44,41	
	PR60+855	4,10	3,50	1,80	9,40	5,00	45,92	
	PR60+860	4,55	3,50	1,80	9,85	5,00	48,12	
	PR60+865	4,99	3,50	1,80	10,29	5,00	50,33	
	PR60+870	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,47	
	PR60+875	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR60+880	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR60+885	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR60+890	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR60+895	4,91	3,50	1,80	10,21	5,00	51,29	
	PR60+900	4,47	3,50	1,80	9,77	5,00	49,97	
	PR60+905	4,03	3,50	1,80	9,33	5,00	47,76	
	PR60+910	3,59	3,69	1,80	9,08	5,00	46,04	
	PR60+915	3,50	4,12	1,80	9,42	5,00	46,25	
	PR60+920	3,50	4,54	1,80	9,84	5,00	48,14	
	PR60+925	3,50	4,97	1,80	10,27	5,00	50,27	
	PR60+930	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	51,92	
	PR60+935	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	52,50	
	PR60+940	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	52,50	
	PR60+945	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	52,50	
	PR60+950	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	52,50	
	PR60+955	3,50	5,20	1,80	10,50	5,00	52,50	
	PR60+960	3,72	5,20	1,80	10,72	5,00	53,05	
	PR60+965	4,21	4,84	1,80	10,85	5,00	53,91	
	PR60+970	4,70	4,41	1,80	10,91	5,00	54,38	
	PR60+975	5,19	3,99	1,80	10,97	5,00	54,70	
	PR60+980	5,45	3,56	1,80	10,81	5,00	54,44	
	PR60+985	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,89	
	PR60+990	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR60+995	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR61+000	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR61+005	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR61+010	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR61+015	5,45	3,50	1,80	10,75	5,00	53,75	
	PR61+019	5,45	3,50	1,80	10,75	4,00	43,00	
	PR61+019	0,00	3,50	0,90	4,40	0,00	0,00	
	PR61+020	0,00	3,50	0,90	4,40	1,00	4,40	
	PR61+023	0,00	3,50	0,90	4,40	3,00	13,20	
Subtotal Acumulado							3503,34	
Descuento Acumulado Acta N° 16 Febrero 2026 (PR 60+746 - PR 60+804) Carril Izquierdo - Sector El 12B							-206,50	
Descuento Acumulado Acta N° 17 Marzo 2026 (PR 60+655 - PR 60+910) Calzada - Sector El 12B							-1352,79	
Descuento Acumulado Acta N° 18 Abril 2026 (PR 60+655 - PR 60+965) Calzada - Sector El 12B							-986,80	
Subtotal Presente Acta							**957,25**	
TOTAL							**957,25**	





Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
Suministro de geodren triplanar *Construcción de pavimento* *Calzada Completa* *PR 66+545 - PR 66+620* *Sector El Piñon* *Ruta 6002*	PR66+063	4,11	4,57	1,80	10,48	0,00	0,00	
	PR66+070	3,84	4,42	1,80	10,07	6,85	70,37	
	PR66+075	3,58	4,30	1,80	9,68	5,00	49,37	
	PR66+080	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,20	
	PR66+085	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+090	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+095	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+100	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+105	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+110	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+115	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+120	3,50	4,30	1,80	9,60	5,00	48,00	
	PR66+125	3,50	4,29	1,80	9,59	5,00	47,98	
	PR66+130	3,50	4,00	1,80	9,30	5,00	47,23	
	PR66+135	3,50	4,00	1,80	9,30	5,00	46,50	
	PR66+140	3,50	3,60	1,80	8,90	5,00	45,50	
	PR66+145	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,25	
	PR66+150	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+155	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+160	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+165	3,65	3,50	1,80	8,95	5,00	44,36	
	PR66+170	4,02	3,50	1,80	9,32	5,00	45,66	
	PR66+175	4,40	3,50	1,80	9,70	5,00	47,54	
	PR66+180	4,77	3,50	1,80	10,07	5,00	49,41	
	PR66+185	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	50,93	
	PR66+190	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+195	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+200	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+205	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+210	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+215	4,96	3,50	1,80	10,26	5,00	51,40	
	PR66+220	4,58	3,50	1,80	9,88	5,00	50,36	
	PR66+225	4,58	3,50	1,80	9,88	5,00	49,42	
	PR66+230	3,83	3,50	1,80	9,13	5,00	47,55	
	PR66+235	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,84	
	PR66+240	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+245	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+250	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+255	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+260	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR66+265	3,50	3,78	1,80	9,08	5,00	44,71	
	PR66+270	3,50	4,16	1,80	9,46	5,00	46,36	
	PR66+545	5,00	3,50	1,80	10,30	0,00	0,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
	PR66+550	5,00	3,50	1,80	10,30	5,10	52,53	
	PR66+555	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+560	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+565	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+570	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+575	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+580	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+585	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+590	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+595	5,00	3,50	1,80	10,30	5,00	51,50	
	PR66+600	4,87	3,50	1,80	10,17	5,00	51,19	
	PR66+605	4,51	3,50	1,80	9,81	5,00	49,96	
	PR66+610	4,14	3,64	1,80	9,59	5,00	48,49	
	PR66+615	3,78	3,91	1,80	9,49	5,00	47,68	
	PR66+620	3,50	4,19	1,80	9,49	5,25	49,80	
Subtotal Acumulado							2728,59	
Descuento Acumulado Acta Nº 10 Agosto 2025 (PR 66+063 - PR 66+270) El Piñon							-1605,81	
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 66+545 - PR 66+620) El Piñon							-262,50	
Subtotal Acumulado							860,28	
Subtotal Presente Acta							**860,28**	
TOTAL							**860,28**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
	PR71+382	0,00	3,50	0,90	4,40	0,00	0,00	
	PR71+385	0,00	3,50	0,90	4,40	3,00	13,20	
	PR71+390	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+395	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+400	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+405	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+410	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+415	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+420	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+425	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+430	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+435	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+440	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+445	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+450	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+455	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+460	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+465	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+470	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+475	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+480	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+485	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+490	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+495	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+500	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+505	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+510	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+515	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+520	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+525	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+530	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+535	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+540	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+545	0,00	3,50	0,90	4,40	5,00	22,00	
	PR71+546	0,00	3,50	0,90	4,40	1,00	4,40	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
Suministro de Geodren Triplanar *Construcción de Estructura de Pavimento* *Carril Derecho* *PR 71+382 - PR 71+546* *Banca* *PR 71+590 - PR 71+939* *Sector Talasa* *Ruta 6002*	PR71+592	3,50	3,50	1,80	8,80	0,00	0,00	
	PR71+595	3,50	3,50	1,80	8,80	3,00	26,40	
	PR71+600	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+605	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+610	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+615	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+620	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+625	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+630	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+635	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+640	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+645	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+650	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+655	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+660	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+665	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+670	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+675	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+680	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+685	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+690	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+695	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+700	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+705	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+710	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+715	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+720	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+725	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+730	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+735	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+740	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+745	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+750	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+755	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+760	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa -	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
	PR71+765	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+770	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+775	3,50	3,60	1,80	8,90	5,00	44,26	
	PR71+780	3,50	3,71	1,80	9,01	5,00	44,79	
	PR71+785	3,50	3,81	1,80	9,11	5,00	45,30	
	PR71+790	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	45,78	
	PR71+795	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR71+800	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR71+805	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR71+810	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR71+815	3,50	3,90	1,80	9,20	5,00	46,00	
	PR71+820	3,50	3,82	1,80	9,12	5,00	45,80	
	PR71+825	3,50	3,72	1,80	9,02	5,00	45,34	
	PR71+830	3,50	3,61	1,80	8,91	5,00	44,82	
	PR71+835	3,50	3,51	1,80	8,81	5,00	44,31	
	PR71+840	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,04	
	PR71+845	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+850	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+855	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+860	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+865	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+870	3,50	3,50	1,80	8,80	5,00	44,00	
	PR71+875	3,65	3,50	1,80	8,95	5,00	44,37	
	PR71+880	3,88	3,50	1,80	9,18	5,00	45,31	
	PR71+885	3,88	3,50	1,80	9,18	5,00	45,88	
	PR71+890	4,30	3,50	1,80	9,60	5,00	46,94	
	PR71+895	4,35	3,50	1,80	9,65	5,00	48,13	
	PR71+900	4,35	3,50	1,80	9,65	5,00	48,25	
	PR71+905	4,35	3,50	1,80	9,65	5,00	48,25	
	PR71+910	4,35	3,50	1,80	9,65	5,00	48,25	
	PR71+915	4,35	3,50	1,80	9,65	5,00	48,25	
	PR71+920	4,19	3,50	1,80	9,49	5,00	47,85	
	PR71+925	3,98	3,50	1,80	9,28	5,00	46,93	
	PR71+930	3,76	3,50	1,80	9,06	5,00	45,85	
	PR71+935	3,55	3,50	1,80	8,85	5,00	44,78	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP10	Geodren triplanar H = 2 m	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa -	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	ANCHO IZQUIERDO	ANCHO DERECHO	ANCHO ANCLAJE	ANCHO COMPLETO	LONGITUD	Área (m2)	Registro Fotografico
	PR71+939	3,50	3,50	1,80	8,80	4,00	35,30	
Subtotal Acumulado							3830,78	
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 71+625 - PR 71+720) - Talasa							-665,00	
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 71+625 - PR 71+860) - Talasa							-262,50	
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 71+625 - PR 71+860) - Talasa							-778,52	
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 71+600 - PR 71+930) - Talasa							-961,20	
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta							1163,56	
Subtotal Presente Acta							**1163,56**	
TOTAL							**1163,56**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 11	Material Granular Drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2

Descripcion	PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Carril/ Margen	Área	Volumen Tuberia	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suminisitro e Instalacion de Material Drenante filtro ITranversal PR 60+838 Sector 12B Ruta 6002	PR60+838	PR60+838	*6,70*	1,00	0,60	*Derecho*	0,60	-0,05	3,97	
Subtotal									**3,97**	
TOTAL									**3,97**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP12	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 - Ruta 6003 Medellin - Quibdó	**UNIDAD**	m3-km

Localización	PR REMOCION	PR DISPOSICION -6002	PR DISPOSICION - 6003	Longitud DISPOSICION - FINAL	FECHA	Volumen (m3)	Distancia (km)	Acarreo libre	Distancia Transportada Km	TOTAL (m3-km)	TOTAL ACUMULADO
Remoción de Derrumbes Atención de Emergencia PR 36+100 - PR 7+000 Ruta 6003 Sector La Chuchita La Mansa - Peñalisa (Balance Material Proveniente de Derrumbes para conformación de Terraplenes NO SE TRANSPORTO)	PR36+388	N/A	PR30+700	10500,00	Año 2026	-1094,86	16,19	0,10	16,09	-17613,56	-17613,56
Subtotal											**-17613,56**
Remoción de Derrumbes PR 0+000 - PR 36+000 Ruta 6003 La Mansa - Peñalisa	PR34+600	PR34+600	PR30+700	10500,00	lunes, 4 de mayo de 2026	492,10	14,40	0,10	14,30	7037,03	7037,03
Subtotal											**7037,03**
Remoción de Derrumbes PR 61+080 - PR 103+000 Ruta 6002 Quibdo - La Mansa	PR61+150	PR65+600	N/A	N/A	sábado, 2 de mayo de 2026	110,17	4,45	0,10	4,35	479,24	479,24
	PR82+500	PR71+670	N/A	N/A	lunes, 4 de mayo de 2026	29,37	10,83	0,10	10,73	315,14	794,38
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	lunes, 4 de mayo de 2026	60,37	13,93	0,10	13,83	834,92	1629,30
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	martes, 5 de mayo de 2026	290,88	13,93	0,10	13,83	4022,87	5652,17
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	miércoles, 6 de mayo de 2026	317,61	13,93	0,10	13,83	4392,55	10044,71
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	jueves, 7 de mayo de 2026	35,12	13,93	0,10	13,83	485,71	10530,42
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 8 de mayo de 2026	152,40	13,93	0,10	13,83	2107,69	12638,12
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	sábado, 9 de mayo de 2026	32,02	13,93	0,10	13,83	442,84	13080,95
	PR65+400	PR65+600	N/A	N/A	lunes, 11 de mayo de 2026	164,72	0,20	0,10	0,10	16,47	13097,42
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	lunes, 11 de mayo de 2026	133,93	13,93	0,10	13,83	1852,25	14949,68
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 15 de mayo de 2026	15,44	13,93	0,10	13,83	213,54	15163,21
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	martes, 19 de mayo de 2026	45,20	13,93	0,10	13,83	625,12	15788,33
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 22 de mayo de 2026	45,07	13,93	0,10	13,83	623,32	16411,64
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	sábado, 23 de mayo de 2026	16,37	13,93	0,10	13,83	226,40	16638,04
	PR96+100	PR100+435	N/A	N/A	domingo, 24 de mayo de 2026	361,20	4,34	0,10	4,24	1529,68	18167,72
	PR102+850	PR100+435	N/A	N/A	lunes, 25 de mayo de 2026	141,72	2,42	0,10	2,32	328,08	18495,81
	PR96+100	PR100+435	N/A	N/A	lunes, 25 de mayo de 2026	350,96	4,34	0,10	4,24	1486,32	19982,12
	PR86+700	PR71+670	N/A	N/A	martes, 26 de mayo de 2026	298,55	15,03	0,10	14,93	4457,35	24439,47
Remoción de Derrumbes PR 61+080 - PR 103+000 Ruta 6002 Quibdo - La Mansa	PR95+480	PR100+435	N/A	N/A	miércoles, 27 de mayo de 2026	28,92	4,96	0,10	4,86	140,41	24579,88
	PR93+480	PR100+435	N/A	N/A	miércoles, 27 de mayo de 2026	28,40	6,96	0,10	6,86	194,68	24774,56
	PR91+480	PR100+435	N/A	N/A	miércoles, 27 de mayo de 2026	115,69	8,96	0,10	8,86	1024,43	25799,00
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	miércoles, 27 de mayo de 2026	130,80	13,93	0,10	13,83	1808,96	27607,96
	PR96+100	PR100+435	N/A	N/A	miércoles, 27 de mayo de 2026	550,26	4,34	0,10	4,24	2330,35	29938,31
	PR86+600	PR71+670	N/A	N/A	jueves, 28 de mayo de 2026	124,40	14,93	0,10	14,83	1844,85	31783,16
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	jueves, 28 de mayo de 2026	174,15	13,93	0,10	13,83	2408,49	34191,66
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	jueves, 28 de mayo de 2026	985,04	3,84	0,10	3,74	3679,12	37870,78
	PR73+020	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 29 de mayo de 2026	97,32	1,35	0,10	1,25	121,65	37992,43
	PR83+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 29 de mayo de 2026	48,00	11,93	0,10	11,83	567,84	38560,27
	PR85+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 29 de mayo de 2026	158,88	13,93	0,10	13,83	2197,31	40757,58
	PR82+600	PR71+670	N/A	N/A	viernes, 29 de mayo de 2026	264,58	10,93	0,10	10,83	2865,40	43622,98
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	viernes, 29 de mayo de 2026	500,82	3,84	0,10	3,74	1870,56	45493,55
	PR83+600	PR71+670	N/A	N/A	sábado, 30 de mayo de 2026	92,88	11,93	0,10	11,83	1098,77	46592,32
	PR82+600	PR71+670	N/A	N/A	sábado, 30 de mayo de 2026	264,34	10,93	0,10	10,83	2862,80	49455,12
	PR73+020	PR71+670	N/A	N/A	sábado, 30 de mayo de 2026	74,64	1,35	0,10	1,25	93,30	49548,42
	PR97+050	PR100+435	N/A	N/A	domingo, 31 de mayo de 2026	138,91	3,39	0,10	3,29	456,32	50004,74
	PR96+600	PR100+435	N/A	N/A	domingo, 31 de mayo de 2026	493,92	3,84	0,10	3,74	1844,79	51849,53
Subtotal											**51849,53**
Subtotal Presente Acta											**41273,00**
Descuento Acta N°14 Diciembre 2025											**-32003,17**
TOTAL											**9269,83**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	18	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP13	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	M3-E

Descripción	Tipo Material	PR Inicial	PR Final	PR Centroide de Excavaciones	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION Long m (E)	Acarreo Libre (100m)	E. Transportado	Volumen Corte (m3)	Transporte de Volumen m3*E	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+540 - PR 43+685 Sector Olaya 1 Ruta 6002	Excavación comun	PR 43+530	PR 43+845	PR 43+688	PR43+882	1,90	1,00	0,90	1591,52	1432,0	
Subtotal Tramo Presente Acta										**1432,0**	
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 43+925 - PR 44+240 Sector Olaya 2 Ruta 6002	Excavación comun/roca	PR 43+905	PR 44+240	PR 44+073	PR43+882	1,90	1,00	0,90	224,13	202,0	
Subtotal Tramo Presente Acta										**202,0**	
Excavación en Roca Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 44+730 - PR 45+080 Sector Toldas Ruta 6002	Excavación en roca	PR 44+730	PR 45+100	PR 44+915	PR45+150	2,40	1,00	1,40	316,88	444,0	
Subtotal Tramo Presente Acta										**444,0**	
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 66+380 - PR 66+630 Sector El Piñon Ruta 6002	Excavación comun/roca	PR 66+305	PR 66+630	PR 66+468	PR65+600	8,70	1,00	7,70	4712,70	36288,0	
Subtotal Tramo Presente Acta										**36288,0**	
Excavación Mecanica Conformación de Taludes Margen Izquierdo PR 71+305 - PR 72+975 Sector Talasa Ruta 6002	Excavación comun/Roca Balance Acta Enero 2026 Item 900.2	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	15183,63	83510,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Enero 2026 Item NP13	PR 71+305	PR 71+670	PR 71+488	PR71+670	1,80	1,00	0,80	5234,03	4187,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Enero 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	13704,81	75376,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Febrero 2026 Item NP13	PR 71+305	PR 71+670	PR 71+488	PR71+670	1,80	1,00	0,80	16328,27	13063,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Febrero 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	2252,81	12390,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Febrero 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	9650,96	53080,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Marzo 2026 Item NP13	PR 71+305	PR 71+670	PR 71+488	PR71+670	1,80	1,00	0,80	9083,96	7267,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Marzo 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	4297,00	23634,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Marzo 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	6838,64	37613,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Abril 2026 Item 900.2	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	5983,67	32910,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Abril 2026 Item NP13	PR 71+305	PR 71+670	PR 71+488	PR71+670	1,80	1,00	0,80	3259,48	2608,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Abril 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	425,20	2339,0	
	Excavación comun/Roca Balance Acta Abril 2026 Item NP13	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	14975,29	82364,0	
	Excavación comun/Roca Presente Acta	PR 71+305	PR 71+670	PR 71+488	PR71+670	1,80	1,00	0,80	1292,29	1034,0	
	Excavación comun/Roca Presente Acta	PR 71+670	PR 72+975	PR 72+323	PR71+670	6,50	1,00	5,50	20300,03	111650,0	
Descuento Acta N°15 Enero 2026 Item 900.2 Transporte mas de 1000m										**-19676,7**	
Descuento Acta N°15 Enero 2026 Item NP13 Transporte entre 100m y 1000m										**-11639,0**	
Descuento Acta N°16 Febrero 2026 Item NP13 Transporte entre 100m y 1000m										**-101139,0**	
Descuento Acta N°17 Marzo 2026 Item NP13 Transporte entre 100m y 1000m										**-66254,0**	
Descuento Acta N°18 Abril 2026 Item 900.2 Transporte mas de 1000m										**-17049,4**	
Descuento Acta N°18 Abril 2026 Item NP13 Transporte entre 100m y 1000m										**-110212,9**	
Subtotal Tramo Presente Acta										**227055,9**	
Subtotal Presente Acta										**265421,0**	
Descuento Acta N°14 Diciembre 2025 - Item 900.2 Transporte Mat de Excav <1000m (52015.3 m3*Km) Conversión de Item										**-61279,29**	
TOTAL										**204141,7**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LADOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CRTVC

Firma
Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-191838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	23	Balso	Pymramidale	5,8135450	5,8126820	-76,23	19,26	7,00	1,00	
	25	Cuatro lenguas	Corymbosa	5,8163030	5,8135450	-76,23	16,84	3,00	1,00	
	30	Balso	Pymramidale	5,8164380	5,8164380	-76,23	13,91	4,00	1,00	
	31	Balso	Pymramidale	5,8164170	5,8164170	-76,23	13,59	3,00	1,00	
	32	Crispeto	Crispiflora	5,8164330	5,8164330	-76,23	11,14	4,00	1,00	
	33	Chitato	Calabura	5,8168470	5,8168470	-76,23	21,96	2,00	1,00	
	34	Balso	Pymramidale	5,8176170	5,8176170	-76,24	12,25	5,00	1,00	
	35	Crispeto	Crispiflora	5,8177210	5,8177210	-76,24	11,65	5,00	1,00	
	60	Yarumo	Peltata	5,8055960	5,8056380	-76,24	14,90	10,00	1,00	
	61	Otobo	Novogranatensis	5,8056200	5,8056260	-76,24	10,09	2,00	1,00	
	62	Palo verde	Occidentalis	5,8056270	5,8055960	-76,24	27,06	2,00	1,00	
	63	Manzano	Rosea	5,8056190	5,8056200	-76,24	10,66	6,00	1,00	
	64	Palma de monte	Aequalis	5,8056150	5,8056270	-76,24	14,20	10,00	1,00	
	65	Caucho Americano	Americana	5,8061350	5,8056190	-76,24	31,19	8,00	1,00	
	66	Palma de monte	Aequalis	5,8061310	5,8056150	-76,24	12,10	8,00	1,00	
	67	Otobo	Novogranatensis	5,8061400	5,8055190	-76,23	11,14	5,00	1,00	
	68	Guamo estipulas	Nobilis	5,8061290	5,8061350	-76,23	10,38	2,00	1,00	
	69	Opuesto	Peruviana	5,8061100	5,8061310	-76,23	10,19	5,00	1,00	
	70	Caucho redondo	Tondizii	5,8060150	5,8061400	-76,23	13,94	5,00	1,00	
	71	Lechoso	Glandulosum	5,8060430	5,8061290	-76,23	14,32	8,00	1,00	
	72	Yarumo	Peltata	5,8060070	5,8061100	-76,23	12,41	10,00	1,00	
	73	Yarumo	Peltata	5,8060880	5,8060150	-76,23	11,75	8,00	1,00	
	74	Coronillo	Grossularioides	5,8062680	5,8060430	-76,23	11,14	3,00	1,00	
	75	Cuatro lenguas	Corymbosa	5,8063210	5,8060070	-76,23	21,65	8,00	1,00	
	76	Cuatro lenguas	Corymbosa	5,8063350	5,8060880	-76,23	11,14	2,00	1,00	
	77	Guamo estipulas	Nobilis	5,8063830	5,8062680	-76,23	23,52	2,00	1,00	
	78	Guamo estipulas	Nobilis	5,8063580	5,8063210	-76,23	24,13	6,00	1,00	
	79	Coronillo	Grossularioides	5,8063940	5,8063350	-76,23	35,97	2,00	1,00	
	80	Guamo estipulas	Nobilis	5,8063350	5,8063830	-76,23	16,65	22,00	1,00	
	81	Guamo estipulas	Nobilis	5,8063600	5,8063580	-76,23	11,46	2,00	1,00	
	82	Laurel comino	Macrocarpa	5,8063870	5,8063940	-76,23	16,04	7,00	1,00	
	83	Laurel comino	Macrocarpa	5,8063790	5,8063350	-76,23	14,64	6,00	1,00	
	84	Laurel comino	Macrocarpa	5,8063990	5,8063600	-76,23	14,64	7,00	1,00	
	85	Caucho Americano	Americana	5,8063990	5,8063870	-76,23	27,37	2,00	1,00	
	86	Guamo estipulas	Nobilis	5,8063820	5,8063790	-76,23	12,10	5,00	1,00	
	87	Palo verde	Occidentalis	5,8064500	5,8063990	-76,23	19,93	2,00	1,00	
	88	Cuatro lenguas	Corymbosa	5,8064310	5,8063990	-76,23	13,18	3,00	1,00	
	89	Guamo peludo	Oerstediana	5,8064680	5,8063830	-76,23	12,41	4,00	1,00	
	90	Rapabarbo	Columnaris	5,8064680	5,8063820	-76,23	10,98	3,00	1,00	
	91	Coronillo	Grossularioides	5,8065160	5,8063790	-76,23	11,14	2,00	1,00	
	93	Guamo peludo	Oerstediana	5,8065340	5,8064500	-76,23	11,14	4,00	1,00	
	94	Coco	Pittieri	5,8065640	5,8064310	-76,23	10,50	5,00	1,00	
	95	Guamo peludo	Oerstediana	5,8065760	5,8063650	-76,23	15,60	6,00	1,00	
	95	Guamo peludo	Oerstediana	5,8065800	5,8063650	-76,23	14,01	8,00	1,00	
	101	Caucho Americano	Americana	5,8066120	5,8064680	-76,23	12,73	6,00	1,00	
	102	Yarumo	Peltata	5,8067880	5,8064680	-76,23	12,41	9,00	1,00	
	105	Punta de lanza	Gracilis	5,8069290	5,8065640	-76,23	19,26	3,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	106	Miconia	Ibaguensis	5,8070790	5,8065760	-76,23	12,80	4,00	1,00	
	107	Punta de lanza	Gracilis	5,8070250	5,8065800	-76,23	10,70	3,00	1,00	
	108	Guamo peludo	Oerstediana	5,8070150	5,8066120	-76,23	11,59	2,00	1,00	
	109	Zurrumbo	Micranthum	5,8071300	5,8067880	-76,23	29,54	6,00	1,00	
	110	Zurrumbo	Micranthum	5,8071510	5,8069290	-76,23	18,02	5,00	1,00	
	111	Caucho Americano	Americana	5,8071760	5,8070790	-76,23	17,92	2,00	1,00	
	112	Punta de lanza	Gracilis	5,8072300	5,8070250	-76,23	17,95	2,00	1,00	
	113	Punta de lanza	Gracilis	5,8072690	5,8070150	-76,23	15,44	2,00	1,00	
	114	Punta de lanza	Gracilis	5,8072610	5,8071300	-76,23	28,65	2,00	1,00	
	115	Rubia	Aschersoniana	5,8072710	5,8071510	-76,23	15,25	3,00	1,00	
	116	Punta de lanza	Gracilis	5,8073050	5,8071760	-76,23	17,25	2,00	1,00	
	117	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8073010	5,8072300	-76,23	11,78	6,00	1,00	
	118	Ceiba de tierra fria	Rosea	5,8073390	5,8072690	-76,23	13,18	3,00	1,00	
	119	Miconia	Ibaguensis	5,8074390	5,8072610	-76,23	14,39	4,00	1,00	
	120	Espadero	Coriacea	5,8074810	5,8072710	-76,23	14,32	6,00	1,00	
	121	Balso	Pymramidale	5,8075590	5,8073050	-76,23	24,83	8,00	1,00	
	122	Espadero	Coriacea	5,8075940	5,8073010	-76,23	11,14	5,00	1,00	
	124	Punta de lanza	Gracilis	5,8077280	5,8074390	-76,23	23,81	6,00	1,00	
	125	Miconia	Ibaguensis	5,8078680	5,8074810	-76,23	19,89	4,00	1,00	
	126	Miconia	Ibaguensis	5,8078590	5,8075590	-76,23	18,30	4,00	1,00	
	127	Yarumo	Peltata	5,8078870	5,8075940	-76,23	17,51	12,00	1,00	
	128	Rubia	Aschersoniana	5,8079680	5,8077280	-76,23	11,14	5,00	1,00	
	129	Yarumo	Peltata	5,8079510	5,8078680	-76,23	23,08	9,00	1,00	
	130	Lechoso	Glandulosum	5,8080380	5,8078590	-76,23	18,62	4,00	1,00	
	131	Yarumo	Peltata	5,8081880	5,8078870	-76,23	23,71	10,00	1,00	
	132	Coronillo	Grossularioides	5,8082630	5,8079680	-76,23	32,79	4,00	1,00	
	133	Yarumo	Peltata	5,8082630	5,8079510	-76,23	22,79	10,00	1,00	
	134	Miconia	Ibaguensis	5,8082630	5,8080380	-76,23	14,01	6,00	1,00	
	135	Yarumo	Peltata	5,8083270	5,8081880	-76,23	33,74	8,00	1,00	
	136	Chagualo	Congestiflora	5,8083970	5,8082630	-76,23	38,20	2,00	1,00	
	136	Chagualo	Congestiflora	5,8084290	5,8082630	-76,23	12,73	6,00	1,00	
	136	Chagualo	Congestiflora	5,8084900	5,8082630	-76,23	12,10	6,00	1,00	
	137	Yarumo	Peltata	5,8085210	5,8083270	-76,23	25,02	6,00	1,00	
	140	Yarumo	Peltata	5,8085790	5,8084900	-76,23	16,39	10,00	1,00	
	141	Niguito	Minutiflora	5,8086440	5,8085210	-76,23	23,24	5,00	1,00	
	142	Caucho corazon	Citrifolia	5,8086690	5,8085790	-76,23	13,08	2,00	1,00	
	143	Yarumo	Peltata	5,8087050	5,8086440	-76,23	22,79	6,00	1,00	
	144	Zurrumbo	Micranthum	5,8086710	5,8086690	-76,23	11,14	5,00	1,00	
	145	Yarumo	Peltata	5,8086530	5,8087050	-76,23	18,97	12,00	1,00	
	146	Balso	Pymramidale	5,8087760	5,8086710	-76,23	32,94	10,00	1,00	
	147	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8087880	5,8086530	-76,23	12,73	10,00	1,00	
	148	Balso	Pymramidale	5,8087980	5,8087760	-76,23	30,56	15,00	1,00	
	149	Rubia	Aschersoniana	5,8087770	5,8087880	-76,23	12,41	2,00	1,00	
	150	Caucho corazon	Citrifolia	5,8089220	5,8087980	-76,23	39,92	8,00	1,00	
	151	Rubia	Aschersoniana	5,8089120	5,8087770	-76,23	33,10	5,00	1,00	
	152	Rubia	Aschersoniana	5,8089570	5,8089220	-76,23	10,19	2,00	1,00	
	153	Lechoso	Glandulosum	5,8089810	5,8089120	-76,23	13,66	2,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	154	Yarumo	Peltata	5,8091640	5,8089570	-76,23	17,89	7,00	1,00	
	155	Yarumo	Peltata	5,8091920	5,8089810	-76,23	17,86	8,00	1,00	
	156	Yarumo	Peltata	5,8092930	5,8091640	-76,23	10,35	2,00	1,00	
	157	Yarumo	Peltata	5,8093040	5,8091920	-76,23	15,50	10,00	1,00	
	158	Yarumo	Peltata	5,8092130	5,8092930	-76,23	25,27	8,00	1,00	
	159	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8092170	5,8093040	-76,23	12,41	6,00	1,00	
	160	Niguito	Minutiflora	5,8092170	5,8092130	-76,23	17,51	2,00	1,00	
	161	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8092170	5,8092170	-76,23	11,78	2,00	1,00	
	161	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8092170	5,8092170	-76,23	11,14	2,00	1,00	
	161	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8092310	5,8092170	-76,23	10,50	2,00	1,00	
	161	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8093080	5,8092170	-76,23	10,19	2,00	1,00	
	162	Yarumo	Peltata	5,8092460	5,8092310	-76,23	17,57	9,00	1,00	
	163	Yarumo	Peltata	5,8098120	5,8093080	-76,23	18,41	10,00	1,00	
	164	Caucho corazon	Citrifolia	5,8103290	5,8092460	-76,23	12,13	2,00	1,00	
	165	Lulo arboreo	Sycophanta	5,8104460	5,8095170	-76,23	57,30	6,00	1,00	
	166	Palma de monte	Aequalis	5,8110600	5,8095710	-76,23	11,46	7,00	1,00	
	167	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8112290	5,8095270	-76,23	14,01	7,00	1,00	
	168	Palo verde	Occidentalis	5,8114550	5,8095750	-76,23	50,93	2,00	1,00	
	169	Rubia	Aschersoniana	5,8115170	5,8098120	-76,23	27,37	2,00	1,00	
	170	Yarumo	Peltata	5,8115890	5,8103290	-76,23	18,88	8,00	1,00	
	171	Palo verde	Occidentalis	5,8116070	5,8104460	-76,23	66,84	2,00	1,00	
	172	Rubia	Aschersoniana	5,8116500	5,8110600	-76,23	34,38	2,00	1,00	
	173	Guayabo	Guajava	5,8132390	5,8112290	-76,23	31,04	10,00	1,00	
	174	Yarumo angustifolio	Obtusifolia	5,8132820	5,8114550	-76,23	18,78	6,00	1,00	
	175	Punta de lanza	Gracilis	5,8135550	5,8115170	-76,23	24,83	4,00	1,00	
	176	Coronillo	Grossularioides	5,8135480	5,8115890	-76,23	13,69	2,00	1,00	
	177	Coussapoa	Parviceps	5,8135900	5,8116070	-76,23	12,41	2,00	1,00	
	178	Palo verde	Occidentalis	5,8135900	5,8116500	-76,23	25,78	2,00	1,00	
	179	Palo verde	Occidentalis	5,8135900	5,8121660	-76,23	36,76	7,00	1,00	
	180	Cafetillo	Hebeclada	5,8137570	5,8121660	-76,23	17,51	2,00	1,00	
	181	Palo verde	Occidentalis	5,8139650	5,8123020	-76,23	33,42	5,00	1,00	
	182	Palo verde	Occidentalis	5,8139640	5,8123390	-76,23	16,87	2,00	1,00	
	182	Cafetillo	Hebeclada	5,8140560	5,8123390	-76,23	17,41	2,00	1,00	
	183	Yarumo	Peltata	5,8140880	5,8123410	-76,23	20,44	8,00	1,00	
	184	Cafetillo	Hebeclada	5,8140610	5,8126710	-76,23	16,55	2,00	1,00	
	185	Balso	Pymramidale	5,8141300	5,8127760	-76,23	11,55	4,00	1,00	
	186	Punta de lanza	Gracilis	5,8139850	5,8127830	-76,23	10,50	2,00	1,00	
	187	Cafetillo	Hebeclada	5,8139570	5,8128990	-76,23	12,89	2,00	1,00	
	188	Guamo estipulas	Nobilis	5,8139510	5,8128720	-76,23	16,81	8,00	1,00	
	190	Caucho redondo	Tondizii	5,8139170	5,8128210	-76,23	29,41	6,00	1,00	
	189	Palo verde	Occidentalis	5,8138620	5,8128550	-76,23	11,46	6,00	1,00	
	191	Guamo de playa	Latifolia	5,8139930	5,8128010	-76,23	30,24	6,00	1,00	
	192	Guamo de playa	Latifolia	5,8139910	5,8127910	-76,23	13,85	4,00	1,00	
	193	Guamo de playa	Latifolia	5,8139740	5,8127930	-76,23	34,70	4,00	1,00	
	194	Guamo de playa	Latifolia	5,8139650	5,8127720	-76,23	13,69	4,00	1,00	
	195	Guamo de playa	Latifolia	5,8139820	5,8127970	-76,23	17,83	2,00	1,00	
	196	Guamo estipulas	Nobilis	5,8139500	5,8128190	-76,23	18,78	8,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Tala de arboles Conformacion de la Banca y Línea de Chaflanes Margen Izquierdo PR 71+186 - PR 72+960 Sector Talasa Ruta 6002	197	Cafetillo	Hebeclada	5,8139500	5,8128220	-76,23	12,29	6,00	1,00	
	198	Lechero	Alicastrum	5,8143310	5,8128600	-76,23	17,19	9,00	1,00	
	199	Palma de monte	Aequalis	5,8146140	5,8128630	-76,23	11,78	7,00	1,00	
	200	Lechero	Alicastrum	5,8146140	5,8128480	-76,23	10,50	5,00	1,00	
	201	Lechero	Alicastrum	5,8146140	5,8128520	-76,23	12,73	7,00	1,00	
	202	Palo verde	Occidentalis	5,8146140	5,8128780	-76,23	15,92	7,00	1,00	
	203	Guamo estipulas	Nobilis	5,8146950	5,8132390	-76,23	22,92	5,00	1,00	
	204	Yarumo	Peltata	5,8148190	5,8132820	-76,23	18,78	11,00	1,00	
	205	Lechoso	Glandulosum	5,8148100	5,8132950	-76,23	19,74	2,00	1,00	
	206	Yarumo	Peltata	5,8148140	5,8135550	-76,23	20,69	8,00	1,00	
	207	Algodoncillo	Triplinerve	5,8148960	5,8135480	-76,23	11,46	2,00	1,00	
	208	Palo verde	Occidentalis	5,8149800	5,8135900	-76,23	28,65	5,00	1,00	
	208	Palo verde	Occidentalis	5,8151960	5,8135900	-76,23	25,62	4,00	1,00	
	208	Palo verde	Occidentalis	5,8151980	5,8135900	-76,23	14,64	5,00	1,00	
	209	Yarumo	Peltata	5,8152460	5,8137570	-76,23	19,10	11,00	1,00	
	210	Caucho corazon	Citrifolia	5,8152440	5,8139650	-76,23	14,32	2,00	1,00	
	211	Caucho corazon	Citrifolia	5,8158910	5,8139640	-76,23	11,14	2,00	1,00	
	212	Oreopanax	Anchicayanus	5,8161330	5,8140560	-76,23	16,65	6,00	1,00	
	213	Otobo	Novogranatensis	5,8161920	5,8140880	-76,23	23,43	6,00	1,00	
	214	Coco	Pittieri	5,8162260	5,8140610	-76,23	33,90	258,00	1,00	
	215	Sangregado	Mutisianus	5,8160050	5,8141300	-76,23	25,15	5,00	1,00	
	216	Anime	Pittieri	5,8159800	5,8139850	-76,23	31,42	10,00	1,00	
	217	Anime	Pittieri	5,8159800	5,8139570	-76,23	16,87	6,00	1,00	
	218	Palo verde	Occidentalis	5,8160350	5,8139510	-76,23	32,47	7,00	1,00	
	219	Otobo	Novogranatensis	5,8161350	5,8139170	-76,23	17,19	6,00	1,00	
	220	Sangregado	Mutisianus	5,8162570	5,8138620	-76,23	16,55	5,00	1,00	
	221	Guamo estipulas	Nobilis	5,8162570	5,8139930	-76,23	11,46	4,00	1,00	
	222	Palo verde	Occidentalis	5,8162780	5,8139910	-76,23	17,51	8,00	1,00	
	223	Caucho corazon	Citrifolia	5,8162780	5,8139740	-76,23	10,98	5,00	1,00	
	224	Rapabarbo	Columnaris	5,8162560	5,8139650	-76,23	14,32	7,00	1,00	
	225	Rapabarbo	Columnaris	5,8162200	5,8139820	-76,23	25,46	2,00	1,00	
	226	Anime	Pittieri	5,8159960	5,8139500	-76,23	16,87	6,00	1,00	
	226	Anime	Pittieri	5,8160140	5,8139500	-76,23	10,50	5,00	1,00	
	227	Palo verde	Occidentalis	5,8160310	5,8139810	-76,23	18,46	5,00	1,00	
	228	Palo verde	Occidentalis	5,8160530	5,8140390	-76,23	25,31	7,00	1,00	
	229	Guamo estipulas	Nobilis	5,8160530	5,8143310	-76,23	11,46	6,00	1,00	
	230	Candelo	Oblonga	5,8161270	5,8144560	-76,23	11,46	2,00	1,00	
	231	Caucho pelos	Popenoei	5,8161760	5,8144630	-76,23	17,83	2,00	1,00	
	232	Candelo	Oblonga	5,8161760	5,8144730	-76,23	16,87	6,00	1,00	
	233	Lulo arboreo	Sycophanta	5,8161760	5,8144010	-76,23	15,92	8,00	1,00	
	234	Lulo arboreo	Sycophanta	5,8161860	5,8143640	-76,23	14,32	10,00	1,00	
	235	Guamo estipulas	Nobilis	5,8161860	5,8145320	-76,23	11,14	6,00	1,00	
	236	Coussapoa	Parviceps	5,8162090	5,8146140	-76,23	15,92	6,00	1,00	
	236	Coussapoa	Parviceps	5,8162070	5,8146140	-76,23	14,32	6,00	1,00	
	236	Coussapoa	Parviceps	5,8161640	5,8146140	-76,23	11,46	6,00	1,00	
	236	Coussapoa	Parviceps	5,8161850	5,8146140	-76,23	10,50	3,00	1,00	
	237	Rubia	Aschersoniana	5,8161960	5,8146950	-76,23	12,57	6,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	238	Higuera	Obtusifolia	5,8162910	5,8147420	-76,23	25,15	2,00	1,00	
	239	Candelo	Oblonga	5,8164910	5,8148190	-76,23	27,06	8,00	1,00	
	240	Candelo	Oblonga	5,8165310	5,8148100	-76,23	24,83	2,00	1,00	
	241	Candelo	Oblonga	5,8165310	5,8148140	-76,23	16,23	5,00	1,00	
	242	Candelo	Oblonga	5,8167040	5,8148960	-76,23	16,87	5,00	1,00	
	243	Yarumo	Peltata	5,8166760	5,8148860	-76,23	14,64	8,00	1,00	
	244	Coronillo	Grossularioides	5,8166450	5,8149800	-76,23	12,41	2,00	1,00	
	245	Balso	Pymramidale	5,8167020	5,8151960	-76,23	23,87	6,00	1,00	
	246	Rubia	Aschersoniana	5,8166840	5,8151980	-76,23	10,19	5,00	1,00	
	247	Chagualo	Congestiflora	5,8166850	5,8152460	-76,23	19,42	5,00	1,00	
	248	Chagualo	Congestiflora	5,8166960	5,8152440	-76,23	33,74	6,00	1,00	
	249	Lechoso	Glandulosum	5,8166880	5,8158910	-76,23	21,65	6,00	1,00	
	250	Niguito	Minutiflora	5,8166310	5,8161260	-76,23	12,10	5,00	1,00	
	251	Punta de lanza	Gracilis	5,8166230	5,8161530	-76,23	10,35	5,00	1,00	
	252	Yarumo	Peltata	5,8165900	5,8161750	-76,23	12,22	6,00	1,00	
	253	Yarumo	Peltata	5,8165890	5,8160920	-76,23	10,35	5,00	1,00	
	254	Rubia	Aschersoniana	5,8165580	5,8160890	-76,23	14,80	9,00	1,00	
	255	Rubia	Aschersoniana	5,8165360	5,8161330	-76,23	20,37	2,00	1,00	
	256	Rubia	Aschersoniana	5,8164530	5,8161920	-76,23	10,19	2,00	1,00	
	257	Niguito	Minutiflora	5,8164530	5,8162260	-76,23	11,52	3,00	1,00	
	258	Punta de lanza	Gracilis	5,8164230	5,8160050	-76,23	18,05	4,00	1,00	
	259	Rubia	Aschersoniana	5,8164300	5,8159800	-76,23	24,67	8,00	1,00	
	259	Rubia	Aschersoniana	5,8164350	5,8159800	-76,23	17,92	5,00	1,00	
	260	Cafetillo	Hebeclada	5,8163600	5,8160350	-76,23	10,82	2,00	1,00	
	261	Niguito	Minutiflora	5,8163740	5,8161350	-76,23	10,35	2,00	1,00	
	262	Ceiba de tierra fria	Rosea	5,8167960	5,8162570	-76,23	10,76	2,00	1,00	
	262	Ceiba de tierra fria	Rosea	5,8169800	5,8162570	-76,23	12,73	6,00	1,00	
	263	Palma de monte	Aequalis	5,8170460	5,8162780	-76,23	12,41	7,00	1,00	
	263	Palma de monte	Aequalis	5,8170930	5,8162780	-76,23	11,14	6,00	1,00	
	264	Caucho Americano	Americana	5,8172810	5,8162560	-76,23	13,56	3,00	1,00	
	265	Churimo	Punctata	5,8175220	5,8162200	-76,23	25,56	2,00	1,00	
	266	Rubia	Aschersoniana	5,8176030	5,8159960	-76,23	10,50	3,00	1,00	
	267	Coccoloba	Nutans	5,8176530	5,8160140	-76,23	10,35	2,00	1,00	
	268	Caucho 1	Macbridei	5,8175860	5,8160310	-76,23	10,82	2,00	1,00	
	269	Rubia	Aschersoniana	5,8175540	5,8160530	-76,23	12,73	6,00	1,00	
	269	Rubia	Aschersoniana	5,8176190	5,8160530	-76,23	13,69	6,00	1,00	
	270	Guamo estipulas	Nobilis	5,8175630	5,8161260	-76,23	24,57	3,00	1,00	
	271	Guamo estipulas	Nobilis	5,8175220	5,8161270	-76,23	16,33	2,00	1,00	
	272	Niguito	Minutiflora	5,8175210	5,8161760	-76,23	14,93	3,00	1,00	
	272	Niguito	Minutiflora	5,8174900	5,8161760	-76,23	10,19	2,00	1,00	
	273	Cuatro lenguas	Corymbosa	5,8174840	5,8161760	-76,23	31,19	6,00	1,00	
	274	Rubia	Aschersoniana	5,8174760	5,8161860	-76,23	18,91	2,00	1,00	
	274	Rubia	Aschersoniana	5,8176430	5,8161860	-76,23	13,05	7,00	1,00	
	275	Palma de monte	Aequalis	5,8176390	5,8162090	-76,23	11,78	6,00	1,00	
	276	Guamo estipulas	Nobilis	5,8176760	5,8162070	-76,23	12,41	6,00	1,00	
	277	Rubia	Aschersoniana	5,8176370	5,8161640	-76,23	11,11	2,00	1,00	
	278	Rubia	Aschersoniana	5,8176280	5,8161850	-76,23	12,10	2,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	279	Miconia	Ibaguensis	5,8176530	5,8161960	-76,23	10,50	3,00	1,00	
	280	Balso	Pymramidale	5,8176480	5,8162910	-76,23	12,73	6,00	1,00	
	281	Balso	Pymramidale	5,8176430	5,8164910	-76,23	10,82	5,00	1,00	
	282	Caucho corazon	Citrifolia	5,8176970	5,8165310	-76,23	12,22	2,00	1,00	
	282	Caucho corazon	Citrifolia	5,8177180	5,8165310	-76,23	10,76	2,00	1,00	
	283	Guamo estipulas	Nobilis	5,8179630	5,8167040	-76,23	16,55	2,00	1,00	
	284	Guamo estipulas	Nobilis	5,8178850	5,8166760	-76,23	11,84	2,00	1,00	
	285	Palma de monte	Aequalis	5,8179820	5,8166450	-76,23	13,81	6,00	1,00	
	286	Guamo estipulas	Nobilis	5,8179340	5,8167020	-76,23	12,19	5,00	1,00	
	287	Guamo estipulas	Nobilis	5,8179500	5,8166840	-76,23	11,14	5,00	1,00	
	288	Sangregado	Mutisianus	5,8181030	5,8166850	-76,23	19,48	2,00	1,00	
	289	Guamo estipulas	Nobilis	5,8180510	5,8166960	-76,23	13,66	4,00	1,00	
	290	Coco	Pittieri	5,8181300	5,8166880	-76,23	11,65	2,00	1,00	
	291	Yarumo	Peltata	5,8181260	5,8166310	-76,23	27,02	8,00	1,00	
	292	Cafetillo	Hebeclada	5,8181230	5,8166230	-76,23	14,80	2,00	1,00	
	293	Punta de lanza	Gracilis	5,8181230	5,8165900	-76,23	13,69	5,00	1,00	
	294	Palma de monte	Aequalis	5,8181230	5,8165890	-76,23	10,15	6,00	1,00	
	295	Sloanea	Guianensis	5,8180810	5,8165580	-76,23	20,44	5,00	1,00	
	296	Espadero	Coriacea	5,8181100	5,8165360	-76,23	28,97	5,00	1,00	
	298	Sangregado	Mutisianus	5,8181410	5,8164230	-76,23	11,46	5,00	1,00	
	299	Sangregado	Mutisianus	5,8181850	5,8164300	-76,23	33,74	9,00	1,00	
	300	Sangregado	Mutisianus	5,8181650	5,8164350	-76,23	14,01	2,00	1,00	
	301	Palo verde	Occidentalis	5,8181650	5,8163600	-76,23	35,01	9,00	1,00	
	302	Sangregado	Mutisianus	5,8181060	5,8163740	-76,23	10,82	5,00	1,00	
	303	Caucho corazon	Citrifolia	5,8181230	5,8167960	-76,23	33,26	6,00	1,00	
	304	Caucho corazon	Citrifolia	5,8180920	5,8169800	-76,23	17,44	6,00	1,00	
	305	Yarumo	Peltata	5,8180920	5,8170460	-76,24	23,75	10,00	1,00	
	306	Lulo arboreo	Sycophanta	5,8181900	5,8170930	-76,24	12,73	5,00	1,00	
	307	Caucho corazon	Citrifolia	5,8181310	5,8172810	-76,24	19,10	5,00	1,00	
	308	Sangregado	Mutisianus	5,8180980	5,8175220	-76,24	31,77	4,00	1,00	
	309	Palo verde	Occidentalis	5,8180740	5,8176030	-76,24	19,10	5,00	1,00	
	310	Yarumo	Peltata	5,8181090	5,8176530	-76,24	12,41	6,00	1,00	
	311	Guamo peludo	Oerstediana	5,8181270	5,8175860	-76,24	11,62	6,00	1,00	
	312	Guamo peludo	Oerstediana	5,8181240	5,8175540	-76,24	12,03	5,00	1,00	
	313	Yarumo	Peltata	5,8180350	5,8176190	-76,24	15,57	8,00	1,00	
	314	Guamo estipulas	Nobilis	5,8180580	5,8175630	-76,24	12,73	5,00	1,00	
	315	Miconia	Ibaguensis	5,8180580	5,8175220	-76,24	15,60	5,00	1,00	
	316	Rubia	Aschersoniana	5,8180720	5,8175210	-76,24	34,70	10,00	1,00	
	317	Yarumo	Peltata	5,8181090	5,8174900	-76,24	26,32	7,00	1,00	
	318	Guayabo de mono	Macrocarpa	5,8159800	5,8174840	-76,24	60,48	2,00	1,00	
	319	Sangregado	Mutisianus	5,8181240	5,8174760	-76,24	31,51	10,00	1,00	
	320	Caucho corazon	Citrifolia	5,8181700	5,8176430	-76,24	13,69	5,00	1,00	
	321	Palo verde	Occidentalis	5,8181390	5,8176390	-76,24	11,78	3,00	1,00	
	322	Algodoncillo	Triplinerve	5,8181390	5,8176760	-76,24	15,28	3,00	1,00	
	323	Palma de monte	Aequalis	5,8181660	5,8176370	-76,24	10,50	7,00	1,00	
	324	Rubia	Aschersoniana	5,8182630	5,8176280	-76,24	18,59	5,00	1,00	
	325	Palo verde	Occidentalis	5,8182480	5,8176530	-76,24	35,33	5,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	326	Palo verde	Occidentalis	5,8183680	5,8176480	-76,24	23,55	5,00	1,00	
	327	Sangregado	Mutisianus	5,8184270	5,8176430	-76,24	63,66	9,00	1,00	
	328	Niguito	Minutiflora	5,8184030	5,8176970	-76,24	24,51	5,00	1,00	
	329	Yarumo	Peltata	5,8184690	5,8177180	-76,24	21,33	6,00	1,00	
	330	Sangregado	Mutisianus	5,8183850	5,8179630	-76,24	19,58	9,00	1,00	
	331	Palo verde	Occidentalis	5,8184820	5,8178850	-76,24	17,51	2,00	1,00	
	332	Sangregado	Mutisianus	5,8185270	5,8179820	-76,24	13,05	5,00	1,00	
	333	Punta de lanza	Gracilis	5,8184120	5,8179340	-76,24	15,92	5,00	1,00	
	334	Yarumo	Peltata		5,8179500	-76,24	19,74	5,00	1,00	
	335	Guamo estipulas	Nobilis		5,8181030	-76,24	10,19	5,00	1,00	
	336	Churimo	Punctata		5,8180510	-76,24	13,05	5,00	1,00	
	337	Palma de monte	Aequalis		5,8181300	-76,24	11,46	5,00	1,00	
	338	Miconia	Ibaguensis		5,8181260	-76,24	12,10	4,00	1,00	
	339	Manzano	Rosea		5,8181230	-76,24	33,74	8,00	1,00	
	339	Manzano	Rosea		5,8181230	-76,24	11,46	5,00	1,00	
	339	Manzano	Rosea		5,8181230	-76,24	10,35	5,00	1,00	
	340	Manzano	Rosea		5,8180810	-76,24	20,69	8,00	1,00	
	341	Guamo estipulas	Nobilis		5,8181100	-76,24	16,30	3,00	1,00	
	342	Churimo	Punctata		5,8181410	-76,24	16,71	5,00	1,00	
	343	Churimo	Punctata		5,8181850	-76,24	14,64	5,00	1,00	
	344	Anon lechero	Glabra		5,8181650	-76,24	11,14	5,00	1,00	
	344	Anon lechero	Glabra		5,8181650	-76,24	10,19	4,00	1,00	
	345	Miconia	Ibaguensis		5,8181060	-76,24	14,32	5,00	1,00	
	346	Danto	Coronata		5,8181230	-76,24	25,46	4,00	1,00	
	347	Danto	Coronata		5,8180920	-76,24	21,01	8,00	1,00	
	347	Danto	Coronata		5,8180920	-76,24	18,46	5,00	1,00	
	348	Caucho espinoso	Armata		5,8181900	-76,24	12,73	6,00	1,00	
	349	Algodoncillo negro	Floribunda		5,8181310	-76,24	22,35	3,00	1,00	
	350	Anon lechero	Glabra		5,8180980	-76,24	11,46	3,00	1,00	
	351	Palo verde	Occidentalis		5,8180740	-76,24	17,98	6,00	1,00	
	352	Palma de monte	Aequalis		5,8181090	-76,24	12,64	8,00	1,00	
	353	Güinilla	Schomburgkii		5,8181270	-76,24	13,24	5,00	1,00	
	354	Niguito	Minutiflora		5,8181240	-76,24	13,88	6,00	1,00	
	355	Churimo	Punctata		5,8180350	-76,24	12,10	5,00	1,00	
	356	Palo verde	Occidentalis		5,8180580	-76,24	23,55	5,00	1,00	
	356	Palo verde	Occidentalis		5,8180580	-76,24	21,33	5,00	1,00	
	357	NN	Acuminata		5,8180720	-76,24	21,96	3,00	1,00	
	358	Palma de monte	Aequalis		5,8181090	-76,24	10,82	5,00	1,00	
	259	Guamo estipulas	Nobilis		5,8159800	-76,23	10,19	5,00	1,00	
	360	Lechero	Alicastrum		5,8181240	-76,24	16,55	7,00	1,00	
	361	Palma de monte	Aequalis		5,8181700	-76,24	13,69	8,00	1,00	
	362	Palo verde	Occidentalis		5,8181390	-76,24	35,65	3,00	1,00	
	362	Palo verde	Occidentalis		5,8181390	-76,24	30,24	3,00	1,00	
	363	Yarumo	Peltata		5,8181660	-76,24	27,37	8,00	1,00	
	364	Yarumo	Peltata		5,8182630	-76,24	21,96	12,00	1,00	
	365	Palo verde	Occidentalis		5,8182480	-76,24	12,41	2,00	1,00	
	366	Sangregado	Mutisianus		5,8183680	-76,24	14,32	2,00	1,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP14	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	U

Localización/Descripción	Codigo de Árbol	Nombre Común	Especie	Latitud	Longitud	Volumen	DAP	Altura Fuste	Árboles Talados (Unidades)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	367	Palo verde	Occidentalis		5,8184270	-76,24	14,32	2,00	1,00	
	368	Algodoncillo negro	Floribunda		5,8184030	-76,24	18,14	3,00	1,00	
	369	Palo verde	Occidentalis		5,8184690	-76,24	33,10	3,00	1,00	
	370	Punta de lanza	Gracilis		5,8183850	-76,24	19,10	5,00	1,00	
	371	Palo verde	Occidentalis		5,8184820	-76,24	13,37	2,00	1,00	
	372	Caucho redondo	Tondizii		5,8185270	-76,24	16,87	2,00	1,00	
	373	Balso	Pymramidale		5,8184120	-76,24	13,37	6,00	1,00	
Subtotal									**336,00**	
Descuento Acta Nº12 Octubre 2025 - Tala de Arboles NP14 H<12m (PR 71+620/675 - PR 72+869/960)									**-63,00**	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026- Tala de Arboles NP14 H<12m (PR 71+300 - PR 72+960)									**-83,00**	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026 NP15 Tala de Árbol H=> 12.0 m									**-6,00**	
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026- Tala de Arboles NP14 H<12m (PR 71+300 - PR 72+960)									**-144,00**	
TOTAL									**40,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR60+655	608,95	608,84	608,71	3,5	609,21	609,10	608,97	3,75	7,25	0,26	1,88	0,00	0,00
	PR60+660	609,22	609,11	608,98	3,5	609,48	609,37	609,24	3,88	7,38	0,26	1,92	5,00	9,50
	PR60+665	609,49	609,38	609,25	3,5	609,75	609,64	609,51	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+670	609,76	609,65	609,52	3,5	610,02	609,91	609,78	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+675	610,03	609,92	609,79	3,5	610,29	610,18	610,05	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+680	610,30	610,19	610,06	3,5	610,56	610,45	610,32	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+685	610,57	610,46	610,33	3,5	610,83	610,72	610,59	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+690	610,84	610,73	610,60	3,5	611,10	610,99	610,86	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+695	611,11	611,00	610,87	3,5	611,37	611,26	611,13	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+700	611,38	611,27	611,14	3,5	611,64	611,53	611,40	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+705	611,65	611,54	611,41	3,5	611,91	611,80	611,67	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+710	611,89	611,81	611,72	3,5	612,15	612,07	611,98	3,83	7,33	0,26	1,91	5,00	9,58
	PR60+715	612,10	612,08	612,00	3,5	612,36	612,34	612,26	3,70	7,20	0,26	1,87	5,00	9,45
	PR60+720	612,30	612,35	612,28	3,5	612,56	612,61	612,54	3,56	7,06	0,26	1,84	5,00	9,28
	PR60+725	612,55	612,62	612,55	3,5	612,81	612,88	612,81	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,15
	PR60+730	612,82	612,89	612,82	3,5	613,08	613,15	613,08	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+735	613,09	613,16	613,09	3,5	613,35	613,42	613,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+740	613,36	613,43	613,36	3,5	613,62	613,69	613,62	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+745	613,63	613,70	613,63	3,5	613,89	613,96	613,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+750	613,90	613,97	613,90	3,5	614,16	614,23	614,16	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+755	614,17	614,24	614,17	3,5	614,43	614,50	614,43	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+760	614,44	614,51	614,44	3,5	614,70	614,77	614,70	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+765	614,71	614,78	614,71	3,5	614,97	615,04	614,97	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+770	614,98	615,05	614,98	3,5	615,24	615,31	615,24	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+775	615,25	615,32	615,25	3,5	615,51	615,58	615,51	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+780	615,52	615,59	615,52	3,5	615,78	615,85	615,78	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+785	615,79	615,86	615,79	3,5	616,05	616,12	616,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+790	616,06	616,13	616,06	3,5	616,32	616,39	616,32	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+795	616,33	616,40	616,33	3,5	616,59	616,66	616,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+800	616,59	616,66	616,59	3,5	616,85	616,92	616,85	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+805	616,84	616,91	616,84	3,5	617,10	617,17	617,10	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+810	617,09	617,16	617,09	3,5	617,35	617,42	617,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+815	617,33	617,40	617,33	3,5	617,59	617,66	617,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+820	617,56	617,63	617,56	3,5	617,82	617,89	617,82	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+825	617,79	617,86	617,79	3,5	618,05	618,12	618,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+830	618,01	618,08	618,01	3,5	618,27	618,34	618,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días	PR60+835	618,24	618,31	618,24	3,5	618,50	618,57	618,50	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Construcción de Losas de Concreto	PR60+840	618,48	618,55	618,48	3,5	618,74	618,81	618,74	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Capa de Rodadura Calzada PR 60+655 - PR 61+024 Sector El 12B Ruta 6002	PR60+845	618,74	618,81	618,74	3,5	619,00	619,07	619,00	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+850	619,02	619,09	619,08	3,7	619,28	619,35	619,34	3,50	7,16	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR60+855	619,31	619,39	619,44	4,1	619,57	619,65	619,70	3,50	7,60	0,26	1,98	5,00	9,60
	PR60+860	619,56	619,71	619,83	4,5	619,82	619,97	620,09	3,50	8,05	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+865	619,79	620,05	620,23	5,0	620,05	620,31	620,49	3,50	8,49	0,26	2,21	5,00	10,75
	PR60+870	620,14	620,40	620,58	5,0	620,40	620,66	620,84	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+875	620,50	620,76	620,94	5,0	620,76	621,02	621,20	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+880	620,85	621,11	621,29	5,0	621,11	621,37	621,55	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+885	621,21	621,47	621,65	5,0	621,47	621,73	621,91	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+890	621,56	621,82	622,01	5,0	621,82	622,08	622,27	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+895	621,94	622,18	622,35	4,9	622,20	622,44	622,61	3,50	8,41	0,26	2,19	5,00	11,00
	PR60+900	622,39	622,54	622,65	4,5	622,65	622,80	622,91	3,50	7,97	0,26	2,07	5,00	10,65
	PR60+905	622,82	622,89	622,95	4,0	623,08	623,15	623,21	3,50	7,53	0,26	1,96	5,00	10,08
	PR60+910	623,24	623,25	623,25	3,6	623,50	623,51	623,51	3,69	7,28	0,26	1,89	5,00	9,63
	PR60+915	623,65	623,60	623,55	3,5	623,91	623,86	623,81	4,12	7,62	0,26	1,98	5,00	9,68
	PR60+920	624,06	623,96	623,82	3,5	624,32	624,22	624,08	4,54	8,04	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+925	624,47	624,32	624,09	3,5	624,73	624,58	624,35	4,97	8,47	0,26	2,20	5,00	10,73
	PR60+930	624,86	624,67	624,39	3,5	625,12	624,93	624,65	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,15
	PR60+935	625,19	625,00	624,72	3,5	625,45	625,26	624,98	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+940	625,49	625,30	625,02	3,5	625,75	625,56	625,28	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+945	625,77	625,58	625,30	3,5	626,03	625,84	625,56	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+950	626,02	625,83	625,55	3,5	626,28	626,09	625,81	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+955	626,25	626,06	625,79	3,5	626,51	626,32	626,05	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+960	626,39	626,27	626,09	3,5	626,65	626,53	626,35	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+965	626,51	626,44	626,37	3,5	626,77	626,70	626,63	4,84	8,34	0,26	2,17	5,00	11,08
	PR60+970	626,59	626,60	626,61	3,5	626,85	626,86	626,87	4,41	7,91	0,26	2,06	5,00	10,58
	PR60+975	626,64	626,75	626,84	3,5	626,90	627,01	627,10	3,99	7,49	0,26	1,95	5,00	10,03
	PR60+980	626,69	626,91	627,05	3,5	626,95	627,17	627,31	3,56	7,06	0,26	1,83	5,00	9,45
	PR60+985	626,76	627,07	627,26	3,5	627,02	627,33	627,52	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,13
	PR60+990	626,93	627,24	627,43	3,5	627,19	627,50	627,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+995	627,11	627,42	627,61	3,5	627,37	627,68	627,87	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+000	627,30	627,61	627,80	3,5	627,56	627,87	628,06	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+005	627,50	627,81	628,00	3,5	627,76	628,07	628,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+010	627,71	628,02	628,22	3,5	627,97	628,28	628,48	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+015	627,96	628,24	628,42	3,5	628,22	628,50	628,68	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	3,5	628,55	628,73	628,85	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,28
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR61+020	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	1,00	0,91

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR61+023	628,64	628,71	628,77	0,0	628,90	628,97	629,03	3,50	3,50	0,26	0,91	3,00	2,73
Subtotal Acumulado														713,43
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 60+746 - PR 60+804) Carril Izquierdo - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-53,60
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 60+746 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM NP 17 Concreto Hidraulico a 7 días														-345,73
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 60+655 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-88,77
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM 500 - ITEM NP 17 Concreto Hidraulico a 7 días														-106,19
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-101,64
TOTAL														**17,50**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR60+655	608,95	608,84	608,71	3,5	609,21	609,10	608,97	3,75	7,25	0,26	1,88	0,00	0,00
	PR60+660	609,22	609,11	608,98	3,5	609,48	609,37	609,24	3,88	7,38	0,26	1,92	5,00	9,50
	PR60+665	609,49	609,38	609,25	3,5	609,75	609,64	609,51	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+670	609,76	609,65	609,52	3,5	610,02	609,91	609,78	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+675	610,03	609,92	609,79	3,5	610,29	610,18	610,05	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+680	610,30	610,19	610,06	3,5	610,56	610,45	610,32	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+685	610,57	610,46	610,33	3,5	610,83	610,72	610,59	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+690	610,84	610,73	610,60	3,5	611,10	610,99	610,86	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+695	611,11	611,00	610,87	3,5	611,37	611,26	611,13	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+700	611,38	611,27	611,14	3,5	611,64	611,53	611,40	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+705	611,65	611,54	611,41	3,5	611,91	611,80	611,67	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR60+710	611,89	611,81	611,72	3,5	612,15	612,07	611,98	3,83	7,33	0,26	1,91	5,00	9,58
	PR60+715	612,10	612,08	612,00	3,5	612,36	612,34	612,26	3,70	7,20	0,26	1,87	5,00	9,45
	PR60+720	612,30	612,35	612,28	3,5	612,56	612,61	612,54	3,56	7,06	0,26	1,84	5,00	9,28
	PR60+725	612,55	612,62	612,55	3,5	612,81	612,88	612,81	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,15
	PR60+730	612,82	612,89	612,82	3,5	613,08	613,15	613,08	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+735	613,09	613,16	613,09	3,5	613,35	613,42	613,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+740	613,36	613,43	613,36	3,5	613,62	613,69	613,62	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+745	613,63	613,70	613,63	3,5	613,89	613,96	613,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+750	613,90	613,97	613,90	3,5	614,16	614,23	614,16	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+755	614,17	614,24	614,17	3,5	614,43	614,50	614,43	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+760	614,44	614,51	614,44	3,5	614,70	614,77	614,70	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+765	614,71	614,78	614,71	3,5	614,97	615,04	614,97	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+770	614,98	615,05	614,98	3,5	615,24	615,31	615,24	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+775	615,25	615,32	615,25	3,5	615,51	615,58	615,51	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+780	615,52	615,59	615,52	3,5	615,78	615,85	615,78	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+785	615,79	615,86	615,79	3,5	616,05	616,12	616,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+790	616,06	616,13	616,06	3,5	616,32	616,39	616,32	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+795	616,33	616,40	616,33	3,5	616,59	616,66	616,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+800	616,59	616,66	616,59	3,5	616,85	616,92	616,85	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+805	616,84	616,91	616,84	3,5	617,10	617,17	617,10	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+810	617,09	617,16	617,09	3,5	617,35	617,42	617,35	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+815	617,33	617,40	617,33	3,5	617,59	617,66	617,59	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+820	617,56	617,63	617,56	3,5	617,82	617,89	617,82	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+825	617,79	617,86	617,79	3,5	618,05	618,12	618,05	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+830	618,01	618,08	618,01	3,5	618,27	618,34	618,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días	PR60+835	618,24	618,31	618,24	3,5	618,50	618,57	618,50	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
Construcción de Losas de Concreto	PR60+840	618,48	618,55	618,48	3,5	618,74	618,81	618,74	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Capa de Rodadura Calzada PR 60+655 - PR 61+024 Sector El 12B Ruta 6002	PR60+845	618,74	618,81	618,74	3,5	619,00	619,07	619,00	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+850	619,02	619,09	619,08	3,7	619,28	619,35	619,34	3,50	7,16	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR60+855	619,31	619,39	619,44	4,1	619,57	619,65	619,70	3,50	7,60	0,26	1,98	5,00	9,60
	PR60+860	619,56	619,71	619,83	4,5	619,82	619,97	620,09	3,50	8,05	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+865	619,79	620,05	620,23	5,0	620,05	620,31	620,49	3,50	8,49	0,26	2,21	5,00	10,75
	PR60+870	620,14	620,40	620,58	5,0	620,40	620,66	620,84	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+875	620,50	620,76	620,94	5,0	620,76	621,02	621,20	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+880	620,85	621,11	621,29	5,0	621,11	621,37	621,55	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+885	621,21	621,47	621,65	5,0	621,47	621,73	621,91	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+890	621,56	621,82	622,01	5,0	621,82	622,08	622,27	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR60+895	621,94	622,18	622,35	4,9	622,20	622,44	622,61	3,50	8,41	0,26	2,19	5,00	11,00
	PR60+900	622,39	622,54	622,65	4,5	622,65	622,80	622,91	3,50	7,97	0,26	2,07	5,00	10,65
	PR60+905	622,82	622,89	622,95	4,0	623,08	623,15	623,21	3,50	7,53	0,26	1,96	5,00	10,08
	PR60+910	623,24	623,25	623,25	3,6	623,50	623,51	623,51	3,69	7,28	0,26	1,89	5,00	9,63
	PR60+915	623,65	623,60	623,55	3,5	623,91	623,86	623,81	4,12	7,62	0,26	1,98	5,00	9,68
	PR60+920	624,06	623,96	623,82	3,5	624,32	624,22	624,08	4,54	8,04	0,26	2,09	5,00	10,18
	PR60+925	624,47	624,32	624,09	3,5	624,73	624,58	624,35	4,97	8,47	0,26	2,20	5,00	10,73
	PR60+930	624,86	624,67	624,39	3,5	625,12	624,93	624,65	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,15
	PR60+935	625,19	625,00	624,72	3,5	625,45	625,26	624,98	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+940	625,49	625,30	625,02	3,5	625,75	625,56	625,28	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+945	625,77	625,58	625,30	3,5	626,03	625,84	625,56	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+950	626,02	625,83	625,55	3,5	626,28	626,09	625,81	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+955	626,25	626,06	625,79	3,5	626,51	626,32	626,05	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+960	626,39	626,27	626,09	3,5	626,65	626,53	626,35	5,20	8,70	0,26	2,26	5,00	11,30
	PR60+965	626,51	626,44	626,37	3,5	626,77	626,70	626,63	4,84	8,34	0,26	2,17	5,00	11,08
	PR60+970	626,59	626,60	626,61	3,5	626,85	626,86	626,87	4,41	7,91	0,26	2,06	5,00	10,58
	PR60+975	626,64	626,75	626,84	3,5	626,90	627,01	627,10	3,99	7,49	0,26	1,95	5,00	10,03
	PR60+980	626,69	626,91	627,05	3,5	626,95	627,17	627,31	3,56	7,06	0,26	1,83	5,00	9,45
	PR60+985	626,76	627,07	627,26	3,5	627,02	627,33	627,52	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,13
	PR60+990	626,93	627,24	627,43	3,5	627,19	627,50	627,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR60+995	627,11	627,42	627,61	3,5	627,37	627,68	627,87	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+000	627,30	627,61	627,80	3,5	627,56	627,87	628,06	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+005	627,50	627,81	628,00	3,5	627,76	628,07	628,26	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+010	627,71	628,02	628,22	3,5	627,97	628,28	628,48	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+015	627,96	628,24	628,42	3,5	628,22	628,50	628,68	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	3,5	628,55	628,73	628,85	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,28
	PR61+019	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR61+020	628,29	628,47	628,59	0,0	628,55	628,73	628,85	3,50	3,50	0,26	0,91	1,00	0,91

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR61+023	628,64	628,71	628,77	0,0	628,90	628,97	629,03	3,50	3,50	0,26	0,91	3,00	2,73
Subtotal Acumulado														713,43
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 60+746 - PR 60+804) Carril Izquierdo - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-53,60
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 60+746 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM NP 17 Concreto Hidraulico a 7 días														-345,73
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 60+655 - PR 60+910) - Sector El 12B - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-88,77
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM 500 - ITEM NP 17 ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-101,64
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 60+655 - PR 61+024) - Sector El 12B - ITEM NP 16 Concreto Hidraulico a 3 días														-18,41
TOTAL														**105,28**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Hernán Motta Vargas
Residente de Interventoría
Matricula No. 19202-101838 CAU

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	1	2026
SOPORTE ACTA No.	**15**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Calzada Completa PR 66+063 - PR 66+620 Sector El Piñon Ruta 6002	PR66+063	744,27	744,05	743,80	4,1	744,53	744,31	744,06	4,57	8,68	0,26	2,26	0,00	0,00
	PR66+070	744,38	744,12	743,82	3,8	744,64	744,38	744,08	4,42	8,27	0,26	2,15	6,85	15,10
	PR66+075	744,50	744,22	743,88	3,6	744,76	744,48	744,14	4,30	7,88	0,26	2,05	5,00	10,50
	PR66+080	744,62	744,34	744,01	3,5	744,88	744,60	744,27	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,20
	PR66+085	744,77	744,50	744,16	3,5	745,03	744,76	744,42	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+090	744,95	744,68	744,34	3,5	745,21	744,94	744,60	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+095	745,16	744,89	744,55	3,5	745,42	745,15	744,81	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+100	745,40	745,12	744,79	3,5	745,66	745,38	745,05	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+105	745,66	745,39	745,05	3,5	745,92	745,65	745,31	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+110	745,95	745,68	745,34	3,5	746,21	745,94	745,60	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+115	746,25	745,98	745,64	3,5	746,51	746,24	745,90	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+120	746,55	746,28	745,94	3,5	746,81	746,54	746,20	4,30	7,80	0,26	2,03	5,00	10,15
	PR66+125	746,83	746,58	746,27	3,5	747,09	746,84	746,53	4,20	7,70	0,26	2,00	5,00	10,08
	PR66+130	747,08	746,88	746,64	3,5	747,34	747,14	746,90	4,00	7,50	0,26	1,95	5,00	9,88
	PR66+135	747,34	747,18	747,00	3,5	747,60	747,44	747,26	3,80	7,30	0,26	1,90	5,00	9,63
	PR66+140	747,60	747,48	747,35	3,5	747,86	747,74	747,61	3,60	7,10	0,26	1,85	5,00	9,38
	PR66+145	747,85	747,78	747,70	3,5	748,11	748,04	747,96	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,18
	PR66+150	748,12	748,09	748,05	3,5	748,38	748,35	748,31	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+155	748,40	748,41	748,43	3,5	748,66	748,67	748,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+160	748,70	748,76	748,82	3,5	748,96	749,02	749,08	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+165	749,02	749,12	749,22	3,6	749,28	749,38	749,48	3,50	7,15	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR66+170	749,34	749,50	749,65	4,0	749,60	749,76	749,91	3,50	7,52	0,26	1,96	5,00	9,55
	PR66+175	749,66	749,90	750,09	4,4	749,92	750,16	750,35	3,50	7,90	0,26	2,05	5,00	10,03
	PR66+180	750,00	750,32	750,55	4,8	750,26	750,58	750,81	3,50	8,27	0,26	2,15	5,00	10,50
	PR66+185	750,35	750,75	751,03	5,0	750,61	751,01	751,29	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	10,90
	PR66+190	750,79	751,19	751,47	5,0	751,05	751,45	751,73	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+195	751,23	751,63	751,91	5,0	751,49	751,89	752,17	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+200	751,67	752,07	752,35	5,0	751,93	752,33	752,61	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+205	752,12	752,52	752,80	5,0	752,38	752,78	753,06	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+210	752,56	752,96	753,24	5,0	752,82	753,22	753,50	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+215	753,00	753,40	753,68	5,0	753,26	753,66	753,94	3,50	8,46	0,26	2,20	5,00	11,03
	PR66+220	753,46	753,79	754,05	4,6	753,72	754,05	754,31	3,50	8,12	0,26	2,11	5,00	10,78
	PR66+225	753,98	754,23	754,44	4,2	754,24	754,49	754,70	3,50	7,75	0,26	2,01	5,00	10,30
	PR66+230	754,49	754,68	754,84	3,9	754,75	754,94	755,10	3,50	7,37	0,26	1,92	5,00	9,83
	PR66+235	754,99	755,12	755,24	3,5	755,25	755,38	755,50	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,35
	PR66+240	755,48	755,56	755,64	3,5	755,74	755,82	755,90	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+245	755,96	756,00	756,03	3,5	756,22	756,26	756,29	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+250	756,45	756,44	756,43	3,5	756,71	756,70	756,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+255	756,93	756,88	756,83	3,5	757,19	757,14	757,09	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+260	757,42	757,32	757,23	3,5	757,68	757,58	757,49	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR66+265	757,89	757,75	757,60	3,5	758,15	758,01	757,86	3,75	7,25	0,26	1,88	5,00	9,25
	PR66+270	758,33	758,15	757,93	3,5	758,59	758,41	758,19	4,12	7,62	0,26	1,98	5,00	9,65
	PR66+545	767,22	767,37	767,48	5,0	767,48	767,63	767,74	3,50	8,50	0,26	2,21	0,00	0,00
	PR66+550	767,49	767,71	767,87	5,0	767,75	767,97	768,13	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+555	767,75	768,05	768,25	5,0	768,01	768,31	768,51	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+560	768,02	768,38	768,63	5,0	768,28	768,64	768,89	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+565	768,32	768,72	769,00	5,0	768,58	768,98	769,26	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+570	768,66	769,06	769,34	5,0	768,92	769,32	769,60	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+575	769,01	769,39	769,65	5,0	769,27	769,65	769,91	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	1	2026
SOPORTE ACTA No.	**15**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM N17	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR66+580	769,42	769,73	769,94	5,0	769,68	769,99	770,20	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+585	769,82	770,06	770,23	5,0	770,08	770,32	770,49	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+590	770,22	770,39	770,51	5,0	770,48	770,65	770,77	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+595	770,60	770,70	770,77	5,0	770,86	770,96	771,03	3,50	8,50	0,26	2,21	5,00	11,05
	PR66+600	770,95	770,99	771,01	4,9	771,21	771,25	771,27	3,50	8,37	0,26	2,18	5,00	10,98
	PR66+605	771,28	771,25	771,23	4,5	771,54	771,51	771,49	3,50	8,01	0,26	2,08	5,00	10,65
	PR66+610	771,58	771,50	771,42	4,1	771,84	771,76	771,68	3,64	7,79	0,26	2,02	5,00	10,25
	PR66+615	771,85	771,72	771,59	3,8	772,11	771,98	771,85	3,91	7,69	0,26	2,00	5,00	10,05
	PR66+620	772,10	771,93	771,73	3,5	772,36	772,19	771,99	4,19	7,69	0,26	2,00	5,00	10,00
Subtotal Acumulado														576,00
Descuento Acumulado Acta Nº 10 Agosto 2025 (PR 66+063 - PR 66+270) - Sector El Piñon - ITEM NP17 Concreto Hidraulico a 7 días														-413,57
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 66+545 - PR 66+620) - Sector El Piñon - ITEM NP17 Concreto Hidraulico a 7 días														-68,25
TOTAL														**94,18**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	18	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR71+382	886,02	886,34	886,60	0,00	886,28	886,60	886,86	3,50	3,50	0,26	0,91	0,00	0,00
	PR71+385	886,41	886,74	887,00	0,00	886,67	887,00	887,26	3,50	3,50	0,26	0,91	3,00	2,73
	PR71+390	886,80	887,13	887,39	0,00	887,06	887,39	887,65	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+395	887,19	887,52	887,78	0,00	887,45	887,78	888,04	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+400	887,58	887,91	888,17	0,00	887,84	888,17	888,43	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+405	887,98	888,30	888,56	0,00	888,24	888,56	888,82	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+410	888,37	888,70	888,96	0,00	888,63	888,96	889,22	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+415	888,76	889,09	889,35	0,00	889,02	889,35	889,61	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+420	889,15	889,48	889,74	0,00	889,41	889,74	890,00	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+425	889,54	889,87	890,13	0,00	889,80	890,13	890,39	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+430	889,95	890,26	890,52	0,00	890,21	890,52	890,78	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+435	890,41	890,66	890,86	0,00	890,67	890,92	891,12	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+440	890,87	891,05	891,20	0,00	891,13	891,31	891,46	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+445	891,32	891,44	891,55	0,00	891,58	891,70	891,81	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+450	891,76	891,83	891,89	0,00	892,02	892,09	892,15	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+455	892,15	892,22	892,23	0,00	892,41	892,48	892,49	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+460	892,55	892,62	892,58	0,00	892,81	892,88	892,84	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+465	892,94	893,01	892,94	0,00	893,20	893,27	893,20	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+470	893,33	893,40	893,33	0,00	893,59	893,66	893,59	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+475	893,72	893,79	893,72	0,00	893,98	894,05	893,98	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+480	894,11	894,18	894,11	0,00	894,37	894,44	894,37	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+485	894,51	894,58	894,53	0,00	894,77	894,84	894,79	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+490	894,90	894,97	894,97	0,00	895,16	895,23	895,23	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+495	895,29	895,36	895,41	0,00	895,55	895,62	895,67	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+500	895,64	895,75	895,85	0,00	895,90	896,01	896,11	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+505	895,96	896,14	896,29	0,00	896,22	896,40	896,55	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+510	896,27	896,54	896,74	0,00	896,53	896,80	897,00	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+515	896,57	896,92	897,17	0,00	896,83	897,18	897,43	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+520	896,91	897,31	897,59	0,00	897,17	897,57	897,85	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+525	897,29	897,69	897,97	0,00	897,55	897,95	898,23	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+530	897,66	898,06	898,34	0,00	897,92	898,32	898,60	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+535	898,03	898,43	898,71	0,00	898,29	898,69	898,97	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+540	898,40	898,80	899,08	0,00	898,66	899,06	899,34	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+545	898,85	899,16	899,40	0,00	899,11	899,42	899,66	3,50	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+546	899,30	899,53	899,71	0,00	899,56	899,79	899,97	3,50	3,50	0,26	0,91	1,00	0,91
	PR71+592	902,38	902,45	902,38	3,50	902,64	902,71	902,64	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Suministro e Instalación de Concreto Hidraulico Construcción de Losas de Concreto Carril Derecho PR 71+382 - PR 71+546 Banca PR 71+592 - PR 71+939 Sector Talasa Ruta 6002	PR71+595	902,75	902,82	902,75	3,50	903,01	903,08	903,01	3,50	7,00	0,26	1,82	3,00	5,46
	PR71+600	903,11	903,18	903,11	3,50	903,37	903,44	903,37	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	6,83
	PR71+605	903,48	903,55	903,48	3,50	903,74	903,81	903,74	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+610	903,84	903,91	903,84	3,50	904,10	904,17	904,10	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+615	904,21	904,28	904,21	3,50	904,47	904,54	904,47	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+620	904,57	904,64	904,57	3,50	904,83	904,90	904,83	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+625	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	0,00	3,50	0,26	0,91	5,00	4,55
	PR71+629	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	0,00	3,50	0,26	0,91	4,00	3,64
	PR71+629	904,89	904,98	904,89	3,50	905,15	905,24	905,15	3,50	7,00	0,26	1,82	0,00	0,00
	PR71+630	905,26	905,35	905,26	3,50	905,52	905,61	905,52	3,50	7,00	0,26	1,82	1,00	1,82
	PR71+635	905,63	905,73	905,63	3,50	905,89	905,99	905,89	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+640	906,01	906,10	906,01	3,50	906,27	906,36	906,27	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+645	906,39	906,48	906,39	3,50	906,65	906,74	906,65	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+650	906,77	906,86	906,77	3,50	907,03	907,12	907,03	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+655	907,14	907,24	907,14	3,50	907,40	907,50	907,40	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+660	907,52	907,61	907,52	3,50	907,78	907,87	907,78	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+665	907,90	907,99	907,90	3,50	908,16	908,25	908,16	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+670	908,27	908,37	908,27	3,50	908,53	908,63	908,53	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+675	908,65	908,75	908,65	3,50	908,91	909,01	908,91	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+680	909,03	909,12	909,03	3,50	909,29	909,38	909,29	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+685	909,39	909,49	909,39	3,50	909,65	909,75	909,65	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+690	909,75	909,84	909,75	3,50	910,01	910,10	910,01	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+695	910,10	910,19	910,10	3,50	910,36	910,45	910,36	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+700	910,43	910,52	910,43	3,50	910,69	910,78	910,69	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+705	910,75	910,85	910,75	3,50	911,01	911,11	911,01	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+710	911,08	911,17	911,08	3,50	911,34	911,43	911,34	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+715	911,40	911,49	911,40	3,50	911,66	911,75	911,66	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+720	911,72	911,82	911,72	3,50	911,98	912,08	911,98	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+725	912,36	912,43	912,36	3,50	912,62	912,69	912,62	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+730	913,11	913,18	913,11	3,50	913,37	913,44	913,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+735	913,11	913,18	913,11	3,50	913,37	913,44	913,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+740	913,87	913,94	913,87	3,50	914,13	914,20	914,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+745	913,87	913,94	913,87	3,50	914,13	914,20	914,13	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+750	914,64	914,69	914,62	3,50	914,90	914,95	914,88	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+755	914,64	914,69	914,62	3,50	914,90	914,95	914,88	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+760	915,46	915,44	915,37	3,50	915,72	915,70	915,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3	

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
	PR71+765	915,46	915,44	915,37	3,50	915,72	915,70	915,63	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+770	916,28	916,20	916,11	3,50	916,54	916,46	916,37	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+775	916,69	916,57	916,45	3,50	916,95	916,83	916,71	3,60	7,10	0,26	1,85	5,00	9,18
	PR71+780	917,10	916,95	916,79	3,50	917,36	917,21	917,05	3,71	7,21	0,26	1,87	5,00	9,30
	PR71+785	917,51	917,33	917,13	3,50	917,77	917,59	917,39	3,81	7,31	0,26	1,90	5,00	9,43
	PR71+790	917,89	917,70	917,49	3,50	918,15	917,96	917,75	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,55
	PR71+795	918,27	918,08	917,87	3,50	918,53	918,34	918,13	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+800	918,64	918,46	918,25	3,50	918,90	918,72	918,51	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+805	919,02	918,83	918,62	3,50	919,28	919,09	918,88	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+810	919,40	919,21	919,00	3,50	919,66	919,47	919,26	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+815	919,77	919,59	919,38	3,50	920,03	919,85	919,64	3,90	7,40	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+820	920,15	919,96	919,76	3,50	920,41	920,22	920,02	3,82	7,32	0,26	1,90	5,00	9,55
	PR71+825	920,49	920,34	920,18	3,50	920,75	920,60	920,44	3,72	7,22	0,26	1,88	5,00	9,45
	PR71+830	920,84	920,72	920,59	3,50	921,10	920,98	920,85	3,61	7,11	0,26	1,85	5,00	9,33
	PR71+835	921,16	921,07	920,98	3,50	921,42	921,33	921,24	3,51	7,01	0,26	1,82	5,00	9,18
	PR71+840	921,52	921,47	921,40	3,50	921,78	921,73	921,66	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+845	921,86	921,85	921,78	3,50	922,12	922,11	922,04	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+850	922,20	922,21	922,14	3,50	922,46	922,47	922,40	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+855	922,52	922,57	922,50	3,50	922,78	922,83	922,76	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+860	922,83	922,90	922,85	3,50	923,09	923,16	923,11	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+865	923,15	923,22	923,22	3,50	923,41	923,48	923,48	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+870	923,46	923,53	923,57	3,50	923,72	923,79	923,83	3,50	7,00	0,26	1,82	5,00	9,10
	PR71+875	923,71	923,80	923,88	3,65	923,97	924,06	924,14	3,50	7,15	0,26	1,86	5,00	9,20
	PR71+880	923,95	924,10	924,24	3,88	924,21	924,36	924,50	3,50	7,38	0,26	1,92	5,00	9,45
	PR71+885	923,95	924,10	924,24	3,88	924,21	924,36	924,50	3,50	7,38	0,26	1,92	5,00	9,60
	PR71+890	924,38	924,67	924,90	4,30	924,64	924,93	925,16	3,50	7,80	0,26	2,03	5,00	9,88
	PR71+895	924,65	924,95	925,20	4,35	924,91	925,21	925,46	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,18
	PR71+900	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+905	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+910	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+915	924,93	924,93	924,93	4,35	925,19	925,19	925,19	3,50	7,85	0,26	2,04	5,00	10,20
	PR71+920	924,93	924,93	924,93	4,19	925,19	925,19	925,19	3,50	7,69	0,26	2,00	5,00	10,10
	PR71+925	924,93	924,93	924,93	3,98	925,19	925,19	925,19	3,50	7,48	0,26	1,94	5,00	9,85
	PR71+930	924,93	924,93	924,93	3,76	925,19	925,19	925,19	3,50	7,26	0,26	1,89	5,00	9,58
	PR71+935	926,72	926,79	926,86	3,55	926,98	927,05	927,12	3,50	7,05	0,26	1,83	5,00	9,30
	PR71+939	927,15	927,22	927,24	3,50	927,41	927,48	927,50	3,50	7,00	0,26	1,82	4,00	7,30

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 500	Pavimento de concreto hidráulico	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	EJES / PR	COTAS SUBBASE			COTAS RASANTE					ANCHO COMPLETO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
		H IZQ	EJE	H DER	ANCHO IZQ	H IZQ	EJE	H DER	ANCHO DER					
Subtotal Acumulado														766,45
Descuento Acumulado Acta Nº 15 Enero 2026 (PR 71+625 - PR 71+720) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-163,80
Descuento Acumulado Acta Nº 16 Febrero 2026 (PR 71+720 - PR 71+860) - Sector Talasa - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-68,43
Descuento Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026 (PR 71+629 - PR 71+898) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-211,26
Descuento Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026 (PR 71+600 - PR 71+930) - Sector Talasa - ITEM 500 Concreto Hidraulico a 28 días														-109,74
Descuento Acumulado Acta Nº 19 Mayo 2026 (PR 71+382 - PR 71+939) - Sector Talasa - ITEM NP17 Concreto Hidraulico Acelerado a 7 días														-5,01
TOTAL														**208,21**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**			

		FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP20	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	**Tipo de Pavimento**	**Ruta**	**Linea**	**Costado /Eje**			**PR**	**PR**	**LONGITUD**	**Nº Elementos**	**Longitud (m)**
			Color	**Eje**	**Der**	**Izq**	**INICIAL**	**FINAL**			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	

		FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP20	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	**Tipo de Pavimento**	**Ruta**	**Linea**	**Costado /Eje**			**PR**	**PR**	**LONGITUD**	**Nº Elementos**	**Longitud (m)**
			Color	**Eje**	**Der**	**Izq**	**INICIAL**	**FINAL**			

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP20	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	Tipo de Pavimento	Ruta	Linea	Costado /Eje			PR	PR	LONGITUD	Nº Elementos	Longitud (m)
			Color	Eje	Der	Izq	INICIAL	FINAL			
Suminstro e Instalacion de Linea de Imprimación Demarcación Vial Bordes - Eje Señalización Horizontal PR 01+600 - PR 27+000 Sector Tutunendo - Sector Quibdo PR 27+000 - PR 43+500 Sector Tutunendo - Sector Olaya PR 45+115 - PR 60+200 Sector Toldas - Sector 12B PR 88+900 - PR 89+900 Sector El 7 Ruta 6002 Demarcación en 2026	Rigido	6002	Blanca		1,00	1,00	PR0+000	PR1+600	1600,00	2,00	3200,00
			Amarilla	2,00			PR1+600	PR12+000	10400,00	2,00	20800,00
			Blanca		1,00	1,00	PR1+600	PR12+000	10400,00	2,00	20800,00
			Blanca		1,00		PR12+600	PR14+100	1500,00	1,00	1500,00
			Blanca		1,00		PR21+400	PR21+800	400,00	1,00	400,00
			Blanca		1,00		PR24+200	PR26+400	2200,00	1,00	2200,00
			Blanca		1,00		PR26+800	PR27+000	200,00	1,00	200,00
			Amarilla	2,00			PR27+000	PR43+500	16500,00	2,00	33000,00
			Blanca		1,00	1,00	PR27+000	PR43+500	16500,00	2,00	33000,00
			Amarilla	2,00			PR45+115	PR60+200	15085,00	2,00	30170,00
			Blanca		1,00	1,00	PR45+115	PR60+200	15085,00	2,00	30170,00

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP20	Linea de demarcacion con imprimante para pintura	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		

Localización	Tipo de Pavimento	Ruta	Linea	Costado /Eje			PR	PR	LONGITUD	Nº Elementos	Longitud (m)
			Color	Eje	Der	Izq	INICIAL	FINAL			
			Amarilla	2,00			PR88+900	PR49+800	39100,00	2,00	78200,00
			Blanca		1,00	1,00	PR88+900	PR89+900	1000,00	2,00	2000,00
Subtotal Acumulado											**255640,00**
Descuento Sector sin Pavimentar La Herradura PR 54+549 - PR 54+664											**-460,00**
Desuento Acta Nº17 Marzo 2026											**-29970,00**
Desuento Acta Nº18 Abril 2026											**-176110,00**
Subtotal Tramo Presente Acta											**49100,00**
Subtotal Presente Acta											**49100,00**
Descuento por acta de mayores y menores según presupuestos a abril 2026 (180892)											**180892,00**
TOTAL											**229992,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoría
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**Carril/Margen**	**Longitud (m)**	**Espesor (m)**	**Área (m2)**	**Volumen (m3)**
Concreto Hidráulico Construcción de Cunetas Margen Derecho PR 44+556- PR 44+661 Sector Toldas Ruta 6002 (Cambio NP Acta Nº12 Concreto Pago en NP a 7 días Acta Nº9 27.21 m3 y Acta Nº10 29.15 m3)	Cuneta Estandar	PR 44+556	PR44+563	Derecho	6,43	N/A	0,28	1,78
	Acceso a Comunidad (Bordillo Entrada)	PR 44+563	PR44+565		1,94	N/A	0,09	0,17
	Acceso a Comunidad (Placa)	PR 44+563	PR44+573		10,42	0,20	15,17	3,03
	Acceso a Comunidad (Bordillo Salida)	PR 44+571	PR44+573		1,97	N/A	0,09	0,17
	Cuneta Estandar	PR 44+573	PR44+579		6,24	N/A	0,28	1,73
	Cuneta (Placa Frente a Muro)	PR 44+579	PR44+605		25,45	0,20	29,34	5,87
	Cuneta Estandar	PR 44+605	PR44+638		32,65	N/A	0,28	9,06
	Cuneta (Placa Frente a Muro)	PR 44+638	PR44+661		23,81	0,20	26,92	5,38
	Cuneta Estandar	PR 44+556	PR44+661	Izquierdo	105,00	N/A	0,28	29,15
	Cuneta Estandar	PR 45+056	PR45+099	Izquierdo	43,00	N/A	0,28	11,94
	Cuneta Estandar	PR 45+065	PR45+099	Derecho	34,00	N/A	0,28	9,44
Subtotal								**77,73**
Acta Nº12 Octubre 2025 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 44+556 - PR 44+661 M. Izq.-Der.)								**-56,36**
Subtotal Acumulado Tramo								**21,37**
	Cuneta Estandar	PR 60+655	PR60+763	Izquierdo	107,90	N/A	0,28	29,95
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 60+763	PR60+766		2,67	N/A	0,09	0,23
	Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 60+763	PR60+775		12,50	0,20	16,17	3,23
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 60+769	PR60+775		6,70	N/A	0,09	0,59
	Cuneta Estandar	PR 60+775	PR60+830		54,70	N/A	0,28	15,18
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 60+830	PR60+837		7,10	N/A	0,09	0,62
	Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 60+830	PR60+847		16,70	0,20	19,39	3,88
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 60+840	PR60+847		6,85	N/A	0,09	0,60

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA" **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**Carril/Margen**	**Longitud (m)**	**Espesor (m)**	**Área (m2)**	**Volumen (m3)**
Concreto Hidráulico *Construcción de Cunetas* *Margen Derecho* *PR 60+655- PR 60+910* *Sector 12B* *Ruta 6002*	Cuneta Estandar	PR 60+847	PR60+960		113,50	N/A	0,28	31,51
	Cuneta Estandar	PR 60+670	PR60+736		65,50	N/A	0,28	18,18
	Acceso a Predio (Bordillo Entrada)	PR 60+736	PR60+738		2,38	N/A	0,09	0,21
	Accesos a Predio (Placa)	PR 60+736	PR60+746		10,57	0,20	17,33	3,47
	Acceso a Pedio (Bordillo Salida)	PR 60+744	PR60+746		2,37	N/A	0,09	0,21
	Cuneta Estandar	PR 60+746	PR60+763		16,73	N/A	0,28	4,64
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 60+763	PR60+765		2,88	N/A	0,09	0,25
	Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 60+763	PR60+773		10,60	0,20	21,67	4,33
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 60+768	PR60+773		5,55	N/A	0,09	0,49
	Cuneta Estandar	PR 60+773	PR60+818	Derecho	44,10	N/A	0,28	12,24
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 60+818	PR60+826		8,40	N/A	0,09	0,74
	Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 60+818	PR60+851		33,50	0,20	42,96	8,59
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 60+844	PR60+851		7,22	N/A	0,09	0,63
	Cuneta Estandar	PR 60+855	PR60+957		102,07	N/A	0,28	28,33
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 60+957	PR60+963		5,97	N/A	0,09	0,52
	Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 60+957	PR60+969		11,66	0,20	15,43	3,09
	Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 60+965	PR60+969		4,25	N/A	0,09	0,37
	Cuneta Estandar	PR 60+969	PR61+023		54,48	N/A	0,28	15,12
Subtotal Acumulado								**187,22**

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción		PR INICIAL	PR FINAL	Carril/Margen	Longitud (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
Acta Nº16 Febrero 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 60+745 - PR 60+803 M. Izq.-Der.)								**-17,90**
Acta Nº17 Marzo 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 60+746 - PR 60+803 M. Izq.-Der.)								**-46,55**
Acta Nº18 Abril 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 60+655 - PR 60+908 M. Izq.-Der.)								**-75,99**
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta								**46,78**
Concreto Construcción de Cunetas Margen Izquierdo y Derecho PR 71+631 - PR 71+898 Sector Talasa Ruta 6002	Cuneta Bordilo "Bolsillo"	PR 71+601	PR71+705	Izquierdo	103,68	N/A	0,38	39,40
	Cuneta Bordilo "Bolsillo"	PR 71+712	PR71+772	Izquierdo	60,89	N/A	0,38	23,14
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 71+772	PR71+784	Izquierdo	11,93	N/A	0,20	2,39
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 71+772	PR71+793	Izquierdo	20,25	0,20	26,25	5,25
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 71+788	PR71+793	Izquierdo	5,15	N/A	0,09	0,45
	Cuneta Estandar	PR 71+793	PR71+849	Izquierdo	56,04	N/A	0,28	15,56
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 71+849	PR71+851	Izquierdo	2,56	N/A	0,09	0,22
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 71+849	PR71+864	Izquierdo	15,60	0,20	22,49	4,50
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 71+855	PR71+864	Izquierdo	10,28	N/A	0,09	0,90
	Cuneta Estandar	PR 71+864	PR71+939	Izquierdo	74,70	N/A	0,28	20,74
	Cuneta Estandar	PR 71+609	PR71+651	Derecho	42,43	N/A	0,28	11,78
	Cuneta Estandar	PR 71+671	PR71+703	Derecho	31,50	N/A	0,28	8,74
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Entrada)	PR 71+703	PR71+707	Derecho	3,96	N/A	0,09	0,35
	Descole a Alcantarilla (Placa)	PR 71+703	PR71+713	Derecho	10,50	0,20	16,21	3,24
	Descole a Alcantarilla (Bordillo Salida)	PR 71+709	PR71+713	Derecho	4,70	N/A	0,09	0,41
	Cuneta Estandar	PR 71+713	PR71+794	Derecho	81,26	N/A	0,28	22,56
	Descole a Disipador Box Coulvert (Placa)	PR 71+794	PR71+796	Derecho	1,32	0,20	6,04	1,21
	Descole a Disipador Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 71+794	PR71+796	Derecho	5,51	N/A	0,09	0,48
	Cuneta Estandar	PR 71+796	PR71+832	Derecho	36,02	N/A	0,28	10,00

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción		**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**Carril/Margen**	**Longitud (m)**	**Espesor (m)**	**Área (m2)**	**Volumen (m3)**
	Placa Frente a Muro Descole a Box Coulvert (Bordillo Entrada)	PR 71+832	PR71+841		9,25	N/A	0,09	0,81
	Placa Frente a Muro Descole a Box Coulvert (Placa)	PR 71+832	PR71+868		36,44	0,20	44,75	8,95
	Placa Frente a Muro Descole a Box Coulvert (Bordillo Salida)	PR 71+862	PR71+868		6,55	N/A	0,09	0,57
	Cuneta Estandar	PR 71+868	PR71+939		70,99	N/A	0,28	19,71
Subtotal Acumulado								**201,35**
Acta Nº16 Febrero 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 71+631 - PR 71+734 M. Izq.-Der.)								**-56,85**
Acta Nº17 Marzo 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 71+633 - PR 71+850 M. Izq.-Der.)								**-30,18**
Acta Nº18 Abril 2026 - Construcción Cunetas NP21 Concreto 28 MPa Cunetas (PR 71+633 - PR 71+910 M. Izq.-Der.)								**-78,44**
Subtotal Acumulado Tramo Presente Acta								**35,88**

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**Carril/Margen**	**Longitud (m)**	**Espesor (m)**	**Área (m2)**	**Volumen (m3)**

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**18**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM N21	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó			**UNIDAD**	M3

Localización / Descirpción	PR INICIAL	PR FINAL	Carril/Margen	Longitud (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
Subtotal Presente Acta							**104,03**
TOTAL							**104,03**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	12	2025
SOPORTE ACTA No.	**14**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM NP 23	Sumnistro e Instalacion de Geobags	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m2		

Descripcion	PR Inicial	PR Final	Longitud	Altura	Ancho	Fecha	No. Bolsas	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Geobags Proteccion y confinamiento de Terraplen - Banca Margen Derecha PR 36+900 Sector la cuchita Ruta 6003 Acta N°13	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*09 de Noviembre 2025*	4,00	4,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*11 de Noviembre 2025*	15,00	15,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*12 de Noviembre 2025*	23,00	23,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*13 de Noviembre 2025*	24,00	24,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*14 de Noviembre 2025*	6,00	6,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*15 de Noviembre 2025*	7,00	7,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*18 de Noviembre 2025*	5,00	5,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*19 de Noviembre 2025*	25,00	25,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*20 de Noviembre 2025*	19,00	19,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*21 de Noviembre 2025*	14,00	14,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*22 de Noviembre 2025*	20,00	20,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*25 de Noviembre 2025*	8,00	8,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*26 de Noviembre 2025*	19,00	19,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*27 de Noviembre 2025*	5,00	5,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*28 de Noviembre 2025*	4,00	4,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*29 de Noviembre 2025*	2,00	2,00	
Subtotal								**200,00**	
Suministro e Instalación de Geobags Proteccion y confinamiento de Terraplen - Banca Margen Derecha PR 36+900 Sector la cuchita Ruta 6003 Acta N°14	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*1 de Diciembre 2025*	4,00	4,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*2 de Diciembre 2025*	15,00	15,00	
	PR36+150	PR36+245	*1*	1,00	1,00	*3 de Diciembre 2025*	18,00	18,00	
Subtotal								**37,00**	
Subtotal Acumulado								**237,00**	
Balance Item NP23 Geobags								**-323,00**	
TOTAL								**-86,00**	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM N24	Fabricacion de estructura metalica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	kg

LOCALIZACION	PLANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO TOTAL (Kg)	PORCENTAJE	AVANCE (Kg)	Peso (Kg)
Fabricación estructura metalica Superestructura del Puente Banca PR71+270 - PR 71+300 Puente 8 Sector Talasa Ruta 6002	T01	VIGA TRAMO TR1A	1	6393,39	79%	5057,17	5057,17
	T02	VIGA TRAMO TR1B	1	8799,69	79%	6934,16	6934,16
	T03	VIGA TRAMO TR1C	1	8335,57	79%	6618,44	6618,44
	T04	VIGA TRAMO TR1D	1	8274,18	79%	6569,70	6569,70
	T05	VIGA TRAMO TR1E	1	8781,15	79%	6972,23	6972,23
	T06	VIGA TRAMO TR1F	1	8481,73	79%	6709,05	6709,05
	T07	VIGA TRAMO TR1G	1	6795,38	79%	5375,15	5375,15
	T08	VIGA TRAMO TR2A	1	7163,82	79%	5666,58	5666,58
	T09	VIGA TRAMO TR2B	1	10007,84	79%	7886,18	7886,18
	T10	VIGA TRAMO TR2C	1	9553,39	79%	7585,39	7585,39
	T11	VIGA TRAMO TR2D	1	9496,68	79%	7540,37	7540,37
	T12	VIGA TRAMO TR2E	1	9898,13	79%	7829,42	7829,42
	T13	VIGA TRAMO TR2F	1	9544,86	78%	7464,08	7464,08

	T14	VIGA TRAMO TR2G	1	7506,68	78%	5870,23	5870,23
	T15	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	2885,44	50%	1442,72	1442,72
	T16	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	2393,31	50%	1196,66	1196,66
	T17	ARRIOSTRADO HOR. EJE A	1	2518,35	50%	1259,18	1259,18
	T18	ARRIOSTRADO HOR. EJE A	1	2152,11	50%	1076,06	1076,06
	T19	ANCLAJES FIJOS AN1 A AN4	1	1572,47	76%	1196,65	1196,65
	T20	ANCLAJE MOVIL AN5 A AN8	1	1746,03	75%	1302,54	1302,54
	T21	DIAFRAGMA VG2 Y CONEXIONES P5	1	1317,78	56%	734,00	734,00
Subtotal							**102286,00**
Subtotal Acumulado Acta 16 Febrero 2026							**-84552,50**
Subtotal Acumulado Acta Nº 17 Marzo 2026							**-4916,60**
Subtotal Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026							**-6405,80**
TOTAL							**6411,10**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCION TERRITORIAL**	CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM N24	Fabricacion de estructura metalica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	kg

LOCALIZACION	PLANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO TOTAL (Kg)	PORCENTAJE	AVANCE (Kg)	Peso (Kg)
Fabricación estructura metalica Superestructura del Puente Banca Puente 9 PR 70+125 - PR 70+155 Sector Talasa Ruta 6002	T01	VIGA TRAMO TR1A	1	2834,15	70%	1986,74	1986,74
	T02	VIGA TRAMO TR1B	1	5052,56	73%	3678,27	3678,27
	T03	VIGA TRAMO TR1C	1	6583,25	74%	4851,86	4851,86
	T04	VIGA TRAMO TR1D	1	6883,28	73%	5031,68	5031,68
	T05	VIGA TRAMO TR1E	1	6583,14	75%	4930,77	4930,77
	T06	VIGA TRAMO TR1F	1	5117,66	75%	3817,77	3817,77
	T07	VIGA TRAMO TR1G	1	2850,53	71%	2015,33	2015,33
	T08	VIGA TRAMO TR2A	1	2695,92	69%	1857,49	1857,49
	T09	VIGA TRAMO TR2B	1	4588,75	74%	3409,44	3409,44
	T10	VIGA TRAMO TR2C	1	5942,17	75%	4450,69	4450,69
	T11	VIGA TRAMO TR2D	1	6237,37	74%	4596,94	4596,94
	T12	VIGA TRAMO TR2E	1	5942,28	76%	4486,42	4486,42
	T13	VIGA TRAMO TR2F	1	4575,05	74%	3385,54	3385,54

	T14	VIGA TRAMO TR2G	1	2724,45	70%	1901,68	1901,68
	T15	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	1178,73	50%	589,37	589,37
	T16	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	879	50%	439,50	439,50
	T17	ARRIOSTRADO HOR. EJE A	1	1062,45	50%	531,23	531,23
	T18	ARRIOSTRADO HOR. EJE A	1	813,49	50%	406,75	406,75
	T19	ANCLAJES FIJOS AN1 A AN4	1	429,76	50%	214,88	214,88
	T20	ANCLAJE MOVIL AN5 A AN8	1	474,26	50%	237,13	237,13
	T21	DIAFRAGMA VG2 Y CONEXIONES P5	1	1092,83	50%	546,42	546,42
Subtotal							**53365,90**
Subtotal Acumulado Acta Nº 18 Abril 2026							**-48297,80**
TOTAL							**5068,10**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM N24	Fabricacion de estructura metalica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	kg

LOCALIZACION	PLANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO TOTAL (Kg)	PORCENTAJE	AVANCE (Kg)	Peso (Kg)
Fabricación estructura metalica Superestructura del Puente Banca PR71+270 - PR 71+300 Puente 8 Sector Talasa Ruta 6002	T01	VIGA TRAMO TR1A	1	4306,02	58%	2501,80	2501,80
	T02	VIGA TRAMO TR1B	1	7439,9	58%	4322,58	4322,58
	T03	VIGA TRAMO TR1C	1	8992,42	60%	5386,46	5386,46
	T04	VIGA TRAMO TR1D	1	9477,96	59%	5592,00	5592,00
	T05	VIGA TRAMO TR1E	1	9092,22	60%	5418,96	5418,96
	T06	VIGA TRAMO TR1F	1	9441,5	59%	5542,16	5542,16
	T07	VIGA TRAMO TR1G	1	9026,61	60%	5406,94	5406,94
	T08	VIGA TRAMO TR1H	1	7486,66	58%	4349,75	4349,75
	T09	VIGA TRAMO TR1I	1	4321,98	57%	2472,17	2472,17
	T10	VIGA TRAMO TR2A	1	4075,61	57%	2319,02	2319,02
	T11	VIGA TRAMO TR2B	1	6684,7	60%	3984,08	3984,08
	T12	VIGA TRAMO TR2C	1	8064,28	59%	4733,73	4733,73
	T13	VIGA TRAMO TR2D	1	8542,1	50%	4271,05	4271,05
	T14	VIGA TRAMO TR2E	1	8158,84	58%	4764,76	4764,76

T15	VIGA TRAMO TR2F	1	8499,35	58%	4938,12	4938,12
T16	VIGA TRAMO TR2G	1	8095,08	59%	4776,10	4776,10
T17	VIGA TRAMO TR2H	1	6689,03	58%	3886,33	3886,33
T18	VIGA TRAMO TR2I	1	4094,97	56%	2305,47	2305,47
T19	ARRIOSTRADO HOR. RH1	1	3317,42	50%	1658,71	1658,71
T20	ARRIOSTRADO HOR. EJE A	1	2443,57	50%	1221,79	1221,79
T21	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	2949,92	50%	1474,96	1474,96
T22	ARRIOSTRADO HOR. EJE B	1	2234,69	50%	1117,35	1117,35
T23	DIAFRAGMA VG2 Y CONEXIONES PS	1	1281,11	50%	640,56	640,56
T24	ANCLAJE MOVIL AN1 a AN2	1	744,44	50%	372,22	372,22
T25	ANCLAJE MOVIL AN3 a AN4	1	798,62	50%	399,31	399,31
TOTAL						**83856,40**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

			31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM N25	Transporte de estructura metalica	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	kg

LOCALIZACION	PLANO	DESCRIPCION	CANTIDAD		PESO TOTAL (Kg)		Peso (Kg)
Transporte estructura metalica *Superestructura del Puente* *Banca* *Puente 8* *PR 71+300* *Sector Talasa* *Ruta 6002*	TRIB	ALMAS TRIB DERECHA E IZQUIERDA	2		4326,00		4326,00
	TRIC	ALMAS TRIC DERECHA E IZQUIERDA	2		4256,00		4256,00
	TRIF	ALMAS TRIF DERECHA E IZQUIERDA	2		4259,00		4259,00
	TR2C	ALMAS TR2C DERECHA E IZQUIERDA	2		4909,00		4909,00
	TR2F	ALMAS TR2F DERECHA E IZQUIERDA	2		4909,00		4909,00
	V1	VARILLA DE 1-1/4"	48		249,60		249,60
	tl	TUERCA DE 1-1/4"	139		143,20		143,20
	ar	ARNDELA 3/4"	40		2,40		2,40
	Tul	LAM 12.7	48		49,40		49,40
		PLATINAS PARA ANCLAJES	4		0,00		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						Subtotal	**23103,60**
						TOTAL	**23103,60**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa


Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+630	1	1081358,625	1122830,791			Izquierda	6	
		PR 44+632	2	1081358,292	1122831,921			Izquierda	6	
		PR 44+634	3	1081358,905	1122833,156			Izquierda	6	
		PR 44+636	4	1081359,201	1122831,487			Izquierda	6	
		PR 44+638	5	1081360,235	1122831,081			Izquierda	6	
		PR 44+640	6	1081360,978	1122831,819			Izquierda	6	
		PR 44+642	7	1081360,065	1122832,436			Izquierda	6	
		PR 44+644	8	1081372,942	1122839,522			Izquierda	6	
		PR 44+646	9	1081371,329	1122838,471			Izquierda	6	
		PR 44+648	10	1081361,193	1122834,396			Izquierda	6	
		PR 44+650	11	1081374,735	1122839,733			Izquierda	6	
		PR 44+652	12	1081360,819	1122833,548			Izquierda	4	
		PR 44+654	13	1081361,706	1122832,936			Izquierda	4	
		PR 44+656	14	1081362,642	1122832,292			Izquierda	4	
		PR 44+658	15	1081362,133	1122831,612			Izquierda	4	
		PR 44+660	16	1081363,866	1122831,881			Izquierda	4	
		PR 44+662	17	1081362,389	1122834,058			Izquierda	4	
		PR 44+664	18	1081362,981	1122834,868			Izquierda	4	
		PR 44+666	19	1081363,463	1122833,318			Izquierda	4	
		PR 44+668	20	1081376,553	1122840,006			Izquierda	4	
		PR 44+670	21	1081364,509	1122832,423			Izquierda	4	
		PR 44+672	22	1081364,050	1122834,418			Izquierda	4	
		PR 44+674	23	1081364,710	1122835,414			Izquierda	4	
		PR 44+676	24	1081364,132	1122835,914			Izquierda	4	
		PR 44+678	25	1081373,002	1122838,549			Izquierda	4	
		PR 44+680	26	1081365,732	1122832,179	Fila 1	10,0	Izquierda	4	
		PR 44+682	27	1081365,310	1122833,545			Izquierda	4	
		PR 44+684	28	1081370,130	1122835,991			Izquierda	4	
		PR 44+686	29	1081366,171	1122832,839			Izquierda	4	
		PR 44+688	30	1081367,106	1122833,848			Izquierda	4	
		PR 44+690	31	1081365,968	1122834,686			Izquierda	4	
		PR 44+692	32	1081366,539	1122835,475			Izquierda	4	
		PR 44+694	33	1081367,104	1122833,845			Izquierda	4	
		PR 44+696	34	1081367,576	1122832,493			Izquierda	4	
		PR 44+698	35	1081367,921	1122833,267			Izquierda	4	
		PR 44+700	36	1081368,386	1122835,643			Izquierda	4	
		PR 44+702	37	1081369,238	1122832,677			Izquierda	4	
		PR 44+704	38	1081368,853	1122834,046			Izquierda	4	
		PR 44+706	39	1081367,824	1122834,664			Izquierda	4	
		PR 44+708	40	1081367,665	1122836,604			Izquierda	4	
		PR 44+710	41	1081372,961	1122835,717			Izquierda	4	
		PR 44+712	42	1081365,888	1122836,314			Izquierda	4	
		PR 44+714	43	1081369,759	1122833,647			Izquierda	4	
		PR 44+716	44	1081369,301	1122836,809			Izquierda	4	
		PR 44+718	45	1081371,066	1122832,710			Izquierda	4	
		PR 44+720	46	1081371,542	1122833,777			Izquierda	4	
		PR 44+722	47	1081370,649	1122834,316			Izquierda	4	
		PR 44+724	48	1081369,756	1122834,855			Izquierda	4	
		PR 44+726	49	1081368,863	1122835,394			Izquierda	4	
		PR 44+728	50	1081367,970	1122835,933			Izquierda	4	
		PR 44+630	51	1081369,531	1122838,214			Izquierda	4	
		PR 44+632	52	1081371,112	1122837,101			Izquierda	4	
		PR 44+634	53	1081372,989	1122837,295			Izquierda	4	
		PR 44+636	54	1081371,896	1122836,281			Izquierda	4	
		PR 44+638	55	1081371,166	1122835,348			Izquierda	4	
		PR 44+640	56	1081372,729	1122833,027			Izquierda	4	
		PR 44+642	57	1081372,453	1122834,573			Izquierda	4	
		PR 44+644	58	1081374,804	1122836,029			Izquierda	4	
		PR 44+646	59	1081373,704	1122836,615			Izquierda	4	
		PR 44+648	60	1081374,740	1122837,874			Izquierda	4	
		PR 44+650	61	1081373,536	1122833,990			Izquierda	4	
		PR 44+652	62	1081374,078	1122834,989			Izquierda	4	
		PR 44+654	63	1081375,587	1122837,015			Izquierda	4	
		PR 44+656	64	1081376,478	1122838,295			Izquierda	4	
		PR 44+658	65	1081378,450	1122839,454			Izquierda	4	
		PR 44+660	66	1081375,027	1122834,434			Izquierda	4	
		PR 44+662	67	1081374,538	1122833,529			Izquierda	4	
		PR 44+664	68	1081376,287	1122834,162			Izquierda	4	
		PR 44+666	69	1081376,807	1122834,900			Izquierda	4	
		PR 44+668	70	1081375,983	1122835,413			Izquierda	4	
		PR 44+670	71	1081376,612	1122836,333			Izquierda	4	
		PR 44+672	72	1081378,164	1122838,522			Izquierda	4	
		PR 44+674	73	1081380,209	1122839,887			Izquierda	4	
		PR 44+676	74	1081380,989	1122842,046			Izquierda	4	
		PR 44+678	75	1081380,053	1122840,602	Fila 2	11,8	Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m


Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+680	76	1081378,336	1122840,338			Izquierda	4	
		PR 44+682	77	1081382,785	1122842,344			Izquierda	4	
		PR 44+684	78	1081379,941	1122838,904			Izquierda	4	
		PR 44+686	79	1081381,680	1122839,104			Izquierda	4	
		PR 44+688	80	1081385,259	1122839,650			Izquierda	4	
		PR 44+690	81	1081387,007	1122839,928			Izquierda	4	
		PR 44+692	82	1081383,455	1122839,333			Izquierda	4	
		PR 44+694	83	1081377,362	1122837,353			Izquierda	4	
		PR 44+696	84	1081378,362	1122836,653			Izquierda	4	
		PR 44+698	85	1081382,234	1122835,720			Izquierda	4	
		PR 44+700	86	1081378,590	1122834,997			Izquierda	4	
		PR 44+702	87	1081374,906	1122838,763			Izquierda	4	
		PR 44+704	88	1081378,986	1122837,745			Izquierda	4	
		PR 44+706	89	1081380,059	1122836,934			Izquierda	4	
		PR 44+708	90	1081377,853	1122835,685			Izquierda	4	
		PR 44+710	91	1081379,544	1122836,109			Izquierda	4	
		PR 44+712	92	1081381,547	1122834,869			Izquierda	4	
		PR 44+714	93	1081380,340	1122835,496			Izquierda	4	
		PR 44+716	94	1081379,729	1122834,740			Izquierda	4	
		PR 44+718	95	1081377,973	1122834,494			Izquierda	4	
		PR 44+720	96	1081376,620	1122834,248			Izquierda	4	
		PR 44+722	97	1081377,436	1122834,002			Izquierda	4	
		PR 44+724	98	1081376,806	1122833,756			Izquierda	4	
		PR 44+726	99	1081376,538	1122833,510			Izquierda	4	
		PR 44+728	100	1081376,269	1122833,264			Izquierda	4	
		PR 44+630	101	1081383,307	1122841,077			Izquierda	4	
		PR 44+632	102	1081380,642	1122837,931			Izquierda	4	
		PR 44+634	103	1081382,504	1122837,862			Izquierda	4	
		PR 44+636	104	1081381,292	1122836,375			Izquierda	4	
		PR 44+638	105	1081383,339	1122835,251			Izquierda	4	
		PR 44+640	106	1081383,121	1122836,429			Izquierda	4	
		PR 44+642	107	1081382,028	1122837,136			Izquierda	4	
		PR 44+644	108	1081383,766	1122840,352			Izquierda	4	
		PR 44+646	109	1081382,002	1122839,946			Izquierda	4	
		PR 44+648	110	1081385,487	1122840,625			Izquierda	4	
		PR 44+650	111	1081374,955	1122840,922			Izquierda	4	
		PR 44+652	112	1081380,333	1122841,200			Izquierda	4	
		PR 44+654	113	1081376,773	1122840,822			Izquierda	4	
		PR 44+656	114	1081382,151	1122841,411			Izquierda	4	
		PR 44+658	115	1081378,563	1122841,006			Izquierda	4	
		PR 44+660	116	1081379,275	1122841,806			Izquierda	4	
		PR 44+662	117	1081384,283	1122838,082			Izquierda	4	
		PR 44+664	118	1081383,991	1122835,764			Izquierda	4	
		PR 44+666	119	1081383,692	1122837,278			Izquierda	4	
		PR 44+668	120	1081384,852	1122836,721			Izquierda	4	
		PR 44+670	121	1081385,197	1122835,413			Izquierda	4	
		PR 44+672	122	1081385,902	1122836,074			Izquierda	4	
		PR 44+674	123	1081387,220	1122837,835			Izquierda	4	
		PR 44+676	124	1081386,068	1122838,402			Izquierda	4	
		PR 44+678	125	1081387,827	1122838,785	Fila 3	13,6	Izquierda	4	
		PR 44+680	126	1081386,695	1122836,960			Izquierda	4	
		PR 44+682	127	1081387,016	1122835,669			Izquierda	4	
		PR 44+684	128	1081387,757	1122836,372			Izquierda	4	
		PR 44+686	129	1081385,469	1122837,514			Izquierda	4	
		PR 44+688	130	1081388,529	1122837,226			Izquierda	4	
		PR 44+690	131	1081388,715	1122835,980			Izquierda	4	
		PR 44+692	132	1081389,525	1122836,810			Izquierda	4	
		PR 44+694	133	1081389,162	1122838,193			Izquierda	4	
		PR 44+696	134	1081390,360	1122837,677			Izquierda	4	
		PR 44+698	135	1081390,484	1122836,268			Izquierda	4	
		PR 44+700	136	1081391,316	1122837,092			Izquierda	4	
		PR 44+702	137	1081392,226	1122836,646			Izquierda	4	
		PR 44+704	138	1081399,490	1122837,786			Izquierda	4	
		PR 44+706	139	1081402,927	1122838,829			Izquierda	4	
		PR 44+708	140	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+710	141	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+712	142	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+714	143	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+716	144	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+718	145	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+720	146	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+722	147	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+724	148	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+726	149	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	
		PR 44+728	150	1081401,272	1122838,313			Izquierda	4	



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+630	151	1081414,606	1122843,052			Izquierda	4	
		PR 44+632	152	1081415,896	1122843,841			Izquierda	4	
		PR 44+634	153	1081419,068	1122845,845			Izquierda	4	
		PR 44+636	154	1081417,607	1122844,882			Izquierda	4	
		PR 44+638	155	1081420,576	1122846,709			Izquierda	4	
		PR 44+640	156	1081421,875	1122847,681			Izquierda	4	
		PR 44+642	157	1081423,272	1122848,788			Izquierda	4	
		PR 44+644	158	1081427,527	1122852,230			Izquierda	4	
		PR 44+646	159	1081424,576	1122850,168			Izquierda	4	
		PR 44+648	160	1081426,074	1122851,165			Izquierda	4	
		PR 44+650	161	1081428,937	1122853,474			Izquierda	4	
		PR 44+652	162	1081430,224	1122854,261			Izquierda	4	
		PR 44+654	163	1081431,887	1122855,282			Izquierda	4	
		PR 44+656	164	1081433,305	1122856,052			Izquierda	4	
		PR 44+658	165	1081435,026	1122856,563			Izquierda	4	
		PR 44+660	166	1081436,549	1122857,533			Izquierda	4	
		PR 44+662	167	1081438,053	1122858,438			Izquierda	4	
		PR 44+664	168	1081439,505	1122859,457			Izquierda	4	
		PR 44+666	169	1081440,840	1122860,329			Izquierda	4	
		PR 44+668	170	1081439,666	1122860,643			Izquierda	4	
		PR 44+670	171	1081440,987	1122861,405			Izquierda	4	
		PR 44+672	172	1081438,248	1122859,834			Izquierda	4	
		PR 44+674	173	1081436,743	1122858,849			Izquierda	4	
		PR 44+676	174	1081435,251	1122858,131			Izquierda	4	
		PR 44+678	175	1081433,885	1122857,402	Fila 4	15,4	Izquierda	4	
		PR 44+680	176	1081432,419	1122856,623			Izquierda	4	
		PR 44+682	177	1081431,008	1122855,420			Izquierda	4	
		PR 44+684	178	1081429,415	1122854,794			Izquierda	4	
		PR 44+686	179	1081427,897	1122853,826			Izquierda	4	
		PR 44+688	180	1081426,353	1122852,830			Izquierda	4	
		PR 44+690	181	1081424,682	1122851,447			Izquierda	4	
		PR 44+692	182	1081423,414	1122850,356			Izquierda	4	
		PR 44+694	183	1081421,990	1122849,306			Izquierda	4	
		PR 44+696	184	1081420,673	1122848,528			Izquierda	4	
		PR 44+698	185	1081419,322	1122847,327			Izquierda	4	
		PR 44+700	186	1081416,276	1122845,222			Izquierda	4	
		PR 44+702	187	1081417,709	1122846,244			Izquierda	4	
		PR 44+704	188	1081414,865	1122844,357			Izquierda	4	
		PR 44+706	189	1081413,186	1122843,447			Izquierda	4	
		PR 44+708	190	1081411,711	1122842,472			Izquierda	4	
		PR 44+710	191	1081410,312	1122842,044			Izquierda	4	
		PR 44+712	192	1081408,845	1122841,397			Izquierda	4	
		PR 44+714	193	1081407,009	1122841,012			Izquierda	4	
		PR 44+716	194	1081405,301	1122840,597			Izquierda	4	
		PR 44+718	195	1081403,705	1122840,104			Izquierda	4	
		PR 44+720	192	1081401,933	1122839,704			Izquierda	4	
		PR 44+722	193	1081400,220	1122839,275			Izquierda	4	
		PR 44+724	194	1081398,507	1122838,845			Izquierda	4	
		PR 44+726	195	1081396,795	1122838,416			Izquierda	4	
		PR 44+630	188	1081402,168	1122839,505			Izquierda	4	
		PR 44+632	189	1081398,678	1122838,345			Izquierda	4	
		PR 44+634	190	1081400,377	1122838,804			Izquierda	4	
		PR 44+636	191	1081401,228	1122839,894			Izquierda	4	
		PR 44+638	192	1081399,465	1122839,583			Izquierda	4	
		PR 44+640	193	1081402,905	1122840,486			Izquierda	4	
		PR 44+642	194	1081404,441	1122841,031			Izquierda	4	
		PR 44+644	195	1081406,185	1122841,355			Izquierda	4	
		PR 44+646	196	1081407,962	1122841,699			Izquierda	4	
		PR 44+648	197	1081409,142	1122842,198			Izquierda	4	
		PR 44+650	198	1081410,588	1122842,937			Izquierda	4	
		PR 44+652	199	1081412,065	1122843,543			Izquierda	4	
		PR 44+654	200	1081413,677	1122844,589			Izquierda	4	
		PR 44+656	201	1081415,082	1122845,473			Izquierda	4	
		PR 44+658	202	1081416,536	1122846,444			Izquierda	4	
		PR 44+660	203	1081417,925	1122847,305			Izquierda	4	
		PR 44+662	204	1081419,328	1122848,405			Izquierda	4	
		PR 44+664	205	1081420,788	1122849,380			Izquierda	4	
		PR 44+666	206	1081422,211	1122850,353			Izquierda	4	
		PR 44+668	207	1081423,407	1122851,700			Izquierda	4	
		PR 44+670	208	1081424,949	1122852,722			Izquierda	4	
		PR 44+672	209	1081426,420	1122853,897			Izquierda	4	
		PR 44+674	210	1081428,334	1122855,134	Fila 5	17,2	Izquierda	4	
		PR 44+676	211	1081429,891	1122856,026			Izquierda	4	
		PR 44+678	212	1081431,090	1122856,731			Izquierda	4	
		PR 44+680	213	1081432,732	1122857,412			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
Pernos de Anclaje Pasivo Estabilización de Talud Filas 1 - 23 Segundo Nivel de Talud Margen Izquierdo PR 44+630 - PR 44+730 Sector Toldas Ruta 6002		PR 44+682	214	1081434,203	1122858,257			Izquierda	4	
		PR 44+684	215	1081435,587	1122859,025			Izquierda	4	
		PR 44+686	216	1081436,951	1122860,132			Izquierda	4	
		PR 44+688	217	1081438,536	1122860,781			Izquierda	4	
		PR 44+690	218	1081440,262	1122861,646			Izquierda	4	
		PR 44+692	219	1081441,497	1122862,299			Izquierda	4	
		PR 44+694	220	1081440,629	1122862,481			Izquierda	4	
		PR 44+696	221	1081439,020	1122861,827			Izquierda	4	
		PR 44+698	222	1081436,199	1122860,319			Izquierda	4	
		PR 44+700	223	1081437,436	1122860,892			Izquierda	4	
		PR 44+702	224	1081435,998	1122860,648			Izquierda	4	
		PR 44+704	225	1081434,765	1122859,668			Izquierda	4	
		PR 44+706	226	1081433,201	1122858,648			Izquierda	4	
		PR 44+708	227	1081431,804	1122857,843			Izquierda	4	
		PR 44+710	228	1081430,451	1122856,902			Izquierda	4	
		PR 44+712	229	1081428,987	1122856,219			Izquierda	4	
		PR 44+714	230	1081427,018	1122854,982			Izquierda	4	
		PR 44+716	231	1081425,697	1122854,045			Izquierda	4	
		PR 44+718	232	1081424,144	1122852,965			Izquierda	4	
		PR 44+636	233	1081422,632	1122851,728	Fila 6	19,0	Izquierda	4	
		PR 44+638	234	1081421,327	1122850,860			Izquierda	4	
		PR 44+640	235	1081419,895	1122849,718			Izquierda	4	
		PR 44+642	236	1081418,348	1122848,475			Izquierda	4	
		PR 44+644	237	1081416,951	1122847,686			Izquierda	4	
		PR 44+646	238	1081415,298	1122846,553			Izquierda	4	
		PR 44+648	239	1081414,019	1122845,574			Izquierda	4	
		PR 44+650	240	1081412,674	1122844,719			Izquierda	4	
		PR 44+652	241	1081411,348	1122844,008			Izquierda	4	
		PR 44+654	242	1081409,994	1122843,476			Izquierda	4	
		PR 44+656	243	1081408,296	1122842,654			Izquierda	4	
		PR 44+658	244	1081406,806	1122842,223			Izquierda	4	
		PR 44+660	245	1081405,259	1122841,771			Izquierda	4	
		PR 44+662	246	1081403,672	1122841,358			Izquierda	4	
		PR 44+664	247	1081402,251	1122840,851			Izquierda	4	
		PR 44+666	248	1081400,467	1122840,387			Izquierda	4	
		PR 44+668	249	1081399,484	1122841,404			Izquierda	4	
		PR 44+670	250	1081401,273	1122841,677			Izquierda	4	
		PR 44+672	251	1081403,334	1122842,065			Izquierda	4	
		PR 44+674	252	1081405,136	1122842,669			Izquierda	4	
		PR 44+676	253	1081407,062	1122843,434			Izquierda	4	
		PR 44+678	254	1081409,030	1122843,910			Izquierda	4	
		PR 44+680	255	1081410,381	1122844,373			Izquierda	4	
		PR 44+682	256	1081411,846	1122844,887			Izquierda	4	
		PR 44+684	257	1081413,321	1122845,776			Izquierda	4	
		PR 44+686	258	1081414,662	1122846,465			Izquierda	4	
		PR 44+688	259	1081415,990	1122847,443			Izquierda	4	
		PR 44+690	260	1081417,308	1122848,456			Izquierda	4	
		PR 44+692	261	1081418,572	1122849,367			Izquierda	4	
		PR 44+694	262	1081419,974	1122850,364			Izquierda	4	
		PR 44+696	263	1081421,360	1122851,541			Izquierda	4	
		PR 44+698	264	1081422,733	1122852,601			Izquierda	4	
		PR 44+700	265	1081424,060	1122853,712			Izquierda	4	
		PR 44+702	266	1081425,419	1122854,629			Izquierda	4	
		PR 44+704	267	1081426,494	1122855,726			Izquierda	4	
		PR 44+706	268	1081428,082	1122856,410			Izquierda	4	
		PR 44+708	269	1081429,419	1122857,320			Izquierda	4	
		PR 44+710	270	1081431,045	1122858,149			Izquierda	4	
		PR 44+712	271	1081432,161	1122858,746			Izquierda	4	
		PR 44+714	272	1081433,765	1122859,846			Izquierda	4	
		PR 44+716	273	1081435,106	1122860,610			Izquierda	4	
		PR 44+718	274	1081436,451	1122861,242			Izquierda	4	
		PR 44+720	275	1081437,937	1122861,728			Izquierda	4	
		PR 44+722	276	1081439,338	1122862,712			Izquierda	4	
		PR 44+648	277	1081436,686	1122861,892			Izquierda	4	
		PR 44+632	278	1081435,439	1122861,253			Izquierda	4	
		PR 44+634	279	1081434,132	1122860,737			Izquierda	4	
		PR 44+636	280	1081432,703	1122859,790			Izquierda	4	
		PR 44+638	281	1081431,351	1122858,913			Izquierda	4	
		PR 44+640	282	1081430,041	1122858,198			Izquierda	4	
		PR 44+642	283	1081428,668	1122857,300			Izquierda	4	
		PR 44+644	284	1081427,414	1122856,542			Izquierda	4	
		PR 44+646	285	1081425,909	1122855,586			Izquierda	4	
		PR 44+648	286	1081424,644	1122854,704			Izquierda	4	
		PR 44+650	287	1081423,381	1122853,566			Izquierda	4	
		PR 44+652	288	1081421,984	1122852,576			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+654	289	1081420,735	1122851,642			Izquierda	4	
		PR 44+656	290	1081417,910	1122849,605			Izquierda	4	
		PR 44+658	291	1081419,151	1122850,549	Fila 7	20,8	Izquierda	4	
		PR 44+660	292	1081416,369	1122848,797			Izquierda	4	
		PR 44+662	293	1081415,064	1122848,034			Izquierda	4	
		PR 44+664	294	1081413,735	1122846,939			Izquierda	4	
		PR 44+666	295	1081412,525	1122846,329			Izquierda	4	
		PR 44+668	296	1081410,998	1122845,892			Izquierda	4	
		PR 44+670	297	1081409,789	1122845,042			Izquierda	4	
		PR 44+672	298	1081407,876	1122844,236			Izquierda	4	
		PR 44+674	299	1081406,076	1122843,697			Izquierda	4	
		PR 44+676	300	1081404,460	1122843,484			Izquierda	4	
		PR 44+678	301	1081402,540	1122843,098			Izquierda	4	
		PR 44+680	302	1081402,810	1122844,781			Izquierda	4	
		PR 44+682	303	1081404,659	1122844,840			Izquierda	4	
		PR 44+684	304	1081406,550	1122845,134			Izquierda	4	
		PR 44+686	305	1081408,249	1122845,530			Izquierda	4	
		PR 44+650	306	1081418,686	1122850,708			Izquierda	4	
		PR 44+653	307	1081419,935	1122851,557			Izquierda	4	
		PR 44+655	308	1081421,123	1122852,562			Izquierda	4	
		PR 44+658	309	1081422,264	1122853,409			Izquierda	4	
		PR 44+660	310	1081423,568	1122854,653			Izquierda	4	
		PR 44+663	311	1081425,039	1122855,456			Izquierda	4	
		PR 44+665	312	1081426,370	1122856,169			Izquierda	4	
		PR 44+668	313	1081427,426	1122857,022			Izquierda	4	
		PR 44+670	314	1081429,195	1122858,158			Izquierda	4	
		PR 44+673	315	1081430,634	1122858,971			Izquierda	4	
		PR 44+675	316	1081431,927	1122859,771			Izquierda	4	
		PR 44+678	317	1081433,197	1122860,674			Izquierda	4	
		PR 44+680	318	1081434,559	1122861,410			Izquierda	4	
		PR 44+683	319	1081435,922	1122862,259			Izquierda	4	
		PR 44+685	320	1081434,746	1122862,326			Izquierda	4	
		PR 44+688	321	1081433,570	1122862,393			Izquierda	4	
		PR 44+690	322	1081432,394	1122862,460			Izquierda	4	
		PR 44+693	323	1081431,218	1122862,527	Fila 8	22,6	Izquierda	4	
		PR 44+695	324	1081430,042	1122862,594			Izquierda	4	
		PR 44+698	325	1081428,866	1122862,661			Izquierda	4	
		PR 44+700	326	1081427,690	1122862,728			Izquierda	4	
		PR 44+703	327	1081426,514	1122862,795			Izquierda	4	
		PR 44+705	328	1081425,338	1122862,862			Izquierda	4	
		PR 44+708	329	1081424,162	1122862,929			Izquierda	4	
		PR 44+710	330	1081422,986	1122862,996			Izquierda	4	
		PR 44+713	331	1081421,810	1122863,063			Izquierda	4	
		PR 44+715	332	1081420,634	1122863,130			Izquierda	4	
		PR 44+718	333	1081419,458	1122863,197			Izquierda	4	
		PR 44+720	334	1081418,282	1122863,264			Izquierda	4	
		PR 44+723	335	1081417,106	1122863,331			Izquierda	4	
		PR 44+725	336	1081415,930	1122863,398			Izquierda	4	
		PR 44+728	337	1081414,754	1122863,465			Izquierda	4	
		PR 44+730	338	1081413,578	1122863,532			Izquierda	4	
		PR 44+733	339	1081412,402	1122863,599			Izquierda	4	
		PR 44+652	356	1081433,450	1122861,356			Izquierda	4	
		PR 44+655	357	1081432,002	1122860,463			Izquierda	4	
		PR 44+657	358	1081430,657	1122859,593			Izquierda	4	
		PR 44+660	359	1081429,576	1122858,906			Izquierda	4	
		PR 44+662	360	1081428,010	1122858,025			Izquierda	4	
		PR 44+665	361	1081426,497	1122857,032			Izquierda	4	
		PR 44+667	362	1081424,942	1122856,339	Fila 9	24,4	Izquierda	4	
		PR 44+670	363	1081422,050	1122854,326			Izquierda	4	
		PR 44+672	364	1081420,531	1122853,184			Izquierda	4	
		PR 44+675	365	1081423,533	1122855,449			Izquierda	4	
		PR 44+677	366	1081418,859	1122851,905			Izquierda	4	
		PR 44+680	367	1081417,261	1122850,948			Izquierda	4	
		PR 44+682	368	1081415,400	1122849,579			Izquierda	4	
		PR 44+654	394	1081413,776	1122848,739			Izquierda	4	
		PR 44+656	395	1081412,257	1122848,290			Izquierda	4	
		PR 44+658	396	1081410,780	1122847,873			Izquierda	4	
		PR 44+660	397	1081406,190	1122846,574			Izquierda	4	
		PR 44+662	398	1081408,061	1122846,903			Izquierda	4	
		PR 44+664	399	1081414,559	1122850,505			Izquierda	4	
		PR 44+666	400	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+668	401	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+670	402	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+672	403	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+674	404	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+676	405	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+678	406	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+680	407	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+682	408	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+684	394	1081416,350	1122851,238	Fila 10	26,2	Izquierda	4	
		PR 44+686	395	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+688	396	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+690	397	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+692	398	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+694	399	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+696	400	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+698	401	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+700	402	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+702	403	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+704	404	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+706	405	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+708	406	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+710	407	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+712	408	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+714	409	1081416,350	1122851,238			Izquierda	4	
		PR 44+656	410	1081400,574	1122843,231			Izquierda	4	
		PR 44+670	411	1081398,882	1122843,254			Izquierda	4	
		PR 44+672	412	1081399,152	1122845,350			Izquierda	4	
		PR 44+674	413	1081400,847	1122845,049			Izquierda	4	
		PR 44+676	414	1081402,071	1122846,028			Izquierda	4	
		PR 44+678	415	1081404,017	1122846,155			Izquierda	4	
		PR 44+680	416	1081400,302	1122846,298			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+682	417	1081397,428	1122845,140			Izquierda	4	
		PR 44+684	418	1081398,581	1122846,707			Izquierda	4	
		PR 44+686	419	1081397,083	1122846,449			Izquierda	4	
		PR 44+688	420	1081395,585	1122846,191			Izquierda	4	
		PR 44+690	421	1081394,087	1122845,933			Izquierda	4	
		PR 44+692	422	1081392,589	1122845,675			Izquierda	4	
		PR 44+694	423	1081391,091	1122845,417	Fila 11	28,0	Izquierda	4	
		PR 44+696	424	1081389,593	1122845,159			Izquierda	4	
		PR 44+698	425	1081388,095	1122844,901			Izquierda	4	
		PR 44+700	426	1081386,597	1122844,643			Izquierda	4	
		PR 44+702	427	1081385,099	1122844,385			Izquierda	4	
		PR 44+704	428	1081383,601	1122844,127			Izquierda	4	
		PR 44+706	429	1081382,103	1122843,869			Izquierda	4	
		PR 44+708	430	1081380,605	1122843,611			Izquierda	4	
		PR 44+710	431	1081379,107	1122843,353			Izquierda	4	
		PR 44+712	432	1081377,609	1122843,095			Izquierda	4	
		PR 44+714	433	1081376,111	1122842,837			Izquierda	4	
		PR 44+716	434	1081374,613	1122842,579			Izquierda	4	
		PR 44+718	435	1081373,115	1122842,321			Izquierda	4	
		PR 44+720	436	1081371,617	1122842,063			Izquierda	4	
		PR 44+675	437	1081395,681	1122848,052			Izquierda	4	
		PR 44+677	438	1081397,775	1122847,933			Izquierda	4	
		PR 44+679	439	1081396,101	1122847,272			Izquierda	4	
		PR 44+681	440	1081394,427	1122846,611			Izquierda	4	
		PR 44+683	441	1081392,753	1122845,950			Izquierda	4	
		PR 44+685	442	1081391,079	1122845,289			Izquierda	4	
		PR 44+687	443	1081389,405	1122844,628			Izquierda	4	
		PR 44+689	444	1081387,731	1122843,967			Izquierda	4	
		PR 44+691	445	1081386,057	1122843,306			Izquierda	4	
		PR 44+693	446	1081384,383	1122842,645			Izquierda	4	
		PR 44+695	447	1081382,709	1122841,984			Izquierda	4	
		PR 44+697	448	1081381,035	1122841,323	Fila 12	29,8	Izquierda	4	
		PR 44+699	449	1081379,361	1122840,662			Izquierda	4	
		PR 44+701	450	1081377,687	1122840,001			Izquierda	4	
		PR 44+703	451	1081376,013	1122839,340			Izquierda	4	
		PR 44+705	452	1081374,339	1122838,679			Izquierda	4	
		PR 44+707	453	1081372,665	1122838,018			Izquierda	4	
		PR 44+709	454	1081370,991	1122837,357			Izquierda	4	
		PR 44+711	455	1081369,317	1122836,696			Izquierda	4	
		PR 44+713	456	1081367,643	1122836,035			Izquierda	4	
		PR 44+715	457	1081365,969	1122835,374			Izquierda	4	
		PR 44+717	458	1081364,295	1122834,713			Izquierda	4	
		PR 44+719	459	1081362,621	1122834,052			Izquierda	4	
		PR 44+675	460	1081398,134	1122850,400			Izquierda	4	
		PR 44+677	461	1081398,306	1122851,634			Izquierda	4	
		PR 44+679	462	1081398,478	1122852,868			Izquierda	4	
		PR 44+681	463	1081398,650	1122854,102			Izquierda	4	
		PR 44+683	464	1081398,822	1122855,336			Izquierda	4	
		PR 44+685	465	1081398,994	1122856,570			Izquierda	4	
		PR 44+687	466	1081399,166	1122857,804			Izquierda	4	
		PR 44+689	467	1081399,338	1122859,038			Izquierda	4	
		PR 44+691	468	1081399,510	1122860,272			Izquierda	4	
		PR 44+693	469	1081399,682	1122861,506			Izquierda	4	
		PR 44+695	470	1081399,854	1122862,740			Izquierda	4	
		PR 44+697	471	1081400,026	1122863,974	Fila 13	31,6	Izquierda	4	
		PR 44+699	472	1081400,198	1122865,208			Izquierda	4	
		PR 44+701	473	1081400,370	1122866,442			Izquierda	4	
		PR 44+703	474	1081400,542	1122867,676			Izquierda	4	
		PR 44+705	475	1081400,714	1122868,910			Izquierda	4	
		PR 44+707	476	1081400,886	1122870,144			Izquierda	4	
		PR 44+709	477	1081401,058	1122871,378			Izquierda	4	
		PR 44+711	478	1081401,230	1122872,612			Izquierda	4	
		PR 44+713	479	1081401,402	1122873,846			Izquierda	4	
		PR 44+715	480	1081401,574	1122875,080			Izquierda	4	
		PR 44+717	481	1081401,746	1122876,314			Izquierda	4	
		PR 44+719	482	1081401,918	1122877,548			Izquierda	4	
		PR 44+681	483	1081396,560	1122849,623			Izquierda	4	
		PR 44+683	484	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+685	485	1081395,060	1122849,934			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					
		PR 44+687	486	1081396,059	1122851,320			Izquierda	4	
		PR 44+689	487	1081397,058	1122852,706			Izquierda	4	
		PR 44+691	488	1081398,057	1122854,092			Izquierda	4	
		PR 44+693	489	1081399,056	1122855,478			Izquierda	4	
		PR 44+695	490	1081400,055	1122856,864			Izquierda	4	
		PR 44+697	491	1081401,054	1122858,250			Izquierda	4	
		PR 44+699	492	1081402,053	1122859,636	Fila 14	33,4	Izquierda	4	
		PR 44+701	493	1081403,052	1122861,022			Izquierda	4	
		PR 44+703	494	1081404,051	1122862,408			Izquierda	4	
		PR 44+705	495	1081405,050	1122863,794			Izquierda	4	
		PR 44+707	496	1081406,049	1122865,180			Izquierda	4	
		PR 44+709	497	1081407,048	1122866,566			Izquierda	4	
		PR 44+711	498	1081408,047	1122867,952			Izquierda	4	
		PR 44+713	499	1081409,046	1122869,338			Izquierda	4	
		PR 44+715	500	1081410,045	1122870,724			Izquierda	4	
		PR 44+717	501	1081411,044	1122872,110			Izquierda	4	
		PR 44+685	502	1081396,560	1122849,623			Izquierda	4	
		PR 44+687	503	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+689	504	1081393,286	1122848,227			Izquierda	4	
		PR 44+691	505	1081391,649	1122847,529	Fila 15	35,2	Izquierda	4	
		PR 44+693	506	1081390,012	1122846,831			Izquierda	4	
		PR 44+695	507	1081388,375	1122846,133			Izquierda	4	
		PR 44+697	508	1081386,738	1122845,435			Izquierda	4	
		PR 44+699	509	1081385,101	1122844,737			Izquierda	4	
		PR 44+687	510	1081396,560	1122849,623	Fila 16	37,0	Izquierda	4	
		PR 44+689	511	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+690	512	1081396,560	1122849,623			Izquierda	4	
		PR 44+692	513	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+694	514	1081393,286	1122848,227			Izquierda	4	
		PR 44+696	515	1081391,649	1122847,529			Izquierda	4	
		PR 44+698	516	1081390,012	1122846,831	Fila 17	38,8	Izquierda	4	
		PR 44+700	517	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+702	518	1081393,286	1122848,227			Izquierda	4	
		PR 44+702	519	1081391,649	1122847,529			Izquierda	4	
		PR 44+704	520	1081391,649	1122847,529			Izquierda	4	
		PR 44+706	521	1081390,012	1122846,831			Izquierda	4	
		PR 44+695	522	1081396,560	1122849,623			Izquierda	4	
		PR 44+697	523	1081394,923	1122848,925			Izquierda	4	
		PR 44+699	524	1081393,286	1122848,227	Fila 18	40,6	Izquierda	4	
		PR 44+701	525	1081391,649	1122847,529			Izquierda	4	
		PR 44+703	526	1081390,012	1122846,831			Izquierda	4	
		PR 44+705	527	1081423,505	1122850,213			Izquierda	4	
		PR 44+696	528	1081423,589	1122855,377			Izquierda	4	
		PR 44+698	529	1081423,598	1122851,559			Izquierda	4	
		PR 44+700	530	1081423,667	1122854,609	Fila 19	42,4	Izquierda	4	
		PR 44+702	531	1081423,677	1122855,824			Izquierda	4	
		PR 44+704	532	1081423,964	1122856,711			Izquierda	4	
		PR 44+706	533	1081424,002	1122856,528			Izquierda	4	
		PR 44+697	534	1081424,107	1122858,568			Izquierda	4	
		PR 44+699	535	1081424,222	1122853,558	Fila 20	44,2	Izquierda	4	
		PR 44+701	536	1081424,253	1122852,895			Izquierda	4	
		PR 44+698	537	1081424,640	1122850,204			Izquierda	4	
		PR 44+700	538	1081424,701	1122854,447			Izquierda	4	
		PR 44+702	539	1081424,825	1122860,021	Fila 21	46,0	Izquierda	4	
		PR 44+704	540	1081424,879	1122851,274			Izquierda	4	
		PR 44+706	541	1081424,977	1122852,901			Izquierda	4	
		PR 44+708	542	1081425,051	1122856,254			Izquierda	4	
		PR 44+710	543	1081425,155	1122855,359			Izquierda	4	
		PR 44+712	544	1081425,279	1122857,212			Izquierda	4	
		PR 44+714	545	1081425,368	1122857,964	Fila 22	47,8	Izquierda	4	
		PR 44+716	546	1081425,566	1122854,564			Izquierda	4	
		PR 44+718	547	1081425,636	1122856,784			Izquierda	4	
		PR 44+720	548	1081425,657	1122855,187			Izquierda	4	
		PR 44+722	549	1081425,716	1122859,489	Fila 23	49,6	Izquierda	4	
		PR 44+724	550	1081425,874	1122853,908			Izquierda	4	
		PR 44+726	551	1081425,985	1122851,270			Izquierda	4	
		PR 44+728	552	1081426,405	1122852,853			Izquierda	4	
		PR 44+730	553	1081426,409	1122857,928			Izquierda	4	
		PR 44+732	554	1081426,452	1122856,117			Izquierda	4	
		PR 44+734	555	1081426,476	1122860,774			Izquierda	4	
		PR 44+736	556	1081426,556	1122853,790			Izquierda	4	
		PR 44+738	557	1081426,563	1122856,986			Izquierda	4	
		PR 44+740	558	1081426,768	1122855,462			Izquierda	4	
		PR 44+742	559	1081426,817	1122857,798			Izquierda	4	
		PR 44+744	560	1081426,859	1122858,655			Izquierda	4	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	**FECHA**	31 / 5 / 2026
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas Norte	Coordenadas Este	Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Pernos de Anclaje Pasivo Estabilización de Talud Filas 1 - 5 Primer Nivel de Talud Margen Izquierdo PR 44+740 - PR 44+930 Sector Toldas Ruta 6002		PR 44+746	561	1081427,017	1122860,258	Fila 1	1,2	Izquierda	4	
		PR 44+748	562	1081427,193	1122854,808			Izquierda	4	
		PR 44+750	563	1081427,238	1122856,133			Izquierda	4	
		PR 44+752	564	1081427,364	1122852,684			Izquierda	4	
		PR 44+754	565	1081427,583	1122857,020			Izquierda	4	
		PR 44+756	566	1081427,609	1122861,165			Izquierda	4	
		PR 44+758	567	1081427,859	1122858,697			Izquierda	4	
		PR 44+760	568	1081427,893	1122857,793			Izquierda	4	
		PR 44+762	569	1081428,219	1122856,296			Izquierda	4	
		PR 44+764	570	1081428,254	1122853,599			Izquierda	4	
		PR 44+766	571	1081428,274	1122858,622	Fila 2	3,0	Izquierda	4	
		PR 44+768	572	1081428,426	1122859,556			Izquierda	4	
		PR 44+770	573	1081428,440	1122855,088			Izquierda	4	
		PR 44+772	574	1081428,820	1122857,080			Izquierda	4	
		PR 44+774	575	1081428,876	1122860,284			Izquierda	4	
		PR 44+776	576	1081428,940	1122862,076			Izquierda	4	
		PR 44+778	577	1081428,993	1122853,372			Izquierda	4	
		PR 44+780	578	1081429,097	1122856,079			Izquierda	4	
		PR 44+782	579	1081429,118	1122859,643			Izquierda	4	
		PR 44+784	580	1081429,287	1122858,053			Izquierda	4	
		PR 44+786	581	1081429,529	1122857,221			Izquierda	4	
		PR 44+788	582	1081429,552	1122860,546			Izquierda	4	
		PR 44+790	583	1081429,642	1122858,873			Izquierda	4	
		PR 44+792	584	1081429,667	1122854,486			Izquierda	4	
		PR 44+794	585	1081429,846	1122859,718	Fila 3	4,8	Izquierda	4	
		PR 44+796	586	1081429,971	1122855,890			Izquierda	4	
		PR 44+798	587	1081430,173	1122861,920			Izquierda	4	
		PR 44+800	588	1081430,183	1122858,082			Izquierda	4	
		PR 44+802	589	1081430,352	1122854,330			Izquierda	4	
		PR 44+804	590	1081430,354	1122862,769			Izquierda	4	
		PR 44+806	591	1081430,449	1122860,460			Izquierda	4	
		PR 44+808	592	1081430,560	1122856,750			Izquierda	4	
		PR 44+810	593	1081430,716	1122859,565			Izquierda	4	
		PR 44+812	594	1081430,791	1122858,834			Izquierda	4	
		PR 44+814	595	1081430,924	1122861,594			Izquierda	4	
		PR 44+816	596	1081431,079	1122855,374			Izquierda	4	
		PR 44+818	597	1081431,155	1122858,012	Fila 4	6,6	Izquierda	4	
		PR 44+820	598	1081431,183	1122856,626			Izquierda	4	
		PR 44+822	599	1081431,313	1122860,589			Izquierda	4	
		PR 44+824	600	1081431,384	1122862,528			Izquierda	4	
		PR 44+826	601	1081431,477	1122858,806			Izquierda	4	
		PR 44+828	602	1081431,677	1122861,220			Izquierda	4	
		PR 44+830	603	1081431,867	1122855,335	Fila 5	8,4	Izquierda	4	
		PR 44+832	604	1081431,916	1122857,752			Izquierda	4	
		PR 44+834	605	1081431,977	1122859,760			Izquierda	4	
		PR 44+836	606	1081432,105	1122860,370			Izquierda	4	
		PR 44+838	607	1081432,285	1122858,553			Izquierda	4	
		PR 44+840	608	1081432,393	1122862,284			Izquierda	4	
		PR 44+842	609	1081432,524	1122856,548			Izquierda	4	
		PR 44+844	610	1081432,691	1122861,515	Fila 6	10,2	Izquierda	4	
		PR 44+846	611	1081432,828	1122857,278			Izquierda	4	
		PR 44+848	612	1081432,841	1122859,671			Izquierda	4	
		PR 44+850	613	1081433,309	1122862,436			Izquierda	4	
Pernos de Anclaje Pasivo Estabilización de Talud Filas 1 - 3 Segundo Nivel de Talud Margen Izquierdo PR 44+740 - PR 44+930 Sector Toldas Ruta 6002		PR 44+852	614	1081433,323	1122860,577	Fila 1	10,5	Izquierda	4	
		PR 44+854	615	1081433,357	1122858,484			Izquierda	4	
		PR 44+856	616	1081433,449	1122855,920			Izquierda	4	
		PR 44+858	617	1081433,487	1122861,281	Fila 2	12,3	Izquierda	4	
		PR 44+860	618	1081433,658	1122863,307			Izquierda	4	
		PR 44+862	619	1081433,858	1122859,743			Izquierda	4	
		PR 44+864	620	1081434,059	1122857,251			Izquierda	4	
		PR 44+866	621	1081434,217	1122862,346			Izquierda	4	
		PR 44+868	622	1081434,231	1122860,662	Fila 3	14,1	Izquierda	4	
		PR 44+870	623	1081434,337	1122858,084			Izquierda	4	
		PR 44+872	624	1081434,665	1122861,303			Izquierda	4	
		PR 44+874	625	1081434,821	1122862,203			Izquierda	4	
		PR 44+876	626	1081434,901	1122859,548			Izquierda	4	
		PR 44+878	627	1081435,081	1122856,487			Izquierda	4	

Subtotal Acumulado	2474,00
Descuento Actividades de Finalizacion de Pernos Pasivos - Toldas	-494,80
Descuento Acumulado Acta No. 15 Enero 2026 (PR 44+630 - PR 44+710) - Toldas	-318,00
Descuento Acta No. 16 Febrero 2026 (PR 44+630 - PR 44+710) - Toldas	-812,00
Descuento Acta No. 17 Marzo 2026 (PR 44+630 - PR 44+710) - Toldas	-87,60
Descuento Acta No. 18 Abril 2026 (PR 44+630 - PR 44+710) - Toldas	-320,00
Descuento Acta Nº14 Diciembre 2024	-100,00
TOTAL	**341,60**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 5 / 2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 de 2025	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 27	Anclajes tipo Pasivos con perno 1"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Detalle Constructivo	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Norte	Este					

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Hernán Motta Vargas

Residente de Interventoría

Matricula No. 19202-101838 CAU

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	19	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP 28	Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	m3	

Descripcion	PR INICIAL	PR FINAL	Longitud	Ancho	Altura	Margen	Nivel	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1		Nivel 1	2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
Suministro e Instalación de Gaviones Construcción gaviones Margen Derecha PR 36+700 Sector CHUCHITA Ruta 6002	PR 36+700	PR 36+740	2,00	1	1	Derecho		2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1		Nivel 2	2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1			2,00	
			2,00	1	1		Nivel 3	2,00	
Subtotal Acumulado								**146,00**	
Descuento Acumulado Acta N°18 Abril 2026 - Sector La Chuchita								**-120,00**	
TOTAL								**26,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 29	Anclaje de 65cm de profundidad y perforacion de 3/4"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	Un

Localización/Descripción		Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Anclajes Por Fila	Cantidad de Filas	Anclajes Por Modulo	Cantidad de Anclajes (Un)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Perforaciones Anclajes de Adherencia al Deslizamiento Muro de Contención Margen Derecho PR 36+487 - PR36+903 Sector La Chuchita R6003	Modulo 5S	Derecho	PR36+487	PR36+493	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 4S		PR36+493	PR36+499	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 3S		PR36+499	PR36+505	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 2S		PR36+505	PR36+511	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 1S		PR36+511	PR36+517	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 1		PR36+517	PR36+523	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 2		PR36+523	PR36+530	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 3		PR36+530	PR36+536	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 4		PR36+536	PR36+542	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 5		PR36+542	PR36+548	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 6		PR36+548	PR36+554	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 7		PR36+554	PR36+560	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 8		PR36+560	PR36+566	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 9		PR36+566	PR36+572	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 10		PR36+578	PR36+584	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 11		PR36+584	PR36+591	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 12		PR36+591	PR36+597	4,00	6,00	24	24,00	
Muro de Contención PR 36+487 - PR 36+711	Modulo 13		PR36+597	PR36+603	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 14		PR36+603	PR36+609	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 15		PR36+609	PR36+615	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 16		PR36+615	PR36+621	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 17		PR36+621	PR36+627	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 18		PR36+627	PR36+633	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 19		PR36+633	PR36+639	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 20		PR36+639	PR36+645	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 21		PR36+645	PR36+652	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 22		PR36+652	PR36+658	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 23		PR36+658	PR36+664	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 24		PR36+664	PR36+670	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 25		PR36+670	PR36+676	4,00	6,00	24	24,00	
	Modulo 26		PR36+676	PR36+682	4,00	6,00	24	24,00	

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 29	Anclaje de 65cm de profundidad y perforacion de 3/4"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	Un

Localización/Descripción			Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Anclajes Por Fila	Cantidad de Filas	Anclajes Por Modulo	Cantidad de Anclajes (Un)
		Modulo 27		PR36+682	PR36+688	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 28		PR36+688	PR36+694	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 29		PR36+694	PR36+700	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 30		PR36+700	PR36+706	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 31		PR36+706	PR36+711	4,00	4,00	16	16,00
	Muro de Contención PR 36+810 - PR 36+841	Modulo 32		PR36+810	PR36+816	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 33		PR36+816	PR36+822	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 34		PR36+822	PR36+828	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 35		PR36+828	PR36+834	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 36		PR36+834	PR36+841	4,00	6,00	24	24,00
	Muro de Contención PR 36+889 - PR 36+903	Modulo 37		PR36+889	PR36+895	0,00	0,00	0	0,00
		Modulo 38		PR36+895	PR36+901	4,00	6,00	24	24,00
		Modulo 39		PR36+901	PR36+903	4,00	2,00	8	8,00
Subtotal									**1008,00**
Perforaciones RECALCE MURO Muro de Contención PR 98+755 - PR 98+783 Margen Derecho Sector EL SIRENO Ruta 6002	*Muro de Contención PR 98+755 - PR 98+783*	MURO CONTENCION	**DERECHO**	PR98+755	PR98+783	6"	4,00	260	65,00
Subtotal									**65,00**
Perforaciones anclajes zapatas PR 36+520 Margen Derecho Sector chuchita Ruta 6003	*anlcjaes sobre zapatas PR 36+520*	zapatas	**DERECHO**	PR36+510		6"	1,00	72	72,00
Subtotal									**72,00**
Perforaciones anclajes losa cruce ganado PR 104+050 Margen Derecho Sector chuchita Ruta 6003	*losa cruce ganado*	losa	**DERECHO**	PR104+000		6"	1,00	12	12,00
Subtotal									**12,00**
Subtotal Presente Acta									**1157,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO**	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROY**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM NP 29	Anclaje de 65cm de profundidad y perforacion de 3/4"	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	**UNIDAD**	Un

Localización/Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Anclajes Por Fila	Cantidad de Filas	Anclajes Por Modulo	Cantidad de Anclajes (Un)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Descuento Acta Nº17 Marzo 2026							**-1025,00**	
Descuento Acta Nº18 abril 2026							**-156,00**	
TOTAL							**-24,00**	

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma
Nombre: Rolando José Becerra Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105 - 0761 CPITVC

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

				31	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**19**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CHOCÓ			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING.JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP31	Cinta pvc ancho 15cm para junta de construccion de estructuras en concreto	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		**UNIDAD**	m

LOCALIZACION	PR	Longitud	Margen/Costado	Nº de Cintas	Descripcion	Longitud Total
*Suministro e Instalacion de Cinta PVC Junta Constructiva Obras Hidraulica Box Coulvert 5*3 PR 60+600 Sector 12B Ruta 6002*	PR 60+600	5,50	Izq - Der	2	Cuerpo Box	11,00
	PR 60+600	3,90	Izq - Der	2	Encole - Descole	7,80
Subtotal						**18,80**
Subtotal Acumulado Presente Acta						**18,80**
TOTAL						**18,80**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC

CONSTANCIA DE CALIDAD

El Banco de Occidente informa que el cliente ***CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDO*** *identificado con Nit número* ***901.887.085-0*** *se encuentra vinculado a nuestra Institución desde el 12 de noviembre de 2024 a través de la Cuenta corriente No* ***408-91624-5,*** *acorde con las normas y políticas del Banco.*

Dirigimos esta constancia para ***CLIENTES / PROVEEDORES*** *hoy 12 de noviembre de 2024 en Medellín.*

Cordialmente

FRANK ARBEY GOMEZ ACEVEDO
Gerente de relación Banca Empresarial

Ana S.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
CARRERA 38 #26 - 41
Tel: (604) 4440012
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com

PROFORMA
No. 37

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	Cl 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2026-06-09	2026-06-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 19 PERIODO MAYO 2026.	1.00	6,928,691,944.21	6,928,691,944.21
2	UTILIDAD 5%	1.00	277,147,677.79	277,147,677.79

Total items: 2

Total Bruto	7,205,839,622.00
IVA 19%	52,658,058.78
Copago / Anticipo	1,800,018,737.58
Total a Pagar	5,458,478,943.20

Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por $ 5,458,478,943.20

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%


CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ NIT: 901.887.085-0

Medellín, Junio 5 de 2026.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024**.** CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante Legal
C.C. 71.619.734



DORALBA CASTAÑO NARANJO
Contadora
T.P. 52875-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931995392

(415)7707212489984(8020) 000001493199539 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 4 7 7 5	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 26 38 26 OF 1125 BL 26

42. Correo electrónico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 4 0 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 2 3 0 4 1 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 5 0 5		7 7 3 0	7 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931995392

(415)7707212489984(8020) **000001493199539 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 4 7 7 5	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 4 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 5 4 6 0 8 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 4 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931995392

(415)7707212489984(8020) **000001493199539 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 4 7 7 5	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 1 9 7 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DAVID	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 3 2 9 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DIEGO	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141141409560

(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 7 0 8 5	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42. Correo electrónico: explanan@explanan.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141409560

(415)7707212489984(8020) **000014114140956 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 7 0 8 5	0	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 9 1 7	
81. Hasta	2 0 2 7 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141409560

(415)7707212489984(8020) **000014114140956 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 7 0 8 5	0	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 1 9 7 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DAVID	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ARCILA	MATEO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141409560

(415)7707212489984(8020) **000014114140956 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 7 0 8 5	0	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EXPLANAN S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 0 9 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 0 4 7 7 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971373632

(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EXPLANAN S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
EXPLANAN	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 38 26 41 OF 833

42. Correo electrónico explanan@explanan.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 1	6 0 4 4 4 4 0 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 7 1 1 0 2 7	4 2 9 0	1 9 7 1 1 0 2 7		7 7 3 0	7 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 8 9 9	4 5
73. Fecha	1 9 7 1 1 0 2 7	2 0 1 8 1 2 1 9
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 1 1 1 0 3	2 0 1 8 1 2 2 8
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 1 3 1 5 3 1 2	2 1 0 1 3 1 5 3 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 1 1 0 2 7	1 9 7 1 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 8 1 2 1 9		-
2	8 0	2 0 1 9 0 1 0 9		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 1 9 7 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DAVID	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 3 2 9 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DIEGO	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 1 9 7 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DAVID	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 7 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 3 2 9 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	DIEGO	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 7 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 0 9 2 8 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	LILIANA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 7 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 0 3 3 5 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ISAZA	ESTRADA	SELENE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 7 2 4	2 0 1 3 0 9 1 1

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 7 2 8 3 2 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ZULUAGA	ALEJANDRA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 2 1 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 7 1 9 9 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ISAZA	MARIA	CAMILA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 2 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	ARCILA	MATEO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 2 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 5 5 5 0 1 0		7 3 0 8 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
JARAMILLO	VELEZ	RUBEN	DARIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 8 1 1 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 8 0 1 9 5 8 4		2 6 5 4 8 0

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VILLEGAS	MONCADA	ANGELICA	JOHANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 0 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971373632

(415)7707212489984(8020) **000001497137363 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EXPLANAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 0 0 0 5 6 5 0 2	1 9 7 3 0 4 2 7	
168. Teléfono: 4 4 4 0 0 1 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Outlook

Fw: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Vie 26/06/2026 11:50 AM

Para Director C <director@cordilleraoccidental.com>; Inrterventoria C <interventoria@cordilleraoccidental.com>; • "CONSORCIO CONEXION MEDELLIN" <consorcioconexmedellinquibdo@gmail.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Diego Aristizábal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>

CC Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

5 archivos adjuntos (6 MB)

1. Documentos acta 19 CTO 4303-2024.pdf; 10. RUT ARISTA.pdf; 11. RUT CONSORCIO.pdf; 12. RUT EXPLANAN.pdf; FACTURA ACTA 19 QUI171 (1).pdf;

Señores
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoría No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **INVIAS-CP-R26-7850 el 26/06/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: viernes, junio 26, 2026 9:17:10 a. m.
Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Estimados,

Remito radicado facturación en mención.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 26 de junio de 2026 9:06
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-7850 el 26/06/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 26 de junio de 2026 8:00 a. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Asunto: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Corial saludo,

Remito SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 13:29
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordial saludo, Arquitecto:

Una vez realizada la revisión de la documentación correspondiente al **Acta de Obra No. 19**, correspondiente al mes de **mayo de 2026**, del **Contrato de Obra No. 4303-2024 – Consorcio Conexión Medellín–Quibdó**, identificado con **NIT 907.887.085-0**, **RP No. 232426**, **Recurso 20**,

por valor de **$5.458.478.943,20**, se evidencia que el expediente cumple con la totalidad de los requisitos y soportes necesarios para continuar con el trámite correspondiente.

En consecuencia, de manera respetuosa solicito su aprobación para proceder con el envío de la documentación al **Buzón de Cuentas por Pagar**, con el fin de dar continuidad al proceso de radicación y pago.

Cordialmente

Wilmar Joaquín Zambrano Pulecio

wzambrano@invias.gov.co
Equipo Financiero.
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
Calle 25G No 73B-

De: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de junio de 2026 8:00
Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Asunto: RE: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Estimado JuanJo

Espero estés bien,

Una vez revisado, remito el acta firmada y aprobada.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PAULA ANDREA BASTO MONROY
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
pabastom@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 11:51
Para: Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>
Asunto: Fw: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordial saludo pau,

Para firma ya lo aprobo sandra.

Gravias

Obtener Outlook para iOS

De: Sandra Yineth Fajardo Usaquen <syfajardou@invias.gov.co>
Enviado: Friday, 19 June 2026 10:49:52
Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RE: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Buen día

Juan Jose

Una vez revisada la documentación del acta de recibo parcial de obra No. 19, se da visto bueno para seguir con el trámite correspondiente.

Quedo atenta,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Sandra Yineth Fajardo Usaquén
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
syfajardou@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 9:28
Para: Sandra Yineth Fajardo Usaquen <syfajardou@invias.gov.co>
Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordial saludo, Ingeniera:

Una vez efectuada la revisión documental del**ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20,** y verificada la aprobación de las partes intervinientes, así como la integridad y validez de las firmas consignadas en los soportes respectivos, se concluye que el documento cumple con los requisitos formales y procedimentales establecidos en el Manual de Interventoría aplicable.

En virtud de lo anterior, se remite la presente acta para su revisión final, aprobación y suscripción, conforme a las competencias y responsabilidades correspondientes.

Cordialmente,

Cordialmente,

Wilmar Joaquín Zambrano Pulecio
wzambrano@invias.gov.co

Equipo Financiero.
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
Calle 25G No 73B-90
Bogotá, Colombia.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 13:22
Para: Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>
Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Cordial saludo doc wilmar,

Remito el acta de obra 19 contrato 4303-2024 medellin - quibdo del mes de mayo del 2026 para tramite de firma por la gerencia norte.

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GNORTE ACTA DE OBRA 19 MAYO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:5.458.478.943,20

Gracias.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona
Subdirección modernización de carreteras Nacionales
Gerencia Zona Sur Occidente
jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 9:14 p. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: ENVIO DOCUMENTOS ACTA DE OBRA 19 CONTRATO 4303-2024

Juan buenas tardes. Remito para su apoyo en la revision. Gracias.

Att.

VAGP

De: Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 21:11
Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: ENVIO DOCUMENTOS ACTA DE OBRA 19 CONTRATO 4303-2024

Cordial saludo

Para revisión y tramite envío acta de obra 19 del contrato 4303-2024.

Atentamente;

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Director
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Dirección Territorial Chocó
ychamat@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co