ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJ/d-FR 019
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	10/07/2026
CONTRATO Nº	2605150825
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA RED SEMAFÓRICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	21/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20/09/2026
PLAZO (MESES O DIAS)	4 MESES
VALOR	$ 200.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	JGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACION**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCION COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS	X	**CUALES**	SEMAFORIZACION	**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT.	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES +	-	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL	Acta No.1 CANT.	Acta No.1 VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL CANT.	ACUMULADO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA RED SEMAFÓRICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES															
1	LAVADO DE MENSULAS (INCLUYE RETIRO DE ADHESIVOS, TIZNE YDESENGRASE, LIMPIEZA CON DETERGENTE)	UN	1,00	$ 110.000	$ 110.000	1,00	0,00		1,00	$ 110.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
2	LAVADO DE POSTES. (INCLUYE RETIRO DE ADHESIVOS, TIZNE YDESENGRASE, LIMPIEZA CON DETERGENTE)	UN	1,00	$ 80.000	$ 80.000	1,00	0,00		1,00	$ 80.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
3	LAVADO DE CARAS DEL SEMAFORO. (INCLUYE LOS LENTES, VISERAS YPLACAS DE CONTRASTE)	UN	1,00	$ 80.000	$ 80.000	1,00	0,00		1,00	$ 80.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
4	LIJADO Y PINTURA DE POSTES. (INCLUYE LAS BASES)	UN	1,00	$ 410.000	$ 410.000	1,00	0,00		1,00	$ 410.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
5	LIJADO Y PINTURA DE MENSULAS (INCLUYE LAS BASES)	UN	1,00	$ 450.000	$ 450.000	1,00	0,00		1,00	$ 450.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
6	LAVADA, LIJADA Y PINTURA DE GABINETES O CAJAS DESDE DONDE SEMANEJA EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SEMÁFOROS (GABINETE TAMAÑO GRANDE)	UN	1,00	$ 100.000	$ 100.000	1,00	0,00		1,00	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
7	LAVADA, LIJADA Y PINTURA DE GABINETES O CAJAS DESDE DONDE SEMANEJA EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SEMÁFOROS (GABINETE TAMAÑO MEDIANO)	UN	1,00	$ 90.000	$ 90.000	1,00	0,00		1,00	$ 90.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
8	LAVADA, LIJADA Y PINTURA DE GABINETES O CAJAS DESDE DONDE SEMANEJA EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SEMÁFOROS (GABINETE TAMAÑO PEQUEÑO)	UN	1,00	$ 60.000	$ 60.000	1,00	0,00		1,00	$ 60.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
9	LIJADO Y PINTURA DE CARAS DEL SEMAFORO. (INCLUYE LOS LENTES, VISERAS YPLACAS DE CONTRASTE)	UN	1,00	$ 240.000	$ 240.000	1,00	0,00		1,00	$ 240.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
10	VISERA PARA SEÑAL LUMINOSA SEMAFORO ENTRE 200 MM Y 300 MM	UN	1,00	$ 120.000	$ 120.000	1,00	0,00		1,00	$ 120.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE CONTRASTE CON CINTA REFLECTIVA	UN	1,00	$ 1.490.000	$ 1.490.000	1,00	0,00		1,00	$ 1.490.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP 001	Visita de inspección y verificacion de controladores semanales	UN	1,00	$ 242.250	$ 242.250	1,00	36,00		37,00	$ 8.963.250	37	$ 8.963.250	37,00	$ 8.963.250	100,00%
NP 002	Reprogramación de planes en horarios	UN	1,00	$ 246.777	$ 246.777	1,00	43,00		44,00	$ 10.858.188	44	$ 10.858.188	44,00	$ 10.858.188	100,00%
NP 003	Cambio de guardas de las chapas de seguridad de los gabinetes	UN	1,00	$ 180.088	$ 180.088	1,00	33,00		34,00	$ 6.122.992	34	$ 6.122.992	34,00	$ 6.122.992	100,00%
NP 004	Suministro e instalacio de sistema Polo a tierra	UN	1,00	$ 289.288	$ 289.288	1,00	0,00		1,00	$ 289.288		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP 005	Creacion de base de datos	UN	1,00	$ 196.339	$ 196.339	1,00	0,00		1,00	$ 196.339		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP 006	Reparación de Fuente para controlador CD-RD ETRAUN	UN	1,00	$ 2.157.480	$ 2.157.480	1,00	3,00		4,00	$ 8.629.840	4	$ 8.629.840	4,00	$ 8.629.840	100,00%
NP 007	Reparación de Tarjetas ACER para controlador CD-RD ETRAUN	UN	1,00	$ 1.966.484	$ 1.966.484	1,00	3,00		4,00	$ 7.865.936	4	$ 7.865.936	4,00	$ 7.865.936	100,00%
NP 008	Reparación de CPU para controlador RD-CD ETRAUN	Und.	1,00	$ 2.141.797	$ 2.141.797	1,00	3,00		4,00	$ 8.567.188	4	$ 8.567.188	4,00	$ 8.567.188	100,00%
TOTAL					$ 200.000.000					$ 200.000.000		$ 51.007.394		$ 51.007.394	25,50%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**	
VALOR DEL CONTRATO	$ 200.000.000	**VALOR ANTICIPO**	
VALOR ACTAS ANTERIORES		**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.007.394	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	
SALDO POR EJECUTAR	$ 148.992.606	**SALDO POR AMORTIZAR**	
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000	$ 200.000.000 **SUMAS IGUALES**	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 51.007.394	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	CINCUENTA Y UN MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$ 51.007.394		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su custodia, cuidado y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 9006337147-5
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ARLEX QUINTERO VASQUEZ
C.C. 16[illegible]
SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.