NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 24 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de junio de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/01/2026	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: N/A NOMBRE: N/A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 1.383.849.572,00	$ 0,00
218525	2025	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.565.412.513,00	$ 762.437.104,31	$ 802.975.408,69
338926	2026	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 2.146.286.676,31**	**$ 1.838.749.742,69**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	N/A	$ 86.792.141,87
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	N/A	$ 83.763.352,68
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 75.889.966,00	$ 14.419.093,54	$ 0,00	$ 90.309.059,54
Acta de Costos No. 14 Periodo de julio de 2025	$ 75.528.193,00	$ 14.350.356,67	$ 0,00	$ 89.878.549,67
Acta de Costos No. 14 Periodo de agosto de 2025	$ 74.889.111,00	$ 14.228.931,09	$ 0,00	$ 89.118.042,09
Acta de Costos No. 15 Periodo de septiembre de 2025	$ 82.423.370,00	$ 15.660.440,30	$ 0,00	$ 98.083.810,30
Acta de Costos No. 16 Periodo de octubre de 2025	$ 78.171.354,00	$ 14.852.557,26	$ 0,00	$ 93.023.911,26
Acta de Costos No. 17 Periodo de noviembre de 2025	$ 76.309.744,00	$ 14.498.851,36	$ 0,00	$ 90.808.595,36
Acta de Costos No. 18 Periodo de diciembre de 2025	$ 74.712.025,00	$ 14.195.284,75	$ 0,00	$ 88.907.309,75
Acta de Costos No. 19 Periodo de enero de 2026	$ 77.614.340,00	$ 14.746.724,60	$ 0,00	$ 92.361.064,60
Acta de Costos No. 20 Periodo de febrero de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73
Acta de Costos No. 21 Periodo de marzo de 2026	$ 82.770.515,00	$ 15.726.397,85	$ 0,00	$ 98.496.912,85
Acta de Costos No. 22 Periodo de abril de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73

Acta de Costos No. 23 Periodo de mayo de 2026	$ 81.571.067,00	$ 15.498.502,73	$ 0,00	$ 97.069.569,73
Acta de Costos No. 24 Periodo de junio de 2026	$ 81.738.797,00	$ 15.530.371,43	$ 0,00	$ 97.269.168,43

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 24 de fecha 15/07/2026 para el período del 01 al 30 del mes de junio de 2026 el contrato reporta un avance de 53,86%.

2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 53,86%.
Total inversión ejecutada: 53,86%.

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/08/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 02	27/08/2026	27/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VRIS-036693	2026-06-01	María Celeny Ocampo Arias;	Respuesta a su comunicado CSC INVIAL 0842-2026 con radicado INVIAS 2026E-VUVRAZ-052888 del 25/05/2026.
2026E-VUVRAZ-056484	2026-06-02	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0850 2026 Entrega Informe Capacitacion N 23 Periodo mayo de 2026
2026E-VUVRAZ-056492	2026-06-02	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0849 2026 Entrega Factor de Calidad Mayo 2026 Ctos Servicio de Mtto Rutinario
2026E-VUVRAZ-056553	2026-06-02	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0844 2026 Apoyo respuesta oficio 2026S VRIS 034010 Agencia Nal Mineria
2026E-VUVRAZ-057089	2026-06-03	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0851 2026 Entrega SOPORTES Actas MAYO 2026 Los Once De Occidente Los Fundadores y La
2026E-VUVRAZ-057819	2026-06-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0855 2026 Solicitud reparacion puente La Marina ruta 50RS01 PR7 0938
2026E-VUVRAZ-057828	2026-06-04	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0856 2024 Ocupacion no autorizada sector El Rosal Ruta 50RS01
2026E-VUVRAZ-058660	2026-06-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0852 2026 Apoyo respuesta oficio 2026I VBOG 041099 dirigido a la DT RIS PLAN CONTINGENC
2026E-VUVRAZ-058681	2026-06-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0853 2026 Apoyo respuesta oficio 2026I VBOG 041101 dirigido a la DT RIS PLAN CONTINGENC

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-058754	2026-06-05	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0859 2025 Informe sobre MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.
2026S-VRIS-038693	2026-06-09	María Celeny Ocampo Arias;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-057819 - Solicitud de reparación en puente La Marina - Ruta 50RS01 PR7+0938
2026E-VUVRAZ-058941	2026-06-09	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0860 2026 Entrega Informe semanal N 99 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-059864	2026-06-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0857 2025 Entrega Acta Costos MAYO 2026 Administracion Vial
2026E-VUVRAZ-059918	2026-06-10	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0862 2026 Respuesta viabilidad via 50RS01 para evento XVI clasica ruben dario gomez
2026E-VUVRAZ-060480	2026-06-11	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0863 2026 Solicitud correccion inconsistencia del oficio 2026S VRIS 039448 para Agencia M
2026E-VUVRAZ-061750	2026-06-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Fwd DOC 20260612 WA0018 1 .pdf
2026E-VUVRAZ-062012	2026-06-16	CONSORCIO INVIAS 2023 ;	CSC INVIAS 0864 2026 Entrega Informe semanal N 100 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-062039	2026-06-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0865 2026 Entrega Informe Capacitacion N 24 Periodo junio de 2026
2026E-VUVRAZ-062058	2026-06-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0867 2026 Apoyo para respuesta memorando 2024I VBOG 043421 Solicitud Diligenciamiento F
2026E-VUVRAZ-062617	2026-06-17	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0868 2024 Reporte da o en tablero PR10 0290 Pte Limones ruta 50RS01

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-062654	2026-06-17	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0869 2026 Reporte de da os en puentes y voladizos Rutas 5002 y 5003 Ctos 1433 de 2017
2026E-VUVRAZ-063043	2026-06-18	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0865 2026 Entrega Informe Capacitacion N 24 Periodo junio de 2026
2026S-VRIS-041651	2026-06-19	María Celeny Ocampo Arias;	Traslado a su oficio 18975 con radicado Invias 2026E-VUVRAZ-059453 del 09/06/2026. Visita de valoración técnica de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo, presente en un tramo de la vía principal Pueblo Rico Santa Cecilia
2026S-VRIS-041653	2026-06-19	María Celeny Ocampo Arias;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-062654 - Reporte de daños en puentes y voladizos Rutas 5002 y 5003 Contratos 1433 de 2017 y 1757 de 2020.
2026S-VRIS-041655	2026-06-19	María Celeny Ocampo Arias;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-062617 - Reporte daño en tablero PR10+0290 del Puente Limones, ruta 50RS01
2026E-VUVRAZ-063699	2026-06-22	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0870 2026 Entrega Informe semanal N 101 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-064240	2026-06-22	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0871 2026 Entrega Actas JUNIO CTAs Los Once De Occidente Los Fundadores y La Marina
2026E-VUVR-064399	2026-06-23	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0872 2026 Solicitud de informacion a DT RIS para poder emitir respuesta a Solicitud SGI

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-064926	2026-06-24	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0873 2026 Resaltos construidos por Cto 4328 en ruta 5003
2026E-VUVRAZ-065113	2026-06-24	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0875 2026 Entrega Inventarios se alizacion JUNIO 2026
2026E-VUVRAZ-065550	2026-06-25	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0877 2026 Invasi n por construcci n vivienda en madera Ruta 5002 PR 63 0880 M.D.
2026E-VUVRAZ-065801	2026-06-25	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0878 2026 Invasi n por construcci n ramada en madera Ruta 5003 PR 47 0600 M.I.
2026E-VUVRAZ-066388	2026-06-26	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0881 2026 Entrega Informe N 24 Embellecimiento y Ornato Junio 2026
2026E-VUVRAZ-066432	2026-06-26	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0876 2026 Apoyo a DT RIS para respuesta a Carder tema Remolinos ruta 5003
2026E-VUVRAZ-066440	2026-06-26	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0880 2026 Entrega Informe Mensual junio 2026 Actividades inspector siso
2026E-VUVRAZ-066876	2026-06-30	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	CSC INVIAS 0882 2026 Alcance oficio 0875 Correccion Entrega Inventarios se alizacion JUNIO 2026

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del mes de junio de 2026 no se realizó recorrido a las vías debido a que para este periodo se asignaron escasos recursos a la Dirección Territorial Risaralda para comisiones y adicional en la DTRIS se tienen solo 2 conductores para el cumplimiento de las necesidades operativas de toda la DTRIS y en el mes de junio uno de los conductores se encontraba en periodo de vacaciones y el otro tuvo que atender comisiones para apoyar desplazamientos de la Viceministra de infraestructura lo que dejó pocas opciones de contar con conductores y vehículos para realizar comisiones. Se programará recorrido para el mes de julio para la Admon vial 1.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS