Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONTRATO 1169 DE 2025
Periodo:	Del Tres (03) de julio de 2025 al dos (02) de agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	DE ACUERDO AL MEMORANDO 2025S-VSUC-036236 DE FECHA 2025-06-02 (ORDEN DE INICIO)

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

CÓDIGO DE RUTA	VÍA	SECTOR	Pri	Prf	LONGITUD (Km)
2514	Chinú-Sincelejo	Chinú-Sampués, tramo Sampués-Sincelejo, intersección el trébol (incluye enlaces)	91+000	115+000	**19.7**
25SCA	Variante oriental-Sincelejo	Sincelejo	0+000	11+000	**11.0**
25SC01	Sincelejo-Toluviejo	Tramo Sincelejo-Toluviejo	0+000	18+350	**18.3**
2515	Sincelejo-Puerta de hierro	tramo Sincelejo - corozal - puerta de hierro, incluye glorieta corozal (cuenta con 3 carriles)	0+000	25+000	**25.26**
Subtotal			***74.26***		

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1148 DE 2025

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1148 DE 2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGIÓN - COONTRATAR	NIT:	806.012.038-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE – VÍAS: 25SCA VARIANTE ORIENTAL DE SINCELEJO; 25CS01 SINCELEJO – TOLUVIEJO		
FECHA DE INICIO:	27/05/2025	No. de Oficio ORDEN DE INICIO:	2025S-VSUC-034587
VALOR INICIAL:	$80.327.924 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$80.327.924 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 26 DE JULIO DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA NN:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 26 DE JULIO DE 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
388525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 80.327.924,00	$ 40,163,962.00	$ 40.163.962.00
388525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 80.327.924,00	$ 40,163,962.00	$ 0.00
TOTAL				$ 80.327.924,00	$ 80.327.924,00	

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 2 (Corte 27/06/2025 AL 26/07/2025)	$39.482.000	$681.962	N.A.	$ 40,163,962.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 11 de agosto de 2025, para el periodo del 27 de junio 2025 al 26 de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 80.327.924,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 80.327.924,00	100.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 80.327.924,00	100.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 80.327.924,00	100.00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS (ORDEN DE INICIO): SI

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento** **NOMBRE: Seguros del Estado S.A.** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$8.032.792,40	85-44-101138320	27/05/2025	27/11/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.065.584,80	85-44-101138320	27/05/2025	27/11/2028
Calidad del Servicio	$16.065.584,80	85-44-101138320	27/05/2025	27/11/2026

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$284’700.000,00	85-40-101063660	27/05/2025	27/07/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284’700.000,00	85-40-101063660	27/05/2025	27/07/2025
Patronal	$284’700.000,00	85-40-101063660	27/05/2025	27/07/2025
Vehículos Propios y no Propios	$284’700.000,00	85-40-101063660	27/05/2025	27/07/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1139 DE 2025

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1139 DE 2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN - COOTRAMVISAN	NIT:	8 1 2 0 0 8 0 2 5 -6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, VÍAS: 2514 CHINÚ - SAMPUÉS – SINCELEJO.		
FECHA DE INICIO:	03/06/2024	No. de Oficio ORDEN DE INICIO	2025S-VSUC-036237
VALOR INICIAL:	$58.842.717 (INCLUYE IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$58.842.717 (INCLUYE IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA NN:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2025		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
377925	377925	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 58.842.717,00	$ 29.421.358,5	$ 29.421.358,5
377925	377925	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 58.842.717,00	$ 29.421.358,5	$ 0.00
TOTAL				$ 58.842.717,00	$ 58.842.717,00	$ 0.00

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 2 (Corte 03 julio 2025 al 02 agosto 2025)	$28.921.800,00	$99.558,50	N.A.	$29.421.358,50

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 11 de agosto de 2025, para el periodo del 03 julio 2025 al 02 de agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 58.842.717,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 58.842.717,00	100.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 58.842.717,00	100.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 58.842.717,00	100.00

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/08/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5’884.271,70	53-44-101038823	03/06/2025	03/02/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11’768.543,40	53-44-101038823	03/06/2025	14/08/2028
Calidad Del Servicio	$11’768.543,40	53-44-101038823	03/06/2025	03/02/2026
Calidad	$337’794.828,00	CRC-100018086	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$284’700.000,00	53-40-101012581	22/05/2025	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas	$284’700.000,00	53-40-101012581	03/05/2024	31/07/2026
Patronal	$284’700.000,00	53-40-101012581	03/05/2024	31/07/2026
Vehículos Propies y no Propios	$284’700.000,00	53-40-101012581	03/05/2024	31/07/2026

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1144 DE 2025

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1144 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- EMIL CARDALES TRESPALACIOS - COOTRANDES	NIT:	9 0 0 0 5 3 4 8 2- 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, VÍAS: 2515 SINCELEJO - COROZAL - PUERTA DE HIERRO, INCLUYE GLORIETA COROZAL		
FECHA DE INICIO:	09/06/2024	No. de Oficio ORDEN DE INICIO	2025S-VSUC-037422
VALOR INICIAL:	$59.002.835 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$59.002.835 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
FECHA INICIO SUSPENSIÓN:	N.A		
PRÓRROGA NN:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2025		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
415425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 59.002.835,00	$29.501.417,5	$29.501.417,5
415425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 59.002.835,00	$29.501.417,5	$ 0.00
TOTAL				$ 59.002.835,00	$ 59.002.835,00	$ 0.00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 2 (Corte 09 julio 2025 al 08 agosto2025)	$ 29.000.500	$ 500.917,50	N.A.	$ 29.501.417,50

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 11 de agosto de 2025, para el periodo del 09 julio 2025 al 08 de agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 59.002.835,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 59.002.835,00	100.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59.002.835,00	100.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 59.002.835,00	100.00

3.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

3.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

N.A.	N.A.

3.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

3.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

3.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	8,338,877.30	320-47-994000032504	09/05/2025	11/02/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16,677,754.60	320-47-994000032504	09/05/2025	11/08/2028
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad del Servicio	$16,677,754.60	320-47-994000032504	09/05/2025	11/02/2026

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000,00	320-74-994000014766	09/06/2025	11/08/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284.700.000,00	320-74-994000014766	09/06/2025	11/08/2025
Patronal	$284.700.000,00	320-74-994000014766	09/06/2025	11/08/2025
Vehículos Propios y no Propios	$284.700.000,00	320-74-994000014766	09/06/2025	11/08/2025

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

3.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

3.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 1169 DE 2025

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1169 DE 2025		
CONTRATISTA:	INGENIUS SOLUTIONS SAS	NIT:	9 0 1 7 5 3 2 1 5 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	EUDOMAR PÁEZ TORRADO (20%) BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN (40%) MIRIAM JIMÉNEZ JIMÉNEZ (40%)		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, VÍAS 2514 TRAMO CHINÚ - SAMPUES, TRAMO SAMPUÉS - SINCELEJO INTERSECCIÓN EL TREBOL (INCLUYE ENLACES); 25SCA VARIANTE ORIENTAL DE SINCELEJO, 25SC01 SINCELEJO - TOLUVIEJO; 2515 SINCELEJO - COROZAL - PUERTA DE HIERRO, INCLUYE GLORIETA COROZAL (CUENTA CON 3 CARRILES)".		
FECHA DE INICIO:	03/06/2025	No. de Oficio ORDEN DE INICIO	2025S-VSUC-036236
VALOR INICIAL:	$ 105.675.570.0 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 105.675.570.0 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
414825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 105.675.570,00	$ 33.302.411,01	$ 72.373.158.99
414825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 105.675.570,00	$ 71.743.129.36	$ 630.029.63
TOTAL				$ 105.675.570,00	$ 105.045.540.37	$ 630.029.63

4.2. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2 (Corte: 3 de julio 2025 al 2 agosto del 2025)	60.288.344,00	11.454.785,36	N.A.	$ 71.743.129.36

4.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 11 de agosto 2025 para el período Corte 3 de julio 2025 al 2 agosto del 2025 se reporta un avance de 99.40 % y:

4.4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 105.675.570,00 100.00%
Total inversión ejecutada: $ 105.045.540.37 99.40%

4.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

4.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$10.567.557.00	56-44-101010289	03/06/2025	03/02/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$21.135.114.00	56-44-101010289	03/06/2025	03/08/2028
Calidad del Servicio	$31.702.671.00	56-44-101010289	03/06/2025	03/02/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó la suscripción del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO por parte del INVIAS y el contratista INGENIUS SOLUTIONS SAS, además se ha solicitado la actualización de las pólizas de acuerdo con lo enmarcado dentro de las condiciones contractuales.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se está realizando la recopilación de la documentación requerida para iniciar la liquidación del contrato 1169 de 2025, además de la información de los contratos de mantenimiento vial asociados a este contrato como son 1148 de 2025, 1144 de 2025 y 1139 de 2025.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial No 2 para la COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGIÓN - COONTRATAR" Contrato 1148-2025.
- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial No 2 para la Empresa
- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN – COOTRAMVISAN
  Contrato 1139-2025
- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial No 2 para la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- EMIL CARDALES TRESPALACIOS - COOTRANDES
  Contrato 1144-2025
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría No 2 de la A.M.V. INGENUIS SOLUTIONS, correspondiente al corte 03 julio 2025 al 02 de agosto 2025.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicitó al contratista a iniciar todas las acciones para la liquidación de los contratos que tiene a cargo (Mantenimiento Vial) además de la información de su contrato.

Cordialmente,



_____

ARNULFO ARIAS SAENZ
C.C. N°73.140.898 DE CARTAGENA
SUPERVISOR
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE (E)