2410001-S-2026-061838

Bogotá, 27 de febrero de 2026

Señor
IVÁN DARÍO MELO CUELLAR
Subdirector de Biodiversidad
Secretaría Distrital de Ambiente
Avenida Caracas 54-38.
Correo electrónico: correspondencia@ambientebogota.gov.co
Teléfono: 6013778899
Código Postal 110231
Bogotá.

Asunto: Informe de estado 2025 y enero de 2026– Convenio Interadministrativo N° SDA - CV - 20171328 - CAR - 1771. Oficio E-2026-020269, SDA 2026EE28548 y 20261018256.

Respetado Iván Darío Melo Cuellar:

En atención al oficio del asunto, adjuntamos los informes de gestión del periodo de análisis que usted solicita, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, en los cuales se puede comprobar el siguiente avance del convenio y que, de acuerdo con su solicitud, resumimos como sigue:

1. *El avance físico y técnico de las actividades programadas en cada componente del convenio, indicando metas ejecutadas, resultados obtenidos y actividades pendientes.*

   Respuesta:

   El convenio presenta el siguiente avance, por componente y por actividades:

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 1. Restauración	1-05-24300-1207-2019	Ejecutar el Apeo de 880 individuos arbóreos ubicados en los cerros orientales del Distrito Capital en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de generar un proceso de sustitución gradual del especies exóticas e invasoras.	100	$ 495.906.400	Se talaron 880 árboles en predios de la Empresa, como actividades de preparación para que la CAR realizara actividades de restauración. La madera producto de estas talas, quedó a disposición del convenio.
Componente 2: Senderos	2-01-24300-1063-2019	Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Sendero Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.	100	$ 85.059.672	Mantenimiento o instalación de: una caseta, 720 ml de barandas en madera, 40 ml de sendero, 5 bancas, un tanque y 5 señales.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0999-2019	Apoyar a la Gerencia Corporativa Ambiental en la coordinación y compilación del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, a partir de los estudios técnicos elaborado por el equipo de profesionales interdisciplinario.	100	$ 28.791.000	Consolidación de un diseño.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0955-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente biótico y ecológico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño biótico y ecológico de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0976-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente de manejo de coberturas vegetales del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño de manejo de coberturas vegetales de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0954-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración del componente paisajístico y arquitectónico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Diseño paisajístico y arquitectónico de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0977-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar los contenidos de información geográfica y mapas requeridos para el diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Levantamiento topográfico para diseño de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-1051-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información, pruebas de campo y análisis de laboratorio requeridos para elaborar el componente de infraestructura, materiales, cantidades de obra y presupuesto del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Elaboración de presupuesto para sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0978-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información requerida para elaborar el componente social del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales y apoyar la socialización del proyecto a beneficiarios, comunidad en general e instituciones.	100	$ 17.151.000	Diseño de gestión social de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0975-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración de todos los planos del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto el Zuque uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, ajustados a las normas técnicas de la EAAB-ESP.	100	$ 2.587.000	Elaboración de planos de diseño de sendero.
	2-02-24300-1113-2021	Actualización y complementación de los diseños del sendero del Zuque.	100	$ 70.939.470	Diseño completo de sendero.
		Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 586.123.215	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 132.870.903	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	0	$ 224.528.893	Se construirán cuatro puentes.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
		Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	0	$ 885.071.964	Se construirán cuatro puentes.
		Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	12% $ 83.824.907	$ 700.000.000	Mantenimiento de 21,55 km de senderos.
Componente 3. Cantera	2–05–24300-1088-2021	Prestación de servicios para ejecutar las obras de rehabilitación ecológica de una hectárea de la cantera ubicada en el cerro el Zuque.	100	$ 101.004.196	Restauración ecológica de 1 ha de cantera.

La EAAB tiene pendiente la ejecución de $2.564.485.797 del componente 2 del convenio: "*Mantenimiento y adecuación de 1,2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios".*

En el marco de los espacios de análisis y concertación adelantados desde 2024, durante el Comité Directivo del convenio realizado el 11 de marzo de 2025 se autorizó la ejecución de los siguientes proyectos:

a. Obra de adecuación del sendero El Zuque.

b. Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.

c. Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB.

En razón a lo anterior, la EAAB inició la maduración de estos proyectos y de sus interventorías, logrando la siguiente programación y asignación de recursos, como se menciona en el oficio 2410001-S-2025-376872, del 27 de noviembre de 2025, de solicitud de prórroga del convenio, anexo.

Proyecto	Valor	Duración	Inicio	Fin
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 586.123.215	3 meses	1/04/2026	30/06/26
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903	4 meses	1/04/2026	31/07/2026

Proyecto	Valor	Duración	Inicio	Fin
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$224.528.893	6 meses	30/01/2026	30/07/2026
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$885.071.964	5 meses	30/01/2026	30/06/2026
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000	7 meses	1/12/2025	30/06/2026

Estos proyectos presentan el siguiente estado de avance, con corte a 31 de enero de 2026:

Proyecto	Avance de maduración (%)	Avance de ejecución	Observaciones
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en movimiento de recursos (presupuesto).
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en movimiento de recursos (presupuesto).
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	100	0	Se enviaron los TRD a la Dirección Contracción y Compras.
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	100	0	Se aceptó la recomendación de la oferta por parte de Gerencia Corporativa Ambiental.
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	100%	12% $ 83.824.907	En ejecución

2. *"El estado financiero detallado, incluyendo compromisos, obligaciones, pagos efectuados, saldos disponibles y proyección de ejecución presupuestal".*

Respuesta:

El convenio presenta el siguiente estado financiero, por componente, para el dinero que se asignó a la EAAB, para ejecución:

Componente	Asignado	Contratado	Saldo
1: Restauración	$ 495.906.400	$ 495.906.400	$ 0
2: Senderos	$ 2.860.654.939	$ 296.169.142	$ 2.564.485.797
3: Cantera	$ 101.004.196	$ 101.004.196	$ 0
Total	$ 3.457.565.535	$ 893.079.738	$ 2.564.485.797

La proyección de pagos del saldo del convenio, para ejecución durante 2026, es la siguiente:

Proyecto	Valor
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 586.123.215
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$ 224.528.893
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$ 885.071.964
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000

3. *"El informe de rendimientos financieros generados por los recursos del convenio, especificando valores causados, apropiación, destinación y saldo acumulado, conforme a las reglas presupuestales y contractuales aplicables".*

Respuesta:

Se adjunta el archivo *"5422 Conciliación convenio"*, que contiene el desglose de generación de rendimientos financieros, el cual se resume a continuación, de acuerdo con su solicitud:

Valores causados: Se han generado $ 1.014.789.540 de rendimientos financieros.

Apropiación: Recursos que se devuelven a la entidad de origen, para un total a la fecha de $ 999.672.851.

Destinación: Devolución a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Saldo acumulado: No existen saldos pendientes por devolver.

4. *"La situación de cumplimiento de cronogramas, riesgos identificados y medidas adoptadas para garantizar la continuidad y adecuado seguimiento de las acciones contractuales".*

Respuesta:

La Empresa ha cumplido con la ejecución de los cronogramas que se han propuesto durante el desarrollo del convenio, como se muestra en los diferentes informes de gestión mensual que se han entregado a la Secretaría Distrital de Ambiente.

No obstante, hubo necesidad de acordar, en comité directivo, la necesidad de definir nuevos proyectos para la ejecución de un saldo de $ 2.564.485.797 para ejecución de actividades del componente 2 del convenio, las cuales se aprobaron en marzo de 2025, como se mencionó en la respuesta al punto 1 de este oficio.

5. *"Las consideraciones relevantes asociadas al cierre de la vigencia 2025 y a la ejecución con corte al 31 de enero de 2026, incluyendo, de ser procedente, ajustes requeridos para la vigencia en curso".*

Respuesta:

Como se ha mencionado, en marzo de 2025 se definieron y aprobaron las actividades que ejecutaría la EAAB para el desarrollo del componente 2 del convenio. A partir de esa fecha se inició la maduración de los proyectos, cuyo estado se menciona en las respuestas 1 y 2 de este oficio.

Actualmente, no se requieren ajustes para la ejecución de este convenio, por parte de la Empresa.

Cordialmente,



Firmado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA el 27/02/2026 a las 17:00:54 COT

OCTAVIO AUGUSTO REYES ÁVILA
Gerente Corporativo Ambiental

Anexo: 16 archivos.

Copia: Carpeta convenio.

Aprobado por DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR el 27/02/2026 a las 16:13:09 COT

Revisó: Diego Camilo Ortiz Corredor, Director Gestión Ambiental del Sistema Hídrico.

Leido por SANDRA ESTHER GAITAN HIDALGO el 27/02/2026 a las 15:31:31 COT

Proyectó: Sandra Esther Gaitán Hidalgo, Profesional Especializado DGASH.

Leido por JORGE AUGUSTO SANDOVAL RAMIREZ el 27/02/2026 a las 15:59:57 COT

Jorge Augusto Sandoval Ramírez, Profesional Gerencia Ambiental.

Leido por MARIA ELENA MONTERO LEITON el 27/02/2026 a las 15:04:57 COT

María Elena Montero Leiton, Profesional DGASH.

Remisorio: DGASH 429 / Consecutivo GCA: 2410001-2026-0160