2410001-S-2026-149500

Bogotá, 8 de mayo de 2026

Señor
IVÁN DARÍO MELO CUELLAR
Subdirector de Biodiversidad
Secretaría Distrital de Ambiente
Avenida Caracas 54-38
Correo electrónico: correspondencia@ambientebogota.gov.co
Teléfono: 6013778899
Código Postal 110231
Bogotá.

Asunto: Informe de estado marzo de 2026– Convenio Interadministrativo N° SDA - CV - 20171328 - CAR - 1771. Oficio E-2026-049431 2026EE87011.

Respetado Iván Darío Melo Cuellar:

En atención al oficio del asunto, actualizamos el informe avance del convenio que enviamos el pasado 27 de febrero, con oficio con radicación EAAB 2410001-S-2026-061838 y radicación SDA 2026ER37204:

1. *El avance físico y técnico de las actividades programadas en cada componente del convenio, indicando metas ejecutadas, resultados obtenidos y actividades pendientes.*

   Respuesta:

   El convenio presenta el siguiente avance, por componente y por actividades:

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 1. Restauración	1-05-24300-1207-2019	Ejecutar el Apeo de 880 individuos arbóreos ubicados en los cerros orientales del Distrito Capital en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de generar un proceso de sustitución gradual del especies exóticas e invasoras.	100	$ 495.906.400	Se talaron 880 árboles en predios de la Empresa, como actividades de preparación para que la CAR realizara actividades de restauración. La madera producto de estas talas, quedó a disposición del convenio.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
Componente 2: Senderos	2-01-24300-1063-2019	Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Sendero Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.	100	$ 85.059.672	Mantenimiento o instalación de: una caseta, 720 ml de barandas en madera, 40 ml de sendero, 5 bancas, un tanque y 5 señales.
	2-05-24300-0999-2019	Apoyar a la Gerencia Corporativa Ambiental en la coordinación y compilación del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, a partir de los estudios técnicos elaborado por el equipo de profesionales interdisciplinario.	100	$ 28.791.000	Consolidación de un diseño.
	2-05-24300-0955-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente biótico y ecológico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño biótico y ecológico de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0976-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar el componente de manejo de coberturas vegetales del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Diseño de manejo de coberturas vegetales de sendero.
	2-05-24300-0954-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración del componente paisajístico y arquitectónico del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Diseño paisajístico y arquitectónico de sendero.
	2-05-24300-0977-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información para elaborar los contenidos de información geográfica y mapas requeridos para el diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 17.151.000	Levantamiento topográfico para diseño de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-1051-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información, pruebas de campo y análisis de laboratorio requeridos para elaborar el componente de infraestructura, materiales, cantidades de obra y presupuesto del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales.	100	$ 20.094.000	Elaboración de presupuesto para sendero.
	2-05-24300-0978-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de la información requerida para elaborar el componente social del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales y apoyar la socialización del proyecto a beneficiarios, comunidad en general e instituciones.	100	$ 17.151.000	Diseño de gestión social de sendero.

Compo-nente	Contrato	Objeto	Avance (%)	Valor	Resultados
	2-05-24300-0975-2019	Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en la elaboración de todos los planos del diseño integral del sendero de conexión Zuque – Corinto el Zuque uniendo dos hitos paisajísticos de carácter ecológico adecuados dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de adecuación de los Cerros Orientales, ajustados a las normas técnicas de la EAAB-ESP.	100	$ 2.587.000	Elaboración de planos de diseño de sendero.
	2-02-24300-1113-2021	Actualización y complementación de los diseños del sendero del Zuque.	100	$ 70.939.470	Diseño completo de sendero.
		Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 586.123.215	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	0	$ 132.870.903	Mantenimiento de 4,9 km de senderos.
		Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	0	$ 224.528.893	Se construirán cuatro puentes.
		Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	0	$ 885.071.964	Se construirán cuatro puentes.
	9-99-24100-1548-2025	Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	39% $ 276.616 .089	$ 700.000.000	Mantenimiento de 21,55 km de senderos.
Componente 3. Cantera	2–05–24300-1088-2021	Prestación de servicios para ejecutar las obras de rehabilitación ecológica de una hectárea de la cantera ubicada en el cerro el Zuque.	100	$ 101.004.196	Restauración ecológica de 1 ha de cantera.

La EAAB tiene pendiente la ejecución de $2.564.485.797 del componente 2 del convenio: "*Mantenimiento y adecuación de 1,2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios".*

En el marco de los espacios de análisis y concertación adelantados desde 2024, durante el Comité Directivo del convenio realizado el 11 de marzo de 2025 se autorizó la ejecución de los siguientes proyectos:

a. Obra de adecuación del sendero El Zuque.

b. Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.

c. Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB.

En razón a lo anterior, la EAAB inició la maduración de estos proyectos y de sus interventorías, logrando la siguiente programación y asignación de recursos, como se menciona en el oficio 2410001-S-2025-376872, del 27 de noviembre de 2025, de solicitud de prórroga del convenio, anexo.

Proyecto	**Valor**	**Duración**	**Inicio**	**Fin**
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 586.123.215	3 meses	1/07/2026	31/10/26
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903	4 meses	1/07/2026	30/11/2026
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$224.528.893	6 meses	01/06/2026	30/11/2026
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$885.071.964	5 meses	01/06/2026	31/10/2026
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000	7 meses	1/12/2025	30/06/2026

Estos proyectos presentan el siguiente estado de avance, con corte a 31 de marzo de 2026:

Proyecto	**Avance de maduración (%)**	**Avance de ejecución**	**Observaciones**
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en evaluación de propuestas.
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	100	0	Se encuentra en evaluación de propuestas.
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	100	0	Se encuentra adjudicada, falta la minuta legalizada y acta inicio.
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	100	0	Se encuentra adjudicada, falta la minuta legalizada y acta inicio.

Proyecto	Avance de maduración (%)	Avance de ejecución	Observaciones
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	100	39% $ 276.616.089	En ejecución

2. *"El estado financiero detallado, incluyendo compromisos, obligaciones, pagos efectuados, saldos disponibles y proyección de ejecución presupuestal".*

Respuesta:

El convenio presenta el siguiente estado financiero, por componente, para el dinero que se asignó a la EAAB, para ejecución:

Componente	Asignado	Contratado	Saldo
1: Restauración	$ 495.906.400	$ 495.906.400	$ 0
2: Senderos	$ 2.860.654.939	$ 996.169.142	$ 1.864.485.797
3: Cantera	$ 101.004.196	$ 101.004.196	$ 0
Total	$ 3.457.565.535	$ 893.079.738	$ 2.564.485.797

La proyección de pagos del saldo del convenio, para ejecución durante 2026, es la siguiente:

Proyecto	Valor
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 586.123.215
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	$ 132.870.903
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal	$ 224.528.893
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal.	$ 885.071.964
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	$ 700.000.000

3. *"El informe de rendimientos financieros generados por los recursos del convenio, especificando valores causados, apropiación, destinación y saldo acumulado, conforme a las reglas presupuestales y contractuales aplicables".*

Respuesta:

Se adjunta el archivo *"INFORME MARZO 2026 5422"*, el cual corresponde al último reporte que recibimos de la Dirección Tributaria de la Empresa, y que contiene el desglose de generación de rendimientos financieros, el cual se resume a continuación, de acuerdo con su solicitud:

Valores causados: Se han generado $ 1 .039.917.278 de rendimientos financieros.

Apropiación: Recursos que se devuelven a la entidad de origen, para un total a la fecha de $ 1.022.634.697.

Destinación: Devolución a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Saldo acumulado: No existen saldos pendientes por devolver.

4. *"La situación de cumplimiento de cronogramas, riesgos identificados y medidas adoptadas para garantizar la continuidad y adecuado seguimiento de las acciones contractuales".*

Respuesta:

La Empresa ha cumplido con la ejecución de los cronogramas que se han propuesto durante el desarrollo del convenio, como se muestra en los diferentes informes de gestión mensual que se han entregado a la Secretaría Distrital de Ambiente.

No obstante, hubo necesidad de acordar, en comité directivo, la necesidad de definir nuevos proyectos para la ejecución de un saldo de $ 2.564.485.797 para ejecución de actividades del componente 2 del convenio, las cuales se aprobaron en marzo de 2025, como se mencionó en la respuesta al punto 1 de este oficio.

5. *"La ejecución con corte al 31 de marzo de 2026, incluyendo, de ser procedente, ajustes requeridos para la vigencia en curso".*

Respuesta:

La ejecución del convenio y de sus contratos se reporta en los puntos 1 y 2 de esta comunicación. No se requieren ajustes para esta vigencia.

Cordialmente,

Firmado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA el 08/05/2026 a las 16:43:15 COT

OCTAVIO AUGUSTO REYES ÁVILA
Gerente Corporativo Ambiental

Anexo: 2 archivos.

Copia: Carpeta convenio

Aprobado por DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR el 08/05/2026 a las 16:42:07 COT

Revisó: Diego Camilo Ortiz Corredor, Director Gestión Ambiental del Sistema Hídrico

Leido por SANDRA ESTHER GAITAN HIDALGO el 08/05/2026 a las 09:04:49 COT

Proyectó: Sandra Esther Gaitán Hidalgo, Profesional Especializado DGASH

Jorge Augusto Sandoval Ramírez, Profesional Gerencia Ambiental

Leido por JORGE AUGUSTO SANDOVAL RAMIREZ el 08/05/2026 a las 09:15:27 COT

María Elena Montero Leiton, Profesional DGASH.

Leido por MARIA ELENA MONTERO LEITON el 08/05/2026 a las 11:20:49 COT

Remisorio: DGASH 1179 / Consecutivo GCA: 2410001-2026-0417