SEÑALVIAS SAS

INFORME QUINCENAL DE EJECUCIÓN No. 12

Contrato: COP-974-2025
Proyecto: Mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica – Municipio de Madrid
Periodo: Segunda quincena de Mayo 2026

PARTES:	**CARLOS ALBERTO CHÁVEZ MOYA** – identificado con la cédula de ciudadanía número 80.429.738 de Madrid, obrando en calidad de Alcalde y Representante legal del MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, NIT. 899.999.325-8
	SEÑALVIAS S.A.S. identificada con No. NIT. 830011673-5 **GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS** C.C. 80.240.108
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA EN ARAS DE CONTINUAR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
NUMERO DEL CONTRATO:	**COP-974-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZA:	36047994000055932 y 36074994000013520 aprobada el 19 de diciembre de 2025
PÓLIZA CESIÓN:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	DIX-2026000027 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	RES-2026000026 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
RP CESIÓN:	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($241.804.867,00)
VALOR ADICIÓN 001:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($241.804.867,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
PRÓRROGA 001:	UN (01) MES
PRÓRROGA 002:	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES
SUPERVISOR:	CAROLINA TRIANA SÁNCHEZ – SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1. Actividades ejecutadas

- Continuación de obras civiles.
- Instalación de ductería.
- Adecuación de cajas de paso.
- Intervención de bases.
- Seguimiento de obra.
- Registro fotográfico.

2. Desarrollo técnico

Se realizaron las actividades programadas conforme al cronograma vigente, verificando permanentemente la correcta ejecución de las obras civiles y eléctricas.

Las intervenciones permitieron avanzar en la preparación de la infraestructura necesaria para la instalación de los nuevos dispositivos semafóricos.

3. Gestión administrativa

- Actualización del cronograma.
- Revisión de cantidades ejecutadas.
- Coordinación permanente con la supervisión.
- Elaboración de reportes de avance.

4. Avance del contrato

El contrato mantuvo un avance constante mediante la ejecución de las actividades físicas programadas.

5. Programación siguiente quincena

- Instalación de infraestructura semafórica.
- Montaje de elementos.
- Seguimiento técnico.

6. Conclusiones

La ejecución de las actividades durante el periodo permitió mantener el ritmo previsto de avance del contrato y preparar la siguiente fase de instalación.

. Registro fotográfico



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896