Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1798-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Maria Paula Zamudio Acosta - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.76%
% EJECUTADO	1.71%
% VARIACIÓN	-0.05%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre 1 al 18 feb - 24 a 31 mar 2026 , informe No. 21 radicado 202622500878731 del 24 de junio del 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
Contrato No.	IDU-1739-2023
Valor Inicial	$ 385.101.884.884,00
Total Contrato	$ 450.628.001.139,00
Valor Pagado	$ 7.666.619.041,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	90

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 4.124.405.899,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	105

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 58.875.980.532,00
Valor Pagado	$ 4.124.405.899,00
Plazo Inicial	2400 días
Plazo Actualizado	2774 días

Fecha de Iniciación	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2032-03-25
No. Empleos generados	105

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	58,12	57,02	$ 7.847.676.619,00	$ 7.698.930.474,00
Construcción	0,02	0,00	$ 77.404.711,00	$ 4.668.532,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Técnica	58.12	57.02	-1.1	
Gestión Social	26.32	27.0	0.68	
Gestión Forestal, Ambiental, SST y Fauna Silvestre	26.32	27.0	0.68	
Gestión de Tránsito	100.0	81.67	-18.33	
Revisión y Aprobaciones	0.0	0.0	0.0	
Calzadas BRT	0.0	0.0	0.0	
Calzadas mixtas	0.0	0.0	0.0	
Estaciones	0.0	0.0	0.0	
Box culvert	0.0	0.0	0.0	
Construcción Puente vehicular Calle 127	0.0	0.0	0.0	
Deprimido Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Muros entre calzadas	0.0	0.0	0.0	
Urbanismo y arquitectura	0.0	0.0	0.0	
Bocacalles	0.0	0.0	0.0	
Componentes transversales	0.0	0.0	0.0	
Ciclorruta	0.0	0.0	0.0	
Demolición puente Calle 100	0.0	0.0	0.0	
Construcción puente calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño de demolición del puente actual de la calle 100	0.0	0.0	0.0	
Diseño de construcción de nuevo puente de la calle 100	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	33.117,73	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	2,14	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,70	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	10,30	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	31.378,18	0,00	m2
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)
Estaciones	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	11,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	134,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	7,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	2,95	0,00	Km