Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Maria Camila Serrano Caro - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.15%
% EJECUTADO	1.03%
% VARIACIÓN	-0.12%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre 1 al 31 marzo de 2026 , informe No. 23 radicado 202634600829921 del 12 de julio del 2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99	**Contratista**	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1727-2023	**Contrato No.**	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 556.028.077.752,00	**Valor Inicial**	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 556.028.077.752,00	**Total Contrato**	$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	$ 11.757.143.474,00	**Valor Pagado**	$ 3.609.991.817,00
Plazo Inicial	2220 días	**Plazo Inicial**	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días	**Plazo Actualizado**	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19	**Fecha de Iniciación**	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2032-01-05	**Fecha de Terminación Actual**	2032-01-05
No. Empleos generados	21	**No. Empleos generados**	45

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	$ 3.609.991.817,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19

Fecha de Terminación Actual	2032-01-05
No. Empleos generados	45

OBSERVACIONES - En revisión de Interventoría e IDU propuesta para implementación de sin zanja para ejecución de obras para redes matrices de acueducto, lo cual podría requerir ampliación de la etapa de preconstrucción para ajustes de diseños de red matriz.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	88,12	79,47	$ 6.407.941.226,00	$ 5.779.319.452,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ESTUDIOS Y DISEÑOS	82.0	82.0	0.0	
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN FACTIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	82.5	82.5	0.0	
DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	100.0	100.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	95.0	95.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ETB, EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y TELECOM	90.8	90.8	0.0	
ESTRUCTURAS	85.0	85.0	0.0	
SUELOS Y GEOTECNIA	80.0	80.0	0.0	
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	96.84	96.84	0.0	
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	6,64	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	31,45	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	20,01	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	56.376,60	0,00	m2
Estaciones	8,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	19,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	246,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	6,64	0,00	Km