GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES
JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS No 1642-2025
Periodo:	Del 01 al 31 de **DICIEMBRE** del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Memorando INVIAS No 2025I-VBOG-072815 del 22 de septiembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO - COHETANDO - BELALCÁZAR (PR 0+0000 a PR 12+0000) en el municipio de Páez.

El sitio por intervenir se encuentra ubicado en el sector comprendido entre Guadualejo y Belalcázar zona del Páez Cauca, entre los PR 0+000 y el PR 12+000 del corredor nacional 3702. Así como también los posibles corredores temporales o las ubicaciones de las demás obras requeridas, en el Departamento de Cauca, para dar transitabilidad al corredor vial y restablecer la conectividad entre Guadualejo y Belalcázar zona del Páez Cauca.



LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Las afectaciones registradas en el tramo Guadualejo – Belalcázar de la Ruta 3702, como resultado de la creciente súbita del río Páez el 3 de julio de 2025, presenta pérdida total de banca en aproximadamente 380 metros, así como afectaciones parciales en más de 2.400 metros adicionales, producto de procesos de socavación alternados generados por la acción hidráulica del río Páez sobre taludes con pendientes superiores al 60%. Esto representa una amenaza directa a la continuidad funcional del corredor y a la seguridad de los usuarios.

Las afectaciones más críticas identificadas en la Ruta 3702 se concentran entre los puntos de referencia PR 3+0000 y el PR 7+0000, donde se evidencian pérdidas totales y parciales de la banca vial, asociadas principalmente a procesos de socavación provocados por la creciente del río Páez.

En este sentido, se presentan los tramos afectados por pérdidas totales y parciales a intervenir sobre la vía 3702 como sigue:

Pérdidas totales de la banca	Longitud (m)
PR 4+0200	130
PR 5+0200	250

Pérdidas parciales de la banca	Longitud (m)
PR 3+0400	800
PR 4+0300	1600

Adicionalmente entre los PR 15+0000 y PR 18+0000, aunque presentan signos de inestabilidad relacionados con procesos de erosión fluvial, no han sido incluidos dentro del alcance de la urgencia manifiesta, toda vez que actualmente no comprometen la transitabilidad de la vía. No obstante, se debe realizar seguimiento técnico periódico y programar obras de mitigación que contribuyan a reducir el avance de la socavación y evitar afectaciones futuras sobre la infraestructura vial, conforme al presupuesto definitivo del proyecto.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1641 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	NIT:	900.634.172-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES REGISTRADAS: ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12+0000 DE LA VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO – PÁEZ (BELALCÁZAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Proceso SECOP No. UM-DTE-SGR-001-2025 ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8344320		
FECHA DE INICIO:	1 de Octubre de 2025	No. de Oficio	SGR 2025S-VBOG-073278 del 1-oct-25
VALOR INICIAL:	$ 7.805.685.222 M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 3.902.842.608 M/CTE, INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 3.902.842.608 M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 11.708.527.833 M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50 %		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.227.661.313,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 479.844.301,79		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.747.817.011,21		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Una (1) Prorroga		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses o hasta el 30 de Abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de Abril de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	TOTAL, AFECTACIÓN	SALDO DEL RP
2025	705925	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	16	$ 7.805.685.222,00	$ 4.869.544.320,95	$ 2.936.140.901,05
2025	911325	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	11	$ 3.902.842.608,00	$ 0,00	$ 3.902.842.608,00
TOTAL				**$ 11.708.527.833,00**	**$ 4.869.544.320,95**	**$ 6.838.983.509,05**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO
Acta de Recibo Parcial No 1 Octubre 2025	$ 866.800.476,47	$ 6.334.311,17	$ 873.134.788,00	$ 433.400.238,24
Acta de Recibo Parcial No 2 Noviembre 2025	$ 92.888.127,10	$ 678.797,85	$ 93.566.924,95	$ 46.444.063,55

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de periodo del 25 al 31 de diciembre de 2025, por lo que para el mes de diciembre se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 10.280.425.937,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.897.712.073,95	37.91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.911.757.087,66	18.60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.985.954.986,29)	-19.32%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 3.227.661.313,00
Amortizado	$ 479.844.301,79
Saldo	$ 2.747.817.011,21

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 37.91 %
Meta física ejecutada: 18.60 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramito acta de fijación de precios no previstos ante el INVIAS, durante el periodo reportado en el presente informe para el Contrato de Obra INVIAS No 1641-2025, en los siguientes ítems:

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VALOR PACTADO
8-12-2025	NP-1	Movimiento de material aluvial para protección de banca	m3	$ 68.563
8-12-2025	NP-2	Excavación bajo agua a máquina en parte aluvial	m3	$ 50.514
8-12-2025	NP-3	Geo contenedor en concreto ciclópeo de 4,40x2,20x1,45 para protección banca	un	$ 7.992.084
8-12-2025	NP-4	Geo contenedor con material granular de 4,40x2,20x1,45 para protección banca	un	$ 5.249.174
8-12-2025	NP-5	Dentellón en concreto ciclópeo en zona aluvial	m3	$ 995.561

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/12/2025	3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
15-12-2025		Prorroga No 2 y Adición No 1 Contrato de obra 1641-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realiza adición y prorroga al contrato de obra.	EN TRAMITE

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No.: I-100048204				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 780.568.522,20	No. I-100048204 ANEXO No 3 CERTIFICADO No. 18156370	1/10/2025	30/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 3.227.661.313,00		1/10/2025	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.561.137.044,40		1/10/2025	30/04/2029
Estabilidad de la Obra	$ 2.064.974.002,80		30/04/2026	30/04/2031
Calidad	$ 124.331.563,80		30/04/2026	30/04/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 711.750.000	PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100012361 ANEXO No 3 CERTIFICADO No. 18156371	1/10/2025	30/04/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia enviada por parte del contratista a la interventoría:

No.	Consecutivo	Fecha	Empresa	Asunto
1	SIG-GA-CBR-2025-11	1-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a las observaciones del oficio con radicado 2025S-VBOG-089643- Ajustes al Acta de Recibo Parcial de Obra N 1 del Contrato de Obra 1641-2025.
2	SIG-GA-CBR-2025-12	4-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos contrato No 1641 de 2025.
3	SGSST-CRB 02-2025	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Informe SST N°1
4	SIG-GMA-CRB-018.2025	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Entrega informe mensual Componente Ambiental – periodo noviembre de 2025, Contrato 1641 de 2025.
5	SIG-GMA-CRB-019.2025	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta oficio CE-PI SAS-INVIAS-1642- 2025-042 solicitud estado y avance de permisos ambientales.
6	SIG-GS-CRB-030.2025	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Invitación a reunión para conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario – Emergencia Vial
7	SIG-GA-CBR-2025-14	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Modelo de datos para planos récords
8	2025S-VBOG-093981	5-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a su comunicado CE-PI SAS- INVIAS-1642-2025-053 con radicado INVIAS No 2025E-VUVRAZ-136915 del 1-dic-25; Respuesta 2025SVBOG-089647 - Devolución Informe Mensual de Interventoría No 1 Contrato de Interventoría No 1642- 2025.
9	SIG-GS-CRB-028.2025	6-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a oficio CE-PI SAS-INVIAS- 1642-2025-035, solicitud correcciones informe octubre 2025, Componente Social – contrato 1641 de 2025
10	SIG-GMA-CRB-020.2025	6-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta al oficio CE-PI SAS-INVIAS- 1642-2025-047: Atención y subsanación de observaciones al PAGA; respuesta a las observaciones del Componente Social

No.	Consecutivo	Fecha	Empresa	Asunto
				– Comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-040; y remisión de la versión ajustada del Plan de Adaptación a la Gestión Ambiental – PAGA (Versión 2) y sus anexos.
11	SIG-GA-CBR-014	9-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Solicitud de Adición Presupuestal y su consecuente Prórroga (No. 2) al CONTRATO DE OBRA No. 1641 DE 2025.
12	SIG-GA-CRB-016-2025	15-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Retraso en actividades por situación de paro armado y conflictos de orden público que afectan la ejecución del contrato No. 1641 de 2025.
13	SIG-GMA-CRB-015.2025	16-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Gestión jurídica y apoyo requerido para trámites ambientales derivados del Contrato 1641 de 2025.
14	SIG-GS-CRB-031.2025	18-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	entrega de actas de vecindad de los predios de la emergencia de Guadualejo Belalcázar, contrato 1641 de 2025.
15	SIG-GA-CRB-017-2025	22-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a oficio CE-PI-SAS-INVIAS- 1642-2025-064, presunto incumplimiento a obligaciones contractuales contrato No. 1641 de 2025.
16	SIG-GMA-CRB-023.2025	30-dic-25	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta oficio CE-PI SAS-INVIAS-1642- 2025-080 Solicitud de Plan de Trabajo componente de Sostenibilidad e Informes mensuales de Sostenibilidad Octubre y noviembre de 2025.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1642 de 2025		
CONTRATISTA:	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIEIRA SAS	NIT:	804.1010.528-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE		

	LAS EMERGENCIAS VIALES REGISTRADAS: ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12--+0000 DE LA VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO – PÁEZ (BELALCÁZAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PROCESO SECOP No. UM-DTE-SGR-002-2025 ID del Contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8344340		
FECHA DE INICIO:	1 de Octubre de 2025	No. de Oficio	SGR INVIAS 2025S-VBOG-073300 del 1-10-25
VALOR INICIAL:	$ 1.053.367.398,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	$ 526.683.699,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 1:	$ 116.632.602,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 2:	$ 410.051.097,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
VALOR ACTUAL:	$ 1.580.051.097,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ANTICIPO	50 %		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 442.591.343,50 M/CTE		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 442.591.343,50 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 72.861.637,00 M/CTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 369.729.706,50 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Dos (2) Prórrogas; Seis (6) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses o hasta el 30 de Abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Dos (2) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2026		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Recurso No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Valor	Saldo del Acta Anterior	SALDO DEL RP
2025	705125	16	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	$ 1.053.367.398,00	$ 922.825.232,59	$ 130.542.165,41
2025	705125	16	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	$ 116.632.602,00	$ 0,00	$ 116.632.602,00
2025	912625	11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	$ 410.051.097,00	$ 0,00	$ 410.051.097,00
TOTAL				**$ 1.580.051.097,00**	**$ 796.894.190,19**	**$ 783.156.906,81**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO
Acta de Costos No 1 Octubre 2025	$ 110.505.261,00	$ 20.995.999,59	$ 131.501.260,59	$ 0,00
Acta de Costos No 2 Noviembre 2025	$ 102.733.215,00	$ 19.519.310,85	$ 122.252.525,85	$ 0,00
Acta de Costos No 3 Diciembre 2025	$ 145.723.275,00	$ 27.687.422,25	$ 173.410.697,25	$ 72.861.637,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de periodo del 25 al 31 de diciembre de 2025, por lo que para el mes de diciembre se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Contrato de obra:
Meta física programada: 37.91 %
Meta física ejecutada: 18.60 %

Contrato de interventoría:
Total, inversión programada: $ 173.410.697,25 (10.98%)
Total, inversión ejecutada: $ 427.164.483,69 (27.03%)

2.3.2. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Otorgado	$ 442.591.343,50
Amortizado	$ 72.861.637,00
Saldo	$ 369.729.706,50

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
15-12-2025		Prorroga No 2 y Adición No 2 Contrato de Interventoría 1642-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realiza adición y prorroga al contrato de interventoría.	EN TRAMITE

2.7. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2 y Adición No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento No 96-44-101199614				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 158.005.109,70	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 6-44-101199614 No ANEXO 8	01/10/2025	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 663.887.015,50		01/10/2025	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 316.010.219,40		01/10/2025	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 474.015.329,10		12/01/2026	12/01/2031

2.8. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia enviada por parte del interventor al contratista:

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
1	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-052	1/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Entrega inmediata relación de maquinaria
2	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-053	1/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta 2025S-VBOG-089647 - Devolución Informe Mensual de Interventoría No 1 Contrato de Interventoría No 1642-2025.
3	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-054	1/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de entrega de observaciones al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA
4	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-055	1/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Requerimiento y estado de información-Componente social

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
5	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-056	2/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta 2025S-VBOG-089643 - Acta de Obra No. 1 - Contrato de Obra No. 1641-2025
6	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-057	2/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Observaciones a diseño de valla
7	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-058	3/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de Disposición de Recursos para Construcción de Espolones en Geo contenedores
8	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-059	3/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de Reanudación de Actividad de Excavación de la Explanación en el Tramo 1
9	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-060	4/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de entrega de informe de los avances en la gestión predial y cronograma del mismo
10	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-061	4/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud del personal mínimo de obra
11	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-062	5/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Solicitud de desembolso de anticipo contrato 1642 de 2025
12	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-063	5/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Alcance comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642- 2025-062-Solicitud de desembolso de anticipo contrato 1642 de 2025
13	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-064	9/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Presunto Incumplimiento Obligaciones Contractuales
14	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-065	9/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Observaciones a comunicados del ICANH , Ministerio del Interior y Derecho de petición-Componente social
15	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-066	8/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	SOLICITUD NP
16	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-067	11/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA V2
17	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-068	11/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Remisión PAGA invias
18	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-069	11/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	SOLICITUD PRORROGA 2 ADICIÓN 1 OBRA
19	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-070	11/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	SOLICITUD PRORROGA 2 ADICIÓN 2 INTERVENTORIA
20	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-071	13/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	ALCANCE SOLICITUD PRORROGA 2 ADICIÓN 1 OBRA
21	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-072	13/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	ALCANCE SOLICITUD PRORROGA 2 ADICIÓN 2 INTERVENTORIA
22	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-074	16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Presentación Hoja de vida ingeniera residente
23	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-075	16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Situación de Orden público en el departamento.
24	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-076	17/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de entrega de informe de los avances en la gestión predial y cronograma del mismo
25	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-077	18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Alcance comunicado CE-PI-SAS-INVIAS - 1642- 2025-074. Presentación Hoja de vida ingeniera residente

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
26	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-078	18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Presentación Hoja de vida profesional Socia
27	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-079	22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Presentación Hoja de vida profesional de sostenibilidad
28	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-080	23/12/2025	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	Solicitud de Plan de Trabajo componente de Sostenibilidad e Informes mensuales de Sostenibilidad Octubre y noviembre de 2025

Correspondencia tramitada por la supervisión:

No.	Oficio	Memorando	Fecha	Destinatario	Asunto
1	2025S-VBOG-084027		5-dic-25	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	Aprobación informe mensual No 1 contrato interventoría INVIAS 1642-2025.
2	2025S-VBOG-088882		8-dic-25	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	Requerimiento por incumplimiento de funciones de control, seguimiento y exigencia de obligaciones contractuales al contratista de obra Contrato Interventoría No. 1642-2025.

2.9 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el presente periodo se encuentra en trámite los siguientes aspectos administrativos, para los contratos del proyecto:

- Trámite de prorroga No 1 al contrato de obra 1641-2025 por un término de cuatro (4) meses
- Trámite de prorroga No 1 y adición No 1 al contrato de interventoría 1642-2025 por un término de cuatro (4) meses y una adición cuyo valor es de $ 116.632.602.

- Trámite de prorroga No 2 y adición No 1 al contrato de obra 1641-2025 por un término de dos (2) meses y una adición cuyo valor es de $ 3.902.842.611.
- Trámite de prorroga No 2 y adición No 2 al contrato de interventoría 1642-2025 por un término de dos (2) meses y una adición cuyo valor es de $ 410.051.097.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo en mención, no se realizó comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se acompaña y asiste a las siguientes actividades en el Proyecto atención de Urgencia Manifiesta (Contrato de obra 1641-2025 e interventoría 1642-2025) de la recuperación de la vía sobre el río Páez:

- Se asiste a comités técnicos los días 4, 11 y 18 de dic-25, para realizar seguimiento y control a la ejecución de los contratos del proyecto. Revisión documental y técnica de soluciones para el desarrollo de las obras de estabilización del corredor vial en ejecución, se hace seguimiento al avance de los estudios y diseños del proyecto.
- Se asiste a realizar mesas de trabajo para revisión de los documentos de trámite de las Actas de Recibo Parcial de Obra No 2 y de Costos No 2 de los contratos del proyecto los días 9, 10, 11 y 12 de dic-25.
- Se asiste a realizar mesas de trabajo para revisión de los documentos de trámite de las Actas de Recibo Parcial de Obra No 3 y de Costos No 3 de los contratos del proyecto los días 13, 14 y 15 de dic-25.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Al 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la aprobación Prórroga No. 1 con nueva fecha de terminación 30 de abril de 2026, se completa así el 43% del plazo contractual inicialmente establecido. A la fecha, se registra un valor ejecutado acumulado de $ 1.911 millones, equivalente al 29.83% del valor total del contrato. Este avance manifiesta el Interventor que corresponde principalmente a las actividades de explanación, corte y excavación, así como al desarrollo de los Estudios y Diseños requeridos, incluyendo las obras para la protección de taludes en los sitios críticos previamente identificados por el contratista.

Igualmente, durante este periodo se dio trámite de aprobación a ítems no previstos al contrato de obra 1641-2025 que se requieren para la protección de la banca, así como para evitar los derrumbes en los taludes del costado derecho de los primeros 900m (tramo 1).

Se esta realizando seguimiento a la actualización de las garantías de los contratos del proyecto, y respecto al atraso que se viene reportando por la interventoría durante el desarrollo de las actividades.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
C.C. 7.316.817
GERENTE DE ALIANZAS REGIONALES GAR-SGI