GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES
JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS No 1642-2025
Periodo:	Del 01 al 31 de **MAYO** del 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Memorando INVIAS No 2025I-VBOG-072815 del 22 de septiembre de 2025

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO - COHETANDO - BELALCÁZAR (PR 0+0000 a PR 12+0000) en el municipio de Páez.



El sitio por intervenir se encuentra ubicado en el sector comprendido entre Guadualejo y Belalcázar zona del Páez Cauca, entre los PR 0+000 y el PR 12+000 del corredor nacional 3702. Así como

también los posibles corredores temporales o las ubicaciones de las demás obras requeridas, en el Departamento de Cauca, para dar transitabilidad al corredor vial y restablecer la conectividad entre Guadualejo y Belalcázar zona del Páez Cauca.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Las afectaciones registradas en el tramo Guadualejo – Belalcázar de la Ruta 3702, como resultado de la creciente súbita del río Páez el 3 de julio de 2025, presenta pérdida total de banca en aproximadamente 380 metros, así como afectaciones parciales en más de 2.400 metros adicionales, producto de procesos de socavación alternados generados por la acción hidráulica del río Páez sobre taludes con pendientes superiores al 60%. Esto representa una amenaza directa a la continuidad funcional del corredor y a la seguridad de los usuarios.

Las afectaciones más críticas identificadas en la Ruta 3702 se concentran entre los puntos de referencia PR 3+0000 y el PR 7+0000, donde se evidencian pérdidas totales y parciales de la banca vial, asociadas principalmente a procesos de socavación provocados por la creciente del río Páez.

En este sentido, se presentan los tramos afectados por pérdidas totales y parciales a intervenir sobre la vía 3702 como sigue:

Pérdidas totales de la banca	Longitud (m)
PR 4+0200	130
PR 5+0200	250

Pérdidas parciales de la banca	Longitud (m)
PR 3+0400	800
PR 4+0300	1600

Adicionalmente entre los PR 15+0000 y PR 18+0000, aunque presentan signos de inestabilidad relacionados con procesos de erosión fluvial, no han sido incluidos dentro del alcance de la urgencia manifiesta, toda vez que actualmente no comprometen la transitabilidad de la vía. No obstante, se debe realizar seguimiento técnico periódico y programar obras de mitigación que contribuyan a reducir el avance de la socavación y evitar afectaciones futuras sobre la infraestructura vial, conforme al presupuesto definitivo del proyecto.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1641 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON	NIT:	900.634.172-4

	SAS		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES REGISTRADAS: ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12+0000 DE LA VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO – PÁEZ (BELALCÁZAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Proceso SECOP No. UM-DTE-SGR-001-2025 ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8344320		
FECHA DE INICIO:	1 de Octubre de 2025	No. de Oficio	SGR 2025S-VBOG-073278 del 1-oct-25
VALOR INICIAL:	$ 7.805.685.222 M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 3.902.842.608 M/CTE, INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 3.902.842.608 M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 11.708.527.833 M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50 %		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.854.263.915,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.342.281.844,27		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 4.511.982.070,73		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Dos (2) Prórrogas; Seis (6) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses o hasta el 30 de Abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Dos (2) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	TOTAL, AFECTACIÓN	SALDO DEL RP
2025	705925	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	16	$ 7.805.685.222,00	$ 5.296.410.918,46	$ 2.509.274.303,54
2025	911325	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	11	$ 3.902.842.608,00	$ 1.951.421.304,00	$ 1.951.421.304,00
TOTAL				**$ 11.708.527.833,00**	**$ 7.247.832.222,46**	**$ 4.460.695.607,54**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO
Acta de Recibo Parcial No 1 Octubre 2025	$ 866.800.476,47	$ 6.334.311,17	$ 873.134.788,00	$ 433.400.238,24
Acta de Recibo Parcial No 2 Noviembre 2025	$ 92.888.127,10	$ 678.797,85	$ 93.566.924,95	$ 46.444.063,55
Acta de Recibo Parcial No 3 Diciembre 2025	$ 952.068.484,09	$ 6.957.423,54	$ 959.025.907,63	$ 476.036.242,05
Acta de Recibo Parcial No 4 Enero 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Recibo Parcial No 5 Febrero 2026	$ 772.696.380,65	$ 37.426.150,86	$ 810.122.531,51	$ 386.401.300,43

Nota: La interventoría presento al INVIAS el Acta de Recibo Parcial de Obra No 6 del contrato de obra NO 1641-2025 correspondiente al mes de Marzo 2026 mediante correo electrónico el 13-may-26, no obstante, luego de la revisión se emiten observaciones por el mismo medio el 20-may-26, por lo que, terminado el plazo del presente informe, el Interventor deberá revisar y aprobar la atención de observaciones.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de periodo del 21 al 27 de mayo de 2026, por lo que para el mes de abril se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 10.280.425.937,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.064.493,694,61	78.45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.420.382.085,80	43.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (3.644.111.608,81)	-35.45%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 5.854.263.915,00
Amortizado	$ 1.342.281.844,27
Saldo	$ 4.511.982.070,73

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 78.45 %
Meta física ejecutada: 43.00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente informe no se tramito acta de fijación de precios no previstos. Se reportan los que se tramitaron en los periodos anteriores.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VALOR PACTADO
8-12-2025	NP-1	Movimiento de material aluvial para protección de banca	m3	$ 68.563
8-12-2025	NP-2	Excavación bajo agua a máquina en parte aluvial	m3	$ 50.514
8-12-2025	NP-3	Geo contenedor en concreto ciclópeo de 4,40x2,20x1,45 para protección banca	Un	$ 7.992.084
8-12-2025	NP-4	Geo contenedor con material granular de 4,40x2,20x1,45 para protección banca	Un	$ 5.249.174
8-12-2025	NP-5	Dentellón en concreto ciclópeo en zona aluvial	m3	$ 995.561

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente informe no se tramito acta de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones. Se reportan las actas que se tramitaron en los periodos anteriores.

FECHA ACTA	ACTA No.
15/12/2025	3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Durante el presente informe no se tramito reprogramación de inversión al contrato de obra. Se reportan las reprogramaciones que se tramitaron en los periodos anteriores.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/12/2025	2	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han tramitado suspensiones al contrato de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente informe no se tramito adiciones, prorroga y/o modificaciones al contrato de obra. Se reportan las modificaciones que se tramitaron en los periodos anteriores.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
15-12-2025		Prorroga No 1 Contrato de obra 1641-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realizó prórroga al contrato de obra.	APROBADA
15-12-2025		Prorroga No 2 y Adición No 1 Contrato de obra 1641-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realiza adición y prórroga al contrato de obra.	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No 2 y Adición No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No.: I-100048204				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.170.852.783,30	No. I-100048204 ANEXO No 7 CERTIFICADO No. 18162400	1/10/2025	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.140.212.969,00		1/10/2025	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.341.705.566,60		1/10/2025	30/06/2029
Estabilidad de la Obra	$ 2.235.826.787,00		30/04/2026	30/06/2031
Calidad	$ 124.331.563,80		30/04/2026	30/06/2031

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 875.452.500,00	PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100012361 ANEXO No 4 CERTIFICADO No. 18158554	1/10/2025	30/04/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia recibida por el contratista a la interventoría:

No.	Consecutivo	Fecha	Empresa	Asunto
1	SIG-GP-CRB-009.2026	4/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a la comunicación CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-216 de 30 de abril de 2026, y radicación formal del Diagnóstico Predial del Proyecto e Informe General del Sector – IGS, para revisión de Interventoría
2	SIG-GS-CRB-079.2026	4/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Remisión de oficio- Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de agenda para espacio de apertura del proceso de Consulta Previa

No.	Consecutivo	Fecha	Empresa	Asunto
3	SGSST-CRB 13-2026	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Informes SST
4	SIG-GMA-CRB-046-2026	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Entrega Informe Mensual – Componente Ambiental – Periodo abril de 2026
5	SIG-GS-CRB-082.2026	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Entrega de informe componente social correspondiente al periodo de abril–Contrato de Obra No. 1641 de 2025.
6	SIG-CP-CRB-04.2026	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Remisión de oficio – Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de convocar una Mesa Técnica para proceso de Consulta Previa.
7	SIG-GA-CRB-045-2025	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Contrato No. 1641 de 2025. Acta de modificación No.4.
8	2026S-VBOG-028500	5/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a comunicación 2026S-VBOG-018278 del 27 de marzo de 2026 – Entrega Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 1
9	SIG-GA-CRB-046-2025	6/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Solicitud de Prórroga (No. 3) al CONTRATO DE OBRA No. 1641 DE 2025.
10	SIG-GMA-CRB-048.2026	7/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Información sobre radicación de solicitud de modificación parcial de obligación ambiental ante la CRC.
11	SIG-GMA-CRB-049.2026	11/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Entrega Informe Mensual abril – Componente de Sostenibilidad
12	SIG-GA-CRB-049-2025	12/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a concepto - CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-232 - “NO CUMPLE” hoja de vida SST.
13	SIG-GA-CRB-050-2025	13/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Información relacionada a nueva creciente súbita del rio Páez.
14	SIG-GS-CRB-084.2026	13/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Atención y respuesta a dos PQRS - Inconformidad por liquidación laboral extrabajadoras (YULIANA VIQUEZ ANDELA y LIZETH YULIANA PAJOY TOCOCHE)
15	2026S-VBOG-031562	13/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-047990 Aprobación Solicitud de cambio de Director de Interventoría.
16	2026S-VBOG-031564	13/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-046377 Solicitud de Modificación de Cantidades No. 4 al Contrato de Obra No. 1641-2025.
17	2026S-VBOG-031715	14/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a los oficios CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-198 con rads. No. 2026EVUVRAZ-043620 - No. 2026E-VUVRAZ-044087 ambos del 4-may-26, así como al alcance oficio CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-2225 con rad. 2026E-VUVRAZ-045918 del 7-may-26.
18	SIG-GP-CRB-010-2026	15/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Envío para revisión del DIAGNÓSTICO PREDIAL reformado, de acuerdo a la solicitud presentada en la reunión sostenida con Interventoría el 8 de los corrientes
19	SIG-GA-CRB-051-2025	20/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Solicitud de cambio de Director de Obra – Contrato No. 1641 de 2025. OBJETO: “Urgencia manifiesta para la atención de las emergencias viales registradas: entre el PR 0+0000 y el PR 12+0000 de la vía 3702, sector Guadualejo – Páez (Belalcázar), en el Departamento del Cauca”.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1642 de 2025		
CONTRATISTA:	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIEIRA SAS	NIT:	804.1010.528-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES REGISTRADAS: ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12--+0000 DE LA VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO – PÁEZ (BELALCÁZAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PROCESO SECOP No. UM-DTE-SGR-002-2025 ID del Contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8344340		
FECHA DE INICIO:	1 de Octubre de 2025	No. de Oficio	SGR INVIAS 2025S-VBOG-073300 del 1-10-25
VALOR INICIAL:	$ 1.053.367.398,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	$ 526.683.699,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 1:	$ 116.632.602,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 2:	$ 410.051.097,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
VALOR ACTUAL:	$ 1.580.051.097,00 M/CTE, IVA INCLUIDO		
ANTICIPO	50 %		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 614.881.720,00 M/CTE		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 292.998.091,50 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 321.883.628,50 M/CTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 292.998.091,50 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Dos (2) Prórrogas; Seis (6) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses o hasta el 30 de Abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Dos (2) meses o hasta el 30 de junio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Recurso No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Valor	Saldo del Acta Anterior	SALDO DEL RP
2025	705125	16	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	$ 1.053.367.398,00	$ 1.053.367.398,00	$ 0,00
2025	705125	16	C-2401-0600-105-51102D-2401060-02	$ 116.632.602,00	$ 48.735.161,50	$ 67.897.440,50
2025	912625	11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	$ 410.051.097,00	$ 172.290.376,50	$ 237.760.720,50
TOTAL				**$ 1.580.051.097,00**	**$ 1.274.392.936,00**	**$ 305.658.161,00**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO
Acta de Costos No 1 Octubre 2025	$ 110.505.261,00	$ 20.995.999,59	$ 131.501.260,59	$ 0,00
Acta de Costos No 2 Noviembre 2025	$ 102.733.215,00	$ 19.519.310,85	$ 122.252.525,85	$ 0,00
Acta de Costos No 3 Diciembre 2025	$ 145.723.275,00	$ 27.687.422,25	$ 173.410.697,25	$ 72.861.637,00
Acta de Costos No 4 Enero 2026	$ 166.310.660,00	$ 31.599.025,40	$ 197.909.685,40	$ 71.978.643,00
Acta de Costos No 5 Febrero 2026	$ 166.136.206,00	$ 31.565.879,14	$ 197.702.085,14	$ 80.857.286,00
Acta de Costos No 6 Marzo 2026	$ 133.292.933,00	$ 25.325.657,27	$ 158.618.590,27	$ 96.186.062.50

NOTA: La interventoría a la fecha de elaboración del presente informe se encuentra en atención de observaciones por parte de la Supervisión al Acta de Costos No 7, correspondiente al mes de Abril 2026; El interventor no ha presentado el Acta de Costos No 8 (Mayo) a la supervisión.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de periodo del 21 al 27 de mayo de 2026, por lo que para el mes de abril se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Contrato de obra:
Meta física programada: 78.45 %
Meta física ejecutada: 43.00 %

Contrato de interventoría:
Total, inversión programada: $ 1.346.776.904,63 (85.24%)
Total, inversión ejecutada: $ 1.306.628.321,67 (82.70%)

2.4.2 ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Otorgado	$ 614.881.720,00
Amortizado	$ 321.883.628,50
Saldo	$ 292.998.091,50

2.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
15-12-2025		Prorroga No 1 y Adición No 1 Contrato de Interventoría 1642-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realiza adición y prorroga al contrato de interventoría.	APROBADO
15-12-2025		Prorroga No 2 y Adición No 2 Contrato de Interventoría 1642-2025	Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra, se realiza adición y prorroga al contrato de interventoría.	APROBADO

2.8 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2 y Adición No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento No 96-44-101199614				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 158.005.109,70	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 6-44-101199614 No ANEXO 8	01/10/2025	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 663.887.015,50		01/10/2025	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 316.010.219,40		01/10/2025	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 474.015.329,10		12/01/2026	12/01/2031

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia gestionada por parte del interventor al contratista e INVIAS:

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
1	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-217	4/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Requerimientos urgentes al contratista en la gestión de SST debido a la falta de cumplimiento.
2	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-218	5/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Remisión de oficio - Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de convocatoria de Mesa Técnica para proceso de Consulta Previa.
3	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-219	6/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Solicitud de prórroga respuesta oficio con número de radicado 2026S-VBOG-02359 del 23 de abril de 2026.
4	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-220	6/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Alcance al comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-126 con radicado No. 2026EVUVRAZ-016207 del 23-feb-26.
5	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-221	6/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a su oficio No. SIG-GP-CRB-009.2026 de mayo 02 de 2026 con asunto: Respuesta a la comunicación CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-216 de 30 de abril de 2026, y radicación formal del Diagnostico Predial del Proyecto e Informe General del Sector IGS, para revisión de Interventoría.
6	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-222	6/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Revisión y hallazgos informe de gestión SST mes de marzo 2026
7	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-223	6/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Revisión y hallazgos informe de gestión SST mes de abril 2026
8	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-224	7/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Remisión Plan de Inversión Social (versión 2)
9	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-225	7/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Alcance al comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-198 del 17 de abril de 2026 con radicado No. 2026E-VUVRAZ-044087.
10	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-226	7/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Envío informe respuesta según acta de visita Auditoría Financiera de la CGR
11	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-227	8/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Solicitud de Modificación de Cantidades No. 4 al Contrato de Obra No. 1641-2025
12	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-228	8/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta a su comunicación 2026S-VBOG-028500–Observaciones Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 1.
13	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-229	8/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta solicitud de revisión y autorización para remisión de documentos. Comunicados: OFICIO: SIG-CP-CRB-05.2026 y OFICIO: SIG-CP-CRB-06.2026
14	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-230	12/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a su comunicación SIG-GMA-CRB-049.2026 – Objeción Informe de Sostenibilidad Abril 2026
15	CE-PI SAS-INVIAS-	12/05/2026	CONSTRUCCIONES	Observaciones informe mensual de estado

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
	1642-2025-231		RAMÍREZ BARÓN SAS	ambiental periodo 01 a 30 de abril de 2026 - contrato 1641
16	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-232	12/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta comunicado SIG-GA-CRB-047.2025-Hojas de vida personal contratista.
17	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-233	12/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Presentación Hoja de vida ingeniero director de Interventoría
18	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-234	13/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Acta Parcial de Obra No. 6 - Contrato de Obra No. 1641-2025
19	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-235	14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Informe de novedad y suspensión de actividades por evento climático – Contrato 1641 de 2025
20	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-236	15/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a su comunicación SIG-GMA-CRB-050.2026 – No objeción Informe de Sostenibilidad abril 2026
21	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-238	14/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a Oficio SIG-GA-CRB-049-2025 - Reconsideración del perfil para el cargo de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
22	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-239	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Solicitud traslado de recursos de la cuenta del anticipo a la cuenta asociada al Contrato de Interventoría No. 1642 de 2025.
23	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-240	15/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta al oficio Radicado No. 2026S-VBOG-031715 del 14 de mayo de 2026-Observaciones PNP
24	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-241	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Trazabilidad de permisos ambientales -Contrato de obra No. 1641 de 2025.
25	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-242	21/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Proceso constructivo de los dentellones
26	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-243	21/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Primer requerimiento por el incumplimiento en la entrega del procedimiento seguro para la ejecución de dentellones
27	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-244	21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta comunicado SIG-GA-CRB-051-2025 - Presentación de hoja de vida para cambio de director de obra
28	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-245	22/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a su oficio No. SIG-GP-CRB-010.2026 de fecha mayo 13 de 2026, recibida mediante correo electrónico el día 15 de mayo de 2026, con asunto: Envío para revisión del DIAGNOSTICO PREDIAL reformado.
29	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-246	23/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta comunicado SIG-GA-CRB-053-2026-Reporte de creciente súbita del río Páez, afectación a estructuras temporales y cuantificación de atrasos. – Contrato 1641 de 2025
30	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-247	23/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Fase constructiva dentellón
31	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-248	23/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Remisión de Estudios y Diseños definitivos
32	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-249	26/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta a su comunicación 2026S-VBOG-034446 Observaciones Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 2.
33	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-250	27/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Solicitud documentos de profesional jurídico predial, Lonja y profesional valuatorio.
34	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-251	27/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Remisión comunicado SGA-9132-2026
35	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-252	27/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Respuesta a comunicaciones del Resguardo Indígena de Togoima – Solicitud de concertación

No.	Consecutivo	Fecha	Destinatario	Asunto
				de cronograma y garantía del desarrollo adecuado del proceso de Consulta Previa / Propuesta de ruta metodológica en el marco de la Consulta Previa
36	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-253	27/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Aprobación informe gestión social correspondiente al periodo abril de 2026
37	CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-254	29/05/2026	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN SAS	Convocatoria a Comité Técnico, administrativo, ambiental, social y predial contrato de obra 1641 de 2025

Correspondencia tramitada por la supervisión:

No.	Oficio	Memorando	Fecha	Destinatario	Asunto
1	2026S-VBOG-031715		14/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	respuesta a los oficios consecutivos CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-198 con radicados INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-043620 y No. 2026E-VUVRAZ-044087, ambos del 4 de mayo de 2026, así como al alcance remitido mediante oficio consecutivo CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-225 con radicado INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-045918 del 7 de mayo de 2026, por medio de los cuales la Interventoría remite al Instituto concepto relacionado con la solicitud de inclusión de un Precio No Previsto (PNP) del Contrato de Obra No. 1641-2025, haciendo devolución del mismo por no cumplir con los requisitos para efectuar el trámite correspondiente.
2	2026S-VBOG-033496		21/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	"Respuesta a su comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-234 con radicado INVIAS No 2026E-VUVRAZ-04853 del 13-may-26, haciendo devolución sin trámite del Acta por no cumplir con los requisitos documentales.
3	2026S-VBOG-033864		22/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Acta Parcial de Obra No. 6 - Contrato de Obra No. 1641-2025." Observaciones PNP No.6 Tubería Novafort 36, dando el aval para el trámite de incorporación al proyecto.
4	2026S-VBOG-034446		25/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	"Respuesta a su comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-220 con radicado INVIAS No 2026E-VUVRAZ-051000 del 20-may-26.
5	2026S-VBOG-035403		27/05/2026	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Respuesta a su comunicado CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-248 con radicado INVIAS No 2026E-VUVRAZ-052561 del 25-may-26; Remisión de Estudios y Diseños definitivos, emitiendo un concepto de no recibo y debe atender los comentarios efectuados a los entregables.

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El interventor no ha logrado el recibo por parte del INVIAS de los estudios y diseños definitivos del proyecto y que fueron elaborados por el Contratista. Se están desarrollando mesas de trabajo conjuntas para lograr el ciclo de gestión de aprobaciones por las partes, y así poder determinar presupuesto total de obra y presupuesto de ejecución del contrato de obra 1641-2025.

La Interventoría radica al INVIAS la entrega mediante Acta de los Estudios y diseños bajo comunicado con radicado INVIAS No 2026S-VBOG-035403 del 27-may-26, sin embargo, estos fueron devueltos al interventor por no cumplir con los entregables de los productos de la Etapa.

Es importante precisar que dichos estudios y diseños habían sido programados por el Contratista para entrega, aprobación y recibo final para el 28 de enero de 2026.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Aspectos Sociales.

No se han presentado novedades

Aspectos Ambientales.

No se han presentado novedades

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo en mención, no se realizó comisiones.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se acompaña y asiste a las siguientes actividades en el Proyecto atención de Urgencia Manifiesta (Contrato de obra 1641-2025 e interventoría 1642-2025) de la recuperación de la vía sobre el río Páez:

- Se asiste a comités técnicos los días 7, 14, 22 y 29 may-26, donde se trataron temas de avance de ejecución, trámites administrativos y técnicos del proyecto, análisis de actividades en ejecución en los sitios críticos, análisis administrativo para la culminación total de las actividades del proyecto.
- De acuerdo a la auditoria de la Contraloría General de la República, se realizó reunión con la Unidad Ejecutora e Interventoría el 4-may-26, con el fin de poder dar respuesta a los requerimientos del Ente de Control.
- Se realiza reunión de seguimiento con Representantes Legales, para revisar los estudios y diseños definitivos y su presupuesto correspondiente de la alternativa definitiva mediante mesa de trabajo presencial el día 26-may-26.
- Se realiza reunión de revisión de Acta de Costos No 7 del contrato de interventoría 1642-2025 el 29-may-26.
- Se asiste a reunión con el área Social del proyecto, para revisar las condiciones de la Consulta Previa con las comunidades indígenas aledañas al proyecto el día 8-may-26.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Durante el presente periodo, se sigue acompañando a los contratistas a los comités de seguimiento, sin embargo, se evidencia que la variación negativa en el seguimiento al cronograma de actividades es significativa, sin que, la interventoría haya hecho requerimientos al contratista, para el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, por lo que, la supervisión realizará reuniones presenciales con los contratistas del proyecto para que se cumpla efectivamente las obligaciones contractuales por las partes ejecutoras del proyecto.

Se hizo una primera entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto, de tal forma que se pueda validar el alcance del proyecto y evaluar mediante el cronograma de ejecución las actividades a desarrollar y controlar por parte de interventoría, es decir, la programación de actividades y plan de inversión definitivo para el proyecto, el cual deberá ser entregado en la versión corregida por pare de contratista e interventoría.

Por lo tanto, se hizo devolución del Acta de Estudios y Diseños definitivos, toda vez que hace falta justificación de algunos volúmenes que no fueron entregados por el contratista e interventor.
Dentro del primer análisis el interventor no entrega cronograma de ejecución y tampoco presupuestos por etapas.

Administrativamente, la supervisión del contrato de interventoría 1642-2025 no contiene en su poder revisión y tramite de Actas de Recibo Parcial de Obra del Contratista y Actas de Costos del Interventor.

Las actividades en obra a la fecha están siendo ejecutadas, no obstante, el interventor aun no ha emitido el concepto de aprobación de las obras de contención que se están ejecutando sobre el río Páez, al igual no se ha entregado el presupuesto definitivo y los volúmenes completos referentes a los estudios y diseños.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
C.C. 7.316.817
GERENTE DE ALIANZAS REGIONALES GAR-SGI