CONTRATO No. 4600105681 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 5 de diciembre de 2025 a 4 de enero de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de julio de 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINSITROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS MARIO CARDONA PUERTA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	3.399.665
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($754.754.149) INCLUIDO AIU.
ADICIONES:	No ha tenido adiciones
VALOR MÁS ADICIONES:	No ha tenido adiciones
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	AMPLIACIÓN No. 01: Ampliar el plazo del contrato por el término de dos (2) meses, comprendidos entre el primero (01) de enero y el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. No se ha suspendido
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cinco (5) meses y 3 días

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE INICIO:	25-09-2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28-02-2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600105681 de 2025 ,** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Especificaciones técnicas establecidas

Rehabilitación y mantenimiento de veintitrés (23) invernaderos de estructuras en madera inmunizada, guadua y estructuras metálicas, incluyendo cambio de telas plásticas de la cubierta y/o cambio o reparación de guayas y cambio de sogas pisadoras y/o reparación de estructura en madera inmunizada y estructuras metálica (cambio de postes, arcos y/o alfardas), tubos de cortinas y/o malacates, además de elementos de fijación (tuercas, arandelas, tornillos, bastones y demás).

Suministro e instalación de doce (12) marquesinas para secado de café en acero galvanizado y pasarelas de secado.

Suministro e instalación de dos (02) invernaderos tipo túnel en acero galvanizado con sistema de riego por goteo.

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para el presente informe se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual con la rehabilitación ejecutada de un (1) invernadero en San Sebastián de Palmitas y las visitas técnicas de reconocimiento realizadas en Altavista para los dos invernaderos nuevos y diez (10) marquesinas en este corregimiento

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Para dar continuidad al objeto contractual, la empresa Gestión Agroambiental S.A.S durante el mes de informe ejecutó siete (7) intervenciones correspondientes a la reparación integral de invernaderos ubicados en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas (4), San Cristóbal (2) y San Antonio de Prado (1). Las cuales comprendieron actividades técnicas de inspección estructural, reforzamiento de elementos portantes, reposición de cubiertas plásticas deterioradas, ajuste, reemplazo y tensado de guayas, así como la rehabilitación de componentes de ventilación lateral y cenital, con el objetivo de restablecer las condiciones óptimas de estabilidad, seguridad estructural y funcionalidad de las unidades productivas intervenidas. Estas actividades se realizaron de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de reparación y mantenimiento de invernaderos, especialmente en los ítems 1 y 2, para el periodo evaluado.

En el componente de marquesinas, el contratista realizó entrega de 4 estructuras completas y estas fueron entregadas a los usuarios mediante actas de entrega y compromiso.

En el corregimiento de Altavista se realizó avances en una de las estructuras de invernadero, se realizó el trazado de la estructura e instalación de pilares y anclajes

Adicionalmente, se presentan avances en otros frentes de trabajo asociados al contrato, los cuales se detallan en el apartado “REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS”, conforme a lo consignado en el **ANEXO 1. Acta de Obra N.°2 – FINAL SIN IMPREVISTOS.**

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

El contratista a la fecha de emisión del presente contrato ha cumplido a cabalidad las obligaciones que reposan sobre él contractualmente, presentando las subsanaciones en los tiempos requeridos y la presentación de los documentos asociados a las acciones de mejora para dar cumplimiento al objeto contractual.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

A continuación, se presenta el avance detallado de las intervenciones realizadas:

Invernadero 008

Información del usuario.
Usuario: Luz Amparo Correa
Identificación: 43443584.
Infraestructura: Rehabilitación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1, 2 descritos en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación y reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 008** del señor Luz Amparo Correa, ubicado en San Sebastián de Palmitas requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

ITEM 2. Reparación o reposición de postes (intermedios, laterales y frontales) de acero galvanizado (En tubería galvanizada de diámetros entre 48 mm y 60 mm y 1,5 mm de espesor), reparación de arcos doblados (En tubería galvanizada en diámetros de están entre 48 mm y 60 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de anclajes frontales (incluye varilla de anclaje, "muerto" en concreto y guayas), suministro e instalación de ventanas cenitales fijas (en tubería de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de brazos fijación polietileno en canales (en tubería galvanizada de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor). **Solo cambio 12 tubos canal en tubería de ½.**

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 03/12/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 05/12/2025





C. Finalización de obra – Fotografía 17/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.



Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 19/12/2025

Invernadero 010

Información de la usuaria.
Usuario: María Rosalba Castrillón Zapata.
Identificación: 21425889
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1, 2 descritos en “Ficha técnica reparación de invernaderos”.

La rehabilitación reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 010** de la señora María Rosalba Castrillón Zapata, ubicado en San Sebastián de Palmitas requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de “X”, suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).
Suministro e instalación de 2 anclajes frontales (incluye varilla de anclaje, “muerto” en concreto y guayas).

ITEM 2. Reparación o reposición de postes (intermedios, laterales y frontales) de acero galvanizado (En tubería galvanizada de diámetros entre 48 mm y 60 mm y 1,5 mm de espesor), reparación de arcos doblados (En tubería galvanizada en diámetros de están entre 48 mm y 60 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de anclajes frontales (incluye varilla de anclaje, “muerto” en concreto y guayas), suministro e instalación de ventanas cenitales fijas (en tubería de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de brazos fijación polietileno en canales (en tubería galvanizada de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor).
Reparación arco frontal con postes, tubos canal y 2 postes intermedios.

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 27/11/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 02/12/2025



C. Finalización de obra – Fotografía 17/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





D. Garantías: Polietileno tipo EVA clear.





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 02/12/2025

Invernadero 013

Información de usuario.
Usuario: Edwar Jony Mazo Arango.
Identificación: 11590081
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1, 2 descritos en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación y reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 013** del Señor Edwar Jony Mazo Arango, ubicado en San Sebastián de Palmitas requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).
Suministro e instalación de 2 anclajes frontales (incluye varilla de anclaje, "muerto" en concreto y guayas).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ITEM 2. Reparación o reposición de postes (intermedios, laterales y frontales) de acero galvanizado (En tubería galvanizada de diámetros entre 48 mm y 60 mm y 1,5 mm de espesor), reparación de arcos doblados (En tubería galvanizada en diámetros de están entre 48 mm y 60 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de anclajes frontales (incluye varilla de anclaje, "muerto" en concreto y guayas), suministro e instalación de ventanas cenitales fijas (en tubería de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor), suministro e instalación de brazos fijación polietileno en canales (en tubería galvanizada de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor). **Cambio de 4 brazos-canal.**

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 02/12/2025



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 05/12/2025




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

C. Finalización de obra – Fotografía 17/12/2025.



D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.





Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 02/12/2025

Invernadero 014

Información del usuario.
Usuario: Félix Ortiz Cano.
Identificación: 3354849

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Antonio de Prado.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1 descritos en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación y reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 014** del señor Félix Ortiz Cano, ubicado en San Antonio de Prado requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 11/12/2025.



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 24/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



C. Finalización de obra – Fotografía 29/12/2025.



D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.





Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 29/12/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

invernadero 015A

Información del usuario.
Usuario: Uriel Alberto Guerra.
Identificación: 71530245
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Cristóbal.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en el ítem 1 descritos en “Ficha técnica reparación de invernaderos”.

La rehabilitación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 015** del señor Uriel Alberto Guerra, ubicado en San Cristóbal requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de “X”, suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 02/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 15/12/2025.



C. Finalización de obra – Fotografía 22/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.





Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 20/12/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Invernadero 015B

Información de la usuaria.
Usuario: María Ofelia Correa de Cano.
Identificación: 43001647
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Cristóbal.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en el ítem 1 descrito en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación y reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 015A** de la señora María Ofelia Corre de Cano, ubicado en San Cristóbal requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 02/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 20/12/2025.



C. Finalización de obra – Fotografía 29/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.





Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 27/12/2025

Invernadero 020

Información de la usuaria.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Usuario: María Nélida Correa.
Identificación: 32515824
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
Dimensiones: Dos (2) naves de 7,5 x 20.

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un alto deterioro, requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1 descritos en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación y reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 020** de la señora María Nélida Correa, ubicado en San Sebastián de Palmitas requirió:

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

Se excluyo la instalación de cerramiento en polietileno y malla, solo cubierta y demás elementos de estabilidad estructural).

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 19/12/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 23/12/2025.



C. Finalización de obra – Fotografía 27/12/2025.





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

D. Garantías: polietileno tipo EVA clear.



Etiqueta de plástico - Fecha de Instalación 27/12/2025

Avance de rehabilitación de invernaderos

A la fecha, se reporta un significativo avance en las obras correspondientes a los invernaderos 010 y 013, ambos ubicados en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Estas estructuras, objeto de intervención bajo el ítem de reparación y mantenimiento, presentan actualmente un grado de ejecución del 80% y 90%, entre las que se incluyen la reposición de elementos estructurales, la instalación de polietileno en cubierta y cerramientos, el tensado de guayas y la adecuación de los sistemas de ventilación, en estricto cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica de reparación. Este progreso sustancial refleja la gestión operativa coordinada y el compromiso con la calidad en la ejecución de las actividades de campo; si bien se han presentado retrasos en el cronograma de trabajo, el equipo mantiene el enfoque en la ejecución técnica de las actividades, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos para el proyecto.

Avance invernadero 004

Información de usuario.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Usuario: Edeudil de Jesús Álvarez
Identificación: 3355464
Infraestructura: Reparación de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de San Antonio de Prado.
Dimensiones una nave de 10 x 30 m.
Avance total de obra: 90%

El invernadero aprobado para rehabilitación, con un deterioro de un cuarenta por ciento (40%) requería para su puesta a punto y correcto funcionamiento, materiales que son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los ítems 1, 3 descritos en "Ficha técnica reparación de invernaderos".

La rehabilitación reparación del invernadero de acuerdo con el diagnóstico inicial, la ficha técnica y las observaciones en campo del **Invernadero 004** Edeudil de Jesús Álvarez ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado

ITEM 1. Cambio de guayas deterioradas y tensado de 1/8 y 3/16 pulgadas, cambio de polietilenos en cubiertas superiores y perimetrales, cortinas fijas y móviles, instalación de polietileno tipo EVA clear transparente calibre 7, cambio de sogas pisadoras en forma de "X", suministro e instalación de malla anti-insectos en cortinas laterales fijas, puesta a punto de una puerta frontal, suministro e instalación de piezas de fijación deterioradas (tornillos, tuercas, arandelas, bastones, entre otros).

Registro fotográfico.

A. Condición antes de intervención - Fotografía del 18/11/2025.




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 23/12/2025.




C. Finalización de obra – Fotografía 27/12/2025.



D. Garantías. polietileno tipo EVA clear.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





Etiquetas plástico

MARQUESINAS

Cada marquesina, con un área cubierta de 18 m² en planta, está compuesta por una nave única de 3 m de ancho por 6 m de longitud, con una altura bajo canal de 2 m y una altura cenital de 3 m bajo el arco. La estructura principal está fabricada en tubería galvanizada en caliente de diámetros específicos (1 ½" y 1 ¼" con espesor de 2 mm), garantizando durabilidad y resistencia. El sistema de ventilación incluye dos cortinas laterales de apertura manual y una ventana cenital fija de 0,4 m de altura, ambas protegidas con malla anti-insectos con aditivación UV.

La cubierta y cerramientos se realizan con polietileno coextruído transparente calibre 7 con protección UV, asegurando la entrada controlada de luz solar. Adicionalmente, cada marquesina cuenta con seis camas de secado de madera, con medidas de 1 m de ancho x 6 m de largo y una altura total de soporte de 1,6 m, diseñadas para optimizar el espacio y facilitar el manejo del producto.

La instalación incluye también la adecuación del terreno, con nivelación y estabilización según las condiciones topográficas, y una losa de concreto de 2.500 PSI de 6,0 m x 3,0 m x 0,12 m que servirá de base estable para las pasarelas de secado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




Imagen 1. Vista isométrica de marquesina




Imagen 2. Vista lateral de marquesina

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




Imagen 3. Vista frontal de marquesina




Imagen 4. Vista pasarelas de secado marquesinas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ENTREGA DE MARQUESINAS

El contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para la construcción de las marquesinas, a la fecha se realizó la instalación de cuatro (4) de ellas, estos cuatro (4) usuarios estban ubicados en el corregimiento de Altavista, sector Aguas Frías. En dichos predios se desarrollaron labores de nivelación de terreno para la adecuada implantación de las estructuras; Las cuatro (4) fueron entregadas a satisfacción durante el periodo en cuestión, cumpliendo con las condiciones técnicas, dimensiones y criterios de calidad establecidos para este tipo de infraestructura.

Marquesina 001

Información de usuario.
Usuario: Juan de Jesús Úsuga Puerta
Identificación: 3420795
Infraestructura: Marquesina
Ubicación: Corregimiento de Altavista.
Dimensiones Medidas en campo: 18 m2, de 3 x 6 m.

Registro fotográfico

A. Condición inicio de intervención - Fotografía del 01/12/2025.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 18 y 19/12/2025





C. Finalización de obra – Fotografía del 23/12/2025







D. Garantías. polietileno tipo EVA clear.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Marquesina 002

Información de usuario.
Usuario: Albeiro De Jesús Grajales Osorio
Identificación: 70850386
Infraestructura: Marquesina
Ubicación: Corregimiento de Altavista.
Dimensiones Medidas en campo: 18 m2, de 3 x 6 m.

Registro fotográfico.

A. Condición inicio de intervención - Fotografía del 01/12/2025.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

B. Proceso intermedio de intervención – Fotografía del 16/12/2025.



C. Finalización de obra – Fotografía del 23/12/2025.





D. **Garantías.** polietileno tipo EVA clear.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Marquesina 003

Información de usuario.
Usuario: Hernando Emilio Ospina Vásquez
Identificación: 8248226
Infraestructura: Marquesina
Ubicación: Corregimiento de Altavista.
Dimensiones Medidas en campo: 18 m2, de 3 x 6 m.

Registro fotográfico.

A. Condición inicio de intervención - Fotografía del 02/12/2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



B. Proceso intermedio de intervención - Fotografía del 11/12/2025.



A. Finalización de obra – Fotografía del 23/12/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



D. Garantías. polietileno tipo EVA clear.



Marquesina 004

Información de usuario.
Usuario: Yolanda Gil
Identificación: 42755983
Infraestructura: Marquesina
Ubicación: Corregimiento de Altavista.
Dimensiones Medidas en campo: 18 m2, de 3 x 6 m.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fotografías

A. Condición inicio de intervención - Fotografía del 03/12/2025.



C. Proceso intermedio de intervención - Fotografía del 12 y 19/12/2025.





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

B. Finalización de obra – Fotografía del 23/12/2025







D. Garantías. polietileno tipo EVA clear.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Nota: Las marquesinas se realizaron con el mismo rollo de polietileno, por tal motivo se muestra la misma etiqueta para todas.

AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO.

A la fecha, se reporta un avance en las obras correspondientes a un 10% en la construcción del invernadero con el usuario JOHN JAIRO DE JESUS ALVAREZ OSPINA, en el corregimiento de Altavista, sector Los Tanques.

Información de usuario.
Usuario: John Jairo De Jesús Álvarez Ospina
Identificación: 3355464
Infraestructura: Construcción de invernadero.
Ubicación: Corregimiento de Altavista.
Dimensiones Medidas en campo: 10 m. x 30 m.

El invernadero aprobado para construcción de una sola nave (10 m de ancho x 30 m de longitud), tiene un área de 300 m², para su puesta a punto y correcto funcionamiento los materiales son suministrados y puestos en el lugar de trabajo cumpliendo con todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas y estudios preliminares definidos en los documentos contractuales "*Construcción de invernaderos tipo túnel en acero galvanizado*".

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro fotográfico

A. Condición inicio de intervención - Fotografía del 27/12/2025







Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Durante la ejecución de las actividades el contratista consideró y aplicó las recomendaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del área técnica dadas por la supervisión del Distrito de Medellín.

El personal asignado a la obra utilizó equipos de protección personal (EPP) completos, incluyendo equipos de altura conforme a la normativa vigente y al análisis de riesgos de la actividad.

El contratista garantizó que los materiales daban cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica y entregó las fichas de polietileno debidamente diligenciadas.

Todas las actividades se realizaron asegurando la calidad de la obra y la integridad del personal

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

  Tabla 1. Registro de productos entregados por el contratista.

Componente	Entregado	Aprobado	Observaciones
Entrega de invernaderos rehabilitados (7)	Si	100 %	Entregados a usuario con acta de recibo a satisfacción y compromiso de manejo de incentivo
Entrega de marquesinas y pasarelas de secado (4)	Sí	100 %	Entregadas a usuario con acta de recibo a satisfacción y compromiso de manejo de incentivo
Cronograma actualizado con el avance y modificación contractual (ampliación)	Sí	100 %	Trabajos simultáneos en varios corregimientos y veredas
Recorrido de puntos de trabajo	Sí	100 %	Se realiza recorrido entre las partes de los corregimientos

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			a intervenir: San Antonio de Prado y Altavista para marquesinas e invernaderos nuevos
Ejecución de obra	Sí	57 %	Se recibieron a satisfacción 7 invernaderos rehabilitados y 4 marquesinas, y se evidencia actividad en 5 diferentes frentes de trabajo.

Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).

En la tabla 2 se muestran el resumen de ejecución contractual (proyección y real) del componente físico y financiero a la fecha de corte del presente informe. En donde la ejecución física comprende los entregables en cuanto a estructuras, mientras que la ejecución financiera comprende los valores de AIU, pago de pólizas y demás elementos contractuales verificables diferentes a la ejecución física, la empresa contratista entrega un nuevo cronograma aprobado por la supervisión, teniendo en cuenta la modificación contractual realizada en el mes de diciembre (ampliación).

Tabla 2. Tabla resumen diciembre.

Tabla resumen de ejecución noviembre	
Componente	**Porcentaje**
Ejecución física proyectada	60,0%
Ejecución física real	57,0%
Ejecución financiera proyectada	50%
Ejecución financiera real	35,76%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Durante la ejecución del proyecto se han realizado de manera permanente comités de obra integrado por la supervisión y sus apoyos, además de la empresa contratante con presencia del ingeniero residente y su apoyo, en algunas ocasiones con el representante legal y el encargado de la SST. En la tabla 3 se muestran las fechas de los comités realizados luego de los recorridos en campo de los diferentes frentes de trabajo, en estos se han definido los alcances de ejecución real y los compromisos de las partes para la correcta ejecución y cumplimiento contractual.

Tabla 3. Tabla resumen de comités de obra

Tabla resumen de comités de obra		
Comités de obra	**Fecha**	**Evidencia**
Comité de obra	12 de diciembre de 2025	Acta de comité de obra # 11
Comité de obra	23 de diciembre de 2025	Acta de comité de obra # 12

Reporte Retenciones por Contrato pagos realizados

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte y recreación	1.462.903
Estampilla Pro-Justicia familiar	2.250.619
Estampilla Universidad de Antioquia	1.125.310
RF Servicios 4%	4.501.239
Retencion Ind y Ccio	203.000
Total general	**9.543.071**

Este detalle de retención corresponde al pago realizado el día 29 de diciembre de 2025.

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/01/2026	05/07/2025 Hasta 05/01/2026	**Revisor Fiscal: SANDRA JANNETH TOBON** **Tarjeta Profesional: 148119-T**

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, esto en cuanto a:

El contrato ni sus documentos anexos contienen restricciones con respecto a la subcontratación.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

A la fecha de ejecución del contrato no se evidenciaron riesgos ni aplicación de garantías.

- Evaluación al contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105681
Objeto del Contrato Instalación y rehabilitación de estructuras de producción agrícola a productores agropecuarios de los
Numero Evaluación 3
Periodo Evaluado DICIEMBRE

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	3,50	2,80
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,50	9,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,00	17,52
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	49,00	47,00

% Calificacion Total	97,00
% Total Calificacion acumulado	94,52

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Durante el periodo de informe no se realizaron auditorías de control.

- Otros aspectos relevantes

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

No se reportan otros aspectos relevantes.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110818025	**75100000**	**23201010010319**	**240126**	**4000121528 / 001**	**9015728**	**5100008600**

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
510008600	**FE484**	**23/12/2025**	**5105632103**	**$112.530.973**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido	Saldo Liberado
4600105681	5100008600	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	754.754.149	112.530.973	642.223.176	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$754.754.149
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$754.754.149
Pagos Realizados (Acumulado)	$112.530.973
Pago autorizado del mes de diciembre	$ 121.971.380
Porcentaje de ejecución financiera	35,76%

3. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de seguros S.A	100001380	Cumplimiento	19/09/2025	30/06/2026	25/09/2025	75.475.414,90
		Estabilidad y calidad de la obra	31/12/2025	31/12/2030	25/09/2025	75.475.414,90
		Devolución de pago anticipado	19/09/2025	30/06/2026	25/09/2025	7.547.541,49
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	19/09/2025	31/12/2028	25/09/2025	37.737.707,45
		Responsabilidad civil extracontractual	19/09/2025	31/12/2025	25/09/2025	284.700.000,00
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Compañía Mundial de seguros S.A	100001380	Estabilidad y calidad de la obra	28/02/2026	28/02/2031		75.475.414,90
		Cumplimiento	23/12/2025	31/08/2026		75.475.414,90

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/12/2025	28/02/2029		37.737.707,45
		Pago anticipado	23/12/2025	31/08/2026		7.547.541,49

- Otros aspectos relevantes

Es importante mencionar que el día 19 de noviembre de 2025, se envió comunicación oficial por parte de la supervisión del contrato al contratista, donde se emitió una alerta por retrasos e incumplimiento en el número de cuadrillas simultáneas establecidas. En el mismo se señaló la no presencia de equipos en campo los días 18 y 19 de noviembre, solicitándose la normalización con al menos tres cuadrillas a partir del 24 de noviembre conforme a lo que se encuentra estipulado en los documentos contractuales. Ante ello, la empresa contratista se procedió a responder de manera formal y detallada, explicando que la situación temporal se debió a ajustes logísticos derivados del cambio de zona, desplazamientos y organización de alojamiento y oficina. En la respuesta se informó que, a partir del 24 de noviembre, se reactivaría una cuadrilla que estaba cesante y se incorporaría una segunda cuadrilla fija en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Además, se destacó que durante esa semana se integraría una tercera cuadrilla dedicada al procesamiento de materiales para marquesinas, y que con la entrega de los diseños de invernaderos de Altavista el 27 de noviembre, se activaría una cuarta cuadrilla dedicada exclusivamente a nuevas instalaciones, evaluándose incluso la incorporación de equipos adicionales para acelerar la ejecución, todo ello se aunó a la entrega de un Plan de Mejora con un nuevo cronograma que fue aprobado por la supervisión.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor define que no hay autorización de pago parcial del periodo reportado.

Atentamente,

Jeyson Vanegas Ruiz
Supervisor

Alejandra Vélez Guzmán
Apoyo a la supervisión

Revisó

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Clara Isabel Bohórquez Ortiz Apoyo Jurídico Subsecretaría Ejecución de la Contratación Secretaria de Suministros y Servicios	**Jaime Andrés Duque Tamayo** Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría Ejecución de la Contratación Secretaria de Suministros y Servicios

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Alcaldía de Medellín			**CONTRATISTA DE OBRA**			4600105681 DE 2025					
			CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		N/A						
			OBJETO:		Instalación y rehabilitación de estructuras de producción agrícola a productores agropecuarios de los corregimientos de Medellín						
			VALOR INICIAL:		$ 754.754.149,05		**PLAZO INICIAL:**		5 MESES		
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
					ACTA DE OBRA N.2 ENTRE EL 4 DE DICIEMBRE 2025 AL 4 DE ENERO DEL 2026						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**	**ANT EJECT.**	**VLR EJECT.**	**CANT DISP.**	**VLR DISP.**	**CANT ACUM**	**VLR ACUM.**
1	**PRELIMINARES**										
1.1	**Suministro e instalación de invernaderos tipo túnel en acero galvanizado**										
1.1.1	Suministro e instalación de invernadero en acero galvanizado tipo túnel de 300 m2 (2 naves de 15mx20m) con sistema de riego por goteo y unidad de bombeo, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, arcos, tubos canal, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero y alma de yute, grilletes, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada, bastón de anclaje galvanizado y excavaciones. Sistema de riego con tubería en PVC presión, accesorios (uniones, codos, "T", adpatadores hembra y macho, tapones, válvulas, cinta goteo, aconectores, silletas, sistema de filtrado, sistema de regulación de presión, motobomba, tanque de almacenamiento, soldadura y limpiador PVE, teflón.	Unidad	1	$ 43.478.889	$ 43.478.889	0	$ -	1	$ 43.478.889	1	$ 43.478.889
1.1.2	Suministro e instalación de invernadero en acero galvanizado tipo túnel de 300 m2 (1 nave de 10mx30m) con sistema de riego por goteo y unidad de bombeo, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, arcos, tubos canal, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero y alma de yute, grilletes, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada, bastón de anclaje galvanizado y excavaciones. Sistema de riego con tubería en PVC presión, accesorios (uniones, codos, "T", adpatadores hembra y macho, tapones, válvulas, cinta goteo, aconectores, silletas, sistema de filtrado, sistema de regulación de presión, motobomba, tanque de almacenamiento, soldadura y limpiador PVE, teflón.		1	$ 40.695.180	$ 40.695.180		0	$ 1	$ 40.695.180		$ 40.695.180
1.2	**Suministro e instalación de marquesina para secado de café en estructura tipo túnel de acero galvanizado**										

1.2.1	Suministro e instalación de marquesina para secado de café en acero galvanizado tipo túnel de 18 m2 (1 nave de 3mx6m) con pasarelas de secado, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada y excavaciones. Pasarelas de secado con estructura de soporte en acero galvanizado, cajones en madera y malla cafetera.	Unidad	12	$ 14.790.657	$ 177.487.884	4	59.162.628	$ 8	$ 118.325.256		$ 177.487.884
1.3	**Cambio polietileno completo, elementos de fijación y reparación estructura 300 m2**											
1.3.1	Cambio de polietileno completo y elementos de fijación, 2 accesos, reparación sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 13.399.083	$ 13.399.083	0	$ -	$ 1	13399083		$ 13.399.083
1.3.2	Cambio polietileno cerramientos y elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 13.358.993	$ 13.358.993	0	$ -	$ 1	13358993		$ 13.358.993
1.3.3	Cambio polietileno cerramientos y elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 9.055.317	$ 9.055.317	0	$ -	$ 1	9055317		$ 9.055.317
1.3.4	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y 2 accesos 300 m2	Unidad	1	$ 11.277.707	$ 11.277.707		$ -	$ 1	$ 11.277.707		$ 11.277.707
1.3.5	Cambio polietileno completo, elementos de fijación, acceso y rehabilitación de sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 14.095.313	$ 14.095.313	0	$ -	$ 1	14095313		$ 14.095.313
1.3.6	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 10.761.133	$ 10.761.133	0	$ -	$ 1	10761133		$ 10.761.133
1.3.7	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 11.053.183	$ 11.053.183	0	$ -	$ 1	11053183		$ 11.053.183
1.3.8	Cambio polietileno en cubierta y elementos de fijación 864 m2	Unidad	1	$ 11.919.953	$ 11.919.953		0	$ 1	$ 11.919.953		$ 11.919.953
1.3.9	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 12.975.920	$ 12.975.920	1	12975920	$ -	$ -		$ 12.975.920
1.3.10	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales y motobomba 300 m2	Unidad	1	$ 15.717.839	$ 15.717.839	0	0	$ 1	$ 15.717.839		$ 15.717.839
1.3.11	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y reparación estructura 300 m2	Unidad	1	$ 14.110.926	$ 14.110.926	1	14110926	$ -	$ -		$ 14.110.926
1.3.12	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 12.616.168	$ 12.616.168		0	$ 1	$ 12.616.168		$ 12.616.168
1.3.13	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y rehabilitación de sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 13.827.921	$ 13.827.921	0	0	$ 1	$ 13.827.921		$ 13.827.921
1.3.14	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales y 300 m2	Unidad	1	$ 12.616.168	$ 12.616.168	1	12616168	$ -	$ -		$ 12.616.168
1.3.15	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 13.322.142	$ 13.322.142	1	13322142	$ -	$ -		$ 13.322.142
1.3.16	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 12.616.168	$ 12.616.168	1	12616168	$ -	$ -		$ 12.616.168
1.3.17	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 12.616.168	$ 12.616.168	1	12616168	$ -	$ -		$ 12.616.168
1.3.18	Cambio polietileno en cubierta, elementos de fijación y elementos estructurales 588 m2	Unidad	1	$ 10.760.380	$ 10.760.380		0	$ 1	$ 10.760.380		$ 10.760.380
1.3.19	Cambio polietileno en cubierta, elementos de fijación y elementos estructurales 1008 m2	Unidad	1	$ 14.645.676	$ 14.645.676		0	$ 1	$ 14.645.676		$ 14.645.676
1.3.20	Cambio polietileno en cubierta y elementos de fijación 672 m2	Unidad	1	$ 9.512.932	$ 9.512.932		0	$ 1	$ 9.512.932		$ 9.512.932
1.3.21	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 11.841.084	$ 11.841.084	0	$ -	$ 1	$ 11.841.084		$ 11.841.084
1.3.22	Cambio de polietileno en cubierta, elementos de fijación y reparación de estructura 1.020 m2	Unidad	1	$ 14.219.871	$ 14.219.871	1	14219871	$ -	$ -		$ 14.219.871
1.3.23	Cambio polietileno y elementos de fijación 376,8 m2	Unidad	1	$ 10.039.614	$ 10.039.614	0	0	$ 1	$ 10.039.614		$ 10.039.614
	Mano de Obra						0	$ -	0		$ -
							$ -	0	$ -		$ -
					$ 548.021.612		**$ 92.477.363**		**$ 396.381.621**		**$ 548.021.612**

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U		**$ 732.978.906**	**AIU %**					**$**	**31.211.110**
%A		$ 141.115.565	**Pólizas - Gasto estimado comprobable -**					$	-
%I		$ 16.440.648	**Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable -**					**$**	**1.057.228**
%U		$ 27.401.081	**Destinación pago de reajustes**					$	-
Inversion Ambiental	**No Modificar**	**$ 5.286.139**							
Destinacion pago de reajustes	**No Modificar**	**$ 13.175.761**							
Polizas	**No Modificar**	**$ 3.313.343**							
VALOR TOTAL		**$ 754.754.149,05**	**VALOR TOTAL ACTA N.1 INCLUYENDO AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES**					**$**	**124.745.701**
			DESCUENTO I (IMPREVISTOS 3%)					**$**	**2.774.321**
			VALOR TOTAL ACTA N.1 INCLUYENDO AU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES (DESCONTANDO I 0,1%)					**$**	**121.971.380**
			PORCENTAJE DE EJECUCION						**16,16%**
			PENDIENTE POR COBRAR (AIU-POLIZAS-INVERSION AMBIENTAL-REAJUSTES INCLUIDO)					**$**	**632.782.769**
			PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUCION						**83,84%**

Representante Legal

Supervisor

DISTRITO DE MEDELLIN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE: MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.

NIT: 900.504.858-0

FECHA DE INICIO: 25 de Septiembre de 2025

OBJETO: INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): EDWAD Yan MUZO

Identificado con C.C.: 1152900 81

Vereda: LA SUIZA

Powered by CamScanner

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 11 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

[illegible] C.C. 1590081
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3109420803

Entregado por: ALEJANDRA VÉLEZ CUZMÁN.

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R.

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Powered by CamScanner

Cód. FO-GDEC-096	Formato FO-GDEC Implementación y seguimiento para el Servicio Público de Extensión Agropecuaria Individual	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 2		

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EXTENSIÓN AGROPECUARIA

FECHA DE VISITA ANTERIOR:	DD___MM___AAAA_____	COORDENADAS	Latitud	Longitud	Altitud
FECHA DE LA VISITA ACTUAL:	DD 17 MM 12 AAAA 2025				

PRIMER NOMBRE:	SEGUNDO NOMBRE:	PRIMER APELLIDO:	SEGUNDO APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANIA:
EDWAR		MAZO.	ARANGO	11590081

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NIT

CORREGIMIENTO:	VEREDA:	TELÉFONOS FIJO:	TÉLEFONO CELULAR:
Palmitas	La Suiza		3108420803.

DIRECCION/SECTOR :

1. PLAN DE INTERVENCIÓN

Seleccione con una X el área que se va a intervenir en la asesoría:

1. CAPACIDADES HUMANAS O TÉCNICAS		***3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y USO DE LAS TIC´S***	
1.1 Acompañamiento en la actividad o cadena productiva principal		*3.1 (Acompañamiento en el acceso a las fuentes de información)*	
1.2 Acompañamiento en registros		*3.2 (Acompañamiento en el acceso de las TIC´S)*	
1.3 Acompañamiento en el uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias		*3.3 (Acompañamiento al uso de las TIC´S como herramienta para la toma de decisiones)*	
1.4 Acompañamiento en la comercialización de los productos		*3.4 (Acompañamiento en las habilidades y competencias en el uso de las TIC´S)*	
1.5 Acompañamiento en mercados		*3.5 (Acompañamiento en la apropiación social del conocimiento tradicional y científico)*	
1.6 Acompañamiento en valor agregado, en los procesos de producción		***4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES***	
1.7 Acompañamiento en el uso de herramientas y equipos empleados		*4.1 (Acompañamiento en las prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y la diversidad)*	
1.8 Acompañamiento en tipo de mano obra a utilizar		*4.2 (Acompañamiento en las prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables)*	
1.9 Acompañamiento en acceso a crédito y bancarización		*4.3 (Acompañamiento en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático)*	
2. CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVDAD		*4.4 (Acompañamiento en el cumplimiento de la normatividad ambiental)*	
2.1 Acompañamiento para la vinculación a algún tipo de organización		***5. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN***	
2.2 Acompañamiento en la realización de actividades productivas de manera colectiva		*5.1 Acompañamiento en el conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación*	
2.3 Acompañamiento en los procesos de emprendimiento y asociatividad		*5.2 Acompañamiento en el conocimiento sobre herramientas para la participación*	
2.4 Acompañamiento en la participación de alianzas comerciales		*5.3 Acompañamiento en el ejercicio de control político y social*	
2.5 Acompañamiento en el acceso y apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo		*5.4 Acompañamiento en el fomento de la autogestión las comunidades*	
2.6 Acompañamiento en uso de sellos de calidad y certificaciones		***6. INCENTIVOS (INSUMO MAQUINARIA Y EQUIPOS E INFRAESTRUCUTRA)***	X
2.7 Acompañamiento en conocimientos sobre propiedad intelectual		***7. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO***	

Powered by CamScanner

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Implementación ☐ Seguimiento ☒

ENTREGA DE INVERNADERO.

3. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES ANTERIORES RECOMENDADAS

3.1 Resultados:
SUBSANACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

4. SITUACIÓN ACTUAL ENCONTRADA

ESTRUCTURA COMPLETAMENTE TERMINADA Y FUNCIONAL.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

6. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA:
EL USUARIO MANIFIESTA QUE RECIBE EL INVERNADERO. SE LE DEJA CLARO QUE SE REALIZARAN VISITAS PERIODICAS PARA VERIFICAR EL BUEN USO DE ESTA. Y LAS IMPLICACIONES QUE TENDRÍA DE NO HACER UN BUEN USO DE LO ENTREGADO

ANEXOS: Registro Fotográfico (Según Manual de Registro Fotográfico), Plegables, Presentaciones, Memorias, Productos didácticos, entre otros.

DATOS DEL SERVIDOR QUE DILIGENCIÓ LA FICHA:	DATOS DEL PRODUCTOR(A) / EMPRENDEDOR(A) / AGROEMPRESARIO(A):
ALEJANDRA VÉLEZ G. Nombre/Firma: Cédula: Contacto:	Edwar Jon... 1152... Nombre/Firma: Cédula:

En total uso de mis facultades declaro que la información aquí consignada es veridica y verificable y que cuento con la disponibilidad de tiempo para participar de los proyectos o actividades que sea convocado por la Secretaría de Desarrollo Económico, en función de su misión con el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Autorizo tratar y manejar mis datos conforme a la ley vigente (Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013) y políticas del tratamiento de datos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín (Decreto 1096 de 2018). Autorizo incluir la información en bases de datos para llevar a cabo sus objetivos misionales, para la formulación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos.

Autorizo a la Secretaría de Desarrollo Económico la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico, investigativo, apoyo a la gestión y la ejecución de proyectos, la difusión de resultados y el soporte de realización de actividades conforme a sus fines misionales para ser utilizadas en la página web del Distrito, Boletín, Medios de comunicación, Informes de gestión y presentaciones. El material fotográfico, videos, audios pueden ser parte del archivo del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.

Powered by CamScanner

VISITA ENTREGA DE INVERNADERO A USUARIO









DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	17/12/2025
Actividad:	Visita de verificación de rehabilitación de invernadero		

Objetivo de la reunión:	Realizar entrega de rehabilitación de invernadero a satisfacción
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): Luz Amparo Correa Ortiz.

Identificado con C.C.: 43993584.

Vereda: La Aldea parte baja

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 29 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Luz Amparo Correa Ortiz 43443584
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3128968540

Entregado por: Alejandra Vélez Cuenca

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: Jeyson Vanegas R.

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): LAURA NELLA CORREA ORTIZ.

Identificado con C.C.: 32505824

Vereda: LA ALDEA - PARTE ALTA.

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 29 del mes de Diciembre del año 2025, por:

María Isabel Zapata O. CC 32518824 MD.
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3007156307

Entregado por: Alejandra Vélez Cuzmán.

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: Jeyson Vanegas R.


NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE INVERNADERO REHABILITADO



DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de desarrollo económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de desarrollo rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaría de desarrollo rural		
Lugar:	SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	**Fecha:**	29/12/2025
Actividad:	VISITA DE ENTREGA DE INVERNADERO REHABILITADO		
Objetivo de la reunión:	SE REALIZO LA ENTREGA DEL INVERNADERO REHABILITADO AL BENEFICIARIO		
Profesional responsable:	Julio C Cedeño V		


29 dic. 2025 11:46:49 a. m.
6°20'52.59066"N 75°41'52.72458"W
Medellín
Antioquia
Nelida Correa


29 dic. 2025 11:46:53 a. m.
6°20'52.59066"N 75°41'52.72458"W
Medellín
Antioquia
Nelida Correa


aldía de Medellín
Distrito de
ía, Tecnología e Innovación
29 dic. 2025 11:49:55 a. m.
6°21'18.9342"N 75°42'29.71584"W
Via San Jerónimo Medellín
Palmitas
Medellín
Antioquia
Nelida Correa


PUMA
29 dic. 2025 12:17:59 p. m.
6°20'30.6006"N 75°41'26.90088"W
139-120 Calle 20
Palmitas
Medellín
Antioquia
Nelida Correa

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): MARIA OFELIA CORREA DE CANO

Identificado con C.C.: 42001647

Vereda: LA CUCHILLA

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de la rehabilitación de los invernaderos, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la implementación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones de invernaderos a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura entregada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Un invernadero rehabilitado cumpliendo con los términos contractuales y diagnósticos realizados por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 29 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

[illegible] C. C. 43007647

PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3007901307

Entregado por: ALEJANDRA VELEZ C.

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE INVERNADERO REHABILITADO



DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de desarrollo económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de desarrollo rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaría de desarrollo rural		
Lugar:	SAN CRISTOBAL	**Fecha:**	29/12/2025
Actividad:	VISITA DE ENTREGA DE INVERNADERO REHABILITADO		
Objetivo de la reunión:	SE REALIZO VISITA PARA ENTREGAR INVERNADERO REHABILITADO AL BENEFICIARIO		
Profesional responsable:	Julio C Cedeño V		


29 dic. 2025 2:00:36 p. m.
6°17'36.17016"N 75°39'26.98344"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:00:52 p. m.
6°17'36.17016"N 75°39'26.98344"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:01:07 p. m.
6°17'36.15324"N 75°39'26.98236"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:02:41 p. m.
6°17'36.49524"N 75°39'27.378"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:02:53 p. m.
6°17'36.49524"N 75°39'27.378"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:05:12 p. m.
6°17'36.19248"N 75°39'26.96472"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:05:17 p. m.
6°17'36.19248"N 75°39'26.96472"W
7"N Calle 4
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:16:41 p. m.
6°17'30.6996"N 75°39'24.18552"W
Carrera 153 B
San Cristóbal
Medellín
Antioquia
María Ofelia


29 dic. 2025 2:34:55 p. m.
6°17'35.63484"N 75°39'6.849"W
132-42 Calle 63
Nazaret
San Cristóbal
Medellín
Antioquia
María Ofelia

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO
ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): MARIA ROSALBA CASTRILLÓN

Identificado con C.C.: (2142258) 21425889.

Vereda: La Fresola

Powered by CamScanner

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

Powered by CamScanner

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 17 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Marcial

PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3107443984

Entregado por: ALEJANDRA VÉLEZ GUZMÁN

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Powered by CamScanner

Cód. FO-GDEC-096	Formato FO-GDEC Implementación y seguimiento para el Servicio Público de Extensión Agropecuaria Individual	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 2		

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EXTENSIÓN AGROPECUARIA

FECHA DE VISITA ANTERIOR:	DD___MM___AAAA_____	COORDENADAS	Latitud	Longitud	Altitud
FECHA DE LA VISITA ACTUAL:	DD17 MM12 AAAA2025				

PRIMER NOMBRE:	SEGUNDO NOMBRE:	PRIMER APELLIDO:	SEGUNDO APELLIDO:	CÉDULA DE CIUDADANIA:
MARIA	ROSALBA	CASTRILLON		21425889

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NIT

CORREGIMIENTO:	VEREDA:	TELÉFONOS FIJO:	TÉLEFONO CELULAR:
PALMITAS	LA FRISOLA.		3107443984.

DIRECCION/SECTOR :

1. PLAN DE INTERVENCIÓN

Seleccione con una X el área que se va a intervenir en la asesoría:

1. CAPACIDADES HUMANAS O TÉCNICAS		***3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y USO DE LAS TIC´S***	
1.1 Acompañamiento en la actividad o cadena productiva principal		*3.1 (Acompañamiento en el acceso a las fuentes de información)*	
1.2 Acompañamiento en registros		*3.2 (Acompañamiento en el acceso de las TIC´S)*	
1.3 Acompañamiento en el uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias		*3.3 (Acompañamiento al uso de las TIC´S como herramienta para la toma de decisiones)*	
1.4 Acompañamiento en la comercialización de los productos		*3.4 (Acompañamiento en las habilidades y competencias en el uso de las TIC´S)*	
1.5 Acompañamiento en mercados		*3.5 (Acompañamiento en la apropiación social del conocimiento tradicional y científico)*	
1.6 Acompañamiento en valor agregado, en los procesos de producción		***4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES***	
1.7 Acompañamiento en el uso de herramientas y equipos empleados		*4.1 (Acompañamiento en las prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y la diversidad)*	
1.8 Acompañamiento en tipo de mano obra a utilizar		*4.2 (Acompañamiento en las prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables)*	
1.9 Acompañamiento en acceso a crédito y bancarización		*4.3 (Acompañamiento en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático)*	
2. CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVDAD		*4.4 (Acompañamiento en el cumplimiento de la normatividad ambiental)*	
2.1 Acompañamiento para la vinculación a algún tipo de organización		***5. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN***	
2.2 Acompañamiento en la realización de actividades productivas de manera colectiva		*5.1 Acompañamiento en el conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación*	
2.3 Acompañamiento en los procesos de emprendimiento y asociatividad		*5.2 Acompañamiento en el conocimiento sobre herramientas para la participación*	
2.4 Acompañamiento en la participación de alianzas comerciales		*5.3 Acompañamiento en el ejercicio de control político y social*	
2.5 Acompañamiento en el acceso y apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo		*5.4 Acompañamiento en el fomento de la autogestión las comunidades*	
2.6 Acompañamiento en uso de sellos de calidad y certificaciones		***6. INCENTIVOS (INSUMO MAQUINARIA Y EQUIPOS E INFRAESTRUCUTRA)***	X
2.7 Acompañamiento en conocimientos sobre propiedad intelectual		***7. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO***	

Powered by CamScanner

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Implementación ☐ Seguimiento ☒

ENTREGA DE INVERNADEROS Y RECOMENDACIONES

3. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES ANTERIORES RECOMENDADAS

PENDIENTES. POR SUBSANAR.

3.1 Resultados:

EL CONTRATISTA REALIZÓ INTERVENCIONES SOLICITADAS

4. SITUACIÓN ACTUAL ENCONTRADA

INVERNADERO TERMINADO.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

RECORRIDO Y ENTREGA.

6. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA:

REALIZAR TENSADA DE (P) CUAYAS AL MENOS CADA 6 MESES, LIMPIEZA DE POLIETILENO 1 VEZ AL AÑO SOLO CON AGUA Y ESPUMA SUAVE PARA LAS PARTES ALTAS, CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO. REALIZAR COSECHA DE AGUAS ADECUADAMENTE PARA EVITAR EROSIÓN DE SUELO Y PERJUICIOS AGUAS ABAJO

ANEXOS: Registro Fotográfico (Según Manual de Registro Fotográfico), Plegables, Presentaciones, Memorias, Productos didácticos, entre otros.

DATOS DEL SERVIDOR QUE DILIGENCIÓ LA FICHA:	DATOS DEL PRODUCTOR(A) / EMPRENDEDOR(A) / AGROEMPRESARIO(A):
ALEJANDRA VÉLEZ CUZMÁN Nombre/Firma: Cédula: 1026130752 Contacto: 3116471413.	Nombre/Firma: Cédula: 21422899

En total uso de mis facultades declaro que la información aquí consignada es verídica y verificable y que cuento con la disponibilidad de tiempo para participar de los proyectos o actividades que sea convocado por la Secretaría de Desarrollo Económico, en función de su misión con el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Autorizo tratar y manejar mis datos conforme a la ley vigente (Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013) y políticas del tratamiento de datos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín (Decreto 1096 de 2018). Autorizo incluir la información en bases de datos para llevar a cabo sus objetivos misionales, para la formulación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos.

Autorizo a la Secretaría de Desarrollo Económico la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico, investigativo, apoyo a la gestión y la ejecución de proyectos, la difusión de resultados y el soporte de realización de actividades conforme a sus fines misionales para ser utilizadas en la página web del Distrito, Boletín, Medios de comunicación, Informes de gestión y presentaciones. El material fotográfico, videos, audios pueden ser parte del archivo del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.

Powered by CamScanner

VISITA ENTREGA DE INVERNADERO A USUARIA







DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	17/12/2025
Actividad:	Visita de verificación de rehabilitación de invernadero		

Objetivo de la reunión:	Realizar entrega de rehabilitación de invernadero a satisfacción
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): Carlos Mario Torres Ortiz.

Identificado con C.C.: 71730562

Vereda: La Frisola.

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 4 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Carlos Torres 77730562
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3127130716

Entregado por: Alejandra Vélez Cuzmán

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: Jeyson Vanegas R

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

VISITA INICIO DE LABORES CONTRACTUALES







DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	4/12/2025
Actividad:	Visita de verificación de rehabilitación de invernadero		
Objetivo de la reunión:	Realizar inspección de avances de obra		
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE INVERNADEROS REHABILITADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): ROGELIO DE JESUS TORRES ORTIZ.

Identificado con C.C.: 3349248

Vereda: LA FRISOLA.

REHABILITACIÓN DE INVERNADEROS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la rehabilitación del invernadero, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar el invernadero rehabilitado según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de los invernaderos rehabilitados, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la rehabilitación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas rehabilitaciones a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura rehabilitada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria a la infraestructura rehabilitada. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una estructura tipo invernadero rehabilitado, cumpliendo con los términos contractuales y según el diagnóstico realizado por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 4 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

María Olivia Arango 27387965 (FIRMA ESPOSA).
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3128987090. – 3172946715. (HIJO. EDWIN)

Entregado por: ALEJANDRA VÉLEZ CUZMÁN.


Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

VISITA INICIO DE LABORES CONTRACTUALES









DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	4/12/2025
Actividad:	Visita de verificación de rehabilitación de invernadero		
Objetivo de la reunión:	Realizar inspección de avances de obra		
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE MARQUESINAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): Yolanda de Jesús Gil Cuervo

Identificado con C.C.: 42755983

Vereda: Aguas Frías.

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la instalación de la marquesina, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar la marquesina según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de las marquesinas, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la implementación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas marquesinas a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura entregada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una marquesina tipo invernadero con pasarelas de secado, cumpliendo con los términos contractuales y diagnóstico realizados por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 22 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Yolanda C.I 42.755.983
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 313 764 73 83

Entregado por: Alejandra Vélez Guzmán

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R.
NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

ENTREGA DE LABORES CONTRACTUALES







DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	Altavista	**Fecha:**	23/12/2025
Actividad:	Visita de entrega de marquesina		
Objetivo de la reunión:	Entrega y firma de acta de compromiso		
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE MARQUESINAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): ALBEIRO DE JESÚS CARVALES OSORIO

Identificado con C.C.: 70950385

Vereda: AGUAS FRIAS

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la instalación de la marquesina, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar la marquesina según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de las marquesinas, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la implementación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas marquesinas a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura entregada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una marquesina tipo invernadero con pasarelas de secado, cumpliendo con los términos contractuales y diagnóstico realizados por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 22 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Alberto Grajales O. c.c. 70 550 386
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: 3008637955

Entregado por: ALEJANDRA VÉLEZ G.

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: JEYSON VANEGAS R.
NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE MARQUESINAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): HERNANDO EMILIO OSPINA VASQUEZ.

Identificado con C.C.: 8248226

Vereda: LOS FRIAS

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la instalación de la marquesina, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar la marquesina según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de las marquesinas, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la implementación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas marquesinas a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura entregada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una marquesina tipo invernadero con pasarelas de secado, cumpliendo con los términos contractuales y diagnóstico realizados por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 22 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

Armando E. Osorio V. 8248226
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: _____

Entregado por: ALEJANDRA VELEZ GUZMAN

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: J. VANEGAS R.
NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y COMPROMISO ENTREGA DE MARQUESINAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°4600105681 del 2025

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

CONTRATO No.4600105681 DE 2025

CONTRATANTE:	MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S.
NIT:	900.504.858-0
FECHA DE INICIO:	25 de Septiembre de 2025
OBJETO:	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

Entre el Distrito de Medellín, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Desarrollo Rural, por una parte, y por la otra:

El Señor(a): JUAN DE JESÚS ÚSUGA PUERTA

Identificado con C.C.: 3120795

Vereda: AGUAS FRÍAS

Powered by CamScanner

INSTALACIÓN DE MARQUESINAS

Actuando como productor beneficiario, seleccionado bajo los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y que en adelante se denominará **PRODUCTOR AGROPECUARIO**, y en cumplimiento del Programa Agropecuario Distrital - PAD 2024 - 2027, en el proyecto 1 "Fortalecimiento de la infraestructura de producción del sector agropecuario, en los corregimientos de Distrito de Medellín", por parte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, han decidido diligenciar la presente Acta de compromiso y recibo a Satisfacción de la instalación de la marquesina, en el marco de la ejecución del contrato denominado "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN", bajo los siguientes términos:

1. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a entregar la marquesina según los criterios contractuales y de calidad pactados con el contratista.

2. El objetivo de las marquesinas, es fomentar en los productores agropecuarios de los corregimientos del Distrito de Medellín la producción agrícola tecnificada para aumentar la productividad y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático con la implementación de sistemas de producción con condiciones semicontroladas.

3. La **Subsecretaría de Desarrollo Rural** se compromete a acompañar en la entrega de estas marquesinas a los beneficiarios y a darle el apoyo técnico correspondiente.

4. El beneficiario se compromete a utilizar la infraestructura entregada en su predio productivo y a aplicar toda la tecnología recomendada por los técnicos de la **Subsecretaría de Desarrollo Rural**, además de responder por el buen uso y manejo de los mismos. Igualmente, se compromete a no dar un uso distinto al fomento de la actividad agropecuaria. Comprende, que el incumplimiento de esta obligación generará un reporte al "Distrito de Medellín" así como las consecuencias legales que este hecho pueda acarrear. La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá abstenerse de aprobar la participación del productor en otros proyectos, en caso de presentarse el incumplimiento o destinación inadecuada de los beneficios otorgados.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Conozco y acepto las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en la normatividad vigente.

6. Se hace entrega de lo siguiente:

Una marquesina tipo invernadero con pasarelas de secado, cumpliendo con los términos contractuales y diagnóstico realizados por los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consignados en los estudios previos, anexos técnicos y otros documentos que hacen parte integral del contrato.

En manifestación de **CONFORMIDAD** y como constancia de recibo a **SATISFACCIÓN** se firma el día 22 del mes de DICIEMBRE del año 2025, por:

x 3233883473,
PRODUCTOR AGROPECUARIO

Teléfono y/o celular: [illegible] P 3112079 95

Entregado por: Alejandro Vélez Cuzmán

Supervisor: Jeyson Vanegas Ruiz

Firma del supervisor: x Jeyson Vanegas R.

NOTA: La presente "ACTA DE COMPROMISO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" se sustenta en las remisiones presentadas por el contratista y debidamente firmada por las partes; las cuales se anexan en el informe del supervisor como evidencia de recibo a satisfacción de dichos productos contractuales.

Powered by CamScanner

ENTREGA DE LABORES CONTRACTUALES




19 dic. 2025 13:32:03
031-83 Carrera 107
Medellín
Antioquia



DATOS GENERALES			
Convocatoria a reunión/taller:	Secretaria de Desarrollo Económico		
Subsecretaría o Subdirección:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Equipo, Unidad Administrativa, Dependencia o comisión participante:	Subsecretaria de Desarrollo Rural		
Lugar:	Altavista	**Fecha:**	19/12/2025
Actividad:	Visita de entrega de marquesina		
Objetivo de la reunión:	Entrega y firma de acta de compromiso		
Profesional responsable:	Alejandra Vélez Guzmán		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La Ceja Del Tambo, enero 05 del 2026

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
La Ciudad

ASUNTO: PAZ Y SALVO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL


El suscrito, en su calidad de Revisor Fiscal de la Empresa Gestión Agroambiental, certifica que de acuerdo con la auditoria que he efectuado y la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados, la empresa cumplió a cabalidad con todas sus obligaciones durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

Revisor Fiscal. SANDRA JANNETH TOBON
Tarjeta Profesional: 148119-T

Firma: 

Nit: 900504858-0
Tel: (4)5575005 - Cel: 3127911110
Dir: calle 27 # 13-144 Local 1
La Ceja- Antioquia
Email: gerencia@gestionagroambiental.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.040.030.409
TOBON TOBON
APELLIDOS
SANDRA JANNETH
NOMBRES
Janneth Tobón
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1986
LA CEJA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
A-
G.S. RH
F
SEXO
13-ABR-2004 LA CEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-0116300-14127924-F-1040030409-20040909
0081804253A 02 165562025



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
148119-T
SANDRA JANNETH
TOBON TOBON
C.C. 1040030409
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157481

72826
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1186957948047

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA JANNETH TOBON TOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040030409 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 148119-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1036925743

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	FERRE INVER J&H SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901258072
Ciudad/Municipio	EL CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	VDA LA SONADORA KM 2 VIA EL	Teléfono	5433384
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas para
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	000 - SEGURIDAD SOCIAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6000009237**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Dias de Mora	1	Fecha Pago	2025/12/18
Número Autorización	2019461321		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JUAN JOSE	Apellidos	GIRALDO MARTINEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1036925743
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	EL CARMEN DE VIBORAL
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
29																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	2	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 94.900
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 15.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 15.200**

SALUD			
Dias	2	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 94.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 3.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 3.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	2	Administradora	14-25-COLMENA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 94.900
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 6.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	4,000 %	$ 94.900	$ 3.800

TOTAL PAGADO:	**$ 29.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1007238836

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	FERRE INVER J&H SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901258072
Ciudad/Municipio	EL CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	VDA LA SONADORA KM 2 VIA EL	Teléfono	5433384
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas para
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	000 - SEGURIDAD SOCIAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6000009237**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Dias de Mora	1	Fecha Pago	2025/12/18
Número Autorización	2019461321		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JOHAN STIVEN	Apellidos	SERNA GIRALDO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1007238836
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
29																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	2	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 94.900
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 15.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 15.200**

SALUD			
Dias	2	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 94.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 3.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 3.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	2	Administradora	14-25-COLMENA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 94.900
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 6.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	4,000 %	$ 94.900	$ 3.800

TOTAL PAGADO:	**$ 29.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1036394675

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	FERRE INVER J&H SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901258072
Ciudad/Municipio	EL CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	VDA LA SONADORA KM 2 VIA EL	Teléfono	5433384
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas para
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	000 - SEGURIDAD SOCIAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6000009237**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Dias de Mora	1	Fecha Pago	2025/12/18
Número Autorización	2019461321		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	SERGIO ANDRES	Apellidos	ALZATE VALENCIA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1036394675
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
29																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	2	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 94.900
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 15.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 15.200**

SALUD			
Dias	2	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 94.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 3.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 3.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	2	Administradora	14-25-COLMENA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 94.900
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 6.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	4,000 %	$ 94.900	$ 3.800

TOTAL PAGADO:	**$ 29.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900504858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GESTION AGROAMBIENTAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 7 # 14 - 24	TELÉFONO:	3127911
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INVERNADEROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:			**6002163195**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:					2060302675

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 45.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 273.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.400	$ 0	$ 273.400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 121.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.600	$ 0	$ 121.600
SUBTOTALES:										**$ 668.400**	**$ 0**	**$ 668.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 11.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 155.800
SUBTOTALES:													**$ 167.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 167.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 205.200	$ 205.200	$ 0	$ 0	$ 205.200
SUBTOTALES:									**$ 205.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 205.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 167.200	$ 0	$ 167.200
SUBTOTALES:			**$ 167.200**	**$ 0**	**$ 167.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007109031	RIOS BUITRAGO JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06																230201-PROTECCION	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	3	$ 19.900	6	$ 284.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007238071	ESTRADA BEDOYA CRISTIAN DANILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5452201	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1028036391	ZAPATA JARAMILLO JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06																230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	3410001	$ 7.000	6	$ 284.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1040031019	OSPINA MORALES BRYAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06																230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	3	$ 19.900	6	$ 284.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1040033450	OSPINA MORALES JULIAN DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03	06																230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800	3410001	$ 4.700	4	$ 189.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15383603	ALVAREZ VALENCIA JAVIER ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		06																231001-COLFONDOS	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	5452201	$ 19.900	6	$ 284.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900504858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GESTION AGROAMBIENTAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 7 # 14 - 24	TELÉFONO:	3127911
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INVERNADEROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6002163195**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2060302675

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 70782836	ESTRADA YEPES JOHN DAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5452201	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.208.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1001597299

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	FERRE INVER J&H SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901258072
Ciudad/Municipio	EL CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	VDA LA SONADORA KM 2 VIA EL	Teléfono	5433384
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas para
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	000 - SEGURIDAD SOCIAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6000009237**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Dias de Mora	1	Fecha Pago	2025/12/18
Número Autorización	2019461321		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DEIBER	Apellidos	PITALUA TALAIGUA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1001597299
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
29																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	2	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 94.900
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 15.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 15.200**

SALUD			
Dias	2	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 94.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 3.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 3.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	2	Administradora	14-25-COLMENA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 94.900
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 6.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	4,000 %	$ 94.900	$ 3.800

TOTAL PAGADO:	**$ 29.500**

Planilla Pagada

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-12, 07:59:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81782003

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909628256

PAGADO 12/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANTIAGO ALEJANDRO BUILES ZAPATA		
Documento	CC1039459079	**Dirección**	CR 46A SUR #74 - 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3206410206
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1039459079	SANTIAGO ALEJANDRO BUILES ZAPATA	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901978010	1	AGROESTRUCTURAS CERLO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA LAS MERCEDES	MARINILLA-ANTIOQUIA	3104537298	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2059910861	9497521700	E	2026/01/06	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$5,164,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	71116467	ALZATE RAMIREZ IVAN DARIO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF04	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
2	PT	520951	ANTEQUERA ALFREDO ENRIQUE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1023803057	AREIZA ESPINOSA LUIS CARLOS	230301	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF04	8	$379,600	$0	14-11	8	$379,600	$0	8	$0	$0
4	CC	1023803057	AREIZA ESPINOSA LUIS CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
5	CC	1039088361	AYALA ARROYO SAMUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1146441737	CASTAÑEDA OCAMPO JUAN ESTEBAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1216722382	GONZALEZ RIVERA KEVIN LORDANNY	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF04	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
8	CC	71116065	HERNANDEZ ZULUAGA WILSON OCTAVIO	230201	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF04	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
9	CC	15355747	LOPEZ RIOS JUAN PABLO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	1036396242	MONTOYA HENAO LEONARDO ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1036396743	QUINTERO ACOSTA JUAN GUILLERMO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
12	CC	1067288492	ROCHA ARIAS JESUS DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	5165818	RODRIGUEZ GOMEZ JORGE ELIECER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1128060110	VAHOS ESTRADA LUZ ARELY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1047972157	VARGAS CASTAÑEDA FRANKY ALEXIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			**$16,807,950**	**$2,689,900**			**$16,807,950**	**$672,900**			**$16,807,950**	**$657,700**			**$16,807,950**	**$1,144,000**		**$0**	**$0**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900504858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GESTION AGROAMBIENTAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 7 # 14 - 24	TELÉFONO:	3127911
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INVERNADEROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997555044**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1978247362		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 258.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.200	$ 0	$ 258.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400	$ 0	$ 68.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400	$ 0	$ 68.400
SUBTOTALES:										**$ 622.800**	**$ 0**	**$ 622.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 7.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 148.200
SUBTOTALES:													**$ 155.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 155.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 178.900	$ 178.900	$ 0	$ 0	$ 178.900
SUBTOTALES:									**$ 178.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 155.800	$ 0	$ 155.800
SUBTOTALES:			**$ 155.800**	**$ 0**	**$ 155.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007109031	RIOS BUITRAGO JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27																230201-PROTECCION	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800	5452201	$ 4.700	4	$ 189.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007238071	ESTRADA BEDOYA CRISTIAN DANILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5452201	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007238072	ESTRADA BEDOYA JOHN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450	5452201	$ 1.200	1	$ 47.450	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1028036391	ZAPATA JARAMILLO JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800	3410001	$ 4.700	4	$ 189.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1040031019	OSPINA MORALES BRYAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800	3410001	$ 4.700	4	$ 189.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15383603	ALVAREZ VALENCIA JAVIER ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	22																231001-COLFONDOS	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	9	$ 427.050	5452201	$ 29.800	9	$ 427.050	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900504858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GESTION AGROAMBIENTAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 7 # 14 - 24	TELÉFONO:	3127911
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INVERNADEROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7997555044**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1978247362

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 70782836	ESTRADA YEPES JOHN DAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5452201	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.113.300

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 10:55:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077373124

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARIEL ALEXANDER GIRALDO	**Nombre Sucursal**	ARIEL GIRALDO	**Código Sucursal**	01
Documento	NI15446277	**Dirección**	CL 15A #32 - 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3136468399		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIRALDO MARTINEZ ARIEL ALEXANDER	**Identificación**	CC 15446277		
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007649430	SANTIAGO STIVEN PEÑATA ARTEAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1036396571	EDISON ANDRES HERNANDEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036397033	ELIZABETH GIRALDO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036400779	SANDRA MILENA RIOS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036404171	JULIAN CASTRILLON GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1040871611	ALEXANDER CASTRILLON GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.541.000	$ 8.541.000	$ 8.541.000	$ 8.541.000	$ 1.366.800	$ 342.000	$ 319.800	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.370.600	$ 0	$ 2.370.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-10, 12:19:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82225396

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR DANIEL MEJIA BOHORQUEZ		
Documento	CC1037586516	**Dirección**	CL 27 #54 B - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6043729243
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037586516	OSCAR DANIEL MEJIA BOHORQUEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900	$ 800	$ 557.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.