Santa Rosa de Osos, Ant.
14 de julio de 2026

Señores
Secretaria de Planeación y Prospectiva
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Osos

Asunto: Cotización para la fabricación e instalación de módulo prefabricado de estructura metálica adaptado para producción de alimentos en la calle 30 (calle real).

Respetados señores:

Por medio de la presente, INDUSTRIALES ADONAI **"Taller de Soldadura Adonai"** se permite presentarles formalmente la cotización correspondiente a la fabricación e instalación de módulos prefabricados de estructura metálica adaptados para producción de alimentos en la calle 30 del municipio de Santa Rosa de Osos, denominada "CALLE REAL".

La presente propuesta ha sido elaborada considerando criterios de calidad, cumplimiento y eficiencia, garantizando que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y con la normatividad vigente aplicable.

Manifestamos nuestro compromiso de brindar un servicio oportuno, con personal calificado y materiales de primera calidad, orientados a satisfacer las necesidades de esa entidad bajo principios de transparencia, responsabilidad y cumplimiento.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y quedamos atentos a cualquier aclaración, ampliación de información o documentación adicional que sea requerida.

Cordialmente,

Alba Nelly Monsalve Lenis
R/L Taller de Soldadura Adonai
NIT: 32226357-1
Teléfonos: +57 3122399094; +57 3107281181; +57 3117113322
Correo electrónico: albamonle1@hotmail.com; albamonle1@gmail.com

Anexo "Cotización económica"

MODULO DE VENTA CALLE REAL (1,7 metros x 2,8 metros)					unidad
Item	**Descripción**	**unidad**	**cantidad**	**valor unitario**	**valor total**
1	**Estructura metálica**				**$ 5.030.000,00**
1,1	Suministro, fabricación instalación de estructura metálica de módulo de ventas en tubería rectangular de 76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para cerramiento perimetral, cubierta en teja arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, anticorrosivo, pintura, platinas y todo lo necesario para su fabricación.	Global	1	$ 5.030.000	**$ 5.030.000,00**
2	**Redes hidrosanitarias**				**$ 2.586.300,00**
2,1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento.	ml	2	$ 6.688	**$ 13.376,00**
2,2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	2	$ 16.462	**$ 32.924,00**
2,3	Suministro, transporte e instalación de lavatrastes en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	unidad	1	$ 1.130.000	**$ 1.130.000,00**

2,4	Suministro, transporte e instalación de lavatraperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	unidad	1	$ 480.000	**$**	**480.000,00**
2,5	Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastes, incluyendo conexiones hidráulicas y sanitarias.	unidad	1	$ 930.000	**$**	**930.000,00**
3	**Redes Eléctricas**				**$**	**2.373.150,00**
3,1	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml	26	16.713,0	**$**	**434.538,00**
3,2	Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 AWG THHN/THWN en tubería Conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento.	ml	41	6.466,1	**$**	**265.112,00**
3,3	Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa.	unidad	11	42.500,0	**$**	**467.500,00**
3,4	Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Levitón 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios.	unidad	3	48.000,0	**$**	**144.000,00**
3,5	Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para instalación eléctrica residencial o comercial ligera.	unidad	1	125.000,0	**$**	**125.000,00**
3,6	Suministro e instalación de breaker termomagnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción mínima de 10 kA, para tablero de distribución.	unidad	6	78.000,0	**$**	**468.000,00**
3,7	Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación y conexión.	unidad	4	88.000,0	**$**	**352.000,00**
3,8	Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye accesorios de conexión y fijación.	Rollo	1	117.000,0	**$**	**117.000,00**

4	**Recubrimientos y acabados**				**$ 8.897.910,00**
4,1	Suministro, fabricación e instalación de cortina enrollable manual en fleje galvanizado troquelado, dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y accesorios.	unidad	1	2.300.000,0	**$ 2.300.000,00**
4,2	suministro, fabricación e instalación de ventana metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 1,00 m, fabricada en perfilería estructural y lámina de acero calibre 18, incluye bisagras reforzadas, dos pasadores suecos, porta candado, candado, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado color negro, anclajes, transporte, montaje, ajuste y pruebas de funcionamiento.	unidad	1	1.500.000,0	**$ 1.500.000,00**
4,3	Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica de seguridad de una hoja, fabricada en perfilería estructural con recubrimiento en lámina galvanizada tipo punta diamante (alfajor), incluye marco, bisagras, cerradura, pintura y accesorios.	unidad	1	797.110,0	**$ 797.110,00**
4,4	suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelación y pruebas de estabilidad.	unidad	1	860.000,0	**$ 860.000,00**
4,5	suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	m2	5	122.500,0	**$ 583.100,00**
4,6	suministro e instalación de piso en baldosa cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, herramienta menor y desperdicios.	m2	5	122.439,1	**$ 582.810,00**

4,7	suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento interior de muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	m2	9	76.500,0	**$**	**711.450,00**
4,8	Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y limpieza.	m2	9	20.800,0	**$**	**193.440,00**
4,9	suministro e instalación de guardaescobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	ml	4	67.500,0	**$**	**270.000,00**
4,1	Suministro e instalación de revestimiento exterior en panel WPC (Wood Plastic Composite), dimensiones comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, remates y accesorios.	unidad	11	100.000,0	**$**	**1.100.000,00**
5	**Instalación**				**$**	**374.000,00**
5,1	instalación, nivelación y anclaje de módulo metálico de ventas, incluye replanteo, perforaciones en concreto, varillas de anclaje, soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 1/2"), discos de corte y desbaste, retoques con pintura anticorrosiva, equipos, herramienta menor, mano de obra especializada, pruebas de estabilidad y limpieza final.	global	1	374.000,0	**$**	**374.000,00**
6	**Mobiliario**				**$**	**1.538.640,00**
6,1	suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricación.	unidad	4	384.660,0	**$**	**1.538.640,00**

VALOR TOTAL POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 1 MODULO DE VENTA	$ 20.800.000,00

VALOR GENERAL				
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ESTRUCTURA METÁLICA ADAPTADO PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA CALLE 30 (CALLE REAL).				
JULIO DEL 2026				
Descripción		**Valor unitario**	**Cantidad**	**Valor total**
Módulo de ventas		**$ 20.800.000**	**5,0**	**$ 104.000.000,00**