Acta de Reunión N°	Fecha:	Año	Mes	Día	Lugar :
		2026	06	12	
Hora Inicial: 2:30 pm				**Hora Final: 4:30 pm**	
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación				Tema: VISITA TECNICA A PROYECTO, BPIN 2025258750003	

1. 0AGENDA (TEMAS A TRATAR)

- ✓ Reconocimiento del proyecto actual jefe de la oficina asesora de Planeación del Municipio - Contexto del proyecto
- ✓ Revisión de condiciones contractuales
- ✓ Visita o recorrido a todo el proyecto
- ✓ Verificación de documentos de diseño versus necesidades o actividades de obra a ejecutar
- ✓ Concepto de La Entidad para la Continuidad del proyecto

2. OBJETIVOS

- ✓ Reconocer por parte de la supervisión (planeación) el contexto del proyecto a ejecutar
- ✓ Revisar las condiciones actuales del proyecto
- ✓ Recorrer toda la longitud del proyecto
- ✓ Ver Estado de la via y sus redes Hidrosanitarias
- ✓ Emitir concepto de visita y de continuidad del proyecto

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:30 pm en el mismo sitio donde se tiene proyectado el K0+000 del proyecto después del puente sobre la quebrada cune, se da inicio a la reunión convocada por la Secretaría De Planeación como supervisora del proyecto en cuestión, donde la misma inicia con la presentación del equipo profesional que asiste a la reunión por parte de la Alcaldía y donde se informa o socializa el nombre del nuevo Secretario de Planeación que estará a cargo de la supervisión del proyecto, acto seguido la Entidad representada por los profesionales de la Secretaria de planeación que asistieron, informan que el proyecto tiene unas observaciones técnicas las cuales necesitan inmediata atención y que si sobre las cuales no se tiene completa satisfacción para sus respuestas el proyecto tendría problemas para su viabilización técnica y económica para su ejecución y muy seguramente debía ser replanteado.

Una vez terminado las presentaciones formales de los asistentes en la reunión, la Representación

Acta de Reunión N°	Fecha:	Año	Mes	Día	Lugar :
		2026	06	12	
Hora Inicial: 2:30 pm				**Hora Final: 4:30 pm**	
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación				**Tema: VISITA TECNICA A PROYECTO, BPIN 2025258750003**	

de la Alcaldía informa dar inicio al recorrido al proyecto, verificando la distribución y tipo de intervenciones a realizar y anuncia una vez se llegue al final se verificarán estos escenarios de campo versus lo plasmado en diseño y/o documentos contractuales del proyecto, toda vez que actualmente el proyecto cuenta con observaciones por parte del SGR entre otros, en referencia a lo establecido en los documentos de diseño y la necesidad actual del proyecto, y finalmente la Alcaldía procederá a emitir concepto de favorabilidad o negación para el desarrollo del proyecto, según el resultado de lo evidenciado en el recorrido. .

Durante el recorrido se identifican los tramos y tipos de intervenciones a nivel de pavimentos que se establecen para el proyecto, donde se logra identificar de manera general lo siguiente:

- ✓ Intervención Superficial (Cambio Carpeta de Rodadura) = 775 metros
- ✓ Intervención Profunda (Cambio Estructura de Pavimento) = 175 metros
- ✓ No Intervención = 280 metros

Ahora bien, para más detalle se informa que la distribución de intervención corresponde o esta soportada por el estado actual del corredor vial, determinando que donde no se evidencian fallas estructurales si no solo fallas superficiales, se procederá a ser el cambio de la carpeta de rodadura, de forma paralela donde se evidencie fallas estructurales, se procederá a realizar el cambio de la estructura de pavimento completa, a continuación se detalla el tipo de estructura de pavimento flexible a instalar donde se presente cambio de estructura, y seria únicamente la misma mezcla asfáltica para los sobramos donde se presente cambio de carpeta de rodadura:

- ✓ Mezcla Asfáltica 18 cm (8 cm MDC19 y 10 cm MDC25)
- ✓ Base Granular 20 cm
- ✓ SubBase Granular 30 cm
- ✓ Mejoramiento Tipo Rajón 30 cm

Acta de Reunión N°	Fecha:	Año	Mes	Día	Lugar :
		2026	06	12	
Hora Inicial: 2:30 pm				**Hora Final: 4:30 pm**	
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación				**Tema: VISITA TECNICA A PROYECTO, BPIN 2025258750003**	

Finalmente se informa que los tramos correspondientes o denominados "NO INTERVENCIÓN "se refiere a 4 subtramos de corredor vial que debido a su complejidad y por estar fuera del alcance de una intervención de PAVIMENTOS se optará por no intervenirlos y manejarlos en otro tipo de contrato, con el fin de no extralimitar el alcance u objeto del contrato que nos compete.

Adicionalmente, dentro del final de este recorrido también se informa la necesidad de intervención en las redes Hidrosanitarias del corredor vial, donde de manera general se socializa la necesidad de las siguientes redes:

- ✓ Tubería Alcantarillado Sanitario 8" = 575 metros
- ✓ Tubería Acueducto 3" = 367 metros
- ✓ Tubería Acueducto 4" = 200 metros
- ✓ Tubería Acueducto 6" = 452 metros
- ✓ Construcción de pozos para red de alcantarillado

Es de resaltar que estas actividades o intervenciones no están presentes en el presupuesto principal del proyecto de pavimentación, lo que conlleva a posibles adiciones de recursos y tiempo.

Una vez finalizado el recorrido y una vez escuchado todos los detalles de la actualidad del proyecto y todas las particularidades expuestas, la Alcaldía con Representación en la Secretaria de Planeación manifiesta lo siguiente:

- ✓ En el recorrido se habla o se describe un aproximado de 950 metros de intervención de pavimentos, sin embargo, en los documentos de diseño o de la etapa de consultoría se describe 500 metros aprox. de intervención de pavimentos en el corredor, no se puede presentar este tipo de incongruencias y de esa magnitud entre lo proyectado en diseño y lo a ejecutar en obra.

- ✓ El proyecto en su proceso de creación cuenta con una denuncia por falsedad en elaboración de documento público.

Acta de Reunión N°	Fecha:	Año	Mes	Día	Lugar :
		2026	06	12	
Hora Inicial: 2:30 pm				**Hora Final: 4:30 pm**	
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación				Tema: VISITA TECNICA A PROYECTO, BPIN 2025258750003	

- ✓ En el recorrido se manifiesta la necesidad de reemplazar las redes hidrosanitarias en el corredor vial, sin embargo, en los documentos de diseño o de consultoría se cuenta con una certificación que el corredor no requiere o no tendrá intervención en redes hidrosanitarias, este tipo de incongruencias o imprecisiones no se pueden presentar, toda vez que las mismas representarían falta de planeación en el proyecto.

Así las cosas y una vez relacionado toda la información de campo o información actual versus la información documental de etapas anteriores, y teniendo en cuenta las posibles falencias o incongruencias presentadas en el origen del proyecto y las necesidades en el corredor vial, la Alcaldía representada por la Secretaria de Planeación conceptúa no procedente o no favorable continuar con el proyecto hasta que el mismo u otro proyecto no ofrezca las garantías necesarias de ejecución sin imprevistos o situaciones de etapas anteriores a la obra y de magnitudes como las descritas en la presente acta.

Acta de Reunión N°	Fecha:	Año	Mes	Día	Lugar :
		2026	06	12	

Hora Inicial: 2:30 pm	Hora Final: 4:30 pm
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Tema: VISITA TECNICA A PROYECTO, BPIN 2025258750003

5. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
FERNANDO RIVEROS	ASESOR TÉCNICO	fernando.riveros.vergara@gmail.com	3114898317	
JULIO ROBERTO MURILLO	APOYO PROFESIONAL PLANEACION	infraestructurayvivienda@villeta-cundinamarca.gov.co	3103496761	
STEFANNY CABALLERO	APOYO PROFESIONAL PLANEACION	infraestructurayvivienda@villeta-cundinamarca.gov.co	3142258129	
CARLOS GONZALEZ	CONTRATISTA DE APOYO PLANEACION	infraestructurayvivienda@villeta-cundinamarca.gov.co	3212192404	
DEIVY ALEXIS PEDROZA LÓPEZ	TERRANOVO CONSTRUCCIONES SAS RESIDENTE DE OBRA	terranovoconstrucciones@gmail.com	321114011	
SEBASTIAN ADOLFO SOLANO MORALES	CONSORCIO INTERVÍAS VILLETA 902.023.366-1	consorciointerviasvilleta@gmail.com	3142547954	
IVONNE FIGUEROA	REP. LEGAL TERRANOVO CONSTRUCTORES	terranovoconstrucciones@gmail.com	3182527824	