ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-SED-210

Bogotá, 23 de junio de 2026

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Att: ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 07 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154791 LOTE 10- CONSORCIO ESCOSA.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, la interventoría se permite notificar a la supervisión de la Secretaría de Educación, que los documentos correspondientes al informe mensual No. 07 presentados por el Contratista Consorcio ESCOSA, correspondiente al periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, se encuentran debidamente aprobados por esta interventoría, por lo cual se puede proceder a los trámites administrativos pertinentes por parte de la Secretaría de Educación.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Proyectó: Ing. Elkin Salazar Pérez.
Revisó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (1) folder.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L10-447

Bogotá, 02 de junio de 2026

Señores
CONSORCIO ESCOSA
ING. LUIS FELIPE ROMERO
Director de obra
Calle 71 No. 17 – 40
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 4"

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO CE-E-347-2025. APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE TECNICO N° 07

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado de la referencia, esta interventoría se permite indicar que, una vez revisado el contenido de los informes mensuales No 7, en su componente técnico, se evidencia la atención de las observaciones, por lo cual se da la aprobación de los mismos.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Proyectó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
SEDE C – BOSQUE CALDERON TEJADA
KR 3 ESTE 58 A 96
LOCALIDAD CHAPINERO
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.2 RESUMEN DE OBRA 7
1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
1.4 RESULTADO DE ENSAYOS 12
1.5 BITÁCORA 12
1.6 REGISTRO DE PERSONAL 12
ANEXOS 14

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C – BOSQUE CALDERON TEJADA, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 3 Este 58 A 96.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, el avance de la obra, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal, un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	KR 3 ESTE 58 A 96 – LOCALIDAD CHAPINERO – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares

1.3 Mantenimientos

1.3.2	Mantenimiento de ventaneria y rejas consistentes en: desmonte de rejas, adecuación de soportes e instalación al interior, mantenimiento con masilla, anticorrosivo y pintura de ventaneria y rejas, soldado de elementos sueltos y reposición de manijas. Para el mejoramiento de ventanas con reja de la zona administrativa y barandas perimetrales.
1.3.3	Mantenimiento y pintura de puertas metálicas en lámina coldrolled a= 0.90 a 1.0 m x h= 2.10 m (incluye desmonte, traslado, acopio, corte, soldadura de platinas, pintura y reinstalación). Para el mejoramiento de puertas.

IV. Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

4.9 Otros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

4.9.8	Suministro y aplicación de pintura para tubería red an - all - reventilacion 3" a 6" (incluye andamios certificados). Para las bajantes instaladas en el bloque de servicios, área administrativa y baños.

IX. Carpintería metálica (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

9.1 Carpintería metálica en Coll rolled (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

9.1.4	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina coldrolled lisa calibre 18, entamborada con doble anti machucón, refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior y mirilla con vidrio de 4mm y película de seguridad, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. Para puerta acceso área administrativa.

XII. Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

12.2 Pintura sobre muros y placas (Todas las actividades incluyen suministro e instalación.

12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados). Para remates bloque de servicios, área administrativa y baños.
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm). Para filos bloque servicios y área administrativa.
12.2.8	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados). Para remates bloque de servicios, área administrativa y baños.

XIII. Cielos rasos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

13.1.4	Cielo raso plano en drywall 6 mm una cara, para taponamiento de luces en área de estructura de cubierta - (altura hasta 60 cm). Para aumentar la altura de los muros del bloque de servicios, área administrativa y baños.

XVI. Cubiertas e impermeabilizaciones. (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado. Para cubierta de bloque de servicios, área administrativa y baños.
16.1.3	Bajante en pvc blanco (incluye andamios certificados). Para bloque de servicios, área administrativa y baños.

XVIII. Aseo y disposición final (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

18.1.1	Aseo general final y limpieza. Para todas las áreas de intervención.

XIX. Mantenimiento árboles, zonas verdes y otros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

19.1.17	Poda de césped. incluye cargue, retiro y disposición final de material sobrante a sitios autorizados. Para área de parque infantil en zona sur del colegio aledaño a llegada de escaleras de acceso.

1.2 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrollan en la institución educativa COLEGIO SIMON RODRRIGUEZ SEDE C – BOSQUE CALDERON TEJADA; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

BLOQUE DE SERVICIO - BAÑOS

Se realizó detallado y pintura en muros del área interna y externa del bloque de servicios y de los baños, así como arreglo y detallado de filos, e instalación de bajantes y flanches y pintura de bajantes. Adicionalmente, se llevaron a cabo los desmontes eléctricos en la zona, iniciando la respectiva instalación de tubería emt para la adecuación de las instalaciones eléctricas en el área. Por otra parte, de acuerdo con la solicitud del señor Rector de la Institución de aumentar la altura de los muros, se instalan lineales de drywall en todo el perímetro del bloque, incluyendo los muros internos por donde pasa la estructura metálica colocada para la adecuación de la cubierta; esta solicitud fue realizada debido al manejo de alimentos que hay en este espacio y la necesidad de evitar ingreso de roedores o agentes extraños principalmente al espacio de cocina y de refrigerios.

Además de ello, dando cumplimiento a lo requerido por la SED, se instaló en el área de acceso al bloque de servicios y zona administrativa, una puerta en COLDROLLED, de acuerdo a esquema socializado y aprobado por la interventoría. Para ello, se desmonta la reja existente y se adecua el área para la instalación. Finalmente, se efectúa el orden y aseo en el área intervenida.

BLOQUE DE AULAS

Continuando con el mejoramiento integral del bloque de aulas, de acuerdo a la solicitud por parte de la interventoría y la SED, se realizó la pintura de las ventanas y puertas de las aulas, ubicadas en el costado occidental del bloque. Finalmente, se efectúa el orden y aseo en el área intervenida.

PARQUE PRE-ESCOLAR

En el área de acceso al parque de preescolar que colinda con el bloque 1, 2 y 3, se llevaron a cabo dos intervenciones. En primer lugar, se prolongó la instalación del piso chip del parque hacía las escaleras y muros laterales de la misma. Por otro lado, se realizó la instalación de la baranda en tubería de agua negra, presentada en el esquema de mejoramiento de las escaleras previamente aprobado por la interventoría. Adicional a esto, se hizo una adecuación al desague localizado en el costado occidental de la escalera, instalando un buje y alargando la tubería, para mitigar la caída directa de agua sobre el piso chip de los muros laterales de esta. Finalmente, se realizó orden y aseo del área de intervención.

BARANDA PERIMETRAL

Se realizó, como parte del mejoramiento de la institución y de común acuerdo con la interventoría, el mantenimiento de la baranda perimetral existente en el costado occidental del colegio. Para ello, en primera instancia, se descapotaron las áreas aledañas para llegar a las zonas inferiores de la baranda, se lijó toda el área de la baranda, se detallaron las zonas que lo requerían y por último se aplicaron dos manos de pintura blanca en esmalte como acabado final.

PARQUE INFANTIL ZONA ESCALERAS ACCESO

De acuerdo a lo solicitado por la SED, se realizó instalación de piso chip de 5cm en el área de parque infantil ubicada en el costado sur del colegio, aledaño a la llegada de las escaleras de acceso a la institución y bajo diseño previamente aprobado por la interventoría y la SED. Esta instalación se realizó con la respectiva base de caucho reciclado de 4cm y la capa de 1cm de color. Posteriormente se hizo aseo general del área intervenida y se cerró el paso hasta la ejecución de la entrega oficial; esto con el fin de garantizar el secado adecuado del piso para su uso y su durabilidad.

ENTREGA DE OBRA

Finalmente, en compañía de La SED, la Interventoría y el Contratista, en representación del Apoyo a la Supervisión, la Gestora Social, el director de Interventoría, la Residente de Interventoría, el Coordinador de Proyectos y la Residente del Contratista, se lleva a cabo la entrega física del frente de obra a la institución en representación de docente. Se realiza el respectivo recorrido de obra siendo las 12:00pm, en donde se reciben las intervenciones a satisfacción. Así mismo, se socializa y se hace entrega del Manual de Uso y Mantenimiento de las intervenciones realizadas a la representante del colegio.

En el Anexo 1-Bitácora de obra, se incluye acta de entrega firmada.

1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Detallado y pintura de muros en bloque de servicios y área administrativa.	Imagen 2. Detallado y pintura de muros en bloque de baños.
	
Imagen 3. Pintura exterior bloque baños.	Imagen 4. Filos bloque baños.

	
Imagen 5. Aumento altura muros con lineales de drywall en bloque de servicios y baños.	Imagen 6. Instalación de puerta en coldrolled en acceso área administrativa.
	
Imagen 7. Pintura de puertas y ventanas en bloque de aulas.	Imagen 8. Instalación piso chip en escaleras y muros.

	
Imagen 9. Instalación baranda escalera y adecuación de bajante.	Imagen 10. Instalación y pintura de bajantes.
	
Imagen 11. Pintura barandas perimetrales, sección placa central.	Imagen 12. Pintura barandas perimetrales, sección parque infantil.

	
Imagen 13. Instalación piso chip parque sur.	Imagen 14. Orden y aseo en áreas de intervención.

1.4 RESULTADO DE ENSAYOS

Para el proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C – BOSQUE CALDERON TEJADA; durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, no fue necesario realizar ningún tipo de prueba de ensayo para ningún componente o material, debido a que las actividades ejecutadas no requieren de este proceso técnico. Por lo tanto, en este informe no se presentan resultados de ensayos.

1.5 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron el día 4 de diciembre los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.6 REGISTRO DE PERSONAL

En la institución educativa COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C – BOSQUE CALDERON TEJADA, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Darwin Prada	1016053758	Profesional de Costos	01-10-2025	Activo
Lina Tamayo	1032482429	Inspectora de obra	08-10-2025	Activo
Linda Villegas	1085098114	Técnica SST	01-03-2026	16-04-2026
Antonio Olea	1007500456	Ayudante	16-02-2026	Activo
Francisco Aldana	79786617	Oficial	25-01-2026	Activo
Olger Silgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Jorge Cárdenas	-	Ayudante	-	Activo
Eduardo Cueto	78106980	Ayudante	17-02-2026	Activo
Deibi Lancheros	1022965626	Eléctrico	19-01-2026	Activo
Andrés Correa	1036134095	Eléctrico	14-02-2026	Activo
Franklin Avilez	1000615800	Eléctrico	25-03-2026	Activo
Santiago Caballero	1028662976	Eléctrico	25-03-2026	Activo
Efraín Soto	1193152588	Eléctrico	18-03-2026	Activo
Donaldo Villadiego	1044910094	Oficial	25-02-2026	Activo
Santiago Monsalve	1022949770	Ayudante	10-03-2026	Activo
Osvaldo Criado	18929493	Ayudante	12-03-2026	Activo
Oscar Cardoso	1020746777	Instalador piso chip	24-02-2026	Activo
Sergio Mendivelso	79782778	Instalador piso chip	24-02-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Simón Rodríguez Sede C – Bosque Calderón Tejada.
2. Registro de personal.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Simón Rodríguez Sede C – Bosque Calderón Tejada.

Fecha: 07 de abril de 2026.

Clima: Soleado

Personal:
- Inspectora sst de (obra) contratista: Linda Villegas.
- Oficial: Donaldo Villadiego.
- Ayudantes: Erik Santiago Monsalve.
- Ayudante: Antonio Olea.
- Eléctrico: Franklin Avilés
- Eléctrico: Deivi Caballero
- Eléctrico: Efrain Soto.
- Eléctrico: Iván Comeq

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continuaron actividades de estuco y pintura en las aulas. Se continuaron actividades de instalaciones eléctricas. Se realizó orden y aseo en las áreas de intervención.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 08 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Inspectora SST: Linda Villegas.
- Ayudante: Erick Santiago Monsalve.
- Instalador puesto chip: Victor Bohorquez.
- Ayudante: Antonio Olea.
- Oficial: Donaldo Villadiego.
- Eléctrico: Deivi Caballero
- Eléctrico: Franklin Avilez.
- Eléctrico: Efrain Soto.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se realiza lijado de muros para pintura en área de cocineta y fachada occidente de bloque de baños, así como en salas administrativas. Se realiza desmonte de tubería eléctrica en área de fachada occidental de baños y área administrativa, adicionalmente, se inicia instalación de tubería emt en el área. Se realiza orden y aseo en las zonas de intervención.

Hora inicio: 7:00am. Hora fin: 4:00pm.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Norma

Powered by CamScanner

09/04/2026 = Linda Villegas Insp SST. Firma:
Ayudantes = Erik Santiago Monsalve
Antonio Olea, Oficial = Donaldo Villadiego.
Actividades pintura y estuco en aula, pintura en ventanas y puertas, instalacion de cinta Filo, Orden y Aseo.
Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

10/04/26. Linda Villegas R Insp SST
Actividades de pintura y estuco en Aulas. Personas en obra oficial donaldo Villadiego, Ayudantes Antonio Olea, Erik Monsalve
- Mesa de trabajo SST = Andrea Antonio, Linda Villegas R Insp Interventoria Ximena, y laura.

Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

13/04/2026. Linda Villegas Insp SST. Oficial Donaldo Villadiego. Ayudantes Erik Monsalve, Antonio Olea, Actividades. pintura en Ventanas y Puertas, filos en partes Pendientes. orden y Aseo en areas.
. Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

14/04/26 Linda Villegas Insp SST Oficial Donaldo Villadiegos. Antonio Olea, Erik Santiago Monsalve = Actividades pintura en rejas Puertas y Ventanas, arreglo de gotera en techo aula ED fisica. orden y ASEO.
Firma
Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

15/04/26 Linda Villegas Insp SST, Oficial Donaldo Villadiego. Erik Santiago Monsalve, Antonio olea, = Actividades. pintura en Puertas y Ventanas orden y Aseo en Areas. Firma
Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

15-04-26 Se Solicita al contratista Subir altura de los muros según requerimiento del colegio por temas de roedores y realizar remates faltantes de cubierta ya que se está presentando filtraciones de agua en la bodega de deportes.

Ana Maria Trujillo
Insp Interventoria

Powered by CamScanner

15-04-26

Clima Lluvioso

Se le solicita al contratista subsanar los siguientes temas:

① Acobado del piso chip en escalera que presenta en zonas con fisura, espacios, y remates pendientes.

② Instalar flanche y/o remate de cubierta requerido en zona de bodega de deportes dado que se están presentando filtraciones

③ se solicita al contratista realizar los remates de la cubierta tipo sandwich pendientes a la fecha, teniendo en cuenta la actual temporada de lluvias

④ Se solicita la terminación de la acometida de iluminación conforme revisión realizada conjuntamente en sitio

⑤ Teniendo en cuenta el tema de las lluvias se solicita la instalación de las bajantes pendientes.

Ana María Trujillo
Insp. Interventoria.

16.04.26 Respuesta de contratista a interventoria:

① El acabado del piso chip se subsanará el viernes 17 de abril con el personal correspondiente.

② Se realizará el flanche correspondiente.

③ Se subsanarán los remates correspondientes el 18 de abril.

④ Se instalarán las bajantes pendientes el viernes 17 de abril.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 16 de abril de 2026.

Clima: Nublado

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Oficial: Donaldo Vallegas
- Ayudante: Antonio olea.
- Ayudante: Erick Santiago Monsalve.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se realiza limpieza de las áreas intervenidas con pintura. Adicionalmente, se continuan remates de pintura en esmalte blanco en marcos de ventanas y puertas. Hora inicio: 7:00am Hora fin: 4:00pm

Arq. Valentina Nieto
Residente de obra

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de abril de 2026.
Clima: Lluvioso
Personal: • Ayudante: Antonio Olea.
• Ayudante: Erick Monsalve.
• Inspectora de obra de interventoria: Ana Maria Trujillo.
Equipo y Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza actividad de filos en área interna de bloque de baños, se realiza limpieza y jornada de orden en áreas intervenidas; se inició actividad de pintura en reja perimetral (baranda), sin embargo por lluvias no se continuó con esta actividad. Hora inicio 7:00am fin hora 4:00pm

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 18 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: • Inspectora de obra: Lina Tamayo.
• Ayudante: Antonio Olea.
• Ayudante: Erick Monsalve.
• Estructura metálica: Oscar. Rubio
• Metálico: Johan Rubio.
• Metálico: Nicolas Garcia.
• Metálico: Kevin Abril.
Equipo y Herramienta: Herramienta menor. y equipo de soldadura.
Actividades: Se retoma actividad de pintura en baranda perimetral; se realiza instalación de puerta en cold rolled color negro para el bloque de baños; se realiza desmonte de estructura antigua de cubierta en bloque de baños. Se realiza aseo en el área. Hora inicio 7:30am fin hora: 12:10 pm.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 19 de abril de 2026 (Domingo).
Nota: No se ejecutaron actividades de obra.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 20 de abril de 2026
Clima: Soleado.
Personal: • Ayudantes: Antonio Olea y Erick Monsalve.

Norma

Powered by CamScanner

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continuó con actividades de pintura. Hora inicio actividades: 7:00 am Hora fin actividades: 9:00 am.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 21 de abril de 2026.

Clima: Nublado

Personal: • Instalador Piso chip: Sergio Mendivelso

• Instalador Piso chip: Oscar Cardoso.

• Superboard: William Castro.

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se realizó la instalación de la base de 4 cm de piso chip en el parque infantil. y se dió inicio a actividades de instalación de remates para muros en superboard según solicitud del rector de la IED en bloque de baños. Hora inicio de actividades: 7:00 am Hora fin de actividades: 4:00 pm.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 22 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal: • Instalador piso chip: Sergio Mendivelso.

• Instalador piso chip: Oscar Cardoso.

• Superboard: William Castro.

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la instalación de piso chip en parque infantil según diseño; se continuó con la instalación de remates en superboard en muros de bloque de baños.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 23 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal: • Inspectora de obra: Lina Tamayo.

• Instalador piso chip: Sergio Mendivelso.

• Instalador piso chip: Oscar Cardoso.

• Superboard: William Castro.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la instalación de piso chip en parque infantil según diseño; se continua con

Norma

Powered by CamScanner

la instalación de remates en superboard en muros de bloque de baños, se suspenden actividades en el exterior por inicio de lluvias intensas desde las 12:15 pm, se retoman actividades desde la 1:40 pm; se realiza instalación de cubierta en área faltante y flanches correspondientes.

23-04-26 En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control realizadas por la interventoria, sobre la ejecución actual de actividades para entrega de frente del colegio Simon Rodriguez sede C, nos permitimos solicitar atender las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

① Se solicita al contratista y conforme a la intervención en ejecución en las aulas de 1ro y 2do de primaria, realizar el ajuste requerido para garantizar la calidad, eficiencia y cumplimiento técnico de la acometida que alimenta la iluminación de estas zonas.

② Se solicita realizar el desvio de la bajante existente en la zona de escalera de preescolar, considerando que actualmente la salida ALL se ubica sobre el piso chip instalado en esta zona y por consiguiente es requerido evitar la afectación posible de esta humedad sobre el piso instalado

③ Se solicita atender los remates pendientes de pintura en perfileria metalica de cubierta instalada, remates de tornilleria a la vista, remates de pintura en zona de baños

④ se solicita realizar la instalación de bajantes faltantes y flanches con el fin de evitar filtraciones en las zonas del blaque de baños y bodega de deportes.

⑤ Se solicita realización de labores de aseo pendientes de la teja Sandwich instalada en su parte inferior y el aseo general y retiro de material

⑥ Por ultimo se solicita realizar ajustes requeridos al sanitario instalac por el consorcio como restitución por afectaciones relacionadas con se ejecución, considerando que se evidencia filtraciones.

Asimismo la interventoria hace un llamado de atención al contratista en rebación a las solicitudes pendientes de subsanación del componente SST, teniendo en cuenta los reportes de documentación pendiente o incomple ta a la fecha. Razón por la cual la interventoria debe restringir el ingreso de personal sin cumplimiento en seguridad social, obedeciendo exclusivamente al cumplimiento de la normatividad vigente y a la prevención de riesgos en obra.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha: 24 de abril.
Clima: Nublado
Personal: • Oficiales: Jorge Parra y Luis Zabaleta.
Equipo y herramienta: Herramienta menor
Actividad: Se instalaron flanches y remates pendientes en cubierta tipo sandwich de la zona de baños y área administrativa. Se instalaron bajantes faltantes en fachada norte de baños. Se realizó aseo general.

Arq Valentina Nieto.
Residente de obra

Nota respuesta interventoría a nota del 23 de abril de 2026:

① Se realizará ajuste eléctrico el día sábado 25 de abril de 2026.
② No es posible realizar desvío de la bajante por la fachada del aula, de acuerdo a lo sugerido por la interventoría, debido a la altura de la cubierta en donde se encuentra ubicado para dar la pendiente requerida.
③ Se atenderán los pendientes de pintura y remates a partir del día lunes 27 de abril.
④ Se instalan las bajantes faltantes el viernes 24 de abril del 2026.
⑤ Se realizará el aseo general correspondiente a partir del lunes 27 de abril.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra.

Fecha: 25 de abril de 2026.
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.
• Se realizó ajuste de la acometida pendiente.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 26 de abril de 2026 - Domingo.
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 27 de abril de 2026.
Clima: Nublado - Inicio de lluvias sobre las 2:00pm. - 3:00pm.
Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto. • Ayudantes: Olger Salgado, Jorge Cuadros,
• Oficiales: Francisco Aldana. Gabriel Ariza.

Norma

Powered by CamScanner

Equipo y herramienta : Herramienta menor

Actividad: Se continua lijado y pintura en marcos de ventanas para bloque de aulas. Se continua remate de filos en baños. Se realiza aseo general. Hora inicio actividades: 1:00pm Hora fin: 5:00pm.

Arq. Valentina Neto.

Residente de obra.

Fecha: 28 de abril de 2026.

Clima: Nublado.

Personal: • Residente de obra: Arq. Valentina Neto.

• Oficial: Francisco Aldana.

• Ayudantes: Jorge Cardenas, Antonio Olea, Olger Silgado.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se lijan áreas de baranda para aplicación de pintura. Se continuan remates lineales de filos y pintura en área de baños. Se empieza a realizar aseo en área administrativa para entrega. Se pintan las bajantes internas

Residente de obra. Arq. Valentina Neto. Hora inicio: 7:00 am. Hora fin: 6:00 pm.

28/4/26 La Interventoria solicita finalización de actividades pendientes:

1. Instalación de Baranda escalera jupor
2. Instalación cerradura y vidrio de puerta Acceso B. Baños
3. Remate de pintura BAU, tubular puerta de Acceso
4. Aseo de mobiliario existente dado que esta manchado y los pisos.
5. La interventoria solicita revisión y arreglo de piso drip de Escalera, se observa en dificultades condiciones para la recien realizada instalación. Se solicita corrección de arco y/o cambio en zona de ultimo paso escalera. Se solicita atención inmediata
6. Baños → Terminación de pintura muros y pepletería existente, y aseo general de todas las zonas

Arq
R. Interventoria

Respuesta nota interventoria:

① De acuerdo a lo socializado previamente con la interventoria y por ajustes en la nivelación de la baranda, la baranda se instalará el 29 de abril al igual que el vidrio y la chapa de la puerta en coldrolled de la zona administrativa.

② 4

③ la pintura de las bajantes queda finalizada el 28 de abril.

Norma

Powered by CamScanner

④ El aseo del mobiliario se está realizando hoy 28 de abril. Se culminará el 29 de abril de 2026.

⑤ Se harán ajustes pertinentes y al lugar el piso chip el día 29 de abril.

⑥ Los remates de pintura en baños se(harán) continuarán mañana 29 de abril, se están haciendo hoy 28 de abril.

Residente de obra

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 29 de abril de 2026.

Clima: Inicio de día con lluvias.

Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto. • Eléctricos: Deibi Ramcheros, Franklin Aulez, Efraim Soto Deibi caballero, andres correa,

• Oficial: Francisco Aldana • Metálicos: Oscar Rubio, Johan Rubio, Nicolas Garcia.

• Ayudantes: Eduardo Cueto, Jorge Cardenas, Osvaldo Criado, Antonio Olea.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se realiza limpieza con ácido de muros en ladrillo. Se continuan remates de filos en baños. Se continua pintura de baranda que rodea el colegio. Se finaliza instalación de puerta (vidrios y chapa) en coldrolled. Se realiza cambio de acometida para el área administrativa pendiente, se realiza instalación de baranda en escalera para acceso a parque infantil, se realiza aseo en bloque de baños. Se arregla el timbre.

Nota: El piso chip se ha arreglado 3 veces y por no dejar el tiempo de secado correspondiente, se ha dañado las 3 veces. Se va a realizar nuevamente el arreglo el día 30 de abril, una vez salgan los estudiantes, aprovechando el viernes festivo y el fin de semana para el tiempo de secado.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 30 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto.

• Oficiales: Francisco Aldana.

• Ayudantes: Olger Silgado, Osvaldo Criado, Jorge Cardenas, Antonio Olea.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se continua resane en cuarto de deportes por arreglo de gotera. Se continua pintura de baranda. Se realiza retiro de basura y residuos de obra.

Norma

Powered by CamScanner

Siendo las 12:00 del medio día, se realiza entrega del frente al colegio en representación de la profesora Yina. y en compañía de la interventoria, la SED y el contratista. Durante el recorrido para entrega, se hicieron observaciones en las áreas consignadas en el acta de observaciones.
En las horas de la tarde, se atendieron las observaciones pertinentes.
Hora inicio actividades: 7:00am. Hora fin de actividades: 4:30pm.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Nota: Durante el recorrido se realiza la respectiva entrega del Manual de uso y mantenimiento. a la profesora encargada.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

ANEXO 2

Registro de personal.


	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, COLEGIO UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS	1.016.053.758	319 252 0011	proyectos.escosa@gmail.com	Coordinador de Proyectos	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1.106.898.543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LINA MARIA TAMAYO ORTIZ	1.032.482.429	312 515 5120	-	Inspectora de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LINDA VILLEGAS	1.085.098.114	-	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANCISCO ALDANA	79.786.617	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIBI LANCHEROS	1.022.965.626	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

ANDRES CORREA	1.036.134.095	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANKLIN AVILEZ	1.000.615.800	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
SANTIAGO CABALLERO	1.028.662.976	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EFRAIN SOTO	1.193.152.588	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANTONIO OLEA	1.007.500.456	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DONALDO VILLADIEGO	1.044.910.094	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
SANTIAGO MONSALVE	1.022.949.770	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSVALDO CRIADO	18.929.493	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

OSCAR CARDOSO	1.020.746.777	-	-	Instalador píso chip	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
SERGIO MENDIVELSO	79.782.778			Instalador píso chip	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EDUARTO CUETO	78.106.980	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OLGER SILGADO	1.101.445.928	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JORGE CARDENAS		-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE
SEDE A – PLAN PADRINOS SAN LUIS
KR 5 C ESTE # 98 A 55
LOCALIDAD CHAPINERO
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.2 RESUMEN DE OBRA 10
1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13
1.4 RESULTADO DE ENSAYOS 21
1.5 BITÁCORA 21
1.6 REGISTRO DE PERSONAL 21
ANEXOS 23

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A – PLAN PADRINOS SAN LUIS, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la KR 5 C ESTE # 98 A 55.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, el avance de la obra, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal, un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	KR 3 ESTE 58 A 96 – LOCALIDAD CHAPINERO – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.1 Obras preliminares (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.1.1	Replanteo (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar).

1.2 Demoliciones, desmontes y retiros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados).
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados).
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios autorizados).

1.3 Mantenimientos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.3.5	Limpieza y mantenimiento a cárcamo (incluye desmonte y montaje de rejilla, limpieza, retiro y disposición de material sobrante, resane de grietas y borde)

1.4 Varios (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.4.5	Trasiego carretilla únicamente para proyectos especiales avalados por la interventoría a una distancia superior a 20 metros.

II. Estructura (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.1 Excavaciones y rellenos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados).
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo IDU (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación).

2.2 Concretos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.2.10	Rampa en concreto 3000 psi e= 0.15 m (incluye formaleta, instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción no incluye refuerzo).
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación.

2.3 Elementos en concreto (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.3.3	Cuneta en concreto de 3000 psi ancho 0.50 m e= 0.07 m (no incluye refuerzo).
2.3.11	Bordillo en concreto de 3000 psi para confinamiento de adoquín de 20 x 35 (incluye acero de refuerzo).
2.3.19	Suministro e instalación de rejilla peatonal prefabricada en concreto para cárcamo ancho 40 cm.

2.4 Refuerzos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.4.2	Suministro e instalación malla electro soldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m.

2.5 Estructura metálica (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. Incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura).

III. Mampostería (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

3.1 Mampostería (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo.

3.3 Excavaciones y rellenos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

3.3.1	Suministro e instalación de anclajes epoxico 3/8" (incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción). No incluye acero de refuerzo.

IV. Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

4.2 Red sanitaria (Todas las actividades incluyen suministro e instalación.

4.2.3	Suministro e instalación tubería pvcs 4" incluye accesorios.

4.7 Cajas y pozos de inspección (Todas las actividades incluyen suministro e instalación.

4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada.
4.7.4	Caja de inspección 100 x 100 en mampostería. Incluye tapa prefabricada.
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados).

V. Instalaciones eléctricas y de comunicaciones (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 thhn y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. Incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y

	tubería emt ø3/4" hasta 4m. Incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada emt conduit de 3/4". Incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.43	Suministro e instalación de lámpara tipo led 2x18w - hermética. Incluye, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.44	Suministro e instalación panel led 18w redondo, diámetro 8", incrustar o sobrepuesto, temp 6500k, flujo 1300 lm, temp operación: -20ºa+40ºc. voltaje 100-240v, 30.000 horas, terminales y accesorios requeridos para la instalación.

VIII. Mampostería seca (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

8.1.5	Muro en superboard de 8 mm incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras e= 12 cm.

IX. Carpintería metálica (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

9.3 Otras actividades (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

9.3.5	Suministro e instalación de ventanas en aluminio tipo persiana.

XII. Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

12.2 Pintura sobre muros y placas (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados).

XIII. Cielos rasos (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

13.1.1	Cielo raso blanco pvc sistema 200 gs color blanco (incluye suministro e instalación, accesorios, instalación de lámpara, soportes etc.) Espesor (7 mm - 10 mm) (incluye andamios certificados).

XV. Obras exteriores y varios (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

15.1.6	Suministro e instalación de empradización en pasto kikuyo.

XVI. Cubiertas e impermeabilizaciones (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

16.1.2	Canal en pvc amazonas o equivalente, incluye accesorios (incluye andamios certificados).
16.1.24	Suministro e instalación de cubierta ecoroof upvc 2,5mm (incluye caballete, andamios, teja y tornillería).

XVII. Aseo y disposición final (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

18.1.1	Aseo general final y limpieza.
18.1.2	Embalaje en polietileno de baja densidad y disposición final de teja en asbesto.

NP. 31 Rejilla peatonal (Todas las actividades incluyen el suministro y la instalación)

NP-31	Rejilla peatonal en plástico reciclado 40 x 40 x 6 cms.

1.2 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrollan en la institución educativa COLEGIO S CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A – PLAN PADRINOS SAN LUIS; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

PATIO CENTRAL

En el patio central se realizó el mejoramiento y limpieza del cárcamo existente frente a escaleras entre patio central y zona exterior 1, además se realizó la instalación de rejillas plásticas en el área, para mejorar la recolección de aguas lluvias y el tránsito en el área (Imagen 1); además se realizó el mantenimiento y aseo del cárcamo existente al finalizar la rampa de acceso.





Imagen 1. Ubicación de cárcamo intervenido.

TALUD – ZONA PRIMARIA

Para esta zona se realizaron diferentes intervenciones, las cuales fueron excavaciones para la construcción de 5 cajas de inspección de 1.00 x 1.00 m, correspondientes a las cajas 1, 2, 3, 4 y 5 identificadas en la imagen, con su correspondiente acabado en pañete impermeabilizado y sus marcos y tapas, además, se realizó la excavación y construcción de los tramos de cunetas en concreto 1, 2, 3 y 4, el mejoramiento y adecuación de las cajas de inspección 6 y 7 debido al estado de deterioro en el que se encontraban y la necesidad de

ampliar su tamaño para la captación y manejo de aguas lluvias en el área intervenida. También se realizó la adecuación del cárcamo proveniente de la caja de inspección #7, la cual incluyó la instalación de las rejillas en concreto prefabricadas correspondientes y finalmente se realizó el mantenimiento y limpieza al tramo 5 de cuneta, el cual era existente en el área de intervención.



Adicionalmente se realizó la construcción de una placa inclinada proveniente de la zona exterior 3 a la zona exterior 2, que colinda con la cuneta tramo 4 y el cárcamo. Durante recorrido entre interventoría y contratista se coordinó la necesidad de aumentar la altura del muro existente colindante con la cuneta tramo #1, debido al riesgo de caída en el sitio por el tránsito del cuerpo estudiantil (primaria) en el área, debido a la solicitud del especialista de la SED, en consideración al manejo de las ALL de la cuneta paralela al muro, ya que este muro contaba con una baranda metálica, se realizó su desmonte y reinstalación, añadiendo elementos de sujeción a muro existente para brindar mayor seguridad en el espacio.

Finalmente se realizó la instalación del empradizado en pasto kikuyo en el exterior 2, entre cuneta tramo 1 y cuneta tramo 3 y adicionalmente en el espacio colindante a cuneta tramo 2, también se realizó la actividad de limpieza y mantenimiento al cárcamo a la escaleras del exterior 4, estas actividades se realizaron posteriormente a la entrega del frente de obra realizada el día 07 de mayo, debido a que el apoyo a la supervisión de la SED, solicitó realizar estas actividades en virtud de un mayor mejoramiento para el área de intervención.

ÁREA DE SERVICIOS

En el bloque de servicios, se realizó la actividad de desmonte de teja de asbesto-cemento existente en el área, siguiendo los protocolos de seguridad requeridos, posteriormente se realizó la recolección para la disposición final del material según la normativa vigente. A continuación, se realizó la actividad de instalación de estructura metálica correspondiente, incluyendo su acabado final en pintura de color blanco, posteriormente se realizó la instalación de la cubierta ecoroof y se realizó la instalación de tubería emt, salidas, interruptores, tomacorrientes y luminarias en el área.

Debido a la actividad de instalación de estructura metálica en el área, se realizó la instalación de muros en superboard en la parte posterior del espacio y en la parte superior de los muros internos, brindando así mayor confort en el espacio, adicionalmente se realizó la instalación de cielo raso en pvc en el cuarto interno del área y finalmente se realiza el desmonte de ventana existente e instalación de ventaneria en aluminio, brindando así mayor confort en el espacio.

Se realizó la actividad de pintura en muros internos en el área de servicios, esta actividad fue realizada posteriormente a la entrega del frente de obra realizada el día 07 de mayo, debido a que el apoyo a la supervisión de la SED, solicitó realizar esta actividad en virtud de un mayor mejoramiento para el área de intervención.

ENTREGA DE OBRA

Para el día 07 de mayo, en presencia del apoyo a la supervisión de la SED, la gestora social, la interventoría en representación del director de obra, la Arquitecta residente, el contratista Consorcio ESCOSA en representación del director de obra y la institución educativa en representación de la señora rectora y el almacenista, se realizó el recorrido de entrega de obra, el cual fue recibido por parte de la IED y la SED a satisfacción de las intervenciones realizadas, además se hace entrega del Manual de uso y mantenimiento a la institución y finalmente se firma entre las partes implicadas y mencionadas previamente la acta de entrega final, la cual se encuentra anexada en este informe.

1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Mantenimiento y limpieza en cárcamo existente e instalación de rejillas plásticas.	Imagen 2. Instalación de rejillas plásticas y pintura en el área.
	
Imagen 3. Mantenimiento en cárcamo de llegada de rampa de acceso.	Imagen 4. Pintura en rejilla de cárcamo de llegada de rampa de acceso.

	
Imagen 5. Excavación para cunetas, cajas de inspección y cárcamo.	Imagen 6. Mampostería de cajas de inspección.
	
Imagen 7. Construcción de cunetas.	Imagen 8. Construcción de cunetas.

 	
Imagen 9. Instalación de marco y tapa para cajas de inspección.	Imagen 10. Adecuación de cárcamo e instalación de rejillas prefabricadas en concreto.
	
Imagen 11. Construcción de placa para conexión entre exterior 2 y exterior 3.	Imagen 12. Construcción de placa de llegada a cancha primaria.

	
Imagen 13. Muro en mampostería que colinda con cuneta tramo #1 y cuneta tramo #5.	Imagen 14. Mantenimiento y limpieza a cárcamo frente a escaleras de exterior 4.
	
Imagen 15. Actividad de empradizado en áreas entre cunetas.	Imagen 16. Desmonte de teja de asbesto-cemento según protocolos.


	
Imagen 17. Acopio de material peligroso y su demarcación correspondiente.	Imagen 18. Disposición final de material de asbesto-cemento.
	
Imagen 19. Instalación de estructura metálica para cubierta en área de servicios.	Imagen 20. Pintura en estructura metálica para cubierta de área de servicios.

	
Imagen 21. Instalación de cubierta ecoroof en área de servicios.	Imagen 22. Instalación de tubería emt y luminarias en área de servicios.
	
Imagen 23. Instalación de ventana en aluminio en área de servicios.	Imagen 24. Instalación de muros de superboard en área posterior del área de servicios.

	
Imagen 25. Instalación de superboard en muros internos del área de servicios.	Imagen 26. Pintura en muros internos de área de servicios.
	
Imagen 27. Instalación de cielo raso en pvc en cuarto interno de área de servicios.	Imagen 28. Recolección de basura resultante en intervenciones de obra.

	
Imagen 29. Limpieza de elementos en áreas intervenidas.	Imagen 30. Aseo en áreas intervenidas.

1.4 RESULTADO DE ENSAYOS

Para el proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A – PLAN PADRINOS SAN LUIS; durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, no fue necesario realizar ningún tipo de prueba de ensayo para ningún componente o material, debido a que las actividades ejecutadas no requieren de este proceso técnico. Por lo tanto, en este informe no se presentan resultados de ensayos.

1.5 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron el día 4 de diciembre los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.6 REGISTRO DE PERSONAL


En la institución educativa COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A – PLAN PADRINOS SAN LUIS, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Lina Tamayo	1032482429	Inspectora de obra	08-10-2025	Activo
Andrea Antonio	53003493	Técnica SST	05-01-2026	07-05-2026
Linda Villegas	1085098114	Técnica SST	01-03-2026	16-04-2026
Manuel Sánchez	968505	Oficial	09-04-2026	Activo
José Manuel Caro	9267307	Oficial	09-04-2026	Activo
Alonso Hurtado	9273200	Ayudante	09-04-2026	Activo
Arbey Diaz	1127612140	Ayudante	18-04-2026	Activo
Yoiner Cervantes	1002420393	Ayudante	30-04-2026	Activo

José Rondon	5097970	Oficial	31-04-2026	Activo
Oscar Rubio	1054678996	Metálico	05-02-2026	Activo
Jhon Rivera	80794436	Metálico	05-02-2026	Activo
Guillermo Rivera	80224110	Metálico	05-02-2026	Activo
Kevin Abril	1055127189	Metálico	05-02-2026	Activo
Johan Rubio	1055126940	Metálico	05-02-2026	Activo
Nicolas Garcia	1055127014	Metálico	05-02-2026	Activo
Orlando Malagon	79057441	Metálico	05-02-2026	Activo
Francisco Aldana	79786617	Oficial	25-01-2026	Activo
Olger Silgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Jorge Cardenas	79993904	Ayudante	-	-
Gabriel Ariza	1085008158	Ayudante	25-02-2026	Activo
Deibi Lancheros	1022965626	Eléctrico	19-01-2026	Activo
Andres Correa	1036134095	Eléctrico	14-02-2026	Activo
David Alvarez	1000615800	Eléctrico	19-01-2026	Activo
Efrain Soto	1193152588	Eléctrico	18-03-2026	Activo
Deivid Caballero	10258662976	Eléctrico	24-03-2026	Activo
Fabio Donato	80087543	Drywall	16-03-2026	Activo
Horacio Medina	78023443	Drywall	16-03-2026	Activo
Jonny Cubillos	1030587111	Aluminio	06-05-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Campestre Monte Verde Sede A – Plan Padrinos San Luis.
2. Registro de personal.
3. Acta de entrega.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Campestre Monte Verde Sede A – Plan Padrinos San Luis.

2. Cambio de epp's teniendo en cuenta que los que se estan utilizando se encuentran rotos, uso de careta para soldar, el soldado solo se encontraba utilizando las gafas, Se hace sierre inmediato de las observaciones por parte del contratista dejando todo en orden y sin novedad. Inspector SST Interventoría

08/04/26 Contratistas: Ing. Manuel Sánchez, Jose Caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, José Rendon.
Actividades Realizadas: 1.- Replanteo con recebo para la Instalación de Cunetas.
2.- Excavación manual para la Construcción de Caja de inspección de 1,20 x 1,20
3.- Se realizó el lavado de los Baños portatiles con parte de la Empresa gragoggeta
Residente de Obra
Manuel Sánchez

09/04/26 personal en obra Ing Manuel Sanchez, José Caro Arley Diaz, Alonso Hurtado, Yoiner Cervantes: Actividades, Traslado e Instalacion de Cunetas en concreto, Fabricacion de tramo, Excavacion de Cajas de Inspeccion, Orden y Aseo en areas de trabajo.
Linda Villegas Insp SST = Arq Valentina Neto Residente de obra

10/04/26 Clima: Lluvioso, Personal en obra: José Caro, Alonso Hurtado, Arley Díaz, Joiner Servantes, Manuel Sánchez, Actividades Realizadas, Construcción de Cajas de inspección con ladrillo Recocido, Fundida de Piso para Cajas
Residente de obra
Arq Valentina Neto

11/04/26 Clima: Nublado, Personal en Obra: José Caro, Alonso Hurtado, Arbey Diaz. Actividades Realizadas: Construcción de Cajas de inspección 1m x 1m x 0,50m.
Residente de obra. Arq. Valentina Neto
Ing. Manuel Sanchez

Powered by CamScanner

13/04/26 Clima, Nublado. Personal en Obra: Manuel Sanchez, José Caro, Alonso Hurtado, Arbey Diaz, Joiner Servantes. Actividades Realizadas, Instalación de bajante con doberia de 4" a Caja de inspección.

Residente de obra. Arq. Valentina Neto.

14/04/26 Clima, Lluvia fuerte, el personal trabajo Solo los 4 horas de la mañana, Personal en obra: Jose Caro, Alonso, hurtado, Arbey Diaz, Joiner Servantes. Actividades Realizadas: Construcción de Cajas de inspección. Replanteo de Cunetas. Sig. Manuel S.

Residente de obra Arq Valentina Neto

15/04/26 Clima: Lluvias Fuertes, Personal en la obra: José Caro, Alonso Hurtado, Joiner Servantes, Arbey Diaz, Manuel Sánchez. Actividades Realizadas: Excavacion para Cajas de inspeccion A.LL. Paños en Muros. Construcción de Cajas. Nota: La lluvia no dejo trabajar gran Parte de la jornada de trabajo.

Residente de obra Arq Valentina Neto

16/04/26 Clima: Lluviosa, Personal en Obra: José caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, Joiner Servantes, Manuel Sánchez. Actividades Realizadas: Construcción de Cajas de inspección, Paños en Cajas de inspección. Nota: En horas de la tarde las lluvias aumentaron y se perdieron horas de trabajo.

Residente de obra Arq Valentina Neto

Powered by CamScanner

17/04/26. Clima: Fuertes Lluvias. Personal en Obra: José Caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, Joiner Cervantes. Actividades Realizadas: Debido a los fuertes lluvias, el personal de obra no pudo realizar las Actividades programadas. Arq. Residente de obra

18/04/2026. Clima: Nublado. Personal en obra. de Interventoria Ximena Torres Inspector SST, Personal Contratista: José Caro. Alonso Hurtado, Yoiner Cervantes, Arbey Diaz. Se realiza limpieza de areas para instalación de Cuneta en la parte de atras, relleno con recebo para instalación de Cuneta y Compactación manual. Se evidencia uso adecuado de epp's para la actividad realizada, no se evidencia firma de Permisos de trabajo por Profesional. SST. Inspector SST Interventoría.

19/04/2026. Clima: Nublado. Personal en obra: José Caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, Yoiner Cervantes, Manuel Sanchez. Actividades Realizadas: 1.- Instalación de Conotes de Concreto. Construcción de Cajas de inspección. Ing. Manuel S. Residente de obra.

20/04/2026. Clima: Nublado. Personal en obra: José Caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, Yoiner Cervantes, Manuel Sanchez. Actividades Realizadas: 1.- Replanteo y construcción de Caja de Inspección. Con la Arquitecta Valentina se toma la decisión de no instalar los Conotes (Tramo de 5m) Sino instalar la tubería de 44 y llevarla a la caja.

Powered by CamScanner

21/04/26. Clima: Soleado. Personal en Obra. Manuel Sánchez, José Cero, Alonso Hurtado, Arley Díaz, Joiner Cervantes. Actividades Realizadas: Construcción de Caja de Inspección de A.LL. Instalación de Conectos.

Ing. Manuel S.
Residente de obra
Arq. Valentina Neto

22/04/26. Clima: Soleado. Personal en Obra: Manuel Sánchez, José Cero, Alonso Hurtado, Arley Díaz, Yorner Cervantes. Actividades Realizadas: Construcción de Caja de inspección ALL. Demolición para Carcamo, Compactación de Recebo para Conectos en los Extremos.

Ing. Manuel S.
Residente de obra
Arq. Valentina Neto

23/04/26. Clima: Soleado. Personal en Obra: Manuel Sánchez, José cero, Alonso Hurtado, Arley Díaz, Yorner Cervantes, José Rondon. Actividades Realizadas: Replanteo de Rampa y Carcamo, Pañete en cajas de inspección ALL. Excavación e instalación de tubería de 4" S. para Desague de bajantes.


Ing. Manuel S.
Arq. Valentina Neto
Residente de obra

24/04/26. Clima: Lluvia. Personal en Obra: Manuel Sánchez, José Cero, Alonso Hurtado, Arley Díaz, Yorner Cervantes, Jose Rondon. Actividades Realizadas: Construcción de Piso en Concreto para Rampa. Construcción de Caja de inpección A.LL

Residente de obra

Powered by CamScanner

Fecha:	25 de abril de 2026
Clima:	Soleado.
Personal operativo	• Manuel Sánchez, José Caro, Alonso Hurtado, Arley Diaz, Yolmer Cervantes, José Rondón, Oscar Rubio.
Actividades:	Ingreso de estructura metálica para cubierta de área de servicios. Se realizó fundida de rampa posterior en cancha de zona de primaria y placa de llegada de rampa. Aplicación de pañete en cajas 1.0 x 1.0. zonas primarias. Se regó arena amarilla al rededor de aretas instaladas en zona posterior. Se realizó aseo general. Hora inicio actividades: 7:00am Hora fin actividades: 12:00pm.
	Arq. Valentina Nieto.
	Residente de obra.
Fecha:	26 de abril de 2026. - Domingo
Actividad:	No se ejecutaron actividades de obra en el frente.
	Arq. Valentina Nieto.
	Residente de obra.
Fecha:	27 de abril de 2026
Clima:	Soleado.
Personal:	• Director de obra: Luis Felipe Romero • Residente de obra: Valentina Nieto • Inspectora SST: Andrea Camila Antonio. • Oficial: Francisco Aldana. • Ayudantes: Ager Silgado, Jorge Cardenas, Gabriel Ariza. • Soldadores: Oscar Rubio, Jhon Rivera, Guillerma Rivera, Kevin Abril. • Personal hidraulico: Alonso Hurtado, Arley Diaz, José Caro, Yolmer Cervantes.
Equipo y herramienta:	Herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividades:	Se realiza retiro de teja en asbesto con los protocolos correspondientes de seguridad. Se inician trabajos de soldadura para estructura metálica de cubierta en área de servicios aledaño a caseta de vigilancia. Se continuan actividades de cuneta en zona primaria al lado de cancha posterior. Se realiza aseo general. Hora inicio actividades: 7:00am Hora fin actividades: 4:00pm.
	Arq. Valentina Nieto.
	Residente de obra
Nota:	No hay presencia de personal de interventoria en el frente. hasta las 10:00am.
Fecha:	28 de Abril de 2026
Clima:	Soleado
personal:	• Inspector SST: Andrea Camila Antonio.



Powered by CamScanner

Inspector Interventoria SST: Ximena Torres
Inspector Interventoria Obra: Ana Maria Trujillo
Personal Hidraulico: Andres Hurtado - Arbey Diaz
Jose caro - Yormer Cervantes.
Personal Soldadores: Oscar Rubio - JHoan Rubio
JHON Rivera - Guillermo Rivera - Nicolas Garcia
Kevin Abril - Orlando Malagon.
Actividades: Se hace retiro del material acopiado de asbesto en disposicion final al ente certificado - se sigue con el levantamiento de la estructura metalica para la cubierta del area de aseo - se sigue con la actividad de la cuneta y el levantamiento del muro de ladrillo.

Residente de Obra
ARQ Valentina Nieto.

Fecha: 29 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal: • Metálicos: Jhon Rivera, Guillermo Rivera, Orlando Malagon, Oscar Rubio.
• Hidraulicos: Andres Hurtado, Arvey Diaz, José Rondón, Yormer Cervantes, José Caro.
Equipo y Herramienta: Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades: Se continua con la actividad de instalación de estructura metálica para cubierta del área de servicios aledaño a caseta de vigilancia; se continua con la actividad de cuneta y construcción de muro colindante a cuneta.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieta

Fecha: 30 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal: • Metálicos: Jhon Rivera, Guillermo Rivera, Orlando Malagon, Oscar Rubio.
• Hidraulicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yormer Cervantes, José Caro, Alonso Hurtado
Equipo y Herramienta: Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades: Se continua con la actividad de instalación de estructura metálica para cubierta del área de servicios aledaño a caseta de vigilancia; se continua con la actividad de cuneta y construcción de muro colindante a cuneta. Residente de obra. - Arq. Valentina Nieta

Powered by CamScanner

Fecha: 01 de mayo de 2026 (festivo)
Clima: Soleado.
Personal: • Metálicos: Oscar Rubio, Jhoan Rubio, Jhon Rivera, Guillermo Rivera, Nicolas Garcia, Kevin Abril, Orlando Malagon.
• Hidraulicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yoiner Cervantes, José Caro, Alonso Hurtado.
Equipo y Herramienta: Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades: Se finaliza instalación de estructura metálica en área de servicios, se inicia actividades de pintura en estructura metálica y se finaliza construcción de muro en área colindante a cuneta.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 02 de mayo de 2026.
Clima: Lluvias constantes.
Personal: • Inspectora de obra: Lina Tamayo.
• Inspectora de obra de interventoria: Ana Maria Trujillo.
• Metálicos: Jhon Rivera, Guillermo Rivera, Orlando Malagon.
• Hidráulicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yoiner Cervantes, José Caro, Alonso Hurtado.
Equipo y Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continuan actividades de pintura en estructura metálica; se realizan aseo en cunetas de acceso, cunetas posteriores, se realiza orden y acopio de material y residuo de obra en áreas intervenidas; por lluvias constantes se relantiza y suspenden actividades en áreas de cunetas constantemente..

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 03 de mayo de 2026. -Domingo
Clima: Soleado.
Personal: • Soldadores: Jhon Rivera, Guillermo Rivera, Orlando Malagán.
Equipo y Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realizó instalación de cubierta ecoroof en zona de servicios.
Se realiza aseo general.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 04 de mayo de 2026.

Powered by CamScanner

Clima: Nublado

Personal: • Eléctricos: Deibi Lancheros, y Andrés Correa. • Inspectora interventoria: Ana María Trujillo
• Hidraulicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yoimer Cervantes, José Caro y Alonso Hurtado.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se ingresa material para instalaciones eléctricas y lámparas de la 2024 de servicios. Se realizan remates superiores en cajas para instalación de tapas en la zona de las cunetas de primaria. Se realiza aseo general.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 05 de mayo de 2026.

Clima: Nublado - Inicio de lluvias sobre las 12:00 del medio dia hasta las 2:30pm.

Personal:
• Director de obra: Luis Felipe Romero.
• Residente de obra: Valentina Nieto.
• Inspectora interventoria: Ana María Trujillo.
• Eléctricos: Deibi Lancheros, Andrés Correa, Deivid Caballero, Franklin Avilez, Efrain soto.
• Hidraúlicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yoimner Cervantes, José Caro y Alonso Hurtado.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continuan instalaciones eléctricas en el área de servicios. Se realizan tapas para las cajas de la zona de cunetas en primaria. Se ingresa material para remates lineales en superboard. Se realiza aseo general. Hora inicio actividades: 7:00am Hora fin actividades: 4:30 pm 5:00 pm.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 06 de mayo de 2026.

Clima: Lluvias desde las 7:00am hasta las 8:30am

Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto. • Inspectora sst interventoria: Ximena Torres.
• Eléctricos: Franklin Avilez, Deivid Caballero, Efrain Soto, Andrés Correa
• Hidraulicos: Alonso Hurtado, José Caro, Herbey Diaz, Jannar Cervantes. • Inspectora técnica de interventoria: Ana María Trujillo.
• Instaladores de drywall: Fabio Donato y Horacio Medina.

Powered by CamScanner

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza desinstalación de cerramiento posterior en zona de cunetas - primaria se continuan instalaciones eléctricas en drea de servicios. Se inicia instalación de aglotaso en piso en acerto interno de zona de servicios. Se realiza bordillo e instalación de rejillas plásticas en el cárcamo posterior de la cancha principal. Se realiza instalación de ventana en aluminio en drea de servicios. Se realiza pintura de cajas en zona de primaria. Se realizo instalación de tapas de cajas en zona de cunetas - área primaria. Se realiza instalación de rejillas plásticas en cárcamo zona posterior cancha. Se hace retiro de escombro y de basura. Se hacen lineales de drywall en zona perimetral de drea de servicios generales.

Hora inicio actividades: 7:30am Hora fin de actividades: 9:00pm.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 07 de mayo de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto. - Residente interventoria: Claudia Rojas.
- Eléctricos: Deibi Lancheros, Andrés Correa, Deivid Caballero, Franklin Avilez, Efrain
- Instaladores drywall: Horacio Medina, Fabio Donato. - Inspectora interventoria: Ana Maria Trujillo
- Hidraulicos: Arvey Diaz, José Rondón, Yoinner Cervantes, José Caro - Alonso Hurtado.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se finalizó la instalación de lineales de drywall al interior del acerto de aseo por intervención de estructura. Se finalizaron las conexiones eléctricas en el área de servicios y se realizó aseo general. Siendo las 9:30 am, se realizó entrega de las intervenciones realizadas en el frente en compañía de la interventoria en representación de la residente de interventoría y el director de interventaria, la supervisión de la SED, en representación del arquitecto Walter Peña y la gestora social Ubi Anzón y finalmente, el colegio en representación de la señora rectora y el almaconista. Se entrega a satisfacción y en cumplimiento del tiempo contractual consignado en la respectiva acta de entrega. Se realiza entrega de Manual de mantenimiento.

Residente de obra

Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

ANEXO 2

Registro de personal.

	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, COLEGIO UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1,106,898,543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LINA MARIA TAMAYO ORTIZ	1.032.482.429	312 515 5120	-	Inspectora de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDREA ANTONIO	53,003,493	311 562 6316	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LINDA VILLEGAS	1,085,098,114	-	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
MANUEL SANCHEZ	968,505	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JOSE MANUEL CARO	9,267,307	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ALONSO HURTADO	9,273,200	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ARBEY DIAZ	1,127,612,140	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
YOINER CERVANTES	1,002,420,393	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JOSÉ RONDON	5,097,970	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSCAR RUBIO	1,054,678,996	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JHON RIVERA	80,794,436	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GULLERMO RIVERA	80,224,110	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
KEVIN ABRIL	1,055,127,189	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JOHAN RUBIO	1,055,126,940	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
NICOLAS GARCIA	1,055,127,014	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ORLANDO MALAGON	79,057,441	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANCISCO ALDANA	79,786,617	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OLGER SILGADO	1,101,445,928	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JORGE CARDENAS	79,993,904	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

GABRIEL ARIZA	1,085,008,158	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIBI LANCHEROS	1,022,965,626	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDRES CORREA	1,036,134,095	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DAVID ALVAREZ	1,000,615,800	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EFRAIN SOTO	1,193,152,588	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIVID CABALLERO	10,258,662,976	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FABIO DONATO	80,087,543	-	-	Drywall	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
HORACIO MEDINA	78,023,443	-	-	Drywall	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JONNY CUBILLOS	1,030,587,111	-	-	Aluminio	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE
KR 56 # 94 – 02
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.1 RESUMEN DE OBRA 7
1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
1.3 RESULTADO DE ENSAYOS 11
1.4 BITÁCORA 11
1.5 REGISTRO DE PERSONAL 11
ANEXOS 13

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D – JOSE ANTONIO RICAURTE, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la KR 56 # 94 – 02.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, el avance de la obra, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal, un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	KR 56 # 94 – 02 - LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.1 Obras preliminares (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención). Para finalización de mantenimiento de cerramiento.

1.3 Mantenimientos

1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado). Se finalizó el mantenimiento del cerramiento por la parte posterior del colegio.
1.3.5	Limpieza y mantenimiento a cárcamo (incluye desmonte y montaje de rejilla, limpieza, retiro y disposición de material sobrante, resane de grietas y borde). De acuerdo a solicitud de arreglo de cárcamo.

1.4 Varios (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.4.5	Trasiego carretilla únicamente para proyectos especiales avalados por la interventoría a una distancia superior a 20 metros. Para el retiro del material de excavación.

II. Estructura (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.1 Excavaciones y rellenos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados). Para la instalación del pasto kikuyo.

2.2 Concretos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación. Para ajuste de andén en cancha aledaño a aula.

2.3 Elementos en concreto (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.3.11	Bordillo en concreto de 3000 psi para confinamiento de adoquín de 20 x 35 (incluye acero de refuerzo). Para nivelación de cárcamo.

XV. Obras exteriores y varios (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

15.1.16	Sumninistro e instalación de empradización en pasto kikuyo. Para zona posterior parque infantil.

XVIII. Aseo y disposición final (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

18.1.1	Aseo general final y limpieza. Se realizó en todas las áreas de intervención.

1.1 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D – JOSE ANTONIO RICAURTE; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

PLACAS POSTERIORES / ÁREA INFANTIL

De acuerdo con la solicitud realizada directamente por la SED, se realizó instalación de pasto kikuyo en la zona posterior donde se encuentran instalados los juegos del parque infantil. Para ello, se tuvo que nivelar el terreno, por lo cual fue necesaria la excavación, trasiego y retiro de 4 viajes de tierra en el área. Una vez finalizada la actividad, se procedió con el desmonte del cerramiento provisional en teja de zinc, el aseo general y la limpieza del piso chip previamente instalado.

BLOQUE DE AULAS

Se realizó aseo general y final del área intervenida.

CANCHA

Teniendo en cuenta la solicitud realizada directamente por la Institución y la SED, en recorrido para entrega realizado el 10 de abril, se realiza arreglo de andén en cancha aledaño a aula de clases. Cabe resaltar, que este daño de andén no fue ocasionado por actividades de obra (como se encuentra registrado en acta de vecindad realizada el 31 de octubre de 2025), ni tampoco se encontraba contemplada como una actividad del alcance inicial. De la misma manera, se ajusta el nivel de cárcamo, según lo observado por el rector del colegio y se realiza aseo general del mismo.

Adicionalmente, se realizan los retoques de pintura de la cancha necesarios tanto en el área de color como demarcación, aplicando doble capa de imprimante para garantizar su adherencia y durabilidad, Por último, se realiza aseo general.

CERRAMIENTO

Se continuó y finalizó la actividad de mantenimiento del cerramiento faltante, incluyendo la instalación de polisombra negra en la totalidad de este, para brindar mayor seguridad y aislamiento del cuerpo estudiantil del área pública, según requerimiento de la IED. Se realiza aseo general.

ENTREGA DE OBRA

Finalmente, el día 24 de abril, en compañía de La SED, la Interventoría y el Contratista, en representación del Apoyo a la Supervisión, el Gestor Territorial, el Director de Interventoría, y el Coordinador de proyectos del contratista, se lleva a cabo la entrega física del frente de obra

a la institución en representación del señor Rector y el Almacenista. Se realiza el respectivo recorrido de obra siendo las 12:00pm, en donde se reciben las intervenciones a satisfacción. Así mismo, se socializa y se hace entrega del Manual de Uso y Mantenimiento de las intervenciones realizadas a la representante del colegio.

En el Anexo 1-Bitácora de obra, se incluye acta de entrega firmada.

1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Excavaciones zona posterior de parque infantil para instalación de pasto.	Imagen 2. Instalación pasto kikuyo en zona posterior parque infantil.
	
Imagen 3. Instalación pasto kikuyo en zona posterior parque infantil.	Imagen 4. Aseo piso chip, zona posterior placa infantil.
	
Imagen 5. Retiro de material de excavación.	Imagen 6. Acopio parte del material de excavación.

	
Imagen 7. Arreglo andén aledaño a cancha y aula.	Imagen 8. Ajuste nivel cárcamo cancha-zona norte.
	
Imagen 9. Limpieza cárcamo cancha-zona norte.	Imagen 10. Retoques de pintura en cancha.

1.3 RESULTADO DE ENSAYOS

Para el proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO DOMIGNO FASUTINO SARMIENTO SEDE D – JOSE ANTONIO RICAURTE; durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, no fue necesario realizar ningún tipo de prueba de ensayo para ningún componente o material, debido a que las actividades ejecutadas no requieren de este proceso técnico. Por lo tanto, en este informe no se presentan resultados de ensayos.

1.4 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.5 REGISTRO DE PERSONAL


En la institución educativa COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D – JOSE ANTONIO RICAURTE, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Lina Tamayo	11032482429	Inspector de obra	08-10-2025	Activo
Oscar Prada	79645993	Inspector de obra	10-11-2025	Activo
Andrea Antonio	53003493	Técnica SST	6-12-2025	Activo
Francisco Aldana	79786617	Oficial	25-01-2026	Activo
Eduardo Cueto	79106980	Ayudante	17-02-2026	Activo
Gabriel Ariza	1085008158	Ayudante	25-02-2026	27-04-2026
Jorge Cárdenas	-	Ayudante	-	Activo
Olger Silgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Rafael Borja	80083868	Oficial de pintura	28-01-2026	Activo

Guillermo Rivera	80224110	Metálico	05-02-2026	Activo
Jhon Jairo Rivera	80794436	Metálico	05-02-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Domingo Faustino Sarmiento Sede D – Jose Antonio Ricaurte.
2. Registro de personal.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Domingo Faustino Sarmiento Sede D – José Antonio Ricaurte.

Equipo y herramienta: Herramienta menor y equipo de soldadura.

Actividades: Se continuó con actividades de instalación de polisombra en área de cerramiento y se inició actividad de instalación de unidades fijas de cancha múltiple. Hora inicio de actividades: 7:30 am Hora fin de actividades: 5:00 pm.

Residente contratista.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 08 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: Rafael Borja - Pintor.
Guillermo Rivera - Metálico.
Jhon Jairo Rivera - Metálico.

Equipo y herramienta: Se finalizó la actividad de instalación de las dos unidades fijas de cancha múltiple; se continuó con la instalación de la polisombra en el cerramiento; el día de ayer se hizo retiro en horas de la tarde de material de obra civil en el área y se realizó el desmonte del cerramiento existente; por lo tanto, el material que se encuentra en el área corresponde a actividades de pintura e instalación de polisombra en cerramiento, una vez estas actividades se culminen, será retirado el material y residuos del área, para realizar la jornada de orden y aseo correspondiente. Hora inicio de actividades: 7:30 am Hora fin de actividades: 4:30 pm.

Residente contratista.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 09 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: Pintor: Rafael Borja.
ipo y amienta: Herramienta menor.
nidades: Se finalizó la actividad de pintura en el área de la cancha y se continuó con la actividad de la instalación de la polisombra en el cerramiento. Hora inicio de actividades: 7:00am Hora fin: 5:00 pm.

Residente contratista.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 10 de abril de 2026
Clima: Soleado
Personal:
- Darwin Prada: Coordinador de proyectos
- Elkin Salazar: Director de interventoria
- Claudia Rojas: Residente de interventoria
- Walter Peña: Apoyo supervisión SED

Powered by CamScanner

Actividad: Se reune el contratista con la SED e interventoria, para realizar recorrido de entrega en donde se manifiestan observaciones por parte de la SED registrados en el acta respectiva firmada por los presentes.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 11 de abril de 2026.
Clima: Soleado
Personal:
- Oscar Prada: Inspector de obra.
- Ayudante: Enck Santiago
- Opical: Francisco Aldana.
- Ayudante: Gabriel Ariza
- Ayudante: Jorge Cardenas.
- Ayudante: Eduardo Cueto.
- Ayudante: Olger Silgado.

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se inicia excavacion en area de parque infantil para siembra de parto Kikuyo, de acuerdo a observacion de parte de la supervision de la SED. Hora inicio: 7:00am Hora fin: 12:00pm.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 12 de abril de 2026 - Domingo.
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 13 de abril de 2026
Clima: Nublado - Inicio de lluvias sobre las 3:00pm
Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto
- Ayudante: Olger Silgado
- Cordinador de proyecto: Darwin Prada
- Inspectora SST: Linda Villegas.
- Opical: Francisco Aldana
- Ayudante: Gabriel Ariza
- Ayudante: Jorge Cardenas
- Ayudante: Eduardo Cueto.

Powered by CamScanner

Equipo o Herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se continuan actividades de excavación en zona posterior de parque infantil. se acopian bolsas con el escombro en área de pasillo. se realiza orden y aseo general. Hora inicio: 7:00 am Hora fin: 4:00pm.

Residente de obra
Arq Valentina Neto.

:ha : 17-04-2026
mo Nublado
ipanci : Residente obra valentina neto

El dia de hoy la interventoria se permite realizar la siguiente nota con base en recorrido el dia de ayer por la dirección de interventoria y teniendo en cuenta compromisos acordados en reunion el 16/04/26 con el consorcio ESCOSA y rectoria de colegio segun la cual se acordaron la ejecución de las siguientes actividades

1-) Retiro material de relleno de la zona posterior → compromiso cumplido
2-) Nivelación terreno zona verde del area posterior → compromiso cumplido por contratista
3-) Mejoramiento de anden existente conforme solicitud rectoria - compromiso pendiente
4-) Nivelación rejilla caicomo existente entre placa concha y anden existente segun rectoria → pendiente
5-) subsanación de observaciones de pintura de concha que presento desprendimiento → compromiso pendiente por cumplir

Asi mismo la interventoria solicita la correspondiente jornada de aseo y limpieza en zona intervenida, teniendo en cuenta que la rectoria lo solicita

por ultimo se solicita al contratista la revision piso chip zona posterior, con el fin de verificar la calidad para el uso y los remoches. Se solicita al contratista la entrega de estos pendientes conforme a lo acordado. Ing. Elkin Salazar.

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de abril de 2026

Clima: Lluvioso desde las 7:00am.

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Oficial: Francisco Aldana
- Ayudante: Eduardo cueto
- Ayudante: Jorge Cardenas

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se realiza actividad de arreglo de andén y área de cancha de acuerdo a lo solicitado en la entrega el día 10 de abril.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra

Respuesta nota interventoría del 17 de abril: Se han atendido las observaciones dadas durante la entrega del día 10 de abril, con el personal operativo a partir del 11 de abril. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la actividad de excavación y retiro de material excavado se alargó más de lo previsto, retrasando los compromisos aún pendientes por subsanar. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista Escosa, se compromete a finalizar el remate del andén y el ajuste de la cancha el día de hoy 17 de abril. Así mismo, se subsanará el compromiso del cárcamo y la pintura de la cancha entre el sábado 18 y domingo 19 de abril, si las condiciones del clima lo permiten. Esto teniendo en cuenta que la pintura NO se puede aplicar con la cancha húmeda o mojada pues esa condición afecta su adherencia sobre la superficie.
Finalmente, cabe resaltar que estás actividades, como el caso del arreglo del andén, fueron planteadas por el contratista durante la ejecución de la obra, sin embargo, no fueron aprobadas por la interventoría. Por este motivo, No son parte del alcance inicial de la intervención.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

▶ A continuación se realizará el registro de los días 14, 15 y 16 de abril, de las actividades realizadas y personal en obra.

Powered by CamScanner

Fecha: 14 de abril de 2026.
Clima: Nublado - lluvias a partir de las 2:00pm.
Personal:
- Ing. Darwin Prada - Coordinador de proyectos.
- Oficial: Francisco Aldana
- Ayudante: Eduardo Cueto
- Ayudante: Jorge Cardenas.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se realiza 1 viaje de retiro del material de excavación, se inicia instalación del pasto Kikuyo sobre la zona posterior. Se realiza aseo general.
Arq Valentina Nieto.
Residente de obra

Fecha: 15 de abril de 2026.
Clima: Nublado - Inicio de lluvias sobre las 3:00pm.
Personal:
- Coordinador de proyectos: Darwin Prada.
- Oficial: Francisco Aldana.
- Ayudante: Eduardo Cueto
- Ayudante: Jorge Cardenas.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se continua instalación del pasto Kikuyo en drea infantil. Se realiza aseo general y trasiego de material de excavación para retiro.
Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 16 de abril de 2026.
Clima: Nublado - Inicio de lluvias sobre las 2:30pm.
Personal:
- Coordinador de proyectos: Darwin Prada.
- Oficial: Francisco Aldana.
- Ayudante: Eduardo Cueto.
- Ayudante: Jorge cardenas.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se realiza un segundo viaje de retiro de material de excavación. Se finaliza instalación de pasto Kikuyo. Se realiza aseo general.
Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

Fecha: 18 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto. • Inspectora de interventoría: Ana María Trujillo.
• Oficial: Francisco Aldana.
• Ayudante: Jorge Cardenas
• Ayudante: Eduardo Cueto.
Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continua y finaliza remate de andén al lado de cancha y remate de trapezón a lado de arco de cancha. Se realiza aseo general.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 19 de abril de 2026. – Domingo.
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 20 de abril de 2026.
Clima: Nublado
Personal: • Inspectora SST: Andrea Camila Antonio.
• Oficial: Francisco Aldana
• Ayudantes: Eduardo Cueto y Jorge Cárdenas.
• Pintor: Rafael Borja
Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Nivelación de cárcamo frente a cancha. Aseo general del cárcamo, la cancha y el andén.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 21 de abril. de 2026.
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente. por lluvia

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 22 de abril de 2026.

Powered by CamScanner

Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente - Pintura de canchas debido a fuertes lluvias.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 23 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal: • Rafael Borja - Pintor.
Actividad: Se realizan remates de pintura de cancha de acuerdo a observaciones dadas el 10 de abril. Se realiza aseo general.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 24 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: • Coordinador de proyectos: Darwin Prada.
• Oficiales: Francisco Aldana. y Rafael Borja.
Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continuan remates de pintura en cancha. Se retiran residuos de formaleta de madera para nivelación de cárcamo y se realiza aseo general. Siendo las 12:00pm, se lleva a cabo recorrido de entrega entre contratista, en representación del coordinador de proyectos Darwin Prada, la Interventoría en representación del Director Elkin Salazar y la SED, en representación del apoyo a la supervisión Walter Peña, junto con el señor Rector de la Institución. Se entregó y se recibió a satisfacción durante el recorrido la intervención de las actividades solicitadas. Así mismo, se socializó y entregó el Manual de uso y mantenimiento de las intervenciones realizadas al señor Rector.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

A continuación, en la página 58, se anexa acta de entrega física de la sede.

Powered by CamScanner

ANEXO 2

Registro de personal.

	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, COLEGIO UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1.106.898.543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSCAR PRADA MURCIA	79.645.993	316 690 1043	-	Inspector de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LINA MARIA TAMAYO ORTIZ	1.032.482.429	312 515 5120		Inspector de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDREA ANTONIO	53.003.493	311 562 6316	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANCISCO ALDANA	79.786.617	-		OFICIAL	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OLGER SILGADO	1.101.445.928	-		AYUDANTE	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

JORGE CARDENAS		-		AYUDANTE	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GUILLERMO RIVERA	80.224.110	-	-	OFICIAL	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JHON JAIRO RIVERA	80.794.436	-	-	OFICIAL	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EDUARDO CUETO	79.106.980	-	-	AYUDANTE	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
RAFAEL BORJA	80.083.868	-	-	OFICIAL DE PINTURA	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GABRIEL ARIZA	1.085.008.158	-	-	AYUDANTE	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO VISTA BELLA
SEDE B – SAN CIPRIANO
CALLE 166 # 54 C 08
LOCALIDAD SUBA
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.2 RESUMEN DE OBRA 10
1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 14
1.4 RESULTADO DE ENSAYOS 21
1.5 BITÁCORA 21
1.6 REGISTRO DE PERSONAL 21
ANEXOS 23

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO VISTA BELLA SEDE B – SAN CIPRIANO, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Calle 166 # 54 C 08.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, el avance de la obra, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal, un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	KR 3 ESTE 58 A 96 – LOCALIDAD CHAPINERO – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.1 Obras preliminares (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.1.1	Replanteo (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la sed no lo puede aportar)

1.2 Demoliciones, desmontes, retiros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.2.22	Desmonte de tanque elevado (incluye desconexión, accesorios de taponamiento, andamio certificado, disposición y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.38	Desmonte retiro de tuberías hidráulicas existentes de 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

1.3 Mantenimientos (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)

1.4 Varios (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de

	residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)

II. Estructura (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

2.1 Excavaciones y rellenos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

2.2 Excavaciones y rellenos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación.

2.4 Refuerzos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electro soldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m

2.5 Estructura metálica (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. Incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)

III. Mampostería (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

3.1 Mampostería (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo

3.3 Elementos estructurales y no estructurales (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

3.3.1	Suministro e instalación de anclajes epoxico 3/8" (incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción). No incluye acero de refuerzo.

IV. Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

4.3 Red de agua fría (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

4.3.4	Suministro e instalación tuberia pvcp rde 21 de 1" incluye accesorios
4.3.8	Suministro e instalación tuberia pvcp rde 9 de 1/2" incluye accesorios

4.9 Otros (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

4.9.6	Suministro e instalación de tanque almacenamiento de 1000 lts

V. Instalaciones eléctricas y de comunicaciones (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 thhn y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. Incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería emt ø3/4" hasta 4m. Incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.18	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 3x20a 10 ka
5.1.31	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre libre de halógenos 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t)
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. Incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados

VII. Pisos (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

7.2 Acabados de pisos (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba.

VIII. Mampostería seca (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

8.1.5	Muro en superboard de 8 mm incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras e= 12 cm.

IX. Carpintería metálica (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

9.1 Carpintería metálica en Coll Rolled (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo hro 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.6	Suministro e instalación de puerta persiana metálica con marco en lámina coll rolled lisa calibre 18 con bisagras y pasador. Terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.

9.3 Otras actividades (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

9.3.6	Puerta en aluminio tipo persiana.
9.2.12	Suministro e instalación de ventaneria en aluminio, cuerpos fijos, incluye vidrio laminado 3+3 mm incoloro y herrajes. Instalada, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a diseño sed. (aplica color crudo o blanco)

XII. Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

12.1 Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

12.1.1	Pañete muro acabado liso 1:4, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)

12.2 Pintura sobre muros y placas (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)

XVI. Cubiertas e impermeabilizaciones (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.2	Canal en pvc amazonas o equivalente, incluye accesorios (incluye andamios certificados)
16.1.8	Suministro e instalación de teja traslucida opal pc 37 tipo ecoroof o similar
16.1.24	Suministro e instalación de cubierta ecoroof upvc 2,5mm (incluye caballete, andamios, teja y tornillería)

XVII. Cubiertas e impermeabilizaciones (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

18.1.1	Aseo general final y limpieza.

XIX. Mantenimiento árboles, zonas verdes y otros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

19.1.11	Suministro e instalación de equipo hidroneumático con 2 bombas de 2hp 110/220 tanque hidroneumático por membrana de 200lts, marca Pearl, tablero de control con norma retie (incluye 2 bombas alta presión caudal 2.33lp/s h.maq 50mt 1 tanque hidroacumulador membrana 200lts vertical con manómetro accesorios de interconexión entre bombas y tanque en hierro galvanizado (hg), 1 flauta de descarga en 3" incluye copa de descarga 3 a 2, 2 registros en bronce tipo compuerta, 2 válvulas cheque hidroneumático en bronce, 1 tablero de control en cofre metálico con norma retie 2- presostatos rango 40/60, 1 sensor de nivel (flotador), 1 manómetro en glicerina con caratula de 2" (incluye todos los elementos para su instalación y funcionamiento)

NOTA: El item contractual 19.1.11, incluye tuberia HG, sin embargo, teniendo en cuenta lo requerido en la norma vigente NTC 1500 – Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias (AÑO 2023), se tomó la determinación de instalar tuberia PVC.

Adicionalmente, se incluye junta anti vibratoria, según recomendación de especialista hidrosanitario, con el propósito de evitar que se trasmita la vibración del equipo al resto de la red durante el funcionamiento del mismo.

1.2 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrollan en la institución educativa COLEGIO VISTA BELLA SEDE B – SAN CIPRIANO; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

BODEGA

Se realizó la instalación de láminas de superboard para la bodega ubicada en el segundo nivel del bloque de servicios, con su respectivo acabado de pintura en muros interiores de color blanco y exteriores de color amarillo. Además, se realizó la instalación de la estructura y cubierta ecoroof en el área, posteriormente se realizó la instalación de ventanas y puerta en aluminio para brindar iluminación natural y resguardo al espacio; se realizó la instalación de luminarias, interruptor y tomacorriente con su respectiva tubería eléctrica y finalmente se realizó la demolición de alistado de piso y mediacaña en el área, se enlono el material obtenido para su posterior disposición y continuar con la actividad de instalación de enchape de piso y guardaescoba garantizando la pendiente hacia el sifón existente. Al finalizar las intervenciones en el área de bodega se realizó el desmonte del cerramiento colindante al área y se realizó el aseo correspondiente del área.

CUARTO DE BOMBEO Y TANQUES

Se realizó la construcción de la placa y muros en bloque #4 requeridos para la instalación de tanques y sistema hidráulico correspondiente al cuarto de bombas, posteriormente se realizó la actividad de pañete para los muros de este espacio y se finalizó con la pintura de color gris en muros y de color azul en placa, además se realizó la instalación de los elementos requeridos para su correcto funcionamiento, finalmente se realizó la instalación de la puerta del espacio para brindar protección a los elementos instalados allí. Se realizó la instalación de los tanques de agua requeridos siguiendo con los protocolos de seguridad e higiene que estos elementos requieren para su correcto funcionamiento.

A continuación, se describen los equipos instalados en el Colegio Vista Bella sede B de Bogotá para el mejoramiento del sistema de bombeo, de acuerdo a lo establecido en la **Norma NTC 1500 – Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias (AÑO 2023)** y el **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Año 2024):**

- Motobombas de Impulsión de agua: se cuentan con dos motobombas marca Barmesa modelo MH170 con una potencia de 2.2 – 3.4 HP c/u y una tensión de trabajo de 230v. Estas bombas son ensambladas bajo altos estándares de calidad ofreciendo eficiencia premium en consumo eléctrico, garantizando óptimos periodos de trabajo a bajo consumo de energía.
- Tablero de control y potencia: el tablero instalado es un alternador de bombas que cuenta con dos variadores de velocidad (un variador para cada bomba) esto garantiza respaldo en el funcionamiento de los equipos, el tablero garantiza arranques y

paradas con rampa de aceleración y desaceleración, esto evita los picos de corriente que se generan con un arranque convencional y a su vez alarga la vida útil de los equipos y evita el golpe de ariete.

- Tanque Hidro acumulador de 200 litros: el tanque funciona para almacenar agua a presión garantizando tiempo de apagado en los equipos bajo gastos mínimos de caudal.
- Tuberías y Válvulas de corte: El conjunto de tuberías y válvulas existentes garantizar una operación sin fugas, además se instalaron válvulas de corte y acoples flexibles para facilitar los procesos de mantenimientos futuros.
- Flotador de Nivel Bajo: es un flotador eléctrico que está instalado dentro del tanque de almacenamiento de agua potable y se conecta al tablero de control, su función es apagar el equipo cuando el nivel de agua dentro del tanque sea críticamente bajo, esto garantiza que los equipos no funcionen cuando no cuenten con suficiente nivel de agua en el tanque y así se evita trabajo en seco que es muy perjudicial para el adecuado funcionamiento del sistema.
- Manómetros: son instrumentos de medición que se instalan en el sistema para poder monitorear la presión de funcionamiento del mismo, el manómetro instalado garantizar una adecuada lectura de presión del sistema.
- Presostatos: son dispositivos de control que se encargan de abrir o cerrar el circuito para enviar la señal de encendido y/o apagado de las bombas. Se encuentran instalados dos presostatos, uno actúa como principal alternando el funcionamiento de las bombas y el segundo actúa como adición en caso de que la demanda de caudal del sistema sea superior a la que pueda entregar una bomba cuando este presostato de adición se cierra se ponen en funcionamiento las dos bombas simultáneamente.
- Tanque botella 1.000 LTS: instalación de 3 tanques tipo botella POLINTER para almacenamiento de agua potable de polietileno de doble capa.

Teniendo los elementos del cuarto de bombas con las conexiones requeridas en el cuarto correspondiente, se procedió a realizar la intervención al interior del aula colindante y de manera perimetral al bloque de servicios y de baños para brindar la conexión requerida a los baños existentes de esta área.

HUERTA

En el área de huerta, debido al desarrollo de actividades del cuarto de bombas que colinda con este espacio se realizaron diferentes actividades en el área para el mejoramiento de la misma, tales como, la actividad de pintura en la estructura de cubierta existente en el área, la instalación de estructura metálica para dar continuidad de protección a este espacio, la instalación de cubierta ecoroof tipo opal debido a la necesidad de luz solar en el área por la agricultura urbana que desarrolla la IED, la instalación de canal y bajantes correspondientes para esta cubierta y finalmente se brindó apoyo a la red de riego existente en el área,

brindando un mejoramiento a esta mediante la disposición de elementos reciclados como los que ha utilizado el cuerpo estudiantil de la IED, además se realizó la actividad de pintura en muros y vigas colindantes a este espacio para brindar un mejoramiento integral al espacio.

CANCHA

Para el área de la cancha se realizó la actividad de mantenimiento para las rejas existentes en el área mediante soldadura de elementos sueltos, pintura anticorrosiva y finalmente pintura en esmalte de color negro en la totalidad de todos los elementos.

CICLO PARQUEADERO

En el desarrollo del actual contrato, el consorcio ESCOSA reconoce las obligaciones ambientales que se deben cumplir en su totalidad; una de estas es la de implementar un ciclo parqueadero en una de las sedes adscritas al contrato; por lo tanto, se realizó las indagaciones pertinentes y se identificó que en esta IED el uso de la bicicleta es una prioridad para la movilidad del cuerpo estudiantil, es por esto que se realizaron diferentes actividades para brindar un mejoramiento para una parte del espacio utilizado como parqueadero de bicicletas al interior de la IED.

Al ingreso de la IED, se identificó el espacio de ciclo parqueadero que se encuentra en un estado de deterioro por la falta de mantenimiento y la cercanía con elementos naturales que aceleran el deterioro mencionado, por lo tanto, se realizó la excavación requerida para la actividad de fundida de placa de contrapiso, en la cual se realizó la instalación del ciclo parqueadero de 10 puestos.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

Para el día 11 marzo de 2026, se presentó en la IED, la caída y descolgamiento de un elemento metálico que brinda soporte a la puerta de acceso de la institución, por lo tanto, se realizó el reemplazo de la totalidad de los elementos de conexión con el cerramiento existente y soporte a la hoja de la reja/puerta para brindar mayor rigidez a la puerta en mención. Esta actividad, se tomó como parte del mantenimiento de cerramiento determinado en el alcance inicial.

ENTREGA DE OBRA

Para el día 06 de mayo en presencia de la interventoría en representación del director de obra, la Arquitecta residente, el contratista Consorcio ESCOSA en representación del director de obra y la institución educativa en representación de la rectora, se realizó el recorrido de entrega de obra, el cual fue recibido por parte de la IED a satisfacción de las intervenciones realizadas y en funcionamiento el equipo de bombeo instalado, el cual fue previamente revisado en campo conjuntamente entre el especialista del contratista y de la interventoría, con el fin de verificar su correcta instalación conforme a lo señalado en el esquema presentado por el contratista y en cumplimiento de la normatividad vigente, además se hizo entrega del

Manual de uso y mantenimiento a la institución y finalmente se firma entre las partes implicadas y mencionadas previamente la acta de entrega final, la cual se encuentra anexada en este informe.

1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Instalación de estructura y láminas para muros en superboard para área de bodega.	Imagen 2. Instalación de estructura metálica para cubierta en área de bodega.
	
Imagen 3. Instalación de ventanas en aluminio en área de bodega.	Imagen 4. Instalación de puerta en aluminio en área de bodega.

	
Imagen 5. Instalación de teja ecoroof, flanches y canal correspondiente para cubierta de área de bodega.	Imagen 6. Actividad de pintura en muros sobre fachada de bodega y área de servicios y baños.
	
Imagen 7. Actividad de pintura en muros internos en área de bodega.	Imagen 8. Instalación de luminarias, interruptor, tomacorriente y tubería emt en área de bodega.

	
Imagen 9. Demolición de acabado de piso y media caña en área de bodega.	Imagen 10. Instalación de enchape y guardaescoba en piso en área de bodega.
	 
Imagen 11. Construcción de muros y placas para cuarto de bombas.	Imagen 12. Instalación y proceso de limpieza y desinfección de tanques de agua.

 	
Imagen 13. Conexión de red hidráulica, tanques de agua, motores y tanque hidro acumulador en cuarto de bombas.	Imagen 14. Instalación de puerta en cuarto de bombas.
	
Imagen 15. Instalación de tablero de control en cuarto de bombas.	Imagen 16. Instalación de tubería para conexión de cuarto de bombas a bloque de baños.

	 
Imagen 17. Actividad de pintura en estructura existente en área de huerta.	Imagen 18. Instalación de estructura metálica en área de huerta.
	
Imagen 19. Instalación de canal en área de huerta.	Imagen 20. Instalación de cubierta teja traslucida opal PC 37 tipo ecoroof o similar, en área de huerta.

	
Imagen 21. Actividad de pinturas en muros y vigas colindantes a área de huerta y cuarto de bombas.	Imagen 22. Mantenimeinto en reja de cancha.
	
Imagen 23. Excavación para instalación de ciclo parqueadero.	Imagen 24. Fundida de placa e instalación de ciclo parqueadero.

	 
Imagen 25. Arreglo y mantenimiento en puerta de acceso.	Imagen 26. Aseo en áreas de intervención.

1.4 RESULTADO DE ENSAYOS

Para el proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO VISTA BELLA SEDE B – SAN CIPRIANO; durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, no fue necesario realizar ningún tipo de prueba de ensayo para ningún componente o material, debido a que las actividades ejecutadas no requieren de este proceso técnico. Por lo tanto, en este informe no se presentan resultados de ensayos.

1.5 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron el día 4 de diciembre los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.6 REGISTRO DE PERSONAL


En la institución educativa COLEGIO VISTA BELLA SEDE B – SAN CIPRIANO, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Darwin Prada	1016053758	Profesional de Costos	01-10-2025	Activo
Lina Tamayo	1032482429	Inspectora de obra	08-10-2025	Activo
Andrea Antonio	53003493	Técnica SST	05-01-2026	Activo
Rafael Borja	80083868	Pintor	02-01-2026	Activo
Gustavo Corchuelo	80134543	Soldador	24-02-2026	Activo
Mauricio León	80091046	Contratista	10-02-2026	Activo
Jorge Téllez	-	Enchapador	-	Activo
Francisco Aldana	79786617	Oficial	25-01-2026	Activo


Eduardo Cueto	78106980	Ayudante	17-02-2026	Activo
Olger Silgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Jorge Cardenas	79993904	Ayudante	-	-
Gabriel Ariza	1085008158	Ayudante	25-02-2026	Activo
Santiago Vargas	1027280848	Ayudante	15-02-2026	Activo
Andres Galvis	80120047	Ayudante	-	-
Gonzalo Cely	1049621813	Ayudante	-	-
Jonny Cubillos	1030587111	Aluminio	-	-
Brayan Cubillos	1030651432	Aluminio	-	-
Omar Criales	70818672	Aluminio	-	-
José Rondón	5097970	Hidráulico	31-04-2026	Activo
Manuel Sánchez	968505	Hidráulico	09-04-2026	Activo
Deibi Lancheros	1022965626	Eléctrico	19-01-2026	Activo
Ivan Correa	1036134095	Eléctrico	14-02-2026	Activo
Franklin Avilez	1000615800	Eléctrico	25-03-2026	Activo
Efrain Soto	1193152588	Eléctrico	18-03-2026	Activo
Deivid Caballero	1028662976	Eléctrico	25-03-2026	Activo
Johan Rubio	1055126940	Metálico	05-02-2026	Activo
Nicolas Garcia	1055127014	Metálico	05-02-2026	Activo
Kevin Abril	1055127189	Metálico	05-02-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Vista Bella Sede B – San Cipriano.
2. Registro de personal.
3. Acta de entrega de obra.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Vista Bella
Sede B – San Cipriano.

Personal: Inspector SST: Andrea Camila Antonio
Inspector Obra Interventoria: Eduardo Enciso
Oficial: Francisco Aldana.
Ayudante: Jorge cardenas - Gabriel Ariza - Santiago vargas
Actividad: Capacitacion Riesgo Quimico - Aseo de area - descarga de material.
Residente de dora. Arq Valentina Nieto.
FECHA: 8-04-2026
clima: Soleado.

Personal: Inspector SST: Andrea Camila Antonio
Inspector Obra Interventoria: Eduardo Enciso.
Oficial: francisco aldana
Ayudantes: Jorge Cardenas - Gabriel Ariza - Santiago Vargas - Andres Galvis - Gonzalo Cely
Actividades: Se amplio placa de tanques - Armado de Estructura de d superboard
Residente Obra
ARQ: Valentina Nieto.
Nota: La interventoria solicita el esquema del espacio de bombas a construir al contratista en el espacio aprobado, teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido entregado el esquema. Se reitera lo solicitud para la aclaración de esta información.

Fecha: 9-04-2026
clima: Soleado
Actividad: Oficial: francisco aldana
Ayudantes: Jorge cardenas - Gabriel Ariza - Santiago Vargas
Superboard: Andres Galvis - Gonzalo Cely
Actividad: Se sige armado estructura de superboard. Se inicio pintura de estructura metalica del vivero.
Residente de obra Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 10-04-2026
clima: Soleado
Personal: Oficial: francisco Aldana
Ayudantes: Jorge cardenas - Gabriel Ariza - Santiago Vargas.
Superboard: Andres Galvis - Gonzalo Cely
Actividades: Maquillaje muros superboard - Pintura de estructura metalica - pintura en muros amarillos - Construccion de nicho pag

Powered by CamScanner

equipo de bombeo.

Residente Obra.

ARQ: Valentina nieto.

Fecha: 11-04-2026

clima: Soleado

Personal: Superboard: Andres Galvis - Andres cely

Actividad: pañete estructura de Superboard.

Residente Obra.

ARQ: Valentina Nieto

Fecha: 12-04-2026 Domingo

Actividad: No se realizo actividades Residente de obra. Arq Valentina Nieto

Fecha: 13-04-2026

clima: soleado.

personal: Inspector SST: Andrea Camilo Antonio

Inspector Obra Interventoria: Eduardo Enciso

Oficial: Rafed Borja.

División Aluminio: Jonny cubillos - Brayan Cubillos - Omar Corales.

Actividades: Pintura Muro cerramieto interno - Instalacion de puerta y ventanas en el salon de Musica.

Residente Obra.

ARQ: Valentina Nieto.

Fecha: 14-04-2026

clima: Soleado

Personal: Inspector: SST Andrea Camila Antonio

Inspector SST interventoria: Laura Pacheco.

Pintura: Rafael Borja - Jose Carmargo

Actividad: Pintura muro y vigas - resillo cuarto de musica.

Residente Obra

ARQ: Valentina Nieto.

1:30PM Se Para actividad Por lluvias

Powered by CamScanner

14/4/26 Nota: La interventoria solicita ocloración ocerca del alcance de la intervención electrica requerida para la instalación del equipo de bombeo en la ubicación propuesta por el contratista. Esto ocloración debe venir con esquema y cantidades oproximadas para ajuste de presupuesto. Se reitera la solicitud al contratista de la presentación del esquema general del cuarto de bombas. Interventoria: Arq. claudia

15/4/2026 Nota 15 de Abril: Se le recuerda al contratista la obligación de señalizar y demarcar todas las zonas de intervención, con el fin de brindar seguridad a los estudiantes y personal ajeno a la obra.
Interventoria: Arq. Claudia

Fecha: 15-04-2026
Clima: soleado
Actividades: Personal: Inspector obra interventoria: Eduardo Enciso
operativo: Andres Galvis, Gonzalo cely Rafael Borja.
Actividad: Techado de cubierta, Pintura fachada.

Residente obra
Valentina Nieto.

Fecha: 16-04-2026
Clima: Soleado
Personal: inspector SST Interventoria: LAURA Pacheco - Inspector obra Interventoria: Eduardo Enciso
Operativo: Andres Galvis - Gonzalo cely.
Activid: Instalacion de cubierta de salon de musica.

Residente Obra
Valentina nieto.

Fecha: 17-04-2026
Clima: Soleado
Personal: Inspector SST interventoria: Laura pacheco.
operativo: Jose Camargo - Jose Rondon
Activi: Pintura Salon Musica - Instalacion Bombas.

Residente Obra
ARQ VALENTINA NIETO

Powered by CamScanner

20/4/2026 Abril 20 de 2026.
Clima: Soleado
Personal contratista:

20/4/2026 Nota Interventoria: Se le recuerda al contratista que para el cuarto de equipos, debe cumplir con acabados internos que permitan aseo y garanticen facilidad en mantenimiento interno para el cuarto de equipo de bombeos. Y que en caso de alguna novedad se pueda evacuar Aguas sin afectación de equipos.; internamente.
Asimismo las obras exteriores en zona de tanques y areas cercanas, debe generarse acceso de circulación adecuado y en el caso de instalación de tanques, realizar las adecuaciones requeridas para garantizar mantenimiento de area, de tal manera que ejecuten bordillos de zona verde que eviten contaminación de material organico que llegue a los tanques. Ademas de garantizar la seguridad de los equipos con puerta metalica correspondiente.
Igualmente se retora la aclaración solicitada en relación al alcance de intervención electrica requerida para el debido funcionamiento de equipos. Arq. Claudia Rojas / Arq Interventor.

Fecha: 20-04-2026
Clima: Soleado
Personal: Inspector obra Interventoria: Eduardo Enciso.
Residente Obra Interventoria: Claudia Rojas
Operativo: Jose RONDON
Actividades: El Fin de semana se realizo las instalaciones de redes electricas

Powered by CamScanner

y de acueducto para el funcionamiento de bombas de aguas. y se inspeccione su funcionamiento, se retiran para hacer el cuarto de bombas.

Residente Obra.
ARQ Valentina Nieto.

Fecha: 21-04-2026
clima: Soleado
Personal: Inspector SST Interventoria: Laura Pacheco.
Operativo: Jose Camargo - Eduardo Cueto - Jorge Cardenas
oficial: francisco Aldana Electricos: Deibi Lancheros - Andiess correa.
Actividad: Pintura salon de musica - Levantamiento Muros de cuarto de Bombas. - Desmonte de tuberia y tablero electrico.

Residente Obra.
ARQ Valentina Nieto

Fecha: 22-04-2026
clima: Soleado.
Personal: Inspector SST: Andres Camilo Antonio
Inspector Obra Interventoria: Eduardo Enciso.
Actividad: Oficial: francisco Aldana
Ayudante: Jorge Cardenas - Eduardo cueto.
Actividad: ingreso material para paredes de cuarto de bombas.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Nota: Se solicita nuevamente a la interventoria, como en otros frentes, por favor no dejar espacios intermedios entre notas u observaciones en la bitácora, ya que es un documento oficial y se debe diligenciar de corrido.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto

Powered by CamScanner

23/4/26 Fecha 23/4/2026

El día de hoy se reunieron por medio de video llamada originada en sitio, el Ing especialista hidraulico del contratista y de la interventoria para revisar la instalación de equipo de bombeo y tanques de almacenamiento para la zona porteria del Colegio. La interventoria, previa socialización del contratista, realiza las siguientes recomendaciones al contratista para ser consideradas así:

1. Los tanques deben estar entregados e instalados en debidas condiciones de asepsia e higienizados previamente para el uso del colegio. Se debe entregar documentación de respaldo de ejecución de la actividad. Igualmente el contratista debe asegurarse de que los tanques no contengan residuos ni suciedad. Se solicita registro fotografico al respecto del estado de tanques al momento de la entrega.
2. Entre los tanques y la tubería de succión de las bombas debe haber una junta antivibratoria (unión bonacha) para evitar que la vibración de las bombas se transmita a los tanques.
   - Se debe dejar una linea para poder descargar los tanques hacia un punto seguro, en caso de requerirse mantenimiento.
3. Las tuberías de descarga de las bombas deben contar cada una con su respectivo check y valvula de corte individuales, y unions universales para permitir realizar desmontes de estas.
4. El tanque hidroacumulador debe contar tambien con su unión universal para posibles mantenimientos y una linea de drenaje.
5. Todos los elementos sensibles del equipo deben ir debidamente protegidos contra la intemperie para

Powered by CamScanner

preservar su vida util.
Se firma x parte del contratista y la interventoria

Arq Claudia
R. Interventoria
Arq. Claudia Chaves

Ing. Manuel Sanchez

Fecha: 23-04-2026.
Clima: Soleado
personal: Inspector SST: Andres Camilo Antonio.
Oficial: francisco aldana
ayudantes: Jorge cardenas - Eduardo cueto.
Personal Hidrosanitario: Jose Pandon.
Actividades: Muros de cuarto de bombas - sacar Escombros.
Instalacion de Bombas.

Residente de obra
ARQ Valentina Nieto

Fecha: 24 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal: • Oficial: Francisco Aldana.
• Ayudantes: (Francisco Aldana) Jorge Cardonas, Eduardo Cueto.
Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se funde placa superior en zona posterior del colegio, para cuarto de bombas. Se realiza aseo general.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 25 de abril de 2026.
clima: Nublado.
Personal: • Oficial: Francisco Aldana.
• Ayudantes: Jorge Cardenas, Eduardo Cueto.
Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza instalacion de rejillas pendientes de cárcamo frente al bloque de aulas. Se realiza pañete en muros de cuarto de

Powered by CamScanner

bombas en la zona posterior del colegio.

Residente de obra.

Arq. Residente Valentina Nieto.

Fecha: 26 de abril de 2026.

Actividades: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra

Arq Valentina Nieto.

Fecha: 27 de abril de 2026.

Clima: Nublado

Personal: • Manuel Sánchez - Técnico • Inspectora SST interventoria: Laura S Pacheco.
• José Rondón - Oficial.
• Eléctricos: Franklin Áviles, Efrain Soto, Deivid Caballero, Iván Correa, Deibi Lancheros.

Actividades: Se iniciaron instalaciones de tubería y cableado para luminarias y tomacorrientes. Se realizaron las conexiones eléctricas en el tablero de control y motores. Se finalizaron conexiones hidraulicas y aseo general.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 28 de abril de 2026.

Clima: Nublado.

Personal: • Director de obra: Luis Felipe Romero. • Inspector Interventoria: Eduardo Enciso.
• Técnico hidraulico: Manuel Sánchez.
• Oficial: José Rondón.
• Eléctricos: Franklin Ávilez, Efrain Soto, Deivid Caballero, Iván Correa, Deibi Lancheros.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se continua instalaciones de tubería y cableado para luminarias y tomacorrientes. Se realiza aplicación de pintura en paredes y techo del cuarto de bombas. Se realiza aseo general.

Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

29 de Abril | Nota: La interventoria solicita al contratista la justificación por escrito del cambio de tuberia a pvc, teniendo en cuenta la designación del item contractual, y debido a la manera en la que se esta realizando el montaje del sistema, la interventoria solicita la incorporación de una junta antivibratoria conforme recomendación de especialista hidraulico de la interventoria.

Fecha: 29 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal:
- Inspector de interventoria: Eduardo Enciso.
- Electricos: Deibi Landeros, Franklin Alulez, Efrain Soto, Deucl Caballero, Ivan Correa.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realizó instalacion de luminarias y tomacorrientes o interruptores. Se realizó aseo general.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 30 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal:
- Manuel Sánchez - Técnico hidraulico
- José Rondón - Oficial.
- Gustavo Archuelo - Soldador.
- Laura Pacheco - Inspectora SST interventoria.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se realizaron los ameglos de soldadura pendientes en el cerramiento. Se realizaron las prebas de bombas pertinentes. Se realizó aseo general.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 01 de mayo 2026 - Festivo
Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra. Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

Fecha: 02 de mayo de 2026.
Clima: Nublado - lluvioso.
Personal:
- Coordinador de proyectos: Darwin Prada.
- Soldadores: Johan Rubio, Nicolas García, Kevin Abril.
- Pintores: Rafael Borja
- Enchapador: Jorge tellez.

Equipo y herramienta: Herramienta menor
Actividad: Se inicio alistado e instalacion de enchape en piso de bodega de instrumentos sobre área de servicios, se realizaron remates de pintura sobre bodega. Se realizo instalacion de estructura metálica en zona final de pergola para huertas. Se cambio cubierta en pergola de zona posterior para hortas. Se realiza aseo general.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto

Fecha: 03 de mayo de 2026. - Domingo.
Actividades: No se realizaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 04 de mayo de 2026.
Clima: Soleado.
Personal:
- Director de obra: Luis Felipe Romero.
- Residente de obra: Valentina Nieto
- Inspectora de obra: Lina Tamayo.
- Inspectora de interventoria: Laura Pacheco.
- Oficiales: Jorge Tellez. y Jose Rondon.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: se continua enchape de piso para bodega de instrumentos en zona superior de area de servicios y guardaescobas. Se realizan remates en areas de conexiones hidraulicas. Se realiza aseo general.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Fecha: 05 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal:
- Oficiales: Jorge Tellez y José Rondón, Francisco Aldana.
- Ayudantes: Eduardo Cueto y Olger Silgado.
- Soldadores: Johan Rubio, Nicolás García, Kevin Abril.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se finalizó el enchape de piso de la bodega de instrumentos sobre el área de servicios. Se realizó pintura de primer piso del área de servicios manteniendo el color amarillo institucional de la fachada. Por otro lado, se finalizó la instalación del ciclo parqueadero en la zona de acceso a la institución, y se finalizó la puerta metálica del área de los equipos de bombeo. Finalmente, se realizó aseo general.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 06 de mayo de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Director de obra: Luis Felipe Romero
- Inspectora de Interventoría SST: Laura Pacheco.
- Inspectora de obra: Lina Tamayo.
- Oficiales: Francisco Aldana. - Gustavo Carchelo - José Rondón.
- Ayudantes: Olger Silgado

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se finalizaron remates de pintura en la bodega. Se desmontó el cerramiento en lámina instalado para obra. Se instalaron las bajantes de la cubierta de la huerta. Se hizo retiro de basura, herramientas y material sobrante. Se realizó aseo general de las áreas de intervención. Se puso la tapa de la canaleta instalada para redes.

Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Nota: Se realizó entrega del frente a la institución en representación de la señora Rectora y en compañía de la interventoría en

Powered by CamScanner

representación del director Elkin Salazar, y la residente Claudia Rojas así como del contratista en representación del Ing. Felipe Ramos, Director de obra. Finalmente, se socializó y entregó físicamente el Manual de uso y mantenimiento de las intervenciones realizadas.

Residente de obra

Arq. Valentina Nieto.

ANEXO 2

Registro de personal.

	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, COLEGIO UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS	1.016.053.758	319 252 0011	proyectos.escosa@gmail.com	Coordinador de Proyectos	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1,106,898,543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDREA ANTONIO	53,003,493	311 562 6316	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
RAFAEL BORJA	80,083,868	-	-	Pintor	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GUSTAVO CORCHUELO	80,134,543	-	-	Soldador	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
MAURICIO LEON	80,091,046	-	-	Contratista	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JORGE TELLEZ	-	-	-	Enchapador	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANCISCO ALDANA	79,786,617	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EDUARDO CUETO	78,106,980	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OLGER SILGADO	1,101,445,928	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JORGE CARDENAS	79,993,904	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GABRIEL ARIZA	1,085,008,158	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
SANTIAGO VARGAS	1,027,280,848	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

ANDRES GALVIS	80,120,047	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GONZALO CELY	1,049,621,813	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JONNY CUBILLOS	1,030,587,111	-	-	Aluminio	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
BRAYAN CUBILLOS	1,030,651,432	-	-	Aluminio	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OMAR CRIALES	70,818,672	-	-	Aluminio	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JOSE RONDON	5,097,970	-	-	Hidráulico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
MANUEL SANCHEZ	968,505	-	-	Hidráulico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIBI LANCHEROS	1,022,965,626	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
IVAN CORREA	1,036,134,095	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
FRANKLIN AVILEZ	1,000,615,800	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EFRAIN SOTO	1,193,152,588	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIVID CABALLERO	1,028,662,976	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JOHAN RUBIO	1,055,126,940	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
NICOLAS GARCIA	1,055,127,014	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
KEVIN ABRIL	1,055,127,189	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO NUEVO HORIZONTE
SEDE C - HORIZONTE
KR 3 # 186 B 04
LOCALIDAD USAQUÉN
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.2 RESUMEN DE OBRA 9
1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13
1.4 BITÁCORA 17
1.5 REGISTRO DE PERSONAL 17
ANEXOS 19

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carre 3 # 186 B 04.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal, un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	Kr 3 # 186 B 04 - LOCALIDAD USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.2 Demoliciones, desmontes, retiros (todas las actividades incluyen suministro e instalación)

1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados). Para la fachada del aula de deportes.

1.3 Mantenimientos.

1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado). Para el cerramiento existente.

II. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2.5.1 Estructura metálica (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura). Lámina para recubrimiento de los gaviones.

VII. Pisos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

7.2 Acabados de pisos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba. Para piso área de servicios y baño aula de deportes.
7.2.22	Suministro e instalación de piso vinílico heterogéneo alto tráfico. Para piso aula de deportes.

VIII. Mampostería seca (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

8.1.1	Suministro e instalación enchape cerámico brillante 25 x 35 cm o aprox. Para muros en aula de deportes, baño de aula de deportes y cuarto de servicios.
8.1.5	Muro en superboard de 8 mm incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras e= 12 cm. Para muros perimetrales de área de cubierta de escalera en aula de deportes.

IX. Carpintería metálica (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

9.1 Carpintería metálica en Coldrolled (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina coldrolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. Para puerta de acceso aula de deportes y puerta hacía placa zona infantil.
9.1.12	Suministro e instalación de baranda en tubería de agua negra, el tubo pasamanos de 2" calibre 18 al igual que los tubos pedestales con platina de fijación y travesaños verticales en tubería de 3/4" con separación cada 9cm, protegido con anticorrosivo, pintado en esmalte color. instalado. verificar en obra medidas y ángulos. Para escalera aula deportes, zona exterior aula deportes y zona parque infantil.

9.3 Otras actividades (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

9.3.5	Suministro e instalación de ventanas en aluminio tipo persiana. Para fachada aula de deportes, área de servicios y pasillo frentes a área de servicios.
9.3.6	Puerta en aluminio tipo persiana. Para baño aula deportes, acceso interno por escalera a aula de deportes y acceso área de servicios.

X. Aparatos sanitarios y accesorios (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

10.1.26	Alquiler baño portátil completo incluye sanitario, orinal y lavamanos para obras modalidad de emergencia en condiciones especiales, incluye 8 aseos.

XII. Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

12.1 Pañete y estuco de muros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

12.1.1	Pañete muro acabado liso 1:4, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado). Para fachada aula de deportes.
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (incluye andamio certificado). Para fachada aula de deportes.

12.2 Pintura sobe muros y placas (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados). Para el interior del aula de deportes, el área de servicios y el pasillo.
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm). Para el interior del aula de deportes, el área de servicios y el pasillo.
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados). Para el exterior del aula de deportes y la fachada.

XVI. Cubiertas e impermeabilizaciones (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

16.1.3	Bajante en pvc blanco (incluye andamios certificados). Se instalaron bajantes en las siguientes intervenciones de cubierta realizadas: aula deportes, cubierta escalera metálica y cubierta de cuarto de servicios.
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2.
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta

	instalación. Para la cubierta de la escalera existente en zona nororiental de la institución.
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte. Para los cambios de cubierta del aula de deportes y del cuarto de servicios.

XVIII. Aseo y disposición final (todas las actividades incluyen el suministro e instalación).

18.1.1	Aseo general final y limpieza. En todas las áreas de intervención.

XIX. Mantenimiento árboles, zonas verdes y otros (Todas las actividades incluyen suministro e instalación)

19.1.7	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada epdm chips fundible de 5 cm para exteriores. Para el área de la placa de zona infantil aledaña al aula de deportes.

1.2 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrollan en la institución educativa COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

ÁREA INFANTIL - PLACA

En el área infantil, de acuerdo con el alcance contractual, se realiza la instalación de piso chip de 5cm sobre la superficie plana. Para ello, se instala la base de 4cm en caucho reciclado, seguido de una capa final de 1cm con los colores definidos y aprobados. Así mismo, se instala un reflector, y tomacorriente y se realiza el orden y aseo correspondiente al finalizar la intervención.

Por otra parte, de acuerdo a lo expuesto en el oficio **CE-E-306-2025**, en donde se indica que la actividades de los gaviones es una medida provisional y que se requiere un alcance y especialidad diferente, se lleva a cabo visita conjunta entre el especialista Estructural del Consorcio, el Director de obra, la Residente de obra, la Residente de Interventoría, el apoyo a la Supervisión de la SED y el especialista Geotecnista, para revisar la intervención y evaluar el paso a seguir. Durante esta visita, realizada el 21 de abril, se le solicitó al contratista, por parte del especialista de la SED, emitir un informe de la intervención avalado por el Especialista Estructural. Informe que fue remitido esa misma semana mediante el oficio **CE-E-323-2025**. El cual, fue contestado por la interventoría mediante el oficio **INT-COLEGIOSNORTE-L10-416,** en donde se recomienda el llenado de los gaviones con concreto para garantizar una masa de 1.8 t/m3.

Teniendo en cuenta el tiempo contractual para la ejecución de actividades propias del alcance inicial y según lo expuesto en el oficio **CE-E-328-2025**, se tomó la determinación de realizar un recubrimiento en lámina de alfajor sobre las diferentes caras del gavión. Esto con el fin de obtener una solución rápida y eficaz que permita en primer lugar contrarrestar el posible movimiento de los elementos y a su vez garantizar la seguridad de la comunidad educativa mediante una superficie uniforme.

Por último, de acuerdo a solicitud realizada por la Interventoría y la SED el día 7 de mayo durante recorrido de entrega, se inició instalación de gravilla mona para las escaleras de acceso a la placa de zona infantil.

PARQUE INFANTIL

Teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del colegio en cuanto a áreas de recreación y esparcimiento para los niños en la sede, y según lo socializado y aprobado por la interventoría, se realizó una entrega mediante bitácora del área del parque infantil, intervención que se finalizó previamente a la entrega total del frente. Dicho esto, la entrega al colegio, en representación de la Coordinadora se llevó a cabo el día 20 de abril, para inicio de su uso por el cuerpo estudiantil. No obstante, y por solicitud de la rectoría y coordinación de

la IED, se instala pasto kikuyo en zona aledaña a parque y baranda en tuberia de agua negra delimitando el cambio de nivel del área. A continuación, se presenta soporte de entrega según lo indicado.




Imagen 1. Entrega preliminar parque en Bitácora.

ÁREA DE SERVICIO - CORREDOR

En el cuarto de servicio, se realizó la construcción de una poceta en bloque, de acuerdo a lo solicitado por la interventoría, según requerimiento del colegio; adicional a ello, se llevó a cabo la instalación de enchape de 45x45xm en el piso y poceta, y enchape de 20x30cm al interior de los muros sur y occidental. Como parte del mejoramiento y adecuación del área, y la respectiva ampliación del acceso a la placa de la zona infantil, se instaló una ventana en aluminio con rejilla superior y puerta en aluminio con rejilla inferior para garantizar la correcta ventilación cruzada del cuarto. Adicionalmente, se pintó el muro oriental y la sección superior del muro del costado sur, se instalaron luminarias tipo led de 130x20, 1 interruptor y 1 toma corriente. Se instalaron también las bajantes de la cubierta y se pintaron del color de la fachada.

Para el área de corredor se realizó un hall de acceso entre la zona de servicios y la puerta hacía la placa infantil. Para el hall, se efectuó la instalación de enchape en el piso, rodeado de una cenefa en gravilla mona que baja en rampa hacía el pasillo de los baños. Para el acceso a la placa exterior, se ubicó una puerta en coldrolled color amarillo institucional según diseño presentado y aprobado por la interventoría. Continuando con el pasillo, se pintó el muro al interior con vinilo tipo 1 y se instaló una ventana en aluminio con rejilla lateral de 1.20x0.60 para permitir el paso de luz hacía la zona de las escaleras, así como luminarias tipo led de 130x20. Finalmente se cambiaron las ventanas del baño de niñas por ventanas en aluminio con rejillas laterales y se realizó el aseo general de las áreas.

AULA DEPORTES

En el aula de deportes se finalizó la instalación de enchape en los muros oriental y norte. Así mismo, se realizó la instalación de los muros en superboard para el recubrimiento del recorrido de la cubierta de la escalera. Continuando con la adecuación del área se pintaron los muros internos con vinilo tipo 1 color blanco y se instalaron las luminarias tipo panel led de 130x20, interruptores y toma corrientes correspondientes. Una vez finalizadas estas actividades, se llevó a cabo la pintura final de la escalera metálica y posteriormente la instalación del piso en vinilo de acuerdo a diseño socializado y aprobado por la Interventoría y la SED.

Para el baño del aula de deportes, se finalizó la instalación de enchape en muros y piso. Una vez finalizados los enchapes, se hizo la respectiva instalación del sanitario y lavamanos y puerta en aluminio con rejilla, según diseño de la cartilla de la SED. Así mismo, se instaló cielo raso en pvc y una luminaria led redonda con su interruptor.

En cuanto a la fachada del aula, se instalaron dos ventanas en aluminio con rejilla superior y una puerta en coldrolled color amarillo según diseño presentado y aprobado por la Interventoría. Adicional a ello, y de acuerdo a solicitud de la Interventoría y la secretaria, en las ventanas, se instalaron rejillas con diseño tipo SED, para garantizar la seguridad del cuerpo estudiantil. Por último, se instalaron las respectivas bajantes y se pintó la fachada (incluyendo las bajantes), manteniendo el color azul institucional. Una vez finalizadas las intervenciones, se efectuó el aseo general del área.

Como parte del mejoramiento integral de la zona, se realizó la instalación de barandas de aguas negras en las escaleras frente a la fachada del aula de deportes. Así también, se hizo una adecuación y mejora de las escaleras que colindan con el vecino del costado norte del aula y la instalación de pasto kikuyo en las áreas verdes de la fachada.

CERRAMIENTO

Finalmente, se realiza pintura de cerramiento existente manteniendo los colores institucionales de la sede (verde-columnas, azul-muros, negro-rejillas). Adicionalmente, por petición de la SED, se instalaron láminas de acero pintadas de color negro alrededor del

cerramiento, con el propósito de mantener la seguridad de la comunidad educativa al interior de la institución.

ENTREGA DE OBRA

Finalmente, en compañía de La SED, la Interventoría y el Contratista, en representación del Apoyo a la Supervisión, el Gestor Territorial, el director de Interventoría, la Residente de Interventoría, el director de obra y la Residente del Consorcio ESCOSA, se lleva a cabo la entrega física del frente de obra a la institución en representación de la señora Rectora y la Almacenista. Se realiza el respectivo recorrido de obra siendo las 2:00pm, en donde se reciben las intervenciones a satisfacción. Así mismo, se socializa y se hace entrega del Manual de Uso y Mantenimiento de las intervenciones realizadas a la representante del colegio.

En el Anexo 1-Bitácora de obra, se incluye acta de entrega firmada.

1.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Pintura cerramiento interior-área placa infantil.	Imagen 2. Instalación de piso chip en área placa infantil.
	
Imagen 3. Instalación de láminas de recubrimiento para gaviones.	Imagen 4. Instalación gravilla mona-escaleras área placa infantil.
	
5. Instalación de bajantes área placa infantil.	6. Aseo parque infantil.

	
Imagen 7. Instalación pasto kikuyo frente a zona parque infantil.	Imagen 8. Instalación ventana en aluminio en cuarto de servicios-cocineta.
	
Imagen 9. Finalización de enchapes y pintura en cuarto de servicios-cocineta.	Imagen 10. Hall de acceso entre cuarto de servicios y área placa infantil.

	
Imagen 11. Luminarias cuarto de servicios.	Imagen 12. Luminarias pasillo frente a cuarto de servicios.
	
Imagen 13. Aula de deportes finalizada. (enchapes, pintura, piso en vinilo, instalaciones eléctricas).	Imagen 14. Acceso baño aula de deportes.


	
Imagen 15. Pintura final, escaleras aula deportes.	Imagen 16. Pintura fachada, instalación ventanas en aluminio y rejas tipo SED.
	
Imagen 17. Mejoramiento integral de la fachada. (barandas exteriores, instalación de pasto kikuyo).	Imagen 18. Pintura de cerramiento (fachada).

	
Imagen 19. Instalación láminas de acero para cerramiento existente (zona placa).	Imagen 20. Instalación láminas de acero para cerramiento (zona parque).

1.2 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron el día 4 de diciembre los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.3 REGISTRO DE PERSONAL


En la institución educativa COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C – HORIZONTE, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Luis Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Oscar Prada	79655993	Inspector de obra	10-11-2025	Activo
Andrea Camila Antonio	53003493	Inspectora técnica SST	06-01-2026	Activo
Linda Villegas	1085098114	Inspectora técnica SST	01-03-2026	16-04-2026


Oscar Rubio	1054678996	Metálico	05-02-2026	Activo
Jhon Jairo Rivera	80794436	Metálico	05-02-2026	Activo
Guillermo Rivera	80224110	Metálico	05-02-2026	Activo
Orlando Malagón	79057441	Metálico	05-02-2026	Activo
Nicolas García	1055127014	Metálico	05-02-2026	Activo
Hugo Rivera	1032428251	Oficial	15-02-2026	Activo
Cristian Rivera	-	Ayudante	15-03-2026	Activo
Alexis Cruz	1034397909	Ayudante	12-02-2026	15-04-2026
Santiago Vargas	1027280848	Ayudante	15-02-2026	15-04-2026
Osvaldo Criado	18929493	Ayudante	25-02-2026	Activo
Eduardo Cueto	78106980	Ayudante	17-02-2026	Activo
Olger Silgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Gabriel Ariza	1085008158	Ayudante	25-02-2026	27-04-2026
Nicolas García	1055127014	Ayudante	05-02-2026	Activo
Jorge Parra	19467346	Oficial	11-02-2026	Activo
Luis Zabaleta	3805103	Oficial	11-02-2026	Activo
Deibi Lancheros	1022965626	Eléctrico	06-01-2026	Activo
Andrés Correa	1036134095	Eléctrico	06-01-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Nuevo Horizonte Sede C – Horizonte.
2. Registro de personal.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Nuevo Horizonte Sede C – Horizonte.

Eduardo Cueto - Olger Salgado - osvaldo criado.
Jorge Cardenas.

Equipo y herramienta menor: Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la colocacion de enchape en las paredes del salon de deportes y en las paredes del Cuarto de servicio.
- Se Continua Con el pañete en las paredes de la parte superior de la escalera del proyecto.
- Contratista Residente: Valentina Nieto.

Fecha: 08 de abril / 2026.

Clima: Soleado.

Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficiales Hugo Rivera - Ayudantes - Cristian Rivera - osvaldo. Criado - Alexis Cruz.

Equipo y maquinaria: Herramienta menor.

Actividades: Se continua la colocacion de enchape en el salon de deportes.
- Se continua con la colocacion de pañete en los muros revelzados.
- Se Comienza con la instalacion de muros en dry wall. en la parte superior del salon de deportes.
- Se hace limpieza y orden en el salon de deportes.

Contratista Residente: Valentina Nieto

Fecha: 09 de Abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficial Hugo Rivera - Ayudantes - Cristian Rivera. Osvaldo Criado - Alexis Cruz.

Equipo y maquinaria: Herramienta menor.

Actividades: Se continua Con la colocacion de enchape en el salon de Deportes.
- Se Continua con la colocacion de pañete
- Se Continua con la instalacion de las paredes

de super board.
- Limpieza y orden en el salon de deportes
Contratista Residente: Valentina Mieta
Fecha: 10 de Abril/2026.
Clima: Soleado.
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficial Hugo Rivera - Ayudante Osvaldo Criado - Cristian Rivera - Alexis Cruz - electricos Efraiy soto - Deivi Carcheras.
Equipo y maquinaria: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la colocación de paneles y afinado de muros.
- Se continua con la instalación de muros en super board.
- Limpieza y Orden, Aseo en el salon de deportes y part. en el Arc de 2 servicios generales.
- Contratista Residente: Valentina Mieta
Fecha: 11 de abril/2026.
Clima: Soleado.
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficial Hugo Rivera - Ayudantes. Osvaldo Criado Cristian Rivera - Alexis Cruz. "electricos" Efrain Soto - Deivi Carcheras - Inspector. sst. Antonio Andrea N.
Equipo y herramiento: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con el panete en los muros de mamposteria.
- Se continua con la instalación de los muros en super board. de la cobierta instalada
- Desmonte de instalación electrica en el Salon de deportes.
Contratista Residente: Valentina Mieta

Powered by CamScanner

Fecha: 13 de Abril / 2026.
Clima: Nublado - Lluvias 3:30 pm - en adelante. "fuertes"
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - Oficial Hugo Rivera - Ayudantes - Osvaldo Criado - Cristian Rivera "electricos" Franklin Aviles Efrayn Soto - Deivid Caballero.
Equipo y Herramienta: Herramiento menor
Actividades:
- Se Continua con la instalacion de muros en super board de la cubierta de la escalera
- Se continua con la coloccion de pañete en los muros nuevos de mamposteria.
- Se continua con el replanteo y correccion de la caja de Aguas negras en el cuarto de Servicio.

Contratista Residente: Valentina Nieto.

Nota: Se solicita al contratista la instalación de anclajes pendientes para la fijación de la escalera conforme propuesta tecnica.

Nota 2: A la fecha no se evidencia planilla de personal del subcontratista Deibi Loncheros, lo cual se solicitó desde el dia viernes 10 de Abril y continuán realizando actividades en los colegios sin autorización por parte de la interventoria. Cabe resaltar que es responsabilidad del consorcio Escosa realizar la primera revision de la liquidación de los planillas de los subcontratistas que trabajan para el consorcio en la cual deben coincidir y ser veridica para dar el cumplimiento de la seguridad social y asi poder continuar con los actividades en los frentes.

Inspector SST interventoria: LAURA PACHECO.

FEcha: 15-04-2026
Clima: lluvias
Personal: Inspector SST: Andrea Camila Antonio
oficial: Hugo Rivera

Powered by CamScanner

Ayudantes: Osvaldo Criado - Santiago Vargas - Olger Silgado
Gabriel ARIZA.

Actividades: Pañete - Desmonte ventana puerta para remplazo de ventana.
Desmon ventanas -

Residente Obra.
ARQ: Valentina Nieto.

FECHA: 16-04-2026
Clima: Nublado.
Personal: DIRECTOR OBRA: Felipe Romero.
Inspector SST: Andres Camilo Antonio
Oficial: Hugo Rivera.
Ayudantes: Santiago Vargas - Gabriel ARIZA - Olger Silgado
Osvaldo. Criado.
Soldadores: Kevin ABRIL - Nicolas porros - Orlando melagon
Divisiones Aluminio: Jonny cubillos - Brayan cubillos - Omar criales.
personal Interventoria: Inspector SST: Laura pacheco.
Inspector Obra: Eduardo Enciso.

Actividades: Montaje ventanas y puertos de aluminio - Soldadura de Barandas y montaje de puerta principal - pañete - elaboracion de escalera Frente a fachada del colegio.

Residente de Obra
ARQ: Valentina Nieto.

16.abril.2026. NOTA: De acuerdo con la socialización del dia de hoy, entre la interventoria, y el contratista de obra, se toma la decisión de no realizar el llenado de los gaviones con concreto fluido. Esto se debe a que, al no contar con estudios especializados de "geotecnia, patologia y estructural" y para evitar peso añadido a la estructura, se determina realizar un recubrimiento de concreto grueso. Este recubrimiento servirá únicamente como capa superficial para los gaviones y permitira la permeabilidad del muro de gaviones con el fin de brindar un terminado adecuado a la estructura y proporcionar a la poblacion estudiantil un espacio de recreación

apropiado, se deja claro que la decisión de costruir los gaviones se tomo desde el pasado 10 febrero con el objetivo de mitigar provisionalmente el desplazamiento del terreno, el cual se produjo a causa de una ola invernal. Por lo tanto, ni el contratista de obra ni la interventoria se hace responsable ni otorga garantia alguna debido a la omisión de los estudios ante mencionados. Consecuentemente, no se puede responsabilizar al contratista por la estabilidad y calidad final de la construcción y terminación de estos gaviones.

Director de Obra
IGN: felipe Romero.

Fecha: 17 de abril de 2026.

Clima: Nublado - Lluvias sobre las 7:00am - 8:00am.

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Inspector de obra: Oscar Prada.
- Inspector de interventoria: Eduardo Enguo.
- Oficial: Hugo Rivera.
- Oficial: Cristian Rivera
- Oficial: Donaldo Villegas.
- Ayudantes: Santiago Vargas, Olger Silgado, Gabriel Ariza, Alexis Cruz, Oswaldo Cnado,
- Soldadores: Kevin abril, Nicolas Paras, Orlando Malagón.
- Instaladores superboard y pintura: Rafael Borja, Gonzalo Celis y Andrés Galvis.

Equipo y herramienta: Herramienta Menor.

Actividades: Se continua enchape en area de baño. Se inicia instalación de formaleta para fundida de gaviones. Se continua ajuste de filos en la fachada. Se inicia instalación de baranda de escalera metálica. Se continua instalación de superboard para área perimetral de escalera metálica. Se realiza baseo general en las áreas de intervención y en la zona donde se instaló el piso chip. Se inicia aplicación de base para pintura sobre fachada en area de superboard.

Powered by CamScanner

Inicio de lluvias fuertes a la 1:30 pm. Se suspende actividad de formaleta para gaviones y pintura de superboard.

Hora inicio: 7:00am
Hora fin: 4:00pm.

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 18 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal:
- Oscar Prada - Inspector de obra.
- Laura Pacheco - Inspectura SST de Interventoria.
- Eduardo Enciso - Inspector de Interventoria.
- Oficiales: Hugo Rivera, Cristian Rivera, Donaldo Villegas,
- Ayudantes: Gabriel Ariza, Osvaldo Chado, Santiago Vargas, Olger Silgado, Alexis Cruz.
- Instaladores superboard: Andrés Galvis, Rafael Borja, Gonzalo Celis.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se continuaron actividades de enchape en el baño, se (instalaron) instalo sanitario. Se continuaron actividades de filos en primer piso aula deportes. Se continua instalación de superboard en área de escalera de aula de deportes. Se recibe material para fundida de gaviones. Se desintalan ventanas en baños de niños para cambio por ventanas en aluminio. Se realiza aseo general en las áreas de intervención.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra

Fecha: 19 de abril de 2026.
Actividad: Se instalaron planches y canal en aula de deportes.
Personal:
- Jorge Parra - Oficial.
- Luis Zabaleta - Ayudante.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 20 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Inspector de obra: Oscar Prada.
- Inspectora SST: Andrea Antonio.
- Inspectora de Obra: Lina Tamayo.
- Director de obra: Felipe Romero.
- Oficiales: Hugo Rivera, Cristhan Rivera, Donalgo Villegas.
- Ayudantes: Olger Silgado, Alexis Cruz, Santiago Vargas, Gabriel Ariza.
- Instaladores de superboard: Rafael Borja.
- Instalador de ventanas: Jonny Cubillos.
- Inspectora SST de Interventoría: Laura Pacheco.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividad: Se continua actividad de enchape en aula de deportes. Se continua formaleta para área de gaviones. Se realiza instalación de ventanas de baños de niños, ventana cocineta, puerta escalera y puerta cocineta. Se continua ajuste de filos y pañetes. Se retira escombro. Se inicia pintura azul exterior en el área de la escalera del aula de deportes. Se realiza aseo general en las áreas de intervención.

Entrega área parque infantil → Se realiza entrega parcial a satisfacción del colegio del área del parque infantil, lo cual incluye cambio de cubierta existente por cubierta ecoroof, retiro de tapete existente e instalación de piso chip de 5cm y aseo general.

En representación del colegio recibe
Coordinadora Sede
Martha Liseth Sanabria
20 Abril 2026

Residente de obra
Arq. Valentina Nieto.
20. Abril. 2026.

20 ABRIL/26 NOTA INTERVENTORIA AREA SST: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA ELÉCTRICO CONTINÚA EJECUTANDO ACTIVIDADES EN OBRA SIN DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO. EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS SOPORTES DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL DEBIDAMENTE VERIFICADAS POR EL PERSONAL SST DEL CONSORCIO ESCOSA. ASÍ MISMO

Powered by CamScanner

JF EVIDENCIA QUE SE ESTAN DESARROLLANDO ACTIVIDADES SIN CONTAR CON LOS PERMISOS, INSPECCIONES Y ATS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD Y SIN LA SUPERVISIÓN DE AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONSORCIO. CABE RESALTAR QUE SE ESTÁN EJECUTANDO TRABAJOS EN CALIENTE (MANEJO PULIDORAS SOLDADURA) LAS CUALES SON ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
INSPECTOR SST ETA LAURA PACHECO R.

Fecha: 21 de abril de 2026.

Respuesta nota interventoria del 20 de abril: A partir del 17 de abril las afiliaciones correspondientes al personal eléctrico, se encuentran activas y vigentes. El día 20 de abril se envió a través del correo oficial la información pertinente al respecto. Por lo cual, el personal se encuentra abierto en el momento de realizar sus actividades.

Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 21 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Director de obra: Luis Felipe Romero.
- Coordinador de Proyectos: Darwin Prada.
- Residente de obra: Valentina Nieto.
- Especialista estructural: Luis Hernán Machacha.
- Inspector de obra: Oscar Prada.
- Inspectora de obra: Lina Tamayo.
- Residente de Interventoría: Claudia Rojas.
- Apoyo a la supervisión: Walter Rojas.
- Especialista geotecnista de la SED.
- Inspectora SST del contratista: Andrea Antonio.
- Inspector técnico de interventoría: Eduardo Enciso.

Personal operativo:
- Oficiales: Hugo Rivera, Cristian Cruz, Donaldo Villegas.
- Ayudantes: Olger Silgado, Osvaldo Cnado, Gabriel Anza.
- Instaladores de superboard: Andrés Galvis, Gonzalo Celis.

Powered by CamScanner

• Eléctricos : Dabi Lancheros, Franklin Aules, Andrés Correa

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza recorrido de obra entre el contratista, la interventoria y la SED para revisión de los gaviones, de acuerdo a solicitud para la secretaria, teniendo en cuenta, que los gaviones son una medida provisional debido a la contingencia dada por el derrumbe por lluvias del muro existente en la zona de recreación de los niños. Se consignan las respectivas observaciones de la visita en Acta de reunión.

Se continuan actividades de enchape en el aula de deportes. Se continuan filos en el primer piso del aula de deportes. Se realiza aseo general. Se continua instalación de baranda para escalera metálica en aula de deportes.

Residente de obra

Arq. Valentina Neto.

Hora ingreso: 7:00am

Hora salida: 6:00pm

Fecha. 22 Abril / 2026.

De ~~Acuerdo~~ a conversado con la interventoría se deja por bitacora la siguiente observación y sugerencia: el material de pegacor tiene un rendimiento segun especificaciones tecnicas de 5 m^2 por cada bolsa de 25 kls, a un espesor de 0,5 cm, al encontrarnos con muros desplomados en las areas de instalación de enchapes, se ha tenido que realizar espesores de pegas entre 2,0 a 2,5 cm. por lo que el rendimiento de este material esta desbordado dentro de nuestro alcance, por tal motivo se solicita un reconocimiento sobre este material, teniendo en cuenta lo antes descrito.

Inspector Interventoría

Director obra.

Fecha: 22 de abril de 2026.

Clima: Soleado.

Personal:
- Inspector de obra: Oscar Pradia.
- Inspector de interventoria: Eduardo Enaso
- Oficiales: Hugo Rivera, Crishan Rivera, Duvaldo Villegas.

Powered by CamScanner

- Ayudantes: Olger Silgado, Osvaldo Criado, Gabriel Ariza.
- Instaladores de superboard: Andrés Galvis, Gonzalo Celis.
- Eléctricos: Deibi Lancheros, Franklin Áviles, Andrés Correa.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Instalación lámina de policarbonato en escaleras posteriores. Panel y remate de barandes. Se continua enchape en área de cocineta en segundo piso. Filos en muros de fachada. Se realiza aseo general en las áreas intervenidas. Hora de inicio: 7:00am Hora fin de actividades: 6:00pm.

Residente de obra.
Arq. Valentina Neto.

Fecha: 23 de abril

Clima: Soleado

Personal:
- Inspector de obra: Oscar Prada.
- Inspectora SST: Andrea Camila Antonio.
- Oficiales: Hugo Rivera, Cristian Castro, Donaldo Villadiego.
- Ayudantes: Osvaldo Criado, Olger Silgado, Gabriel Ariza, Erick Monsalve, Antonio Oled.
- Instaladores de superboard: Andrés Galvis, Gonzalo Coly
- Soldadores: Kevin abril, Johan
- Eléctricos: Deibi lancheros, Andrés Correa.

Equipo y herramienta: Herramienta menor

Actividades: Se realiza instalación de lámparas en aula de deportes. Se continua enchape de piso en área de cocineta, se finaliza enchape de piso en el área. Se inicia pintura en muro de área de pasillo. Se inicia pintura en muro intero de fachada en aula de deportes. Se inicia pintura blanca al interior del cerramiento de la escalera metálica del aula de deportes. Se avanza en instalaciones eléctricas de segundo piso. Se realiza aseo general en las áreas de intervención. Se inician remates lineales de superboard para área de cocineta. Se continua pintura azul en fachada exterior de aula de deportes. Hora de inicio: 6:30 Hora fin de actividades: 6:00pm.

Arq Valentina Neto.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Fecha: 24 de abril de 2026.

Clima: Nublado.

Personal:
- Inspectora SST del contratista: Andrea Camila Antonio.
- Inspectora SST de Interventoria: Laura Pacheco
- O Inspector de interventoria: Eduardo Enciso.
- Oficiales: Cristhan Castro, Hugo Rivera, Donaldo Villadiego
- Ayudantes: Osvaldo Criado, Olger Silgado, Gabriel Ariza, Erick Monsalve, Antonio Olea.
- Instaladores de superboard: Andrés Galvis, Gonzalo Cely.
- Eléctricos: David Avilez, Deivid Caballero, Efrain Soto.
- Soldadores: Ichan Rubio, Kevin Abril, Nicolas García.

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se inicia pintura de escalera metálica en aula de deportes, se continua instalación de luminarias en segundo piso. se continua pintura y masilla de muros en superboard. Se realiza borde en gravilla para piso afuera de la cocineta, se continua emboquillado de enchapes y filos en segundo piso. Hora inicio de actividades: 7:00am. Hora fin de actividades: 7:00pm. Se realiza aseo general en las áreas de intervención. e instalación de pasto kikuyo al lado de piso chip.

Arq. Valentina Neto.
Residente de obra

Fecha: 25 de abril de 2026.

Clima: Lluvias entre 7:00am y 8:00am. - Nublado.

Personal:
- Director de obra: Luis Felipe Romero
- Residente de obra: Valentina Neto.
- Inspectora de obra: Lina Tamayo.
- Inspectora SST: Andrea Camila Antonio.
- Oficiales: Hugo Rivera, Cristhan Castro, Donaldo Villadiego.
- Ayudantes: Gabriel Ariza, Erick Moncalve, Olger Silgado, Osvaldo Criado, Antonio Olea.
- Inspector interventoria: Eduardo Enciso.
- Instalador piso: Humberto Rodriguez.
- Soldadores: Nicolar García.

Equipo y Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se inicia pintura en rejas de cerramiento. Se continua pintura de muro

Powered by CamScanner

internos en cocineta y parrillo. Se realiza instalación de mdf tipo para
Aso en vinilo en aula de deportes. Se finaliza pintura de escalera metál
en aula de deportes. Se realiza instalación de pasto kikuyo en zona
exterior frente aula de deportes. Se realiza aseo general en las
áreas de intervención. Se continuan remates de filos. Hora inicio de
actividades: 7:00am. Hora fin de actividades: 3:00pm.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra

Fecha: 26 de abril de 2026.
Clima: Soleado.
Personal: No hubo actividades

Fecha: 27-de Abril/2026.
Clima Nublado.
personal: Inspector de obra: Oscar Prada - oficiales Hugo Riv
Cristian Ribera - Ayudantes Eduardo cueto - Osval
Criado - Inspector SST. Audrea. Antonio "pintores y
Soldadores.
Equipos y Herramientas Herramienta menor.
Actividades Se continúa con la soldadura en la barandas de
escalera y pintura
- Terminación de filos en paretes de los muros.
- Se continua la colocación de enchape en el bañ
cuarto de aseo y salon de deportes.
- Se continua con limpieza orden y aseo.
Contratista Residente Valentina Nieto

Fecha: 28-04 de 2026.
Clima Lluvias fuerte 7:00 AM - 12: PM y 4: pm - 7: PM
personal: Inspector de obra. Oscar Prada - Inspectors SST
Audrea antonio Oficiales Hugo Rivera - Cristian
Rivera - pintores
- Se comienza a instalar el piso Vinilo
en el salon de deportes.
- Se continua pintando remates de pintura
en bases parte de las ventanas

Powered by CamScanner

- Se continua colocando cortes de baldosa en pasela y baño del salon de deportes.
- Orden y aseo en la zona Intervendoria

Contratista Residente Valentina Nieto

Fecha: 29 de Abril / 2026.

Clima Lluvias 7:00AM - 11:30AM - 2:30PM - 7:PM.

personal: Inspector de obra - Oscar Prada - Inspector SST. Andrea Antonio: oficiales Hugo Rebera - Cristian Rivera. soldadores - pintores: piso "Vinilo".

Actividades: - Se continua con pintura Rejas perimetrales.
- Se continua la pintura en Reja perimetral del colegio.
- pintura en la estructura metalica cubierta.
- Cuarto de aseo.
- Remates con win en etapa de paseta cuarto de aseo. y bordes esquinas baños.
- Colocacion de cielo Raso en baño.
- Se continua con la colocacion del piso vinilo Salon de deportes.

Contratista Residente: Valentina Nieto

Fecha: 30 de Abril / 2026.

Clima Soleado

personal: Inspector de obra - Oscar Prada - Inspector SST. Andrea Antonio. oficiales Cristian Rivera pintor: Uber Ribera - Soldadores. orlando malagon Nicoles Garcia.

Actividades: - Se continua con los recortes de baldosa en la partes del baño y colocacion de win.
- Se hacer remates de pintura en la estructura y en el frente en la fachada
- Se rectifica soldadura y colocacion de pie de amigo en la baranda escaleras frente al colegio
- Terminacion del piso vinilo en el salon de deportes.

Contratista Residente Valentina Nieto

Powered by CamScanner

Fecha: 01 (abril o) mayo de 2026. - Festivo. -

Actividad: No se ejecutaron actividades de obra en el frente.

Residente de obra

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 02 de mayo de 2026.

Clima: Lluvias desde las 7:00 am.

Personal: • Residente de obra: Valentina Nieto • Instaladores de reja: Jon... Cubillos, Brayan Cubillos, O...
• Inspector de obra: Oscar Prada.
• Inspector de interventoria: Eduardo Enyso Criales.
• Oficiales: Francisco Aldana y Cristian Rivera.
• Ayudantes: Eduardo Cueto, Osvaldo Cnado, Olger Silgado, Jorg Cardenas.

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se está realizando instalación de bajantes sobre fachada. Se están realizando remates de boquilla en enchapes. Se está realizando aseo general. Se realiza instalación de reja de protección en ventana de fachada de aula de deportes. Se protege piso en vinilo de aula de deportes. Se realiza instalación de lavamanos en baño de aula de deportes.

Residente de obra

Arq. Valentina Nieto.

Fecha: 04 de mayo/2026.

Clima - Lluvias - 10:30 AM - 12:00 - 3:00PM - 5PM

Personal. Inspector de obra. Oscar Prada - oficiales Hugo ... Francisco aldana - Ayudantes - osvaldo cnado - Jor... Cardenas - Cristian Rivera - Eduardo Cueto - olger S... Contratistas piso chisp... - Soldadores.

Actividades: Remates pintura muros en el 2° piso
- Se inicia la colocación de bajantes de la cubierta
- Se continuan con los remates de enchape y boquillas del baño.
- Se continua con Remates de pintura en las estructura metalica nueva.

Contratista Residente: Valentina Nieto

Fecha. 05 de Mayo / 2026.
Clima Nublado - Lluvias 10:30AM - 12:00 M.
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficiales Hugo Rivera - Cristian Rivera - Ayudantes Osvaldo Criado - Jorge Cardenas - Contratista soldadores, piso chips.. Interventoría SST. Laura
Actividades. Continuación de Colocación de piso chips en la Terraza 2° piso
- Se continua con pintura en las columnas de la fachada
- Se continua con los remates de pintura en el muro continuo de la fachada 1° piso
- Se Comienza con la limpieza de la estructura existente del piso 1° cubierta
- Remates de pintura en escaleras y barandas metálicas 1° piso
- Remates en escalones de la terraza 2° piso en mortero de rio.

Contratista Residente Valentina Nieto

• NOTA INTERVENTORÍA AREA SST: LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO NO SE HA EVIDENCIADO PRESENCIA DE AREA SST DEL CONTRATISTA NI PERMISOS DILIGENCIADOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO. EL PERSONAL DE PISO CHIP DE LA EMPRESA OPERARIOS Y OFICIOS SAS, NO PRESENTA LA SS. DEL TRABAJADOR JUAN CAMILO ANGARITA CC. 1233894591
INSPECTOR SST EFA LAURA PACHECO R.


R: Permisos de trabajo ya se diligenciaron Correctamente sobre las actividades
Contratista Residente: Valentina Nieto

Fecha: 6 de mayo / 2026.
Clima Nublado
Personal: Inspector de obra. Oscar Prada - oficiales Hugo Rivera - Cristian Rivera - Ayudante Osvaldo Criado - Jorge Cardenas. Ing. Felipe Romero NKB

Inspector SST - interventoria Laura.
personal de soldadores.
Equipo y Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: - Remates de pintura - estuco, pintura, silicona boquilla
- Aseo general - orden - Limpieza en toda la zona intervenida
- Se continua con la instalación de laminas para el recubrimiento de los Gaviones
- Se coloca 2a mano de pintura en basamento de las cubiertas
- Se Termina de colocación de la zona verde Cesped en la parte frente al colegio.
Contratista Residente: Valentina Nieto
Fecha. 07 de mayo 2026.
Clima Nublado - lloviznas de 9:30 - 11:30 AM -
personal: Inspector de obra: Oscar Prada - oficiales Hugo Rivera - Cristian Rivera - Francisco Roberto
Ayudantes: Jorge Sofgado Jorge Cardenas - Osvaldo Criado - Eduardo Cueto. - inspector tecnico interventoria Eduardo Enciso.
Ing: Felipe Romero Director de obra. "soldador
Actividades Remates de pintura - estuco limpieza y se recoge todo el material sobrante de la construccion y limpieza final.
- se continua con la instalación de laminas metalicas en los gaviones.
Contratista Residente: Valentina Nieto
- Entrega de las Actividas del colegio.
Nota: se realiza recorrido para la entrega física de la sede, en compañía de la interventoria en representación del Director de (interventoria) Cobra) Elkin Salazar, la residente de interventoria - claudia Ropas, apoyo a la supervisión de la SED - Walter Peña, el director de obra Felipe Romero, la residente de obra Valentina Nieto y el gestor territorial. la entrega se llevó a cabo alas 2:00pm en

Powered by CamScanner

presencia de la señora Rectora y la almacenista. Así mismo se socializó y entregó el Manual de uso y mantenimiento de las intervenciones realizadas.



Residente de obra.

Arq. Valentina Nieto.

Powered by CamScanner

ANEXO 2

Registro de personal.

	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1.106.898.543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSCAR PRADA MURCIA	79.645.993	316 690 1043	-	Inspector de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDREA ANTONIO	53.003.493	311 562 6316	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSCAR RUBIO	80794436	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JHON JAIRO RIVERA	80794436	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GUILLERMO RIVERA	80.224.110	-	-	Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ORLANDO MALAGON	79.057.441	-		Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

NICOLAS GARCIA	1.055.127.014	-		Metálico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
HUGO RIVERA	1032428251	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DUVAN DIAZ	1000571603	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
CRISTIAN RIVERA	-			Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ALEXIS CRUZ	1.034.397.909	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
SANTIAGO VARGAS	1.027.280.848	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
RONALDO VASQUEZ	1.052.958.237	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSVALDO CRIADO	18.929.493	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EDUARDO CUETO	78.106.980	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

OLGER SILGADO	1.101.445.928	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
GABRIEL ARIZA	1.085.008.158	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
JORGE PARRA	19.467.346	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
LUIS ZABALETA	3.805.103	-	-	Oficial	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIBI LANCHEROS	1.022.965.626	-	-	Electrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDRES CORREA	1.036.134.095	-	-	Electrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ
SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ
AVENIDA CARRERA 7 # 155-20
LOCALIDAD USAQUÉN
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 AVANCE DE OBRA 5
1.2 RESUMEN DE OBRA 7
1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
1.4 RESULTADO DE ENSAYOS 11
1.5 BITÁCORA 11
1.6 REGISTRO DE PERSONAL 11
ANEXOS 13

1. INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico correspondiente a los avances en las actividades adelantadas por el contratista que corresponden al periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de mayo de 2026, en relación al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791 que tiene como objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A – AGUSTIN FERNANDEZ, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 7 #155 – 20.

Este informe técnico mensual de obra contiene la información general del contrato, el avance de la obra, a través de las actividades programadas, el registro fotográfico de las actividades, la información técnica de los ensayos realizados en caso de ser requeridos, el registro de libro de obra o bitácora, un registro de personal y un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en el mes.

La información aquí comprendida representa el cumplimiento del literal "a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría", del ítem "18. Obligaciones de información", contenidos en la "CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.

AVANCES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8154791**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCOSA
NIT	901.973.357-7
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 10
UBICACIÓN	AVENIDA CARRERA 7 # 155-20 - LOCALIDAD USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 10
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.595.618,762,00 (Incluido AIU).
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
FECHA DE INICIO	08 / 10 / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 / 05 / 2026
PLAZO DE CONTRATO	SIETE (7) MESES
DIRECTOR DE OBRA	ING. LUIS FELIPE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO OSPINA REYES
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101264244
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE	11-40-101082669
POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION	11-18-101000368

1.1 AVANCE DE OBRA

Teniendo en consideración el desarrollo del informe mensual de obra, las actividades programadas y ejecutadas, a continuación, se desglosarán y describirán por orden de capítulos, las actividades realizadas en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

I. Preliminares (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

1.2 Demolición, desmontes, retiros (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación):

1.2.39	Desmonte de tablero eléctrico de 12-18 circuitos deteriorado, incluye retiro de protecciones y disposición de retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, no incluye resanes ni pinturas.

V. Instalaciones eléctricas y de comunicaciones (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

5.1.11	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 18 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra.
5.1.14	Suministro e instalación de interruptor automático termomagnético tipo enchufable de 1x20a 10 ka.
5.1.18	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 3x20a 10 ka.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada emt conduit de 3/4". Incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.31	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre libre de halógenos 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t).
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. Incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados.
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. Materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.

XII. Pañete y estuco de muros (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación)

12.2 Pintura sobre muros y placas (Todas las actividades incluyen el suministro e instalación):

12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados).

1.2 RESUMEN DE OBRA

El presente resumen, da cuenta de los avances del proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A – AGUSTIN FERNANDEZ; en el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026.

ADMINISTRACIÓN PRIMER PISO

En el primer piso del bloque de administración se realizó el cambio de la acometida existente, debido al estado de deterioro en el que se encontraba, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas realizadas en el segundo piso del bloque, específicamente en las áreas de sala de profesores, secretaría de rectoría, rectoría y baños. Por consiguiente, se realizó la instalación de un tablero eléctrico y la canaleta correspondiente para conexión a tablero eléctrico principal, para brindar la actualización de la red de iluminación del bloque de administración en las áreas mencionadas previamente, sin embargo, no se realizó ningún cambio o modificación de acometidas relacionadas con otro uso. Posteriormente se ejecutaron las actividades de pañete, estuco y pintura en las áreas requeridas y además se realizó la instalación de 3 luminarias en el corredor del primer piso para finalmente realizar orden y aseo en los espacios intervenidos para entrega final.

ENTREGA DE OBRA

Para el día 10 de abril, en presencia del apoyo a la supervisión de la SED, la interventoría, el contratista Consorcio ESCOSA y la institución educativa en representación del almacenista, se realizó el recorrido de entrega de obra, el cual fue recibido por parte de la IED y la SED a satisfacción de las intervenciones realizadas según los alcances definidos dentro del contrato, teniendo en consideración que en el informe No. 6, se determinó mediante acta el día 30 de marzo, que el espacio de culata contra vecino no pertenece a la IED y por lo tanto no se realizó ninguna intervención en este espacio.

Además, debido a las filtraciones presentadas en el primer piso por las lluvias registradas durante la actividad de instalación de cubierta en el bloque de administración, se ejecutaron las actividades de resane y pintura en las áreas para habilitar y mejorar los espacios afectados.

Finalmente se hace entrega del Manual de uso y mantenimiento a la institución y se registran las firmas entre las partes implicadas y mencionadas previamente el acta de entrega final, la cual se encuentra anexada en este informe.

1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Demolición de muro para instalación de tablero eléctrico en primer piso en bloque administrativo.	Imagen 2. Instalación de tablero eléctrico y canaleta para conexión a tablero principal.
	
Imagen 3. Instalación y peinado de circuitos en tablero eléctrico en primer piso.	Imagen 4. Conexión de circuitos e instalación de totalizadores en tablero principal de la IED.

	 
Imagen 5. Actividad de pañete en área de intervención	Imagen 6. Instalación de tapas en canaleta de conexión entre tablero eléctrico en primer piso en bloque administrativo y tablero principal.
	
Imagen 7. Finalización de instalación de tablero eléctrico en primer piso en bloque administrativo.	Imagen 8. Actividad de pintura en muro intervenido por instalación de tablero eléctrico.

1.4 RESULTADO DE ENSAYOS

Para el proyecto que se desarrolla en la institución educativa COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A – AGUSTIN FERNANDEZ; durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, no fue necesario realizar ningún tipo de prueba de ensayo para ningún componente o material, debido a que las actividades ejecutadas no requieren de este proceso técnico. Por lo tanto, en este informe no se presentan resultados de ensayos.

1.5 BITÁCORA

Para el desarrollo de la bitácora de obra, de forma conjunta el CONSORCIO ESCOSA y la interventoría, definieron el día 4 de diciembre los parámetros necesarios para la correcta apertura del elemento y la forma de consignación de la información en ella. Se anexa una copia de esta hasta la fecha comprendida en este informe.

1.6 REGISTRO DE PERSONAL

En la institución educativa COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A – AGUSTIN FERNANDEZ, durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2026, hubo presencia del personal del CONSORCIO ESCOSA, que están presentados a continuación:

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Felipe Romero	850456695	Director de obra	26-01-2026	Activo
Darwin Prada	1016053758	Profesional de costos	01-10-2025	Activo
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra	02-10-2025	Activo
Oscar Prada	79645993	Inspector de obra	10-11-2025	Activo
Andrea Antonio	53003493	Técnica SST	05-01-2026	Activo
Eduardo Cueto	78106980	Ayudante	17-02-2026	Activo
Olger Salgado	1101445928	Ayudante	25-02-2026	Activo
Deibi Lancheros	1022965626	Eléctrico	19-01-2026	Activo
Andres Correa	1036134095	Eléctrico	14-02-2026	Activo
David Alvarez	1000615800	Eléctrico	19-01-2026	Activo

Efrain Soto	1193152588	Eléctrico	18-03-2026	Activo
Deivid Caballero	1028662976	Eléctrico	24-03-2026	Activo

ANEXOS

1. Bitácora de Obra – IED Agustín Fernández Sede A – Agustín Fernández.
2. Registro de personal.
3. Acta de entrega de obra.



DIRECTOR DE OBRA
ING. LUIS FELIPE ROMERO



PROFESIONAL DE COSTOS
ING. DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTINA NIETO

ANEXO 1

Bitácora de Obra – IED Agustín Fernández Sede A – Agustín Fernández.

FECHA: 07 ABRIL 2026

NO SE EVIDENCIA ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
AUNQUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE INICIAL, SE PEDIRA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, REALIZADA AL INSPECTOR U RESIDENTE EN REFERENCIA AL CAMBIO DEL SANITARIO QUE NO CUENTA CON LA TAPA ACTUALMENTE EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE DAR UN MEJOR PRODUCTO DE ENTREGA AL COLEGIO. DE IGUAL MANERA EL ESTADO DE LAS TOMAS ELECTRICAS LAS CUALES DEBEN SER ENTREGADAS DE FORMA ADECUADA TAL Y COMO SE ENCONTRARON AL INICIO DE LA OBRA Y EN ESTADO FUNCIONAL.
INSP. SST. INTERVENTORÍA ETA.

Fecha: 08 de Abril/2026.
Clima Soleado.
Personal: No hay personal
actividades No hubieron
Contratista Residente Valentina Nieto.

Fecha: 09 de Abril/2026.
Clima: Soleado.
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada - oficiales Olger Sólgado - Ayudante - Eduardo cuesta. "Electricos" franklin Avilez - Deivid caballero. Inspector tecnico Amamaria Trujillo Interventoria.
Actividades: limpieza de cubierta costado derecho del salon de Rectoria.
- Instalación de Instalación de Canaleta para acometido electrica
- Nivelación, Aplomada y enamisado de red existente electrica a la caja primer piso.
Contratista Residente: Valentina Nieto

Fecha: 10 de Abril/2026.
Clima: Soleado.
Personal: Inspector de obra - Oscar Prada. oficial Olger Solgado - Ayudante Eduardo Cuesta.

Electricos Franklin Avilez – Deivid Caballero.
Inspector Tecnico Interventoria – Anamario Trujillo.
Ingeniero Director – Felipe Romero.
Actividades: se continua con la Acometida en cuadrilla para la caja de Reposición electrica en el 1° Piso
- Se Nivela y Aploma la caja para continuar con el remate de pañete, estuco y pintura para sube debido entrega.
- Regata para canalte para cables electrica. a la caja principal electrica.

Arq. Valentina Nieto.
Residente de obra.


10-04-26 Según lo informado por el area SST de la interventoria, la planilla del contratista no tiene vigencia para hoy. Se solicita al contratista suspender actividades. hasta que se subsane lo de la planilla.

FECHA: SÁBADO 11 DE ABRIL 2026
EL AREA SST DE LA INTERVENTORIA, REALIZA LA REVISION Y VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA SS DEL CONTRATISTA ELECTRICO DEIBI LANTIGUOS Y SE ENCONTRARON VARIAS INCONSISTENCIAS EN LOS DATOS Y APORTES REALIZADOS. SE DEBE REALIZAR LA SUBSALVACIÓN PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE ACOMETIDA YA QUE ES CLASIFICADA COMO ALTO RIESGO.
SE ENCUENTRAN HACIENDO CABLEADO LOS SEÑORES, IVAN CORREA DEIVID CABALLERO, EFRAIN SOTO, FRANKLIN AVILÉS.
INSPECTOR SST LAURA PACHECO
INTERVENTORIA ETA.

Fecha: 10 de abril de 2026.
Personal:
- Director de obra: Luis Felipe Romero
- Residente de interventoria: Claudia Rojas
- Apoyo a la supervisión: Walter Peña.

Actividad: De acuerdo a lo coordinado previamente con el colegio, se realiza recorrido de entrega de obra en compañía del almacenista en representación del colegio. Durante este recorrido, se reciben a satisfacción las intervenciones realizadas y se

entrega el Manual de uso y mantenimiento a la institución.
Se firma la respectiva acta de entrega entre las partes implicadas.



Residente de obra.
Arq. Valentina Nieto.

ANEXO 2

Registro de personal.

	CONSORCIO ESCOSA NIT. 901.973.357-7	FRM-CE-020
		Versión 1
	REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL	Pagina 1 de 1

NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CORREO	CARGO	COLEGIO
LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	850456695	320 340 2272	escosaedh@gmail.com	Director de Obra	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, COLEGIO UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DARWIN JAVIER PRADA CAMPOS	1.016.053.758	319 252 0011	proyectos.escosa@gmail.com	Coordinador de Proyectos	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
VALENTINA NIETO BARBOSA	1106898543	314 370 0047	consorcioescosaresidenteobra@gmail.com	Residente de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OSCAR PRADA MURCIA	79645993	316 690 1043	-	Inspector de Obra	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDREA ANTONIO	53003493	311 562 6316	-	Técnica SST	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EDUARDO CUETO	78106980	-	-	Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
OLGER SALGADO	1101445928	-		Ayudante	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIBI LANCHEROS	1022965626	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
ANDRES CORREA	1036134095	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DAVID ALVAREZ	1000615800	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
EFRAIN SOTO	1193152588	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.
DEIVID CABALLERO	1028662976	-	-	Eléctrico	**COLEGIO** AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ, **COLEGIO** FRIEDRICH NAUMANN SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN, **COLEGIO** NUEVO HORIZONTE SEDE C - HORIZONTE, **COLEGIO** VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, **COLEGIO** DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D-JOSE ANTONIO RICAURTE, **COLEGIO** FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A, **COLEGIO** UNIÓN COLOMBIA SEDE A.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L10-439

Bogotá, 15 de abril de 2026

Señores
CONSORCIO ESCOSA
Ing. Luis Felipe romero
Director de Obra
Calle 71 No. 17 – 40
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 4"

ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICADO, CE-E-343-2025 AVAL INFORME MENSUAL COMPONENTE AMBIENTAL NO. 7. (8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2026)

En desarrollo de nuestras funciones de interventoría y en respuesta al comunicado del asunto, se da aval al informe No 7:

Resumen de actividades de gestión ambiental realizadas.	Sin observación
Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.	Sin observación
Resumen de actividades de obra realizadas en el periodo	Sin observación
Registro fotográfico de las actividades	Sin observación

ambientales más relevantes de obra	
Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes.	Se debe remitir para proceso de liquidación cargue los meses de abril y mayo de 2026
Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños.	Sin observación
Seguimiento y gestión de permisos ambientales	Para el periodo el contratista no tramito permisos ambientales
Formato diligenciado de los sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo	Sin observación

Se deja constancia que se encentra pendiente los certificados RCD e ingreso de materiales y cargue de los meses de abril y mayo, estos deben ser aportados en el informe final

No obstante, se aclara que la aprobación del informe no exime a la CONSORCIO ESCOSA de su responsabilidad sobre la veracidad de la información presentada, ni de la obligación de realizar las complementaciones que puedan derivarse de las dinámicas propias del proyecto y de los requerimientos posteriores de la secretaria de educación y de la Interventoría.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Proyectó: Ing. Erika Ruiz Beltrán
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios

CONSORCIO ESCOSA
901.973.357-7

INFORME AMBIENTAL No 7

PERIODO: 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154791 CUYO OBJETO ES "*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS*"

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCOSA

NIT: 901.973.357-7

BOGOTÁ DC

2026

DANIELA GALINDO MOLANO
INGENIERA AMBIENTAL

LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO 6
4. MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO 7
5. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8
6. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES 10
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 15
8. PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 16
9. CONCLUSIONES 18

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 Gestión documental y cumplimiento ambiental 5
Tabla 2 Indicadores del programa de inducción, capacitación y/o entrenamiento 7
Tabla 3 Indicadores del programa de manejo de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 8
Tabla 4 Relación de ingreso de materiales a obra 8
Tabla 5 Indicadores del programa de manejo de materiales de construcción 10
Tabla 6 Relación de vehículos de carga 15
Tabla 7 Indicadores del programa de manejo integral de residuos sólidos y especiales 15
Tabla 8 Indicadores del programa de señalización de obra y sitios temporales 15
Tabla 9 Indicador de cumplimiento de la meta de aprovechamiento 17
Tabla 10 Indicador de cumplimiento de la meta de circularidad 17

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Jornadas de capacitación al personal de obra 7
Ilustración 2 Verificación de proveedores GRECO 9
Ilustración 3 Instalación de gránulo caucho en la sede NUEVO HORIZONTE SEDE C 10
Ilustración 4 Instalación de gránulo de caucho COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE C 10
Ilustración 5 Recolección de la teja de asbesto - cemento 11
Ilustración 6 Recolección de la teja de asbesto - cemento 11
Ilustración 7 Recolección de la teja de asbesto - cemento 11
Ilustración 8 Pesaje y retiro de la teja de asbesto – cemento 11
Ilustración 9 Acopio provisional del asbesto 12
Ilustración 10 Acopio provisional del asbesto 12
Ilustración 11 Señalización de área de acopio de asbesto 12
Ilustración 12 Embalaje del asbesto-cemento 12
Ilustración 13 Uso de EPP 13
Ilustración 14 Recolección de teja de asbesto 13

Ilustración 15 Embalaje de la teja de asbesto 13
Ilustración 16 Retiro de la teja de asbesto 13
Ilustración 17 Retiro de la teja de asbesto-cemento 14
Ilustración 18 Retiro del asbesto-cemento 14
Ilustración 19 Retiro de la teja de asbesto-cemento 14
Ilustración 20 Retiro de la teja de asbesto-cemento 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el adecuado funcionamiento y la prestación del servicio educativo en los colegios distritales y sedes administrativas.

El proyecto se enmarca dentro de las estrategias institucionales de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) orientadas al fortalecimiento y conservación de la infraestructura educativa, con el fin de ofrecer espacios seguros, funcionales y en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

En este contexto, la gestión ambiental desempeña un papel fundamental en la ejecución del contrato, al asegurar que las intervenciones constructivas se realicen bajo criterios de sostenibilidad, cumplimiento normativo y prevención de impactos ambientales, en coherencia con las disposiciones establecidas por la autoridad ambiental competente y la normativa distrital vigente.

El informe presenta las acciones de manejo, seguimiento y control ambiental implementadas durante la ejecución de las obras, así como los resultados obtenidos en materia de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA), gestión de residuos, control de emisiones, manejo de recursos naturales y fortalecimiento de la cultura ambiental en los frentes de trabajo.

De esta manera, el documento evidencia el compromiso del contratista y de la entidad contratante con la protección del medio ambiente, la salud ocupacional y la sostenibilidad de la infraestructura educativa distrital, contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de los entornos escolares en la ciudad de Bogotá D.C.

Se remite lista de chequeo de los informes mensuales. Ver **ANEXO 1**.

2. OBJETIVO

Implementar y hacer seguimiento a la gestión ambiental durante la ejecución del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154791, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, la aplicación de las medidas del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y la adopción de buenas prácticas que aseguren la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales derivados de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de adecuación, mantenimiento y obras menores desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.
- Implementar las medidas de manejo ambiental definidas en el Plan de Gestión Ambiental, asegurando la correcta ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mitigación.
- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al desarrollo de las obras, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y demás disposiciones vigentes.
- Promover la cultura ambiental entre el personal de obra mediante programas de capacitación y sensibilización orientados al uso responsable de los recursos naturales y al cumplimiento de las buenas prácticas ambientales.
- Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos, líquidos y peligrosos, asegurando su almacenamiento, transporte y disposición final mediante gestores autorizados.

- Realizar el seguimiento y control ambiental de las actividades ejecutadas, mediante visitas, registros fotográficos y reportes técnicos que evidencien la gestión desarrollada.
- Contribuir al mejoramiento continuo de las condiciones ambientales de los colegios distritales y sedes administrativas, en coherencia con los lineamientos de sostenibilidad de la Secretaría de Educación del Distrito.

3. CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan los permisos asociados a la gestión ambiental del contrato:

Tabla 1 Gestión documental y cumplimiento ambiental

Documento o permiso ambiental	Descripción
Plan de Manejo Ambiental alineado al PIGA de la SDA	Se cuenta con oficio de aval por parte de la interventoría INT-COLEGIOSNORTE-10-039
Plan de Manejo Ambiental de RCD	Se cuenta con oficio de aval por parte de la interventoría INT-COLEGIOSNORTE-10-031
PIN AMBIENTAL DE OBRA	Se cuenta con PIN ambiental de obra No 27882 remitido vía correo electrónico por parte de la SED.
Permiso de Publicidad Exterior Visual	Este permiso no aplica para estos contratos, dado a que no están en la obligación de instalar una valla de obra
Permiso de aprovechamiento forestal	Se deben atender las emergencias otorgadas por la SED, los permisos y su ejecución serán relacionados en los informes de gestión mensual

Fuente: CONSORCIO ESCOSA, 2026

4. ACTIVIDADES DE OBRA

COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A

- Demoliciones, desmontes, retiros.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
- Pintura.

COLEGIO SIMON RODRÍGUEZ – SEDE C

- Mantenimiento.
- Instalaciones domiciliarias hidráulicas.
- Instalación de carpintería metálica.
- Instalación de pañete y estuco.
- Instalación de cubierta e impermeabilización.
- Mantenimiento de árboles y zonas verdes
- Aseo y disposición final de residuos

COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE A

- Demoliciones, desmontes y retiros.
- Mantenimientos.
- Excavaciones y rellenos.
- Concretos.

- Elementos en concreto.
- Refuerzos.
- Estructura metálica.
- Suministro de mampostería.
- Excavaciones y rellenos.
- Instalaciones domiciliarias hidráulicas.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
- Carpintería metálica.
- Pañete y estuco.
- Cielos rasos.
- Obras exteriores y varios.
- Cubiertas e impermeabilizaciones.
- Aseo y disposición final.
- Rejilla peatonal.

COLEGIO VISTA BELLA

- Demoliciones, desmontes y retiros.
- Excavaciones y rellenos.
- Excavaciones y rellenos.
- Concretos.
- Elementos en concreto.
- Refuerzos.
- Estructura metálica.
- Suministro de mampostería.
- Excavaciones y rellenos.
- Instalaciones domiciliarias hidráulicas.
- Instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
- Carpintería metálica.
- Pañete y estuco.
- Cielos rasos.
- Obras exteriores y varios.
- Cubiertas e impermeabilizaciones.
- Aseo y disposición final.
- Rejilla peatonal.

Se remite formato de sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo.

Así mismo, se diligencia el formato de cubiertas en el cual se reportan los cambios ejecutados en las sedes correspondientes de teja de asbesto – cemento.

Ver **ANEXO 2**

5. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

En el marco del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y los lineamientos del PIGA, se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal de obra sobre el manejo adecuado del riesgo químico con énfasis en la protección del medio ambiente.

Se realizó una capacitación dirigida al personal de obra sobre gestión integral de residuos, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales y promover el adecuado manejo, separación, almacenamiento y

disposición de los residuos generados durante las actividades constructivas. Durante la jornada se socializó la correcta clasificación de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, así como el uso adecuado de los puntos ecológicos y contenedores dispuestos en la obra.

Adicionalmente, se sensibilizó al personal sobre la importancia de mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo, prevenir la contaminación del suelo y optimizar el aprovechamiento de materiales, contribuyendo así al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y a la reducción de impactos ambientales asociados al proyecto.

Ver **ANEXO 3** Cronograma de capacitaciones

Ver **ANEXO 4** Planilla de capacitación

Ilustración 1 Jornadas de capacitación al personal de obra



Fuente: Consorcio Escosa, 2025.

Tabla 2 Indicadores del programa de inducción, capacitación y/o entrenamiento

Indicador	Periodo	Cumplimiento
No de capacitaciones realizadas/ No de total de capacitaciones programadas * 100	Octubre 2025	NA
	Noviembre 2025	1/1 = 100%
	Diciembre 2025	1/1 = 100%
	Enero 2026	2/2 = 100%
	Febrero 2026	2/2 = 100%
	Marzo 2026	1/1 = 100%
	Abril 2026	1/1 = 100%

Fuente: Consorcio Escosa, 2025

6. MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO

Por la naturaleza de las obras, no se cuenta con campamentos fijos, sin embargo, se cuenta con sitios de acopio temporal de los residuos generados, dependiendo la sede en los que estén ubicados o los materiales son inmediatamente instalados.

En la verificación de las áreas a intervenir, no se han identificado sumideros que requieran protección y/o mantenimiento.

Ver **ANEXO 5** Certificado de no existencia de sumideros.

Tabla 3 Indicadores del programa de manejo de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Indicador	Periodo	Cumplimiento
No de centros de acopios señalizados/ No total de centros de acopio en la obra* 100	Octubre 2025	NA
	Noviembre 2025	2/2 = 100%
	Diciembre 2025	4/4 = 100%
	Enero 2026	4/4 = 100%
	Febrero 2026	4/4 = 100%
	Marzo 2026	4/4 = 100%
	Abril 2026	4/4 = 100%

7. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución del contrato, es necesario la validación de proveedores que requieran permisos ambientales, durante la ejecución del contrato, se reportan los siguientes ingresos de materiales:


Tabla 4 Relación de ingreso de materiales a obra

Periodo	Material	Cantidad	Cantidad en toneladas	Proveedor
Octubre 2025	No se reporta	No se reporta	No se reporta	No se reporta
Noviembre 2025	Arena de pozo	4 m3	6,8 t	Depósito
Noviembre 2025	Bulto de cemento	20 bultos de 50 kg	1 t	Holcim
Diciembre 2025	Arena	7 m3	11,62 t	Depósito
Diciembre 2025	Acero	10 kg	0,1 t	Ferretería
Diciembre 2025	Bulto de cemento	20 bultos de 50 kg	1 t	Holcim
Enero 2026	Concreto	57 m3	136,8 t	Cemex
Enero 2026	Subbase reciclada tipo peatonal	195 m3	323,7 t	GRECO
Enero 2026	Malla electrosoldada	497,42 kg	0,497 t	Ferre Lugue
Febrero 2026	Ladrillo	1000 unidades	5.2 t	Depósito
Febrero 2026	Cemento	18 unidades de 50 kg	0,2 t	Holcim
Febrero 2026	Arena de río	7 m3	11,62 t	Depósito
Febrero 2026	Ladrillo precocido	100 unidades	0,1025 t	Depósito
Febrero 2026	Gránulo de caucho		6,1 t	Tecniconstrudeportivas
Marzo 2026	Rejilla	53 unidades		Ingeniería de polímeros
Marzo 2026	Tejas	32 unidades		Homecenter
Abril 2026	Cemento	35 unidades de 50 kg cada uno	1,75 t	ARGOS
Abril 2026	Arena de peña	2 m3	3,4 t	Depósito
Abril 2026	Mixto	3 m3	5,1 t	Depósito

Así mismo, se realizó la verificación del proveedor de material:

- Granulados Reciclados de Colombia GRECO SAS, cuenta con registro IDU 461, el cual cuenta con registro CAR No 013.

Ilustración 2 Verificación de proveedores GRECO



TITULO: AGREGADOS A PARTIR DE RCD

Se suguiere al público en general, realizar la revisión de cada proveedor por categoría

Fecha de corte: 31 de Enero 2026

NÚMERO REGISTRO IDU	AÑO INSCRIPCIÓN	CATEGORIA	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TELÉFONO	MUNICIPIO	PREDIO O LOTE	PERMISO MINERO	VIG. ACTO ADMIN MINERO
461	2017	AGREGADOS A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	900767473-7	ALEJANDRO VALENCIA GOMEZ	KM 1.5 PUENTE GUADUA AUTOPISTA MEDELLIN	3013353867	COTA	KM 1.5 DE LA VIA BOGOTA - MEDELLIN, PUENTE DE GUADUA COSTADO OCCIDENTAL VEREDA VUELTA GRANDE	N.A	N.A
473	2017	AGREGADOS A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	CODEOBRAS SAS	800.169.155-1	GERMAN RAMIRO CASTAÑEDA RUIZ	CALLE 213 No. 114 - 10	3162630002	COTA	KM 1.5 DE LA VIA SIBERIA, LOTE LA BRITANIA VEGA B	N.A	N.A
477	2017	AGREGADOS A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	RCD PUENTE PIEDRA SAS	901108883-1	CESAR AGUSTO GAVIRIA SANCHEZ	CARRERA 9 No. 22E - 53 SUR	3182593487	MADRID	PREDIO NARE EN LA VEREDA LA CUESTA	N.A	N.A

Fuente: Consorcio Educativo, 2025

Para el período del presente informe se reporta ingreso de gránulo caucho reciclado, el cual proviene de la planta INGEPRODE quienes cuentan con registro ante la Corporación Autónoma de Boyacá y tienen relación comercial con el contratista que instala el material TECNICONSTRUDEPORTIVAS.

Ver **ANEXO 6** Certificado granulo caucho

Áreas de instalación de gránulo de caucho para el mes de marzo del 2026:

COLEGIO NUEVO HORIZONTE: 42 m2

COLEGIO SIMON BOLIVAR: 37,25 m2

Registro fotográfico de la Instalación del gránulo de caucho.

Ilustración 3 Instalación de gránulo caucho en la sede NUEVO HORIZONTE SEDE C



Ilustración 4 Instalación de gránulo de caucho COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE C



Tabla 5 Indicadores del programa de manejo de materiales de construcción

Indicador	Periodo	Cumplimiento
No de proveedores con permisos ambientales/ No total de proveedores en la obra	Octubre 2025	NA
	Noviembre 2025	NA
	Diciembre 2025	NA
	Enero 2026	1/1 = 100%
	Febrero 2026	2/2 = 100%
	Marzo 2026	2/2 = 100%
	Abril 2026	2/2 = 100%
M3 de material certificado en el periodo/ m3 total de material ingresado en el periodo	Octubre 2025	NA
	Noviembre 2025	NA
	Diciembre 2025	NA
	Enero 2026	195 m3/ 195 m3 = 100%
	Febrero 2026	NA
	Marzo 2026	NA
	Abril 2026	NA

8. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES

Para la disposición de residuos ordinarios, se hace uso de los puntos ecológicos de las sedes en las cuales se están ejecutando las actividades de obra y su disposición final se ejecuta con la empresa de servicios públicos del sector.

Para el periodo del presente informe, se reporta un retiro de teja de asbesto - cemento en la IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE C a la fecha se cuenta con protocolo para el manejo del asbesto y a continuación se muestra la evidencia de su implementación:

Retiro de la teja en el COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE teniendo en cuenta la aplicación del protocolo para manejo de asbesto del CONSORCIO ESCOSA

Ilustración 5 Recolección de la teja de asbesto - cemento



Ilustración 6 Recolección de la teja de asbesto - cemento



Ilustración 7 Recolección de la teja de asbesto - cemento



Ilustración 8 Pesaje y retiro de la teja de asbesto – cemento



Ilustración 9 Acopio provisional del asbesto



Ilustración 10 Acopio provisional del asbesto



Ilustración 11 Señalización de área de acopio de asbesto



Ilustración 12 Embalaje del asbesto-cemento



Ilustración 13 Uso de EPP



Ilustración 14 Recolección de teja de asbesto



Ilustración 15 Embalaje de la teja de asbesto



Ilustración 16 Retiro de la teja de asbesto



Ilustración 17 Retiro de la teja de asbesto-cemento



Ilustración 18 Retiro del asbesto-cemento



Ilustración 19 Retiro de la teja de asbesto-cemento



Ilustración 20 Retiro de la teja de asbesto-cemento



Se reportó un retiro de 607 kg de retal de teja de asbesto en el periodo del mes de febrero del 2026 los cuales registran en el manifiesto de carga No. D3A15071 de distribuidores ambientales SAS.

Ver **ANEXO 7.** Manifiesto de cargue RESPEL ABR 2026

Así mismo, se realizó la verificación de los vehículos de carga que ejecutaron retiro de RCD durante la ejecución del contrato.

Tabla 6 Relación de vehículos de carga

Placa	SOAT	Tecnomecánica
SZT562	27-03-26	31-03-26
TBO095	01-07-26	05-07-26
VIK511	01-12-26	06-07-26
FST841	07-07-26	05-07-26

Tabla 7 Indicadores del programa de manejo integral de residuos sólidos y especiales

Indicador	Periodo	Cumplimiento
No de volquetas con PIN de SDA/ No total de volquetas en la obra* 100	Octubre 2025	1/1 = 100%
	Noviembre 2025	1/1 = 100%
	Diciembre 2025	1/1 = 100%
	Enero 2026	4/4 = 100%
	Febrero 2026	4/4 = 100%
	Marzo 2026	4/4 = 100%
	Abril 2026	4/4 = 100%

Fuente: Consorcio Escosa, 2025

9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

La correcta implementación de la señalización en obra y en los sitios temporales constituye un elemento esencial para garantizar la seguridad industrial, la protección ambiental y el adecuado desarrollo de las actividades constructivas. La presente ficha establece los lineamientos necesarios para la identificación, instalación y mantenimiento de la señalización requerida en los frentes de trabajo, áreas de almacenamiento temporal, zonas de acceso, circulación de personal y maquinaria, así como en los puntos donde se manipulan sustancias peligrosas o residuos. Su aplicación permite orientar a los trabajadores y visitantes, prevenir incidentes, controlar riesgos inherentes a la operación y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental. Mediante esta ficha se estandarizan los símbolos, colores, tipos de señal y criterios de ubicación, garantizando que la obra cuente con una señalización visible, actualizada y acorde con las condiciones reales del proyecto.

Tabla 8 Indicadores del programa de señalización de obra y sitios temporales

Indicador	Periodo	Cumplimiento
No de requerimientos ejecutados/ No de requerimientos generados* 100	Octubre 2025	2/2 = 100%
	Noviembre 2025	2/2 = 100%
	Diciembre 2025	2/2 = 100%
	Enero 2026	2/2 = 100%
	Febrero 2026	2/2 = 100%
	Marzo 2026	2/2 = 100%
	Abril 2026	2/2 = 100%

Fuente: Consorcio Escosa, 2025

10. PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Para el periodo del presente informe, se encuentran pendientes los certificados de disposición de RESPEL de abril del 2026 y se solicitan los certificados de disposición de RCD, por lo tanto, los reportes al aplicativo de abril y mayo se remitirán en el informe final.

Ver **ANEXO 8** Solicitud cert RCD INAR ABR 2026

Adjunto se remite el permiso ambiental del gestor.

Ver **ANEXO 9.** Permiso ambiental INAR

RESIDUOS VEGETALES – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SILVICULTURALES

Previo al inicio de las actividades de tala del arbolado autorizado, se efectuó un recorrido técnico conjunto con las profesionales de la interventoría y de la SED, con el propósito de realizar una verificación general del estado fitosanitario y las condiciones del arbolado a intervenir. Durante esta inspección se evaluó la presencia de nidos, madrigueras, fauna asociada u otros elementos de interés ambiental que pudieran requerir medidas de manejo, rescate o reubicación. Como resultado del recorrido, no se identificaron hallazgos relevantes relacionados con nidos activos ni presencia de fauna silvestre que ameritara la implementación de protocolos de rescate, dejando constancia de la viabilidad de proceder con las actividades programadas conforme a lo autorizado.

Para el periodo del presente informe se atendieron las emergencias silviculturales asociadas a la ejecución del contrato, los soportes, con sus permisos, certificados de disposición e informes requeridos se encuentran relacionados en los siguientes anexos, los soportes de SALITRE SUBA y 21 ÁNGELES, serán remitidos en el periodo del siguiente informe.

RESIDUOS LÍQUIDOS - VERTIMIENTOS

Para el periodo del presente informe, el día 06 de febrero de instala Unidad Sanitaria Portátil por parte de la empresa SEPTICLEAN – VEOLIA, este proveedor no requiere permiso ambiental ya que sus vertimientos se dirigen a la red de acueducto y alcantarillado de Bogotá, por ende, los reportes de sus vertimientos los ejecutará directamente al ACUEDUCTO de Bogotá.

Ver **ANEXO 10** Mtto USP ABR 2026

Ver **ANEXO 11** Certificado ARD ABR 2026

A continuación, se genera el avance en las metas de aprovechamiento y circularidad reglamentadas por medio del Decreto 646 del 2025.

Indicadores PMARCD conforme el Decreto 646 del 2025.

Indicador de aprovechamiento

Indicador de aprovechamiento: Cantidad total de material reutilizado o enviado a CTA/ cantidad de RCD generados * 100

Nota: La meta para este contrato es del 50%.

Avance en el cumplimiento del indicador

Tabla 9 Indicador de cumplimiento de la meta de aprovechamiento

Periodo	RCD reutilizado o enviado a CTA	RCD generados	Cumplimiento
OCTUBRE 2025	No se generan RCD ni se ejecuta reporte	No se generan RCD ni se ejecuta reporte	No se generan RCD ni se ejecuta reporte
NOVIEMBRE 2025	0 t	10,26 t	100%
DICIEMBRE 2025	10,84 t	10,84 t	100%
ENERO 2026	259,83 t	259,83 t	NA**
FEBRERO 2026	8,96 t	8,96 t	100%
FEBRERO 2026	0 t	2,24 t	NA**
FEBRERO 2026	0 t	5,683 t	0%
MARZO 2026	0 t	1,086 t	0%
ABRIL 2026	23,24 t	23,24 t	100%
TOTAL	43,04 t	49,72 t	73,77 %

Nota: las cantidades se actualizarán una vez se remita el certificado de RCD de la planta.

**Los residuos generados en el mes de enero y febrero no se tienen en cuenta dentro del cálculo del porcentaje de circularidad, en atención a que, los residuos corresponden a material de excavación, por ende, se presenta su certificado de disposición final por parte de gestor autorizado.

Indicador de circularidad

Indicador de circularidad: Cantidad de material valorizado ingresado a la obra/ Cantidad total del material ingresado a obra *100

Nota: La meta para este contrato es del 8%

Avance en el cumplimiento del indicador

Tabla 10 Indicador de cumplimiento de la meta de circularidad

Periodo	Material valorizado	Material ingresado por mes	Material ingresado por mes acumulado	Cumplimiento
OCTUBRE 2025	No se ingresan materiales a obra ni se ejecuta reporte	No se ingresan materiales a obra ni se ejecuta reporte	No se ingresan materiales a obra ni se ejecuta reporte	No se ingresan materiales a obra ni se ejecuta reporte
NOVIEMBRE 2025	0	7,8 t	7,8 t	0%
DICIEMBRE 2025	0	12,72 t	20,52 t	0%
ENERO 2026	323,7 t	460,99 t	481,52 t	67,22%
FEBRERO 2026	6,1 t	23,22 t	504,64 t	65,26%
MARZO 2026	0	0	0	0%
ABRIL 2026	0	10,25 t	514,89 t	0%
TOTAL	329,8 t	-	514,89 t	64,05%

A la fecha, se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 64,05%, lo cual muestra un cumplimiento favorable de la meta de circularidad.

11. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 08 de abril y el 07 de mayo de 2026, se ejecutaron las actividades ambientales establecidas en el Plan de Gestión Ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables a las obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento en las diferentes sedes educativas intervenidas.
- Se evidenció cumplimiento satisfactorio en los programas de capacitación y sensibilización ambiental dirigidos al personal de obra, fortaleciendo conocimientos relacionados con manejo integral de residuos, riesgo químico, orden y aseo, y buenas prácticas ambientales, contribuyendo a la prevención de impactos ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas.
- La gestión integral de residuos sólidos y especiales se desarrolló de manera adecuada, garantizando la correcta separación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final mediante gestores autorizados, incluyendo el manejo especializado de residuos con contenido de asbesto-cemento bajo protocolos de seguridad y control ambiental establecidos.
- Se verificó el cumplimiento de los requisitos ambientales asociados al ingreso de materiales y proveedores, evidenciando el uso de materiales valorizados y certificados, así como la validación de proveedores que cuentan con los respectivos permisos y registros ambientales exigidos por la normativa vigente.
- Los indicadores de gestión ambiental presentaron resultados favorables durante el periodo evaluado, alcanzando porcentajes de cumplimiento del 100% en programas relacionados con señalización, manejo de centros de acopio, control de vehículos y seguimiento ambiental en obra.
- En relación con las metas establecidas en el Decreto 646 de 2025, se obtuvo un avance positivo en los indicadores de aprovechamiento y circularidad de residuos de construcción y demolición, alcanzando un cumplimiento acumulado del 64,05% en circularidad, lo cual evidencia el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y el aprovechamiento de materiales valorizados.
- Finalmente, las actividades ejecutadas permitieron fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y de seguridad en las instituciones educativas intervenidas, promoviendo una ejecución de obra responsable y alineada con los principios de sostenibilidad ambiental.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L10-457

Bogotá, 23 de junio de 2026

Señores
CONSORCIO ESCOSA
Ing. Luis Felipe Romero
Calle 71 No. 17 – 40
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO CE-E-356-2025– ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.7 VERSIÓN 3.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, y una vez realizada la revisión del Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) No. 7, Versión 3, correspondiente al período comprendido entre el 08 de abril de 2026 y el 07 de mayo de 2026, presentado en el marco del Contrato No. CO1.PCCNTR.8169112, la Interventoría Elsa Torres Arenales – ETA emite concepto de **APROBACIÓN** del citado informe.

Observación general para atención en el Informe Final SST

Durante el seguimiento efectuado por esta Interventoría al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución contractual, se identificaron observaciones relacionadas con la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social, la correspondencia entre las afiliaciones y los aportes efectuados, la trazabilidad de los ingresos y retiros de trabajadores, así como la oportunidad, consistencia y veracidad de la información reportada mediante las planillas de aportes.

Las situaciones evidenciadas requieren ser objeto de revisión y validación por parte del Contratista, toda vez que se encuentran asociadas al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en materia de afiliación, cobertura efectiva al Sistema General de Riesgos Laborales y control del personal propio y subcontratado.

En consecuencia, se solicita que en el Informe Final SST se incluya un análisis integral de las observaciones formuladas por esta Interventoría durante la ejecución del contrato, indicando las acciones implementadas para su atención, los ajustes efectuados a las afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social, así como los soportes documentales que permitan verificar la regularización y cierre de las situaciones identificadas.

De igual manera, el Contratista deberá allegar certificación suscrita por su Representante Legal y el Profesional SST, en la que conste que la totalidad del personal vinculado directa o indirectamente al contrato contó con la afiliación y cobertura correspondientes durante el período real de ejecución de actividades, adjuntando los soportes que respalden dicha certificación.

Asi mismo deberá, adjuntar en el informe final los paz y salvo, pendientes que se relacionan a continuación:

NOMBRE	CEDULA
Valentina Nieto	1.106.898.543
Lina MaríaTamayo Ortiz	1.032.482.429
Guillermo Mario Herrera	79.694.601
Luis Hernán Mahecha	79.468.260
Darwin Javier Prada	1.016.053.758
David Alexander García	1.020.776.915
José Rondon	5.097.970
Alexis Cruz	1.034.397.090
Johan Andrés Rubio Gracía	1.055.126.940
José Orlando Malagon Jiménez	79.057.441
Nicolas Porras	1.055.127.014
Oscar Javier Rubio	1.054.678.996

Kevin Abril	1.055.127.189
Kevi Hernández	1.067.710.537
José Camargo	19.362.346
Santiago Vargas	1.027.280.848

La atención de la presente observación y la remisión de los soportes correspondientes deberán acreditarse de manera satisfactoria en el Informe Final SST, como requisito para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y para el cierre administrativo del componente SST del contrato.

Adicionalmente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se solicita remitir junto con el Informe Final SST la siguiente información y sus respectivos soportes:

1. **Resumen ejecutivo** de las actividades más relevantes desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. **Consolidado del personal profesional, técnico, administrativo y operativo** dispuesto durante la ejecución del contrato, presentado en formato tabular e incluyendo como mínimo:
    - Nombre completo del trabajador.
    - Cargo desempeñado.
    - Fecha de ingreso al contrato.
    - Período de vinculación.
    - Fecha de retiro.
    - Paz y salvo correspondiente.
3. **Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal**, en la que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del personal vinculado al contrato durante todo el período de ejecución.
4. **Certificación de cumplimiento de obligaciones en SST**, suscrita por el Representante Legal y el Profesional SST, en la que se certifique:
    - El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución contractual.
    - La revisión de los soportes SST y de Seguridad Social de todos los subcontratistas vinculados al contrato.
    - La verificación de la veracidad y cumplimiento de los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral presentados durante la ejecución contractual.

5. **Consolidado de incidentes y accidentes de trabajo**, que incluya:
   - Relación de los eventos ocurridos durante la ejecución contractual.
   - Estado actual de cada caso.
   - Informes y soportes de investigación correspondientes.
   - Evidencia del cierre de los casos ante la ARL respectiva.
6. **Consolidado de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)** e inspecciones de seguridad realizadas durante la ejecución contractual.
7. **Consolidado de cumplimiento de las reuniones del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral (CCL)**, con sus respectivas actas y soportes.
8. **Consolidado de ejecución y cumplimiento del cronograma SST**, indicando las actividades programadas y ejecutadas, porcentaje de cumplimiento alcanzado y observaciones correspondientes.
9. **Reporte de Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos (MEV)**, incluyendo controles implementados, inspecciones realizadas, mantenimientos ejecutados y documentación de soporte vigente.
10. **Registro fotográfico** de las actividades SST desarrolladas durante la ejecución contractual, debidamente identificado con fecha, descripción de la actividad y ubicación.
11. **Informe de aclaración y cierre de las inconsistencias observadas por la Interventoría**, acompañado de los respectivos soportes documentales que evidencien su atención y subsanación.

Agradecemos remitir la información y los soportes anteriormente relacionados dentro de los plazos establecidos para la presentación del Informe Final de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de adelantar la correspondiente revisión y emitir el concepto de cierre por parte de esta Interventoría.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Proyectó: Ing. Ana Milena Rodríguez Arias
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0)

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ
SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ
AVENIDA CARRERA 7 # 155-20
LOCALIDAD USAQUÉN
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4
2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 5
2.3.1 Personal activo 5
2.3.2 Afiliación al sistema general de seguridad social 5
2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5
2.4.1 COPASST 5
2.4.2 Comité de convivencia laboral – COCOL 5
2.4.3 Subprograma de higiene y seguridad industrial 5
2.4.4 Entrega, inspección y reposición de EPP 6
2.4.5 Actividades del cronograma de capacitación 6
2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 6
2.5.1 Puntos de hidratación 6
2.5.2 Reporte e investigación de incidentes y accidentes 7
2.5.3 Seguimiento de indicadores sst 7
2.5.4 Señalización y rutas de evacuación 7
2.6 PLAN DE EMERGENCIAS 7
2.6.1 Brigadas de emergencia 8
2.6.2 Actividades de Punto Ecológico 8
2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 8
2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 9
ANEXOS 12

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ENLOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A – AGUSTIN FERNANDEZ, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 7 #155 – 20, en el período comprendido entre el 08 de abril de 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012- 2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 7 #155 – 20, en la IED Agustín Fernández Sede A – Agustín Fernández.

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

2.2 OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

- Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
- Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.3.1 Personal Activo y retirado:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
Luis Felipe Romero	86045695	Director de obra
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra
Oscar Prada	79645993	Profesional técnico de apoyo de obra
Lina Tamayo	1032482429	Profesional técnico de apoyo de obra
Daniela Galindo	107001096	Especialista ambiental de obra
Guillermo Mario Herrera	79694601	Especialista hidrosanitario
Jorge Parra Rodríguez	19123608	Especialista eléctrico de obra
Luis Hernán Mahecha	79468260	Especialista Estructural
Darwin Javier Prada	1016053758	Profesional de costos y presupuestos y programación de obra
David Alexander García	1020776915	Asesor forestal
Andrea Antonio	53003493	Inspector sst
Linda Villegas	1085098114	Inspector sst


AGUSTIN FENANDEZ PERSONAL OÉRATIVO		
NONBRE	**CEDULA**	**CARGO**
ALEXIS CRUZ	1034397090	AYUDANTE DE OBRA
CRISTIAN CASTRO	1003479489	OFICIAL
EDUARDO CUETO	78106980	AYUDANTE DE OBRA
OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE DE OBRA
DEIBI LANCHEROS	1022965626	ELECTRICO
EFRAIN SOTO	1193152588	AUX ELECTRICO
IVAN CORREA	1036134095	AUX ELECTRICO
DEIVID CABALLERO	1028662976	AUX ELECTRICO
FRANKLIN AVILEZ	1000615800	AUX ELECTRICO

PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST

Anexo No 1: Se anexa listado Consolidado en PDF de personal Activo y Retirado)

Retirados:01 Colaboradores.
Activos: 20 Colaboradores.

2.3.2 Afiliación al sistema general de seguridad social



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA		CALLE 71 17 40	6017326525	hormigonobras@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	B – Menos de 200			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81797174	08/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$17.648.334	$5.449.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Extranjero Cotiza Pensión Exonerado	Extranjero Cotiza Salud Exonerado	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	CAS	COTIZANTE EXTERIOR	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Centro de Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032462828	TAMAYO ORTIZ LINA MARIA	1	0		S																	230301	1.600.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS036	1.600.000	30	12.000	14-11	1.600.000	25	5	125.300	CCF24	1.600.000	30	32.000	0	0	0	0	0
2	CC 1085098114	VILLEGAS RANGEL LINDA YELENA	1	0		S	X																230501	1.173.334	16	167.600	0	0	0	0	EPS010	1.173.334	16	47.000	14-11	1.173.334	16	5	85.200	CCF24	1.173.334	16	47.000	0	0	0	0	0
3	CC 1100956543	NIETO BARBOSA VALENTINA	1	0		S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	25	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
4	CC 1000349169	ANTONIO VENEGAS ANDREA CAMILA	1	0		S																	230501	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	5	153.300	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 79645960	PRADA MURCIA OSCAR	1	0		S																	230514	1.380.000	27	310.500	0	0	0	0	EPS037	1.380.000	27	19.200	14-11	1.380.000	27	5	132.900	CCF24	1.380.000	27	39.000	0	0	0	0	0
6	CC 79645960	PRADA MURCIA OSCAR	1	0		S					X												230514	220.000	3	35.200	0	0	0	0	EPS037	220.000	3	8.800	14-11	220.000	3	5	0	CCF24	220.000	3	8.800	0	0	0	0	0
7	CC 79786617	ALDANA FRANCISCO JAVIER	1	0		S									X	X							230301	2.275.000	30	364.000	0	0	0	0	EPS017	2.275.000	30	91.000	14-11	2.275.000	30	5	158.400	CCF24	2.275.000	30	91.000	0	0	0	0	0
8	CC 80045845	ROMERO LOPEZ LUIS FELIPE	1	0		S																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS036	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.

Anexo No 2. Copilado de planillas de seguridad

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.4.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.

Anexo No 3 se anexa acta de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).



2.4.2 Comité de convivencia laboral – COCOL

Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.4.3 Subprograma de higiene y seguridad industrial

Se evidenció la implementación del subprograma de higiene y seguridad, incluyendo:

Inspecciones de seguridad en frente de obra.

1. Inspección preoperacional de taladro.
2. Inspeccion de escaleras manuales.

Se anexa PDF soportes de inspección realizadas en el periodo.

- **Permiso de trabajo seguro – ATS**

1. Se adjunta PDF de los análisis de trabajo seguro desarrollados en el periodo para las diferentes actividades operativas.

2.4.4 Entrega, inspección y reposición de EPP

- No se realizaron entregas, ni reposiciones correspondientes, ya que el personal hizo exclusivamente labores de remate y contaba con sus elementos de protección personal en buen estado, se le cambiarían cuando estén en la otra obra.

2.4.5 Actividades de Capacitación y Charlas de seguridad

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Socialización – de prevención de accidentes y riesgos

2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.5.1 HÁBITOS SALUDABLES

En el trascurso del mes se concientizo el personal en hábitos saludables.

- Alimentación saludable

2.5.2 Puntos de hidratación

El proyecto cuenta con puntos de hidratación habilitados por cada frente de obra, garantizando el bienestar de los trabajadores.



2.5.3 Reporte e investigación de incidentes y accidentes

Durante el periodo evaluado:

En el periodo del informe #07 no se presentaron accidentes o incidentes de trabajo

- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

	ESTADÍSTICAS ACCIDENTALIDAD, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS	FT-SST-01
		FECHA: 05-01-2026
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:01

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL	No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO	0	0%
FEBRERO	1	100%
MARZO	0	0%
ABRIL	0	0%
MAYO	0	0%
	0	0%
TOTAL	1	100%



2.5.4 Seguimiento de indicadores SST

Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.5.5 Señalización y rutas de evacuación

Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.

RUTA DE EVACUACION



SEÑALIZACIÓN



2.6 PLAN DE EMERGENCIAS

2.6.1 Brigadas de emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra.

Durante este informe no se evidencia inspección de botiquín y extintor ya que se realizaron las actividades de remate para su entrega.

2.6.2 Actividades de Punto Ecológico

Se implementó punto ecológico, ubicado al área administrativa, para la adecuada segregación de residuos, promoviendo buenas prácticas ambientales. A continuación, se presenta evidencia.

Imagen 1. Punto ecológico- Agustín Fernández – Sede A.



2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de epp´s, y EPCC.

B. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido

entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.6.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Supervisionde actividad









ANEXOS

1. Listado de personal.
2. ATS
3. Comité de convivencia laboral
4. Copasst
5. Entrega de EPP
6. Imágenes
7. Charla
8. Planillas de seguridad social
9. Formatos inspección.



PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
INGENIERO LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC

RESIDENTE DE OBRA ARQ.



VALENTINA NIETO



LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
SEDE D- JOSE ANTONIO RICAURTE
CARRERA 56 #94 - 02
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4
2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 5
2.3.1 Personal Activo 5
2.3.2 Personal Retirado Durante el Mes 5
2.3.3 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5
2.4.1 COPASST 5
2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL 5
2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 6
2.4.4 Entrega, Inspección y Reposición de EPP 6
2.4.5 Actividades del Cronograma de Capacitación 7
2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7
2.5.1 Exámenes Ocupacionales 7
2.5.2 Puntos de Hidratación 7
2.5.3 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 7
2.5.4 Seguimiento de Indicadores SST 7
2.5.5 Señalización y Rutas de Evacuación 7
2.6 PLAN DE EMERGENCIAS 8
2.6.1 Brigadas de Emergencia 8
2.6.2 Actividades de Punto Ecológico 8
2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 8
2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST 9
ANEXOS 12

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D – JOSE ANTONIO RICAURTE, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 56 # 94 - 02, en el período comprendido entre el 08 de abril 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012-2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educative. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 56 # 94 - 02, en la IED Colegio Domingo Faustino Sarmiento Sede D – José Antonio Ricaurte

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.1 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.1.1 Personal Activo y retirado:

Durante el periodo evaluado, el proyecto contó con el siguiente personal activo:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
Luis Felipe Romero	86045695	Director de obra
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra
Oscar Prada	79645993	Profesional técnico de apoyo de obra
Lina Tamayo	1032482429	Profesional técnico de apoyo de obra
Daniela Galindo	107001096	Especialista ambiental de obra
Guillermo Mario Herrera	79694601	Especialista hidrosanitario
Jorge Parra Rodríguez	19123608	Especialista eléctrico de obra
Luis Hernán Mahecha	79468260	Especialista Estructural
Darwin Javier Prada	1016053758	Profesional de costos y presupuestos y programación de obra
David Alexander García	1020776915	Asesor forestal
Andrea Antonio	53003493	Inspector sst
Linda Villegas	1085098114	Inspector sst

DOMINGO FAUSTINO		
RAFAEL BORJA	80083868	AUX PINTURA
OSWALDO CRIADO	18929494	AYUDANTE DE OBRA
GABRIEL ARIZA	1085008158	AYUDANTE DE OBRA
FRANCISCO ALDANA	79786617	OFICIAL
OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE
JORGE CARDENAS	79993904	AYUDANTE DE OBRA

PERSONAL OPERATIVO RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
GABRIEL ARIZA	1085008158	AYUDANTE DE OBRA

- **(Se anexa listado en PDF de personal Activo y Retirado para el proyecto)**

Retirados: 1 Colaboradores.
Activos: 18 Colaboradores.

2.1.1 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA		CALLE 71 17 40	6017328525	hormigonobras@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CODIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	B – Menos de 200			BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81797174	08/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NOMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-05	2026-04	E	$17.648.334	$5.449.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE						INFORMACION NOVEDADES																PENSION						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Numero de Identificacion	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero Cotiza Pensión en Colombia	Tipo Cotizante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cod. AFP	RBC AFP	Días	Cotizacion	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	RBC EPS	Días	Cotizacion / Valor UPC	Cód. ARL	RBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotizacion	Codigo CCF	RBC CCF	Días	Aporte CCF	RBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032482928	TAMAYO ORTIZ LINA MARIA	1	0	0	1																23001	1.900.000	30	228.000	0	0	0	0	EPS006	1.900.000	30	12.000	14-11	1.900.000	30	0	123.300	CCF24	1.900.000	30	32.000	0	0	0	0	0
2	CC 1065096114	VILLEGAS RAMCEL LINDA VELENIA	1	0	0	1	X															23101	1.173.334	16	187.800	0	0	0	0	EPS010	1.173.334	16	47.000	14-11	1.173.334	16	0	81.700	CCF24	1.173.334	16	47.000	0	0	0	0	0
3	CC 1106836543	NIETO BARBOSA VALENTINA	1	0	0	1																23001	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS011	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	0	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
4	CC 63504181	ANTONIO VENEGAS MONICA CAMILA	1	0	0	1																23001	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	5	152.300	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 79645983	PRADA MURCIA OSCAR	1	0	0	1																23-14	1.900.000	27	316.800	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	27	19.200	14-11	1.900.000	27	5	137.900	CCF24	1.900.000	27	79.200	0	0	0	0	0
6	CC 79645983	PRADA MURCIA OSCAR	1	0	0	1														X		23-14	220.000	3	35.200	0	0	0	0	EPS037	220.000	3	8.800	14-11	220.000	3	0	0	CCF24	220.000	3	8.800	0	0	0	0	0
7	CC 79786617	ALDANA FRANCISCO JAVIER	1	0	0	1																23001	2.275.000	30	364.000	0	0	0	0	EPS011	2.275.000	30	91.000	14-11	2.275.000	30	4	154.400	CCF24	2.275.000	30	91.000	0	0	0	0	0
8	CC 80045840	ROBAYO LOPEZ LUIS FELIPE	1	0	0	1																23001	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS006	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	4	348.000	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Se anexa compilado de planillas de seguridad social.

2.2 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.2.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.

Anexo No 3 se anexa acta de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

.



Se anexa Acta de reunión Copasst (Abr - May).

2.2.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL

Se verificó la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.2.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

- **Inspecciones de seguridad en frentes de obra.**

1. Inspección preoperacional de pulidoras.
2.Inspeccion de escaleras manuales.

Se anexa PDF soportes de inspección realizadas en el periodo.

- **Permiso de trabajo seguro – ATS**

1. Se adjunta PDF de los análisis de trabajo seguro desarrollados en el periodo para las diferentes actividades operativas.

2.2.4 Actividades del Cronograma de Capacitación

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Socialización – (Seguridad en pintura, remates y fundida).

Se anexan soportes de formación.

2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.6. HÁBITOS SALUDABLES

En el trascurso del mes se concientizo el personal en hábitos saludables.

- Alimentación saludable
- Pausas activas.

PAUSAS ACTIVAS





2.6.1 Puntos de Hidratación

El proyecto cuenta con puntos de hidratación habilitados por cada frente de obra, garantizando el bienestar de los trabajadores.



2.6.2 Reporte e investigación de incidentes y accidentes Durante el periodo evaluado:
En el periodo del informe #06 no se presentaron accidentes o incidentes de trabajo

- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

	ESTADÍSTICAS ACCIDENTALIDAD, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS	FT-SST-01
		FECHA: 05-01-2026
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:01

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL	No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO	0	0%
FEBRERO	1	100%
MARZO	0	0%
ABRIL	0	0%
MAYO	0	0%
	0	0%
TOTAL	1	100%



2.6.3 Seguimiento de Indicadores SST

Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.6.4 Señalización y Rutas de Evacuación

Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.

SEÑALIZACION



2.6 PLAN DE EMERGENCIAS

2.6.1 Brigadas de Emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra y el inspector SST.
Registro fotográfico de elementos que conforman el plan de emergencias del colegio.



2.6.2 Actividades de Punto Ecológico

Se implementó el punto ecológico en el área de acceso a la terraza para la adecuada segregación de residuos, promoviendo buenas prácticas ambientales. A continuación, se presenta evidencia.



Imagen 1. Punto ecológico

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de epp´s, y EPCC.

B. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES





CONSORCIO ESCOSA
NIT. 901.973.357-7





EVIDENCIAS ACTOS INSEGUROS.





ANEXOS

1. Listado de personal.
2. ATS
3. Comité de convivencia laboral
4. Copasst
5. Entrega de EPP
6. Imágenes
7. Socializaciones
8. Planillas de seguridad social
9. Formatos inspección



PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
INGENIERO LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC



RESIDENTE DE OBRA ARQ.
VALENTINA NIETO



LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE
SEDE A
KR55 C ESTE #98ª- 55
LOCALIDAD CHAPINERO
ZONA NORTE

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 – 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4
2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 4
2.3.1 Personal Activo 5
2.3.2 Personal Retirado Durante el Mes 5
2.3.3 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5
2.4.1 COPASST 5
2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL 5
2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 5
2.4.4 Entrega, Inspección y Reposición de EPP 6
2.4.5 Actividades del Cronograma de Capacitación 6
2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7
2.5.1 Puntos de Hidratación 7
2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 7
2.5.3 Seguimiento de Indicadores SST 7
2.5.4 Señalización y Rutas de Evacuación 7
2.6 PLAN DE EMERGENCIAS 7
2.6.1 Brigadas de Emergencia 7
2.6.2 Actividades de Punto Ecológico 7
2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 8
2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST 9
ANEXOS 11

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la KR 5C ESTE #98ª a – 55, en el período comprendido entre el 08 de abril 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012-2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educative. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Chapinero COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE SEDE A, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la KR 5C ESTE #98ª a – 55, Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

2.2 OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

- Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
- Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.3.1 Personal Activo y retirado:

Durante el periodo evaluado, el proyecto contó con el siguiente personal activo:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
Luis Felipe Romero	86045695	Director de obra
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra
Oscar Prada	79645993	Profesional técnico de apoyo de obra
Lina Tamayo	1032482429	Profesional técnico de apoyo de obra
Daniela Galindo	107001096	Especialista ambiental de obra
Guillermo Mario Herrera	79694601	Especialista hidrosanitario
Jorge Parra Rodríguez	19123608	Especialista eléctrico de obra
Luis Hernán Mahecha	79468260	Especialista Estructural
Darwin Javier Prada	1016053758	Profesional de costos y presupuestos y programación de obra
David Alexander García	1020776915	Asesor forestal
Andrea Antonio	53003493	Inspector sst
Linda Villegas	1085098114	Inspector sst

MONTE VERDE PERSONAL OÉRATIVO		
NONBRE	**CEDULA**	**CARGO**
ALONSO HURTADO CERVANTES	9373200	AYUDANTE DE OBRA
ARBEY DIAZ	1127612140	AYUDANTE DE OBRA
YOINER CERVANTES	1002420393	AYUDANTE DE OBRA
MANUEL SANCHEZ	968505	ING RESIDENTE
DEIBI LANCHEROS	1022965626	ELECTRICO
EFRAIN SOTO	1193152588	AUX ELECTRICO
IVAN CORREA	1036134095	AUX ELECTRICO

DEIVID CABALLERO	1028662976	AUX ELECTRICO
FRANKLIN AVILEZ	1000615800	AUX ELECTRICO
EDUARDO CUETO	78106980	AYUDANTE DE OBRA
OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE DE OBRA
GABRIEL ARIZA	1085008158	AYUDANTE DE OBRA
JORGE CARDENAS	79993904	AYUDANTE DE OBRA
FRANCISCO ALDANA	79786617	OFICIAL
JHOHAN RUBIO	1055126940	SOLDADOR ESTRUCTURA M
JHON RIVERA	80794436	SOLDADOR ESTRUCTURA M
JOSE MALAGON	79057441	SOLDADOR ESTRUCTURA M
JOSE RIVERA	80224110	SOLDADOR ESTRUCTURA M
NICOLAS PORRAS	1055127014	SOLDADOR ESTRUCTURA M
OSCAR RUBIO	1054678996	SOLDADOR ESTRUCTURA M
KEVIN ABRIL	1055127189	SOLDADOR ESTRUCTURA M


PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST

Retirados:01 Colaboradores.
Activos: 32 Colaboradores

Anexo No 1. listado en PDF de personal Activo y Retirado para el proyecto

2.3.2 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social
(SE ANEXA PLANILLA SE SEDUIRIDAD SOCIAL)

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA	CALLE 71 17 40	6017326525	hsmtgconsbrian@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CODIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
UNICA	B – Menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMMESAÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMMESAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85797174	08052026	7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NOMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-05	2026-04	E	$17,648,334	$5,449,100	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | |

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.4.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.

Anexo No 3 se anexa acta de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).



2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOLA

Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

Se evidenció la implementación del subprograma de higiene y seguridad, incluyendo:

- **Inspecciones de seguridad en frentes de obra.**

1. Inspección de Extintor.
2. Inspección preoperacional de pulidoras.
4. Inspeccion preoperacional taladro

- **Permiso de trabajo seguro – ATS**
- **Permiso de trabajos con soldadura eléctrica**
- **Permiso de trabajos en alturas**
- **Permiso de trabajo en caliente**

Permisos de trabajo con energías

2.4.4 Actividades de Capacitación y Charlas de seguridad

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Socialización – pausas activas
- Socialización – respeto y cordialidad
- Socialización – orden y aseo en obra
- Socialización – caídas al mismo nivel

Anexo ° 7. Soportes de asistencia

2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.5.1 HABITOS SALUDABLES

En el transcurso del mes se concientizo al personal en obra sobre hábitos saludables

- Alimentación Saludable
- Limpieza y buen uso de baños



2.5.2 Puntos de Hidratación

El proyecto cuenta con agua potable el cual es apta para el consumo humano.

2.5.3 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes

Durante el periodo evaluado:

- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

Durante el periodo evaluado del este informe no se presentaron incidentes y/o accidentes reportados.

	ESTADÍSTICAS ACCIDENTALIDAD, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS	FT-SST-01
		FECHA: 05-01-2026
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:01

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL		No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO		0	0%
FEBRERO		1	100%
MARZO		0	0%
ABRIL		0	0%
MAYO		0	0%
		0	0%
	TOTAL	1	100%



2.5.4 Seguimiento de Indicadores SST

Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.5.5 Señalización y Rutas de Evacuación

Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros

de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.





2.6.1 Brigadas de Emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra, Registro fotográfico de elementos que conforman el plan de emergencias del colegio.





2.6.2 Actividades de Punto Ecológico

Se implementó el punto ecológico en el área interna para la adecuada segregación de residuos, promoviendo buenas prácticas ambientales.

2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de epp´s, y EPCC.

B. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.6.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Supervisionde actividade








2 may 2026 8:58:55 a. m.
98A-78 Carrera 5Ce
Chapinero
Bogotá, D.C.
#IED Campestre Monte Verde


28/04/2026 9:19:02 a. m.
#colegio monte verde


28/04/2026 9:18:28 a. m.
#colegio monte verde


5/05/2026 9:27:47 a. m.
98A- 55 Carrera 5c Este
Chapinero
Bogotá
#IED Campestre Monteverde Sede A






28/04/2026 9:46:36 a. m.
#colegio monte verde


27/04/2026 9:55:32 a. m.
#colegio monte verde


27/04/2026 8:45:08 a. m.
98A- 55 Carrera 5c Este
Chapinero
Bogotá
#IE Campestre Monteverde sede A







ANEXOS

1. Listado en PDF de personal y retirado para el proyecto
2. Compilado de planillas de seguridad social
3. Acta de reunión COPASST (Mar- Abr), Acta COCOLAB
4. Soportes de permisos
5. Soportes Inspecciones
6. Soportes de asistencia y evaluaciones

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
INGENIERO LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC

RESIDENTE DE OBRA ARQ.
VALENTINA NIETO

LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO NUEVO HORIZONTE
SEDE C – NUEVO HORIZONTE
KR 3 # 186 B 04
LOCALIDAD USAQUEN
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVO GENERAL 3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4

2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4

2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 5

2.3.1 Personal Activo 5

2.3.2 Personal Retirado Durante el Mes 5

2.3.3 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5

2.4.1 COPASST 5

2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL 5

2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 6

2.4.4 Entrega, Inspección y Reposición de EPP 6

2.4.5 Actividades del Cronograma de Capacitación 6

2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7

2.5.1 Puntos de Hidratación 7

2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 7

2.5.3 Seguimiento de Indicadores SST 8

2.5.4 Señalización y Rutas de Evacuación 8

2.6.1 Brigadas de Emergencia 8

2.6.2 Actividades de Punto Ecológico 8

2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 10

2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST 11

ANEXOS 13

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO NUEVA HORIZONTE SEDE C – NUEVO HORIZONTE, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén Kr 3 #186 B 04, en el período comprendido entre el 08 de abril 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012-2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educative. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Usaquén Kr 3 #186 B 04, en la IED Colegio Nuevo Horizonte – Sede C – Nuevo Horizonte.

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

2.2 OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

- Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
- Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.3.1 Personal Activo y retirado:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
LUIS FELIPE ROMERO	86045695	DIRECTOR DE OBRA
VALENTINA NIETO	1106898543	RESIDENTE DE OBRA
OSCAR PRADA	79645993	PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO DE OBRA
LINA TAMAYO	1032482429	PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO DE OBRA
DANIELA GALINDO	107001096	ESPECIALISTA AMBIENTAL DE OBRA
GUILLERMO MARIO HERRERA	79694601	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
JORGE PARRA RODRÍGUEZ	19123608	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE OBRA
LUIS HERNÁN MAHECHA	79468260	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
DARWIN JAVIER PRADA	1016053758	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
DAVID ALEXANDER GARCÍA	1020776915	ASESOR FORESTAL
ANDREA ANTONIO	53003493	INSPECTOR SST
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST

NUEVO HORIZONTE PERSONAL OÉRATIVO		
NONBRE	**CEDULA**	**CARGO**
DEIBI LANCHEROS	1022965626	ELECTRICO
EFRAIN SOTO	1193152588	AUX ELECTRICO
IVAN CORREA	1036134095	AUX ELECTRICO
DEIVID CABALLERO	1028662976	AUX ELECTRICO
FRANKLIN AVILEZ	1000615800	AUX ELECTRICO
EDUARDO CUETO	78106980	AYUDANTE DE OBRA

OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE DE OBRA
JORGE CARDENAS	79993904	AYUDANTE DE OBRA
FRANCISCO ALDANA	79786617	OFICIAL
ANTONIO OLEA	17102126	AYUDANTE DE OBRA
DONALDO VILLADIEGO	1044910094	OFICIAL
ERIK MONSALVE	1022949770	AYUDANTE DE OBRA
OSWALDO CRIADO	18929494	AYUDANTE DE OBRA
NICOLAS PORRAS	1055127014	SOLDADOR ESTRUCTURA M
OSCAR RUBIO	1054678996	SOLDADOR ESTRUCTURA M
KEVIN ABRIL	1055127189	SOLDADOR ESTRUCTURA M
RAFAEL BORJA	80083868	MLR
ANDRES GALVIS	80120047	MLR
GONZALO CELY	1049621813	MLR
DEIVI TARAZONA	80092149	MLR
KEVIN HERNANDEZ	1067710537	MLR
HUMBERTO RODRIGUEZ VALENCIA	10257814	PISO ACRILICO
CAMILO FANDIÑO	80198065	PISO CHIPS
SERGIO MENDIVELSO	79782778	PISO CHIPS
JORGE PARRA	19467346	Cubiertas
JONNY CUBILLOS	1030587111	ESTRUCTURAS ALUMINIO
OMAR CRIALES	70818672	ESTRUCTURAS ALUMINIO
BRAYAN CUBILLOS	1030651432	ESTRUCTURAS ALUMINIO
ALEXIS CRUZ	1034397909	ADM
HUGO RRIVERA	1032428251	ADM
SANTIAGO VARGAS	1027280848	ADM
CRISTHIAN CASTRO	10003479489	ADN

PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST
ANTONIO OLEA	17102126	AYUDANTE DE OBRA
DONALDO VILLADIEGO	1044910094	OFICIAL
ERIK MONSALVE	1022949770	AYUDANTE DE OBRA
ALEXIS CRUZ	1034397909	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO VARGAS	1027280848	AYUDANTE DE OBRA

Durante el periodo evaluado, el proyecto contó con el siguiente personal activo:

- (Se anexa listado en PDF de personal Activo y Retirado para el proyecto)

Retirados: 6 Colaboradores.

Activos: 43 Colaboradores.

2.3.2 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA	CALLE 71 17 40	6017326525	hormigonobras@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – Menos de 200			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81797174	08/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL MORA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$17,648,334	$5,449,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Titular	Cónyuge	Compañero Permanente	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Prog.	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032492628	TAMAYO ORTIZ LINA MARIA	1	E			S																23001	1.400.000	30	294.000	0	0	0	0	EPS036	1.400.000	30	12.908	14-11	1.400.000	30	4	129.300	CCF24	1.400.000	30	32.000	0	0	0	0	0
2	CC 1065596114	VILLEGAS RANGEL LINDA YELENA	1	E			S	X															23101	1.173.334	16	187.600	0	0	0	0	EPS010	1.173.334	16	42.908	14-11	1.173.334	16	4	81.700	CCF24	1.173.334	16	47.000	0	0	0	0	0
3	CC 1100895543	NIETO BARBOSA VALENTINA	1	E			S																23001	3.906.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS011	3.906.000	30	120.000	14-11	3.093.000	30	4	208.800	CCF24	3.906.000	30	120.000	0	0	0	0	0
4	CC 53033493	ANTONIO VENEGAS ANDREA CAMILA	1	E			S																23001	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS033	2.200.000	30	88.908	14-11	2.200.000	30	4	153.300	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 79645983	PRADA MURCIA OSCAR	1	E			S																23-14	1.980.000	27	316.800	0	0	0	0	EPS037	1.980.000	27	79.200	14-11	1.980.000	27	5	137.900	CCF24	1.980.000	27	79.200	0	0	0	0	0
6	CC 79645983	PRADA MURCIA OSCAR	1	E			S					X											23-14	220.000	3	35.200	0	0	0	0	EPS037	220.000	3	8.800	14-11	220.000	3	5	8	CCF24	220.000	3	8.800	0	0	0	0	0
7	CC 79786617	ALDANA FRANCISCO JAVIER	1	E			S				X	X											23001	2.275.000	30	364.000	0	0	0	0	EPS011	2.275.000	30	91.000	14-11	2.275.000	30	4	158.400	CCF24	2.275.000	30	91.000	0	0	0	0	0
8	CC 80045840	ROMERO LOPEZ LUIS FELIPE	1	E			S																23001	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS036	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	4	348.000	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Se anexa compilado de planillas de seguridad social.

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.4.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Copasst (Abr- mayo).

2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL

Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

Se evidenció la implementación del subprograma de higiene y seguridad, incluyendo:

- **Inspecciones de seguridad en frentes de obra.}**

1. Inspección de botiquín.
2. Inspección de extintor.
3. inspección preoperacional pulidoras.
4. inspección Taladro-Roto martillo
5. inspección de compresor de aire

Se anexa PDF soportes de inspección realizadas en el periodo.

- **Permiso de trabajo seguro – ATS**
- Se adjuntan permisos de trabajo en caliente
- Se adjuntan permisos de trabajo en soldadura eléctrica
- Se adjuntan permisos de trabajo en alturas

Se adjunta PDF de los análisis de trabajo seguro desarrollados en el periodo para las diferentes actividades operativas.

2.4.4 Entrega, Inspección y Reposición de EPP

El contratista realizó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) acorde a los riesgos del proyecto. Se llevaron a cabo inspecciones periódicas y reposición cuando fue necesario, dejando los respectivos registros.







2.4.5 Actividades del Cronograma de Capacitación

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Charlas de seguridad – Pausas activas
- Charla de seguridad – caídas al mismo nivel
- Charla de seguridad – Seguridad integral en trabajo
- Charla de seguridad – Orden y aseo en obra

Se anexan soportes de formación.









2.5 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

HABITOS SALUDABLES


En el transcurso del mes se concientizo al personal en obra sobre hábitos saludables

- Alimentación Saludable
- Limpieza y buen uso de baños









2.5.1 Puntos de Hidratación

El proyecto cuenta con puntos de hidratación habilitados por cada frente de obra, garantizando el bienestar de los trabajadores.



2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes

Durante el periodo evaluado:

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL	No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO	0	0%
FEBRERO	1	100%
MARZO	0	0%
ABRIL	0	0%
MAYO	0	0%
	0	0%
TOTAL	1	100%



- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes reportados

2.5.3 Seguimiento de Indicadores SST

Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.5.4 Señalización y Rutas de Evacuación

Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.


15/04/2026 3:58:41 p. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


15/04/2026 1:27:24 p. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


8/04/2026 8:32:04 a. m.
186B-6 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


8/04/2026 8:31:22 a. m.
#colegio Nuevo horizonte

2.6 PLAN DE EMERGENCIAS

2.6.1 Brigadas de Emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra.





CAPACITACIÓN BRIGADA







INSPECCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIAS

2.6.2 Actividades de Punto Ecológico

Continua el punto ecológico en el área de acceso a la terraza para la adecuada segregación de residuos, promoviendo buenas prácticas ambientales. A continuación, se presenta evidencia.



Imagen 2. Punto ecológico – Nuevo horizonte

2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de EPP, y EPCC.

B. Reporté e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST














16/04/2026 11:27:10 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


16/04/2026 9:50:20 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


14/04/2026 10:17:01 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte



7/04/2026 10:00:04 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


7/04/2026 9:56:29 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


7/04/2026 9:55:59 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


7/04/2026 9:54:53 a. m.
186B-3 Carrera 3
Usaquén
Bogotá, D.C.
#colegio Nuevo horizonte


5/05/2026 9:59:38 a. m.
#Colegio Nuevo Horizonte


5/05/2026 8:42:24 a. m.
#Colegio Nuevo Horizonte


12/05/2026 2:19:44 p. m.
#Colegio Nuevo Horizonte


7/05/2026 8:11:52 a. m.
Carrera 3
Usaquén
#Colegio Nuevo Horizonte


7/05/2026 7:23:48 a. m.
Carrera 3
Usaquén
#Colegio Nuevo Horizonte

ANEXOS

1. Listado de personal.
2. ATS
3. Comité de convivencia laboral
4. Copasst
5. Entrega de EPP
6. Imágenes
7. Capacitaciones
8. Planillas de seguridad social
9. Formatos inspección



PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
INGENIERO LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VALENTIN**A**
NIETO



LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
SEDE C - BOSQUE CALDERON TEJADA
KR 3 Este 58 A 96
LOCALIDAD CHAPINERO
ZONA NORTE
LOTE 10

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4
2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 4
2.3.1 Personal Activo 5
2.3.2 Personal Retirado Durante el Mes 5
2.3.3 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5
2.4.1 COPASST 5
2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL 5
2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 5
2.4.4 Entrega, Inspección y Reposición de EPP 6
2.4.5 Actividades del Cronograma de Capacitación 6
2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7
2.5.1 Puntos de Hidratación 7
2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 7
2.5.3 Seguimiento de Indicadores SST 7
2.5.4 Señalización y Rutas de Evacuación 7
2.6 PLAN DE EMERGENCIAS 7
2.6.1 Brigadas de Emergencia 7
2.6.2 Actividades de Punto Ecológico 7
2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 8
2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST 9
ANEXOS 11

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa SIMON RODRIGUEZ SEDE C BOSQUE CALDERON TEJADA, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Chapinero Kr 3 Este 58 A 96, en el período comprendido entre el 08 de abril 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012-2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educative. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Chapinero Kr 3 Este 58 A 96, en la IED Simón Rodríguez Sede C- Bosque Calderón Tejada.

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

2.2 OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.3.1 Personal Activo y retirado:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
Luis Felipe Romero	86045695	Director de obra
Valentina Nieto	1106898543	Residente de obra
Oscar Prada	79645993	Profesional técnico de apoyo de obra
Lina Tamayo	1032482429	Profesional técnico de apoyo de obra
Daniela Galindo	107001096	Especialista ambiental de obra
Guillermo Mario Herrera	79694601	Especialista hidrosanitario
Jorge Parra Rodríguez	19123608	Especialista eléctrico de obra
Luis Hernán Mahecha	79468260	Especialista Estructural
Darwin Javier Prada	1016053758	Profesional de costos y presupuestos y programación de obra
David Alexander García	1020776915	Asesor forestal
Andrea Antonio	53003493	Inspector sst
Linda Villegas	1085098114	Inspector sst

SIMON RODRIGUEZ PERSONAL OÉRATIVO		
NONBRE	**CEDULA**	**CARGO**
DEIBI LANCHEROS	1022965626	ELECTRICO
EFRAIN SOTO	1193152588	AUX ELECTRICO
IVAN CORREA	1036134095	AUX ELECTRICO
DEIVID CABALLERO	1028662976	AUX ELECTRICO
FRANKLIN AVILEZ	1000615800	AUX ELECTRICO
EDUARDO CUETO	78106980	AYUDANTE DE OBRA
OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE DE OBRA

JORGE CARDENAS	79993904	AYUDANTE DE OBRA
FRANCISCO ALDANA	79786617	OFICIAL
ANTONIO OLEA	17102126	AYUDANTE DE OBRA
DONALDO VILLADIEGO	1044910094	OFICIAL
ERIK MONSALVE	1022949770	AYUDANTE DE OBRA
OSWALDO CRIADO	18929494	AYUDANTE DE OBRA
NICOLAS PORRAS	1055127014	SOLDADOR ESTRUCTURA M
OSCAR RUBIO	1054678996	SOLDADOR ESTRUCTURA M
KEVIN ABRIL	1055127189	SOLDADOR ESTRUCTURA M

PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST
ANTONIO OLEA	17102126	AYUDANTE DE OBRA
DONALDO VILLADIEGO	1044910094	OFICIAL
ERIK MONSALVE	1022949770	AYUDANTE DE OBRA


Durante el periodo evaluado, el proyecto contó con el siguiente personal activo:

- **(Se anexa listado en PDF de personal Activo y Retirado para el proyecto)**

Retirados: 4 Colaboradores.

Activos: 23 Colaboradores.

2.3.2 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social


compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA	CALLE 71 17 40	6017326525	hormigonobras@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81797174	08/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$17,648,334	$5,449,100	

DETALLE POR COTIZANTE

| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | INFORMACION COTIZANTE | | | INFORMACION NOVEDADES | | |

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.

Se anexa compilado de planillas de seguridad social.

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.4.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.



Anexo No 3 se anexa acta de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOLA

Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
Se evidenció la implementación del subprograma de higiene y seguridad, incluyendo:

- **Inspecciones de seguridad en frentes de obra.**

  1. Inspección de botiquín.
  2. Inspección de extintor.
  3. Inspección preoperacional de pulidoras.
  4. inspección de escaleras manuales.
  5. inspección de elementos de protección personal.

- Permiso de trabajo seguro – ATS
- Permiso de trabajos con soldadura eléctrica
- Permiso de trabajos en alturas
- Permiso de trabajo en caliente

Se anexan soportes de inspección realizadas en el periodo.

2.4.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

HABITOS SALUDABLES

En el transcurso del mes se concientizo al personal en obra sobre hábitos saludables

- Alimentación Saludable
- Limpieza y buen uso de baños



2.4.5 Entrega, Inspección y Reposición de EPP

El contratista realizó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) acorde a los riesgos del proyecto. Se llevaron a cabo inspecciones periódicas y reposición cuando fue necesario, dejando los respectivos registros.



2.4.6 Actividades del Cronograma de Capacitación

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Socialización – Trabajo con energías peligrosas
- Socialización – Actividades con sustancias peligrosa.
- Socialización – Uso correcto de los EPP
- Socialización – Protección respiratoria

2.5 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.5.1 Puntos de Hidratación.

El proyecto cuenta con agua potable el cual es apta para el consumo humano.

.

2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes

	ESTADÍSTICAS ACCIDENTALIDAD, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS	FT-SST-01
		FECHA: 05-01-2026
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:01

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL		No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO		0	0%
FEBRERO		1	100%
MARZO		0	0%
ABRIL		0	0%
MAYO		0	0%
		0	0%
	TOTAL	1	100%



Durante el periodo evaluado:

- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes reportados.

2.5.1 Seguimiento de Indicadores SST
Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.5.2 Señalización y Rutas de Evacuación
Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.





2.6 PLAN DE EMERGENCIAS

2.6.1 Brigadas de Emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra.





2.6.2 Actividades de Punto Ecológico

Se implementó el punto ecológico en el área interna para la adecuada segregación de residuos, promoviendo buenas prácticas ambientales.

2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de EPP, y EPCC.
B. Reporté e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST











CONSORCIO ESCOSA
NIT. 901.973.357-7

















ANEXOS

1. Registro de personal.
2. Retiro de personal.
3. Seguridad Social de personal.
4. Formatos inspección preoperacionales.
5. Formatos de Elementos de Protección Personal.
6. Formatos de capacitación.
7. Exámenes médicos ocupacionales.



PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD INGENIERO
LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC



RESIDENTE DE OBRA ARQ.
VALENTINA NIETO



LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSORCIO ESCOSA



COLEGIO VISTA BELLA
SEDE B
CALLE 166 No54c-08
LOCALIDAD SUBA
ZONA NORTE

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas - lote 10.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
BOGOTA CAMINA SEGURA 2024 - 2027

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07 3
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 4
2.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 4
2.3.1 Personal Activo 5
2.3.2 Personal Retirado Durante el Mes 5
2.3.3 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 5
2.4.1 COPASST 5
2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL 5
2.4.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 5
2.4.4 Actividades del Cronograma de Capacitación 6
2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO .....
2.5.1 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 7
2.5.2 Seguimiento de Indicadores SST 7
2.5.3 Señalización y Rutas de Evacuación 7
2.6 PLAN DE EMERGENCIAS 7
2.6.1 Brigadas de Emergencia 7
2.6.2 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 8
2.7 Registro fotográfico de actividades sst 9
ANEXOS 11

1. INFORME MENSUAL SEGURIDAD INDUSTRIAL N 07

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Gestión se elabora en el marco del contrato de obra CO1.PCCNTR.8154791, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". En este informe se realizará el resumen correspondiente a la institución educativa COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Calle 166 No 54C – 08, en el período comprendido entre el 08 de abril 2026 al 07 de mayo de 2026.

Como profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrita al proyecto, el alcance de este informe se centra en el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

El informe se fundamenta en los estudios y documentos previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE- 012-2025, en la normatividad legal vigente en materia de SST, en los lineamientos de la Secretaría de Educación del Distrito y en los formatos mensuales diligenciados por el contratista, los cuales soportan la información aquí consignada.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento integral a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del personal, la seguridad y salud en el trabajo y los planes y programas establecidos, garantizando el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la correcta vinculación y desvinculación del personal del proyecto.
- Validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.
- Evaluar la implementación y funcionamiento del SG-SST.
- Realizar seguimiento a los comités, subprogramas y planes de emergencia.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones al contratista.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad en las plantas físicas de las instituciones educativas distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito, contribuyendo a la permanencia escolar, la calidad educativa y la continuidad del servicio público educativo.

Las intervenciones comprenden obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención de emergencias derivadas de eventos imprevistos o de fuerza mayor, que puedan afectar la infraestructura física y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educative. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de suba COLEGIO VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO Calle 166 No 54C – 08.

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dispersión geográfica de los frentes de obra y la diversidad de actividades constructivas implican la gestión permanente de riesgos locativos, eléctricos, biomecánicos, físicos, químicos y de seguridad pública, lo cual exige una planificación rigurosa y un control continuo en cada frente de intervención.

2.2 OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual consiste en obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance del contrato se desarrolla bajo dos modalidades principales:

- Mantenimiento programado por lote, el cual incluye obras menores asociadas a saneamiento básico, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, cubiertas, cerramientos, zonas recreativas, áreas exteriores y mejoramiento general de ambientes educativos.
- Atención de emergencias, orientada a la mitigación inmediata del riesgo y a la ejecución de obras correctivas frente a eventos imprevistos como fenómenos naturales, accidentes, actos vandálicos o fallas súbitas de la infraestructura.

Desde la perspectiva de SST, el objeto contractual implica la implementación estricta de medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de actividades de obra, así como la protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios de las instalaciones intervenidas, minimizando la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3 MIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

– MOC y MONC El contratista presentó de manera mensual el seguimiento actualizado del personal vinculado al proyecto, discriminado de la siguiente manera:

2.3.1 Personal Activo y retirado:

Durante el periodo evaluado, el proyecto contó con el siguiente personal activo:

ADMINISTRATIVOS		
NOMBRE Y APELLIDOS	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**CARGO**
LUIS FELIPE ROMERO	86045695	DIRECTOR DE OBRA
VALENTINA NIETO	1106898543	RESIDENTE DE OBRA
OSCAR PRADA	79645993	PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO DE OBRA
LINA TAMAYO	1032482429	PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO DE OBRA
DANIELA GALINDO	107001096	ESPECIALISTA AMBIENTAL DE OBRA
GUILLERMO MARIO HERRERA	79694601	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
JORGE PARRA RODRÍGUEZ	19123608	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE OBRA
LUIS HERNÁN MAHECHA	79468260	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
DARWIN JAVIER PRADA	1016053758	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
DAVID ALEXANDER GARCÍA	1020776915	ASESOR FORESTAL
ANDREA ANTONIO	53003493	INSPECTOR SST
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST

VISTA BELLA PERSONAL OÉRATIVO		
NONBRE	**CEDULA**	**CARGO**
GABRIEL ARIZA	1085008158	AYUDANTE DE OBRA
FRANCISCO ALDANA	79786617	OFICIAL
EDUARDO CUETO	78106980	AYUDANTE DE OBRA

JORGE CARDENAS	79993904	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO VARGAS	1027280848	AYUDANTE DE OBRA
OLGER SILGADO	1101445928	AYUDANTE DE OBRA
DEIBI LANCHEROS	1022965626	ELECTRICO
EFRAIN SOTO	1193152588	AUX ELECTRICO
IVAN CORREA	1036134095	AUX ELECTRICO
NICOLAS GARCIA	1055127014	SOLDADOR
JHOHAN RUBIO	1055126940	SOLDADOR
KEVIN ABRIL	1055127189	SOLDADOR
JOSE RONDON	5097970	OFICIAL
MANUEL ZANCHEZ	968505	ING RESIDENTE
JOSE CAMARGO	19362346|	PINTURA
RAFAEL BORJA	80083868	PINTURA
GONZALO CELY	1049621813	PINTURA
ANDRES GALVIS	80120047	PINTURA

PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**
SANTIAGO VARGAS	1027280848	AYUDANTE DE OBRA
LINDA VILLEGAS	1085098114	INSPECTOR SST

- **(Se anexa listado en PDF de personal Activo y Retirado para el proyecto)**

Retirados: 2 Colaboradores.

Activos: 27 Colaboradores.

2.3.2 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

Se verificó que la totalidad del personal activo se encuentra afiliado a salud, pensión, ARL y caja de compensación, de conformidad con la legislación vigente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901973357-7	CONSORCIO ESCOSA	CALLE 71 17 40	6017326525	hormigonobras@hotmail.com		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	N – Ley 1607 de 2012			BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	N	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAME/SIMEC)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAME/SIMEC)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD VSP
		8729774	08/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-04	I	$17,668,334	$3,449,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE						INFORMACION NOVEDADES																				PENSION							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase	Centro de Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019[illegible]	TRIANA ORTIZ LINA MARIA	1	0																		23-01	1.800.000	30	216.000	0	0	0	0	EPS048	1.800.000	30	216.000	14-11	1.800.000	30	V	10.800	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
2	CC 1032[illegible]	VILLEGAS ESPEJO LINDA VALERIA	1	0		X																EPS041	1.173.334	14	82.000	0	0	0	0	EPS041	1.173.334	14	82.000	14-11	1.173.334	14	V	41.000	CCF24	1.173.334	15	41.000	0	0	0	0	0
3	CC 1098[illegible]	REYES BAREÑO VALENTINA	1	0																		EPS011	1.000.000	30	120.000	0	0	0	0	EPS011	1.000.000	30	120.000	14-11	1.000.000	30	V	18.000	CCF24	1.000.000	30	126.000	0	0	0	0	0
4	CC 1233[illegible]	ANTONIO VENEGAS MORERA CAMILA	1	0																		EPS037	2.200.000	30	264.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	30	264.000	14-11	1.100.000	30	V	33.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 1069[illegible]	PINZON MUNOZ OLGER	1	0																		EPS041	1.800.000	17	216.000	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	17	216.000	14-11	1.800.000	17	V	54.000	CCF24	1.800.000	17	72.000	0	0	0	0	0
6	CC 1069[illegible]	PINZON MUNOZ OLGER	1	0																		EPS041	1.800.000	17	216.000	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	17	216.000	14-11	1.800.000	17	V	54.000	CCF24	1.800.000	17	72.000	0	0	0	0	0
7	CC 1018[illegible]	ROMERO FRANCO [illegible]	1	0																		EPS037	2.200.000	30	264.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	30	264.000	14-11	1.100.000	30	V	33.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
8	CC 1069[illegible]	ROMERO LOPEZ LUIS FELIPE	1	0																		EPS041	1.800.000	30	216.000	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	30	216.000	14-11	1.800.000	30	V	54.000	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Se anexa compilado de planillas de seguridad social.

2.4 GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

2.4.1 COPASST

El contratista cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debidamente conformado. Durante el periodo evaluado se realizaron reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026.

Anexo No 3 se anexa acta de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).



Se anexa Acta de reunión Copasst (Abr - May)

2.4.2 Comité de Convivencia Laboral – COCOL

Se realizo la reunión del comité COCOLA el día 13 de abril de 2026.



2 Se anexa Acta de reunión Comité de convivencia laboral (Abr- mayo).

2.1.1 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

Se evidenció la implementación del subprograma de higiene y seguridad, incluyendo:

- **Inspecciones de seguridad en frentes de obra.**

1. Inspección de botiquín.
2. Inspección de extintor.
3. Inspección preoperacional de pulidoras.
4. Inspección de escaleras manuales.
5. Inspección preoperacional de Taladro.

Se anexa PDF soportes de inspección realizadas en el periodo.

- **Permiso de trabajo seguro – ATS**
- **Permiso de trabajos con soldadura eléctrica**
- **Permiso de trabajos en alturas**
- **Permiso de trabajo en caliente**

2.1.2 Actividades del Cronograma de Capacitación

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes formaciones en seguridad y salud en el trabajo:

- Charlas de pausas activas
- Charlas de respeto y cordialidad
- Charlas de orden y aseo
- Charlas de caídas al mismo nivel

Se anexan soportes de formación.

2.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.5.1 HÁBITOS SALUDABLES

En el trascurso del mes se concientizo el personal en hábitos saludables.

- Alimentación saludable
- Pausas activas

2.5.1 Puntos de Hidratación
El proyecto cuenta con agua potable el cual es apta para el consumo humano.

2.5.2 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes

Durante el periodo evaluado del 8 de abril al 7 de mayo

- Incidentes reportados: 0
- Accidentes de trabajo: 0

	ESTADÍSTICAS ACCIDENTALIDAD, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS	FT-SST-01
		FECHA: 05-01-2026
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN:01

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ACCIDENTES LABORALES 2020

ACCIDENTALIDAD POR EMPRESA O CONTRATISTA

A.T. POR EMPRESA / CONTRATISTA	No. CASOS	%
PROPIO	0	0,0%
CONTRATISTA	1	100,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INVESTIGADOS	1	100,0%
NO INVESTIGADOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTES	No. CASOS	%
INV. CON PLANES DE ACCION CERRADOS	1	100,0%
INV. CON PLANES DE ACCION ABIERTOS	0	0,0%
TOTAL	1	100%

ACCIDENTALIDAD OBRA

HISTORIAL	No. AT 2019	No. AT 2020
ENERO	0	0%
FEBRERO	1	100%
MARZO	0	0%
ABRIL	0	0%
MAYO	0	0%
	0	0%
TOTAL	1	100%



2.5.3 Seguimiento de Indicadores SST

Se realizó seguimiento a los indicadores de SST, evidenciando cumplimiento conforme a los registros presentados en este informe.

2.5.4 Señalización y Rutas de Evacuación





Se verificó la señalización de seguridad en obra, así como la demarcación de rutas de evacuación y puntos de encuentro acorde a los planes de emergencia definidos en los centros de trabajo, para cada sede intervenida se acogen las rutas de evacuación existentes en el colegio, las cuales son socializadas con el personal al ingreso.

2.6 PLAN DE EMERGENCIAS

2.6.1 Brigadas de Emergencia

El contratista cuenta con brigadas de emergencia conformada y capacitada, liderada desde la gestión del inspector SST de obra.





Inspección extintora





inspección botiquín

2.6.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

A. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026 se presentaron reportes formales de actos inseguros por parte del personal en obra. Las cuales se evidencia el no uso de epp´s, y EPCC.

B. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y 7 de mayo de 2026, no se presentaron reportes formales de

actos ni condiciones inseguras por parte del personal en obra. No obstante, mediante inspecciones de campo y seguimiento operativo, se evidenciaron desviaciones relacionadas con el uso inadecuado, no utilización y falta de cuidado de los elementos de protección personal (EPP). Frente a estas situaciones, se realizaron llamados de atención de carácter verbal se ha reforzado diariamente la sensibilización y el cumplimiento de las normas de seguridad a través de la socialización y lectura del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).No obstante, en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron acciones de carácter preventivo, tales como inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a frentes de trabajo, verificación del uso adecuado de EPP, socialización de procedimientos seguros y refuerzo de inducciones y charlas de seguridad.

2.6.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES SST

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES





CONSORCIO ESCOSA

NIT. 901.973.357-7













ANEXOS

1. Listado de personal.
2. Comité de convivencia laboral
3. Copasst
4. ATS
5. Imágenes
6. Capacitaciones
7. Planillas de seguridad social
8. Formatos inspección



PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
INGENIERO LUIS MIGUEL RUBIANO ISAAC



RESIDENTE DE OBRA ARQ.
VALENTINA NITO.



LUIS FELIPE ROMERO
DIRECTOR DE OBRA