ACTA PARCIAL

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab964728c949f3840a2f5bb7e90515f507e739bfa0c984475facb91430383f5bcbbe2268d24d0715f8eab6a85d2f2850

Número de Factura: FV-60
Fecha de Emisión: 16/07/2026
Fecha de Vencimiento: 16/07/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JJHS INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: JJHS INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901375569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Gachancipá
Dirección: CR 4 3 87 P 2
Teléfono / Móvil: 3013411804
Correo: Jjhsingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999419
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Gachancipá
Dirección: CL 6 No. 2 10
Teléfono / Móvil: 8578146
Correo: correspondencia@gachancipa-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	6	CONTRATO COP 0203 2025 CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	NIU	1,00	$ 40.250.751,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.250.751,82

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		ADMINISTRACION	22,00	$ 8.855.165,40
2	Cargo		IMPREVISTOS 3% UTILIDAD 5%	8,00	$ 3.220.060,14

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/07/2026 11:39:13
Documento validado por la DIAN:
16/07/2026 11:39:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40250751.82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40250751.82
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	40250751.82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	12075225.54
Total factura (=) COP $	$ 52325977.36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.250.751,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40.250.751,82
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	40.250.751,82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	12.075.225,54
Total factura (=) COP $	$ 52.325.977,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111395561 Rango desde: 58 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-18

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**				
NUMERO DE CONTRATO	**COP-0203-2025**			**FECHA CONTRATO**	7/10/2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**NIT O C.C**	899.999.418-4	**FECHA ACTA INICIO**	15/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	**NIT O C.C**	901.375.569-6	**FECHA DE TERMINACION**	19/05/2026
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	**NIT O C.C**	N/A	**PLAZO DE EJECUCION**	7 MESES

								CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**											
Nº	**ITEM ICCU**	**ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**ADICION Nº2**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 02 Y ADICIÓN No. 02**		**ACTA PARCIAL No5 LIQUIDACION**		**ACUMULADO**	
									CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		PRELIMINARES														
	1.1	CAMPAMENTO DE 18 M2	UNIDAD	1.0	$ 2.892.700.00	$ 2.892.700.00		0.00		$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
	1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	50.0	$ 12.905.00	$ 645.250.00		0.00		$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
	1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	50.0	$ 30.598.00	$ 1.529.900.00		57.00	45.94	$ 1.405.672.00	19.77	$ 605.040.00	17.77	$ 605.040.00	17.77	$ 605.040.00
	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	81.0	$ 12.000.00	$ 972.299.00		147.36		$ -	146.72	$ 1.760.640.00			146.72	$ 1.760.634.00
	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	51.60	$ 12.143.00	$ 626.594.00		0.00		$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
	1.39	DESMONTE VENTANAS	UNIDAD	2.00	$ 18.891.00	$ 37.782.00		4.00	1.00	$ 18.891.00	5.00	$ 94.455.00		$ -	5.00	$ 94.455.00
	1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UNIDAD	1.00	$ 21.550.00	$ 21.550.00		1.00	4.00	$ 86.200.00	5.00	$ 107.750.00	5.00	$ 107.750.00	5.00	$ 107.750.00
		CIMIENTOS														
	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	21.77	$ 845.715.00	$ 18.409.101.00		21.77		$ -	21.77	$ 18.409.101.26		$ -	21.77	$ 18.409.101.26
	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	11.28	$ 793.351.00	$ 8.948.999.00		11.28		$ -	12.98	$ 10.281.828.98		$ -	12.98	$ 10.281.828.98
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
	4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	4.95	$ 1.113.798.00	$ 5.513.300.00		6.21		$ -	8.14	$ 9.066.315.72		$ -	8.14	$ 9.060.746.73
	4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	10.96	$ 288.797.00	$ 3.165.215.00		0.00		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	113.66	$ 104.395.00	$ 11.865.734.00		134.68		$ -	135.10	$ 14.103.764.50		$ -	135.10	$ 14.103.764.50
	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4.504.43	$ 7.900.00	$ 35.584.891.00		5.401.86		$ -	5.669.64	$ 44.790.156.00		$ -	5.669.64	$ 44.790.125.27
	4.28	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	12.58	$ 1.192.582.00	$ 15.007.154.00		15.72		$ -	15.72	$ 18.745.898.31		$ -	15.72	$ 18.745.898.31
	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	1.09	$ 368.594.00	$ 401.030.00		1.09		$ -	1.09	$ 401.030.27		$ -	1.09	$ 401.030.27
		MAMPOSTERIA														
	5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	23.68	$ 43.771.00	$ 1.036.497.00		25.50		$ -	25.50	$ 1.116.160.50		$ -	25.50	$ 1.116.160.50
	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	491.03	$ 55.621.00	$ 27.311.413.00		551.84	25.21	$ 1.402.205.00	303.25	$ 16.867.068.25	41.91	$ 2.331.076.11	303.25	$ 16.867.207.30
		BLOQUELON Nº 8	M2	113.66	$ 80.000.00	$ 10.229.571.00		135.02		$ -	135.10	$ 12.159.000.00		$ -	135.10	$ 12.159.000.00
	6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	72.54	$ 9.048.00	$ 656.342.00		89.70		$ -	89.70	$ 811.605.60		$ -	89.70	$ 811.605.60
	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	547.69	$ 27.299.00	$ 14.951.389.00		105.07	35.79	$ 977.031.00	467.07	$ 12.750.543.93	41.91	$ 1.144.101.09	467.07	$ 12.750.543.93
	6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL	ML	133.00	$ 16.914.00	$ 2.249.562.00		140.92		$ -	140.16	$ 2.370.666.24		$ -	140.16	$ 2.370.666.24
		CUBIERTA														
	7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	120.15	$ 53.423.00	$ 6.418.773.00		159.59		$ -	159.59	$ 8.525.776.57		$ -	159.59	$ 8.525.562.68
	7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM	M2	120.15	$ 85.320.00	$ 10.251.198.00		160.65		$ -	144.59	$ 12.336.418.80		$ -	144.59	$ 12.336.077.52
	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	15.00	$ 37.713.00	$ 565.695.00		28.00		$ -	61.60	$ 2.323.120.80		$ -	61.60	$ 2.323.120.80
		CARPINTERIA METALICA														
	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.6	UNIDAD	12.00	$ 228.485.00	$ 2.741.820.00		18.00	4.00	$ 913.940.00	21.00	$ 4.798.185.00	5.00	$ 1.142.425.00	21.00	$ 4.798.185.00
	10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	29.07	$ 308.148.00	$ 8.957.246.00		35.95		$ -	34.77	$ 10.714.305.98	34.77	$ 10.715.168.77	34.77	$ 10.715.168.77
	10.18	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	2.80	$ 221.483.00	$ 620.152.00		0.00		$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
	10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	16.80	$ 192.008.00	$ 3.225.734.00		27.17		$ -	27.35	$ 5.251.418.80	-	$ -	27.35	$ 5.251.149.99
	10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	459.76	$ 21.639.00	$ 9.948.660.00		735.65		$ -	704.66	$ 15.248.137.74		$ -	704.66	$ 15.248.137.74
	10.26	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	16.80	$ 62.977.00	$ 1.058.014.00		16.80		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
		INSTALACIONES ELECTRICAS														
	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UNIDAD	1.00	$ 81.435.00	$ 81.435.00		20.00		$ -	28.00	$ 2.117.310.00		$ -	28.00	$ 2.117.310.00
	10.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNIDAD	18.00	$ 78.611.00	$ 1.418.598.00		54.00		$ -	56.00	$ 4.413.416.00	2.00	$ 157.622.00	56.00	$ 4.413.416.00
	12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	100.00	$ 5.087.00	$ 508.700.00		170.00		$ -	100.00	$ 508.700.00		$ -	100.00	$ 508.700.00
	12.22	LÁMPARA 2X49 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UNIDAD	18.00	$ 147.065.00	$ 2.647.170.00		37.00	16.00	$ 2.353.040.00	61.00	$ 8.970.965.00	24.00	$ 3.529.660.00	61.00	$ 8.970.965.00
		PISOS Y BASES														
	13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	120.15	$ 34.307.00	$ 4.121.986.00		141.17	37.72	$ 1.294.060.00	224.00	$ 7.684.768.00		$ -	224.00	$ 7.684.768.00
	13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	120.15	$ 72.469.00	$ 8.709.553.00		141.17		$ -	224.00	$ 16.237.536.00		$ -	224.00	$ 16.237.536.00
		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS														
	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	160.20	$ 83.941.00	$ 13.447.348.00		261.32		$ -	236.99	$ 19.893.177.59		$ -	236.99	$ 19.893.076.66
	14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	60.00	$ 52.288.00	$ 3.137.280.00		112.16	34.80	$ 1.819.622.00	119.02	$ 8.223.317.76		$ -	119.02	$ 8.223.317.76
		CIELO RASO														
	15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	160.20	$ 83.604.00	$ 13.393.361.00		257.83		$ -	247.10	$ 20.658.548.40		$ -	247.10	$ 20.658.548.40
		EXCAVACIONES Y RELLENOS														
	16.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	34.39	$ 21.200.00	$ 729.068.00		44.18		$ -	41.87	$ 887.644.00		$ -	41.87	$ 887.741.84
	16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADOMECÁNICAMENTE	M3	37.17	$ 178.502.00	$ 6.635.364.00		41.31		$ -	38.72	$ 6.911.597.44		$ -	38.72	$ 6.910.891.65
		PINTURAS														
	16.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	338.00	$ 25.421.00	$ 8.591.456.00		582.00	25.27	$ 642.389.00	510.41	$ 12.975.132.61	162.43	$ 4.129.133.03	510.41	$ 12.975.005.51
		ITEM NO PREVISTOS No.01														
NP1		DEMOLICION DE ADOQUIN SOBRE ARENA H0.15M	M2		$ 14.746.00					$ -	83.85	$ 1.236.452.10		$ -	83.85	$ 1.236.452.10
NP3		DEMOLICION PLACA PISO 0.15M	M2		$ 39.500.00				24.38	$ 963.010.00	21.20	$ 837.400.00		$ -	21.20	$ 837.202.50
NP4		DERIVACION GAS NATURAL	GL		$ 1.200.000.00					$ -	1.00	$ 1.200.000.00		$ -	1.00	$ 1.200.000.00
NP5		MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO	KG		$ 10.391.00					$ -	319.20	$ 3.316.807.20		$ -	319.20	$ 3.318.807.20
		ITEM NO PREVISTOS No.02														
NP 6	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 415.096.00				2.00	$ 830.192.00	2.00	$ 830.192.00	2.00	$ 830.192.00	2.00	$ 830.192.00
NP 7	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 172.672.00				2.00	$ 345.344.00	2.00	$ 345.344.00	2.00	$ 345.344.00	2.00	$ 345.344.00
NP 8	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 551.433.00				1.00	$ 551.433.00	1.00	$ 551.433.00	1.00	$ 551.433.00	1.00	$ 551.433.00
NP 9	17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND		$ 513.678.00				1.00	$ 513.678.00	1.00	$ 513.678.00	1.00	$ 513.678.00	1.00	$ 513.678.00
NP 10	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND		$ 114.309.00				7.00	$ 800.163.00	7.00	$ 800.163.00	7.00	$ 800.163.00	7.00	$ 800.163.00
NP 11	11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND		$ 117.129.00				6.00	$ 702.774.00	12.00	$ 1.405.548.00	12.00	$ 1.405.548.00	12.00	$ 1.405.548.00
NP 12	11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2" INC ACCESORIOS	ML		$ 20.227.00				24.00	$ 485.448.00	24.00	$ 485.448.00	24.00	$ 485.448.00	24.00	$ 485.448.00
NP 13	11.36	REGISTRO 1/2" INC ACCESORIOS	UND		$ 92.022.00				2.00	$ 184.044.00	2.00	$ 184.044.00	2.00	$ 184.044.00	2.00	$ 184.044.00

NP 14	11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML		$ 28.965.00			12.00	$ 347.580.00	12.00	$ 347.580.00	12.00	$ 347.580.00	12.00	$ 347.580.00		
NP 15	12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML		$ 3.930.00			100.00	$ 393.000.00		$ -		$ -	0.00	$ -		
NP 16	21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND		$ 182.592.00			43.00	$ 7.851.456.00	43.00	$ 7.851.456.00		$ -	43.00	$ 7.851.456.00		
NP 17	12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND		$ 567.420.00			1.00	$ 567.420.00	1.00	$ 567.420.00		$ -	1.00	$ 567.420.00		
NP 18	5.90	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 137.629.00			11.15	$ 1.534.563.00	11.15	$ 1.534.563.35	11.15	$ 1.534.563.35	11.15	$ 1.534.563.35		
NP 19	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2		$ 77.535.00			23.21	$ 1.799.587.00	14.28	$ 1.107.199.80	14.28	$ 1.107.199.80	14.28	$ 1.107.199.80		
NP 20	9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2		$ 508.709.00			3.62	$ 1.841.527.00	3.62	$ 1.841.526.58	3.62	$ 1.841.526.58	3.62	$ 1.841.526.58		
NP 21	7.26	TEJA PLÁSTICA No. 8	M2		$ 68.520.00			2.50	$ 171.300.00	2.50	$ 171.300.00		$ -	2.50	$ 171.300.00		
NP 22	7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML		$ 58.568.00			16.00	$ 937.088.00		$ -		$ -	0.00	$ -		
NP 23	18.30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2		$ 27.105.00			69.57	$ 1.885.695.00	182.72	$ 4.952.625.60		$ -	182.72	$ 4.952.625.60		
NP 24	9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2		$ 80.660.00			27.35	$ 2.206.872.00	27.35	$ 2.206.871.50		$ -	27.35	$ 2.206.871.50		
NP 25	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60	UND		$ 351.456.00			2.00	$ 702.912.00	1.00	$ 351.456.00	1.00	$ 351.456.00	1.00	$ 351.456.00		
NP 26	11.34	RED SANITARIA PVC - S 6", INC ACCESORIOS	ML		$ 131.891.00			12.00	$ 1.582.692.00	12.00	$ 1.582.692.00	12.00	$ 1.582.692.00	12.00	$ 1.582.692.00		
NP 27	20.18	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERÍA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA REGULADOR)	UND		$ 577.265.00			1.00	$ 577.265.00	1.00	$ 577.265.00	1.00	$ 577.265.00	1.00	$ 577.265.00		
NP 28	18.28	PINTURA EPÓXICA	M2		$ 24.166.00			164.55	$ 3.734.855.00	108.68	$ 2.626.332.08	108.68	$ 2.626.332.08	108.68	$ 2.626.332.08		
NP 29	17.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UND		$ 837.682.00			1.00	$ 837.682.00	1.00	$ 837.682.00	1.00	$ 837.682.00	1.00	$ 837.682.00		
NP 30	17.16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UND		$ 466.729.00			1.00	$ 466.729.00	1.00	$ 466.729.00	1.00	$ 466.729.00	1.00	$ 466.729.00		
NP 31	14.47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 60X60 CALIDAD PRIMERA	M2		$ 83.941.00			37.72	$ 3.166.255.00		$ -	-	$ -	0.00	$ -		
NP 32	APU	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA	GLB		$ 30.000.000.00			1.00	$ 30.000.000.00	1.00	$ 30.000.000.00	-	$ -	1.00	$ 30.000.000.00		
SUBTOTAL						$ 269.214.994.00			$ 76.893.614.00		$ 399.849.709.23	$ -	$ 40.250.751.82		$ 399.843.298.30		
Administración				**22%**		$ 59.227.298.00			$ 16.916.595.00		$ 87.966.936.03	-	$ 8.855.165.40		$ 87.965.525.63		
Imprevisto				**3%**		$ 8.076.450.00			$ 2.306.808.00		$ 11.995.491.28	-	$ 1.207.522.55		$ 11.995.298.95		
Utilidades				**5%**		$ 13.460.749.00			$ 3.844.681.00		$ 19.992.485.46	-	$ 2.012.537.59		$ 19.992.164.92		
TOTALPROYECTO OBRA						$ 349.979.479.00			$ 99.961.698.00		$ 519.804.622.00	-	$ 52.325.977.36		$ 519.796.287.82		

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
Secretario De Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Gachancipá

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

MEMORIA DE CANTIDADES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.			
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO		7/10/2025	
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO		15/10/2025	
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION		19/05/2026	
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.	ACTA. 5	UBICACIÓN		MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA	
ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	ITEM	DEMOLICION MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	UND	MZ	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL




Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
DEMOLICIÓN MURO INTERIOR ALCALDÍA (ZONA PARA ARCHIVO)	10.50		2.19	1	23.00
DESCUENTO VENTANAS EXISTENTES	1.40		1.38	1	-1.93
	1.77		1.38	1	-2.44
	1.87		1.38	1	-2.58
DESCUENTO PUERTAS	1.00		2.19	3	-6.57
DEMOLICIÓN PUERTA ESTACIÓN DE POLICIA	0.90		2.23	1	2.01
DEMOLICIÓN CUARTO DE MÁQUINAS	1.00		1.90	2	3.80
DEMOLICION MUROS ARCHIVO	2.00		1.24	1	2.48
TOTAL					17.77

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJHS INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			FORMATO No. CPF-001/2020	
OBRA	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE				
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	12/03/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA	ACTA. 5	UBICACION	MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMAR
ACTIVIDAD	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	ITEM	1.38	UND / UNIDAD	UBICACION / ALCALDIA MUNICIPAL



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
DESMONTE PUERTAS INTERIOR ALCALDÍA (ZONA PARA ARCHIVO) Y BAÑO NUEVO				5	5,00
TOTAL					5,00


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
J.J.H.INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA.5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	ITEM	6.17	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
PAÑETE PARA ELIMINAR VENTANAS DE HALL EN EL INTERIOR DE LA ALCALDÍA Y ACONDICIONAR EL ÁREA PARA UN ARCHIVO	4.29		1.57	2	13.47
PAÑETE MURO DIVISORIO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BAÑOS	4.76		2.23	1	10.61
PAÑETE MUROS DIVISORIOS BAÑOS	2.60		2.23		0.00
	0.50		2.23	3.00	3.35
	1.87		2.23	3.00	12.51
PAÑETE MOCHETA PUERTA INGRESO ARCHIVO	0.30		2.70		0.81
PAÑETE SEGUNDO PISO CONTRA ASCENSOR	0.50		2.32	1	1.16
TOTAL					41.91


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	ITEM	5.17	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
MAMPOSTERIA PARA ELIMINAR VENTANAS DE HALL EN EL INTERIOR DE LA ALCALDÍA Y ACONDICIONAR EL ÁREA PARA UN ARCHIVO	4.29		1.57	2	13.47
MURO DIVISORIO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BAÑOS	4.76		2.23	1	10.61
MUROS DIVISORIOS BAÑOS	2.60		2.23		0.00
	0.50		2.23	3.00	3.35
	1.87		2.23	3.00	12.51
MOCHETA PUERTA INGRESO ARCHIVO	0.30		2.70		0.81
MURO SEGUNDO PISO CONTRA ASCENSOR	0.50		2.32	1	1.16
TOTAL					41.91


OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACION	MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 ITEM		10.40	UND UNIDAD	UBICACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
MARCOS PARA PUERTAS EN LÁMINA				5	5.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	10/07/2025	
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	N/A	
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026	
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA.5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA	

ACTIVIDAD	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	ITEM	10.07	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
Piso 1					
Desarrollo ecnomico	0.80		2.05	2.00	3.28
Oficina	0.80		2.05	1.00	1.64
Cuarto Maquinas	0.80		2.05	1.00	1.64
puerta correr oficina	0.80		2.05	1.00	1.64
Piso 2					
Sec Gobierno	0.80		2.05	1.00	1.64
Comisaria	0.80		2.05	1.00	1.64
Trabajo social	0.80		2.05	1.00	1.64
Psicologia	0.80		2.05	1.00	1.64
Insp. Policia	0.80		2.05	1.00	1.64
Axiliar Gobierno	0.80		2.05	1.00	1.64
POLICIA	0.8		2.05	3	4.92
BAÑOS	0.67		2.02	2	2.71
BAÑO MR	1.21		2.02	1	2.44
COCINA	0.94		2.12	1	1.99
PASILLO	2.3		2.03	1.00	4.67
TOTAL					34.77

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJHS INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/08/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTAS	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	ITEM	10.09	UND	UN	UBICACIÓ	ALCALDIA MUNICIPAL






Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
COCINA				2	2.00
TOTAL					2.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE CACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.		
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020		JJHS INGENIERIA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO		7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO		15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION		19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACION		MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD	LAMPARA 2X48 BAJO PLACA LAMINA LATERAL	ITEM	12.22	UND	12.22	UBICACION ALCALDIA MUNICIPAL






Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
LÁMPARA PARA ZONA DE ARCHIVO Y PASILLO				19	19.00
LÁMPARAS PARA BAÑOS Y COCINA				5	5.00
TOTAL					24.00


OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE FIGUEROA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE CONTRATO	19/02/2026
CONTRATISTA	ARMANDO ARIAS	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE INICIO	20/02/2026
SUPERVISOR	ING. FABIÁN GONZÁLEZ	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACION	MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD	ESTUCO Y VINILO	ITEM	18.16	UND	M2





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
ESTACION DE POLICIA					
	2,84		2,17	1	6,16
	3,73		2,17	1	8,09
	1,97		2,17	1	4,27
	4,44		2,17	1	9,63
DESCUENTO VENTANA	1,50		1,31	1	-1,97
	2,05		2,17	1	4,45
	2,15		2,17	1	4,67
	2,57		2,17	1	5,58
DESCUENTO VENTANA	1,50		1,13	1	-1,70
	2,10		2,17	1	4,56
	3,57		2,35	1	8,39
	5,10		2,35	1	11,99
DESCUENTO PUERTA	0,73		2,05	1	-1,50
DESCUENTO PUERTA	0,76		1,90	1	-1,44
	4,71		2,35	1	11,07
	3,10		2,35	1	7,29
DESCUENTO VENTANA	2,05		1,42	1	-2,91
	4,28		2,35	1	10,06
	4,28		2,35	1	10,06
	4,28		0,80	1	3,42
DESCUENTO PUERTA	0,78		2,00	1	-1,56
	0,29		0,80	3	0,70
	0,29		0,78	1	0,23
MURO INTERIOR PASILLO PRIMER PISO (TRAMO 1)	5.15		2.27	1	11.69
DESCUENTO PUERTA	0.76		2.08	1	-1.58
DESCUENTO VENTANA	1.45		1.00	1	-1.45
MURO INTERIOR PASILLO PRIMER PISO (TRAMO 2)	6.00		2.27	1	13.62
DESCUENTO PUERTA	1.18		1.98	1	-2.34
DESCUENTO VENTANA	1.44		0.98	1	-1.41
MURO INTERIOR PASILLO PRIMER PISO (TRAMO 3)	4.54		2.27	1	10.31
DESCUENTO PUERTA	0.78		1.94	1	-1.51
DESCUENTO VENTANA	2.08		0.99	1	-2.06
AMPLIACION SEGUNDO PISO					
	3.74		2.21	1	8.27
	3.44		2.46	1	8.46
	4.10		2.21	1	9.06
AMPLIACION PRIMER PISO					
	2.70		2.26	1	6.10
	2.54		2.26	1	5.74
				1	
TOTAL					162.43

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.6	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS PARA DAMAS Y CABALLEROS				2	2.00
TOTAL					2.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569 6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**NIT O C.C.**	899.999.419-4	**FECHA DE CONTRATO**	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.375.569-6	**FECHA DE INICIO**	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	**NIT O C.C.**	N/A	**FECHA DE TERMINACION**	19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025	**ACTA.5**	ACTA. 5	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE**	**ITEM**	ITEM NO PREVISTO NP.7	**UND**	UND	**UBICACIÓN**	**ALCALDIA MUNICIPAL**





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS				2	2.00
TOTAL					2.00


OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**NIT O C.C.**	899.999.419-4	**FECHA DE CONTRATO**	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.375.569-6	**FECHA DE INICIO**	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	**NIT O C.C.**	N/A	**FECHA DE TERMINACION**	19/05/2026		
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	**ACTA. 5**	ACTA. 5	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)**	**ITEM**	ITEM NO PREVISTO NP.8	**UND**	UND	**UBICACIÓN**	**ALCALDIA MUNICIPAL**



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL				1	1.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**NIT O C.C.**	899.999.419-4	**FECHA DE CONTRATO**	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.375.569-6	**FECHA DE INICIO**	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	**NIT O C.C.**	N/A	**FECHA DE TERMINACION**	19/05/2026		
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	**ACTA. 5**	ACTA. 5	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN**	**ITEM**	ITEM NO PREVISTO NP.9	**UND**	UND	**UBICACIÓN**	**ALCALDIA MUNICIPAL**



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE				1	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569 6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.10	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL






Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
PUNTOS HIDRÁULICOS EN PVC PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS				7	7.00
TOTAL					7.00


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA


ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.11	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL







Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SALIDAS SANITARIAS EN 3" PARA BAÑOS,				5.00	5.00
SALIDAS SANITARIAS EN 3" PARA LAVAMANOS				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA EN 3" COCINA.				2.00	2.00
SALIDA SANITARIA EN 3" ORINAL.				1.00	1.00
SALIDA SANITARIA PISO BAÑO				2.00	2.00
TOTAL					12.00


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**NIT O C.C.**	899.999.419-4	**FECHA DE CONTRATO**	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.375.569-6	**FECHA DE INICIO**	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	**NIT O C.C.**	N/A	**FECHA DE TERMINACION**	19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025	**ACTA.5**	ACTA. 5	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	**RED SUMINISTRO CPVC 1/2" INC ACCESORIOS**	**ITEM**	ITEM NO PREVISTO NP.12	**UND**	ML	**UBICACIÓN**	**ALCALDIA MUNICIPAL**





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
RED SUMINISTRO EN 1/2" PARA APARATOS SANITARIOS		24.00		1	24.00
TOTAL					24.00


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	REGISTRO 1/2" INC ACCESORIOS	ITEM	ITEM NO PREVISTOS NP.13	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2"				1	2.00
TOTAL					2.00

OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA


ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS


	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	REVENTILACIÓN 2"	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.14	UND	ML	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL







Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
TUBERÍA REVENTILACIÓN 2"		12.00		1	12.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.18	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
MURO DRYWALL PARA ESTACIÓN DE POLICÍA	5.00		2.23	1	11.15
TOTAL					11.15

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA


ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA.5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.19	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
CAMBIO CIELO RASO EN DRYWALL PARA INTERIOR DE ALCALDÍA POR DETERIORO A CAUSA DE HUMEDAD	1.36	10.50		1	14.28
TOTAL					14.28

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA


ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.20	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL







Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
VIDRIO TEMPLADO 10 MM PARA PUERTA DE INGRESO A OFICINAS FACHADA COSTADO NORTE	1.56		2.32	1	3.62
TOTAL					3.62

OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA


ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA	CPF-001/2020	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025	
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025	
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026	
Nº CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA	

ACTIVIDAD	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP. 25	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL






Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PARA DESAGUE SANITARIO DE COCINA Y BAÑOS				1	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA				FORMATO No.				
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA				CPF-001/2020				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA		NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO		7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO		15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO		NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION		19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025		ACTA.	ACTA. 5	UBICACIÓN		MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	RED SANITARIA PVC - S 6". INC ACCESORIOS	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.26		UND	ML	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL	



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA DE 6" PARA REALIZAR CONEXIÓN ENTRE CAJA DE INSPECCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE		6.00		2	12.00
TOTAL					12.00


OBSERVACIONES:


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA				FORMATO No.		JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA				CPF-001/2020		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025		
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025		
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026		
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA		
ACTIVIDAD	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERÍA 1/2" SCH 40, MEDIDOR,	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.27	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL







Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DE GAS EN 1/2" PARA COCINA				1	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.375.569-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	PINTURA EPÓXICA	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.28	UND	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL





Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
PINTURA EPÓXICA PARA ARCHIVO INTERIOR ALCALDÍA	11.65		2.65	1	30.87
	12.8		2.25	1	28.80
	1.60		2.98	1	4.77
	2.98		2	2	11.92
	0.15		2.98	2	0.89
	2.87		1.14	2	6.54
	2.93		1.19	2	6.97
COLUMNAS	1.33		2.62	3	10.45
	4.12		0.48	2	3.96
	4.12		0.42	2	3.46
TOTAL					108,68

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJHS INGENIERIA SAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569-6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA.5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.29	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL






Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA				1	1.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA			FORMATO No.	JJHS INGENIERÍA S.A.S. NIT 901 375 569 6
	GACHANCIPA, CUNDINAMARCA			CPF-001/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	NIT O C.C.	899.999.419-4	FECHA DE CONTRATO	7/10/2025
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.375.569-6	FECHA DE INICIO	15/10/2025
SUPERVISOR	ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO	NIT O C.C.	N/A	FECHA DE TERMINACION	19/05/2026
N° CONTRATO	COP-0203-2025	ACTA. 5	ACTA. 5	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	ITEM	ITEM NO PREVISTO NP.30	UND	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA				1	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES:

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
JJH INGENIERIA SAS

INFORME DE COBRO
NO. 5

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301 3411804 O 312400808
EMAIL: contabilidad.jjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenieria@gmail.com

INFORME DE COBRO DE OBRA No.5

CONTRATO No. COP-0203-2025

CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA OBRA: JJHSS INGENIERIA SAS
CONTRATANTE: ALCALDIA DE GACHANCIPA

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301 3411804 O 3124400936
EMAIL: contabilidad.jjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

GACHANCIPA CUNDINAMARCA
13 DE ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. COMPONENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3
1.1. INTRODUCCION 3
1.2. OBJETIVO 3
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 3
1.3.1. Descripción del contrato de obra 3
1.3.2. Localización del contrato 6
1.3.3. Datos Generales Del Contrato 6
1.3.4. Forma De Pago: 7
1.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA 7
1.4.1. Descripción Y Relación De Actas Suscritas 7
1.4.2. Pólizas y Garantías 8
1.4.3. Registro y Descripción de personal Profesional del contrato 8
1.5. ASPECTOS TECNICOS DEL CONTRATO DE OBRA 11
1.5.1. Cantidades ejecutadas durante el periodo 11
1.5.2. Descripción y Relación de Bitácora de obra 16
1.6. ANEXOS 16
ANEXO 1. Pólizas 16
ANEXO 2. Planillas de pago de seguridad social personal 16
ANEXO 3. Bitácora de Obra 16
ANEXO 4. Registro Fotográfico 16

JJHS INGENIERIA SAS
TEL.: 301 3411804 O 3124000926
EMAIL: contabilidad.ingenieria@gmail.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

1. COMPONENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

1.1. INTRODUCCION

El presente documento de carácter informativo, muestra la descripción general del proyecto **CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** el cual inicio a ejecutarse el 15 de octubre de 2025 y tiene como fecha de terminación 19 de mayo de 2026. En este documento se relaciona el informe de obra se muestra el avance a la fecha

1.2. OBJETIVO

Brindar información física y financiera del avance de obra correspondiente al contrato de obra No. **COP-0203-2025** cuyo objeto es: **CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** desarrollándose en el municipio de GACHANCIPA, CUNDINAMARCA.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.3.1. Descripción del contrato de obra

El Contrato de Obra Pública **COP-0203-2025**, firmado entre el Municipio de Gachancipá (Cundinamarca) y la empresa JJHS INGENIERIA SAS tiene como objetivo CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
El contrato tiene un valor total de **$ $519.804.622,00** y un plazo de ejecución desde el 15 de octubre de 2025 al 19 de mayo de 2026. a partir del acta de inicio. El contratista se compromete a realizar las actividades según los planos y especificaciones técnicas aprobadas, cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y sostenibilidad. El municipio, por su parte, se encargará de supervisar el proceso, aprobar los avances y realizar los pagos conforme al progreso de la obra.
En términos generales, el contrato define cómo se realizarán las obras, los tiempos de ejecución, las responsabilidades de ambas partes y las condiciones de seguimiento y control del proyecto, para garantizar que las obras se entreguen en buen estado, seguras y aptas para las funciones especificas

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301 3411864 O 3124480906
EMAIL: contabilidad.jjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

1. PRELIMINARES

Componentes:

- Demolición muros en mampostería
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión
- Retiro sobrantes
- Desmonte ventanas
- Desmonte puertas

Finalidad:

Los preliminares son la fase inicial de la obra, su objetivo es preparar física y administrativamente el terreno y el entorno de trabajo para garantizar el desarrollo ordenado, seguro y controlado del proyecto.

Permiten dejar listas las condiciones básicas para iniciar excavaciones y labores constructivas conforme al diseño aprobado.

En el contrato, estos ítems aseguran el cumplimiento de los requisitos técnicos, sociales y ambientales exigidos por la entidad contratante antes del inicio formal de construcción.

2. ESTRUCTURAS, Y CIMIENTOS

Componentes:

- Armado de acero de refuerzo y colocación de malla electrosoldada.
- Instalación de formaletas para placas
- Vaciado de concreto 2500 PSI en placas de cimentación y estructurales.
- Curado del concreto.
- Construcción de vigas de amarre.

Finalidad:

Este capítulo constituye el núcleo estructural de la ampliación del palacio municipal. Su función es garantizar la capacidad resistente y la estabilidad de la edificación frente a cargas verticales y horizontales.

JJHS INGENIERÍA SAS
TEL: 301 341 804 O 312 400 0906
EMAIL: contabilidad@jhsingenieria.gmail.com
jjhsingenierasas@gmail.com

JJHS INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901.275.249-6

3. MAMPOSTERÍA

Componentes:

- Levantamiento de muros portantes en bloque No4 y bloquelón No8.

Finalidad:

En este proyecto, las paredes de la ampliación del palacio municipal están construidas con bloque y bloquelón estructural, este elemento prefabricado de concreto de sección hueca no requiere mortero de pega y se ensambla en seco o con mínima junta.

Este sistema reemplaza la mampostería tradicional de bloque de concreto o ladrillo, y su función es estructural y de cerramiento.

4. CUBIERTA

Componentes:

- Estructura metálica

Finalidad:

La cubierta tiene como finalidad proteger la ampliación del palacio municipal de la intemperie y garantizar su habitabilidad y durabilidad estructural.

En el contrato, la instalación de cubierta es un ítem esencial dentro de cada unidad habitacional, ejecutada conforme a los planos de diseño arquitectónico y estructural.

5. CARPINTERÍA METÁLICA

Componentes:

- Fabricación e instalación de puertas metálicas.
- Instalación de ventanas metálicas con vidrio de 4 mm.
- Colocación de chapas, bisagras, herrajes y accesorios.

Finalidad:

Garantizar el cerramiento, ventilación y seguridad de las viviendas mediante elementos metálicos resistentes y durables.

Estos ítems se organizan para proveer componentes estandarizados y de fácil mantenimiento.

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301 341 1804 O 3134400906
EMAIL: contabilidad@jjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Componentes:

- Salida lampara toma pvc completa
- Salida toma doble pvc completa
- Tubería de ½"
- Lamparas bajo placa lamina lateral industrial

Finalidad:

Dotar la ampliación del palacio municipal de un sistema seguro y funcional de energía eléctrica, cumpliendo con las normas técnicas colombianas.
Estos ítems se agrupan para asegurar una correcta distribución de circuitos, protecciones y conexiones en cada espacio.

7. ACABADOS

Componentes:

- Colocación de pisos cerámicos.

Finalidad:

Dar terminación estética y funcional al palacio municipal, cumpliendo con los estándares de calidad y presentación exigidos por cada una de las especificaciones del contrato..
Los acabados garantizan la habitabilidad, higiene y durabilidad de los espacios.
En el contrato, este capítulo contempla la ejecución de todos los acabados interiores y exteriores hasta la entrega final.

8.EXCAVACIONES Y RELLENOS

Componentes:

- Excavaciones para cimentaciones o placas base.
- Retiro, transporte y disposición del material sobrante.
- Rellenos con material seleccionado.
- Nivelación y conformación del terreno.

Finalidad:

Este grupo tiene como fin adecuar la superficie del terreno y lograr las condiciones de soporte necesarias para construir las cimentaciones.
Las excavaciones permiten alcanzar el nivel de desplante estructural, mientras que los rellenos y compactaciones

aseguran estabilidad y uniformidad bajo las placas y estructuras. En el contrato, estas actividades se ejecutan ajustándose a las características topográficas de cada predio.

2.1.1. Localización del contrato



Ilustración 1. Mapa de ubicación

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301-3411804 O 3124400906
EMAIL: contabilidad@jjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenierasas@gmail.com

JJHS INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901.375.569-6

2.1.2. Datos Generales Del Contrato

2.1.2.1. Resumen Del Estado De Contrato De Obra

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA SAS
NIT./ C.C	901.375.569-6
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
NIT./ C.C	1.073.534.090 expedida en Gachancipá
OBJETO	"CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($349.979.479,00) IVA incluido, incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados
VALOR ADICION No.01	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($69.863.445,00)
VALOR DE ADICIÓN No. 02	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($99.961.698,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($519.804.622)

JJHS INGENIERÍA SAS
TEL: 301 541 1804 O 3124400906
EMAIL: contabilidad@jjhsingenieria.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

JJHS INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901.325.565-6

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE PRORROGA No.01	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No01	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.01	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION N°1	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No.01	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026
PLAZO POR EJECUTAR	TRES (03) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA SEGÚN REINICIO N°1	DOCE (12) DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No. 02	10 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No.02	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 02	26 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	22 DE ABRIL DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 02	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 02	06 DE MAYO DE 2026
PLAZO POR EJECUTAR	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPENSIÓN No. 02	10 DE MAYO DE 2026
FECHA DE AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	06 DE MAYO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 02	15 DE MAYO DE 2026
PLAZO POR EJECUTAR	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 DE MAYO DE 2026

2.1.3. Forma De Pago:

- Un primer pago del 20% de avance físico y financiero del contrato, revisado , verificado, avalado y recibido a satisfacción por el supervisor.
- Mediante actas parciales hasta el 90% de ejecución física y financiera del contrato revisado, verificado, avalado y recibido a satisfacción por el supervisor
- Un pago final, no inferior al 10% del avance financiero del valor del contrato y porcentaje de avance físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada, aceptada y recibida a satisfacción por el SUPERVISOR y una vez suscrita el acta de liquidación.

Parágrafo 1. La entidad realizará al contratista el ultimo pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.
Para el pago respectivo el contratista deberá presentar:

- Factura y/o cuenta de cobro
- Informe detallado de los servicios prestados y elementos entregados, con soportes fotográficos y planillas
- Acreditación de estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales)
- Certificado de ingreso a almacén (cuando aplique)

En todo caso el municipio pagara al contratista el valor correspondiente al número total de bienes y servicios requeridos y efectivamente ejecutados por la entidad.
Para realizar los respectivos pagos, el supervisor del contrato, deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado, previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad en salud y pensiones.

2.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

2.2.1. Descripción Y Relación De Actas Suscritas

Del contrato de obra No. **COP-0203-2025** se han derivado las siguientes actas:

ACTA	FECHA
Acta de inicio	15 de octubre de 2025

2.2.2. Pólizas y Garantías

POLIZA	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		NUMERO DE ANEXO
			DESDE	HASTA	
POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENDIDADES ESTATALES	77548	07-10-25	07/10/2025 07/10/2025	01/05/2026 01/01/2029	0
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12329	07-07-2025	07/10-2025	01-01-2026	
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12329	21/11/2025	01/01/2026	09/01/2026	1
POLIZA DE GARANTIS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	77548	21/11/2025	15/10/2025 15/10/2025	10/05/2026 09/01/2029	1

POLIZA DE GARANTIS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	77548	21/11/2025	15/10/2025 15/10/2025	10/05/2026 09/01/2029	2

2.2.3. Registro y Descripción de personal Profesional del contrato

En el desarrollo del contrato de obra en mención se cuenta con el siguiente personal mínimo profesional:

CARGO	PROFESIONAL	FORMACIÓN ACADEMICA
DIRECTOR DE OBRA	WILLIAM SUAREZ	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JESUS ALBERTO HERNANDEZ RUEDA	INGENIERO CIVIL
SISO	HELENA SARMIENTO	INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DE OBRA	LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ	INGENIERA CIVIL
MAESTRO DE OBRA	LUIS AQUILEO DURAN ESPITIA	OPERARIO EN MAMPOSTERIA

2.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE OBRA

2.3.1. Actas cobradas durante el periodo

No.	Descripción	Reporte corte de obra (valor)
1	VALOR INICIAL	$349.979.479,00
2	ADICIÓN N° 1	$69.863.445,00
3	ADICIÓN N° 2	$99.961.698,00
4	VALOR TOTAL	$519.804.622,00
5	VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL 1	$144.333.557,40
6	VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL 2	$108.574.982,91

JJHS INGENIERIA SAS
TEL: 301 341 1804 O 312 400 0906
EMAIL: contabilidad@jjhsingenieria.com
jjhsingenieriasas@gmail.com

7	VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL 3	$113.278.524,85
8	VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL 4	$101.283.245,30
9	VALOR A PAGAR ACTA LIQUIDACIÓN	$ 52.325.977,36
10	VALOR TOTAL EJECUTADO	$519.796.287,82
11	SALDO A LIBERAR	$ 8.334,18

1.1.1. Descripción y Relación de Bitácora de obra

JJHS INGENIERIA SAS presentara de manera oportuna y clara la bitácora al finalizar el contrato.

DESDE	HASTA
15 de octubre del 2025	19 de mayo de 2026

1.2. ANEXOS

A continuación, se presenta el listado de anexos, donde se amplía la información suministrada en el presente informe.

ANEXO 1. Pólizas
ANEXO 2. Planillas de pago de seguridad social personal
ANEXO 3. Registro fotográfico
ANEXO 4. Bitácora de obra

ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
JJHS INGENIERIA SAS
NIT 901.375.56-6

EMPRESA

JJHS INGENIERIA SAS
TEL.: 301 3411804 O 3124400906
EMAIL: contabilidadjjhsingenieria@gmail.com
jjhsingenieriasas@gmail.com




REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M




5,17	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M




6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM




10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8







10,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA








12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL









18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS




NP1-11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"



NP12-11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2" INC ACCESORIOS



NP19 15-5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)









NP7 17-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)





NP7 17-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)



NP9 17-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)



NP29 17-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR





NP30 17-16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE





BITACORA DE OBRA

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141062623487

(415)7707212489984(8020) 000014106262348 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 5 5 6 9	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JJHS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JJHS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Gachancipá 2 9 5

41. Dirección principal
CR 4 3 87 P 2

42. Correo electrónico Jjhsingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 2 7	3 0 1 3 4 1 1 8 0 4	3 1 2 4 4 0 0 9 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 3 1 1	4 1 1 1	2 0 2 0 0 3 1 1	4 2 1 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PACHON GOMEZ LIZETH KATHERINE
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141062623487

(415)7707212489984(8020) **000014106262348 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 5 5 6 9	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 2 3 2 6 0 8	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 9 5	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 3 0 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 3 1 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141062623487

(415)7707212489984(8020) **000014106262348 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 5 5 6 9	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 3 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 7 3 5 3 4 0 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHON	GOMEZ	LIZETH	KATHERINE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CUNDINAMARCA, GACHANCIPÁ, 11/05/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JJHS INGENIERIA SAS** con **NIT 9013755696** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 0570463170009591

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

CERTIFICADOS DE CALIDAD

PROTECHOS
PVC SAS

TECHOS DE PVC

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PVC 30 (8 LAMINAS X PAQUETE)		
Largo	L	5.95m
Ancho	W	30cm
Espesor	t	9mm
PVC 25 (10 LAMINAS X PAQUETE)		
Largo	L	5.95m
Ancho	W	25cm
Espesor	t	7mm

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de deflexion bajo carga (CALOR / FRIO)	NTC 396 - 2°C / min NTC 396 - 20°C / min 1,24 N	77°C - 0.25 mm - 38.5 min
Resistencia a los Hongos	NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboraud incubación: 25°C por 5 días	No indicó ningún crecimiento en la supercie
Resistencia a la tension (LONG/ TRANSV)	NTC 369 velocidad 50mm/min	26.87MPa / 22.61MPa
Resistencia al impacto IZOD	NTC 369 metodo A	21.42 J/m
Resistencia a la flexion (N) (LONG/TRANV)	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	173.5 / 73.4

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Inflamabilidad	NTC 5533 Duracion llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Facil y rápida instalación
- No requiere mantenimiento
- Versátil en cuanto a desmonte e instalación de luces, rejillas, etc
- Limpieza solo con agua
- Vida util +20 años
- No requiere pintarse
- No propaga las llamas
- Inmune a las plagas
- Reciclable
- Ayuda a disminuir el ruido y el calor

INSTALACIÓN

Sencilla: Ver el Catalogo

COLORES

Ref M3 Blanco Brillante

Ref M4 Blanco Mate

Ref M1 Pino

Ref S2 Aluminio

Ref M2 Blanco Olas


Ref i-2 Blanco Humo


Ref i-3 Nudos


Ref L4 Cedro


Ref L2 Madera Caramelo


Ref L1 Madera Acanalada



Humo Ocuro 627-3



Mármol Y2114



Humo Claro 3 Líneas 1281



Hojas 1232



Humo Claro 1226



Y160-3



Pino 1171



Avena Claro 627-4



Madera 1229



Cedro 1226-1



Mármol 886-2



Negro 1226-2



Marmol 1227



Jaspeado/Lluvia 1176-5



Mármol Acanalado T3 Y1598



Madera acanalado T3 Y334



Blanco Brillante 067



Mármol Acanalado T3 1227



Hojas Acanalado T3 Y612



Humo Ocuro Acanalado T3 627-3



T3 Y1799



Humo Claro Acanalado T3 1226



Mármol 1239


Pino Acanalado T3 1171



Mármol Acanalado T3 Y1598



Jaspeado/Lluvia Acanalado T3 1176-5



Avena Y25-3



Madera Laminado 68-9


Mármol 839



Avena Acanalado T3 Y1626


Madera 603


Avena Y1626




Y160-3




Y328




1226-1




Avena Claro 627-4



Madera 1229



Avena Y25-3



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **323 254 0144**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: **WWW.360ENCONCRETO.COM**

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.
Nota: Las alternativas de transporte pueden variar dependiendo de la ciudad donde se ubique la obra.



Producto clasificado como fuente inherentemente no emisora de Compuestos Orgánicos Volátiles – COV, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.



El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo con las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra, de esta forma se contribuye a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) reglamentada por la Resolución 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras normas.



Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (Self-declaration, en inglés).

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible*:

CERTIFICACIÓN	LEED	CASA COLOMBIA
CRITERIO	**Pre-requisito:** · Plan de manejo de residuos de construcción y demolición. **Materiales y Recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción - Fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. **Calidad Ambiental Interiores:** · Materiales de baja emisión.	**Sostenibilidad en obra:** · Obligatorio: Plan de manejo de residuos de construcción y demolición. · Gestión avazada de residuos de construcción y demolición. **Eficiencia en materiales:** · Origen regional de los materiales. · Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Priorización de productos con atributos múltiples de sostenibilidad.

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de los canales de atención de la empresa.

***La aplicación a los lineamientos y categorías, así como el número de puntos que se puedan obtener, está sujeto a la versión, tipología y uso del producto. Argos no garantiza la obtención de puntos o la obtención de la certificación.**

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg - 5 kg - 25 kg - 50 kg.

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:



Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.



Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.



Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIO SANITARIA

Fabricado por **TUBOS Y PLÁSTICOS EXTRUIDOS S.A. - TUBOPLEX**, en la
Carrera 69 Bis No. 39 - 05 Sur, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **TUBOS Y PLÁSTICOS EXTRUIDOS S.A. - TUBOPLEX**, in the
Carrera 69 Bis No. 39 - 05 Sur, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER613065
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-06-01
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-05-31
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC

ANSI

1. DESCRIPCIÓN

El Vinilo Fino Tipo 1 blanco y color es un producto a base de dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero vinil acrílico con acabado mate y terso, diluible en agua, rendidor y buen secado.

Pintura base agua, tipo emulsión, de uso arquitectónico.
Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016
Cumple con la NTC 1335

Contenido de VOC

- Vinilo fino Tipo 1 blanco 0 g/L
- Vinilo fino tipo 1 color ≤8 g/L

Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA 24
Contenido de metales pesados Cr,Cd,Hg,Pb,As Blanco ≤ 15 ppm // Color ≤ 65 ppm

2. PROPIEDADES

- ✓ Diluible con agua.
- ✓ Alto poder cubriente
- ✓ Proporciona acabado mate.
- ✓ Buen secado y adherencia.
- ✓ Buen contenido de sólidos.
- ✓ Bajo salpique.
- ✓ Uso interior y exterior cubierto.
- ✓ Bajo olor.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas Tito Pabón, El Vinilo fino tipo 1 blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad:

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60° y 85°	≤ 10 mate	NTC 592-1
Viscosidad	Mínimo 125 KU	NTC 559 (ASTM D562)
Determinación de la finura de la dispersión (Unidades Hegman)	4+	NTC 557 (ASTM D1210)
Determinación del Poder de Cubrimiento, relación de contraste-opacidad	Blanco ≥96% y Colores Amarillo Rojo y mandarino ≥ 70 % Magenta Colores intensos ≥ 86%	NTC 4974
Determinación del volumen de material no volátil en recubrimientos claros o pigmentados	≥ 35%	NTC 1786 (ASTM D2697)
pH	8.5 – 9.5	N/A
Grado de Entizamiento	No Presenta	NTC 1457-6
Remoción de manchas (Lavabilidad)	≥ 80%	NTC 799
Resistencia a la Abrasión húmeda	≥ 400 Ciclos	NTC 966 (ASTM D2486)
Determinación del Cuarteamiento aplicando un alto espesor	No presenta	NTC 5032
Determinación de los tiempos de secamiento	≤ 4 Horas	NTC 598 (ASTM D1640)
Determinación del efecto de la sustancias	No presenta cambios notorios	NTC 1114 (ASTM D1308)

químicas domésticas		
Estabilidad al almacenamiento	No presenta cambios (grumos, gel)	NTC 6108
Solvente	Agua	N/A
Fecha de vencimiento	24 meses posterior a la fecha de fabricación	N/A

4. USOS

El Vinilo Fino Tipo 1 es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubierto como: estuco, cemento, concreto, yeso y madera.

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.
Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.
Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

NOTA: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena Ventilación.

6. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para	Preparación	N° de	Tiempo de

acabado con:	Vinilo Fino Tipo 1 blanco y Colores	Agua	manos	secado
Brocha o Rodillo	1 Galón	1° Mano: 10% -15% 2° Mano: 5% - 10%	Mínimo 2 Manos	Deje transcurrir 1 hora de secado para aplicar la segunda mano.
Pistola Convencional	1 Galón	20% - 25%		
Pistola Airless	1 Galón	7% - 10%		

Nota: Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. Tener en cuenta en el lavado de los equipos de aplicación el uso responsable del agua.

Después de diluida la pintura con agua se debe utilizar en el menor tiempo posible para evitar proliferación de microrganismos y mal olor.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

Rendimientos Aproximados:	
En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m² por galón a una mano
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m² por galón a una mano.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m² por galón a una mano.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

9. SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto, Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua corriente mínimo por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador, en caso de ingestión no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame recoja el producto con material absorbente (arena) para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. PRESENTACIÓN

Presentación Vinilo fino tipo 1 blanco y color	
Tambor	189.25 Litros
Cuñete	18.925 Litros
Balde	9.462 Litros
Galón	3.785 Litros
Bolsa PACXPERT GALON	3.785 Litros
Cuarto	0.946 Litros

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a pinturas Tito Pabón de todas las responsabilidades sobre el producto en condiciones de almacenamiento y aplicación recomendadas, debe conservar su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Distribuido por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Comercializado por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
PUNTO DE VENTA

Carrera 27 N°78-44
PLANTA DE FABRICACIÓN
Autopista Medellín Vereda La Punta Kilómetro 6 + 300 metros Parque industrial Siberia
Etapa 3, Tenjo Cundinamarca, Colombia
Servicio al cliente:
Tel: (571)6606631
Cel: (571) 3102768579
Para mayor información del producto Fichas técnicas/Hojas De Seguridad consulte:
www.pinturastitopabon.com / info@pinturastitopabon.com

Versión	Fecha	Descripción de modificación	Revisión	Aprobación
03	27/02/2014	Actualización de la información del producto (adición de más ítems y complemento del rombo NFPA 704)	Coordinador I+D+I	Gerencia General
04	03/04/2019	Modificación de criterios de aceptación, contenido de VOC y metales pesados	Coordinador I+D+I	Gerencia General
05	23/04/2019	Modificación de encabezado y codificación debido a unificación de códigos en el procedimiento.	Coordinador I+D+I	Gerencia General
06	12/07/2019	Eliminación de rombo NFPA	Coordinador I+D+I	Gerencia General
07	27/02/2020	Cambio de 10 a 17 ppm de contenido de metales pesados y VOC de blancos de 35g/L a 0 y color de 30g/L a 10g/L	Coordinador I+D+I	Gerencia General

08	27/05/2020	Cambio de 17 ppm de contenido de metales pesados a Contenido de metales pesados Blanco ≤ 15 ppm // Color ≤ 65 ppm y VOC de blancos de 35g/L a 0 y color de 10g/L a 8g/L	Coordinador I+D+I	Gerencia General
09	09/11/2020	Cambio de incluir empaqué bolsa PACXPERT GALON TRANSPARENTE	Coordinador I+D+I	Gerencia General

PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA -Artículo 50 de la Ley 789 de 2002(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal).

Yo, Lizeth Katherine Pachón Gómez, identificado con 1.073.534.090 de Gachancipá, en mi condición de Representante Legal de JJHS INGENIERIA SAS identificada con Nit 901.375.569-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Jesús David Malagón Valero, identificado con 79.909.310, y con Tarjeta Profesional No. 130877-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de JJHS INGENIERIA SAS identificada con Nit 901.375.569-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

En constancia de los anterior se firma a los 14 días del mes de julio de 2026, en el municipio de Gachancipá Cundinamarca.

JJHS INGENIERIA SAS
NIT. 901.375.569-6
REPRESENTANTE LEGAL
ING. LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
C.C 1.073.534.090 DE GACHANCIPA
TEL. 3013411804
CORREO: JJHSINGENIERIASAS@GMAIL.COM
DIRECCION: CRA 4 NO. 3-87 PISO 2

Jesús David Malagón Valero
C.C. 79.909.310 DE BOGOTA
T.P. 130877-T de la Junta Central de Contadores de Colombia
CONTADOR
JJHS INGENIERIA SAS

DOCUMENTOS DEL CONTADOR

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130877-T



JESUS DAVID
MALAGON VALERO
C.C. 79909316
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 140946

Jesús David Malagón

FIRMA DEL TITULAR 53191

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **79.909.310**

MALAGON VALERO

APELLIDOS

JESUS DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-JUN-1977**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-OCT-1995 BOGOTA D.C.


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA




A-1500150-00991714-M-0079909310-20180405 **00606**05980A 1 9903790725

PLANOS



12.38
4.77
2.30
2.85
2.46
0.40
22.49
3.38
3.34
1.58
3.67
3.71
1.46
3.25
2.10
2.00
ABAJO
1.23
1.00
3.10
4.55
5.66
3.62
0.93
15.26
1.50
3.52
3.58
3.66
1.89
2.36
0.75
3.81
2.00
5.07
1.93
2.29
2.44
1.11
1.25
1.30
3.09
2.76
3.30
3.50
3.15
2.96
4.81
1.20
0.98
1.43
3.55
1.29
1.85
2.85




NIVEL 1	CONVENCIONES			
	ESTRUCTURA	PUERTAS	VENTANAS	MUROS




NIVEL 2	CONVENCIONES			
	ESTRUCTURA	PUERTAS	VENTANAS	MUROS




SECCIÓN A	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA




SECCIÓN B	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA




SECCIÓN C	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA




SECCIÓN D	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA




SECCIÓN A	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA




SECCIÓN B	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA



SECCIÓN C	ESTRUCTURA	ENTREPISO	MUROS	CUBIERTA



PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC 1:75



PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 1
ESC 1:75

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHANCIPÁ

CÉDULA CATASTRAL:
25293010000000000000000000000

MATRÍCULA INMOBILIARIA:
176-1940

USO EDIFICACIÓN:
USO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN:
CALLE 2 No 6-10 CASCO URBANO

DISEÑO:
ANDREA LORENA PEÑA
MP:

PROYECTO:
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN
PALACIO MUNICIPAL

CONTIENE:
PLANTA PRIMER PISO AMPLIACIÓN
PLANTA SEGUNDO PISO AMPLIACIÓN
PLANTA CUBIERTAS AMPLIACIÓN

CUADRO DE ÁREAS


DISEÑO:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHANCIPÁ


OBSERVACIONES:

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
JUNIO DE 2025


PLANO No:
ARQ. 4/4






CANTIDADES						
EJES	LONGITUD	ALTURA	M2	VENTANA	PUERTA	TOTAL
5-C-B'	3.00	2.15	6.45	2.80		3.65
4-C'-B'	3.00	2.15	6.45		2.00	4.45
5-B'-A'	3.09	2.15	6.64			
4-B'-A'	3.09	2.15	6.64	2.80		3.84
Muro baño x2	1.15	2.15	2.47			4.55
Muro baño x2	1.55	2.15	3.33		1.40	3.87
Muro baño	1.55	2.15	3.33			
5-A'-B	5.00	2.15	10.75	2.80		7.95
5-B-D	4.92	2.15	10.58	2.80		7.78
4-B-D	4.92	2.15	10.58	2.80		7.78
5-D-F	5.10	2.15	10.97	2.80		8.17
4-D-F	5.10	2.15	10.97	2.80	2.00	6.17
4-A'-A	1.33	2.15	2.86		2.00	0.26
4-A-E	3.42	2.15	7.35	2.80	2.00	2.55
1-A-E	3.42	2.35	8.04	2.80		5.24
3-A-E	3.42	2.35	8.04	2.80		5.24
Muro división 1-2 "A-B	3.42	2.35	8.04			
1-B-C	3.46	2.35	8.13		4.00	4.13
3-B-C	3.46	2.35	8.13	2.80		5.33
1-C-E	1.21	2.35	2.84			
3-C-E	1.21	2.35	2.84			
1-D-E	3.00	2.35	7.05	3.40		3.65
3-D-E	3.00	2.35	7.05	2.10		4.95
3-E-F	1.85	2.35	4.35			
Muro escalera	2.00	5.20	10.40			
C'-5-4	4.40	2.15	9.45			
A'-5-4	4.40	2.15	9.45			
F-5-4	4.40	2.15	9.45			
B-5-4	2.90	2.15	6.22			
D-5-4	2.90	2.15	6.22			
B-COLUMNA-4 D-COLUMNA-4	1.25	2.15	2.69			5.38
A-4-1	2.18	2.35	5.11		4.00	1.11
A-1-2	2.60	2.35	6.11		1.40	4.71
B-1-2	2.60	2.35	6.11		1.40	4.71
D-1-2	2.60	2.35	6.11		2.00	4.11
A-2-3	2.09	2.35	4.90		2.00	2.90
B-2-3	2.09	2.35	4.90		2.00	2.90
D-2-3	2.09	2.35	4.90			
Muro división	5.29	2.35	12.42			
Muro escalera	2.10	5.20	10.89			
					TOTAL M2	223.81


A-100 PLANTA BAJA NIVEL 1
ESC 1:100







CANTIDADES						
EJES	LONGITUD	ALTURA	M2	VENTANA	PUERTA	TOTAL
5 - C - B'	3,00	2,65	7,94	2,80		5,14
4 - C' - B'	3,00	2,65	7,94		2,00	5,94
5 - B' - A'	3,09	2,65	8,17	2,80		5,37
4 - B' - A'	3,09	2,65	8,17	2,80		5,37
5 - A' - B	5,00	2,65	13,23	2,80		10,43
5 - B - D	4,92	2,65	13,01	2,80		10,21
4 - B - D	4,92	2,65	13,01			
1 - B - D	3,96	2,65	10,47	2,80	2,00	5,67
2 - B - D	4,92	2,65	13,01	2,80	4,00	6,21
3 - B - D	4,92	2,65	13,01	2,80		10,21
5 - D - F	5,10	2,65	13,49	2,80		10,69
4 - A' - A	1,33	2,65	3,52			
4 - A - B	3,42	2,65	9,05			
3 - A - B	3,42	2,65	9,05	2,80		6,25
Muro divisorio A - B	3,67	2,65	9,71			
Muro divisorio D - F	5,25	2,65	13,89	2,10	2,00	9,79
Muro divisorio D - E	3,30	2,65	8,73			
Muro divisorio 2 - D	1,73	2,65	4,56			
3 - D - E	3,00	2,65	7,94	2,10		5,84
3 - E - F	1,85	2,65	4,89			
Muro divisorio varios	3,45	2,65	9,13	2,80		6,33
C' - 5 - 4	4,40	2,65	11,62			
B' - 5 - 4	4,40	2,65	11,62		2,00	9,62
Muro divisorio D - E - 5 - 4	3,24	2,65	8,56			
Muro columna D - 1 Pasillo	0,73	2,65	1,92			
Muro ventana D - 5 - 4	1,33	2,65	3,52		2,00	1,52
A - 4 - 1 B - 4 - 1 Muro divisorio C - 4 - 1	2,05	2,65	5,42			16,27
A - 1 - 2	2,60	2,65	6,88			
B - 1 - 2	2,60	2,65	6,88		4,00	2,68
D - 1 - 2	2,60	2,65	6,88		2,00	4,88
A - 2 - 3	2,09	2,65	5,51	2,10		3,41
B - 2 - 3 C - 2 - 3 D - E - 2 - 3	2,09	2,65	5,51			16,54
					TOTAL M2	241,02


A-101 PLANTA NIVEL 2
ESC 1:100









A-102 PLANTA DE CUBIERTAS
ESC 1:100




A-200 CORTE LONGITUDINAL
ESC 1:100




A-201 CORTE LONGITUDINAL
ESC 1:100




A-202 CORTE LONGITUDINAL
ESC 1:100



A-203 CORTE TRANSVERSAL
ESC 1:100



A-204 CORTE TRANSVERSAL
ESC 1:100



A-205 CORTE TRANSVERSAL
ESC 1:100

PAZ Y SALVOS

PAZ Y SALVO

Yo, **WILLIAM SUAREZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No **8.710.168**, quien presté mis servicios como **DIRECTOR DE OBRA** para la empresa **JJHS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **901.375.569-6**, manifiesto mediante el presente documento que:

He recibido a entera satisfacción todos los pagos correspondientes a honorarios, compensaciones y cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su labor.

En consecuencia, declaro a la empresa anteriormente mencionada A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, sin que exista obligación económica, laboral, civil o de cualquier otra índole pendiente a mi favor, renunciando expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con la ejecución.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de GACHANCIPA al 25 día del mes de JUNIO de 2026.

Firma del trabajador: _____

Nombre: William Suarez O.

C.C.: 8.710.168 de Barrancabermeja

Firma del representante de la empresa: _____

Nombre: Lizeth Katherine Pachón

Cargo: Representante Legal

Empresa: JJHS INGENIERIA SAS

PAZ Y SALVO

Yo, **JESUS ALBERTO HERNANDEZ RUEDA,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No **1.074.960.404**, quien presté mis servicios como **RESIDENTE DE OBRA** para la empresa **JJHS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **901.375.569-6**, manifiesto mediante el presente documento que:

He recibido a entera satisfacción todos los pagos correspondientes a honorarios, compensaciones y cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su labor.

En consecuencia, declaro a la empresa anteriormente mencionada A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, sin que exista obligación económica, laboral, civil o de cualquier otra índole pendiente a mi favor, renunciando expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con la ejecución.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de GACHANCIPA al 25 día del mes de JUNIO de 2026.

Firma del trabajador: _____

Nombre: Jesus Hernandez R.

C.C.: 1.074.960.404

Firma del representante de la empresa: _____

Nombre: Ineth Katherine Pachón

Cargo: Representante legal

Empresa: JJHS INGENIERIA SAS

PAZ Y SALVO

Yo, **LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No **1.073.534.090**, quien presté mis servicios como **INSPECTORA DE OBRA** para la empresa **JJHS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **901.375.569-6**, manifiesto mediante el presente documento que:

He recibido a entera satisfacción todos los pagos correspondientes a honorarios, compensaciones y cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su labor.

En consecuencia, declaro a la empresa anteriormente mencionada A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, sin que exista obligación económica, laboral, civil o de cualquier otra índole pendiente a mi favor, renunciando expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con la ejecución.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de GACHANCIPA al 25 día del mes de JUNIO de 2026.

Firma del trabajador: _____

Nombre: Lizeth Katherine Pachon

C.C.: 1073534090

Firma del representante de la empresa: _____

Nombre: Lizeth Katherine Pachon

Cargo: Representante legal

Empresa: JJHS INGENIERIA SAS

PAZ Y SALVO

Yo, **HELENA SARMIENTO,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No **10.473.81.174**, quien presté mis servicios como **SISO** para la empresa **JJHS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **901.375.569-6**, manifiesto mediante el presente documento que:

He recibido a entera satisfacción todos los pagos correspondientes a honorarios, compensaciones y cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su labor.

En consecuencia, declaro a la empresa anteriormente mencionada A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, sin que exista obligación económica, laboral, civil o de cualquier otra índole pendiente a mi favor, renunciando expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con la ejecución.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de GACHANCIPA al 25 día del mes de JUNIO de 2026.

Firma del trabajador: HELENA.

Nombre: HELENA SARMIENTO

C.C.: 1047381174

Firma del representante de la empresa:

Nombre: Ineth Katherine Rocha

Cargo: Representante legal

Empresa: JJHS INGENIERIA SAS

PAZ Y SALVO

Yo, **LUIS AQUILEO DURAN ESPITIA,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No **3.007.027,** quien presté mis servicios como **MAESTRO DE OBRA** para la empresa **JJHS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **901.375.569-6**, manifiesto mediante el presente documento que:

He recibido a entera satisfacción todos los pagos correspondientes a honorarios, compensaciones y cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su labor.

En consecuencia, declaro a la empresa anteriormente mencionada A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, sin que exista obligación económica, laboral, civil o de cualquier otra índole pendiente a mi favor, renunciando expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con la ejecución.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de GACHANCIPA al 25 día del mes de JUNIO de 2026.

Firma del trabajador: _____

Nombre: Luis Aquileo Duran

C.C.: 3007.027

Firma del representante de la empresa: _____

Nombre: Lizeth Katherine Pachon

Cargo: Representante Legal

Empresa: JJHS INGENIERIA SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 5 1 5 E 3 F F D E 0 9 4 E 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS DAVID MALAGON VALERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79909310 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130877-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SENA FIC

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	165187856	438759498	01/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901375569**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.49.193.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 550,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 550,000.00	COP$ 550,000.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	165187856	438759498	01/07/2026

Número de Identificación
901375569

Primer Nombre ó Razón Social
JJHS INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CALLE 4#5-25

Ciudad de Domicilio
GACHANCIPA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3013411804

Correo electrónico
jjhsingenieriasas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
COP-0203-2025

Nombre Obra
ALCALDIA GACHANCIPA

Fecha Inicio Obra
15/10/2025

Fecha Terminación Obra
19/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
GACHANCIPA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
519796287.82

Costo Total Mano de Obra
55000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
10

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
550000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
550000.00

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8710168		SUAREZ OTERO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10 20-15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3225426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376876880	9506136563	I	2026/06/17	2026/06/09	NEQUI	0	$250,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
1	CC	8710168	SUAREZ WILLIAM																		0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$250,000
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$250,000	$0	$0	$250,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8710168		SUAREZ OTERO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10 20-15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3225426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	376072431	9506136297	I	2026/05/19	2026/06/09	NEQUI	21	$253,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	frl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000
1	CC	8710168	SUAREZ WILLIAM																		0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$250,000
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$250,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$3,800	$0	$253,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$3,800	$0	$253,800
TOTAL				1	$250,000	$3,800	$0	$253,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901772858	2	CONSTRUCTORA J&L S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 5A 3 64	GACHANCIPA-CUNDINAMARCA	3123107735	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	328605916	9503828608	E	2026/05/15	2026/05/22	BANCO DE BOGOTA	7	$1,408,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMPENSAR (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$140,300		$0	$0		$1,401,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: GACHANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
1	CC	1073535461	PACHON GOMEZ INGRID LORENA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1075671825	VEGA MAHECHA LAURA DANIELA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: GACHANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
3	CC	1074960404	HERNANDEZ RUEDA JESUS ALBERTO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total Afiliados(3)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$140,300		$0	$0		$1,401,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$840,600	$4,300	$0	$844,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$4,300	$0	$844,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,300	$800	$0	$141,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$140,300	$800	$0	$141,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$1,100	$0	$211,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$210,300	$1,100	$0	$211,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$1,200	$0	$211,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$800	$0	$141,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				3	$1,401,500	$7,300	$0	$1,408,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901772858	2	CONSTRUCTORA J&L S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 5A 3 64	GACHANCIPA-CUNDINAMARCA	3123107735	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	405377715	9505430975	E	2026/06/16	2026/06/19	BANCO DE BOGOTA	3	$1,404,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMPENSAR (2 Afiliados)																								$3,412,710	$140,600			$3,412,710	$210,300			$3,412,710	$210,300			$3,412,710		$140,300		$0	$0		$1,401,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: GACHANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
1	CC	1073535461	PACHON GOMEZ INGRID LORENA																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1075671825	VEGA MAHECHA LAURA DANIELA																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: GACHANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
3	CC	1074960404	HERNANDEZ RUEDA JESUS ALBERTO																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total Afiliados(3)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$140,300		$0	$0		$1,401,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$840,600	$1,900	$0	$842,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$1,900	$0	$842,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,300	$400	$0	$140,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$140,300	$400	$0	$140,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$500	$0	$210,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$210,300	$500	$0	$210,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$600	$0	$210,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$400	$0	$140,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$200	$0	$70,300
TOTAL				3	$1,401,300	$3,400	$0	$1,404,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$500	$0	$280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$500	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$100	$0	$42,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$200	$0	$70,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$70,100	$200	$0	$70,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$200	$0	$70,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
TOTAL				1	$463,100	$1,000	$0	$464,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3007027		DURAN ESPITIA LUIS AQUILEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio centro	EL PEÑON-CUNDINAMARCA	8789367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	405433519	9505025391	I	2026/06/05	2026/06/19	BANCO DE BOGOTA	14	$627,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$1,300	$0	$123,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$1,300	$0	$123,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
TOTAL				1	$621,000	$6,500	$0	$627,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3007027		DURAN ESPITIA LUIS AQUILEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio centro	EL PEÑON-CUNDINAMARCA	8789367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	405433519	9505025391	I	2026/06/05	2026/06/19	BANCO DE BOGOTA	14	$627,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3007027	DURAN LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$621,000

Contratación el mejoramiento, remodelación, adecuación y ampliación del Palacio municipal de Cochancapa, Departamento de Cundinamarca.

CONTRATISTA: JUMS INGENIERIA SAS.

SUPERVISOR = ING MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO

FECHA ACTA DE INICIO = 15-10-2025.

RESIDENTE DE OBRA =

FECHA TERMINACIÓN: 29-12-2025

16 de octubre de 2025

Inicio de actividades): 7:00am Finalización de actividades) = 5:00PM.

Personal en obra:

Horas trabajadas = 9 horas

Actividades

1. Demolición de adoquín existente
2. Retiro a botadero de material de excavación
3. Selección de adoquín para entrega al ing Miguel
4. Realización cota a intersección

Jesus Fernandez
Residente de obra

17 de octubre de 2025

Inicio de actividades) = 7:00 am Finalización de actividades) = 5:00PM.

Personal en obra:

Horas trabajadas: 9 horas

Actividades:

1. Localización y replanteo de cimentación
2. Localización y replanteo de zapatas y vigas
3. Retiro de material de excavación

Residente de obra

18 de octubre de 2025
Inicio de actividades = 7:00am Finalización actividades = 5:00pm
Personal en obra

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1- excavación a maquina de explanación y nivelación de cimentación

Residente de obra

20 de octubre de 2025
inicio de actividades = 7:00am Finalización actividades = 5:00pm.
Personal en obra:

Horas trabajadas = 9 horas.
Actividades
1. Demolición de muros con la ayuda de extracción de piedra del contado dental
2. Cargue y retiro de material de excavación y escombro a botadero.

Residente de obra.

21 de octubre de 2025
inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 localización y replanteo con equipo de precisión y comisión topográfica, para posteriores excavaciones

Residente de obra

22 de octubre de 2025.
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00PM
Personal en obra:

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1. Excavación manual para vigas de cimentación.
2. Excavación manual para zapatas
3. Toma de niveles con referente a lo existente.

Residente de obra

23 de octubre de 2025
Inicio actividades = 7:00am Finalización actividades: 5:00PM
Personal en obra =

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades =
1. Se continua con excavaciones de vigas y zapatas de cimentación para posterior fundida de las mismas.
2. Armado de acero para parillas de zapatas y vigas de cimentación

24 de octubre de 2025
Inicio actividades = 7:00 am Finalización actividades = 5:00PM
Personal en obra =

Horas trabajadas = 9 horas.
Actividades =
1. armado de columnas en acero para posterior fundida y se continua excavación para vigas.

25 de octubre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00PM
Personal en obra:

Horas trabajadas = 5 horas
Actividades
1- armado de columnas del eje 1 costado occidental para posterior alistamiento y fundida
2- excavación y perfilacones para vigas de cimentación.

29 octubre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00PM
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1- Alistamiento de acero de vigas del eje 1A para posterior fundida.
2- se continua con armado de acero de vigas y columnas del eje 1A.
3- excavaciones de vigas y zapatas en cimentación
4- Alistamiento de formaleta metalica para armado de vigas de cimentación posteriores a fundir

28 de octubre de 2021
Inicio actividades = 7:00am Finalización actividades = 5:00PM
Personal en obra =


horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1- Se da inicio a vaciado de concreto en viga de cimentación del eje 3 y 1.
2. Se continua armado de columnas perimetrales para posterior vaciado de concreto.
3- excavaciones de viga eje 2 norte alcanzada

29 de octubre de 2021
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades = 5:00PM
Personal en obra =

horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1. Vaciado de concreto en viga de cimentación entre columnas con su respectivo vibrado de concreto
2. Armado de vigas de cimentación con acero y formaleta metálica metodo para posterior fundida
3 continuación de armado de acero fijado para columnas perimetrales y centrales
4 terminación de excavaciones a mano para vigas y zapatas.


30 de octubre de 2025
Inicio actividades = 7:00am Finalización Actividades: 5:00pm
Personal en obra

horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1. Vaciado de concreto para vigas de cimentación y terminado con esta actividad.
2. Armado de columnas y vaciado de concreto en columnas centrales.




31 de octubre de 2025
Inicio actividades = 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra

horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 Se continua armado columnas en acero 2 Piso
2 Encofrado en formaleta metalica para 2do-level fundida
3 terminación de fundida de columnas de entre Piso para levantamiento de placa de primer Piso.




01 de Noviembre de 2025
Inicio actividades = 7:00am Finalización Actividades: 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas = 12 horas
Actividades = Fundida de vigas de segundo Piso para posterior armado de estructura y bloqueo




04 de Noviembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am Finalización Actividades: 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1 Encofrado perimetral para vaciado de concreto en Placa de 0.10 Z300P01
2 Revisión de acero




05 de Noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1 Vaciado de concreto para placa base con su respectivo vibrado de 0.10 Z300P01
2. Nivelación Placa




06 de Noviembre de 2025
Inicio Actividades: 7:00am Finalización Actividades: 5:00PM.
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1 Alistado P100 1.3 E=0.04.
2 colado e hidratación de Placa en concreto
3 Nivelación y jornaleada para levantamiento de estructura en Perfiles de lamina



07 de Noviembre de 2025
Inicio Actividades: 7:00am finalización Actividades: 5:00PM.
Personal en obra.


horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 instalación de estructura en Perfiles de lamina delgada, collera y tensores para posterior colocación de bloquetón



08 de Noviembre de 2025
Inicio Actividades: 7:00am Finalización Actividades: 1:00PM
Personal en obra


horas trabajadas: 5 horas
Actividades
1 Se continua colocando estructura en Perfiles y bloquetón t60 para alistamiento de fundida

de Placa de entrepiso maciza de 3500 PSI E=0.10 M




10 de Noviembre de 2021
Personal en obra

Inicio actividades: 7:00am Finalización Actividades: 5:00PM
Personal en obra: Para actividades 1 hora por lluvia
Actividades
1 se da inicio a fundida de Placa de entrepiso maciza de 3500 PSI E= 0.10 M.
2 Vibrado de concreto
3 Toma de muestras para laboratorio de concreto
Fundido en sitio




11 de Noviembre de 2021
Hora Inicio: 7:00am Finalización Actividades: 5:00PM
Personal en obra

Actividades
1 Nivelación de concreto de Placa maciza fundido
2 Limpieza y alistamiento de muros en bloque N4
3 Inicio de mampostería para muros divisorios en bloque N4.




12 de Noviembre de 2025.
Inicio de actividades 7:00 am Finalización Actividades: 5:00 PM
Personal en obra:

Actividades
1 se continua levantamiento de mampostería para muros divisorios en bloque N4.




13 de Noviembre de 2025
Inicio Actividades 7:00am Finalización Actividades: 5:00 PM
Personal en obra:

Actividades
1 Terminación de pegada de placa de segundo piso en costado sur de modo colindante con la alcaldía.
2 visita de supervisión técnica obras Públicas y alcalde donde solicitan que el modo que colinda con la pared de la policía se derribado y no se deje ese espacio inicial que había en diseño y que todos de la obra exista una misma
hora trabajador y hora




14 de Noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

Actividades
1 Vendición de muro en block en Presencia del alcalde
2 Se continua levantamiento de muros en block.




15 de Noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización Actividades: 12:00pm
Personal en obra:

Actividades
1 Inicio de armado de columnas de segundo Piso
2 Remates en dilataciones de vigas segundo Piso.
3 Humectación de Placa segundo Piso con agua
4 Se continua levantamiento de muros
Horas trabajadas = 5 horas




18 de Noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 Se continua con armado de vigas para columnas
2 Se continua levantamiento de muros primer Piso.




19 de noviembre de 2021
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

Horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1. Armado en formaleta metálica para fundida de columnas de segundo piso.
2. Se continua levantamiento de muros de primer piso.




20 de noviembre de 2021.
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

Horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1 vaciado de concreto en columnas de segundo piso
2 se continua levantamiento de muros de primer piso
3 se da inicio a actividades de estación de pintura de acuerdo a diseños y especificaciones presentados a la entidad contratante.




21 de noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm.
Personal en obra:

Horas trabajadas 9 horas:
Actividades
1. Vaciado de concreto en columnas de segundo piso
2. Encofrado de ultimas columnas para porteria
fundida
3. Se continuan actividades en estación de Policia de demolición de muro para colocación de puerta en alcoba remodelada



22 de noviembre de 2025
Inicio actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm.
Personal en obra

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1. Colocación de Puerta en estación de Policia
2. Pulo en drywall divisorio para pasillo y habitación
3. Eliminación de fundida en columnas de segundo
piso
3. Toma de cilindros para muestras de laboratorio



24 de Noviembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00 am Finalización de actividades:
Personal en obra:

Horas trabajadas = 9 horas
Actividades:
1 levantamiento de muro en bloque N4
2 se continúan actividades en estación Policías

25 de Noviembre de 2025
Inicio de actividades 7:00am Finalización actividades:
Personal en obra

Horas trabajadas: 9 horas
Actividades:
1 desencofrado de columnas de segundo piso
2 instalación de columnas de segundo piso
3 remate en muro drywall de segundo piso en estación de Policías

26 de Noviembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades:
Personal en obra

Horas trabajadas: 9 horas
Actividades
- Niveles en estación de Policía Pais fundida de placa segundo piso
- Pisos en mampostería N4

27 de Noviembre de 2021
Inicio de actividades 7:00am finalización actividades 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
1 Alistamiento de Herramienta y bloqueos para fundida de Placa de segundo Piso en estación de Policía
2. Nivelación de Piso segundo Piso en ampliación de alcaldía

28 de Noviembre de 2021
Inicio de actividades: 7:00am finalización actividades 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 colocación de tubería eléctrica y Puntos eléctricos en segundo Piso
2 reunion con obras Publicas y Personal de comedor para ubicación de puntos eléctricos y de internet en primer Piso.
3 solicitud de modificación de Puerta de Primer Piso debe el contado del arenosol
4. Pendiente por el Personal de la alcaldía entrega diseño de redes para Posterior colocación de tubería y cableado.

29 de noviembre de 2021
Inicio de actividades 7:00am Finalización actividades 5:00pm
Personal en obra:

Actividades
1. Orden y aseo en los dos frentes de trabajo, alcaldía y estación de policía
2. Inicio de toma de niveles y búsqueda de pozos existentes de colmenas para estación de policía

Horas trabajadas: 9 horas

30 de diciembre de 2021
Inicio de actividades: 7:00am finalización 5:00pm
personal en obra.

Actividades
1 colocación de película para posterior colocación de bloqueros y tendido en estación de policía;
2. levantamiento de mampostería #4 (bloque)

02 de Diciembre de 2021
Inicio actividades 7:00am Finalización actividades 5:00
Personal en obra:

Actividades.
2 colocación de bloquetas en entrada de Policía para
Portería toma de placa
2 levantamiento de muro en mampostería con bloque
#4 para división de habitaciones y techo
Horas trabajadas: 9 horas

03 de diciembre de 2021
Inicio actividades 7:00am Finalización actividades 5:00pm
Personal en obra:


Actividades:
1 toma de placa de segundo piso en
estación de Policía con su respectivo cableado
2 instalación en Placa de segundo piso
ampliación alcaldía
horas trabajadas: 9 horas

04 de diciembre de 2021
Inicio actividades 7:00am Finalización = 5:00pm
Personal en obra

horas trabajadas: 9 horas
Actividades:
1 levantamiento de muro en mampostería bloque #4.
en estación de Policía y ampliación alcaldía


05 de diciembre 2025
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades:
Personal en obra:

horas trabajadas = 9 horas
Actividades
1 de continua levantamiento en bloque #4
Para mampostería en alcaldía y estación de Policía
2 encofrado de columnas para
pantalla fundida



06 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades: 12:00
Personas en obra:

horas trabajadas = 5 horas
Actividades:
se continua con levantamiento de mampostería en estación de Policía y ampliación de alcaldía



09 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades:
Personal en obra:

horas trabajadas = 9 horas
Actividades se termina en estación de Policía la actividad de mampostería y se continua con esta misma en la ampliación de la alcaldía



10 De Diciembre de 2021
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas.
Actividades
1- se da inicio en estación de Policía a actividades como Peñete en mampostería, se continua en la ampliación de la alcaldía con instalación de Peñete en muros terminados y mampostería pendiente

11 de diciembre de 2021.
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas.
Actividades
se continua Peñete en la estación de Policía y levantamiento de muros en ampliación de alcaldía

12 de diciembre de 2021.
Inicio de actividades: 7:00am Finalización actividades 5:00pm.
Personal en obra:

horas trabajadas: 9 horas
Actividades
terminación de Peñete de estación de Policía
continuación de mampostería en ampliación alcaldía
filos y detalles colocado

13 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am finalización actividades:
Personal en obra.

horas trabajadas = 5 horas.
Actividades:
Colocación Falte eléctrica estación de Policía, incluye tubería y capacitar
2. Pañete y filos en primer piso de alcaldía
3. de acuerdo a recorrido por secretaria de obras publicas se solicita revisar y colocar malla electrosoldada de obra en estación de Policía
4. detalles de filos y Pañete


15 de diciembre de 2025.
Inicio de actividades: 7:00am finalización actividades:
Personal en obra:
horas trabajadas = 9 horas
Actividades
se continua con Pañete en primer piso
se continua con mampostería en segundo piso

16 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am finalización actividades:
Personal en obra:


horas trabajadas = 9 horas
Actividades: Aseo y limpieza, capacitación Personal y continuación con actividades de mampostería y Pañete

17 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00am finalización actividades: 5:00pm
Personal en obra:


horas trabajadas = 9 horas
Actividades: levantamiento de mampostería y aplicación de pañete interior.




18 de diciembre del 2025
Inicio de actividades: 7:00 am, Finalización Actividades: 5:00
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 hora.
Actividades: aplicación de pañete en muros paramentales y afinado con llana metalica.




19 de diciembre del 2025
Inicio de actividades: 7:00 am, Finalización: 5:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudante
horas trabajadas: 9 hora.
Actividades: Sellado de juntas Caracción de dinteles.
Conformación de filos.




20 de diciembre del 2025
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 12:00
Personal en obra: 1 Residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
Actividades: Conformación de filos en vanos de la ventanería y perfilado de los aristas.




22 de diciembre del 2025
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 residente, 1 maestro y 5 ayudante
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: verificación y ajuste de tubería eléctrica existe
te, instalación y nivelación de cajas eléctricas.




23 de diciembre del 2025
Inicio de actividades 7: Am., Finalizacion: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Aplicacion de mortero para resanes en 2 anos localizadas.




24 de diciembre del 2025
Inicio de Actividades: 7:00 Am, Finalización: 12:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
Actividades: Ejecución de Filos en vanos de puertas y ventanas, remate en marco en encuentro de muro - Columna.




26 de diciembre del 2025
Inicio de Actividades: 7:00 Am, Finalización: 07:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Instalación de perfiles metalicos para soporte de Cubierta




27 de diciembre del 2025
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 12:00 PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: Continuación en la instalación de perfileria metalica, Alineación y nivelación de correas para soporte de teja



29 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00 Am a 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: inicio de instalación de teja en cubierta Ajustes de traslapos iniciales. en cotación y alcaldía



30 de diciembre de 2025
Inicio de actividades: 7:00 Am a 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación de la instalación de la teja cortes y ajuste de piezas en bordes y encuentros.



31 de diciembre de 2025:
Inicio de actividades: 7:00 Am - a 12:00 Pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: Remates Finales de Cubierta y terminación de tejado de alcaldía y cotación y Sellado en puntos de Fijación



2 de enero de 2026
inicio de actividades: 7:00 AM a 5:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes.
Horas trabajadas.: 9 horas.
Actividades: limpieza y preparacion de superficie para enchape de piso, verificacion de niveles y pendientes

3 de enero del 2026.
Inicio de actividades.: 7:00Am a 12:00PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 5 horas
Actividades: inicio de instalación de enchape en primer piso alcaldia


05 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am a 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades.: Continuacion de instalación de enchape en piso, control de alineacion y juntas.

06 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Avance de instalacion de enchape en piso y corte de piezas.


07 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación de enchape en piso y ajuste en encuentros con muro y vanos.

08 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: instalación de enchape en segundo piso cotación y alcardia y control de nivelación


09 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalizacion 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuacion de enchape en piso, Ajustes en modulacion en zonas irregulares.




10 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalizacion: 12:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: Continuacion de enchape y puesta de guarda escoba.




12 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalizacion: 12:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: Continuacion de instalacion enchape. y guarda escoba.




13 de enero 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
Actividades: Finalización de encape y colocación de guarda escobas.




14 de enero 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00 PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra. y 5 ayudantes.
Actividades: colocación de guarda escobas y Inicio de emboquillado en áreas y ejes fraguados.




15 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
Actividades: Continuación de emboquillado y Finalización de instalación de guarda escobas



16 de enero de 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
actividades: Finalización de emboquillado y limpieza general de superficie y protección de pisos terminados.




17 de enero de 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 12:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 5 horas
Actividades: Replanteo de niveles para instalación de cielo raso, trazado perimetral en muros para la ubicación de estructura.




19 de enero del 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra. 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: instalación de Angulo perimetral metalico inicio de montaje de perfilería.




16 de enero de 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
actividades: Finalización de emboquillado y limpieza general de superficie y protección de pisos terminados.




17 de enero de 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 12:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 5 horas
Actividades: Replanteo de niveles para instalación de cielo raso, trazado perimetral en muros para la ubicación de estructura.




19 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra. 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: instalación de Angulo perimetral metalico inicio de montaje de perfileria.




20 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
Actividades: Continuación de perfilería en primer y anclaje de la estructura.




21 de enero del 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Inicio de instalación de cielo raso en A continuación de instalación de estructura segundo piso.




22 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am. Finalización: 500 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: instalación de perfilería segundo piso colocación de Policia.




23 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am., Finalización: 5:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: continuación de instalación de cielo raso PVC en primer y segundo piso alcaldía y replanteo de Puntos electricos.




24 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00PM.
horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: Continuación de cielo raso en pvc en la alcaldia.




26 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am, finalización 5:00PM.
horas trabajadas: 9 horas.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes.
Actividad: instalación de cielo raso en PVC en estación de policia y segundo piso alcaldia




23 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am., Finalización: 5:00 PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: continuación de instalación de cielo raso PVC en primer y segundo piso alcaldía y replanteo de Puntos electricos.




24 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 12:00PM.
horas trabajadas: 5 horas.
Actividades: continuación de cielo raso en pvc en la alcaldia.




26 de enero del 2026.
inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00PM.
horas trabajadas: 9 horas.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes.
Actividad: instalación de cielo raso en PVC en estación de policia y segundo piso alcaldia




27 de enero de 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 maestro, 5 ayud
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación de instalación de cielo raso en PVC en segundo piso alcaldía y estación




28 de enero de 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am., Finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 maestro, 5 ayudan
Actividades: terminación de instalación de cielo raso en PVC alcaldía.




29 de enero de 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 pm.
Personal en obra: 1 residente de obra; 1 maestro, 5 ayudantes.
horas trabajadas. 9 horas.
actividades: continuación de cielo raso en estación de policía.




30 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: terminación de instalación de Ciclo rojo en PVC en estación de Policía.




31 de enero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 5 horas
Actividades: inicio de aplicación de estuco en muros interiores en el primer piso alcaldía.




02 de Febrero del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación con aplicación de estuco en muros interiores primer piso alcaldía.




11 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: continuación de aplicación de estuco y afino de vanos de ventanas y puertas en segundo piso. Se inicia con el mantenimiento y adecuación de la escalera




12 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, finalización 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación de aplicación de estuco y lijado de la superficie en segundo piso.




13 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, finalización, 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
actividades: Afinado de filos en vanos y continuación con lijado en muros.




14 de marzo del 2026
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 12:00
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
Horas trabajadas.: 5 horas.
Actividades: Inicio con aplicación de pintura en Segundo piso y inicio de aplicación de cotuco en Segundo piso estación




16 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Continuación de aplicación de cotuco en segundo piso estación de policía y continuación de aplicación de pintura en la alcaldía.




17 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de Obra y 5 ayudantes.
Horas trabajadas: 9 hojas.
Actividades: Finalización de Pintura en alcaldía. y inicio de lijado en estación de policía, continuación y aplicación de cotuco en estación




18 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
actividades: Lijado de muros estucados y aplicación Pintura en estación de policía., corrección de imperfecciones y resanes, se continua con el mejoramiento del ascensor alcaldía.




19 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización 5:00pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: continuación de aplicación de pintura en estación de policía, se continua con el mejoramiento del ascensor y se inicia con la instalación de luminarias en prima piso alcaldía.




20 de marzo del 2026.
Inicio de actividades: 7:00 Am, Finalización: 5:00 Pm.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes.
horas trabajadas: 9 horas.
Actividades: Finalización de Pintura en estación y se continua con instalación de luminarias y mejoramiento Ascensor.



22 de marzo del 2026
Inicio actividades: 7.00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes
Horas trabajadas: 9 horas
Actividades: Se continua con alcance de excavación y laterales de pintura




23 de marzo del 2026
Inicio actividades: 7:00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 maestro de obra y 5 ayudantes
Horas trabajadas: 9 horas
Actividades: Revisión para desconexión de servicios para posteriores demoliciones




24 de marzo de 2026
Inicio de actividades: Inicio de demolición manual para actividades de ampliación y remodelación desmontando elementos no estructurales como puertas, ventanas, cielo raso, aparatos sanitarios y mobiliario




25 de marzo de 2026
Se continua con desmonte de elementos no estructurales para posteriormente hacer con demoliciones




26 de marzo del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización = 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades: inicio de demoliciones de muros colindantes con el respectivo retiro estipulado para su disposición final




27 de marzo del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades: se continua con demoliciones, retiro y limpieza en áreas intervenidas para garantizar condiciones seguras de trabajo




28 de marzo del 2026
Inicio actividades: 7:00am Finalización = 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades: Nivelación preliminar de lleno con retiro de material sobrante para posterior levantamiento de enchape existente para inicio excavaciones de tubería instalación




30 de marzo de 2026
Inicio actividades: 7:00am finalización 5:00pm
personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro
5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: demolición de enchape en baños para instalación de redes hidraulicas y sanitarias




31 de marzo de 2026
Inicio actividades: 7:00am finalización 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro
5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: instalación de redes hidraulicas y sanitarias en baños y cocina de acuerdo a diseño en planos




01 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: terminación de redes y pruebas hidrostaticas, se marcan muros donde van a ir los tableros para posterior levantamiento de mampostería




06 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 Maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: levantamiento de mampostería
Para dicha zona de baños y cocina




07 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00PM.
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 Maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: se continua con mamposterías
e instalación de cantonera en zona de
oficinas




08 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 Maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: Remates de cantonera en oficinas
y mampostería en zona de baños



09 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades: se continua con mampostería para muros divisorios en baños y cocina




10 de abril del 2026
Inicio de actividades 7:00am finalización = 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades: se sigue avanzando con mampostería de muros y remates de pintura en zona de oficinas



11 de abril del 2026
Inicio actividades 7:00am finalización: 12:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 5 ayudantes

Actividades: limpieza y aseo en cubierta en zona nueva ya que manifiestan olor a palomas en el techo de las oficinas, se retira sociedad y se quedan a colocar las tejas



13 de abil del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: se inicia actividades de pañetes y alleglos de filos y remates en zona de archivo

14 de abil del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: se continua con demolición pañete en zona de baños y cocina y alleglos de filos y remates en archivo

15 de abil del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro
3 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
Actividades: pañetes en baños, cocina y zona de archivo para posteriormente proceder con estuco y pintura

16 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y ayudantes)
Horas trabajadas: 9 horas)
Actividades: se continua Pañete y lavaderos en zona de alchivo.

17 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 Maestro y ayudantes)
Horas trabajadas: 9 horas)
Actividades: terminación de Pañete y Pañetin inicio de estuco en zona de cocina y baños, lavaderos en segundo Piso zona alchivo, enchape y Pintura

18 de abril del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 12:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente 1 maestro y ayudantes
Horas trabajadas: 9 horas)
Actividades: se continua con estuco en zona de baños y cocina, Pintura epoxica en alchivo y Pintura de exteriores en Fachadas

20 de abril del 2026
Inicio actividades: 7:00 am Finalización: 5:00pm
Personal en obra 1 Maestro 1 residente 3 ayudantes
Horas trabajadas: 9 horas
Actividades: Se continua con estuco y pintura en fachadas, alcibo, cocina y baño

21 de abril del 2026
Inicio actividades: 7:00 am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 ingeniero residente 1 maestro 3 ayudantes
Se sigue avanzando en actividades de pintura a nivel general, en estación de Policía, ampliación ciudadela, alcibo, baños cocina y fachadas. Se lijan y se hacen alegios en aplomos de oficina comercial

22 de abril del 2026 → suspensión contrato
obra y alegos en alegos interiores

15 de mayo del 2026
hora actividad: 7:00am finalización: 7:00am
personal en obra: 1 encargado de obra, 1 residente
5 ayudantes
horas trabajadas = 9 horas
Actividades
- se da inicio a instalación de aparatos sanitarios en baños, lavaderos, oficial de acuerdo a especificaciones

- se realizan las respectivas pruebas de la tubería

- se realizan retoques de pintura oriente y área para entrega

- se da inicio a instalación de cerámica en baños y cocina y se hace entrega de llaves al área del área y obras públicas

- instalación de punto de gas para cocina

16 de Mayo del 2026
Inicio de actividades: 7:00am Finalización: 5:00pm
Personal en obra: 1 maestro, 1 ayudante de obra
5 actividades
Horas trabajadas: 9 horas

Actividades
Pintura epoxica en alcoba segun norma, colocación de luminaria de techo en baño cocina y alcoba
. se continua instalación de canaleta
. colocación de cuadros pendientes en pasillo de cocina.
. cambio de ventanería en estación de policía por estar en mal estado y permitir el ingreso de agua

14 de mayo de 2026
Inicio actividades 7:00am Finalización: 5:00PM
Personal en obra: 1 maestro, 1 ingeniero de
5 ayudantes
horas trabajadas: 9 horas
. Allegio de humedades en estación de
Policía
. cambio de puerta de habitación por tener el
marco dañado
. aseo para entrega a obras públicas
. allegio de cubierta para instalar en ingreso
de palomas al techo de la ampliación, se
realiza entre techos y aga canal cielle con
mampostería sobre la misma, se retira todas las
tejas del techo y se instalan tejas
nuevamente