CONTRATO ■ CONVENIO ☐

Proyecto (S): RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

LOCALIZACIÓN: Municipio: Planeta Rica Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION:01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral, de acuerdo con la información suministrada por la interventoría CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe ejecutivo correspondiente al periodo 05 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	047 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	15 **DE SEPTIEMBRE** DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	15 DE ENERO DE 2026

MODIFICACIÓN No. 1	REDUCCIÓN DE 0.5 MESES DE PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	22/12/2025	22/01/2026
	Reinicio No. 1	**23/01/2026**	
	Suspe**nsión** No.2	04/02/2026	04/03/2026
	Reinicio No. 2	**05/03/2026**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**2 MESES**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*30/01/2026 – 20 días*	
	Prórroga No. 2	*20/03/2026 – 15 días*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**35 días** Fecha de finalización: 05 de abril de 2026		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40

POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000

Póliza actualizada según Acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No Inicio**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	15/01/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	15/01/2026	$711.750.000

Póliza actualizada según Acta de reinicio N°1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	17/08/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	17/08/2026	$3.244.438.005,6

Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	17/02/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	17/02/2026	$875.452.500,00

Póliza actualizada según Prórroga 1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No Prórroga 1**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	20/08/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	20/08/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	20/02/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	20/02/2026	$875.452.500,00

Póliza actualizada según Prórroga 2

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No Prórroga 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	05/10/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	05/10/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	05/04/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	05/04/2026	$875.452.500,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	ASUNTO	FECHA
SIDCAR	20252115404	Respuesta al radicado 20251111321: Solicitud de homologación de especialista en hidráulica - Contrato No. 047-2025.	1/10/2025
SIDCAR	20252115503	Citación a comité operativo conjunto Contratos N° 047-2025 y N° 051-2025 - Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”	2/10/2025
SIDCAR	20252115728	Respuesta al radicado 20251111455: Remisión de diseños de valla informativa	6/10/2025

		para aprobación – Contrato No. 047-2025	
SIDCAR	20252116591	Notificación de actos administrativos: Resolución 1246 - Permiso de Ocupación de Cauce	20/10/2025
SIDCAR	20252117533	Solicitud de cronograma de socialización y auditorías visibles del contrato 047-2025	4/11/2025
SIDCAR	20252117557	Solicitud de información relacionada con las auditorías visibles.	5/11/2025
SIDCAR	20252118361	Notificación de fechas para el cierre presupuestal, contable y de tesorería en la CVS vigencia 2025	19/11/2025
SIDCAR	20262101387	Remisión mensual de certificado de avance del Contrato de Obra N°047-2025	2/02/2026
SIDCAR	20263100348	Remisión de documentación para expediente	2/02/2026
SIDCAR	20262101387	Remisión de documentación para expediente	2/02/2026
SIDCAR	20262102089	Solicitud de envío de pólizas actualizadas – Contratos N.° 047-2025 y 051-2025.	9/02/2026
SIDCAR	20261103039	Invitación a Segunda Auditoría Visible–Contrato No.047-2025	12/03/2026
SIDCAR	20262104987	Conformación de asistencia de CVS a Segunda Auditoría Visible –Contrato No.047-2025	13/03/2026

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De acuerdo con la información suministrada por la interventoría externa CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe No. 10 correspondiente al periodo 05 al 31 de marzo de 2026, las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contrato N°047-2025 cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	0	8220.0	100%
2	**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra.	m3	146,804.43	0	144.701,0	98,57%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación	m3	103,553.56	0	101.609,0	98,12%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.	m3	56,226.13	0	56.010	99,62%
3	**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**					
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Unid	12,544.00	0	12.544	100%
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	0	15.8	100%
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	0	4,6	29%
4	**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION**					
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Taller	10	6	10	100%
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	0	0	0%

De acuerdo con lo anteriormente descrito, según el informe de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 98,06% de ejecución con corte al día 31 de marzo de 2026 y certifica que, durante el periodo, se dio continuidad a las actividades relacionadas con la adecuación y ajuste de la sección hidráulica, incluyendo la conformación y mejoramiento de borlas hidrológicas y dentellones, la gestión del material proveniente de las excavaciones y actividades de mantenimiento de a los arreglos forestales que fueron establecidos en periodos anteriores.

Así mismo, la interventoría informa que el contrato de obra 047-2025 y el contrato de interventoría 051-2025 fueron suspendidos entre el 22 de diciembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, prorrogados el 30 de enero de 2026 por 20 días calendario, suspendidos entre el 04 de febrero 2026 y 04 de marzo de 2026 y finalmente prorrogados el día 20 de marzo de 2026 por 15 días calendario, con fecha de finalización 05 de abril de 2026.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES




Gráfico 3. Curva S avance físico.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS
VALOR CONTRATO: $ 8.111.095.014
VALOR ANTICIPO: $ 3.244.438.005
% AVANCE FINANCIERO: 86,39%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	
ANTICIPO	29/10/2025	$3.244.438.005		$0		$3.244.438.005		$8.111.095.014
ACTA 01	2/12/2025	$3.690.143.131		1.476.057.252		$2.214.085.879		$4.420.951.883
ACTA 02	16/12/2025	$3.316.844.622		$1.326.737.849		$1.990.106.773		$1.104.107.261

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2) Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3) Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4) Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5) Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	En el informe de interventoría N°10 correspondiente al periodo 05 al 31 de marzo de 2026, en el anexo de revisión de PGIO del contrato de obra, la interventoría CONINARQ certifica, entre otros aspectos, los siguientes: Que ha participado en las actividades de socialización de obra, conformación de la veeduría ciudadana y auditorías visibles. Certifica que el personal de obra cuenta con educación, formación y experiencia para ejecutar los trabajos. Que realiza la revisión periódica de los certificados de calibración y calidad de los equipos y maquinarias utilizados para la ejecución de las actividades Que realizan seguimiento en cuanto al acompañamiento y buen trato a la comunidad y que durante este periodo no se ha presentado ningún tipo de PQR	

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2) Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3) Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4) Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5) Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal.	La interventoría CONINARQ ha realizado la entrega, hasta la fecha, de los siguientes documentos: Planilla de pago de seguridad social CONINARQ Formatos de inducción del personal de la interventoría. Exámenes médicos de ingresos del personal relacionado Documentación SST del vehículo	

6)Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. 7) Tener un plan de prevención y respuesta ante emergencias. 8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.	utilizado para el personal. Así mismo, anexan el documento Revisión de PGIO de obra, en el cual hacen seguimiento a las actividades de SST realizadas por el contratista. El contratista por medio del informe de interventoría No. 10 entrega las Planillas de SS del personal relacionado al proyecto	

Eje ambiental

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2)Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3)Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	En el documento Revisión de PGIO de obra anexo al informe de interventoría N°10 CONINARQ informa que ha realizado seguimiento a los documentos entregados por el CONSORCIO ARROYO CAROLINA: El formato “Cronograma de inspecciones planeadas”: sustancias químicas, entre otros. Evidencia de manejo adecuado se sustancias químicas utilizadas. Punto ecológico dentro de la zona de ejecución.	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Fotografía No.	01	Fotografía No.	02

Observaciones: Verificación de niveles y conformación de bordas hidrológicas





Fotografía No.	03	Fotografía No.	04

Observaciones: Reiro de material producto de excavaciones y mantenimiento de plántulas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el informe de interventoría externa CONINARQ, mediante su informe periódico N°10 con corte al 31 de marzo de 2026, certifica un avance físico del contrato N°047-2025, correspondiente al 98,06% y avala que el contratista CONSORCIO ARROYO CAROLINA ha ejecutado las obras conforme a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidos por la entidad contratante.

Así mismo, la interventoría externa CONINARQ, mediante su informe periódico N°10 indica que, durante el periodo del 05 al 31 de marzo de 2026, se dio continuidad a las actividades relacionadas con la adecuación y ajuste de la sección hidráulica, incluyendo la conformación y mejoramiento de borlas hidrológicas y dentellones, la gestión del material proveniente de las excavaciones y actividades de mantenimiento de a los arreglos forestales que fueron establecidos en periodos anteriores.

Para constancia se firma el día 02 de abril de 2026.

Supervisor CVS

Fecha corte informe: 31 de marzo de 2026