CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 775 DE 2023	**PROYECTO N°: 2023005500043, 20211301010942, 2022005500069**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES P&D

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	RL CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D.

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	RL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
GINA ELAICA NIETO	DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO

PRORROGA N°2 AL CONTRATO 775 DE 2023.
PRORROGA N°3 AL PROYECTO 2022005500069.
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 20211301010942.
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 2023005500043.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	N/A
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo el día 10 de julio de 2026 a las 8:00 AM se da inicio al presente comité, el cual tiene como finalidad la solicitud de PRORROGA N°2 AL CONTRATO 775 DE 2023 , solicitud de PRORROGA N°3 AL PROYECTO 2022005500069 cuyo objetos es **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**, Solicitud de AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 20211301010942 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** , solicitud de AMPLIACIÓN N° 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1 AL PROYECTO 2023005500043 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"** ,

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

Los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman son los siguientes:

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA N° 1:	13/05/2026
TIEMPO PRORROGA N° 1:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2026
21 meses	14 días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2022005500069**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			08/04/2025
PRORROGA No 1:			08/07/2025
TIEMPO:			UN (01) MES
SUSPENSIÓN No 1:			06/08/2025
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/11/2025
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/02/2026
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/05/2026
TIEMPO:			QUINCE (15) DÍAS
PRORROGA N° 2:			13/05/2026
TIEMPO PRORROGA N° 1:			DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA			14/07/2026
6	Meses	0	Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 20211301010942**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN N° 1 :	26 de mayo de 2026
TIEMPO:	Un (1) mes y Trece (13) días
REINICIO:	10 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de julio de 2026
21 Meses	14 días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2023005500043**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2025
TIEMPO:	Tres (3) meses
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	29 de marzo de 2026
TIEMPO:	Tres (3) meses
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	29 de junio de 2026
TIEMPO:	Trece (13) días
REINICIO:	12 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de julio de 2026
15 MESES	0 DÍAS

Se expone por parte del Ingeniero **DANIEL VANEGAS VELÁSQUEZ**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO PUENTES P&D** la necesidad de solicitar:
La prorroga del contrato 775 de 2023 por quince (15) días.

La prórroga N°3 del proyecto **BPIN 2022005500069** por un tiempo de quince (15) días, debido a las condiciones climáticas adversas presentadas durante su desarrollo, las cuales han afectado la ejecución normal de las actividades programadas. Este plazo adicional permitirá culminar las actividades pendientes y garantizar la correcta terminación y entrega del objeto contractual.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 del proyecto **BPIN 20211301010942,** por un tiempo de quince (15) días, ya que aún se encuentra en trámite la solicitud de recursos para modificación N° 2 y valor adicional N° 1.

Ampliación N°3 a la Suspensión N°3 proyecto **BPIN 20230005500043**, por un tiempo de diecisiete (17) días, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en etapa de finalización los trámites administrativos correspondientes a la adición de recursos requeridos para garantizar la continuidad financiera del contrato.

La ampliación solicitada permitirá culminar dichos trámites y contar con las condiciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para efectuar el reinicio y reactivar adecuadamente las actividades del proyecto.

Con fundamento en lo antes expuesto, y de acuerdo con la solicitud del contratista de obra, la interventoría INTERPUENTES DEL LLANO, Avala y aprueba técnica, legal, administrativa y ambiental, PRORROGA N°2 AL CONTRATO 775 DE 2023, PRORROGA N°3 AL PROYECTO 2022005500069, AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 20211301010942, AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 2023005500043.

De esta forma la cronología del proyecto quedaría de la siguiente manera:

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA N° 1:	13/05/2026
TIEMPO DE PRORROGA N° 1:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
PRORROGA N° 2:	13/05/2026
TIEMPO DE PRORROGA N° 2:	QUINCE (15) DÍAS
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2026
21 meses	29 días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2022005500069**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 2022005500069

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

FECHA DE INICIACIÓN:	08/04/2025
PRORROGA:	08/07/2025
TIEMPO:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN:	06/08/2025
TIEMPO:	TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 1:	6/11/2025
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSION No 1:	6/02/2026
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1:	6/02/2026
TIEMPO:	QUINCE (15) DIAS
REINICIO:	13/05/2026
PRORROGA N° 2:	DOS (2) MESES
PRORROGA N° 3:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2026
6 Meses	15 Días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 20211301010942**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 20211301010942	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN N° 1 :	26 de mayo de 2026
TIEMPO:	Un (1) mes y Trece (13) días
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	10 de julio de 2026
REINICIO:	24 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de julio de 2026

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

21 Meses	días

- **Cronologia del proyecto de obra BPIN 2023005500043**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 2023005500043	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2025
TIEMPO:	Tres (3) meses
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1:	29 de marzo de 2026
TIEMPO:	Tres (3) meses
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSIÓN No 1:	29 de junio de 2026
TIEMPO:	Trece (13) días
REINICIO:	12 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de julio de 2026
15 MESES	0 DÍAS

5. CIERRE

No siendo otro el objeto del presente comité, se levanta la sesión a las [10:10 AM], dejando constancia de la aprobación técnica y administrativa a la solicitud PRORROGA N°2 AL CONTRATO 775 DE 2023, PRORROGA N°3 AL PROYECTO 2022005500069, AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 20211301010942, AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1 AL PROYECTO 2023005500043.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	09	10	7	2026	8:00 AM	10:10 AM

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	
GINA ELAICA NIETO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co