ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

N° CONTRATO	MRAM-SAMC-013-2025
FECHA DEL CONTRATO	DOS (02) DE DICIEMBRE 2025
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 2053 TRES (03) DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	WER INGENIERIA SAS NIT 900.943.507-3 R/L DIEGO FERNANDO ORDUZ ROJAS C.C 1.057.591.819 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ SEDE CARLOS RINCÓN DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 161.185.211,19) M/CTE
VALOR ADICIONAL	VENTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($28.144.478.18) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($189.329.689.37) M/CTE
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
POLIZA No.	N° 51-44-101031970 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0 N° 51-40-101010780 DE RCE ANEXO 0
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCION N° 641 DEL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR	ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
FECHA ACTA DE INICIO	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo al contrato N° MRAM-SAMC-013-2025, los ítems contratados a entregar son las siguientes:

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR UNITARIO + INC. * DIST.	VALOR
1	2,08,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	307,00	$ 20.835,00	4%	$ 21.668,40	$ 6.652.198,80
2	2,08,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	881,00	$ 100.903,00	4%	$ 104.939,12	$ 92.451.364,72
3	2,08,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	M2	83,20	$ 115.213,00	4%	$ 119.821,52	$ 9.969.150,46
4	2,08,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	34,40	$ 49.706,40	4%	$ 51.694,66	$ 1.778.296,17
5	2,07,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE	ML	99,00	$ 71.700,00	4%	$ 74.568,00	$ 7.382.232,00
6	1,03,11	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	M2	99,00	$ 36.459,00	4%	$ 37.917,36	$ 3.753.818,64
7	2,07,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	99,00	$ 10.714,00	4%	$ 11.142,56	$ 1.103.113,44
8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA CONTRA AVES	UND	1,00	$ 863.894,00	4%	$ 898.449,76	$ 898.449,76
		NO PREVISTOS						
9	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.50M	ML		$ 72.456,40	4%	$ 75.354,66	

SUBTOTAL	**$ 123.988.623,99**
ADMINISTRACION (22%)	$ 27.277.497,28
IMPREVISTOS (3%)	$ 3.719.658,72
UTILIDAD (5%)	$ 6.199.431,20
TOTAL	**$ 161.185.211,19**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realiza las actividades según las especificaciones solicitadas en el proceso de contratación número MRAM-SAMC-013-2025, y actualizado según documento de adición No. 001; cantidades estipuladas y detalladas en las memorias de cantidades del acta de liquidación y relacionadas a continuación:

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR UNITARIO + INC. * DIST.	CANTIDAD	VR TOTAL
1	2,08,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	$ 20.835,00	4%	$ 21.668,40	$ 1.007,81	$ 21.837.630,20
2	2,08,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	$ 100.903,00	4%	$ 104.939,12	$ 944,20	$ 99.083.517,10
3	2,08,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	M2	$ 115.213,00	4%	$ 119.821,52	$ 81,20	$ 9.729.507,42
4	2,08,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	$ 49.706,40	4%	$ 51.694,66	$ -	$ -
5	2,07,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE	ML	$ 71.700,00	4%	$ 74.568,00	$ 101,40	$ 7.561.195,20
6	1,03,11	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	M2	$ 36.459,00	4%	$ 37.917,36	$ 45,68	$ 1.732.065,00
7	2,07,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	$ 10.714,00	4%	$ 11.142,56	$ 45,68	$ 508.992,14
8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA CONTRA AVES	UND	$ 863.894,00	4%	$ 898.449,76	$ 2,00	$ 1.796.899,52
		NO PREVISTOS						
9	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.50M	ML	$ 72.456,40	4%	$ 75.354,66	$ 44,70	$ 3.368.353,30
						SUBTOTAL		**$ 145.618.159,88**
						ADMINISTRACION (22%)		$ 32.035.995,17
						IMPREVISTOS (3%)		$ 4.368.544,80
						UTILIDAD (5%)		$ 7.280.907,99
						TOTAL		**$ 189.303.607,84**

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1007.81



Suministro y acopio de perfilería metálica para la estructura de la cubierta.



Suministro y acopio de perfilería metálica para la estructura de la cubierta.


	
Suministro y acopio de perfilería metálica para la estructura de la cubierta.	Suministro y acopio de perfilería metálica curva para la estructura de la cubierta.
	
Suministro y acopio de perfilería metálica curva para la estructura de la cubierta.	Suministro y acopio de perfilería metálica curva para la estructura de la cubierta.



Aplicación de pintura a la perfilería metálica para la estructura de la cubierta.




Aplicación de pintura a la perfilería metálica para la estructura de la cubierta.








Aplicación de pintura a la perfilería metálica para la estructura de la cubierta.






Aplicación de pintura a la perfilería metálica para la estructura de la cubierta.


	
perfilería metálica lista para la instalación en la estructura de la cubierta.	perfilería metálica lista para la instalación en la estructura de la cubierta.
	
perfilería metálica lista para la instalación en la estructura de la cubierta.	Montaje de perfilería metálica estructural

	
Montaje de perfilería metálica estructural	Montaje de perfilería metálica estructural
	
Montaje de perfilería metálica estructural	Montaje de perfilería metálica estructural


	
Alineación y nivelación de perfilería metálica	Alineación y nivelación de perfilería metálica
	
Alineación y nivelación de perfilería metálica	Alineación y nivelación de perfilería metálica

	
Fijación de elementos de perfilería metálica	Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural
	
Estructura metálica de cubierta instalada	Estructura metálica de cubierta instalada

	
Estructura metálica de cubierta instalada	Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural
	
Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural	Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural


	
Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural	Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural
	
Soldadura de elementos de perfilería metálica estructural	Estructura metálica de cubierta instalada

2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC**	**M2**	**944.20**

	
Estado inicial de la cubierta escolar	Estado inicial de la cubierta escolar
	
Estado inicial de la cubierta escolar	Estado inicial de la cubierta escolar



Estado inicial de la cubierta escolar




Proceso de desmontaje manual de la cubierta existente





Proceso de desmontaje manual de la cubierta existente



Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente

	
Proceso de desmontaje manual de la cubierta existente	Proceso de desmontaje manual de la cubierta existente
	
Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente	Proceso de desmontaje manual de la cubierta existente

	
Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente	Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente
	
Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente	Retiro progresivo de las láminas de la cubierta existente



Clasificación y acopio del material resultante del desmontaje de la cubierta





Clasificación y acopio del material resultante del desmontaje de la cubierta



Área de cubierta liberada después del desmontaje





Área de cubierta liberada después del desmontaje


	
Área de cubierta liberada después del desmontaje	Área de cubierta liberada después del desmontaje
	
Área de cubierta liberada después del desmontaje	Área de cubierta liberada después del desmontaje



	
Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC	Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC
	
Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC	Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC


	
Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC	Suministro y acopio de material de cubierta tipo UPVC
	
Instalación de láminas de cubierta tipo UPVC	Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC

	
Instalación de láminas de cubierta tipo UPVC	Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC
	
Instalación de láminas de cubierta tipo UPVC	Instalación de láminas de cubierta tipo UPVC

	
Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC	Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC
	
Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC	Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC

	
Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC	Cubierta tipo UPVC instalada
	
Cubierta tipo UPVC instalada	Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC

	
Alineación y fijación de cubierta tipo UPVC	Cubierta tipo UPVC instalada
	
Cubierta tipo UPVC instalada	Cubierta tipo UPVC instalada




Cubierta tipo UPVC instalada



Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte





Cubierta tipo UPVC instalada



Cubierta tipo UPVC instalada

	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte
	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte

	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte
	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte



	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte
	
Cubierta instalada y fijada a la estructura de soporte	Vista general de la cubierta tipo UPVC instalada


3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.**	**M2**	**81.20**

	
Suministro y recepción en obra de tejas de policarbonato alveolar de 8 mm, verificando dimensiones, estado del material y cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Suministro y recepción en obra de tejas de policarbonato alveolar de 8 mm, verificando dimensiones, estado del material y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
	
Suministro y recepción en obra de tejas de policarbonato alveolar de 8 mm,	Suministro y recepción en obra de tejas de policarbonato alveolar de 8 mm,

verificando dimensiones, estado del material y cumplimiento de las especificaciones técnicas.	verificando dimensiones, estado del material y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
	
Estado inicial de la cubierta del hall de acceso	Estado inicial de la cubierta del hall de acceso
	
Área de cubierta liberada después del desmontaje	Área de cubierta liberada después del desmontaje

	
Proceso de instalación de la cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm	Proceso de instalación de la cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm
	
Avance en la instalación de la cubierta en policarbonato	Avance en la instalación de la cubierta en policarbonato

	
Proceso de instalación de la cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm	Alineación y fijación de las tejas de policarbonato alveolar
	
Alineación y fijación de las tejas de policarbonato alveolar	Avance en la instalación de la cubierta en policarbonato

	
Alineación y fijación de las tejas de policarbonato alveolar	Avance en la instalación de la cubierta en policarbonato
	
Proceso de instalación de la cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm	Alineación y fijación de las tejas de policarbonato alveolar





Cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm instalada en su totalidad




Cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm instalada en su totalidad

9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.50M.**	**ML**	**44.70**






Instalación del flanche en lámina como elemento de remate y protección en los encuentros de la cubierta.	Instalación del flanche en lámina como elemento de remate y protección en los encuentros de la cubierta.
	
Instalación del flanche en lámina como elemento de remate y protección en los encuentros de la cubierta.	Instalación del flanche en lámina como elemento de remate y protección en los encuentros de la cubierta.




Instalación final del flanche en lámina




Instalación final del flanche en lámina




Instalación final del flanche en lámina



Instalación final del flanche en lámina




Instalación final del flanche en lámina



Instalación final del flanche en lámina



Instalación final del flanche en lámina




Instalación final del flanche en lámina

5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE	ML	101.40




Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.








Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.









Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.	Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.
	
Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.	Acopio y disposición del caballete en el sitio de la obra, previo a su instalación en la cubierta.


	
Avance en la instalación del caballete, evidenciando el desarrollo progresivo de la actividad.	Avance en la instalación del caballete, evidenciando el desarrollo progresivo de la actividad.
	

Colocación y alineación del caballete, asegurando su correcta adaptación a la geometría de la cubierta.		Colocación y alineación del caballete, asegurando su correcta adaptación a la geometría de la cubierta.	
			
Colocación y alineación del caballete, asegurando su correcta adaptación a la geometría de la cubierta.		Caballete completamente instalado, garantizando el adecuado remate y funcionamiento del sistema de cubierta.	
6	**PAÑETE LISO CULATAS 1:5**	**M2**	**45.68**

	
Proceso de afinado del pañete liso, garantizando una superficie continua y regular.	Proceso de afinado del pañete liso, garantizando una superficie continua y regular.
	

Proceso de afinado del pañete liso, garantizando una superficie continua y regular.	Proceso de afinado del pañete liso, garantizando una superficie continua y regular.
	
Aplicación final del pañete liso en culatas, asegurando homogeneidad y correcta terminación.	Aplicación final del pañete liso en culatas, asegurando homogeneidad y correcta terminación.
	

Aplicación final del pañete liso en culatas, asegurando homogeneidad y correcta terminación.	Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.
	
Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.	Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.

	
Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.	Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.
	
Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.	Estado final del pañete liso en culatas, posterior a la culminación de los trabajos.

7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	45.68



Aplicación de la primera mano de vinilo tipo I sobre pañete, garantizando adecuada adherencia.




Aplicación de la primera mano de vinilo tipo I sobre pañete, garantizando adecuada adherencia.





Avance en la aplicación del vinilo tipo I






Aplicación de vinilo tipo I sobre pañete, garantizando adecuada adherencia.

	
Avance en la aplicación del vinilo tipo I	Avance en la aplicación del vinilo tipo I
	
Avance en la aplicación del vinilo tipo I	Avance en la aplicación del vinilo tipo I

	
Resultado final de la aplicación de vinilo tipo I	Resultado final de la aplicación de vinilo tipo I
	
Resultado final de la aplicación de vinilo tipo I	Resultado final de la aplicación de vinilo tipo I

8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA CONTRA AVES**	**ML**	**2.0**

	
Suministro y recepción en obra de los elementos que conforman la barrera contra aves, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.	Suministro y recepción en obra de los elementos que conforman la barrera contra aves, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
	
Suministro y recepción en obra de los elementos que conforman la barrera contra aves, verificando el	Suministro y recepción en obra de los elementos que conforman la barrera contra aves, verificando el cumplimiento

cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.	de las especificaciones técnicas del proyecto.
	
Preparación de las superficies y puntos de fijación, previo a la instalación de la barrera contra aves.	Preparación de las superficies y puntos de fijación, previo a la instalación de la barrera contra aves.
	

Ajuste y alineación de la barrera contra aves instalada, asegurando su correcto funcionamiento.	Ajuste y alineación de la barrera contra aves instalada, asegurando su correcto funcionamiento.
	
Barrera contra aves completamente instalada, garantizando la protección de la cubierta y elementos de la edificación.	Barrera contra aves completamente instalada, garantizando la protección de la cubierta y elementos de la edificación.

5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 no se realizó ningún tipo de suspensión.

6. MOTIVO DE LA PRORROGA
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 no se realizó ningún tipo de prórroga.

7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 el motivo de la adición del valor contractual obedece a la necesidad de atender actividades adicionales y mayores cantidades de obra identificadas durante la ejecución del contrato, las cuales no estaban contempladas en el presupuesto inicial, pero son necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 se realizó documento de adición, con el certificado de disponibilidad presupuestal NO. 765 expedida por la secretaria de hacienda el día doce (12) de diciembre por un valor de veintiocho millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con dieciocho centavos ($28.144.478.18) m/cte.

9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 se realizó documento de adición No. 001, por valor de veintiocho millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con dieciocho centavos ($28.144.478.18) m/cte.

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS
Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 se tiene información de garantías según lo establecido en el contrato.

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6		
	Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato

Amparos, vigencia y valores asegurados	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6 y el contratista

Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6
Amparos	Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 se tiene la siguiente información de aprobación de garantías.

POLIZA N° 51-44-101031970 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0 POLIZA N° 51-40-101010780 DE RCE ANEXO 0 APROBADAS BAJO RESOLUCION N° 641 DEL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO
POLIZA N° 51-44-101031970 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 POLIZA N° 51-40-101010780 DE RCE ANEXO 2 APROBADAS BAJO RESOLUCION N° 661 DEL ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN ACTA DE INICIO.
POLIZA N° 51-44-101031970 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3

APROBADAS BAJO RESOLUCION N° 660 DEL DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTO DE ADICION.
POLIZA N° 51-44-101031970 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4
APROBADAS BAJO RESOLUCION N° 678 DEL VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTO ACTA DE RECIBO FINAL

12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2025 no se ha realizado ningún pago, del valor del contrato, por lo que según acta de liquidación se tiene pendiente por cancelar la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($189.303.607,84) M/CTE, según el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$ 161.185.211,19	
VALOR DEL ADICIONAL	$ 28.144.478.18	
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$189.303.607,84
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$26.081,53
SUMAS IGUALES	**$189.329.689.37**	**$189.329.689.37**

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

CARMEN ELVIRA PAEZ CARO
Secretaria de infraestructura pública y Movilidad
Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: *secretaria de infraestructura y movilidad urbana*
Ubicación: *Carpeta de contratación Municipio de Ramiriquí*
Elaboro: *Robinsson Castañeda -Apoyo secretaria de infraestructura pública y movilidad*
Revisó: *Carmen Elvira Páez Caro-secretaria de infraestructura pública y movilidad*
Aprobó: *Carmen Elvira Páez Caro-secretaria de infraestructura pública y movilidad*