|[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., Jueves 16 de Julio de 2026
Oficio IDER-OFI-00655-2026

Doctor.
Andres Alberto Porras Villamil
Director IDER
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA
Pie de la Popa, Cra. 30 No. 18A-253
Ciudad

Asunto: Remisión solicitud de prorroga

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por el contratista, remitida a través de la interventoría del Contrato No. 1048-2025, y una vez realizada la revisión de los soportes y de la justificación expuesta, se evidenció la necesidad de adicionar tiempo al plazo de ejecución del contrato.

De igual manera, la interventoría ha solicitado la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 1049-2025.

Lo anterior teniendo en cuenta lo mencionado en el informe del contratista remitido por el contratista, en el que explica lo siguiente:
"las actividades pendientes no obedecen a retrasos en la ejecución de las obras civiles, sino a procedimientos técnicos y administrativos cuya aprobación depende de entidades externas al contratista y cuyos tiempos de respuesta escapan a su control. Una vez culminen dichos trámites, será posible realizar las maniobras finales de instalación y energización del transformador, completar las pruebas operativas y finalizar integralmente el proyecto.
Por lo anterior, la prórroga solicitada por el término de un (1) mes resulta técnica y contractualmente justificada, toda vez que permitirá culminar las actividades pendientes asociadas al proceso de aprobación y energización del sistema eléctrico, garantizando la entrega de una infraestructura completamente terminada, operativa y conforme con los requisitos establecidos por la normatividad vigente y las obligaciones contractuales, sin que ello represente costos adicionales para el contrato".

En ese sentido, respetuosamente se solicita adelantar las gestiones correspondientes para evaluar y tramitar la ampliación del plazo requerido, conforme a los procedimientos administrativos aplicables.

Anexos:
- Solicitud de prorroga en tiempo
- Informe mensual Junio – Julio
- OFICIO-CIA No. 25

Atentamente,

Karen Katherine Velasquez Rojano
Asesora Oficina de Infraestructura
Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER