
Fecha: lunes 2 de marzo
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 maestro de obra, 2 almacenista 1 operador de maquinaria, 12 oficiales, 15 ayudante
personal de interventoria: 1 ingeniero residente 1 arquitecto residente, 1 profesional SST, 1 inspector de obra
Equipo de obra: 1 molinete manual 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (pana), 1 motobomba 1 conguro, 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, Señalizacion horizontal, señalizacion vertical 1 herramienta menores
Actividades
- se continua con mamposteria en el hangar incluye refuerzo acero grafil dovelas
- se continua con instalacion de estructura en el hangar.
- se realiza instalacion de bajante de agua lluvia en el hangar.
- se continua instalacion de tuberia de red de Suministro en el hangar.
- se realiza prueba de instalacion de salida de iluminacion en el edificio
- se continua con pañete impermeabilizado en el edificio base sel
- Se continua con instalacion de estuco en el segundo piso del edificio
- Se continua con blo y muro para pared y ventana


fecha: maike 3 de marzo
estado del tiempo: soleado
personal de obra 3: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 profesional SST, 12 oficiales 15 ayudante, 2 maestros de obra, 2 almacenistas 1 operador de maquinaria
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 inspector de obra, 1 profesional SST
Equipo de obra: 1 molinete manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (cana), 2 motobomba, 1 compresor, 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, señalizacion horizontal señalizacion vertical y herramientas menores
Actividades
- se continua con trasiego de material
- se continua con levante de mamposteria en el hangar incluye refuerzo acero grado, dovelas
- se continua con instalacion de bajante de agua lluvia en el hangar
- se continua con instalacion de tuberia para red de suministro en el hangar
- se continua con excavacion para tuberia red de red contraincendios
- se continua con pañete impermeabilizado en el edificio base sur
- se continua con instalacion de tuberia para puntos de aire acondicionado en el edificio
- se continua con instalacion de estuco en el segundo piso del edificio
- se continua con levante de boitron en mampostera

en el hangar
- se contara con instalacion punto electrico y lavamano




Fecha: miercoles 4 de marzo
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 ingeniero electrico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 5 ayudante, 12 oficiales, 2 almacenista 2 maestro de obra
personal interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional SST, 1 inspector de obra
Equipo de obra: 1 molinete manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (Rana) 2 motobomba, 1 cargador, 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura 1 planta electrica, señalizacion horizontal señalizacion verbal y herramientas menores
Actividades
- se continua con transporte de material
- se continua con levante de mamposteria en el hangar, incluye refuerzo, acero y dovelas
- se continua con instalacion de bajante de agua lluvia en el hangar.
- se realizo instalacion de tuberia para red de suministro
- se continua con la excavacion de tuberia, cajo de red contraincendio en el hangar
- se realiza levante de mamposteria en el

edificio incluye refuerzo, acero grafil, dovelas
- Se continua con la instalacion de tuberia en el edificio
- Se continua con instalacion punto de anclaje y cuadranos en el edificio
- Se realiza fundida de viga de confinamiento en el edificio




Fecha: jueves 5 de marzo
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 ingeniero auxiliar, 1 profesional social, 1 profesional SST, 12 obreros, 15 ayudante de obra 2 maestro, 2 almacenista
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional SST, 1 inspector de obra
Equipo de obra: 1 molinete manual, 2 vibradores de concreto, 1 vibrador manual (Rana), 2 motobomba, 1 Cargador, 1 tablero electrico 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica señalizacion horizontal, señalizacion vertical herramientas menores
Actividades
- Se continua con fundicion de material
- Se continua con levante de mamposteria en el edificio incluye refuerzo, acero grafil, dovelas
- Se continua con instalacion de tuberia para red de suministro del hangar
- Se continua con instalacion de bajante de agua lluvia dentro del hangar

- Se continua con la realizacion de excavaciones para tuberia cpvc de red contraincendio
- se continua con levante de mamposteria en el edificio incluye acero grafil refuerzo, dovelas
- se realizo prueba de instalacion de salida de iluminacion
- Se continua con instalacion de tuberia de cobre hvo
- Se termino tuberia de detection




Fecha: viernes 6 de marzo
estado del tiempo: soleado
personal de obra: 1 residente de obra 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico, 1 ingenier auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 profesional sst 1 topografo, 15 ayudante de obra, 2 almacenista, 2 maestro de obra personal de intervention: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional sst, 1 inspector de obra equipo de obra: 1 molinete manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (Rana), 2 motobomba, 1 compresor 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, señalizacion horizontal, señalizacion vertical y herramienta
Actividades
- Se continua con vaciado de material
- Se continua con levante de mamposteria en el edificio incluye refuerzo, acero grafil

dovelas
- Se continua con instalacion de bajante de agua lluvias en el hangar
- Se continua con excavacion para tuberia de red contraincendio
- Se continua con instalacion de salida de iluminacion en el edificio
- Se continua con filo y cortina para ventanas y puertas en el edificio
- Se continua con levante de mamposteria en el edificio incluye refuerzo acero grafil y dovelas
- Se continua con pintura impermabilizado en el edificio
- Se continua con instalacion de estuco en el segundo piso



Fecha: Sabado 7 de marzo
Estado del tiempo: Soleado
personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 profesional SST, 12 oficiales, 15 ayudante de obra, 2 maestro de obra, 2 almacenista
personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional SST 1 inspector de obra
Equipo de obra: 1 malacate manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (regal), 2 motobomba, 1 canguro, tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, señalizacion horizontal, señalizacion vertical y

herramientas menores
Actividades
- se continua con tendido de material
- se continua con muro de mampostería impermeabilizado en el edificio
- se continua con levante de mampostería en el edificio incluye refuerzo, acero grafil de vigas
- se continua con instalación de tubería de red de detección
- se continua con instalación de tubería de cobre hcw en el edificio
- se continua con instalación de punto de agua y caudales en el edificio
- se realizo orden y aseo



Fecha: Lunes 9 de marzo
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: 1 residente de obra 1 coordinador de obra, 1 ingeniero electrico, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social 1 profesional SST, 12 oficiales, 45 ayudantes de obra, 2 almacenistas, 2 maestros de obra
personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional SST, 1 inspector de obra
Equipo de obra: 3 1 molinete manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (Rana) 2 motobomba, 1 conguro 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica
Señalización horizontal, señalización vertical 1 herramientas menores

actividades
- se continua con tendido de material
- se continua con levante de mampostería en el hangar incluye refuerzo, acero grafil, dovelas
- se realiza instalacion apuntalamiento en el hangar
- se realiza instalacion de caja de inspeccion 30x30
- se continua con instalacion de bajante de agua lluvia dentro del hangar
- se realiza instalación de tubería C900 4" desde el cuarto de bombas al hangar para red contraincendio y llenado de camiones
- se realiza instalacion de tubería de cobre para HVAC piso 2 con sus pruebas de presion
- se continua con pañete impermeabilizado en el edificio
- se realiza instalacion tubería y cableado red deteccion piso 1 y 2 en el edificio

hace set



fecha: martes 10 de marzo
Estado del tiempo: soleado
personal debra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero auxiliar 1 ingeniero electrico, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 profesional SST, 12 ayudante, 13 oficiales, 2 maestro de obra, 2 almacenista
personal de interventoria: 1 ingeniero residente 1 arquitecto residente, 1 profesional SST

1 inspector de obra
Equipo de obra civil 1 molinete manual/
2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (Pana) 2 motobomba, 1 canguro, 1 tablero electrico portatil 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, señalizacion horizontal, señalizacion vertical y herramienta menores
Actividades
- Se continua con levante de mamposteria en el hangar incluye refuerzo, acero grafil y dovela
- Se continua con instalacion aparatos iluminacion en el hangar
- se continua con instalacion de caja de inspeccion 30x30
- se continua con instalacion de tuberia de cobre para HVAC en el edificio piso 2
- se continua con pañete impermeabilizado en el edificio
- Se continua instalacion de tuberia y cableado red de detection en el edificio piso 1 y 2
- Se continua con la fundicion de vigas de confinamiento
→ OBSERVACIONES SST: LA INTERVENTORIA REALIZA INSPECCION SST EN OBRA Y REALIZA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
1- CONTINUA INCUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS, ANDAMIOS NO CERTIFICADOS, ESLINGA DE VIDA Y PUNTO DE ANCLAJE NO CERTIFICADO, SE NOTIFICA A SST DEL CONTRATISTA VIA TELEFONICA, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO SE EVIDENCIA AUSENCIA DE PROFESIONAL SST CONTRATADO EN OBRA (POR PARTE DEL CONTRATISTA.


2- SE EVIDENCIA FALTA DE ORDEN Y ASEO EN OBRA, SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO.
3- SE SIGUE EVIDENCIANDO ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES CON EPP EN MAL ESTADO Y FALTA DE USO DE LOS MISMOS, SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO.
4- SE EVIDENCIA FALTA DE SEÑALIZACION Y/O DELIMITACION DEL AREA EN LA OBRA, SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO.
5- SE CONTINUA EVIDENCIANDO ALGUNOS TRABAJADORES SIN DOTACION ADECUADA (CAMISA MANGA CORTA, JEAN ROTO), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO. Y SE INFORMA A SST DE LO ANTERIOR VIA TELEFONICA. ——— o ———

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fecha: miercoles 11 de marzo
Estado del tiempo: Soleado
personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero auxiliar administrativo, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero electrico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 maestros de obra, 12 oficiales 15 ayudante de obra, 2 almacenista
personal de interventoria: 1 ingeniero residente 1 arquitecto residente 1 profesional SST 1 inspector de obra
Equipo de Obra: 1 molineta manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (Rana) 2 motobomba, 1 canguro, 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura 1 planta electrica, señalizacion horizontal señalizacion vertical y herramientas menores
Actividades
- Se continua con traslado de material
- Se continua con levante de mamposteria incluye refuerzo, acero y mortero

- Se continua con instalacion de caja de inspeccion 30x30
- Se realizo orden y aseo
- Se continua con pañete impermeabilizado
- Se continua con fundicion de vigas de confinamiento
- Se realiza suspesion de obra

La interventoria la solicita al contratista mejorar el acabado de pintura de la estructura de la cubierta. También la composición del filtro permanental afectado por las excavaciones recientes.



Fechas miercoles 8 de abril
personal de obra: 1 residente de obra, 1 coordinador de obra, 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero electrico, 1 profesion social, 1 profesional SST, 2 maestros de obra 12 oficiales, 12 ayudante de obra, 2 almacenista, 1 operador de maquinaria
personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 arquitecto residente, 1 profesional SST
Equipo de obra: 1 molinete manual, 2 vibrador de concreto, 1 vibrador manual (rana) 2 motobomba, 1 canguro, 1 tablero electrico portatil, 1 equipo de soldadura, 1 planta electrica, señalizacion horizontal, señalizacion vertical y herramientas menores
Actividades
- se realiza orden y aseo
- se realiza reinicio de obra
- Se continua con mamposteria en el hangar incluye acarreo, acero general y dovelas