FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	15/3/2025
Semana No	**2**	**Del :**	9/3/2025	AL:	15/3/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		16	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		3,08%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**		**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 10 DE MARZO
la comisión de topografía por parte del contratista de obra re3aliza el curso de seguridad para realizar tramite de carnetización.

MARTES 11 DE MARZO
El contratista de obra realiza tramites de carnetización de la comisión de topografía que fue aprobada bajo comunicado CAEROBUC-009-2025 Respuesta a la comunicación CON-1303-SKBG-2024-007, HOJAS DE VIDA PERSONAL COMISION DE TOPOGRAFIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

MIERCOLES 12 DE MARZO
se adelantó la visita de reconocimiento de la pista por la comisión de topografía de obra que recibio la carnetización de autorización para ingreso al aeropuerto, se realiza búsqueda de placas de referenciación enmarcadas en los estudios previos.
Por parte de la interventoría se radica documentos para carnetización de personal de topografía.

JUEVES 13 DE MARZO
Se realiza instalación de puntos de apoyo para realizar una poligonal de amarre, por parte de comisión de contratista e interventoría.
La topografía de interventoría solicita que se realice el posicionamiento de los puntos de control de arranque de la poligonal (RINEX) con el nuevo origen único nacional y presentar un informe del post-proceso de las coordenadas reales

Viernes 14 de marzo
Se termina de instalar los puntos de apoyo para la poligonal final del proyectó alrededor de la pista central del aeropuerto, para embarcar todas las áreas que se van a trabajar.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO DE ESTUDIOS Y DISEÑOR CONTRATISTA

Al corte del informe el contratista realizo la primera radicación de su personal mínimo bajo el radicado CON-1303 SKBG-2024-003 cuyo asunto es “Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la etapa de estudios y diseños”, el cual se contestó bajo el comunicado CAEROBUC–003–2025 con algunas observaciones por atender. Estas observaciones fueron contestadas bajo el oficio CON-1303-SKBG-2024-009 del 11/03/2025, por la cual la interventoría esta realizando la debida revisión.
La comisión de topografía del contratista la cual su documentación se radico bajo el CON-1303-SKBG-2024-007, HOJAS DE VIDA PERSONAL COMISION DE TOPOGRAFIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS fue aprobada bajo comunicado CAEROBUC-009-2025 del 10 de marzo.
En cuanto a maquinaria el contratista radico bajo comunicado CON-1303-SKBG-2024-015 el 13 de marzo de acuerdo a lo requerido en el Anexo 1 - Anexo Técnico, numeral 4 Maquinaria mínima del proyecto, el cual aún está en análisis de la interventoría.

AVANCE DE OBRA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaría			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
