FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	22/3/2025
Semana No	**3**	**Del :**	16/3/2025	AL:	22/3/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		23	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		4,43%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	**0,00%**		**(%) Ejecutado**	**0,00%**		**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**		
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**		**0,00%**
				Valor Adelanto		**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 17 DE MARZO

Por solicitud de interventoria, el contratista realiza el posicionamiento de los puntos gps, ya que se debe tener la red al origen unico nacional. Se realiza aprobacion del personal minimo de obra medicante comunicad CAEROBUC-015-2025 Respuesta aprobación y observaciones hoja de vida personal mínimo, quedando al pendiente el especialista hidraulico.

MARTES 18 DE MARZO

se realizan actividades de topografia con equipos RTK, donde se realiza el levantamiento de las cunetas y la pisando los puntos de la poligonal principal.

MIERCOLES 19 DE MARZO

se continuan adelantando actividades de topografia en la pista levantando las zonas de seguridad, y colocando deltas auxiliares para realizar la nube de puntos.

JUEVES 20 DE MARZO

Se recibe aprobacion de NOTAM para trabajos nocturnos, los cuales se realizan con actividades de topografia, realizando levantamiento de la pista.

VIERNES 21 DE MARZO

Se continua con los trabajos de topografia nocturnos, para toma de puntos de la pista, lo cual se logra identificar que es un poco mas demorada la actividad debido a la oscuridad y se tiene que esforzar mas para encontrar los puntos dados por los cadeneros.

SABADO 22 DE MARZO

Se continua con los trabajos de topografia nocturnos, para toma de puntos de la pista, lo cual se logra identificar que es un poco mas demorada la actividad debido a la oscuridad y se tiene que esforzar mas para encontrar los puntos dados por los cadeneros.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Por parte de interventoria se aprueba personal minimo de obra, medicante comunicad CAEROBUC-015-2025 Respuesta aprobación y observaciones hoja de vida personal mínimo; respuesta a sus comunicaciones CON-1303-SKBG-2024-009 del 11/03/2025, a su comunicado CON-1303-SKBG-2024-008 del 05/03/2025. se realiza a su vez solicitud al contratista de obra de radicar programa de trabajo de obra medicante comunicado CAEROBUC-016-2025 Solicitud de entrega de Programa de Trabajo, Plan de Inversione.
se realizan actividades de topografia realizando el posicionamiento de los equipos rtk en la base principal. por parte del contratista se radica nuevamente la hoja de vida del especialista hidrulico con las correcciones respectivas.

AVANCE DE OBRA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**9**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
TOPOGRAFIA	ESTACION TOTAL Y NIVEL	**ESTACION TOAL Y NIVEL**	
Total Maquinaría			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
