FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	10/5/2025
Semana No	**10**	**Del :**	4/5/2025	AL:	10/5/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		72	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		13,87%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 05 DE MAYO
Finaliza levantamiento topográfico en zonas de seguridad del costado oriental de pista, en horario nocturno de acuerdo con el NOTAM de cierre vigente.

MARTES 06 DE MAYO
Se continúan actividades de topografía en el sector de la calle de rodaje costado oriental, el contratista.

MIERCOLES 07 DE MAYO
Se avanza en la elaboración del diseño hidráulico del proyecto para la entrega de la información de acuerdo con la programación de la etapa de estudios y diseños.

JUEVES 08 DE MAYO
Se continúan con labores de topografía por parte de contratista de obra en el costado oriental, donde se continúa con las franjas de seguridad en horario nocturno, se estima un avance del 85% en la actividad del costado oriental. Se realiza comité virtual con la supervisión No. 9. Se solicita por parte de la supervisión al contratista de obra agilizar con las modificaciones solicitadas en el comité No. 7 e implementarlas en el costado oriental igualmente.

VIERNES 09 DE MAYO
por parte de interventoría se realiza elaboración de apiques en las zonas de seguridad de pista por parte de la interventoría.

SABADO 10 DE MAYO
Continúan labores de topografía por parte del contratista se encuentran en un 87% de la actividad, tomando en cuenta detalles de canales para el estudio hidráulico.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remite oficio CAEROBUC-039-2025 observaciones diseño geométrico franja occidental por parte de la interventoría el día 6 de mayo

Se realiza comité de obra N°9 junto con la supervisión del contrato, interventoría y contratista. Donde se habla sobre temas de avance con respecto a todas las áreas de diseños, dificultades visibles hasta el momento y adquiere compromisos por parte del contratista en cuanto a entregables.

Por parte del contratista de obra se remite informe semanal número 8 y 9

Se remite al especialista estructural Remisión informe recibido por parte del contratista de obra INFORME DE ESTRUCTURAL DEL MURO DEL SITIO CRITICO DEL AREA OCCIDENTAL DE LA ZONA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERO INTERNACIONAL DE PALONEGRO"

AVANCE DE OBRA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se realiza visita al aeropuerto por parte de la interventoría y contratista el día 23 de abril de 2025 en el recorrido de campo se dieron cuenta que la condición del material implicaría un trámite de permiso de explotación temporal que no está en el alcance contractual del contratista y que implicaría una modificación mayor en la licencia existente por lo tanto estamos contemplando la posibilidad de esperar los resultados del laboratorio para saber si el material sirve dentro de lo definido en estudios y diseños se deberá hacer todo este trámite, si el material no sirve no se realizara algún trámite. Por tanto se le deben hacer unos estudios de suelo al talud para poder determinar su funcionalidad dentro de los diseños finales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**13**
Personal del Contratista	**13**
Total Personal en Obra	**26**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA

	TIPO	ACTUAL	OBSERVACIONES
	TOPOGRAFIA	ESTACION TOTAL Y NIVEL	
		EQUIPOS DE SONDEO	
	HERRAMIENTA MENOR	EQUIPOS DE APIQUE	**SE REALIZA CON MANO DE OBRA**
		EQUIPO GEORADAR	
Total Maquinaría		EQUIPO DEFLECTOMETRIA	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1			Valor Total Contrato Obra
2			$ 48.482.875.463,00
3			Valor facturado Contrato Obra
4			$ 0,00
5			% Avance facturado Acumulado
6			0,00%
7			
8			
Total Acumulado	**$ 0,00**		

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.			
1			Valor Total Contrato interventoría
2			$ 3.661.055.087,00
3			Valor facturado Contrato Interventoría
4			$ 0,00
5			% Avance facturado Acumulado
6			0,00%
7			
8			
Total Acumulado	**$ 0,00**		

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA