FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ **de #**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	2/8/2025
Semana No	**22**	**Del :**	27/7/2025	AL:	2/8/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		156	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		30,06%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,19%**	**2,11%**	**(%) Ejecutado**	**0,19%**	**0,82%**
Valor programado ($)	**$ 261.753.068,49**	**$ 1.023.413.818,38**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 395.206.454,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-1,30%**
				Valor Adelanto	**-$ 628.207.364,38**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 28 DE JULIO

Se realiza comité de obra entre supervisión, interventoría y contratista en las instalaciones de la aeronáutica civil en Bogotá para definir las actividades a empezar a ejecutar, conceptuar las áreas y los estudios propuestos, luego del proceso de apropiación de estudios y diseño.

Se remite informe semanal N21 correspondiente a la semana del 20 al 26 de julio.

MARTES 29 DE JULIO

Por parte de supervisión del contrato de interventoría, respecto de la hoja de vida del Residente de Interventoría 1 y del Residente SST presentadas, nos permitimos informar que coinciden con lo descrito en los documentos contractuales.

Se realiza comité por parte d ellos especialistas eléctricos en instalaciones del aeropuerto Palonegro junto con el ingeniero JAIME HERRERA ingeniero jefe de soporte técnico de la aeronáutica. Donde se habla de la metodología de trabajo.

MIERCOLES 30 DE JULIO

Se realizan observaciones al contratista de obra mediante comunicado CAEROBUC-101-2025 Respuesta a comunicado CON-1303-SKBG-2024-122 del 25 de julio de 2025 – Revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

El contratista de obra remite observaciones subsanadas de los siguientes informes: Remisión de "COMUNICACIÓN CON-1303-SKBG-2024-125- Rta. común. CAEROBUC-082-2025 Obs. Plan Manejo Ambiental" / COMUNICACIÓN CON-1303-SKBG-2024-123 - Rta. común. CAEROBUC-092-2025 Obs. Programa manejo RCD (1)

Se solicita al contratista de obra mediante comunicado CAEROBUC-103-2025 Solicitud plan de contingencia detallado con medidas correctivas y estrategias de recuperación del cronograma, que permita mitigar los efectos negativos generados por el retraso en el inicio de la fase constructiva

JUEVES 31 DE JULIO

Por parte de la entidad se recibe respuesta a “Derecho de Petición – Solicitud de información técnica sobre franjas de seguridad en las márgenes de pista de aeropuertos internacionales”.□

VIERNES 01 DE AGOSTO

Se realizan actividades de topografía por parte de contratista de obra y de interventoría, colocando deltas auxiliares para el inicio de actividades de nivelación.

SABADO 02 DE AGOSTO

El contratista de obra continúa con la inspección del estado actual de las cajas eléctricas del aeropuerto para organizar el inventario solicitado por a la interventoría.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, claridad, trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo

AVANCE DE OBRA: Actualmente se están evaluando productos recibidos por parte del contratista de obra con el fin de ver la viabilidad técnica y jurídica en la suscripción del ACTA DE ENTREGA Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se reitera solicitud realizada al contratista de obra con relación al informe ambiental con relación a la periodicidad en su entrega.
Se presenta la respuesta por parte del contratista a la solicitud del área ambiental de la interventoría, del informe mensual correspondiente al mes de mayo y junio.
Por parte de interventoría se realizan observaciones, en atención al comunicado CON-1303-SKBG-2024-106 del 04 de julio de 2025, mediante el cual se remite el documento Programa de Manejo Ambiental de RCD.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del personal en campo y administrativo, revisando mensualmente las planillas y cruces de pagos, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral y contractual. Asimismo, se efectúa seguimiento permanente al cumplimiento de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo, y verificación de carnetización del personal, conforme a los requisitos de acceso a zonas operacionales del Aeropuerto Palonegro.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**13**
Personal del Contratista	**13**
Total Personal en Obra	**26**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA

	TIPO	ACTUAL	OBSERVACIONES
		ESTACION TOTAL Y NIVEL	
		EQUIPOS DE SONDEO	
		EQUIPOS DE APIQUE	
		EQUIPO GEORADAR	
Total Maquinaría		EQUIPO DEFLECTOMETRIA	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA					
Acta Parcial de interventoría No.					
1	ABRIL	$ 19.939.516,72		**Valor Total Contrato interventoría**	
2				**$ 3.661.055.087,00**	
3				**Valor facturado Contrato Interventoría**	
4				**$ 19.939.516,72**	
5				**% Avance facturado Acumulado**	
6				**0,54%**	
7					
8					
Total Acumulado	**$ 19.939.516,72**				

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOTA: Una vez verificada la programación semanal del contratista de obra se hacen las siguientes correcciones: CONTRATO DE OBRA Avance físico: % avance físico: 0,82% del valor del contrato % avance físico programado: 2.11% Avance financiero: % avance financiero: 0% % avance financiero programado: 0,82% CONTRATO DE INTERVENTORÍA % avance físico: 1.04% del valor del contrato % avance físico programado: 2,69% Avance financiero: % avance financiero: 1.04% % avance financiero programado: 2,69%	 **HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA**