FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	9/8/2025
Semana No	**23**	**Del :**	3/8/2025	AL:	9/8/2025
Plazo Total	519	días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	163	días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	31,41%				
Nombre del Supervisor :	ALDEMAR PINZÓN				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,19%**	**2,69%**	**(%) Ejecutado**	**0,19%**	**0,82%**
Valor programado ($)	**$ 278.585.671,01**	**$ 1.301.999.489,39**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 395.206.454,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-1,87%**
				Valor Adelanto	**-$ 906.793.035,39**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 04 DE AGOSTO

Se remite por parte del contratista de obra la documentación para el tramite de desembolso del anticipo, el cual al revisar la documentación se le hacen unas pequeñas correcciones sobre la documentación.

Se remite informe semanal numero 22 correspondiente del 27 de julio al 02 de agosto del 2025

Se realiza actividades de topografía por parte de interventoría de obra, donde se colocan deltas auxiliares para el inicio de fase de construcción.

MARTES 05 DE AGOSTO

Se recibe por parte de la entidad Respuesta al oficio Radicado No. CAEROBUC-077-2025 del 03 de julio de 2025 con asunto “Recomendación de aplicación Clausula 16. Clausula Penal del contrato de obra Pública 24001303 H4 de 2024, al Consorcio AERO BGA 2025 debido al incumplimiento parcial en la entrega de la totalidad de información correspondiente a la fase de preconstrucción establecida contractualmente con el fin de “realizar, apropiar, ajustar, y/o complementar los Estudios y Diseños”, en la cual se solicitan unas correcciones si se va a continuar con el proceso.

Se remite al contratista comunicado CAEROBUC-108-2025 Respuesta a comunicado CON-1303-SKBG-2024-126 del 30 de julio de 2025 – RESPUESTA A COMUNICACIÓN CAEROBUC-101-2025 del 25 de julio de 2025 – revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

MIERCOLES 06 DE AGOSTO

Se remite a la entidad mediante comunicado CAEROBUC-109-2025 Remisión informe mensual No. 5, correspondiente al mes de julio de 2025.

JUEVES 07 DE AGOSTO

No se realizan actividades

VIERNES 08 DE AGOSTO

Se realiza el primer comité de obra de la etapa constructiva entre contratista de obra e interventoría, donde se dejan plasmados compromisos de entrega documental por parte del contratista de obra. Para cumplir adecuadamente con los requisitos para el inicio de obra.

SABADO 09 DE AGOSTO

Se realizan actividades de topografía por parte de contratista de obra y de interventoría, replanteando los chaflanes de nivelación en el sector 1 costado oriental.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, claridad, trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo

AVANCE DE OBRA: Actualmente se están evaluando productos recibidos por parte del contratista de obra con el fin de ver la viabilidad técnica y jurídica en la suscripción del ACTA DE ENTREGA Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se reitera solicitud realizada al contratista de obra con relación al informe ambiental con relación a la periodicidad en su entrega.
Se presenta la respuesta por parte del contratista a la solicitud del área ambiental de la interventoría, del informe mensual correspondiente al mes de mayo y junio.

Por parte de interventoría se realizan observaciones, en atención al comunicado CON-1303-SKBG-2024-106 del 04 de julio de 2025, mediante el cual se remite el documento Programa de Manejo Ambiental de RCD.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se envió comunicado CAEROBUC-110-2025 al Consorcio Aero BGA 2025 solicitando la documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser presentada a interventoría antes del inicio de actividades, previo al ingreso de personal y maquinaria, así como la información requerida para los informes mensuales que deben ser presentados a la Aeronáutica.

Adicionalmente, se realizó intervención en el comité efectuado el viernes 08 de agosto de 2025, donde se reiteraron los puntos del comunicado enviado. En dicha reunión, el Consorcio Aero BGA 2025 se comprometió a enviar la documentación de personal y maquinaria el día miércoles 13 de agosto de 2025, para su revisión por parte de la interventoría y posterior autorización de ingreso a obra, siempre que cumpla con los requerimientos establecidos.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**13**
Personal del Contratista	**13**
Total Personal en Obra	**26**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA


	TIPO	ACTUAL	OBSERVACIONES
		ESTACION TOTAL Y NIVEL	
		EQUIPOS DE SONDEO	
		EQUIPOS DE APIQUE	
		EQUIPO GEORADAR	
Total Maquinaría		EQUIPO DEFLECTOMETRIA	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA					
Acta Parcial de interventoría No.					
1	MARZO	$ 19.939.516,72		**Valor Total Contrato interventoría**	
2	ABRIL	$ 18.197.159,89		**$ 3.661.055.087,00**	
3	MAYO	$ 21.062.742,96		**Valor facturado Contrato Interventoría**	
4				**$ 59.199.419,57**	
5				**% Avance facturado Acumulado**	
6				**1,62%**	
7					
8					
Total Acumulado	**$ 59.199.419,57**				

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOTA: Una vez verificada la programación semanal del contratista de obra se hacen las siguientes correcciones: CONTRATO DE OBRA Avance físico: % avance físico: 0,82% del valor del contrato % avance físico programado: 2.69% Avance financiero: % avance financiero: 0% % avance financiero programado: 0,82% CONTRATO DE INTERVENTORÍA % avance físico: 1.62% del valor del contrato % avance físico programado: 2,69% Avance financiero: % avance financiero: 1.62% % avance financiero programado: 2,69%	 **HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA**