FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	23/8/2025
Semana No	**25**	**Del :**	17/8/2025	AL:	23/8/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		177	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		34.10%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0.73%**	**4.07%**	**(%) Ejecutado**	**0.38%**	**1.29%**
Valor programado ($)	**$ 354 022 803.16**	**$ 1 972 326 529.64**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 186 304 237.08**	**$ 625 206 454.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-2.78%**
				Valor Adelanto	**-$ 1 347 120 075.64**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48 482 875 463		**Valor Inicial:**	$ 3 661 055 087	
Valor anticipo	$ 10 264 526 235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48 482 875 463		**Valor total actual del contrato**	$ 3 661 055 087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 18 DE AGOSTO
No se realizaron labores

MARTES 19 DE AGOSTO
El contratista de obra ingresa plantas luminosas a instalaciones del aeropuerto palo negro.

MIERCOLES 20 DE AGOSTO
Se recibe por parte del contratista de obra COMUNICACIÓN CON-1303-SKBG-2024-160- donde informa sobre el Ingreso de maquinaria, equipos y demás elementos al lado aire.

El contratista de obra responde mediante COMUNICACIÓN CON-1303-SKBG-2024-150: Respuesta Observaciones Reprogramación Obra

JUEVES 21 DE AGOSTO
Se realiza segundo comité de obra, de la fase de construcción, donde se tratan temas de ítems no previstos, inicio de actividades, materiales de obra, parte SST, ambiental y social.

Se ingresa maquinaria amarilla del contratista de obra alas instalaciones del aeropuerto en la zona que se designó de parqueo.

VIERNES 22 DE AGOSTO
El contratista de obra remite hoja de vida del topógrafo para la ejecución de la obra, la cual se aprueba ya que cumple con los requisitos del anexo técnico.

SABADO 23 DE AGOSTO
Se realizan actividades de topografía por parte de contratista de obra y de interventoría, replanteando los chaflanes de nivelación en el sector 1 costado oriental."

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, claridad, trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo

AVANCE DE OBRA: POR EL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE DE OBRA DE 1.29% EN ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LOCALIZACION Y REPLANTEO.

FINANCIERO: POR EL MOMENTO NO SE PRESENTA ACTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

	ACUMULADO PROYECTO							
CAPITULOS	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO	0.43%							0.43%
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA								0.00%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE								0.00%
OBRAS HIDRAULICAS								0.00%
AYUDAS VISUALES								0.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS								0.00%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.82%							0.82%
FONDO DE COMPENSACION								0.00%
							TOTAL	1.25%



AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se reitera solicitud realizada al contratista de obra con relación al informe ambiental con relación a la periodicidad en su entrega.
Se presenta la respuesta por parte del contratista a la solicitud del área ambiental de la interventoría, del informe mensual correspondiente al mes de mayo y junio.
Por parte de interventoría se realizan observaciones, en atención al comunicado CON-1303-SKBG-2024-106 del 04 de julio de 2025, mediante el cual se remite el documento Programa de Manejo Ambiental de RCD.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se recibió un total de documentación de 23 trabajadores, entre administrativos y operativos

Se ingresa al aeropuerto la siguiente maquinaria y equipos:
1 Minicargador
1 Vibrocompactador
1 Retro cargador "pajarita"
2 plantas de iluminación
2 contenedores

Se realiza revisión de documentación recibida, de la cual se remite comunicado CAEROBUC-123-2025, dónde se indica que personal está autorizado para inicio de actividades, que personal tiene pendiente documentos y cuál de ellos no está autorizado por algún documento requerido para su inicio de actividades

Se realiza comunicado CAEROBUC-126-2025, dónde se solicita información del evento ocurrido al contratista al momento de realizar descargue de maquinaria para ser ingresada al aeropuerto.

Se realizan actividades administrativas internas y visitas a obra para verificación de personal y maquinaria, dónde se evidencia la presencia de trabajadores sin documentación enviada a la interventoria, por lo que se genera comunicado CAEROBUC-129-2025,dónde se reitera la importancia y el tiempo para entrega de documentos de los trabajadores, antes del inicio de actividades en obra


PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**14**
Personal del Contratista	**23**
Total Personal en Obra	**37**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA

	FRENTES	TIPO	CANTIDAD
	ZONA 1	ESTACION TOTAL Y NIVEL	**1**
		EQUIPOS DE SONDEO	
		EQUIPOS DE APIQUE	
		EQUIPO GEORADAR	
Total Maquinaría		EQUIPO DEFLECTOMETRIA	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA				
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1			Valor Total Contrato Obra	
2			$ 48 482 875 463.00	
3			Valor facturado Contrato Obra	
4			$ 0.00	
5			% Avance facturado Acumulado	

6				**0.00%**	
7					
8					
Total Acumulado	**$ 0.00**				

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA					
Acta Parcial de interventoría No.					
1	ABRIL	$ 19 939 516.72		**Valor Total Contrato interventoría**	
2	MAYO	$ 18 197 159.89		**$ 3 661 055 087.00**	
3	JUNIO	$ 21 062 742.96		**Valor facturado Contrato Interventoría**	
4				**$ 59 199 419.57**	
5				**% Avance facturado Acumulado**	
6				**1.62%**	
7					
8					
Total Acumulado	**$ 59 199 419.57**				

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
NOTA: Una vez verificada la programación semanal del contratista de obra se hacen las siguientes correcciones: CONTRATO DE OBRA Avance físico: % avance físico: 1.29% del valor del contrato % avance físico programado: 4.07% Avance financiero: % avance financiero: 0% % avance financiero programado: 4.07% CONTRATO DE INTERVENTORÍA % avance físico: 2.2% del valor del contrato % avance físico programado: 3.39% Avance financiero: % avance financiero: 1.62% % avance financiero programado: 3.39%	**HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA**