FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __5_ de 5

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	6/12/2025
Semana No	**40**	**Del :**	30/11/2025	AL:	6/12/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		282	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		54,34%			
Nombre del Supervisor :		GISELL SANCHEZ PASTRANA			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,81%**	**21,62%**	**(%) Ejecutado**	**1,74%**	**17,42%**
Valor programado ($)	**$ 875.744.754,09**	**$ 10.480.216.976,19**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 845.363.200,52**	**$ 8.444.407.278,89**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-4,20%**
				Valor Adelanto	**-$ 2.035.809.697,30**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 01 DE DICIEMBRE
- En el horario diurno se realizan actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, igualmente se continúa acopiando material de afirmado, para suministro.
- Se presenta extensión de horario de cierre hasta las 12:30 am
- En el horario nocturno se realizan las actividades de excavación e instalación de material de afirmado.
- Se realizan actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica sector cabecero 35.

MARTES 02 DE DICIEMBRE
- En el horario diurno se continúan con las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, continúa el acopio material de afirmado, para suministro.
- Se presenta extensión de horario de cierre hasta las 12:30 am
- En la jornada nocturna, Se continuó con las labores de excavación, nivelación y control de cotas en la Zona 2, efectuando verificaciones topográficas y revisiones de espesores del material removido.
- Se realiza instalación de niveles para aplicación de mezcla asfáltica segunda capa, se realiza su debida imprimación y se realiza instalación de mezcla.

MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE
- En el horario diurno se continúan con las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, continúa el acopio material de afirmado, para suministro.
- Se realizan actividades de excavación de canal en la zona 1 y zona 2 en horario diurno en conjunto con seguridad operacional.
- Durante la jornada nocturna el contratista de obra realiza actividades de instalación de afirmado en la zona 2. Igualmente se continúan actividades de descapote.
- Se realizan actividades de instalación de mezcla asfáltica en la cabecera de viraje 35. La topografía del contratista realiza instalación de pines de control de nivel según diseño geométrico.
- Se realiza toma de densidades de capa de afirmado en la zona 2.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE
- En el horario diurno la contratista continua con las actividades de cargue de material de descapote y excavación.
- Se realiza instalación de mezcla asfáltica segunda capa en la primera curva de la cabecera de viraje.
- Se realizan actividades de excavación de canal en la zona 1 y zona 2 en horario diurno en conjunto con seguridad operacional.
- Se presenta extensión de horario de cierre hasta las 12:30 am
- Durante la jornada nocturna el contratista de obra realiza actividades de instalación de afirmado en la zona 2.□

VIERNES 05 DE DICIEMBRE
- En el horario diurno se realizan actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, igualmente se continúa acopiando material de afirmado, para suministro.
- Se presenta extensión de horario de cierre hasta las 12:30 am
- Se realizan actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica sector cabecero 35.
- En el horario nocturno se realizan las actividades de excavación e instalación de material de afirmado."□

SABADO 06 DE DICIEMBRE
- Se presenta extensión de horario de cierre hasta las 12:30 am.
- En el horario nocturno se realizan las actividades de excavación e instalación de material de afirmado.□
- Durante la jornada nocturna el contratista de obra realiza actividades de instalación de afirmado en la zona 2.
- se inician actividades de descapote en zona 3.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, claridad, trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo

AVANCE DE OBRA: POR EL MOMENTO SE TIENE UN AVANCE DE OBRA DE 14.44% EN ACTIVIDADES DE CONTRUCCION

FINANCIERO: POR EL MOMENTO NO SE PRESENTA ACTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

	ACUMULADO PROYECTO							
CAPITULOS	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	SEMANA 40	SEMANA 41	SEMANA 42	TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO	0.58%							0.58%
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	5.39%	0.62%	0.40%	0.11%	0.18%			6.70%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE	4.58%	1.04%	1.01%	1.12%	1.57%			9.32%
OBRAS HIDRAULICAS								0.00%
AYUDAS VISUALES								0.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS								0.00%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.82%							0.82%
FONDO DE COMPENSACION								0.00%
							TOTAL	17.42%



AMBIENTAL:

REPORTE SEMANAL DE INTERVENTORÍA
El presente reporte ambiental semanal corresponde al análisis exhaustivo y verificación de las actividades ambientales ejecutadas por el CONSORCIO AERO BGA 2025 durante la semana comprendida entre el 30 de noviembre y el 06 de diciembre de 2025, en el marco del contrato de obra No. 24001303 H4 de 2024.
Durante este periodo se evidenciaron avances significativos en el control ambiental de la obra, destacándose la instalación de señalización de acopios y el inicio de la construcción del centro de almacenamiento de residuos peligrosos. Sin embargo, se identificó un incumplimiento crítico en la limpieza de baños portátiles debido a fallas del proveedor de servicios, lo que requiere atención inmediata de la interventoría.
Las actividades se ejecutaron conforme a las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA Versión 3), con seguimiento diario por parte del equipo ambiental de interventoría.
1. DESEMPEÑO POR FICHAS DEL PMA
1.1 FICHA MA-01: SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA CON MEJORAS
Acciones Ejecutadas:
- Se mantuvo la señalización continua en jornadas diurnas y nocturnas conforme al Plan de Manejo de Tránsito.
- Se utilizó señalización convencional: conos, barricadas, luces, paletero en entrada Bravo 1.
- Se instalaron elementos de señalización en zonas de excavación y descapote (conos, maletines, luces).
- HITO IMPORTANTE: Se realizó la instalación de la señalización de los puntos de acopio de materiales de obra (Recebo) y de residuos de construcción y demolición (RCD) correspondientes a excavaciones y descapote, completando así un requerimiento que había estado pendiente desde semanas anteriores.
- Se verificó la presencia de marcas reflectivas en equipos y maquinaria.
Observación de Interventoría:
El contratista ha cumplido finalmente con la instalación de señalización específica en los acopios, cerrando la observación que se venía formulando en reportes anteriores. Esto mejora significativamente la identificación visual de zonas de almacenamiento temporal y reduce riesgos operacionales.
1.2 FICHA MA-02: MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA
Acciones Ejecutadas:
- Limpieza de entrada vehicular Bravo 1 mediante aspersión de agua para retiro de polvo y material particulado.
- Limpieza de calle de rodaje por aspersión de agua para retiro de FOD y control de material particulado generado por maquinaria y vehículos.
- Inspección preoperacional semanal de vehículos y maquinaria (Formato F-33).
- Acción correctiva ejecutada: Retiro de material rocoso dispersado en franjas de seguridad (26 de noviembre), resultado de la observación realizada por Sierra Mike del aeropuerto. El material fue colocado temporalmente en un espacio y retirado durante jornada nocturna.
Observación de Interventoría:
El contratista responde oportunamente a las observaciones del operador aeroportuario. La ejecución de la acción correctiva sin necesidad de requerimiento formal demuestra proactividad. El seguimiento de preoperacionales debe continuarse documentando en Formato F-33.
1.3 FICHA MA-03: INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA
Acciones Ejecutadas:
- Recolección continua de residuos sólidos ordinarios mediante punto ecológico del campamento.
- Pesaje de residuos mediante báscula digital.
- Traslado al punto de acopio del aeropuerto para disposición final mediante empresa de servicio público de aseo.
Observación de Interventoría:
El manejo de residuos sólidos ordinarios continúa sin novedades. Se requiere consolidar la matriz de cantidades semanales para presentación en informe ambiental mensual.
1.4 FICHA MA-04: MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Estado de Cumplimiento: EN PROGRESO CON AVANCES SIGNIFICATIVOS
Acciones Ejecutadas:
- Verificación de kits antiderrame en campamento y frentes de obra.
- INICIO DE CONSTRUCCIÓN del sitio de acopio de sustancias químicas y residuos peligrosos (01 de diciembre), cumpliendo con requerimiento formulado por interventoría en periodos anteriores.
- Construcción simultánea de zona de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, adyacente al área de almacenamiento de RESPEL.
- Asignación de kit antiderrame permanente en zona de mantenimientos.
Observación de Interventoría CRÍTICA:
Se recomienda verificar en próxima inspección que la construcción del acopio cumpla con especificaciones técnicas requeridas (diques de contención, techumbre, pisos impermeabilizados, drenaje, señalización). Solicitar al contratista que presente planos y especificaciones técnicas del diseño antes de completar la obra.
1.5 FICHA MA-05: MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA
Ingreso de Materiales Recebo:
Fecha: 01 diciembre 314 m3
02 diciembre: 497 m3
03 diciembre:498 m3
04 diciembre: 364 m3
05 diciembre: Pendiente
SUBTOTAL SEMANAL 1,673 m³
Acciones Ejecutadas:
- Acopio en zona autorizada del campamento.
- Instalación de material en franjas de seguridad durante jornada nocturna para reconformación de terreno.
- Verificación de kits antiderrame en frentes de obra y campamento.
- Mantenimiento de kits para respuesta ante derrames de sustancias químicas e hidrocarburos.
Observación de Interventoría:
El volumen diario de ingreso de recebo mantiene ritmo constante de aproximadamente 350-500 m³/día, lo que está acorde con el programa de reconformación de franjas de seguridad. Se requiere solicitar certificado de proveedores sobre cantidades totales ingresadas.
1.6 FICHA MA-06: MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estado de Cumplimiento: PARCIALMENTE CUMPLIDA CON CONTINGENCIA
Gestión de RCD:
TOTAL SEMANA: 990 m³, Aprox. 1,584 ton.
Hallazgos Importantes:
1. Incidente 01 de diciembre: El botadero Proinpark no recibió material debido a condiciones de la vía de acceso afectada por lluvias intensas. El material fue mantenido en acopio temporal en el

campamento.
2. Generación de material de fresado durante actividades en cabecera 35 sur, cantidad pendiente de cuantificación.

Observaciones de Interventoría: CRÍTICA: Solicitar al contratista el volumen exacto de material que quedó almacenado en campamento el día 01 de diciembre para verificar que el acopio no exceda la capacidad de la zona temporal.
- Verificar que no haya rebose de agua o escorrentía en el acopio temporal durante el periodo lluvioso.
- Solicitar actualización sobre la cuantificación de material de fresado generado (volumen exacto, peso, acopio temporal).
1.7 FICHA MA-07: MANEJO DE ESCORRENTÍA Y AGUAS RESIDUALES
Estado de Cumplimiento: INCUMPLIMIENTO IDENTIFICADO
Manejo de Aguas Residuales Domésticas:
HALLAZGO CRÍTICO:
Durante el periodo de 30 noviembre a 06 de diciembre, NO se realizó limpieza ni mantenimiento de baños portátiles, debido a que la empresa recolectora RETCOR SAS tuvo problemas mecánicos con el vehículo de transporte de residuos y no pudieron cumplir con el servicio.
Situación Actual:
- Baños portátiles permanecieron sin servicio de mantenimiento durante toda la semana.
- Se programó reactivación del servicio a partir del siguiente periodo de reporte.
- Riesgo sanitario: Incumplimiento del PMA y riesgo para la salud del personal de obra.
Acciones Requeridas por Interventoría:
1. OFICIO INMEDIATO al contratista exigiendo:
  - Plan de contingencia para garantizar continuidad del servicio de baños portátiles.
  - Restablecimiento del servicio a más tardar en el próximo reporte.
  - Certificado de realización de servicio atrasado.
2. Verificación en próxima visita de campo de las condiciones actuales de los baños portátiles.
1.8 FICHA MB-01: MANEJO DE FAUNA
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA (SIN AFECTACIONES)
Reporte: No se reportaron afectaciones a especies de fauna en las zonas donde se desarrollaron las obras.
1.9 FICHA MB-02: MANEJO DE VEGETACIÓN

Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA
Acciones Ejecutadas:
- Excavación en franjas de seguridad orientales durante jornadas nocturnas.
- Intervención limitada a áreas autorizadas:
  - Isla 1 entre calle de rodaje Delta y Alfa, cabecera sur 35.
  - Isla 2 entre Delta y Charlie.
- Uso de maquinaria autorizada (buldózer, motoniveladoras).
- Acopio temporal de material excavado en campamento.
- Instalación de recebo para reconformación y nivelación de franjas de seguridad.
Observación de Interventoría:
Se confirma que las actividades se limitan a las áreas autorizadas sin generación de impactos adicionales sobre cobertura vegetal.
1.10 FICHA MS-01: EDUCACIÓN Y CAPACITACIONES
Estado de Cumplimiento: CUMPLIDA
Acciones Ejecutadas:
- Charlas de seguridad diarias previas al inicio de obras, con enfoque en:
  - Socialización de instalación de letreros en acopios de obra (señalización nueva).
  - Correcta disposición de residuos sólidos en punto ecológico.
  - Socialización sobre construcción del dique de contención para residuos peligrosos.
Próximas Actividades Programadas:
- Charlas sobre manejo de extintores (pendiente de coordinación con bomberos).
Observación de Interventoría:
Las capacitaciones están dirigidas a reforzar medidas implementadas recientemente. Se recomienda documentar asistencia y temas tratados para consolidar archivo.
2. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Tabla de Fichas del PMA - Estado Semana 30 nov - 06 dic 2025
Ficha MA-01: Señalización CUMPLE. Observacion: Nueva señalización en acopios instalada exitosamente.
Ficha MA-02 Emisiones/Ruido CUMPLE Observación: Acción correctiva de material rocoso ejecutada
Ficha MA-03 Campamento/Residuos CUMPLE Observación: Gestión de ordinarios continúa sin novedad.
Ficha MA-04 RESPEL EN PROGRESO Observacion: Obra de acopio iniciada; verificar especificaciones técnicas
Ficha MA-05 Materiales/Maquinaria CUMPLE Observación: 1,673 m³ recebo ingresados; ritmo adecuado
Ficha MA-06 RCD PARCIAL Observación: 990 m³ dispuestos; afectación por lluvia 01 dic; material fresado pendiente
Ficha MA-07 Aguas Residuales INCUMPLE Observación: CRÍTICA:Baños sin servicio toda la semana
Ficha MB-01 Fauna CUMPLE Sin afectaciones reportadas
Ficha MS-01 Capacitaciones CUMPLE Charlas diarias enfocadas en nuevas medidas
3. ANALISIS CRÍTICO Y OBSERVACIONES DESTACADAS
3.1 Aspecto Positivo: Instalación de Señalización de Acopios
El contratista ha completado finalmente la instalación de señalización específica para acopios de materiales y RCD, lo que representa un cierre exitoso de una observación que se formulaba desde hace varias semanas. Esto mejora sustancialmente la identificación visual de zonas de almacenamiento y reduce riesgos operacionales.
3.2 Aspecto Positivo: Inicio de Construcción de Acopio de RESPEL
El inicio de la construcción del centro de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos (01 de diciembre) representa un avance importante en cumplimiento de obligaciones contractuales. Sin embargo, se requiere verificar que el diseño cumpla con especificaciones técnicas (drenaje, impermeabilización, diques de contención).
3.3 Aspecto Crítico: Interrupción del Servicio de Baños Portátiles
El incumplimiento en la limpieza de baños portátiles durante toda la semana debido a fallas del proveedor RETCOR SAS representa un riesgo sanitario importante y un incumplimiento directo del PMA. Esto requiere intervención inmediata de la interventoría con oficio al contratista.
3.4 Aspecto por Vigilar: Afectación de Vía de Acceso a Botadero por Lluvia
La imposibilidad de disposición de RCD el 01 de diciembre debido a condiciones deficientes de la vía de acceso al botadero Proinpark genera un riesgo de saturación del acopio temporal en campamento. Se recomienda verificar:
- Volumen exacto de material retenido.
- Condiciones del acopio temporal.
- Necesidad de drenar agua de escorrentía.
- Plan contingente para días posteriores con condiciones climáticas adversas.

3.5 Aspecto por Aclarar: Material de Fresado Generado
Se reporta generación de
material de fresado en cabecera 35 sur, pero no se especifica volumen ni peso. Se requiere solicitar cuantificación exacta y status actual de almacenamiento temporal.
4. REQUERIMIENTOS PARA EL CONTRATISTA
Requerimiento No. 1 (CRÍTICA - INMEDIATO)
Asunto: Restablecimiento urgente del servicio de mantenimiento de baños portátiles
Descripción: Debido al incumplimiento total del servicio de limpieza de baños portátiles durante la semana del 30 nov - 06 dic 2025, se requiere:
1. Presentar plan de contingencia escrito para garantizar la continuidad del servicio en caso de nuevas fallas del proveedor.
2. Contactar al proveedor o buscar alternativa para asegurar restablecimiento inmediato del servicio.
3. Presentar certificado de ejecución del servicio atrasado (limpieza de los baños que no fueron servidos durante la semana).
Requerimiento No. 2 (ALTA PRIORIDAD)
Asunto: Verificación y documentación de volumen de material RCD en acopio temporal
Descripción: Solicitar información detallada sobre:
1. Volumen exacto (m³) y peso (ton) de material que permaneció en acopio temporal en campamento el día 01 de diciembre.
2. Foto de estado actual del acopio temporal (para evaluar condiciones de saturación, drenaje, resguardo).
3. Plan de disposición de material retenido en próximos días útiles sin lluvia.
Requerimiento No. 3 (MEDIA PRIORIDAD)
Asunto: Cuantificación de material de fresado generado en cabecera 35 sur

Descripción: Solicitar información completa sobre:
1. Volumen exacto en m³ de material de fresado generado durante la semana.
2. Peso estimado en toneladas.
3. Ubicación actual de acopio temporal.
4. Plan de disposición final (botadero, reciclaje, donación).

5. RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMO PERIODO
1. Verificación de campo: Realizar inspección completa del centro de almacenamiento de RESPEL para confirmar especificaciones técnicas antes de finalizar construcción.
2. Seguimiento a provisión de servicios: Monitorear continuidad del servicio de baños portátiles con documentación semanal.
3. Gestión de contingencias climáticas: Desarrollar protocolo para manejo de RCD en periodos de lluvia (reubicación temporal, drenaje, cobertura protectora).
4. Capacitación adicional: Reforzar charlas sobre manejo de residuos peligrosos ante construcción del nuevo acopio.
5. CONCLUSIONES
Durante la semana del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, el CONSORCIO AERO BGA 2025 mantiene un cumplimiento ambiental satisfactorio en 8 de 10 fichas del PMA, con 2 fichas críticas que requieren atención inmediata:
Aspecto Positivo: Instalación de señalización de acopios y avance en construcción de infraestructura de RESPEL.
Aspecto Crítico: Interrupción de servicio de baños portátiles por falla del proveedor, generando riesgo sanitario y incumplimiento contractual.
Aspecto por Vigilar: Afectación de disposición de RCD por condiciones climáticas; necesidad de verificar volumen retenido en acopio temporal.

SOCIAL:
Informe Semanal social 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2025
Revisión del informe social mensual del contratista, correspondiente al periodo de noviembre de 2025; así mismo se observo el informe y se envió el concepto de aprobación del mismo
Se elaboro el informe social mensual de la interventoría del mes de noviembre

El Contratista instalo flyers informativos en la cartelera del Palacio Municipal de Lebrija, con las ofertas laborales para los cargos de inspector de obra y cadenero 1, con el propósito de promover la participación y vinculación de mano de obra local en el desarrollo del proyecto.

De igual manera el Contratista, divulgo las ofertas laborales para los cargos de inspector de obra y cadenero 1 también se realizó de manera digital, mediante el envío de los flyers a los líderes comunales de las veredas Palonegro, Altos de Palonegro, Centro Palonegro y Rayitos. Estos, a su vez, replicaron la información en sus grupos comunitarios y redes locales, ampliando así el alcance de la convocatoria.

El Contratista realizó la atención presencial del Punto PAC
Se dio respuesta formal vía correo electrónico a la petición del señor Daniel Arciniegas, cerrando así el proceso de consulta ciudadana N°3.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

En el transcurso de la semana se realiza acompañamiento en las actividades nocturnas y/o diurnas, en donde se presenta cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad en las actividades realizadas.
Con respecto a los compromisos pactados en el comité de obra, en donde el contratista se compromete a la instalación de área comedor para que los colaboradores, tomen sus alimentos, y la construcción de la estructura para almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, como el ACPM, siguen en curso las actividades constructivas, aunque por el avance evidenciado, quizás no se estarán terminando para la semana siguiente
Se indica de manera verbal y por whatsapp al área SST y técnica del contratista que se recuerde al personal que no deben dejar residuos de alimentos en las instalaciones, en pro de prevenir la presencia de fauna en el área, la cual podría ocasionar inconvenientes con la seguridad operacional del aeropuerto.
Se evidencia el uso de andamios no certificados, por lo que se solicita de manera verbal al asea SST que sean cambiados por unos certificados y que el personal pueda realizar sus actividades de

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**14**
Personal del Contratista	**111**
Total Personal en Obra	**125**

REGISTRO FOTOGRAFICO













RELACION MAQUINARIA

	FRENTES	TIPO	CANTIDAD
	ZONA 1	Estación total - prisma	**2**
	ZONA 1	Nivel topografico	**2**
	ZONA 1	Retro excavadora	**2**
	ZONA 1	Minicargador	**4**
	ZONA 1	Vibro compactador mixto	**1**

	ZONA 1	Excavadora tipo pajarita	**1**
	ZONA 1	Luminarias tipo planta estadio	**5**
	ZONA 1	Fresadora	**1**
	ZONA 1	Finisher	**2**
	ZONA 1	Carrotanque de agua	**3**
	ZONA 1	Volquetas doble troque	**7**
	ZONA 2	Volquetas doble troque	**2**
	ZONA 1	Vibro compactador Tandem	**2**
	ZONA 1	Motoniveladora	**1**
	ZONA 1	Vibro Compactador HYSTER	**1**
	ZONA 1	Generador de energia	**1**
Total Maquinaría			**38**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	febrero- junio	$ 395.206.454,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 395.206.454,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 395.206.454,00
% Avance facturado Acumulado
0,82%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	MARZO	$ 19.939.516,72
2	ABRIL	$ 18.197.159,89
3	MAYO	$ 21.062.742,96
4	JUNIO	$ 19.639.336,36
5	JULIO	$ 427.598.586,86
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 506.437.342,79**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 506.437.342,79
% Avance facturado Acumulado
13,83%

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA
Avance físico:
% avance físico: 17,42% del valor del contrato
% avance físico programado: 21.62%
Avance financiero:
% avance financiero: 0.82%
% avance financiero programado: 21.62%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
% avance físico: 30.3% del valor del contrato
% avance físico programado: 33.1%
Avance financiero:
% avance financiero: 13.83%

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA