FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	20/6/2026
Semana No	**68**	**Del :**	14/6/2026	AL:	20/6/2026
Plazo Total	519	días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	478	días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	92,10%				
Nombre del Supervisor :	GISELL SANCHEZ PASTRANA				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2,51%**	**72,10%**	**(%) Ejecutado**	**1,81%**	**56,31%**
Valor programado ($)	**$ 1.217.226.539,34**	**$ 34.956.435.069,15**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 876.421.852,36**	**$ 27.302.354.627,74**
				Porcentaje Adelanto	**-15,79%**
NOTA: SE ESTA A LA ESPERA DE LA REPROGRAMACION No.2			**Evaluación**	**Valor Adelanto**	**-$ 7.654.080.441,41**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 15 DE JUNIO
• No se realizan actividades por ser día festivo. □

MARTES 16 DE JUNIO
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• En el muro de la cabecera 35 se ejecutan actividades de instalación de formaleta para dados.
• Se realizaron actividades de excavación de caisson N°9
• En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero. En la isla 1 se realizan actividades de instalación de concreto en caja de sumidero
• En la jornada nocturna se continúan las labores de instalación de material de afirmado en segunda capa de los empalmes con las calles Alpha y delta, incluyendo actividades de céreo y toma de densidades en el sector.
• Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona 3 del circuito de borde de isla.""□
• se realiza céreo de material para empradización en la isla 2. En la isla 1 se realizan actividades manuales de empradización con semilla. "

MIERCOLES 17 DE JUNIO
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• En el muro del costado occidental se continúan actividades de remoción de tierras para control del sector con la creación de terrazas provisionales. Y se realizan actividades de excavación de caisson N°5 y 9
• se realiza fundida de piso de solado para canales franja de seguridad isla 2. En la isla 1 se realiza demolición de tubería para construcción de caja en la K0+309, y se instala concreto de losa de caja.
• Se presentó extensión del cierre operacional hasta las 12:30 a.m.
• En la jornada nocturna se realizan actividades de instalación de material de afirmado en los empalmes de isla 2 con delta.
• se realizan actividades de cargue de material para empradización isla 2□
• se realiza excavación de canales para tubería eléctrica isla 3. Se realiza igualmente instalación de cableado de circuito de pista en isla 3 desde la abscisa k1+300 a mayores.
• Replanteo y nivelación franja de seguridad cabecera 35 contra la calle de rodaje. □

JUEVES 18 DE JUNIO
• Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
• Se realizaron actividades de excavación de caisson en el muro costado occidental sobre caisson 5.
• En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero.
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• se continúan con las excavaciones del canal de la franja de seguridad 2.
• se realiza cargue e instalación de material de empradización para isla 3
• se presentan lluvias moderadas en toda la jornada nocturna. □

VIERNES 19 DE MAYO
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• se registran en la isla 2 actividades en la construcción de canales, instalación de concreto de piso, y armado de acero.
• En el muro de la cabecera 35 se continúan actividades de instalación de formaleta para fundidas de dados.
• en el muro costado occidental se realizan actividades de izaje y fundida del caisson N°5
• Se ejecutaron actividades de canalización de red eléctrica.
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• se continúan con las excavaciones del canal de la franja de seguridad 2.
• se realiza cargue e instalación de material de empradización zona occidental.
• se realiza el Comité de Obra No. 44, realizado el 19 de junio de 2026, se revisó el avance general del proyecto, registrándose un avance ejecutado acumulado, frente a un avance programado, manteniéndose seguimiento especial a las actividades que presentan incidencia en el atraso contractual.
□ En el componente hidráulico, se informó la continuidad de las obras de canales en las Islas 1 y 2. En la Isla 1 se adelantan las reparaciones de los sectores afectados por las lluvias, mientras que en la Isla 2 continúan las actividades d construcción de canales y cajas de conexión, manteniéndose el compromiso de finalizar las obras principales durante el mes de junio.
□ En las franjas de seguridad se continúa con las labores de empradización, alcanzando un acumulado de 54.000 m² intervenidos, además de actividades de perfilamiento, conformación de terreno y canalización eléctrica. □ Finalmente, se rea seguimiento al trámite de la Modificatoria No. 2, respecto del cual la Supervisión informó que la Entidad se encuentra priorizando la gestión de otros proyectos con fecha de terminación anterior a la del presente contrato. En consecuencia, durante la próxima semana se continuará realizando seguimiento al estado y avance de dicho trámite."□

SABADO 20 DE JUNIO
• Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
• En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero.
• En el muro del costado occidental se continúan labores de excavación de caisson #5
• Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
• Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona 1 a 12 metros del borde de pista.□□
• se realiza replanteo y nivelación de tacos en la isla 2 para instalación de material de empradización."□
El día 20 de junio de 2026 se realizó visita técnica al proyecto por parte del ingeniero Julián Camilo Hernández Cáceres, asesor de infraestructura de la Aeronáutica Civil, con acompañamiento de la supervisión, interventoría y contratista de obra.
Durante la jornada se efectuó recorrido por los principales frentes de trabajo, presentando el estado actual de ejecución del proyecto, los avances alcanzados y las actividades que se encuentran en desarrollo. Asimismo, se socializaron las áreas intervenidas a la fecha, las metas físicas proyectadas y los sectores priorizados para garantizar la funcionalidad de las obras y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad operacional del Aeropuerto Internacional Palonegro.
En el recorrido se verificaron las actividades asociadas a las obras hidráulicas, nivelación de franjas de seguridad, canalizaciones eléctricas, adecuación de bordes de pista y construcción de canales, explicando los procedimientos constructivos implementados y las condiciones técnicas particulares que han incidido en la ejecución de los trabajos.
De igual manera, se inspeccionaron las obras ejecutadas en el sector de la cabecera 35 y el muro de contención del costado occidental, donde se expuso el avance de las actividades de estabilización, construcción de pilotes, anclajes y reforzamiento de terrazas, resaltando su importancia para la estabilidad de la infraestructura aeroportuaria.
Finalmente, se presentaron los sectores contemplados dentro de los análisis técnicos actualmente en curso, indicando las prioridades de intervención definidas para el proyecto y las acciones encaminadas a garantizar la funcionalidad de las obras ejecutadas y el mejoramiento de las condiciones de seguridad operacional del aeropuerto.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• se esta al pendiente la aprobación de la modificatoria N°2 la cual se han atendido las observaciones dadas por parte de la entidad, donde en parte se está requiriendo extensión en el tiempo contractual para poder ejecutar todas las actividade pendientes.
• La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, clarida trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo.

	ACUMULADO PROYECTO						
CAPITULOS	SEMANA 67	SEMANA 68	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA 64.24%	33.99%	1.10%					35.09%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE 15.33%	9.63%						9.63%
OBRAS HIDRAULICAS 12.41%	5.05%	0.21%					5.26%
AYUDAS VISUALES 4.1%	2.83%						2.83%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.93%	2.59%	0.09%					2.68%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.82%						0.82%
						TOTAL	56.31%



	ACUMULADO PROYECTO			
CAPITULOS	SEMANA 67			TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	54.13%			54.13%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE	62.81%			62.81%
OBRAS HIDRAULICAS	36.16%			36.16%
AYUDAS VISUALES	59.02%			59.02%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	63.50%			63.50%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.00%			100.00%



AMBIENTAL:

Introducción

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación ambiental del Contrato de Interventoría No. 24001357 H3 de 2024, se presenta el informe semanal de Interventoría Ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 14 y el 20 de junio de 2026. El presente documento se elabora con base en la revisión técnica del informe ambiental semanal presentado por el contratista para la semana 68, las verificaciones efectuadas sobre la información reportada y la trazabilidad ambiental que ha venido consolidando la Interventoría en el desarrollo del contrato.

Evaluación general

Durante la semana evaluada se evidenció continuidad en la implementación de medidas de manejo ambiental en los frentes de obra, campamento, áreas de acopio y estructuras hidráulicas del proyecto. El contratista reportó actividades relacionadas con señalización, control de emisiones, limpieza de campamento, manejo de RCD, mantenimiento de baños portátiles, limpieza de canales y desarenadores, seguimiento al lago No. 1, empradización y charlas de seguridad, lo cual demuestra una gestión operativa activa en los diferentes programas del PMA.

No obstante, desde la perspectiva de la Interventoría persisten debilidades recurrentes en la calidad del reporte semanal, particularmente en la actualización de fechas, la trazabilidad de cantidades, la ausencia de soportes semanales de residuos ordinarios, la falta de avance expreso en contención secundaria para sustancias químicas e hidrocarburos, y la postergación reiterada de certificados ambientales clave al informe mensual. En consecuencia, el desempeño ambiental de la semana 68 se califica como parcialmente satisfactorio, con cumplimiento operativo en campo, pero con observaciones documentales y técnicas que deben ser subsanadas por el contratista.

Evaluación por programas del PMA

MA-01 Señalización en áreas de construcción

El contratista reporta continuidad en el uso de señalización asociada al Plan de Manejo de Tránsito, con instalación de conos, barricadas, luces y apoyo de paletero en la entrada Bravo 1 durante jornadas diurnas y nocturnas. También se verificó el uso de elementos de señalización en zonas de excavación y descapote y la presencia de cintas reflectivas y marcas laterales en los equipos y maquinaria.

La Interventoría considera que la ficha presenta cumplimiento satisfactorio, toda vez que las medidas reportadas son coherentes con las actividades en ejecución y no se registran incidentes asociados al manejo de tránsito de obra. Sin embargo, se reitera la necesidad de corregir el encabezado de la ficha, que continúa registrando la fecha “15/05/2025”, situación que afecta la consistencia formal del informe semanal.

MA-02 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido

Durante la semana se ejecutaron actividades de humectación de las vías de acceso y parqueo del campamento para controlar la dispersión de material particulado, y se mantuvo la limpieza de áreas de rodaje para prevenir FOD. De manera complementaria, el contratista informó que realizó inspecciones preoperacionales semanales a los vehículos y maquinaria vinculados al proyecto, registradas en el formato F-33 y consolidadas en el informe mensual.

La Interventoría conceptúa esta ficha como cumplida, al evidenciarse continuidad en las medidas preventivas orientadas al control de polvo y seguimiento al estado de los equipos. No obstante, se recomienda que en los informes semanales se incorpore una síntesis mínima de las inspecciones preoperacionales efectuadas, incluyendo número de equipos revisados y hallazgos relevantes, con el fin de fortalecer la trazabilidad del control ambiental asociado a maquinaria.

MA-03 Instalación, operación y desmantelamiento de campamentos

El informe del contratista señala que durante la semana se efectuó recolección de residuos sólidos comunes mediante los puntos ecológicos del campamento y se adelantaron labores de limpieza de espacios dentro del área de apoyo. También informa que durante el periodo no se realizó traslado de residuos al punto de acopio del aeropuerto y que esta información será reportada posteriormente en la matriz de registro y disposición de residuos sólidos incluida en el informe mensual.

La Interventoría considera que esta ficha presenta cumplimiento parcial, en tanto si bien se reportan acciones operativas de orden y aseo, no se aportan datos semanales de pesaje, cantidades generadas o soportes parciales de manejo de residuos ordinarios. Esta observación cobra especial relevancia debido a que el componente de orden, aseo y manejo de residuos en campamento ya había sido objeto de requerimiento formal por parte de la Interventoría, razón por la cual se insiste en que el reporte semanal debe contener evidencia objetiva y cuantificable del seguimiento realizado.

MA-04 Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos

El contratista informa que durante la semana realizó una jornada de limpieza y aseo en el área posterior a la zona de almacenamiento de sustancias químicas, especialmente sobre el suelo circundante. No se reportan acciones correctivas adicionales ni generación o recolección de residuos peligrosos durante el periodo.

La Interventoría valora positivamente la actividad de limpieza reportada; sin embargo, mantiene la ficha en estado de cumplimiento parcial, dado que el informe no registra avances concretos frente a la implementación de contención secundaria física en las áreas de almacenamiento de combustibles, lubricantes, planta eléctrica o sustancias químicas. Esta obligación ya fue reiterada en pronunciamientos previos de la Interventoría, donde se aclaró que la disponibilidad de kits antiderrame no reemplaza las medidas permanentes de prevención y control requeridas en estas zonas.

MA-05 Manejo de materiales de construcción, maquinaria y equipos

Durante la semana se reportó ingreso de recebo al campamento, su acopio en la zona autorizada y su posterior utilización en reconformación de franjas de seguridad. Igualmente, ingresó concreto para las obras de canales perimetrales, islas 1 y 2, franjas de seguridad y fundición de pilotes en el muro occidental. El contratista indicó que las cantidades y certificados respectivos se presentarán de forma consolidada en el informe mensual, al depender de cierre técnico de fin de mes.

En relación con maquinaria y equipos, se reportó la verificación de la presencia de kits antiderrame tanto en frentes de obra como en campamento. La Interventoría considera que la ficha presenta cumplimiento operativo, pero observa debilidad documental, ya que el informe semanal no ofrece cantidades aproximadas ni datos preliminares sobre materiales ingresados. Se recomienda fortalecer este componente con cifras parciales semanales y articular de manera más clara el manejo de maquinaria con las medidas de prevención de derrames y control de sustancias.

MA-06 Manejo de residuos de construcción y demolición – RCD

El contratista reportó cargue, recolección y transporte de residuos de excavación generados en la construcción de canales en la franja de seguridad, la isla 2 y la isla 3, mediante retroexcavadora y volquetas, con traslado temporal al campamento y disposición final en el botadero autorizado Proinpark. La tabla incluida en el informe registra para el 10, 11 y 12 de junio un total de 15 viajes, 225 m³ y 360 toneladas de residuos de excavación dispuestos.

Asimismo, se informa que durante el periodo no se realizó demolición de placa asfáltica ni entrega de material aprovechable a la Cooperativa Multiactiva de Lebrija, mientras que parte del material vegetal mezclado fue reutilizado para empradización. La Interventoría considera que esta ficha presenta cumplimiento satisfactorio, pero advierte que el reporte sigue sin vincular las cantidades semanales con la matriz histórica de RCD ni con los soportes específicos del gestor, lo que limita su uso directo para trazabilidad ante ICA y obliga a realizar cruces posteriores entre documentos.

MA-07 Manejo de escorrentías y aguas residuales

En el componente de aguas residuales domésticas, el contratista reportó limpieza y mantenimiento de baños portátiles los días 17 y 19 de junio, a cargo de RETCOR SAS y JJ&M, indicando que los certificados de tratamiento final serán aportados en el informe mensual. En cuanto a aguas de origen industrial y escorrentías, se informa continuidad en la limpieza de canales perimetrales y desarenadores en islas 1 y 2, así como en la zona del muro occidental, y seguimiento visual al lago No. 1 mediante formato de monitoreo organoléptico.

La Interventoría conceptúa esta ficha como cumplida con observación, dado que las labores de mantenimiento hidráulico y de limpieza de baños son adecuadas y coherentes con las necesidades del proyecto, pero se mantiene la observación relativa a la entrega oportuna de certificados de tratamiento de aguas residuales domésticas. Tales certificados han sido identificados por la Interventoría como soportes prioritarios y no deben quedar diferidos indefinidamente a consolidaciones mensuales sin control de oportunidad.

MB-01 Manejo de fauna

El contratista reporta que durante la semana no se presentaron afectaciones a especies de fauna en las zonas intervenidas y que no fue necesario implementar acciones correctivas. El registro fotográfico se consigna como “N/A”.

La Interventoría considera esta ficha como cumplida, al no evidenciarse eventos adversos asociados a fauna durante el periodo. No obstante, se recomienda que el informe semanal incorpore observaciones básicas de campo cuando se presenten avistamientos, rescates o interacciones con fauna, con el fin de enriquecer la línea de seguimiento ambiental del proyecto.

MB-02 Manejo de vegetación, empradización y suelos

Se reportaron actividades de excavación en isla occidental e isla 3, descapote en franja de seguridad, instalación de recebo y cereo para reconformación y nivelación, reutilización de material de descapote previamente seleccionado para empradización en islas 2, 3 y occidental, así como instalación de abono y siembra de semilla Decumbens en la isla 1, costado oriental.

La Interventoría considera la ficha cumplida, destacando como positivo el aprovechamiento de material sobrante para empradización y el avance sostenido en recuperación superficial de áreas intervenidas. Se recomienda mantener una mejor georreferenciación descriptiva o al menos una ubicación más precisa por frente intervenido en el registro fotográfico, para optimizar la verificación semanal de estas labores.

MS-01 Educación y capacitaciones

El contratista indica que durante el periodo se realizaron charlas de seguridad previas al inicio de las actividades de obra y que los temas tratados, así como los soportes de asistencia, se presentarán de manera consolidada en el informe mensual. El informe semanal incluye registro fotográfico de dichas charlas .

La Interventoría califica esta ficha como cumplida, pero recomienda que en el informe semanal se indiquen de manera puntual las temáticas abordadas, especialmente cuando estén relacionadas con riesgos ambientales, manejo de residuos, orden y aseo, contingencias por lluvias o control de sustancias. Esta mejora permitiría dar mayor valor técnico al reporte semanal y reforzar la trazabilidad de las acciones de sensibilización ejecutadas .

Observaciones generales de la Interventoría

Como resultado de la revisión integral del informe semanal 68, la Interventoría deja consignadas las siguientes observaciones generales:

1. El informe mantiene errores formales de fecha en las fichas del PMA, lo cual debe corregirse de manera inmediata para evitar inconsistencias documentales.
2. Persiste una tendencia a diferir al informe mensual información clave como certificados, pesajes, cantidades y soportes de gestión, lo que reduce la utilidad técnica del informe semanal como herramienta de seguimiento.
3. El contratista no acredita en esta semana avance específico frente a la implementación de contención secundaria física en áreas de almacenamiento de combustibles y sustancias químicas, pese a los requerimientos formales ya emitidos por la Interventoría.
4. Se requiere fortalecer la articulación entre los reportes semanales, las matrices de RCD, residuos ordinarios, materiales y RESPEL, y los documentos soporte que alimentan el expediente ICA del proyecto.

Concepto técnico semanal

Con fundamento en la información revisada y en el seguimiento acumulado del componente ambiental del contrato, la Interventoría concluye que durante la semana 68 el contratista desarrolló actividades ambientales consistentes con la ejecución de obra y mantuvo operativas varias de las medidas previstas en el PMA. No obstante, el reporte semanal continúa presentando debilidades en calidad documental, cuantificación, actualización de información y cierre efectivo de observaciones previas, especialmente en residuos ordinarios, control de sustancias químicas y soportes de manejo sanitario.

En consecuencia, el estado general del componente ambiental para la semana evaluada se conceptúa como aceptable con observaciones, y se recomienda requerir al contratista que, a partir del siguiente informe semanal, incorpore una mejor trazabilidad cuantitativa y documental, actualice correctamente fechas y fortalezca el reporte de acciones correctivas y preventivas, de manera que el informe semanal se consolide como un insumo útil y suficiente para el control de interventoría y para la preparación de los reportes ambientales mensuales e ICA.

SOCIAL:
El Contratista envió el acta de entorno inicial correspondiente al Tramo comprendido entre Bravo 4 y la colindancia con el predio La Colmena; para revisión y tramite de firma por parte de la Interventoría.
El Contratista envió el acta de vecindad del predio la Colmena, propietario Carlos Martínez, para revisión y tramite de firma por parte de la Interventoría
El Contratista realizó la divulgación digital de la oferta laboral para el cargo de operador múltiple, ayudante de obra y cadenero, mediante su publicación en los grupos comunitarios de WhatsApp del municipio de Lebrija; adicionalmente, la información fue difundida a través de los estados de WhatsApp corporativos del Contratista.
El Contratista realizó atención presencial del Punto PAC, de igual manera realizo inspección del buzón de PQRSD, evidenciando que no hay solicitudes al interior del buzón.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
En el transcurso de la semana se realiza acompañamiento en las actividades nocturnas y/o diurnas, en donde se presenta cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad en las actividades realizadas.

Se realizan actividades de fundida de dados en el muro de la cabecera 35.

Se ejecuta la instalación de estructura metálica dentro de caisson #5, el cuas se funde después de la instalación de dicha estructura

Se recibe documentación de retiro de algunos trabajadores pendientes, pero queda aún varios trabajadores, los cuales se espera que sean puestos al día en el informe mensual del presente mes, tal como se indica en el comité realizado el día viernes 19/06/2026.

También se solicita al contratista que tomen medidas para que las colaboradoras presentes en el muro de la cabecera 35 y en la construcción del muro del costado occidental, puedan ser transportadas de una manera mas eficiente a las unidades sanitarias instaladas en el campamento, ya que es necesario en pro del bienestar de las colaboradoras y prevenir cualquier tipo de infección o incidente por no asistir con regularidad a atender sus necesidades básicas.

Se recibe documentación de personal a ingresar, de los cuales se brindó respuesta en el transcurso de la semana y la documentación recibida de trabajadores para ingresar y que fue recibida entre los días viernes y sábado, se le dará respuesta el día lunes 22/06/2026.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**19**
Personal del Contratista	**181**
Total Personal en Obra	**200**

REGISTRO FOTOGRAFICO



IZAJE CAISSON 5



EXCAVACION ISLA 3 BORDE DE PISTA



LIMPIEZA CANALES COSTADO OCCIDENTAL



ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA



ARREGLO CANAL ISLA 1



VISITA POR FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD

RELACION MAQUINARIA

	FRENTES	TIPO	CANTIDAD
	ZONA 1 y 2	Estación total - prisma	**1**
	ZONA 1	Nivel topografico	**1**
	(1) ZONA 1, (1) ZONA 2 y (2) CAMPAMENTO en cargue de material	Retro excavadora	**3**
	ZONA 1 y ZONA 2	Minicargador	**2**
	ZONA 1 y ZONA 2	Vibro compactador mixto	**1**
	ZONA 1 y ZONA 2	Excavadora tipo pajarita	**3**
	ZONA 1, ZONA 2 y ZONA 3	Luminarias tipo planta estadio	**10**
	ZONA 1 y 2	Carrotanque de agua	**1**
	ZONA 1 y 2	Volquetas doble troque	**9**
	ZONA 1 y 2	Vibro compactador INGERSOLL-RAND	**1**
	ZONA 1 y 2	Motoniveladora	**2**
	NO OPERATIVO	Vibro compactador HYSTER	**0**
	ZONA 1	Generador de energia	**2**
Total Maquinaría			**36**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	febrero- junio	$ 395.206.454,00
2	julio - agosto	$ 438.194.562,00
3	agosto- octubre	$ 2.461.985.080,00
4	octubre - noviembre	$ 796.136.407,00
5	noviembre - diciembre	$ 193.137.167,00
6	diciembre- enero	$ 6.401.042.273,00
7	enero - febrero	$ 5.892.359.450,00
8		
9		
Total Acumulado	**$ 16.578.061.393,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 16.578.061.393,00
% Avance facturado Acumulado
34,19%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	Marzo	$ 19.939.516,72
2	Abril	$ 18.197.159,89
3	Mayo	$ 21.062.742,96
4	Junio	$ 19.639.336,36
5	Julio	$ 427.598.586,86
6	Agosto	$ 76.512.686,64
7	agosto- octubre	$ 190.747.823,98
8	octubre - noviembre	$ 78.808.499,19
9	noviembre - diciembre	$ 69.151.925,78
10	diciembre - enero	$ 272.553.214,06
11	enero - febrero	$ 286.803.999,60
12	febrero - marzo	$ 139.125.808,36
Total Acumulado	**$ 1.620.141.300,40**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 1.620.141.300,40
% Avance facturado Acumulado
44,25%

OBSERVACIONES

SE APRUEBA REPROGRAMACION DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA
Avance físico:
% avance físico: 56.31% del valor del contrato
% avance físico programado: 72.10%
Avance financiero:
% avance financiero: 34.19%
% avance financiero programado: 72.10%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
% avance físico: 75.92% del valor del contrato
% avance físico programado: 79.13%
Avance financiero:
% avance financiero: 40.45%
% avance financiero programado: 79.13%

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA